1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº35	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 20/02/2023 AL 26/02/2023 - Semana 23 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 80.44% Actividades – Ejecutado 46.20% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	**Auditorio:** Se continúa con la instalación de acero de refuerzo para columnas y arranque de dovelas del sistema de pórticos de la estructura del auditorio.	 	Según especificaciones técnicas.
2) INSTALACION SANITARIAS *Punto sanitario PVC 2" *Tub PVC Sanit 2" + Acces *Caja insp C20.7 MPa .60 H=1.3 libre	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de tuberías de desagües baños auditorio. Se trabaja en construcción de cajas de inspección sanitarias	 	Según especificaciones del proyecto.
3) Columna C27.6 MPa sec B. Columnas	**Auditorio:** Se termina con la instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto de 4000 PSI para columnas circulares en auditorio		Según especificaciones técnicas.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) Base granular tipo INVIAS	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo:** Se continúa trabajando en instalación de base granular área de gimnasio biosaludable y senderos junto a cancha de tenis.	 	Según especificaciones del proyecto.
5) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúa con la aplicación pintura de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra. Se continúa trabajando en instalación de módulos cerramiento en cancha múltiple y tenis.	 	Según especificaciones del proyecto. Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil 7) Dovelas en mampostería en Bloque estructural cada 1m, incluye acero de 1/2"	**Auditorio:** Se trabaja en construcción de muros en mampostería estructural. Se realiza instalación de concreto fluido para dovelas muros. Dentro de la mampostería se deja incrustadas la tuberia de redes electricas.		Según especificaciones del proyecto.
8) Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo	Se trabaja en construcción de cárcamo		

Nota: Plazo hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, $ 635.284.607,00, para un total $ 2.653.221.944,00

Se implementa plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Se presenta informe de presunto incumplimiento en la ejecución de las obras por atraso en programación.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.