1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº36	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 27/02/2023 AL 05/03/2023 - Semana 24 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 85.42% Actividades – Ejecutado 48.69% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil 2) Dovelas en mampostería en Bloque estructural cada 1m, incluye acero de 1/2"	**Auditorio:** Se trabaja en construcción de muros en mampostería estructural. Se realiza instalación de concreto fluido para dovelas muros. Dentro de la mampostería se deja incrustadas la tuberia de redes electricas.	 	Según especificaciones técnicas.
3) INSTALACION SANITARIAS *Punto sanitario PVC 2" *Tub PVC Sanit 2" + Acces *Caja insp C20.7 MPa .60 H=1.3 libre	**Auditorio:** Se termina instalación de tuberías de desagües baños auditorio. Se continúa con construcción de cajas de inspección sanitarias	 	Según especificaciones del proyecto.
4) Columna C27.6 MPa sec B. Columnas	**Auditorio:** Se termina con la construcción de columnas en concreto de 4000 PSI para columnas circulares en auditorio		Según especificaciones técnicas.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Base granular tipo INVIAS	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se continúa trabajando en instalación de base granular área de gimnasio biosaludable, senderos junto a cancha de tenis y juegos infantiles.	  	Según especificaciones del proyecto.
6) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúa con la aplicación pintura de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra. Se continúa con la aplicación pintura de módulos cerramiento en cancha múltiple y tenis.	 	Según especificaciones del proyecto. Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
7) Confinamiento C20.7 MPa (m)	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de elementos de trabajando confinamiento trabajando en trabajando áreas de gimnasio biosaludable, senderos junto a cancha de tenis y juegos infantiles.		Según especificaciones del proyecto.
8) Tub PVC Novafort 250 mm	**Zona de Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de tubería red sanitaria que pasa debajo de zona de juegos infantiles.		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
9) Implementos deportivos	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en construcción e instalación de juego de marcos para cancha múltiple y de tenis.		Se utiliza comisión de topografía para instalación
10) Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se cuenta con material para la aplicación de recubrimiento sintético sobre superficie de canchas, por lluvias se atrasa aplicación.		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
11) RED PLUVIAL Y DRENAJES *Cuneta C20.7 MPa premezclado	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en construcción de cunetas para conducción aguas lluvias de escorrentía alrededor de urbanismo en canchas.		

Nota: Plazo hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, $ 635.284.607,00, para un total $ 2.653.221.944,00

Se implementa plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

El contratista da respuesta a informe de presunto incumplimiento se presenta justificación de los avances y se solicita prórroga 2 por 1 mes más para la ejecución de las obras con fecha de finalización el 15 de abril de 2023.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.