## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Contratista | **SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492 |
| Informe de Actividades Nº38 | **2 Etapa de CONTRUCCIÓN** |
| Periodo | DEL 13/03/2023 AL 19/03/2023 - Semana 26 de Obra |
| Número del Contrato | 3916 DEL 22/06/2022 |
| Objeto: | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA |
| Plazo | **SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022** |
| Valor Total del Contrato | DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA |
| Valor Adiciones | No. 01 por $51.585.715 y No. 02 por $32.857.143 |
| Valor del Periodo del Informe | Se tiene Prórroga 2 por 1 mes; Reprogramado 60.39% Actividades – Ejecutado 53.46% Actividades |
| Fecha de Inicio | 28/06/2022 |
| Fecha de Terminación | Inicial 31/12/2022 - Actual 15/04/2023 |
| Proyecto | **Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1** |
| Supervisor | ING. MILTON HURTADO GARCÍA |
| Dependencia | SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN |

## 2. DESARROLLO DEL CONTRATO

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil<br><br>2) Dovelas en mampostería en Bloque estructural cada 1m, incluye acero de 1/2" | **Auditorio:** Se continua con construcción de muros en mampostería estructural.<br><br>Se continua con instalación de concreto fluido para dovelas muros.<br><br>Dentro de la mampostería se deja incrustadas la tuberia de redes electricas. | <br> | Según especificaciones técnicas. |
| 3) INSTALACION SANITARIAS<br>*Punto sanitario PVC 4"<br>*Tub PVC Sanit 2" + Acces<br>*Caja insp C20.7 MPa .60 H=1.3 libre | **Auditorio:** Se termina instalación de tuberías de desagües baños auditorio.<br><br>Se continúa con construcción de cajas de inspección sanitarias | <br> | Según especificaciones del proyecto. |

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 4) INSTALACION HIDRAULICA<br>* Punto hidráulico PVC 3/4" RDE 21<br>* Punto hidráulico PVC 1/2" RDE 13.5<br>* Llave paso 1 1/2" Tipo Rw | **Auditorio:** Se trabaja en instalación de tuberías de agua presión baños auditorio. |  | |
| 5) Malla Electrosoldada (sum + trans + instal) | **Auditorio:** Se trabaja en instalación de Malla Electrosoldada placa contra-piso auditorio. |  | |
| 6) Suministro y puesta en servicio de Salida tomacorriente doble con polo a tierra | **Auditorio:** Se trabaja en instalación de tubería eléctrica placa contrapiso auditorio. |  | |

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 7) Loseta en concreto | **Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de loseta en concreto en senderos junto área de gimnasio biosaludable, a cancha de tenis y juegos infantiles. |  | Según especificaciones del proyecto. |
| 8) Recubrimiento sintético Plexipave. (m2) | **Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en la aplicación Recubrimiento sintético canchas múltiple y tenis. |  | Según especificaciones del proyecto.<br><br>Según especificaciones del proyecto. |

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 9) Confinamiento C20.7 MPa (m) | **Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se continúa trabajando en instalación de elementos de confinamiento en áreas de gimnasio biosaludable, senderos junto a cancha de tenis y juegos infantiles. |  | Según especificaciones del proyecto. |
| 10) Base granular tipo INVIAS | **Zona de Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de Base granular tipo INVIAS en zona de juegos infantiles. |  | |

**Nota:** Plazo vigente hasta el 15 de abril de 2023, se realiza reprogramación 3 de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, $ 635.284.607,00, para un total $ 2.653.221.944,00

Se implementa plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Se cuenta con prórroga 2 por 1 mes más para la ejecución de las obras con fecha de finalización el 15 de abril de 2023.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.