1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº39	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 20/03/2023 AL 26/03/2023 - Semana 27 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor Adiciones	No. 01 por $51.585.715 y No. 02 por $32.857.143
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga 2 por 1 mes; Reprogramado 66% Actividades – Ejecutado 57% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/04/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga aérea C27.6 MPa secc B viga aérea 0.30x0.30 en concreto 28MPa(300 cm2< área secc. transversal<=600 cm2) 2) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas auditorio.	 	Según especificaciones técnicas.
3) INSTALACION SANITARIAS *Punto sanitario PVC 4" *Tub PVC Sanit 2" + Acces *Caja insp C20.7 MPa .60 H=1.3 libre	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de tuberías de desagües cocina auditorio. Se continúa con construcción de cajas de inspección sanitarias		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) INSTALACION HIDRAULICA * Punto hidráulico PVC 3/4" RDE 21 * Punto hidráulico PVC 1/2" RDE 13.5 * Llave paso 1 1/2" Tipo Rw	**Auditorio:** Se continúa con instalación de tuberías de agua presión baños auditorio.		Según especificaciones del proyecto.
5) Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de Concreto para placa contra-piso auditorio.		Según especificaciones del proyecto.
6) Confinamiento C20.7 MPa (m)	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de bordillos en concreto para confinamiento en senderos junto área de gimnasio biosaludable, a cancha de tenis y juegos infantiles.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
7) Loseta en concreto	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de loseta en concreto en senderos junto área de gimnasio biosaludable, a cancha de tenis y juegos infantiles.	 	Según especificaciones del proyecto.
8) Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en la aplicación Recubrimiento sintético canchas múltiple y tenis.	  	Según especificaciones del proyecto. Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
10) Base granular tipo INVIAS	**Zona de Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de Base granular tipo INVIAS en zona de juegos infantiles.		

Nota: Plazo vigente hasta el 15 de abril de 2023, se realiza reprogramación 3 de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, $ 635.284.607,00, para un total $ 2.653.221.944,00

Se implementa plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Se cuenta con prórroga 2 por 1 mes más para la ejecución de las obras con fecha de finalización el 15 de abril de 2023.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.