1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº40	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 27/03/2023 AL 02/04/2023 - Semana 28 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor Adiciones	No. 01 por $51.585.715 y No. 02 por $32.857.143
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga 2 por 1 mes; Reprogramado 74% Actividades – Ejecutado 64% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/04/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga aérea C27.6 MPa secc B viga aérea 0.30x0.30 en concreto 28MPa(300 cm2< área secc. transversal<=600 cm2) 2) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	**Auditorio:** Se continúa trabajando en instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas auditorio. Se trabaja en instalación de formaleta para vigas aéreas auditorio.	 	Según especificaciones técnicas.
3) Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de Concreto para placa contra-piso auditorio, sector baños mujeres.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) INSTALACIONES ELECTRICAS * Suministro y puesta en servicio de Salida tomacorriente doble con polo a tierra GFCI * Tomacorriente trifasico	**Auditorio:** Se continúa con instalación de tuberías de para redes eléctricas interior baños hombres auditorio.		Según especificaciones del proyecto.
5) URBANISMO 5.1. Confinamiento C20.7 MPa (m)	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se continúan los trabajos de instalación de bordillos en concreto para confinamiento en senderos junto área de gimnasio biosaludable, a cancha de tenis y juegos infantiles.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) URBANISMO 5.2. Base granular tipo INVIAS	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de base granular para conformación estructura pista de trote junto área de gimnasio biosaludable, a cancha de tenis y juegos infantiles.		Según especificaciones del proyecto.
5) URBANISMO 5.3 Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) + Imprimación	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de imprimación asfáltica y posterior aplicación de mezcla asfáltica MDC 10 para pista de trote junto área de gimnasio biosaludable, a cancha de tenis y juegos infantiles.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6) CANCHA DE TENNIS 6.1. Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	**Cancha Tenis:** Se finaliza la aplicación Recubrimiento sintético canchas de tenis.		Según especificaciones del proyecto.
7) CANCHA MULTIPLE 7.1. Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	**Cancha Múltiple:** Se finaliza la aplicación Recubrimiento sintético canchas de Múltiple.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Plazo vigente hasta el 15 de abril de 2023, se realiza reprogramación 3 de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, $ 635.284.607,00, para un total $ 2.653.221.944,00

Se implementa plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Se cuenta con prórroga 2 por 1 mes más para la ejecución de las obras con fecha de finalización el 15 de abril de 2023.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.