
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº15	**1 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 03/10/2022 AL 09/10/2022
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Programado Actividades preliminares
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	31/12/2022
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Cargue mecánico + retiro y transporte de material sobrante Incluye el costo de disposición en escombrera oficial o autorizada - mecánica	Todo material producto de excavación para llegar a nivel de subrasante es llevado a escombrera autorizada.		Según PMA
2) Retiro postería entre 8-12 metros y traslado	Se realiza desmonte y retiro de postes que se encuentran al interior del espacio donde se construirá la cancha de tenis		Desmonte de elementos existentes en predio del proyecto y se requieren retirar.
3) Demolición estructuras varias de concreto reforzado	Se realiza demolición de pedestales de los postes que se encuentran al interior del espacio donde se construirá la cancha de tenis		Desmonte de elementos existentes en predio del proyecto y se requieren retirar.
4) Nivelación terreno manual	Se realiza la nivelación de subrasante de manera manual		Según nivelación topográfica.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	Se trabaja en excavaciones de apiques para identificación de la red de acueducto de 4" que pasa por las áreas del proyecto, para su reubicación.		Recomendaciones Supervisión - Interventoría
6) Valla informativa instalada	Se realiza instalación de la valla informativa del proyecto (06/10/2022)		Requerimiento del contrato de obra.
7) Componente SST	Se tiene implementado programas SST		Requerimiento del contrato de obra.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.