1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº43	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 17/04/2023 AL 23/04/2023 - Semana 31 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor Adiciones	No. 01 por $51.585.715 y No. 02 por $32.857.143
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga 3 por 1 mes; Reprogramado 78% Actividades – Ejecutado 68.8% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/05/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga aérea C27.6 MPa secc B viga aérea 0.30x0.30 en concreto 28MPa(300 cm2< área secc. transversal<=600 cm2) 2) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	**Auditorio:** Se continúa con la instalación de formaleta y vaciado de concreto para vigas aéreas auditorio. Se continúa trabajando en instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas auditorio.	 	Según especificaciones técnicas.
3) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	**Auditorio:** Se continúa trabajando en instalación de muros en bloque estructural 2 altura en auditorio. Tramo cónico.	 	Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) CUBIERTA 4.1)Correa metálica 8.00> L<=10 m + pint	**Auditorio:** Se Trabaja en preparación de vigas en perfilería metálica para estructura soporte de cubierta.		Según especificaciones del proyecto.
5) URBANISMO 5.1) Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)	**Zona de Juegos Infantiles:** Se realiza instalación de malla de refuerzo para placa zona de juegos infantiles.		Según especificaciones del proyecto.
5) URBANISMO 5.2. Confinamiento C20.7 MPa (m)	**Zona de Juegos Infantiles:** Se terminan los trabajos de instalación de bordillos en concreto para confinamiento área de juegos infantiles.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) URBANISMO 5.3. Placa piso C20.7 MPa E=.10 m	**Zona de Juegos Infantiles:** Se termina la instalación de concreto de 3000 psi para conformación placa de juegos infantiles.		Según especificaciones del proyecto.
5) URBANISMO 5.4 Loseta concreto Tipo Dura 40x40	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de Instalación de loseta para Zonas Duras área de gimnasio biosaludable. Con tableta guía y cunetas fundidas en sitio.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6) CANCHA DE TENNIS 6.1. Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	**Cancha Tenis:** Se trabaja en nivelación de tapas de cajas de inspección eléctricas y limpieza de vigas del cerramiento contra impacto.		Limpieza
7) CANCHA MULTIPLE 7.1. Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	**Cancha Múltiple:** Se trabaja en nivelación de tapas de cajas de inspección eléctricas y limpieza de vigas del cerramiento contra impacto.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Plazo vigente hasta el 15 de mayo de 2023, se realiza reprogramación 4 de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, $ 635.284.607,00, para un total $ 2.653.221.944,00

Se implementa plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Se cuenta con prórroga 3 por 1 mes más para la ejecución de las obras con fecha de finalización 15 de mayo de 2023.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.