1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº44	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 24/04/2023 AL 30/04/2023 - Semana 32 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor Adiciones	No. 01 por $51.585.715 y No. 02 por $32.857.143
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga 3 por 1 mes; Reprogramado 83% Actividades – Ejecutado 70.0% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/05/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga aérea C27.6 MPa secc B viga aérea 0.30x0.30 en concreto 28MPa(300 cm2< área secc. transversal<=600 cm2) 2) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	**Auditorio:** Se continúa con la instalación de formaleta y vaciado de concreto para vigas aéreas auditorio. Se continúa trabajando en instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas auditorio.	 	Según especificaciones técnicas.
3) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	**Auditorio:** Se continúa trabajando en instalación de muros en bloque estructural 2 altura en auditorio. Tramo cónico.	 	Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) CUBIERTA 4.1)Correa metálica 8.00> L<=10 m + pint	**Auditorio:** Se Trabaja en preparación de vigas en perfilería metálica para estructura soporte de cubierta.		Según especificaciones del proyecto.
5) ALUMBRADO (PÚBLICO) EXTERIOR DE CANCHA MULTIPLE Y DE TENIS Y AREA EXTERIOR 5.1) Suministro y puesta en servicio de Acometida 2xHFFR6 + 1x6 CU al 8000	**Zona de Exteriores:** Se realiza instalación de cableado eléctrico zona exterior.		Según especificaciones del proyecto.
6) PISOS Y ENCHAPES 6.1. Piso cerámica Duro piso	**Zona de Audidorio:** Se cuenta con material para enchape de pisos.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
7) ZONA DE GIMNASIO BIOSALUDABLE 7.1. Suministro e Instalación Barras paralelas. Largo: 2m Ancho: 0,7m Alto: 1,32m	**Zona de Juegos Infantiles:** Se realiza la instalación de gimnasios biosaludables.		Según especificaciones del proyecto.
8) URBANISMO 8.1 Loseta concreto Tipo Dura 40x40	**Zona de Gimnasio Biosaludable - Urbanismo - zona de Juegos Infantiles:** Se trabaja en instalación de Instalación de loseta para Zonas Duras área de zona de juegos infantiles, también se instalan tabletas guías según diseño arquitectónico.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Plazo vigente hasta el 15 de mayo de 2023, se realiza reprogramación 4 de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, $ 635.284.607,00, para un total $ 2.653.221.944,00

Se implementa plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Se cuenta con prórroga 3 por 1 mes más para la ejecución de las obras con fecha de finalización 15 de mayo de 2023.

Se presenta informe de incumplimiento por atraso acumulado del contrato.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.