1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº51	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 12/06/2023 AL 18/06/2023 - Semana 39 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor Adiciones	No. 01 por $51.585.715, No. 02 por $32.857.143 y No. 03 por $ 30.557.139
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga 4 por 2 mes; Reprogramado 91.11% Actividades – Ejecutado 93.0% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/07/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2) Estuco + pintura vinilo 3 manos muros	**Auditorio:** Se trabaja en aplicación de estuco para muros interiores para división de espacios área de servicios.		Según especificaciones técnicas.
4) CUBIERTA 4.1 Techo teja arquitectónica 4.2 Cielo raso Superboard	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de manto impermeable sobre teja arquitectónica para cubierta**.** Se tiene la instalación de estructura para cielo raso áreas baños**.**		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) INSTALACIONES ELECTRICAS 5.1) Suministro y puesta en servicio de Salidas para iluminación	**Zona de Auditorio:** Se tiene instalado tuberías y cableado para salidas de iluminación área central auditorio.		Según especificaciones del proyecto.
6) PISOS Y ENCHAPES 6.1. Piso cerámica Duro piso	**Zona de Auditorio:** Se trabaja en instalación de enchape de paredes y pisos en áreas de baños.		Según especificaciones del proyecto.
7) APARATOS SANITARIOS 7.1. Sanitario ECOCLEAN.	Se cuenta con material de aparatos para sanitarios.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
8) ZONA DE JUEGOS 8.1. Baranda juegos infantiles M-80 con viga (sum+inst) 8.2. RED PIRAMIDAL MEDIANA H=3 MT 2-6 AÑOS CAP 22, CIO 100317 7.3 Balancín rotatorio CIO IDRD 106702 8.4 Parque Infantil circuito medieval, cio 106052 8.5 Suministro e Instalacion de muelle sillas dobles,IDRD, CIO 108106 , capacidad 6 Niños 8.6 Suministro e Instalación Columpio canasta Rotomoldeadora CIO IDRD 101262 8.7 Piso Caucho reciclado	**Zona de Juegos Infantiles:** Se cuenta con Juegos Infantiles proyecto Sacúdete instalados Se termina la instalación de piso caucho en zona de juegos infantiles.		Según especificaciones del proyecto. Zona terminada

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
8) URBANISMO 8.1 Llenos material granular.	**Zona de Urbanismo - zona exterior de auditorio:** Se continúa trabajando en construcción de rampa de acceso principal de Auditorio y bahía parqueo, también en llenos contorno de auditorio.		Según especificaciones del proyecto.
8.2 Loseta TIPO DURA de color blanco, rojo, gris 20 X 20	Se trabaja en instalación de losetas de concreto zona perimetral exterior de auditorio.		Según especificaciones del proyecto.
			
8.3 Basurera M-121	Se tiene instalación de basureras metálicas en acero inoxidable M-121		
8.4 Pista de Trote	Se trabaja en limpieza para posterior aplicación recubrimiento sintético.		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
9) CARPINTERIA METÁLICA, DIVISIONES PARA BAÑOS,	**Zona de Auditorio:** Se trabaja en instalación de ventanas y puertas en áreas de servicios.		
10) Pérgolas - parasoles en material de Guadua - protegida contraintemperie y tratamiento de inmunización	**Fachada de Auditorio:** Se trabaja en instalación de estructura de soporte para guaduas de pérgola. En obra se tiene guadua para Pérgolas.		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
VISTA GENERAL DEL PROYECTO	**PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ**		Vista aérea del proyecto.

Nota: Plazo vigente hasta el 15 de julio de 2023, se realiza reprogramación 5 de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, $ 635.284.607,00, para un total $ 2.653.221.944,00

Se implementa plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Se cuenta con prórroga 4 por 2 mes más para la ejecución de las obras con fecha de finalización 15 de julio de 2023.

Se aprueba prórroga por tiempos requeridos en proceso constructivo muros inclinados cubierta zona de servicios.

Se estudian los rendimientos con los que avanza el contratista, y se establece que, para poder terminar las obras, se requiere un tiempo adicional de 2 meses.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.