
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº16	**1 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 10/10/2022 AL 16/10/2022
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Programado Actividades preliminares
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	31/12/2022
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	Se continúa con excavaciones de apiques para identificación de la red de acueducto de 4" que pasa por las áreas del proyecto, para su reubicación.		Recomendaciones Supervisión - Interventoría
2) Excavación configuración subrasante mec	Se realiza excavación para mejoramiento de la subrasante con aplicación de cal, en superficie de canchas.		Según recomendaciones estudio geotécnico.
3) Geotextil tejido 2400	Se realiza instalación de geotextil tejido 2400 sobre subrasante de canchas para posterior instalación de base granular.		Según recomendaciones estudio geotécnico.
4) Base granular tipo INVIAS	Se realiza instalación de primera capa de base granular sobre subrasante de canchas.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 incluye tubo negro 4" + galvanizado	Se trabaja en figuración de acero de refuerzo para vigas de cimentación cerramiento contra-impacto de canchas.		Según especificaciones del proyecto.
6) Valla informativa instalada (m2)	Se realiza instalación de la valla informativa de la aprobación de la licencia urbanística del Auditorio del proyecto (06/10/2022)		Requerimiento del contrato de obra.
7) Otros	Se tiene socialización del proyecto a medios de comunicación, por parte del alcalde de Pereira. (10/10/2022)		Por parte de la Alcaldía Municipal de Pereira

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.