1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº19	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 31/10/2022 AL 06/11/2022 - Semana 07 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Programado 35.00% Actividades – Ejecutado 13.43% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	31/12/2022
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	Se continúan excavaciones para el traslado de la red de acueducto de 4" que pasa por las áreas del Auditorio, para su reubicación.		Recomendaciones Supervisión - Interventoría
2) Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	Se trabaja en excavaciones para cimentación del Auditorio.		Según especificaciones del proyecto.
3) Geotextil tejido 2400	Se trabaja en sistema para protección de superficies donde la subrasante aún está expuesta a lluvias que la afecten		Por lluvias se interrumpe actividad.
4) Base granular tipo INVIAS	Actividad suspendida por lluvias.		Por lluvias se interrumpe actividad temporalmente.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 incluye tubo negro 4" + galvanizado	Se continúan trabajos de figuración de acero de refuerzo para vigas de cimentación cerramiento contra-impacto de canchas.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Afectación Clima 20% del tiempo efectivo de las actividades

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.