1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº20	**1 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 07/11/2022 AL 13/11/2022 - Semana 08 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Programado 43.13% Actividades – Ejecutado 16.11% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	31/12/2022
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	Se continúa con trabajos de excavación para cimentación del Auditorio. Actividades son afectadas por lluvias.	 	Según especificaciones del proyecto.
2) REUBICACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO	Se realiza el traslado de la red de acueducto de 4" que pasa por las áreas del Auditorio, para su reubicación.	 	Recomendaciones Supervisión – Interventoría

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Lleno comp mater sitio manual (m3)	Se realiza rellenos con material de excavaciones para el traslado de la red de acueducto de 4" que pasa por las áreas del Auditorio, para su reubicación.		Recomendaciones Supervisión – Interventoría
4) Base granular tipo INVIAS	Se continúa con instalación de base granular para cancha múltiple.	 	Según especificaciones del proyecto. Por lluvias se interrumpe temporalmente actividad.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Canalización red eléctrica	Se inician trabajos de canalización para cableado eléctrico iluminación cancha.		Según especificaciones del proyecto.
6) Otros	Cubierta provisional en cancha de tenis afectada por lluvias torrenciales		Elemento de protección contra lluvias

Nota: Afectación Clima 17% del tiempo efectivo de las actividades
Se protege subrasante de cancha de tenis con cubierta provisional en plástico, pero por fuertes lluvias del pasado 11 de noviembre, con el peso del agua, se afecta dicha cubierta.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.