1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº21	**1 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 14/11/2022 AL 20/11/2022 - Semana 09 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Programado 51.25% Actividades – Ejecutado 21.72% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	31/12/2022
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	Se continúa con trabajos de excavación para cimentación del Auditorio. Actividad afectada por lluvias		Según especificaciones del proyecto.
2) Mejoramiento de subrasante	Se realiza el mejoramiento de la subrasante con aplicación de cal al 1% del peso del suelo del sitio, en cancha de tenis		Según recomendaciones Estudio Geotécnico

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Geotextil tejido 2400 (m2)	Se realiza instalación de geotextil T-2400 sobre superficie estabilizada cancha de tenis		Según especificaciones del proyecto.
4) Base granular tipo INVIAS	Se trabaja en instalación de primera capa de base granular para cancha de tenis.		Según especificaciones del proyecto. Por lluvias se interrumpe temporalmente actividad.
5) Base granular tipo INVIAS	Se continua con instalación de capa de base granular para cancha múltiple.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	Se trabaja en excavaciones para cimentación viga de cerramiento		Elemento de protección contra lluvias

Nota: Afectación Clima 17% del tiempo efectivo de las actividades

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.