Nota 150 Miércoles 9 de marzo de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: lluvia

Personal: 09 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 01 eléctrico, 01 operario, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspecto, 01 residente

Se continúa con la excavación para la instalación del bordillo al lateral oeste del proyecto

Se continúa con la instalación del bordillo.

Se continúa con la excavación de la brecha para la instalación de la tubería entre el auditorio cerrado y la zona de juegos infantiles

Llega el personal de Plaximundo para la instalación del plaxipave; sin embargo, al no estar instalado los muros de los juegos ni el cerramiento contra impacto al 100% no es viable iniciar con la actividad, por lo que junto con el director de obra, se pospone la fecha de instalación de plaxipave.

Se continúa instalando el tejido estructural para el muro de la estructura del auditorio cerrado.

Se continúa pintando de color verde el cerramiento contra impacto de las canchas.

Se rellenan las cajas existentes en el área de la zona de los juegos infantiles.

Se instala el geotextil y se aplica material granular.

Se compacta material granular aplicado en el proyecto.

Se continúa con la instalación de tubería eléctrica y las actividades del componente eléctrico del proyecto.

Comienza a llover desde las 3:15 p.m. por lo que se suspenden las actividades para evitar riesgos eléctricos y fatales.

Llegan viajes de base granular para continuar con las actividades en el área general del proyecto.

Se continúa aplicando base granular en el sendero entre la cancha multiuso y las gradas, de manera manual, hasta que el mini cargador no entre en el área; se realiza su respectiva compactación.

Se continúa formaleteando y fundiendo las cajas sanitarias del auditorio cerrado.

Se hacen las perforaciones en el muro tejido estructural para la instalación de la tubería.

Se comienza con la excavación para los bocines de los implementos deportivos de 0.25 x 0.25 x 0.50 m; cuatro en cada lado.

El personal se queda laborando hasta las 6:00 p.m. para adelantar actividades.

Se termina la excavación para la instalación la tubería entre el auditorio cerrado y la zona de juegos infantiles.

Judith Cano
Residente de obra

Interventor

Bitácora

Jueves 02 de marzo de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde:

Personal: 02 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 soldadores, 02 pintores, 01 eléctrico, 01 sisa, 01 sisa de obra, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: —

Llega material de la Gran Tarantula para continuar con las actividades, pero ellos llegan la tubería PVC para la conexión entre los cajas.

Se envía calificación para los dameros de protección para el trabajo en altura del auditorio la profesional SST solicita señalización y demarcación del almacenamiento de la grada.

Se continúa apisonando base granular con buggys y se hace la inspección compactación en el área entre las gradarías y la cancha múltiple.

Se continúa con la instalación de los bloques estructurales para el muro del auditorio cerrado.

Se continúa con la excavación para la construcción de las implementos deportivos en la cancha múltiple.

Se continúa pintando el concreto contra impacto en la cancha de tenis con color verde.

Se continúa con la instalación del bordillo en el lateral oeste del proyecto.

Se realizan las excavaciones para instalar el bordillo para la pista de trote.

Se admira con la excavación para la instalación de la tubería PVC de la conexión entre las cámaras entre el auditorio cerrado y la zona de juegos infantiles.

Se continúa con las excavaciones en la construcción del auditorio para el paso de la red eléctrica.

Se continúa soldando el reforzamiento contra impacto de la cancha de tenis.

Se hacen las perforaciones en el muro bloque estructural, en la parte interna, para los puntos sanitarios del auditorio cerrado.

Se desencofran las cajas sanitarias fundidas en la construcción del auditorio cerrado.

Se propone la noche para continuar instalando los bordillos para la pista de trote del lateral oeste del proyecto.

Se instala la tubería sanitaria PVC entre el auditorio cerrado y la zona de juegos infantiles.

Comienza a llover desde las 3:50 p.m. hasta las 4:30 p.m., es decir, que llovió durante aproximadamente 40 minutos por lo que se suspenden las actividades para evitar riesgos laborales.

El personal se queda laborando hasta las 6:30 p.m. para adelantar actividades de ejecución de obra.

Judith Cano
Residente de obra

Inspector

bita 140 Viernes 03 de marzo de 2023
Clima: mañana: parcialmente soleado, tarde: lluvia
Personal: 09 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 soldadores, 04 pintores, 01 SISO, 01 operario, 01 eléctrico, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta
Se realiza comité con interventoría para gestionar el tema de la prórroga hasta el 15 de abril del presente año, justificado en las lluvias, la falta de licencia del auditorio y los cambios en los diseños, el cual fue aprobado.
Llega material de la Gran Fabricia para continuar con las actividades del auditorio y el bordillo prefabricado.
Llega el llenguo estructural liso para la parte interna del auditorio cerrado.
Se continúa con la excavación en el lateral oeste del proyecto para el bordillo.
Se continúa con la instalación del bordillo prefabricado para la pista de trote en el lateral oeste del proyecto.
Se continúa pintando de color verde pino el cerramiento contra impacto de la cancha de tenis.
Se continúa instalando y soldando la malla del cerramiento de la cancha de tenis.
Se comienza a formaletear y fundir la cárcava al lateral este de la cancha múltiple.
Se continúa con la instalación del llenguo septil en el auditorio cerrado.
Se continúa con las actividades del componente didáctico en el auditorio cerrado.
Se continúa aplicando y compactando base granular en la zona de juegos infantiles
Llega material de base granular para continuar con las actividades en el urbanismo del proyecto.
Comienza a llover desde las 2:19 p.m. hasta las 5:00 p.m., durante aproximadamente dos horas y 40 minutos, por lo que se suspenden las actividades laborales.
El personal se queda laborando hasta las 6:30 p.m para adelantar actividades para la ejecución de obra.

Juliett Cuao
Residente de obra

bita 141 Sábado 04 de marzo de 2023
Clima: mañana: nublado
Personal: 09 ayudantes, 02 soldadores, 04 pintores, 01 SISO, 01 operario, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta
Se instala el apotatil en el área del gimnasio al aire libre y pista de trote

detrás de la rancha múltiple.
Se instala y compacta la sabbase en el área del Gym Vital.
Se continúa instalando el bordillo especificado en el listado costo del proyecto para la pista de trote.
Se realiza la respectiva limpieza y orden en la obra solicitado por la profesional SST de la obra.
Se continúa con la actividad de concreto, soldando la malla electrosoldada.
Se continúa pintando el concreto de las canchas; se evidencia fugas en las canchas, vigas laterales de ambas canchas y en el cárcamo y losa del cárcamo; a pesar de que se adicionó el polvorado en varias ocasiones.
El personal del concreto labora en horas de la tarde; sin embargo, comienza a llover, afectando la pintura, por lo que toca suspender las actividades, retrasando otras actividades, como la instalación del pluripave.

Juliette Cano
Residente de obra

Inspección

Nota 142 | Lunes 06 de marzo de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: lluvia
Personal: 08 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 jefe de obra, 02 soldadores, 01 SISO, 04 pintores, 01 operario, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente, 01 eléctrico
Maquinaria: 01 minicargador de llanta
Se continúa aplicando material granular en el área del sardinel entre las graderías y la cancha múltiple.
De acuerdo con lo acordado junto con la profesional SST de obra, se evidencia derrame de ACPM durante la lubricación de la formaleta, por lo que se solicita realizar la respectiva limpieza y disponer de plásticos para cubrir el suelo.
Se solicita al contratista del concreto contra impacto dar disposición final de residuos impregnados de pintura con una empresa certificada.
Se evidencia poda de gramíneas y árbol, actividad realizada por la administración del Parque Metropolitano del Café.
Se continúa nivelando el área del Gym Vital detrás de la cancha múltiple para la pista de trote.
Se continúa instalando los bordillos para la pista de trote en el listado costo del proyecto.
Se comienza a picar hilos y niveles para continuar con la instalación del bordillo en el área del Gym Vital para la pista del trote; sin embargo, debido a los diseños no se tuvo en

±0,00
GYM
VITAL
P2 00

cuenta el circuito y la viga del circuito, es lo que afecta la pista de trote; debido a esto, junto con interventoría y personal del contratista de obra se decide mover la pista de trote para construir su radio como se observa:



Se continúa instalando los bloques estructurales lisos en la parte interna del auditorio
Se continúa instalando la tubería eléctrica en el auditorio cubierto
Se continúa aplicando la sobrecimiento y base en la zona de juegos infantiles.
Se continúa formaleteando y fundiendo la cañuela en el lateral este de la cancha múltiple.
Se continúa pintando los marcos del cerramiento contra impacto de las canchas, se dejaría una cuadrilla para la cancha múltiple y otra cuadrilla de la cancha de tenis.

Juliéth Cano
Residente de obra

Nota 143 Mutis 07 de marzo de 2023

Clima: mañana: parcialmente nublado; tarde: nublado

Personal: mañana: 09 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 cabo, 02 soldadores, 04 pintores, 01 operario, 02 electricos, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta

Se continúa instalando los bloques estructurales lisos en la parte interna del auditorio cubierto.

Se continúa instalando la tubería PVC de 10" en la brecha entre el auditorio

cerrado y la zona de juegos infantiles

Se continúa instalando la tubería sanitaria para los baños del auditorio cerrado

La brecha excavada para la tubería de PVC fue de 20m de largo, 0.60m de ancho, y 1.20m de alto, se excavo una caja de 1m x 1m x 1.20m.

Se continúa pintando con cal, todo pino el cerramiento contra impacto de las canchas

Se comienza a instalar la losa en el lateral oeste del proyecto.

Se continúa instalando la formaleta para las cimentaciones y fundiendo en el lateral este de la cancha múltiple.

Se continúa aplicando y compactando base granular en el urbanismo

Se compacta la base granular en el área del gimnasio biosaludable

Juliette Cano
Residente de obra

SUPERVISIÓN

Obra 144 Miércoles 8 de marzo de 2023

Clima: mañana: parcialmente nublado; tarde: nublado, lluvia

Personal: 08 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 pintor, 01 SISO, 01 eléctrico, 01 operario, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta

Amanece lloviendo hasta las 8:00 a.m. por lo que se comienzan las actividades laborales desde dicha hora, retrasando el avance de obra.

Llega material para continuar con las actividades de obra, malla y barras de acero.

Se realiza excavación de brecha para instalación de tubería PVC de 10" sanitaria al lado sur de la zona de juegos infantiles.

Se aplica sisado de 10cm y el piso de 15cm en la cámara circular excavada entre el auditorio cerrado y la zona de juegos infantiles

Se hace con maquinaria de sitio la brecha donde ya fue instalada la tubería sanitaria entre el auditorio cerrado y la zona de juegos infantiles.

Se continúan instalando los bloques estructurales 1:555 en la parte interna del auditorio para los muros

Se continúa instalando la tubería eléctrica y las cajas para las bases en los muros del auditorio cerrado.

Se continúa instalando la tubería sanitaria para los baños del auditorio cerrado.

Se continúa pintando de cal vaso, solicitado por la Secretaría de Deportes, el cerramiento contra impacto de las canchas.

Se instala el cielo y se pinta el rodapiés del tubería de baloncesto para la cancha múltiple.

Se continúa instalando la formaleta y fundiendo la cámara del lateral oeste de la cancha múltiple.

Se fundes los pilotes para los implementos deportivos de la cancha múltiple.

Se realiza la excavación para instalar los bordillos prefabricados para la pista de trote en la zona del Gym Vital.

Comienza a llover desde las 3:50 p.m. hasta las 5:20 p.m., por lo que toca suspender las actividades y no se haya avanzado en horas de la tarde como se tenía esperado, afectando actividades críticas como la pintura del concreto contra impacto que afecta o se vee la instalación del polipropileno, afecta también la compactación de la base granular.

Juliette Cano
Residente de obra

INTERVENTORÍA

Vita 145 Jueves 09 de marzo de 2023

Clima: mañana: lluvia; tarde: nublado

Personal: 09 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 mini cargador de llanta

Hoy desde la mañana estaba por la que las actividades se demoran en iniciar.

Se continúa instalando los bloques estructurales liso en los muros internos del auditorio cercado

Se instala la tubería PVC para los puntos sanitarios del auditorio cercado.

Se compacta el lleno aplicado en la cimentación del auditorio para poder fundir la placa.

Se continúa pintando el concreto de las canchas (de tenis y múltiple).

Se continúa con la instalación de la loseta en el cerrado este de cancha de tenis y el concreto del lateral oeste del proyecto.

Se continúa compactando la pista de trote, la base granular aplicada para poder aplicar el asfalto.

Se continúa con la excavación para la instalación de la tubería PVC de 10" entre el lado sur de la zona de juegos infantiles.

Se excava caja de inspección en bruto de tubería entre la zona de juegos infantiles y el auditorio cercado.

Se realiza excavación para trampa de grasa con volumen de 1.20 m x 1.20 m x 0.90 m para un total de 0.58 m^3.

Queda pintado el concreto de la cancha de tenis al 100%, queda pendiente la instalación de los tubos para la malla de tenis.

Juliette Cano
Residente de obra

INTERVENTORÍA

Dda 146 Viernes 10 de marzo de 2023

Clima: mañana: lluvia; tarde: nublado

Personal: 09 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 operario, 01 SISO, 02 pintores, 01 interventor 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente, 01 dóctico

Maquinaria: 01 minicargador de llanta

Amanece lloviendo y llueve durante gran parte de la mañana por lo que genera retrasos en el avance de obra.

Se continúa con la excavación de la broche al sur de la zona de juegos infantiles para la instalación de la tubería PVC de 10".

SE RECOMIENDA TENER CUIDADO CON LA APLICACIÓN DE PINTURA DEL CERRAMIENTO CONTRA-IMPACTO, ESTÁN TOQUEANDO CON COLOR VERDE LAS DEMAS ESTRUCTURAS Y PISOS ALEDAÑOS AL CERRAMIENTO.

LOS ELEMENTOS MANCHADOS CON PINTURA DEBEN LIMPIARSE O RESANAR PARA QUEDAR CON COLOR ORIGINAL DEL TERMINADO.

SE RECOMIENDA TENER CUIDADO CON LA DOSIFICACIÓN PARA ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA Y CURADO DE LAS MUESTRAS PARA FALLAR EN LABORATORIO.

Se continúa con la instalación de la losa en el lateral oeste del proyecto.

Se continúa con la excavación e instalación del bordillo prefabricado para la pista de trote.

Se continúan instalando los bloques estructurales del auditorio en el muro interno.

Debido a la lluvia no se logra un avance notable en la obra.

Se continúa con la instalación de la tubería eléctrica en el auditorio cerrado.

Juliette Cano
Residente de obra

Dda 147 Sábado 11 de marzo de 2023

Clima: mañana: nublado

Personal: 09 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 operario, 01 SISO, 01 pintor, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 mini cargador de llanta

Amanece lloviendo hasta aproximadamente las 9:00 am por lo que retrasa la ejecución de las actividades de obra.

Se instalan las porterías de la cancha múltiple y se ajustan los tableros, quedando lista para instalar el polideportivo.

Se continúa con la instalación del bloque estructural para los muros del auditorio cerrado.

Se continúa con la excavación de la brecha para la instalación de la tubería sanitaria PVC de 6".

Se continúa con la instalación de la losa en el lado oeste del proyecto entre la cancha de tenis y el cerramiento del proyecto.

Se continúan aplicando base granular en el urbanismo del proyecto.

Se comienzan a armar los tubos y a soldar para la malla de la cancha de tenis.

Juliett Cano
residente de obra

Dato 148 Lunes 13 de marzo de 2023

Clima: mañana: llueve, nublado; tarde: llueve, nublado

Personal: 09 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 operario, 01 eléctrico, 01 soldador, 01 yeso, 01 pintor, 01 almacenista, 01 inventario, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 mini cargador de llanta

Llueve desde la noche anterior y amanece con la lluvia hasta las 10:30 a.m., sin embargo, vuelve a llover al mediodía.

Estas lluvias han afectado el avance de la obra, a pesar de que se ha hecho el esfuerzo por avanzar más rápidamente.

Se continúa instalando la tubería sanitaria PVC 10" en el lado sur de la zona de juegos infantiles

Se continúa instalando la tubería eléctrica en los muros del auditorio cerrado.

Se continúa instalando los bloques estructurales 1:303 en la pared interna del auditorio cerrado.

Se instalan los postes para la malla de tenis en la cancha de tenis quedando lista para instalar el plástico.

Se continúan instalando los bordillos prefabricados en la zona del gimnasio al aire libre.

Se continúa con la excavación de la brecha para la tubería sanitaria PVC 10" en el lado sur de la zona de juegos infantiles.

Se continúa pintando con cal y vaso pino el cerramiento contra impacto de la cancha múltiple.

Comienza a llover nuevamente desde el medio día hasta las 2:30 p.m. y nuevamente de 3:00 p.m hasta las 3:30 p.m. aproximadamente, para un total de lluvia de 7,5 horas, por lo que no se logra avanzar mucho con las actividades.

Juliett Cano
residente de obra

Nota 149 Martes 14 de marzo de 2023

Clima: mañana: lluvia, nublado; tarde: lluvia - nublado

Personal: 09 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 SISO, 02 pintores, 01 operario, 01 electricista, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta

Amanece lloviendo hasta las 8:00 am por lo que las actividades se demoran en iniciar las actividades de obra.

Se continúa instalando la tubería sanitaria del auditorio cercado para los baños.

Se realizan las respectivas excavaciones de 0.40 x 0.40 m para instalar los bordillos para la pista de trote, en la zona del Gym Vital.

Se realiza el respectivo lleno de sobrebase y base, de 10cm y 15 a 25 cm de altura respectivamente, vaciando de acuerdo con la pendiente.

Se termina de formaletear y fundir la canaleta del lateral este de la cancha múltiple se continúan instalando las tuberías en el corredor del lado este entre la cancha de tenis y el cerramiento del proyecto.

Se solicita cortar los bordillos de la base de las tuberías para que no sobresalgan y queden al mismo nivel del pavimento.

Se realiza excavación de bocas para tubería entre cajas en el lado nor-oeste del auditorio cercado, altos sisa y la zona de juegos infantiles.

Se aprueba por interventoría utilizar el geotextil tejido en las zonas fallradas para la sobrebase y base del urbanismo del proyecto.

Se baja el nivel de las paredes de la caja eléctrica ubicada en la cancha múltiple.

Se comienza a demoler la ventana en la viga de la cancha de tenis solicitado por interventoría, con dirección del desagüe hacia el sifón más del lado norte.

Juliette Cano
Residente de obra

SE TRAMITA PRÓRROGA 2 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2023

Nota 150 Miércoles 15 de marzo de 2023

Clima: mañana: nublado, tarde: nublado - lluvia

Personal: 09 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 SISO, 01 operario, 02 pintores, 01 SISO de obra, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta

Se solicita a la administración y se aprueba laborar los días sábado, domingo y lunes festivo durante todo el día para adelantar actividades y aprovechar los espacios que no se encuentre lloviendo.

Se continúa con la excavación e instalación de los bordillos para la pista de trote

en el proyecto.
Se continúa retirando el concreto de la concha múltiple en el lado superior del lado sur de la concha.
Se aplica el geotextil en la zona de juegos infantiles y se aplica la respectiva subbase y se compacta con el bidinder.
Se continúa con la excavación de la brecha para la instalación de la tubería sanitaria PVC 10".
Se comienzan a instalar los bordillos en el medio circulo en la zona del Gym Wild para la pista de trote
Se acomoda la caja eléctrica en la concha de tenis
Se continúan instalando los Yoques estructurales para los pasos del cuestionario.
Hacen cuatro viajes de base granular para continuar con los actividades de aplicación de material granular para el urbanismo faltante del proyecto.

Jeuliath Cano
Residente de obra

Jhon Arias

Nota 151 Jueves 16 de marzo de 2023
Clima: mañana: nublado; tarde: parcialmente soleado
Personal: 08 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 SSO, 01 eléctrico, 02 pintores, 01 operario, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente, 02 ayudantes plotter
Maquinaria: 01 minicargador de llanta
Debido a que llovió durante toda la tarde del día de ayer y durante la noche, el terreno amaneció húmedo, afectando el avance de las actividades en obra, debido a que hay que realizar el respectivo manejo de agua y espera a que la subbase aplicada seque.
El asfalto de las canchas se encuentra protegido de la pintura verde del concreto contra impacto de las canchas, por lo que solicita Pavimentos se limpieza ya lo que es posible despegarse el material, sin embargo, con las posibles situaciones es inevitable que pueda dañar el asfalto o reaccione con el líquido aplicado, ya lo que el personal de Pavimentos decide labores así.
Se instala la malla electrosoldada en el círculo interno del auditorio central para fundir la placa de la cancha exterior.
Se continúa a preparar la mezcla para aplicar la primera capa del pavimento.
Se continúa instalando el geotextil en la zona sur de los juegos infantiles.
Se aplica y se compacta el material granular en la zona de los juegos infantiles sobre el manto extendido.

Se continúa instalando la tubería en el corredor entre la cancha de tenis y el lado oeste del proyecto.
Se continúa realizando la excavación e instalando los bordillos para la pista de trote en la zona del Gym Vital.
Se instala la tubería eléctrica en el circuito interno del auditorio cerrado para la iluminación y sonido del auditorio.
Se aplica la primera capa del plexipave en la cancha de tenis.
Se termina de pintar el cerramiento del lado sur de la cancha múltiple, quedando pendiente el lado norte.
Se termina de cuadrar la caja eléctrica de la cancha de tenis.

Juliett Baro
Residente de obra

Jhon Alzate

Obra 152 Viernes 17 de marzo de 2023
Clima: mañana: parcialmente nublado; tarde: soleado
Personal: 8 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 pintores, 01 operario, 01 almacenista, 01 SISO, 01 inspector, 01 residente, 02 ayudantes plexi
Maquinaria: 01 minicargador de llanta.
Se funde caja de inspección sanitaria entre el auditorio cerrado y la zona de juegos infantiles.
Se instala el acero de refuerzo en la placa circular para la caja sanitaria ubicada en la parte sur entre el auditorio cerrado y la zona de juegos infantiles.
Se continúa aplicando material granular -base- en la zona de juegos infantiles y se realiza la respectiva compactación.
Se continúa con la instalación de tubería PVC en el auditorio cerrado.
Se instala formaleta y se funde caja de inspección sanitaria.
Se remueve material sobrante de la obra y se acopia en zona destinada para los RCD.
Se continúa con la excavación e instalación del bordillo rectificado para la pista de trote en el circuito del Gym Vital.
Se continúa pintando el cerramiento contra incendio de la cancha múltiple.
Se continúa con la actividad de plexipave, se realiza la limpieza de la cancha multiple y se procede a aplicar la primera capa mientras sana la cancha de tenis

Juliett Baro
Residente de obra

Jhon Alzate

Nota 153 Sábado 18 de marzo de 2023

Clima: mañana: soleado

Personal: 09 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 pintores, 02 ayudantes de pluri, 01 Sisa, 01 operario, 01 almacenista, 01 inventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta

El turno de la obra arranca tarde debido a la lluvia de la noche anterior, podría afectar el avance de algunas actividades como la compactación de la base granular y las actividades del pluripavo.

Se continúa instalando la tubería que en la zona de los baños del auditorio cayado.

Después de instalar la tubería sanitaria se llena con material excavado in situ y se realiza la debida compactación.

Se sueltan y cortan los hierros y tornillos de la base para el soporte de las porterías y se suelden para que se pueda aplicar el pluripavo.

Se continúa pintando el cordón contra impacto de la cancha múltiple, quedando finalizada esta actividad el día de hoy.

Se continúa con la actividad de pluripavo en ambas canchas, el personal de la tarde el fin de semana y el lunes festivo para adelantar su ejecución.

Se continúa instalando el bordillo para la pista de trote.

Se continúa con la aplicación y compactación de la base granular en la zona de juegos infantiles.

Se realiza limpieza general en la obra.

Juliett Cano
Residente de obra

Juan Arias

Nota 154 Lunes 20 de marzo de 2023

Clima: -

Personal: -

Maquinaria: -

No se labora el día de hoy debido a que es festivo.

Juliett Cano
Residente de obra

Juan Arias

Nota 155 Martes 21 de marzo de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 09 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 ayudantes de pluri, 01 operario, 01 almacenista, 01 inventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta

El fin de semana se logró adelantar actividades del plexipave, aplicando el acrílico en cancha de tenis y la colocación en la cancha múltiple.

Se continúa excavando la brecha e instalando el bordillo prefabricado para la pista trote en la zona del gimnasio biosaludable

Se continúa instalando la loseta en el contorno del total costo de la cancha de b

Se continúa aplicando base granular en el lado sur de la zona de juegos infantiles y realiza la respectiva compactación.

Se desencofra la caja de inspección sanitaria fundida entre el auditorio cerrado y zona de juegos infantiles.

Se comienza a pintar la cancha de tenis en el área de juego de color azul.

Se excava e instala el bordillo para la zona verde ubicada en el área del gimnasio

Se comienza a encofrar y fundir la viga al total del cárcamo de 0.10 x 0.15 m.

Se instala la losa en el contorno entre la cancha múltiple y las gradarias.

Juliett Cano
Residente de obra

Juan Arias

Nota 156 Miércoles 22 de marzo de 2023

Clima: mañana: soleado, tarde: nublado. lluvia

Personal: 09 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 operario, 02 ayudantes de plexipave, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta

Se continúa aplicando el plexipave en la cancha de tenis, se aplica el color verde en el contorno de la cancha, alrededor del área del juego.

Se pasa caja de inspección ubicada entre la zona de juegos infantiles y el auditorio cerrado para quedar a nivel.

Se instala el geotextil y se aplica y compacta la subbase granular en el lado sur - oeste del auditorio cerrado.

Se continúa instalando la loseta en el sendero peatonal entre la cancha múltiple y las gradarias.

Comienza a llover desde las 3:00 p.m y llueve durante aproximadamente dos horas hasta las 4:00 p.m, por lo que se suspenden las actividades durante la lluvia.

Se termina de instalar el bordillo prefabricado en la zona verde del gimnasio biosaludable.

Se continúa fundiendo la viga de 0.10 x 0.15 m del cárcamo ubicado en el lado norte de las canchas.

Se continúa instalando la loseta en el lateral oeste del proyecto.
Se rellena la zona de la pista de trote y se compacta.

Juliath Cano
Residente de obra

Thor ALAT=

Nota 157 Jueves 23 de marzo de 2023
Clima: mañana: parcialmente soleado - soleado; tarde: lluvia - nublado
Personal: 04 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 operario, 02 ayudantes de plomero, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta
Se pone la placa del espesor 10 cm del circulo interno del auditorio colado.
Se continúa instalando la losota en el sendero peatonal del lateral oeste del proyecto, contiguo a la cancha de tenis.
Se continúan adelantando las actividades del plomero en la cancha múltiple.
Se continúa instalando el bordillo prefabricado para la pista de trote en el área del gimnasio al aire libre.
Se termine de fundir la viga de 0.10 x 0.15 m del círculo del lado norte de las canchas.
Se termina de fundir el piso en concreto del circulo interno del auditorio.
Se continúa instalando la losota en el sendero peatonal entre la cancha de múltiple y las graderías.
Llega bordillo prefabricado para continuar con las actividades de la pista de trote.
Llueve durante una hora, de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. aproximadamente, por lo que se suspenden las actividades durante este tiempo.

Juliath Cano
Residente de obra

Thor ALAT

Nota 158 Viernes 24 de marzo de 2023
Clima: mañana: lluvia; tarde: lluvia - nublado
Personal: 04 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 operario, 02 ayudantes de plomero, 01 interventor, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta
A manera llovizando el día no hay aplicando la ejecución y vuelve de día, y llueve hasta las 11:00 a.m. durante aproximadamente 4 horas laborales.
Llegan 3 viajes de base granular para continuar con las actividades, una volqueta sencilla de 7 m^3

con placa WOA 708 y dos dobbo troque de 16 m³ cada uno con placas WCS 395 y WXY 313.

Se continúa instalando la losada en el sendero peatonal entre la cancha múltiple y las gradarias.

Se alma cimbra del arco de refuerzo para la viga aérea del auditorio.

Se continúa compactando la base granular en la zona de juegos infantiles y área del auditorio cercado.

Llueve nuevamente durante una hora, de 2:00 p.m. a 3:00 p.m., afectando el avance de obra.

Se continúa instalando la losete en el sendero peatonal entre la cancha de tenis y el lado oeste del proyecto.

Se continúa instalando el bordillo prefabricado para la pista de trote en el Gym U.tel.

Juliette Cano
Residente de obra

INTERVENTORÍA

Obra 159 Sábado 25 de marzo de 2023

Clima: mañana; Soleado; tarde: soleado

Personal: 09 ayudantes, 02 ayudantes, 01 maestro, 01 operario, 02 ayudantes de planta, 01 interventor, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 mini cargador de llanta

Llega arena para continuar con las actividades de ejecución de obra.

Se continúa instalando el bordillo prefabricado en la pista de trote del Gym U.tel.

Se continúa instalando la losata en el cercado entre la cancha múltiple y las gradarias.

Se continúa instalando bordillo para la pista de trote y zona verde del gimnasio al aire libre.

Se continúa figurando el arco de refuerzo para la viga aérea del auditorio.

Se continúa nivelando y compactando la base granular en la zona de juegos infantiles.

El personal labora hasta las 5:00 p.m. para adelantar actividades de ejecución de obra, el día de mañana, de igual manera, se laborará.

Juliette Cano

INTERVENTORÍA

Obra 160 Lunes 27 de marzo de 2023

Clima: parcialmente soleado; tarde: lluvia

Personal: 11 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 operario, 02 ayudantes de planta, 01 interventor, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta

Se estimia las actividades del plastipave en la cancha de tenis, terminando de trotar las demarcaciones del fondo sonoro.

Se continúa con las actividades de plastipave en la cancha múltiple.

Se continúa instalando el bordillo en el área del Gym Natal para la zona verde.

Se continúa instalando el bordillo en la zona de juegos infantiles para la pista de trote.

Se instala, nivela y compacta la base granular en la zona de juegos y alrededor del auditorio.

Se continúa instalando la losa en el pasillo que esta entre la cancha múltiple y la graderia, y en el cerramiento ubicado en el lateral oeste de la cancha de tenis.

Llueve en horas de la tarde, inicialmente de 12:00 m a 1:00 p.m. y nuevamente de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., durante 3 horas en la jornada laboral. Sin embargo continúa llovizando.

Se realiza comité de seguimiento de obra junto con Secretaría de Deportes e Interventoría.

Juliett Cano

Residente de obra

INTERVENTORIA

Obra 161 Martes 28 de marzo de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado - nublado

Personal: 11 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 operario, 01 eléctrico, 02 ayudantes de plastipave, 01 almacenista, 01 interventor, 01 SISO de obra, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta

Llueve durante la madrugada y llovió durante la noche anterior; por lo que el terreno amaneció húmedo e impidió la ejecución inmediata de determinadas actividades, razón que se espera a que seque el terreno.

Se continúa instalando el bordillo prefabricado en el área del gimnasio al aire libre y en la zona de juegos infantiles para la pista de trote.

Se continúa instalando la losa en los cerramientos del lado este entre las graderías y la cancha múltiple y del lado oeste entre la cancha de tenis.

Se instala la tubería hidráulica en el auditorio cerrado, y además, se instala la tubería eléctrica para la iluminación y demás del auditorio.

Se compacta la base granular en el pista de trote.

Se continúa a pintar con plastipave la cancha múltiple, el área azul.

Juliett Cano

INTERVENTORIA

Obra 162 Miércoles 29 de marzo de 2023

Clima: mañana: lluvia; tarde: nublado

Personal: 10 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 ayudantes de plastipave, 01 almacenista,

el interventor, el inspector, el residente.

Maquinaria: –

Amanece lloviendo y continúa hasta las 11:00 a.m. aproximadamente, afectando el avance de la ejecución de actividades de obra, ya que retrasa actividades como el plaxipave, la excavación e instalación de bordillo, compactación de base granular de la pista de trote entre otras actividades.

Continúan con las actividades de excavación e instalación de los bordillos para la pista trote en la zona de juegos infantiles.

Se vuelven a soldar nuevamente los tapas de las dos cajas eléctricas ubicadas en la cancha de tenis, debido a que estas no encajaban bien en el marco.

Se continúa instalando la base para el sardinel peatonal en el alrededor del proyecto.

Se continúa compactando la base granular de la pista de trote.

El personal del plaxipave continúa pintando la cancha múltiple, aplicando el color

Se comienzan a demarcar con cinta y a pintar las líneas en la cancha múltiple.

El personal se queda laborando hasta la noche para adelantar con el avance de obra, y lograr avanzar en un alto porcentaje la pista de trote.

Se organiza con el personal del asfalto imprimar el día viernes 31 de marzo.

Juliette Cano
Residente de obra

IMPERIAL EXPRESS

Nota 168 Jueves 30 de marzo de 2023

Clima: mañana: nublado - parcialmente soleado; tarde: Parcialmente soleado

Personal: 11 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 ayudantes de plaxipave, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: –

Se terminan de instalar los bordillos para la pista de trote y se continúa con la compactación para poder imprimar y asfaltar los días viernes 31 de marzo y sábado 01 de abril.

Se comienza a instalar la formaleta para poder fundir la rampa circular.

Se continúa armando el acero de refuerzo e instalándolo en la viga aérea del auditorio.

Llega el personal del laboratorio Geoing para realizar los ensayos de densidad en la pista de trote, contando de acuerdo con el proctor del sitio de suministro de la base; se realizaron 5 ensayos en todo el área de la pista de trote.

Se continúa con la última capa de pintura de plaxipave en la cancha múltiple y la

demarcación de los linces.
El personal se queda laborando hasta las 7:00 p.m. adelantando actividades de obra.
Se termina de compactar la pista de trote, quedando lista para imprimar el día de mañana.
Se compacta igualmente en la parte exterior de la pista de trote para darle más rigidez.

Jeliath Cano
Residente de obra

Nota 164 Viernes 31 de marzo de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
Personal: 11 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 ayudantes de pavimento, 06 ayudantes de asfalto, 01 coordinador de asfalto, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: -
Llega a primera hora los implementos para el gimnasio al día libre: aderezos, llaves y barrotes y un cola pato.
Se termina de pintar las líneas para demarcar la cancha múltiple.
Se hace revisión de las canchas y es aceptada por parte de interventoría y del contratista.
Se imprima la pista de trote, quedando lista el día de hoy.
Se funde la rejilla circular para la red sanitaria del auditorio cubierto.
Se pende la placa con capacidad de 10 cm en el circulo exterior del auditorio cubierto.
Se continúa figurando e instalando el acero de refuerzo para la viga aérea del auditorio cubierto.
Se programa para el día de mañana recibir 6 bultos de briquetas para el diseño de la pista de trote
SE SOLICITA QUE PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN ALTURA SE DE CUMPLIMIENTO CON EL USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE OBRA.

Jeliath Cano
Residente de obra

Interventor

Nota 165 Sábado 01 de abril de 2023
Clima:
Personal: