Obra 242

Viernes 30 de junio de 2023

Clima: mañana: soleado, tarde: soleado

Personal: 06 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 SSO, 01 inspector, 01 residente, 01 eléctrico

Se continúa el vaciado e instalación de tierra en los cinco de foso ubicados en la parte del gimnasio al aire libre.

Se continúa instalando los bloques estructurales para los ejercicios dentro del edificio de las aulas del auditorio.

Se instalan las canaletas y rejillas en el techo del auditorio y se hace la respectiva limpieza.

En la cabina del auditorio, se realiza el resane de las tejas para dejar listo esta actividad y dando la forma curvada.

Llega un viaje de arena de 7 m³ para entregar en las actividades

Jeremy Cano

Residente de obra

Obra 243

Sábado 01 de julio de 2023

Clima: parcialmente nublado

Personal: 06 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 1 oficial de obras y pintura, 01 eléctrico, 01 SSO, 01 inspector, 01 interventor, 01 residente, 02 soldadores

Se desmonta campamento donde se laboraba con la soldadura y se hace limpieza en el área correspondiente, depositados en el sitio correspondiente.

Se continúa a preparar la mezcla con concreto de 3500 psi para fundir el bordillo que va entre el auditorio y la bahía.

Se realiza limpieza en el baño en el enchape de los muros.

Se termina de preparar la parte externa del auditorio para fundir la placa y aplicar el respectivo estampado para el acceso al auditorio.

En el área especificada, se realiza la respectiva limpieza.

Se continúa a fundir el bordillo que va en la zona de la bahía.

La compañía encargada a la compra a petición de Secretaría e Interventoría, debido que la vía iba a ser intervenida y al fundir el asfalto quedaría a nivel del acceso a la compra.

Se continúa con el llano de las gradas para fundir la placa en el auditorio.

El personal eléctrico continúa con la instalación del cableado en la parte interna del

auditorio para la iluminación y sonido.
Luego el personal de Asilicos Peruana para corregir estaba en el auditorio.
Se fundo el muro y contra muros para cajas de inspección ubicadas al costado del auditorio
Se instalan los ductos estructurados y se fundo piso para el modulo que va ubicado en la cocineta.
Una vez listos los muros se fundan las tapas para las cajas de inspección.
El personal del asfalto y del cielo raso laboro hasta horas de la tarde. Sin embargo, con la lluvia se filtra el agua, retrasando dichas actividades.

Jenny Cruz
Residente de obra

Obs 244 Lunes 03 de julio de 2023
Clima: -
Personal: -
Por ser feriado, solo laboro el personal del cielo raso.

Jenny Cruz
Residente de obra

Obs 245 Martes 04 de julio de 2023
Clima: mañana: nublado; tarde: nublado
Personal: 04 capataces, 01 oficial de asfalto, 02 oficiales, 01 maestro, 02 soldadores 01 SSO, 01 inspector, 01 inspector de residente
El fin de semana llovió de manera fuerte, por lo que el terreno se encuentra inundado además, se determinó que por los domos se sigue filtrando el agua.
Se termina de llenar las gradas para fundir la viga para los sillas del auditorio
A CAUSA DE LLUVIAS DEL FIN DE SEMANA SE EVIDENCIA QUE AÚN SIGUEN PARTES DE CUBIERTA CON FILTRACIÓN, SE DEBEN TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES PARA EVITAR FILTRACIÓN AL INTERIOR DEL AUDITORIO Y ÁREA DE SERVICIOS.
SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE ENCHAPES BAÑOS DE HOMBRES, SE DEBE AJUSTAR ALTURA DE LOS DESAGÜES Y APARATOS DE DRENAJES A MEDIDAS ADECUADAS.

SE RECUERDA QUE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA ES EL 15 DE JULIO, POR LO QUE SE SOLICITA REVISAR PLAN DE CONTINGENCIA PARA TERMINACIÓN DE OBRAS, DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN TIENE VARIOS FRENTES QUE ATENDER Y SE REQUIERE DE PERSONAL DE APOYO PARA LOGRAR FINALIZAR ACTIVIDADES PENDIENTES

SE DEBE DAR PRIORIDAD A OBRAS ELÉCTRICAS AL INTERIOR DEL AULA LÚDICA, EN LO QUE TIENE RELACIÓN CON INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL GENERAL, PARA PODER AVANZAR CON VISITAS PENDIENTES EMPRESA CERTIFICADORA RETIE-RETILAP

SE RECOMIENDA INICIAR RETIRO DE ESCOMBROS EN ÁREAS ALEDAÑAS AL AUDITORIO Y ZONA DE CAMPAMENTO

JUNTA

Se desmonta la formaleta instalada para el bordillo de la bahía.
Se hace limpieza y se saca el agua dentro del auditorio cercado debido a las fuertes lluvias del fin de semana.
Se toman las especificaciones del área de la tarima para la aplicación de la placa y el concreto estampado.
Se colocan los tablas para formaletear y fundir las placas de las gradonas para las sillas del auditorio.
Se continúa aplicando la barra negra para la zona verde del gimnasio.
Se termina de llenar con tierra y apisonada las gradonas y se comienza a fundir la placa en la parte posterior de las gradas.
Llega el material necesario para el concreto estampado del auditorio.
Se terminan de soldar y pintar los tubos para la malla de volibol, adicional se funde e instala las bases para estos.
En el bordillo de la bahía se instala un llenadero y tubería para el desagüe de la agua lluvia.
Se instala barandas entre rampa de acceso y auditorio cercado, adicional, se termina de instalar las barras en este área.

Se comienza a fundir la placa de la gradería en la parte posterior del auditorio y se instala la respectiva malla electrosoldada.
Se ajusta la capa vibrada entre el auditorio y la concha militar y se instala la tapa.
Se terminan de instalar los ventanales de 2 m, quedando pendientes los ventanales ubicados en la parte superior del auditorio.
Se funden los topines para la hilera de la malla de unidad ubicados en la concha militar.
El personal labora hasta la noche y finaliza la instalación de la malla electrosoldada y la fundición de la placa de concreto.
Se programa para el día de mañana iniciar con la vaciada del concreto estampado para la tarima y el exterior del auditorio.

Residente de obra

Nota 246 Miércoles 05 de julio de 2023
Clima: mañana: parcialmente nublado; tarde: lluvia
Personal: 04 ayudantes, 02 oficiales, 01 oficial de pintura y silleros, 01 maestro, 01 arquitecto de concreto estampado, 02 ayudantes de concreto estampado, 01 alarifemaster, 01 sigo, 01 inspector, 01 residente
Se desencofra la formaleta instalada para la fundición de las placas de la gradería
Se hace limpieza en la pista de trote que falte por aplicar un capa de pintura, y debe quedar el área limpia.
En varias ocasiones se ha visto personal trotando por la pista y se ha retirado que aún no es posible su uso, ya que puede afectar la capa de pintura recientemente instalada.
Se comienza a encofrar el área externa del auditorio cerrado, por el acceso principal y a la tarima para poder fundir el concreto estampado.
Se continúa aplicando base negra en la zona verde que va entre la bahía y el auditorio cerrado, e instalar el pasto.
Una vez instalada la formaleta se comienza a fundir la placa y aplicar el concreto estampado en la tarima del auditorio y un tramo de la zona externa.
Se aplica el pasto en la zona verde del gimnasio al aire libre.
Llueve de manera leve durante horas de la tarde, afectando la impermeabilización.

Residente de obra

Nota 247

Jueves 06 de julio de 2023

Clima: mañana: parcialmente nublado; tarde: lluvia

Personal: 03 ayudantes, 02 apoyos, 01 oficial de pintura, 01 eléctrico, 01 arquitecto

Se concreta estampada, 02 ayudantes de concreto estampado, 01 arquitecto

eléctrico, 01 albañil, 01 inspector, 01 SISO, 01 residente

El terreno amaneció húmedo debido a la lluvia del día de ayer.

Se realizan 5 viajes para darle disposición final a los escombros y 3 viajes

de madera y guadua, hacia Hayuelos o la Bonita y la madera en Parque Industrial

Alemania, llega un viaje de arena de 7 m³ para cerrar y triturado.

Se termina de fundir la placa y aplica el concreto estampado en la parte

exterior del auditorio, en el acceso principal.

En horas de la mañana, llega el personal de Aseo para retirar

los demás ya que se filtra el agua cuando llueve.

Se retira el concreto estampado con eléctrico para protegerlo de la lluvia,

además, se aplica desmoldante para el estampado y para darle color, y

para protegerlo. Se acuerda para el día lunes el desmoldado de este.

Llueve durante la tarde, acordando la impermeabilización del auditorio.

Se aplica tierra negra en la zona verde entre la bahía y el auditorio.

Se funde el muro en el auditorio entre los graderíos y la tarima.

El personal eléctrico instala las cajas para la luminaria del auditorio.

Jaime Cruz

Residente de obra

Nota 248

Viernes 07 de julio de 2023

Clima: mañana: lluvia; tarde: lluvia

Personal: 03 ayudantes, 02 apoyos, 01 oficial de pintura, 01 eléctrico,

01 ayudante eléctrico, 01 instalador, 01 inspector, 01 SISO, 01 residente

Amanece lloviendo, acordando la aplicación de la impermeabilización en el muro

inclinado del auditorio cerrado.

Se hace el cambio de las baldosas en el exterior del auditorio, de las que

se encontraban fracturadas.

Se concreta a instalar el cielo raso en la oficina del auditorio cerrado.

Queda lista la oficina, la red de servicios y la capa de estuco, y se

pinta la oficina.

Se comienza a retirar la gradería para los ejes del auditorio.
Se cubre con plástico el concreto estampado del acceso al auditorio.
Llega material para continuar con las actividades de obra:
- Granito lavado para el bocaportas
- Yeso para el cielo del auditorio.
- Sanitario para el complejo de sanitario roto
- Acrocal para la impermeabilización
- Sika transparente para la impermeabilización
Se instala la luminaria de la oficina ubicada en el auditorio cerrado.
Se aprovechan los espacios en que la lluvia cesa para seguir aplicando el impermeabilizante en los muros interiores del auditorio; sin embargo, llueve durante todo el día, afectando el rendimiento de esta actividad.
Se continúa aplicando la tierra negra entre la zona de los juegos infantiles y la vía del Parque Metropolitano del Café.
Se termina de aplicar la tierra negra en el área entre el auditorio y la bahía para instalar el pasto.
Se comienza a instalar el anclaje en el auditorio entre los graderíos y la tarima, finalizando el día de hoy con esta actividad.
Se comienza a retirar los muros internos del auditorio y se retiran las cuñetas de dos ventanas de la parte superior del auditorio.
Se comienza a instalar el bocaportas en la escalera y en la zona de servicios, quedando pendiente el del acceso a la oficina y a los baños.
Se termina de instalar el cielo raso en la oficina y parte de la zona de servicios y escaleras debido a que se evidencia gran filtro de humedad debido a la lluvia por los techos y el muro.
Se cubre con plástico los vanos para las ventanas de la parte superior del auditorio debido a que se filtra el agua y daña el estuco.
Se instalan los aparcadores para los tapas de los cajas faltantes alrededor del auditorio.
Se culmina con toda el aplicación impermeabilizante la impermeabilización de la edificio para evitar filtros del agua lluvia.
El personal trabaja hasta la noche para adelantar actividades de obra.

Jeimy Ruiz
Residente de obra

Data 24ª | Sábado 08 de julio de 2023

Clima: Soleado

Personal: 02 ayudantes, 03 oficiales, 01 maestro, 01 ingeniero, 01 inspector, 01 SSO, 01 residente

Se recibe en viaje de una volqueta semilla de 7m³ para todas tareas e ii desperdicio la vía del Parque Metropolitano del Café.

Se instalan las 3 tapas y se hace el respectivo resane de las cajas de inspección en el exterior del auditorio.

Se continúa retirando los muros internos del auditorio existente.

Se culmina la instalación del anclajes dúctiles en el auditorio entre la techumbre y las vigas de las villas.

Se comienza a instalar el cielo raso en la zona de la cocina.

Se continúa instalando el bodegueros en el acceso de la oficina.

Se continúa con la impermeabilización de los muros indicados del auditorio.

Quedan listos los machones para los muros de los baños del auditorio.

Se realiza limpieza general en la obra, en el área del gimnasio, de los juegos infantiles, y la pista de trote.

Llega el personal de la señalización para definir los puntos de instalación y tomar las respectivas fotos.

El personal de otra tedajo hasta horas de la tarde para adelantar la ejecución de actividades del auditorio.

Residente de obra

JHON ARIAS

Data 25ª | Lunes 10 de julio de 2023

Clima: mañana: parcialmente nublado; tarde: soleado

Personal: 02 ayudantes, 03 oficiales, 01 maestro, 01 ingeniero, 01 inspector, 01 SSO, 01 residente

Se termina de instalar el cielo raso en las zonas comunes del auditorio, baños, oficina, cocina, cocineta.

Se termina de instalar el piso en la zona para los juegos infantiles y la vía, quedando pendiente la dama de 45m² aproximadamente.

Se continúa retirando los muros internos del auditorio.

En los pasillos para los ellos del auditorio se resana y se ajusta el vaciado

en las zonas fracturadas.
Se continúa aplicando el sika transparente en los muros interiores del auditorio, ya que se continúa filtrando el agua cuando llueve.
Quedan listos los bomperos para el ingreso a los baños, oficina, cocina, y cocina.
El pavimento de los baños recibe los pisos correspondientes a ellos para ir despejando la zona de ingreso al parque.
Se realiza limpieza general en el área de acceso de materiales de la obra y ciudadela del auditorio.

Jaime Cano
Residente de obra

Obs 25: Martes 11 de julio de 2023
Clima: mañana: soleada, parcialmente soleado, tarde: parcialmente soleado
Personal: 02 ayudantes, 02 oficiales, 01 ayudante concreto estampado, 03 ayudantes de tela de cribal, 01 oficial tela de cribal, 02 instaladores de puerta de madera, 01 interventor, 01 inspector, 01 SISO, 01 residente
Se avisa solicitud de párrafo por 3 semanas, hasta el día 05 de agosto debido a las lluvias y a la pronta entrega por parte de la empresa EPP del tablero eléctrico, afectando el avance de este componente eléctrico.
Además, se avisa a interventoría los memorias de cálculo con las cantidades de obra ejecutadas durante el proceso constructivo.
Se aplica sobre el concreto estampado dos capas de sellado para proteger y darle más color a piso estampado del auditorio
Llega una volqueta sencilla de 7 m³ a recoger la basura de los materiales sobrantes y otros en el parqueto.
Se avisa el manual de mantenimiento y cuidado del concreto estampado del auditorio.
Se concretan a todas las tomas de los cables que van en la zona de los juegos infantiles, ya que van dos postes de iluminación y otras zonas impiden la iluminación.
Se coloca la manguera en las aulas del auditorio para hacer la prueba de la impermeabilización.
Se realiza limpieza en cajas eléctricas sin función ornamental y se hace el respectivo llano.
Se realiza limpieza general en la oficina del auditorio cerrado.
Se realiza el lavado de los machones del muro de la cocineta.

Powered by CamScanner

Se continúa estructurando los muros interiores del auditorio concluido.
Se continúa con la colocación de la estructura para el cielo raso del auditorio.
Se funde las tapas en el urbanismo de la media a hierro.
Luego el material y las puertas de madera para el acceso principal del auditorio
Se culmina con la tala de los ramos de los árboles.

Residente de obra

JUAN ALVES

Lote 259 Miércoles 16 de julio de 2003
Clima: mañana: soleado; tarde: nublado
Personal: 04 ayudantes, 03 oficiales, 01 instalador de puerta de madera,
01 soldador, 03 instaladores de puertas metálicas, 01 instalador de ejecutivo,
01 trabajador, 01 inspector, 01 jefe, 01 residente
Luego se traslada la parte de la cuadrilla encargada de la tala de los
árboles a recoger los ramos y demás.
Se inicia con la instalación de la puerta de madera para el acceso
principal del auditorio.
Se sueldan los marcos y contramarcos para las cajas eléctricas faltantes
por instalar las tapas.
Una vez soldado, se funden las tapas y se colocan los cerradores.
Se instala los marcos y las puertas metálicas de la oficina, baños
y vestidores del auditorio.
Se realiza nuevamente limpieza general en el proyecto y se coloca en
el respectivo sitio de acopio.
Se ajustan y nivelan los mochetones del baño de hombres y de mujeres,
para instalar las respectivas mayólicas.
En el baño de los hombres, para los urinales, la tubería quedó a un nivel
alto por lo que se ajustara el nivel adecuado y se vuelve a anclajear.
Se termina la instalación del mobiliario en general en la parte posterior del
auditorio y se procede a terminar el mismo en esta área.
Se continúa estructurando para instalar el cielo raso en la parte interna
del auditorio concluido.
Se terminan de instalar todas las puertas metálicas del auditorio.
El personal se queda trabajando hasta horas de la noche para adelantar actividades.

por lo que se procede a estructurar la tubería bajante de los baños y de la oficina ubicados en el auditorio.

Jeremy Cruz
Residente de obra

Obra 253 Jueves 13 de julio de 2023

Clima: mañana: soleado, tarde: soleado

Personal: 04 ayudantes, 03 oficiales, 01 revocador, 01 inspector, 01 inspector, 01 SISO, 01 residente

Se continúa estructurando para instalar el piso laja en el auditorio.

Se continúa revocando los vigas externas por el acceso principal del auditorio

Se instalan los mesones de longitud. 3.30 metros en el baño de hombres y el baño de mujeres, se coloca el zócalo para los lavamanos.

Llegan los bancos prefabricados y se instalan en el lateral norte de la cancha múltiple.

Se estuca la columna falsa para ocultar la tubería bajante de los baños y oficina del auditorio para revocar e pintarlos.

Se hardo pisos en la cancha / Toma de muestras por la tromba de agosto.

Se instalan los lavamanos en los baños de hombres y mujeres, quedando a una altura de medio de 80 cm para el alcance de los niños.

Se comienza a estucar el piso laja de los bancos del auditorio.

Se organiza y se hace limpieza a la obra y el almacén de materiales.

Jeremy Cruz
Residente de obra

SE SOLICITA PRORROGA HASTA 05-08-2023

Obra 254 Viernes 14 de julio de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 04 ayudantes, 03 oficiales, 01 albañiles, 01 maestro, 01 inspector, 01 SISO, 01 residente

Se continúa a desmontar el campamento donde se guarda el acero de refuerzo y se guardan los implementos de seguridad y salud en el trabajo en el almacén de materiales de obra.

Además, se continúa con la limpieza del proyecto, eliminando los residuos.

En la parte posterior del campamento, se desmontan los guardianes utilizados

para el barrio a ambos de las calles de acceso; además de la limpieza que se realiza para despejar dicha zona.

Se continúa estucando y pintando el cielo raso

Se instalan las luminarias en la oficina, cocina y zona de servicios.

Se colocan los dobles parlantes con potencia en la zona de servicios del auditorio

Se termina de pintar los cabezales y bases de las barandas de los juegos infantiles,

Se realiza limpieza en el área de los juegos infantiles.

Se excava para colocar el bordillo dejando a ambos lados para la segunda colada de maquinaria pesada a la obra, y para acarreo de desalojo de materiales

Una vez fraguado se comienza a pintar el bordillo

En los baños, se instalan las llaves para el paso del agua.

Llega una volqueta camilla de 7m³ para llevarse el escombro y demás RCD, con el fin de ir aligerando los exteriores del proyecto.

Se limpian las gradas del pasillo dejadas en el acceso principal del auditorio, debido a que se ensucian con el ingreso de las vigas.

Para realizar el macizo de la cocina, se ajusta la tubería para el lavaplatos, para lo que se rompe el muro.

Jaime Cruz

Residente de obra

SE APRUEBA PRÓRROGA HASTA 05-08-2023 Juan Mejía

Nota 266 Sábado 15 de julio de 2023

Clima: asoleado

Personal: 04 carpinteros, 03 oficiales, 03 albañiles, 01 electricista, 01 peón, 01 inspector, 01 residente, 03 soldadores

El personal de la estructura metálica toma las medidas en la rampa de acceso a los baños para instalar la baranda.

Para el área dejada entre la zona de juegos infantiles y la vía, se acumula y ajusta la tierra y se continúa sembrando el pasto para la zona verde.

Se aplica una capa adicional en las bases de las barandas de la zona de los juegos infantiles de pintura amarilla.

Se continúa con el ingreso de los vigas externas del auditorio.

Se continúa estucando y pintando el cielo raso de las zonas comunes del auditorio: baños, oficina, cocina y zona de servicios.

Powered by CamScanner

Se instalan los machones, se revisa y se instala el tuberías de la cocineta.
Se termina de instalar el piso, quedando pendiente en áreas.
Se termina de instalar la baranda para la rampa de acceso a los baños.
En la parte posterior del proyecto, se excava el talud, con una pendiente de aproximadamente 45°.
Se hace picada en basales para el piso podotáctil de color amarillo y el desagüe para el enhacinamiento del proyecto.
Se realiza limpieza general dentro del auditorio y en las áreas comunes.

Jennifer Cano
Residente de obra

Viernes 20 de julio de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 02 ayudantes, 03 oficiales, 01 inspector, 01 SSO, 01 residente

Se instala el sanitario en el baño de los hombres y se instala el anclajes de pared en el área restante, quedando listo esta actividad.
Se continúa con el retoque y pintura del cielo raso de las áreas comunes del auditorio: baños, cocineta, oficina y área de servicios.
Luego listo el resane de la cocineta, con granito pulido a machones estucados y pintados, e instalación del grifo.
Se instalan las chapas de las puertas metálicas del auditorio.
Se pinta la baranda de la rampa para el acceso de los baños de color blanco.
Se continúa estucando el cielo raso de la parte interna del auditorio.
Se retira entrega del lavaplatos de la cocineta por parte del contratista.
Se instala la señalética informativa en la concha acústica, cuarto de luces, gimnasio, área de juegos infantiles y general del proyecto.
Se fundan los bases de la baranda de la rampa de acceso a los baños para darle una mayor estabilidad y resistencia a esta.
Se hace limpieza en la parte exterior del auditorio.
Luego finalizado la instalación de la señalización de los baños y áreas comunes del auditorio; se encuentran en obra.

Jennifer Cano
Residente de obra

Bitácora 257 Martes 18 de julio de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 03 ayudantes, 01 oficial, 03 eléctricos, 01 instrumentista, 01 inspector, 01 SSO, 01 residente

Se realiza limpieza en la pista de trote y en el circo del gimnasio.

Se pinta con color amarillo el bordillo que separa el proyecto de la vía del Parque Metropolitano del Café.

Se realiza limpieza en las gradarías del auditorio para darle el acabado antes de instalar los sillas.

Se continúa con la instalación del cable eléctrico en el auditorio.

Se comienza a cortar los filos de la gradaría para darle el acabado en grafito pulido.

Se continúa estructurando a cielo raso en la parte interna del auditorio.

Se hace limpieza a las zonas comunes del auditorio caminado.

Se instalan en las zonas verdes plantas ornamentales.

Jaime Cruz

Residente de obra

Bitácora 258 Miércoles 19 de julio de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: nublado

Personal: 02 ayudantes 03 oficiales, 03 eléctricos, 01 instrumentista, 01 inspector, 01 SSO, 01 residente

Llegan las bancas proyectadas y se instalan 6 en la zona verde del gimnasio al aire libre y 9 en la zona de los juegos infantiles.

Se continúa caminado las vigas externas ubicadas en el acceso del auditorio.

Además, se organizan los filos de las vigas ásperas ya caminadas.

Se comienza a instalar el cielo raso de la parte interna del auditorio.

Se continúa trabajando con el item eléctrico en la parte interna del auditorio, instalando la tubería y los cables para la iluminación de este.

Se organiza la contabilidad de las gradarías y los filos para aplicar el grafito pulido para el acabado de las gradarías del auditorio caminado.

Llegan las mallas para la cancha de baloncesto, el cual quedó pendiente su instalación para el día de la inauguración del proyecto.

Llegan los divisores de los baños para instalar el baño de mujeres.

Debido al avance de las tareas hechas, el piso no se podrá pisar dentro cuatro meses, se recomienda echar durante esos a diario los primeros dos meses, mientras el piso se adapte al nuevo suelo.
Se hace con apoyo al concreto aplicado para el agarre pulido en las gradarias del auditorio en la parte interna, para los sellos.
Se instala el cable para el pase de iluminación faltante dejando entre la zona de juegos infantiles y la vía del parque metropolitano del sur, una vez retirado, se puede el podotal para poder instalar el piso.
Se instalan las salidas eléctricas para el funcionamiento de energía de la oficina.
Para la inauguración, se hace una limpieza general de las canchas
Se comienzan a instalar los divisiones en el baño de mujeres.

Jaime Cruz
Residente de obra

Obra 259 Viernes 20 de julio de 2023
Clima: Soleado
Personal: 05 ayudantes, 01 oficial, 01 SISO, 01 residente
Debido a que el día de hoy es festivo, se aprovecha para hacer una limpieza general al proyecto y a algunos detalles para el día de la inauguración que se realizará el día Sábado 29 de julio de 2023.

Jaime Cruz
Residente de obra

Obra 260 Viernes 21 de julio de 2023
Clima: mañana: parcialmente nublado; tarde: parcialmente nublado
Personal: 05 ayudantes, 01 oficiales, 03 eléctricos, 01 interventor, 01 inspector, 01 SISO, 01 residente
Se pinta el bordillo de la rampa de acceso principal al proyecto de color amarillo
Se instala el cielo raso en la parte interna del auditorio, quedando pendiente el área de las damas y tramo para poder pasar los cables correspondientes al item eléctrico.
Se termina de instalar el agarre pulido en las gradarias del auditorio.
Se continua pintando el piso podotactil con color amarillo alrededor del auditorio.
Se pintan de color blanco las bases de la rampa para dejarlo finalizado los

barandas en el acceso de los baños del auditorio.
Se retira el cielo raso de la parte interna del auditorio.
En la entrada del auditorio, se hace una limpieza, eliminando los hojas de los tejentes y el plástico para retirar las cortinas de las llaves internas.
Se descontra el pedestal y se ajustan los pernos para instalar el poste de iluminación entre la zona de juegos y la vía.
El personal del parque realiza una limpieza de las hojas y residuos de obra con la soladora en el urbanismo y canales del proyecto.
Se realiza limpieza de los grados del personal debido a que con el ingreso de los vigas los cae cemento.
Se continúa con el ingreso de los vigas exteriores del acceso al auditorio.
Se pule el concreto de las gradorias para la instalación de las sillas.
Se realiza una limpieza en los baños, oficina, cocineta, zona de servicios, parte interna del auditorio, zona de juegos infantiles y en el urbanismo del proyecto para la inauguración del día de mañana.
Se continúa con la instalación del cielo raso en la parte alta.
En la cocineta, se instala el gradecer color en el techo faltante y se resanan los detalles de enlucido en las paredes.
Llega una retroexcavadora sencilla de 7 m³ para dimensionar la base del proyecto.
Llega la malla de seguridad y se realiza la respectiva instalación; además, también se instala la malla para la cancha de tenis.
Llega nuevamente la retroexcavadora para eliminar los residuos de escombros.
El personal administrativo labora hasta hora de la noche para continuar con la limpieza y subsanación de detalles.
Se despeja el material ubicado en la vía y se ordena en sitio destinado para el almacenamiento de estos, y se cubre con plásticos.

Jenny Cruz
Residente de obra

Jhon Lapis

Hoja 21

Sábado 22 de julio de 2023
Clima: soleado - parcialmente soleado
Personal: 02 ayudantes, 01 inspector, 01 residente, 01 SISO, 01 residente

El día de hoy se cancela la inauguración del proyecto por parte de la alcaldía de Pacora, sin embargo, el personal administrativo se presenta para estar a disposición de cualquier inquietud.

Jesus Cruz
Residente de obra

Hora 262 Lunes 24 de julio de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
Personal: 02 ayudantes, 03 oficiales, 03 eléctricos, 01 instalador, 01 inspector, 01 residente, 01 SSO
Llega en horas de la mañana las sillas para instalar en el auditorio.
Se pide el concreto de las gradarías para las sillas del auditorio.
Se continúa con la instalación de los postes eléctricos en la parte interna del auditorio.
Se comienza a colocar y pintar la parte de atrás del cielo raso del auditorio.
Se continúa con el vaciado de las vigas aéreas ubicadas en el exterior del auditorio por la zona de acceso principal a este.
Para las gradarías del auditorio se pasla y limpia el borde de las gradas con escobeta en agua pulida.
Instalaciones solicita realizar las puertas de acceso a la cancha múltiple y la cancha de tenis en estructura metálica que sea del mismo nivel en la superficie y en la altura al igual que el concreto; 03 días, quedaría el espacio entre la viga y las puertas, con una altura de 25cm.
Se ejecutan los detalles de pintura en los baños, cocineta y zona social del auditorio cerrado.
Para el piso podotáctil del proyecto, se pinta de color amarillo.
Se hace una limpieza general en la zona del auditorio y el exterior de este.
Se termina de montar la estructura para el cielo raso en la parte interna del auditorio, tanto en el área de las damas, como en el área más alta.

Jesus Cruz
Residente de obra

Hora 263 Martes 25 de julio de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado - lluvia
Personal: 02 ayudantes, 03 oficiales, 01 instalador, 01 inspector, 01 SSO, 01 residente

Llueve de 4:00 pm a 5:00 pm, durante una hora aproximadamente.
Se continúa ejecutando el cielo raso de la parte interna del auditorio.
Se termina de ajustar la posición de las luminarias de la parte interna del auditorio.
Debido a las lluvias de la noche anterior, se observa con filtración del agua, por lo que se hace una revisión en la azotea del auditorio y se procede a sellar e impermeabilizar los ductos por donde se filtra el agua.
Interventoría solicita pintar el bordillo de color amarillo de la rampa de acceso principal al proyecto por seguridad, por lo que se procede a ejecutar.
Se realiza la respectiva prueba de iluminación en el auditorio cerrado.
Se continúa pintando el cielo raso de la parte interna del auditorio, en el área de la grada para la instalación de las sillas.
Se realiza la adecuación de los espejos correspondientes a los baños.
Se realiza limpieza sobre las gradas para poder realizar la instalación de las sillas, quedando como actividad final para este ítem, la aplicación de cera.
Se continúa laborando con la estructura metálica, armando los puentes para la cercha múltiple y la cercha de tanis.

Jueves Ayer
Residente de obra

Juan Arias

Obs 264 Miércoles 26 de julio de 2023
Clima: Parcialmente nublado
Personal: 03 ayudantes, 01 oficiales, 03 eléctricos, 01 inspector, 01 interventor, 01 residente, 01 SISO
Se instalan las luminarias ubicadas en el área de acceso a los baños, y en los baños de hombres y mujeres del auditorio cerrado.
Asimismo, se realiza la respectiva prueba de iluminación en dichas áreas.
Se resana la viga aérea del baño PMR con estuco y pintura.
Se limpia el estuco y pintura sobre las gradas a causa de la pintura del cielo raso, para poder aplicar la cera sobre la grada para el acabado final.
Se continúa laborando con los puentes metálicos de los anchos.
Debido a que con las lluvias se filtra el agua por la ventana del auditorio, se recomienda instalar unos vidrios desde la parte interna.
Se continúa cableando y ubicando en el tablero eléctrico del auditorio.
Se comienzan a resanar los boceles ubicados en el urbanismo.

adonás, se realiza la construcción del piso podotáctil, colocando las losetas de
advertencia, en los puntos donde existe un cambio de sentido.
Se continúa instalando el piso podotáctil de color amarillo en el alrededor del parque

Jenny Cruz
Residente de obra

Notas: Jueves 27 de julio de 2023
Clima: parcialmente soleado
Personal: 03 ayudantes, 03 oficiales, 03 eléctricos, 01 instalador, 01 inspector, 01 SSO, 01 residente
Para el mes dirigido en la zona de asientos del auditorio, se ha hecho un acabado en granito pulido en la parte superior.
Se retira de este negro sobre la última capa de las piezas metálicas.
Se ajusta y resana el borde del concreto estampado en el exterior.
Se vierte con concreto el espacio vacío entre las piezas metálicas de acero directo al auditorio y las vigas curvas.
Además, se realiza el mismo procedimiento de llenar con concreto entre la pieza de madera y la viga curva.
Se structura el drenaje pendiente donde se creía que había una gotera, el cual ya fue absorbida dicha gotera.
Se revisan los anclajes de las ventanas ubicadas en la parte alta del frente del auditorio colocada.
Se terminan de revisar las vigas estructurales del frente del auditorio.
Se realizan las perforaciones hechas en el piso para el paso del personal eléctrico para la ubicación de la luminarias; además se continúa pintando el color rojo de la parte interna del auditorio.
Llega el material eléctrico para continuar las actividades faltantes en este ítem, por lo que el personal aprovecha para laborar hasta horas de la noche para adelantar la ejecución.
Se realiza una nueva cotización para ajustar y reemplazar la tierra vegetal en el área destinada para el campamento.

Jenny Cruz
Residente de obra

Obra 266

Viernes 23 de julio de 2025

Clima: soleado

Personal: 02 ayudantes, 01 oficial, 03 albañiles, 01 inventario, 01 inspector, 01 SSO, 01 residente

Se continúa con la pintado del piso podotactil, entre las graderías y la cancha múltiple y al lado este de la cancha de tenis.

Se continúa resanando el tarrajeo del concreto alrededor del acceso principal al auditorio, por el frente de este.

Se termina de pintar el cielo raso en el área donde van ubicados los ejes para la instalación de las sillas.

Una vez terminado la pintado del cielo raso, se continúa con la instalación de las bases de las sillas del auditorio.

Se realiza cotización de guardavacías para instalar en el auditorio.

Terminada la instalación de las bases de las sillas, se procede a instalar el asiento; sin embargo, durante la instalación se observa, que en dos no se encuentran los pernos, por lo que se le informa al maestro, quedando pendiente la instalación de estos.

Finalizado la pintado del piso podotactil, el personal procede a realizar limpieza de los ejes de las sillas, para eliminar el estuco y pintura que cayó sobre este.

Se continúa laborando con los pases del concreto de las canchas

Jhonn Cruz

Residente de obra

Obra 267

Sábado 26 de julio de 2025

Clima: soleado

Personal: 02 ayudantes, 01 oficial, 01 inventario, 01 inspector, 01 SSO, 01 residente

Se terminan de pintar las bases del piso podotactil, ubicando la de pintar en las respectivas zonas de dirección.

Se termina de instalar las sillas en el auditorio, quedando pendiente la instalación de los pernos.

Se terminan de tarrajear los espacios entre los pases y las vigas o columnas.

Se instalan las divisiones de los baños de hombre, en la parte de los urinales.

Para una mayor firmeza en las divisiones, se instalan unos ángulos en las esquinas.
Se retira limpieza general en el área general del proyecto y auditorio.
Se rascan detalles de la pared interna del auditorio, como la pintura donde la lluvia se filtró y manchó la pared, quedando abrasada.
Quedo pintado el cielo raso del hall / dentro del auditorio.

Jeimmy Cruz
Residente de obra

Vita 288 Lunes 31 de julio de 2023
Clima: Soleado
Personal: 01 ayudante, 01 ayudante prácticos, 01 maestro, 01 instrumentista, 01 inspector, 01 residente, 01 SISO
Las puertas del corredor para las canchas se encuentran terminadas, junto con los pasadores y las falleberas, quedando pendiente terminar de pintar.
Para la filtración de la lluvia, se decide colocar vidrios en las ventanas ubicadas en la parte superior del auditorio.
Se terminan de pintar las puertas para el corredor de las canchas.
Se lijan las gradas ubicadas al frente de la cancha múltiple, debido a la pintura y corrosión que estas tenían.
Se realiza limpieza de la cubierta ubicada en el exterior del auditorio.
Se instalan las cerraduras en la base del poste de iluminación por el acceso principal al proyecto SACUDETE.
Se cambian los bloques fracturados y manchados en el exterior.
Se resana fisura de barra ubicada al frente de la cancha de tenis.
Se retoca con crema y cemento espacio entre bloques y pista de todo del área de gimnasio junto a barandas.
Junto a rampa de acceso de baños, se terminan de asentar el piso podotáctil, ubicándolo de una forma más recta y final de zanjas.

Jeimmy Cruz
Residente de obra

Powered by CamScanner