Nota 1 | Jueves 22 de Septiembre de 2022

Clima: Día nublado, frecuente lluvia.
Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 topografa con cadenero, 1 operario de retroexcavadora de oruga.
Maquinaria: estación topográfica, 1 retroexcavadora de oruga, 3 volquetas.
Se realiza localización del proyecto Sacúdete, se referencia niveles.
Se estipula el área que se va a delimitar de manera perimetral/cerramiento a petición del arquitecto Rodolfo en representación de la secretaría de deportes y de la administración del parque, solicita que el cerramiento, sea realizado con una altura de 1m, esto con el objetivo de no imposibilitar la visual desde la secretaría y portería del parque como tal, para dicha actividad se estipula el corte de la guadua de 1.50m, donde 0.5(m)m de cimentación y 1m de altura, la polisombra se solicitó blanca, Se define tambien el área y ubicación del campamento, dividido en 3 espacios: bodega 5m x 4m, Vestier para cambio de ropa del personal de 3m x 5m y oficina de 3m x 5m.
Debido a las fuertes lluvias no se logró un avance representativo, especialmente en la actividad de descapote y retiro de material producto de excavación, solo se realizan 3 viajes, 2 de WXK 165 y 1 viaje de HAE 581 (la primera doble troque y la 2 de 7m3).

Interventor | Contratista.

Nota 2 | Viernes 23 de septiembre de 2022

Clima: Día nublado, Parcialmente soleado - Tarde: llueve
Personal: 3 ayudantes, 1 ingeniero residente, 1 inspector - almacenista, 1 operario de retro excavadora de oruga.
Maquinaria: 1 retro excavadora de oruga
Se crea el correo de gerencia del proyecto sacúdete donde se brindará toda la información requerida en cuanto a seguridad

Powered by CamScanner

social y demás documentos requeridos.
Se realizan las cotizaciones de los EPP y materiales para la oficina.
Se realizan (41) viajes de volquetas con placas UOX15-165, TPX216, TNG-555, VFW416, TFP 284, TTP608, SBB 064, MEP952, SBW 976 para un total de (9) volquetas.
Se realizan las perforaciones y se colocan las guaduas para el encerramiento de la obra. A las 4:00 p.m. comienza a llover, se suspenden actividades de obra civil. A las 4:50 sale la última volqueta con carga. Se rompe una tubería de media (½") y se deja arreglada provisionalmente.

Residente de obra

Nota 3 Sábado 24 de septiembre de 2022
Clima: Nublado - parcialmente soleado
Personal: 3 ayudantes, 1 almacenista, 1 operario, 1 ing. residente, 1 SISO
Maquinaria: (0) volquetas, 1 retroexcavadora de oruga
Debido al clima, los botaderos se encuentran cerrados, por lo tanto no se encuentra realizando la labor de las volquetas, se encuentra la retroexcavadora sacando material (tierra). Se arregla la tubería con el tapón y pegante. Se comienza a construir el campamento, dejando los puntos para la división de la oficina, bodega (almacén) y vestier de los trabajadores.
En horas de la mañana llega el personal técnico, debido a que no cuentan con los EPP correspondientes ni con seguridad social se retiran de la obra.
Se recibe material de la Gran Ferretería, se solicita y recibe el libro forestal de las guaduas y se solicita el libro forestal de la madera. Enviar al correo Resolución de la CARDER y Salvoconducto
Se realiza capacitación sobre la sensibilización SG-SST y Sensibilización ambiental a subcontratistas. (operario de retroexcavadora, trabajadores y residente de obra). Se realiza la evaluación de acuerdo a la capacitación. Se realiza la [illegible] al inspector de obra.

Residente obra

Powered by CamScanner

Nota 4

Lunes 26 de Septiembre de 2022.
Clima: Soleado en la mañana - Tarde Soleado
Personal: C1) maestro, C06) ayudantes, C01) almacenista C1) operario, C1) Ing Residente de obra, C01) profesional coordinación de interventoria.
Maquinaria: C9) Volquetas, C01) retroexcavadora de oruga
Se continua con la actividad de descapote y retiro del material producto del mismo.
Se comienzan actividades para adecuación de campamento.
La interventoria solicita los certificados de calibración y uso de los equipos topográficos.
Se realiza verificación de lista de chequeo del componente ambiental, la cual se adjunta y se hace las siguientes observaciones.

SOLIUN	LISTA DE CHEQUEO COMPONENTE AMBIENTAL
	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO

Powered by CamScanner

Desde el componente ambiental, se solicita se instalen de manera prioritaria: • Puntos ecologicos, señalización y adecuación de puntos destinados para almacenar los acopios de materiales, sitio de residuos de construcción y demolición RCD, sitio para residuos peligrosos, se adecue lugar de herramientas y equipos.
Se solicita se protejan los árboles que se encuentran cerca del área del proyecto.
se recomienda agilizar y terminar actividades del cerramiento perimetral cumpliendo con lo solicitado por la Secretaria de deportes
Se recomienda seguir con el orden y aseo en la obra.
Del componente SST: se tienen la siguiente lista de chequeo y observaciones

ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
Contrato de obra No. 3915 de 2022 cuyo objeto es: "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑ SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITAN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPA
Resolucion 0312 de 2019. Por el cual se definen los estandares minimos del Sistema De Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
ACTIVIDAD

Powered by CamScanner

Se solicita se entregue Plan SST (SG-SST) enfocado en la obra, se solicita se reporte a la interventoría las afiliaciones, exámenes medicos según el personal de obra. • Se solicita se adecue el campamento, punto de hidratación y ecologico. • Se solicita se realice la inducción y notificación de riesgos, cartelera SST. • Se solicita se implemente formato de reporte de accidentes e incidentes de trabajo. • se solicita se entregue los EPP al personal de obra. • Se solicita se cuente con un cronograma de capacitaciones, conformación de brigada, registro fotográfico de las actividades SST. • Se solicita se entregue la información de volquetas (SOAT, Tecnomecanica, tarjeta de propiedad y para maquinaria (certificados de registro de importación, tarjetas de propiedad, certificado de mantenimiento y hoja de la maquina. • se solicita se programe y se conforme reuniones del comite paritario. • Se solicita se implemente formato para el registro de alturas.

Desde el componente Técnico: Se solicita y se reitera la entrega de la programación y presupuesto. Se informa que las obras autorizadas son preliminares. Se recuerda que el contrato es a precio global fijo. Respecto al replanteo se deben tener BM para verificación correspondiente. Se solicita se informe el estado del tramite de la obtención de la licencia de construcción para la edificación del auditorio, ya que sin ello no se puede iniciar las obras en esta zona.

Residente de obra

Laura Jiménez
Coordinación Int.

Nota 5

Martes 27 de septiembre de 2022

Clima: mañana: nublado - tarde: soleado

Personal: 1 eléctrico, 6 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 operario, 1 residente, 1 eléctrico

Maquinaria: 3 volquetas, 1 retroexcavadora

Se continúa con la actividad de descapote y construcción de campamento, se continúa con el cerramiento de la obra.

Se deja listo el descapote del área de trabajo con 11 viajes de dos volquetas sencillas con placas WWF 416 y MZP 982, y una

Valqueta doble troque con placa work 165.
Se vacea el piso de la oficina ya que llega el material correspondiente (arena, triturado, cemento y baldes de concreto).
Se realiza el desmonte de la luminaria de dos postes a desmontar con un carro canasta, quedando listos para realizar el desmonte.
Se deja listo la instalación del tablero eléctrico movible a una distancia de 20 m, se utilizará extensión para la ejecución de las actividades. Además, se deja listo el circuito eléctrico en la oficina, queda pendiente para Pablos la energía.

Residente de obra

Nota 6 Miércoles 28 de septiembre de 2022
Clima: mañana: nublado - parcialmente soleado, tarde: lluvia
Personal: 1 maestro, 6 ayudantes, 1 residente, 2 electricos, 1 almacenista
Maquinaria: 1 retroexcavadora
Se continúa con la actividad del cercamiento quedando el campamento y el área de trabajo dentro del cercamiento, se continúa realizando la ejecución del Campamento.
En horas de la tarde se realiza la actividad de desmonte de 4 postes, los cuales 2 eran de luminarias, previamente desmontados.
Debido a las fuertes lluvias en la tarde, no se logra un mayor avance en las actividades preliminares.
Finalizando la jornada laboral, llegan los botacoles y demás materiales e implementos de la empresa Enesa. Se instala la puerta y ventana del campamento (oficina). Se instala valla de licencia.

Residente de obra

Nota 7. Jueves 29 de septiembre de 2022
Clima: mañana: nublado, tarde: soleado
Personal: 6 ayudantes, 1 residente, 1 almacenista
Se continúa y culmina con la actividad del cercamiento, quedando a una altura de 1 metro, y de 2 metros en la zona deportiva, dejando sin cercamiento el área de los guaduales.
Se continúa igualmente, con la construcción del campamento.
Se construye una acceso en el cercamiento para el ingreso del personal.

Powered by CamScanner

Se instala el plástico y tejas en el campamento para evitar la infiltración de las aguas lluvias. Además, se reforzan las tejas para evitar el desprendimiento a futuro.
Se demuele cimentación encontrada durante el descapote del área de trabajo y se empieza la demolición de las bases y tapas de los postes de iluminación desmontados.
Se hace la apertura de zanjas para encontrar la tubería de agua a la cual se le va a dar disposición final, el cual lugar no fue encontrado.

Residente de obra

Nota 8 Viernes 30 de septiembre de 2022
Clima: mañana: nublado, tarde: parcialmente soleado, soleado
Personal: 6 ayudantes, 1 almacenista, 1 residente
Se inicia con la demolición con la prima tapota de uno de los postes de iluminación con medidas 1.60 x 1.60 x 0.34 m y una caja en concreto de 0.60 x 0.60 x 0.80
Se demuelen dos bases de cimentación de dos postes con medidas 0.75 x 0.75 x 0.5 cada una.
Llegan 6 estibas para la adecuación de almacén.
Se continúa con la construcción y adecuación del campamento.
Se inicia y continúa con zanja para darle disposición final a tubería de "1/2" en PVC.

Residente de obra

Nota 9 Sábado 01 de octubre de 2022
Clima: mañana: nublado
Personal: 6 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 residente
Se continúa con la demolición de las dos cimentaciones de los postes de iluminaria de medidas 1.60 x 1.60 x 0.34 y caja de 0.60 x 0.60 x 0.80.
Se continúa con la ejecución del campamento (zona de almacén y baños para los trabajadores.), llega más material para poder continuar su ejecución.

Residente de obra

INTERVENTORÍA

Bitácora | Lunes 03 de octubre de 2022
Clima: mañana: Parcialmente soleado, tarde: lluvia leve, soleado
Personal: 6 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 residente, 1 ilegible
Se continúa con la demolición de los cimentaciones de los postes de iluminación.
Se continúa con la ejecución y construcción de los muros faltantes del campamento, dejando listo los paredes, cubierta, puerta y quedando pendiente la puerta del área de los trabajadores, ventana, bancos, repisas y mueble para impresora.
Se realiza instalación del punto de limpieza e instalación de los letreros de señalización junto con la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo debido a que llega el material necesario.
Se realiza el cierre del acceso vehicular para prevenir el ingreso de personal no autorizado.
Se realiza capacitación y examen de seguridad y salud en el trabajo y ambiental al personal faltante.
Se continúa con el transporte de los escombros a una zona segura.
Se colocan los postes desmontados por el área del campamento para ser llevados a la secretaría de deportes.

Residente de obra

Bitácora 11 | Martes 04 de octubre de 2022
clima: mañana: nublado, tarde: lluvia, nublado, parcialmente soleado
Personal: 6 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 residente, 2 instaladores, 2 topógrafos, 1 forestal,
Se realiza la instalación de puerta y ventana faltantes. Mesa para impresora y repisa en almacén.
Se realizan tres zanjos para la circulación y evacuación del agua estancada por la lluvia. (EN LA MADRUGADA)
Se realiza caja de inspección que transporta los aguas de los baños de la Secretaría de deportes.
SE TIENE COMISION DE TOPOGRAFIA PARA RELOCALIZACIÓN DE EJES PRINCIPALES DEL PROYECTO.

Powered by CamScanner

Visita valoración forestal a la obra Sacudete el Parque donde se encuentra un árbol que requiere realce del mismo ya que se realizo excavación del alrededor. A las raíces secundarias se le debe rectificar el corte y aplicar cicatrizante hormonal. El redondel debe quedar a lo mismo altura del cuello de la base del árbol con tierra negra. Aplicar a grand 1 Libra de diap. Lo ramas que esta partida rectificar el corte (primero abajo y luego cortar arriba) con serrucho o motosierra. Luego aplicar cicatrizante Ing. Beatriz Cañón TP-7131 Min Agricultura Forestal

SE TIENE REVISIÓN DE COTAS DE NIVEL DEL PROYECTO, SE AJUSTAN NIVELES Y PENDIENTES PARA AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL PARA GARANTIZAR DRENAJES EN CANCHAS Y ZONAS DURAS Y EDIFICACIÓN.

PARA DICHOS NIVELES SE TOMA COMO REFERENCIA LOS NIVELES DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES EXISTENTES COSTADO OCCIDENTAL DEL PROYECTO, A PARTIR DE ÉSTE NIVEL SE DA PENDIENTES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DEL 0,5% Y 1,0% QUE CONDUCEN LAS AGUAS A PUNTOS DE CAPTACIÓN PERIMETRAL Y DE ALLÍ A CAJAS Y CAMARAS DE INSPECCIÓN PROYECTADAS EN DISEÑO HIDRÁULICO. SE ANEXA ESQUEMA CON NIVELES PROYECTADOS.

Powered by CamScanner

Se realizan las bancas en la zona de vestier de los trabajadores, y se instala el plástico en la pared del campamento, culminando esta actividad el día de hoy, quedando el campamento total culminado.
Se continúa, igualmente, con la demolición de la cimentación de los postes.
Debido a que comienza a llover de 1:00 p.m a 3:00 p.m, las actividades se ralentizan.

Residente de obra

Nota 12 Miércoles 05 de Septiembre de 2022
Clima: mañana: nublado, tarde: nublado, lluvia
Personal: 5 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 residente, 1 interventor

EL DÍA LUNES 03 DE OCTUBRE DE 2022 SE SOLICITÓ DEFINIR LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA PARA LAS CANCHAS MÚLTIPLES Y DE TENIS, PUES DENTRO DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO NO ESTABAN DEFINIDAS. POR LO CUAL EL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA ENCARGADO DEL DISEÑO GEOTÉCNICO HACE LLEGAR COMUNICADO MACG – GEO - 038 - 2022 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 CON ASUNTO ESTUCTURA DE PAVIMENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO - CANCHA MÚLTIPLE - SACÚDETE PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ (PEREIRA), EN EL CUAL COMO COMPLEMENTO AL ESTUDIO GEOTÉCNICO Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA DE LA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA DEL SITIO DEL PROYECTO SACUDETE M PARQUE TIPO 2, PARQUE DEL CAFÉ, MUNICIPIO DE PEREIRA - RISARALDA. ESPECÍFICAMENTE RESULTADOS DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO A UNA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DE H = 0,50 m RESPECTO DEL NIVEL DE TERRENO ACTUAL, LOS CUALES SON BUENOS Y POR TANTO EL NIVEL DE SUBRASANTE QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PRIMER METRO DE ZONA DE ESTUDIO ES APTO PARA ADOPTAR UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA CANCHAS CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE DE:

CARPETA ASFALTICA	e =	entre 0,05 - 0.10 m	MDC 10
BASE GRANULAR	e =	0,15 m	
SUBBASE GRANULAR	e =	0.12 m	

Powered by CamScanner

SOPORTADO SOBRE GEOTEXTIL TEJIDO 2400.

1 Debido a que se había realizado un corte ilegal al árbol malelusa o árbol del te, posiblemente especie única en Pereira, se le aplicó cinta trefecan, forrado dicrónico y hojuelas para hormiga roja para proteger y conservar dicha especie. 1 De igual manera se deberá solicitar permiso para eliminar una rama de esta, solo se requiere cicatrizante.

1 De acuerdo con solicitud por parte de los (abog) abogados y personal de la Secretaría de deportes del Parque Metropolitano del café, se recomienda y solicita instalar señalización de obra para la precaución de los transeúntes cerca del área de construcción, además se solicitó subir el cerramiento 1 m más al lado de las canchas para evitar y prevenir el acceso de las personas y balones que se encuentran en dichas canchas. COSTADO OCCIDENTAL OBRA

Se realiza la instalación* del contrato No. 3915 de 2022 en la parte del ingreso a la obra de la portería norte del parque. * VALLA INFORMATIVA

Se realiza y construye zanja en la parte frontal del campamento debido al empozamiento ocasionado por las fuertes lluvias.

Se continúa con la nivelación del área, debido a que se tiene definida la estructura para las canchas. NIVELACION SUBRASANTE CANCHA MULTIPLE.

Residente de obra

Nota 13 Jueves 06 de Octubre de 2022

Clima: mañana: lluvia, parcialmente soleado, tarde: soleado, nublado

Personal: 6o ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente

TENIENDO EN CUENTA EL ANEXO TÉCNICO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SACUDETE AL PARQUE, SE ADOPTA QUE LA ESTRUCTURA DE LA CANCHA MÚLTIPLE ES:

CARPETA ASFÁLTICA	e=	0,05 m	MDC-10
BASE GRANULAR	e=	0,30 m	

Powered by CamScanner

Suministro Geotextil T 2400

Se continúa con la nivelación del terreno para cumplir con las indicaciones dadas por el geotecnista.

Se realizan seis (06) apiques para encontrar la tubería principal, para dale disposición final a la tubería de 1/2" que abastecía anteriormente a kiosco que se encontraba hace un año aproximadamente en el área de construcción.

Durante la excavación de los apiques se rompió una tubería, el cual en ese punto se encontró la tubería principal, quedando sellada la tubería de 1/2".

Se da inicio a la actividad de herradura realizando los flejes para la cementación del cerramiento de las conchas (concha mixtipo y concha de faro).

Se rellenan nuevamente tres (3) apiques, de profundidad variable entre 0.80 m y 1.00 m.

Residente de obra

Nota 14 Viernes 07 de octubre de 2022

Clima: mañana: lluvia, nublado, soleado; tarde: soleado

Personal: 6 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 interventor, 1 sisa, 1 residente

El día inicia con una fuerte lluvia, por lo que las actividades inician a las 9:00 a.m., eliminando, inicialmente, las aguas lluvias sobre el área de trabajo.

Se realizan dos (02) apiques más para encontrar la tubería principal cerca de la zona donde quedará el auditorio; esto debido a que no se tienen planos existentes de la red hidráulica del Parque Metropolitano del Café.

Este nuevo punto se realiza con el fin de establecer el punto hidráulico para el acceso al agua durante la obra y para los puntos hidráulicos de la zona de baños del auditorio. Estos apiques se hacen a una profundidad de 1.20 m. y un área de 0.90 m^2 y 1.98 m^2.

Se continúa con la nivelación (excavación y relleno) del terreno, dando cumplimiento a las medidas establecidas

para la base de las canchas y sus respectivos pendientes.
Se continúa con la actividad de herradura para los flejes de la cimentación del cerramiento de las canchas.
Se hace relación de los 8 apiques excavados hasta el momento:

1. 70cm x 76cm x 60cm
2. 100 cm x 50cm x 100 cm
3. 80cm x 60cm x 60 cm
4. 76cm x 66cm x 40 cm y 70 cm x 62cm x 100 cm
   Se hace una conexión entre el apique 3 y 4 de Udumen 40 cm x x 25 cm x 60 cm
5. 100 cm x 50 cm x 100 cm
6. 220 cm x 80 cm x 120 cm
7. 66 cm x 136 cm x 120 cm
8. 330 cm x 60 cm x 120 cm

Se realizó reunión con la empresa Pavco para determinación y conocimiento del procedimiento de instalación, material, dimensiones, características y demás para la recámara y caja de inspección.
De acuerdo con el personal de SG-SST y ambiental se recomienda disponer de material (guadua, estacha y escombro) en la entrada peatonal y zonas donde se estanca el agua para evitar caídas o accidentes dentro del área de trabajo. Se determinó también, elaborar un protocolo para el manejo de tránsito.
Se programa visita del alcalde de Pereira para el día lunes 10 de octubre del presente año, a las 10:00 am.
Se realiza un noveno apique para la búsqueda de la tubería principal. (ACOMETIDA HIDRÁULICA PVC Ø 4")
Se instalan cuartones en el lado occidental de la obra para el realce de 1m del cerramiento solicitado por la Secretaría de deportes para evitar caída de balones

y el ingreso de personal no autorizado a la obra para evitar lesiones o accidentes.

Residente de obra

Nota 15 Sábado 08 de octubre de 2022

Clima: mañana: lluvia, nublado

Personal: 6 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente

Maquinaria: (03) volquetas

El día comienza con lluvia por lo que las actividades inician a las 8:00 am.

Se continúa con la actividad de herradura para los flejes de la cimentación del cerramiento.

Se realizan dos apiques para determinar la red de la tubería principal de Ø4", el cual se encuentra en un apique y se desconoce la dirección que tiene la tubería.

Las medidas que presentan estos apiques son:

1. 80x70x91 + 80x50x55
2. 74x64x90 | 47x30x47

Lo que hasta el momento quiere decir que son 10 apiques en total.

Se señaliza la zona de trabajo y se construye el sendero peatonal para evitar caídas o accidentes

Se termina el resane del cerramiento en la parte occidental de la obra. (por solicitud supervisor secretaría)

Llegan 3 viajes de base, una volqueta doble troque con placa WKH 165, otra volqueta doble troque de placa TPX 216 y una volqueta sencilla de placa OJF 441.

Se adecúa un área para el acero, construyendo un soporte para mantener orden en la obra.

Se continúa con la nivelación del terreno en el área de la cancha múltiple de manera manual.

Se cambia la visita del alcalde para el día lunes 10 de octubre a las 9:00 a.m.

SE ESTÁ A LA ESPERA DE MAQUINARIA PARA EL MEJORA-

MIENTO DE LA SUBRASANTE DE LAS CANCHAS Y TRASIEGO MATERIAL GRANULAR
SE TIENEN LISTAS SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A DOCUMENTOS SOLICITADOS POR CURADURIA PARA OBTENER LICENCIA CONSTRUCCIÓN AUDITORIO. FALTA FIRMA DIRECTOR INTERVENTORIA PARA RADICAR DOCUMENTOS, EL PROXIMO MARTES 11-10-2022 SE FIRMARA DURANTE COMITÉ TÉCNICO.

Residente de obra

Nota 16

lunes 10 de octubre de 2022
Clima: mañana soleado, tarde lluvia 1 hora.
Personal: 6 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 interventor, 1 Residente
Maquinaria: No.
A las 8:30am se recibe en obra visita del señor alcalde Carlos Maya, Supervisor Milton, Secretario de obras e infraestructura, prensa y en representación de la secretaría de recreación y deportes el arquitecto Rodolfo, se realizo recorrido en obra con los medios para exponer el objeto del proyecto. Se continúa figurado del acero para la cimentación del cerramiento. Se realizan 2 nuevos apiques para la localización de la red de acueducto existente, las medidas que presentan estos apiques son:
1. 1,02 x 0,75 x 0,90
2. 0,90 x 1,35 x 1,06
Se realiza la construcción de un burro para organizar el acero, se entrega a la administración del parque los postes desmontados y se ubican en el área de la secretaría de deportes. Se recibe 44 m3 de base en obra para la conformación del terreno, de la estructura de las canchas.
SE CONTINÚA EN REVISIÓN PRESUPUESTO DE OBRA, TENIENDO EN CUENTA ESPECIFICACIONES SACÚDETE.

Residente de obra

Nota 17

MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2022
CLIMA: SECO EN LA MAÑANA, SOLEADO EN LA TARDE
PERSONAL: 6 AYUDANTES, 1 MAESTRO, 1 ALMACENISTA, 1 RESIDENTE

Powered by CamScanner

MAQUINARIA: LLEGA EN LA MAÑANA 1 BOBCAT Y EN LA TARDE UN VIBRO-COMPACTADOR DE 2 RODILLOS
EN LA MAÑANA SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA Nº 13 CON PARTICIPACIÓN DE DIRECTA DE INTERVENTORIA PROFESIONAL DE APOYO DE INTERVENTORIA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, SUPERVISOR DE SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTE PEREIRA, PROFESIONAL SST - AMBIENTAL DEL CONTRATISTA, PROFESIONAL HIDRÁULICO CONTRATISTA Y DE FORMA VIRTUAL DIRECTA DE OBRA DEL CONTRATO DEL PUNTO DE RECORRIDO DE OBRA SE REVISA PROTECCIÓN AL ARBOL DEL TÉ, SE DEFINE REALIZAR PROTECCIÓN A PERÍMETRO DE SEGURIDAD DEL ÁRBOL SEGÚN RECOMENDACIÓN DE ESPECIALISTA FORESTAL DE OBRA, LO QUE CAMBIA LIGERAMENTE ÁREA DE PISTA DE TROTE Y ZONA DE GIMNASIOS, SE DEBE AJUSTAR ÁREA A MÍNIMO REQUERIDO POR ESPECIFICACIONES SÁCUDETE.
SE REVISA TABLETA GUÍA PROYECTADA Y SE DEBEN AJUSTAR ALINEAMIENTO PARA QUE CONDUZCAN A CANCHAS Y ZONAS DE GIMNASIO Y JUEGOS SIN CRUZAR POR PISTA DE TROTE
SE DEBE REALIZAR TRASLADO DE CICLO-PARQUEADERO A LUGAR ADECUADO, POSIBLEMENTE ENTRE ENTRADA PRINCIPAL AUDITORIO Y ARBOL GRANDE EUCALIPTO.
SE DEBE AJUSTAR UBICACION DE JUEGO RED PIRAMIDAL PARA QUE LA ZONA DE PROTECCIÓN SE GARANTICE SEGÚN NORMAS DE SEGURIDAD PARA JUEGOS, SE DEBE REVISAR LOS ESPESORES DE PISO CAUCHO DE LA ZONA DE SEGURIDAD PARA LOS JUEGOS A INSTALAR Y EL ESPESOR DE PISO CAUCHO QUE REQUIEREN.
SE RECOMIENDA QUE EL CONCRETO A UTILIZAR EN CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO SEAN DE PLANTA DE CONCRETOS CERTIFICADA.
SE DEBE REVISAR PRESIÓN REQUERIDA PARA LOS APARATOS SANITARIOS TIPO PUSH PARA GARANTIZAR SU ADECUADO

Powered by CamScanner

FUNCIONAMIENTO, REVISADA SE LE REQUIERE EQUIPO DE HIDROACUMULACION.
SE REVISA UBICACIÓN DE PUERTA DE PRESIÓN DE GAS Y SE EVIDENCIA QUE PASA DEBAJO DEL SITIO DE IMPLANTACION DEL AUDITORIO, SE RECOMIENDA DESPLAZARLA PARA QUE QUEDE POR FUERA DE LA ESTRUCTURA DEL AUDITORIO.

Juan Cano
Residente de obra — DIRECTOR INTERVENTORIA — RESIDENTE INTERVENTORIA

NOTA 18

MIERCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2022
CLIMA: LLUVIAS DE 1:00 PM A 2:00 PM
PERSONAL: 6 AYUDANTES, 1 MAESTRO, 1 ALMACENISTA, 1 RESIDENTE, 2 OPERADORES,
MAQUINARIA: 1 BOBCAT, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 VOLQUETAS DE 16 M^3 Y UNA VOLQUETA 7 M^3
SE CONTINUAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE PARA CANCHAS MÚLTIPLE Y DE TENIS, SE UTILIZA CAL HIDRATADA AL 1% SEGÚN RECOMENDACIÓN GEOTECNISTA.
EN HORAS DE LA TARDE SE SUSPENDE ACTIVIDAD POR LLUVIAS Y SATURACIÓN DEL SUELO.
LLEGA A OBRA MATERIAL DE BASE GRANULAR, SE ACOPIA EN ZONA SUR DEL LOTE DEL PARQUE. (CANCHAS)
LLEGA A OBRA ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE CERRAMIENTO CANCHAS.
EN HORAS DE LA MAÑANA SE PRESENTÓ UN INCIDENTE CON UN OBRERO QUE SE ENCONTRABA MANIPULANDO UNA PULIDORA PARA CORTE DE ACERO PARA PILOTES, EL OBRERO CUENTA CON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LA HERIDA EN PIERNA ES SUPERFICIAL, SE INFORMA A SST PARA QUE INFORME A ARL Y SE PROCEDA A ATENCIÓN EN CENTRO MEDICO AUTORIZADO. EN LA TARDE INFORMA QUE TIENE INCAPACIDAD POR (03) TRES DIAS.

Juan Cano
Residente de obra

NOTA 19

13 OCTUBRE DE 2022. JUEVES

DIA SOLEADO EN LA TARDE

EQUIPO : UN VIBROCOMPACTADOR Y UN BACTA

PERSONAL : 5 AYUDANTES, 1 MAESTRO, 1 ALMACENISTA, 2 OPERADORES, 1 RESIDENTE

SE INFORMA A LA ADMINISTRADORA DEL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ SOBRE DESPLAZAMIENTO DE TUBERIA DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO DE 6" QUE ESTAN ACTUALMENTE DEBAJO DE ANDENES A CONTRUIR, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR TRASLADO DE TUBERIA E INFORMAR A ADMINISTRACIÓN SOBRE FECHA PROGRAMADA DE CORTE PARA EMPALMES.

SE INFORMA SOBRE POSIBLE ADECUACION DE UNA ENTRADA ALTERNA A CANCHAS PARA INGRESO DE MATERIAL, SE COMPROMETE EL CONTRATISTA A DEJAR SITIO ADECUADO EN EL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA.

Diana Restrepo 3146328710

Soc. Deportes 3103765884

Jonatan Mejia J. 3116495834

JHON HAROLD ARAPE INTERVENTORIA 3209440344

SE TRABAJA EN INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400 SOBRE LA SUBRASANTE PARA CANCHAS MÚLTIPLE Y DE TENIS

SE REALIZA INSTALACIÓN DE PRIMERA CAPA DE BASE GRANULAR SOBRE GEOTEXTIL EN CANCHA MÚLTIPLE.

SE CONTINUA CON MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CANCHA TENIS

SE ENCUENTRA APROBADA POR LA CURADURIA URBANA N° 2 LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (LICENCIA URBANISTICA) CON NUMERO DE RADICADO 220431 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

SE SOLICITA INICIAR PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA INICIAR OBRAS DE AUDITORIO LO ANTES POSIBLE.

Residente de obra

NOTA 20

14 OCTUBRE DE 2022 VIERNES

CLIMA: LLUVIAS EN LA TARDE DE 2:00 PM A 3:15 PM

PERSONAL : 6 AYUDANTES, 1 MAESTRO, 1 ALMACENISTA, 2 OPERADORES

Powered by CamScanner

1 RESIDENTE, 2 CONDUCTORES VOLQUETA
EQUIPO: UN VIBRO-COMPACTADOR 1.3 TON, 1 BOBCAT,
02 VOLQUETAS DE 7.0 M^3.
SE TRABAJA EN INSTALACIÓN PRIMERA CAPA DE BASE GRANULAR CANCHA DE TIPO MULTIPLE, CON RESPECTIVA COMPACTACIÓN. SE REALIZA ESTABILIZACIÓN A 2 PAOS PUNTUALES QUE SE EVIDENCIAN EN SUPERFICIE.
SE SUSPENDE ACTIVIDAD A LAS 2:00 PM POR LLUVIAS.
SE TRABAJA EN FIGURACIÓN Y ARMADO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN CERRAMIENTO CONTRA TAPADO CANCHA MÚLTIPLE.
SE SOLICITA PERMISO A ADMINISTRADORA DEL PARQUE DIANA RESPECTO PARA TOMAR AGUA PARA LA OBRA DE LA ACOMETIDA DEL PARQUE DEL CAFÉ. PUNTO UBICADO JUNTO A ZONA DE JUEGOS INFANTILES PROYECTADOS.
SE SOLICITA AL CONTRATISTA CUBRIR CON PLÁSTICO LAS SUPERFICIES DE LAS CANCHAS DONDE SE ESTÁ TRABAJANDO PARA EVITAR SOBRE-SATURACIÓN DE SUELO Y RELLENO.
TAMBIÉN SE SOLICITA CUBRIR ACOPIO DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA EVITAR QUE SE SATURE POR LAS AGUAS LLUVIAS.

Juan Cruz
Residente de obra

NOTA 21 15 OCTUBRE DE 2022 SÁBADO
CLIMA: LLOVIÓ DURANTE LA NOCHE ANTERIOR - NUBLADO
PERSONAL: 6 AYUDANTES, 1 MAESTRO, 1 ALMACENISTA, 1 RESIDENTE
1 CONDUCTOR VOLQUETA.
EQUIPO: 1 VIBRO-COMPACTADOR, 1 BOBCAT (INACTIVO)
1 VOLQUETA.
SUPERFICIE DE SUBRASANTE SATURADA, NO SE PUEDE LABORAR.
SUPERFICIE DE BASE GRANULAR SATURADA, NO SE PUEDE LABORAR.
SE PIDE PLÁSTICO A FERRETERIA, PARA PROTECCIÓN

Powered by CamScanner

DE ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR Y DISPERSIÓN DE SUBRASANTE CANCHAS.
SE CONTINÚA CON FIGURACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE CERRAMIENTO CONTRA INVASIÓN TIPO ZORO.
SE MEJORA PRESENTACIÓN VALLAS CURADURÍA - INTERVENTORÍA - TUBO DEL CONTRATO DE OBRA.

Residente de obra

Nota 22 Lunes 17 de octubre de 2022 (FESTIVO)
Clima: -
Personal: -
Maquinaria: -
No se realizan labores el día de hoy debido a que es festivo, por lo tanto no se presenta personal en la obra.

Residente de obra

INTERVENTORÍA

Nota 23 Martes 18 de octubre de 2022
Clima: mañana: Parcialmente soleado, lluvia; tarde: parcialmente soleado
Personal: 6 ayudantes, 1 almacenista, 1 interventor, 1 maestro, 1 residente, 1 SISO
Maquinaria: 1 mini cargador, 1 vibrocompactador, 1 volquetas
Se realiza seguimiento y recorrido de obra debido a la lluvia de la noche anterior.
Se continúan con las actividades de figuración de acero de refuerzo para vigas de cimentación y pilotes para cerramiento de canchas.
Llueve durante una hora a partir de las 10:00 a.m por lo que se suspenden las actividades durante la lluvia para evitar riesgos por la manipulación de herramienta (soldadora).
Se solicita en administración suspensión del agua durante

Powered by CamScanner

Un tiempo aproximado de 30 minutos para la instación de llave de paso de agua, quedando listo el punto donde se suministrará el agua para la obra y evitar seguir yendo a un punto distante.
Llega una (01) volqueta doble troque de placa TPK 216 con 18 m^3 de material base para la ejecución de la obra.
Se comienza a realizar la excavación de brecha para la instalación de la nueva tubería por la demarcación ya aprobada por el arquitecto Rodolfo para el punto hidráulico del auditorio, con una longitud aproximada de 50 m.
Con la visita de la persona encargada del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), se determinó e instaló señalización de riesgo eléctrico en la caja de tomas de la oficina.
Se solicitó y ejecutó la limpieza del punto ecológico que se encontraba sucio.
Se realizo Perfil socio demográfico del personal con el trabajador que tuvo accidente laboral, describiendo el accidente para realizar la respectiva investigación del dicho accidente.
Se verifica que la polidora cuenta con guarda de seguridad y mango, garantizando su correcto uso.
Se realiza capacitación de lección aprendida: accidente de trabajo, con el personal de obra (6 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista y 1 residente).
Se realizo la elección del Vigía SST y Comité de convivencia laboral, quedando a cargo Sebastián (ayudante), Jhieth (residente de obra), Jeffersson (ayudante) y José Lenin (ayudante).
Se finaliza el día con una pausa activa.

Residente de obra

INTERVENTORÍA

Bota 24 Miércoles 19 de octubre de 2022
Clima: mañana: lluvia - nublado; tarde: lluvia, - nublado
Personal: 6 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente
Maquinaria: 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 3 volquetas
Comienza el día lloviendo hasta las 8:00 a.m. por lo tanto, se da inicio a las actividades desde dicha hora.
Se realiza el relleno en las zonas afectadas por la lluvia de la base, compactando y dejando listo la superficie de la base de la cancha múltiple.
Se continúa con la excavación de la brecha para la instalación de la nueva tubería para el auditorio.
Llegó a la obra cartelera marco/madera Corcho café y se instaló en el área de limpieza para una mejor visibilidad de los avisos que se realicen.
Llega una primer volqueta doble troque con 18 m^3 de material base de placa TPX 216.
En horas de la tarde llega nuevamente la volqueta de placa TPX 216 y una volqueta también doble troque de placa WXK 165 de 16 m^3 con material base, para un total de 3 viajes y 52 m^3 de base.
Llueve nuevamente por la tarde durante 1 hora de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. por lo que se suspenden las actividades durante esta hora.
Llega material de la Gran Ferretería para la ejecución de la obra:
- 2 rollos de polietileno negro
- 40 varillas de esqueleto
- 40 listones de 4 x 4
- 120 varillas 3/8"

Del cual se utilizó el plástico para cubrir área compactada por el rodillo en la cancha de tenis y para cubrir la mayor parte del material base para mitigar en lo posible tanta humedad.

Powered by CamScanner

Se continua con la actividad de fijación de acero de refuerzo de las vigas de cimentación y pilotes.

Residente de obra

Interventoría

bota 25 Jueves 20 de octubre de 2022

Clima: mañana: lluvia, tarde: nublado

Personal: 6 ayudantes, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente

Maquinaria: 1 minicargador, 1 vibrocompactador

Comienza el día lloviendo desde la noche anterior por lo que el terreno no se encuentra en óptimas condiciones para trabajar.

Llueve hasta la 1:00 p.m. Por lo tanto no se pueden adelantar actividades durante la mañana.

Llega una cama baja con placa TBX 520 para llevarse la maquinaria de Central Pipos debido a que durante la semana no se dio uso del minicargador y vibrocompactador.

Se continúa con la actividad de fijación de acero de refuerzo para la viga de cimentación y pilotos del cerramiento contra impacto de los canchas.

Se realiza una perforación en una guadua del cerramiento para desagüe debido al estancamiento por la lluvia para evitar la reproducción de animales (moscos, gusanos) en el agua represada y evitar, a su vez, posibles enfermedades.

Se realiza inicialmente este método y se colocará a prueba hasta el día lunes 24 de octubre para determinar su efectividad. De lo contrario, se procederá a instalar base de botellas plásticas u otro método para sellar la parte superior de las guaduas y prevenir la infiltración del agua lluvia.

Residente de obra

Interventoría

Nota 26 Viernes 21 de octubre de 2022
Clima: mañana: nublado - Soleado; tarde: nublado
Personal: 6 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente
Maquinaria: -
Se continúa con la actividad de figurado de acero de refuerzo para la viga de cimentación y pilotes para el cerramiento contra impacto de las canchas (cancha múltiple y cancha de tenis)
Se realiza bacha de medidas 4.80 x 0.30 x 0.33 para adecuación para el ingreso de volquetes
Se instala puerta de acceso a volquetes y se nivela tierra para despejar la zona
Estas adecuaciones se hacen con el fin de tener una zona destinada para depositar el material.
Se continúa revisando y ajustando el presupuesto de la obra

Residente de obra

Nota 27 Sábado 22 de octubre de 2022
Clima: mañana: nublado - parcialmente soleado
Personal: 6 ayudantes, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente
Maquinaria: - SIN
Debido a que no hay maquinaria, se continúa con el figurado de acero de refuerzo para el cerramiento de las canchas.
Se continúa con la adecuación de la zona para el almacenamiento del material y acceso a volquetes
Se realiza compactación de la base en las zonas que se rellenaron debido a la humedad con la rana.
Debido a que el lunes fue festivo, el contratista labora hasta las 5:00 p.m.
Se realiza apique para encontrar tubería principal para la conexión de la nueva tubería.
Llueve durante la tarde desde las 3:40 pm. hasta

Powered by CamScanner

horas de la noche, por lo que se suspenden las actividades.

Residente de obra

INTERVENTORIA

bta 28 Lunes 24 de octubre de 2022
Clima: mañana: lluvia
Personal: 5 ayudantes, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente
Maquinaria: -
Comienza a llover desde las 8:10 a.m.
Se continúa con la actividad de figuración del acero de refuerzo.
Llueve hasta las 10:30 a.m. Por lo que las actividades se retrasan un poco.
Después de la lluvia, se saca el agua del terreno en la zona donde se va a adecuar el material y el acceso para las volquetas y maquinaria pesada.
Se inicia el corte del sardinel para el acceso nuevo. (ALTERNO)
Realizan visita para determinar la demarcación para la nueva tubería y realizar su respectiva cotización de suministro e instalación.
De igual manera, la empresa Cemex realiza visita en obra para determinar el área y los accesos que tiene la obra para su viabilidad. Además, se firman unos compromisos para el momento de dar inicio con la actividad de bombeo en las canchas. tales como contar con carreteable interno para el ingreso de los equipos, contar en obra con sitio adecuado para lavado, contar con guía para apoyo de maquinaria, ingreso y salida por la calle 50 y realizar visita previa antes de dar inicio a la obra para verificación de los

accesos para los equipos y maquinaria.

Juan Cruz
Residente de obra

INTERVENTORIA

Nota 29 Martes 25 de octubre de 2022
Clima: mañana: soleado, tarde: soleado
Personal: 5 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente, 1 siso
Maquinaria: -
Se continúa con la actividad de figuración del acero de refuerzo para la cimentación del cerramiento contra impacto de las canchas (múltiple y de tenis).
Se corta sardinel por el nuevo ingreso para facilidad de acceso a las ubiquetas y se nivela y compacta el suelo en la zona.
Se diseña acta de vecindad y se realiza visita en la portería norte y sur del Parque Metropolitano del Café donde se realiza charla sobre el proyecto.
En la portería norte firma vigilante en turno, mientras que en el otro ingreso, la administradora Diana se queda con una copia para escanear el acta con el abogado del parque.
Se realiza grabación del estado de la vía desde el ingreso por la calle 50 hasta la portería norte.
INTERVENTORIA SOLICITA PRESENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA
SE SOLICITA DISEÑOS DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON LAS RESISTENCIAS DEL DISEÑO ESTRUCTURAL, SI SE REALIZAN CONCRETOS EN OBRA, SI SON PREMESCLADOS, REMISIONES DE PLANTA CONCRETERA.
SE SOLICITA PRESENTACIÓN DE CARACTERIZACIÓN Y PROCTOR DE MATERIAL GRANULAR TIPO BASE GRANULAR.
SE SOLICITA PRESENTACIÓN DE DISEÑO DE MEZCLA DE ASFALTO MDC-10 PARA LAS CANCHAS.

Juan Cruz
Residente de obra

bta 30 Miercoles 26 de octubre de 2022
Clima: mañana: soleado, tarde: soleado
Personal: 5 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente
Maquinaria: -
Se continúa con la actividad de figuración del acero de refuerzo para cimentación de amortiguamiento contra impacto de las canchas.
Se realiza charla con el entrenador Fabio Sanz del club de entrenamiento Fighterx en la zona de tejo y área de ejercicio para acta de vecindad y determinar su respectivo estado.
Se termina de adecuar el área para el descargue de material y el acceso para vehículos pesados.
Se comenzó la actividad de localización y nivelación del auditorio cerrado tomando mojón área, debido el eje 4 hacia el occidente del auditorio.
Esta localización se hace desde los puntos referenciados por el topógrafo.
Se sellan los apiques que ya no se necesitan para localizar la red de acueducto principal.
Se comienza a delimitar con cal el área de excavación para las zapatas, comprendiendo un área de 1m x 1m, asimismo se da inicio a las excavaciones de estas mismas.

Residente de obra

bta 31 Jueves 27 de octubre de 2022
Clima: mañana: parcialmente soleada, tarde: soleado
Personal: 5 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente
Maquinaria: -
Se realiza zanja en área donde se encuentran

ubicados las máquinas y herramientas para evitar el empozamiento de aguas lluvias, ya que se encontraba generando mal olor y atrayendo animales, lo que puede ser un riesgo para la salud.
Se continúa con la excavación de la cimentación para el auditorio cerrado.
Se cubre con plástico las excavaciones realizadas para evitar el represamiento de las aguas lluvias; además, se instala señalización para prevenir caídas en las excavaciones marcadas.
Se realiza reunión virtual entre la interventoría y el contratista (Sociedad (d) para determinar el avance del presupuesto de obra.

Juan Cano
Residente de obra

Nota 32 Viernes 28 de octubre de 2022
Clima: lluvia mañana y tarde
Personal: 5 ayudantes, 1 almacenista, 1 interventor, 1 residente
Maquinaria: -
Comienza el día lloviendo hasta las 8:00 a.m. por lo que se atrasan las actividades.
Se continúa con la actividad de excavaciones para la cimentación del auditorio cerrado.
Llueve nuevamente desde las 9:20 a.m. hasta las 9:40 a.m., por lo que se suspenden las actividades durante 20 minutos.
Se adecúa la tierra excavada en un área determinado para mantener el área de trabajo despejado.
Se continúa la cotización de la maquinaria (mini cargador y vibrocompactador) para continuar con las actividades de base en las canchas (cancha múltiple y cancha de tenis).
Se sigue la actividad de apique para buscar la red

Powered by CamScanner

principal de 4" para poder realizar la conexión de la nueva red alterna.
Se continuan con las cotizaciones de las puertas, el domo y las divisiones de baño para el auditorio.
Llueve nuevamente por la tarde desde la 1:00 pm. hasta las 3:30 p.m. por lo que se suspenden las actividades.
Después de la lluvia se retoman las excavaciones.

Residente de obra

bda 33 Sábado 29 de octubre de 2022
Clima: lluvia leve - parcialmente soleado
Personal: 5 ayudantes, 1 almacenista, 1 intendente, 1 residente
Maquinaria: -
Debido a que llueve la noche anterior y comienza el día lloviendo hasta las 8:00 am., las excavaciones amanecen con agua lluvia represada, por lo que el personal se dispone a sacar el agua, retrasando las actividades.
Se continúan con las excavaciones para la cimentación del auditorio curado y con la excavación para encontrar la red principal.
Se encuentra la tubería, para ello se realizaron las siguientes excavaciones:
1. 1.10 m x 1.40 m x 0.89 m
2. 0.50 m x 0.40 m x 0.80 m
3. 1.25 m x 0.90 m x 0.95 m
Se cubre igualmente con plástico y se coloca la señalización correspondiente para evitar caídas en la excavación.
Se sella el apique por donde no pasa la tubería para evitar tener un volumen mayor de riesgo de caídas.

residente de obra

Vdo 34 Lunes 31 de octubre de 2022
Clima: mañana: parcialmente nublado, tarde: soleado, lluvia
Personal: 5 ayudantes, 1 maestro, 1 almacenista, 1 intendente, 1 residente
Maquinaria: -
Se continúa con la actividad de excavación para la cimentación del auditorio cerrado.
Se continúa con la excavación de la brecha para la nueva red de acueducto, que rodeará el auditorio por el lado extremo al proyecto.
Se realizan perforaciones en las guaduas faltantes para el desagüe de las aguas lluvias represadas en estas, evitando el riesgo de una enfermedad. Se determinó que con este método no es necesario tapar la parte superior de las guaduas, ya que con la perforación filtra todo el agua.
Durante la excavación de la brecha se encontraron raíces de un árbol, el cual se cortaron para poder seguir con la excavación y poder instalar la nueva tubería, por lo que se aplicó cicatrizante.
Llega material de la Gran Ferretería para la instalación de la cubierta solicitado por interventoría para mitigar los retrasos en la obra debido a las lluvias:
- Guaya 1/8"
- Perro Plegable 3/16"
- Tensor 1/4 de gancho y argolla
- Alambre negro
- Guaduas capa de 6 m
- Polietileno transparente
- Cemento gris
- Sikaset
- tubo corrugado galvanizado 2"

Se continúa realizando la colocación de las puertas metálicas y de madera y el domo para el auditorio.