
ACTA DE REUNIÓN No. 28

FECHA:	25/08/2023	**LUGAR:**	Instalaciones Escuela Santa Inés - Sede Central del Instituto.
Comité Contrato No. **254-SG-2022**, cuyo objeto es: "DESMONTE, ACONDICIONAMIENTO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION DE DOS (2) ASCENSORES PARA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"			

ASISTENTES			
NOMBRE FUNCIONARIO /ENTIDAD	**FIRMA**	**NOMBRE FUNCIONARIO / ENTIDAD**	**FIRMA**
Hugo Colmenares Merchan Supervisor-Instituto Nacional De Medicina Legal y CienciasForenses		Ricardo Poveda – Representante Legal Pran Construcciones S.A.S	
Almeiro Barbosa Supervisor-Instituto Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses		Andres Felipe Libreros Tabares-director de Interventoría Pran Construcciones S.A.S	
Carlos Arrazola- Profesional RF elevadores		Luis Miguel Sepúlveda - Residente de Interventoría Pran Construcciones S.A.S.	
NA		NA	
NA		NA	
NA		NA	
NA		NA	

AUSENTES CONVOCADOS AL COMITÉ		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
NA	NA	NA
NA	NA	NA

PRAN
CONSTRUCCIONES SAS

AGENDA

1. **Estudios y diseños**
2. **Compras y suministros**
3. **Programación de Obra**
4. **Personal**
5. **Sisoma**
6. **Varios**

I. DESARROLLO TEMAS TRATADOS

1. **Estudios y Diseños:** El Arquitecto Almeiro Barbosa efectúa la consulta cual es el ítem no previsto NP8, para lo cual el Arquitecto Carlos Arrazola informa que corresponde a los esquineros.
   El Ingeniero Ricardo Poveda informa que si ya estaba la prorrogaba del contrato de RF elevadores lista, para lo cual el Arquitecto Almeiro Barbosa informa que la están culminando y reitera que debe efectuarse con la debida antelación a la culminación del contrato.
   El arquitecto Carlos Arrazola informa que el día 24 de agosto, se envió el oficio desistiendo la propuesta de la implementación de los módulos regenerativos.
   El arquitecto Almeiro Barbosa efectúa la consulta de la inclusión del plano arquitectónico en el modificatorio contractual, indicando que este no era requerido para el tema en referencia.

2. **Compras y Suministros:** El Ingeniero Andres Libreros informa que se deben entregar las fichas técnicas de los materiales de obra civil antes de su instalación, para ser avalados por la interventoría.
   El Ingeniero Ricardo Poveda informa que remitió los certificados de producto de los materiales eléctricos Avalados por la interventoría.

3. **Programación de obra:** El Ing. Andres Libreros informa que el avance programado de obra es del 100% y el ejecutado es del 82%, generando un retraso del 18% con base en el cronograma aprobado.
   El arquitecto Almeiro Barbosa efectúa la consulta sobre el avance del proyecto a la fecha, el Ingeniero Ricardo Poveda informa en la semana de referencia se efectuó la instalación de la acometida eléctrica de fuerza para el ascensor de 9 paradas y el cableado para la iluminación en la cabina del ascensor en referencia.
   El Ingeniero Ricardo Poveda efectúa la consulta del procedimiento para la instalación de los breakers de protección en el tablero principal de baja tensión ubicado en el cuarto técnico del sótano, para lo cual el Arquitecto Almeiro Barbosa informa que se debe coordinar con el Ingeniero Hugo Colmenares.
   El arquitecto Almeiro Barbosa informa si se ha avanzado en montaje del ascensor de 7 paradas, ya que el director del instituto le efectuó la consulta si en el término de 45 días se tenia ese ascensor en funcionamiento.
   El arquitecto Almeiro Barbosa efectuó la consulta cuando sería la certificación del ascensor de
   . 9 paradas, el Arquitecto Carlos Arrazola indica que una vez terminadas todas las actividades se programará la inspección.
   El arquitecto Almeiro Barbosa le efectuó la solicitud al contratista de obra el nombre del ente certificador y consulta la posibilidad de que la certificación tenga no conformidades. El arquitecto Carlos Arrazola informa que RF elevadores ya tiene toda la experiencia con los requerimientos del ente certificador para que lo certifiquen en la primera visita.

4. **Personal:** El Ingeniero Andres Libreros reitera él envió de la seguridad social al día del personal del contratista de obra e interventoría, para que la entidad pueda autorizar el ingreso. El Ingeniero Ricardo Poveda le solicita a RF elevadores enviar una orden de servicio o certificado de vinculación de subcontratistas de obra.
5. **Sisoma:** Se le reitera al contratista RF elevadores, el envió semanal de los informes de seguridad y salud en el trabajo.
6. **Varios**: El arquitecto Almeiro Barbosa efectúa la consulta sobre la radicación de la documentación para la facturación del contrato de interventoría, el Ingeniero Ricardo Poveda informa que en el transcurso de la próxima semana se radicará la documentación con las observaciones subsanadas emitidas por la entidad.

II. CONCLUSIONES

- La certificación del ascensor de nueve (9) paradas está programada para la próxima semana.
- El contratista de obra efectuará la instalación de los totalizadores y la conexión de la acometida de fuerza, si es requerida una maniobra en frio lo informará a la interventoría y la entidad para efectuar el tramite respectivo.
- Se encuentra en tramite el documento de prorroga del contrato de RF elevadores.

III. COMPROMISOS (Cuando apliquen)

1	**Responsable**	RF ELEVADORES
	Descripción	Programación certificación ascensor de nueve (9) paradas
	Fecha	29/08/2023
2	**Responsable**	RF ELEVADORES Y PRAN CONSTRUCCIONES
	Descripción	Envió de las planillas actualizadas de seguridad social
	Fecha	28/09/2023
3	**Responsable**	RF ELEVADORES
	Descripción	Envió de informes Siso
	Fecha	30/08/2023