


ACTA DE REUNIÓN No. 29

FECHA:	30/08/2023	**LUGAR:**	Instalaciones Escuela Santa Inés - Sede Central del Instituto.
Comité Contrato No. **254-SG-2022**, cuyo objeto es: "DESMONTE, ACONDICIONAMIENTO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION DE DOS (2) ASCENSORES PARA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"			

ASISTENTES			
NOMBRE FUNCIONARIO /ENTIDAD	**FIRMA**	**NOMBRE FUNCIONARIO / ENTIDAD**	**FIRMA**
Hugo Colmenares Merchan Supervisor-Instituto Nacional De Medicina Legal y CienciasForenses		Ricardo Poveda – Representante Legal Pran Construcciones S.A.S	
Almeiro Barbosa Supervisor-Instituto Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses		Andres Felipe Libreros Tabares- director de Interventoría Pran Construcciones S.A.S	
Favio Martínez Supervisor- Instituto Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses		Luis Miguel Sepúlveda - Residente de Interventoría Pran Construcciones S.A.S.	
Carlos Arrazola- Profesional RF elevadores		Nelsy Cruz -Ingeniera electricista Pran Construcciones S.A.S.	

AUSENTES CONVOCADOS AL COMITÉ		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
Robinson Fonseca	Re|presentante Legal	RF elevadores

PRAN
CONSTRUCCIONES SAS

AGENDA

1. Estudios y diseños
2. Compras y suministros
3. Programación de Obra
4. Personal
5. Sisoma
6. Varios

I. DESARROLLO TEMAS TRATADOS

1. **Estudios y Diseños:** El Ingeniero Favio Martínez informa que el día 25 de agosto, se recibió el documento por parte del contratista RF elevadores en el cual se desiste de la propuesta de los módulos regenerativos.
   El Ingeniero Ricardo Poveda informa que se va a efectuar una inspección previa por parte de la Interventoría de los puntos para la certificación del ascensor de nueve (9) paradas.
   El ingeniero Favio Martínez solicita una copia de los puntos a certificar.
   El arquitecto Carlos Arrazola informa que en la norma NTC 5926-1 se encuentran todos los requisitos Para la certificación de los ascensores.
   El arquitecto Almeiro Barbosa efectúa la consulta cuando seria la certificación.
   El arquitecto Carlos Arrazola informa que la inspección del ente certificador está programada para el Sábado 01 de septiembre.
   El arquitecto Almeiro Barbosa efectúa la consulta sobre la asistencia de la Ing. Nelsy cruz, para efectos de Revisión de la parte eléctrica antes de la certificación.
   El Ingeniero Favio Martínez informa que hay observaciones de forma y no tanto de fondo,como la bandeja Portacables instalada, los accesorios para curvas, cajas de paso, así mismo efectuar las observaciones Requeridas en el tema civil.
   El arquitecto Almeiro Barbosa efectúa la consulta si la interventoría ya efectuó revisión de los instalado Antes de la certificación, porque hay un tema de una tapa luz o pirlan en aluminio si aplica o no.
   El Ingeniero Ricardo Poveda informa que va revisar si aplica el tema en referencia.
   El Arquitecto Carlos Arrazola informa que en las visitas de certificación la entidad encargada siempre Incluye algunas observaciones.
   El Ingeniero Favio Martínez informa que la interventoría puede plantear observaciones durante el Transcurso del contrato para mejoras o temas que generen condiciones no seguras.
   El Ingeniero Favio Martínez informa que el pirlan no es un colchón, sino que hay actividades inicialmente Presupuestadas que por algún motivo no se ejecutan, pero entonces se debe justificar el balance de Cantidades e informa que el contratista de obra puede plantear actividades requeridas o actividades no Requeridas.
2. **Compras y Suministros:** El Ingeniero Andres Libreros informa que se deben entregar las fichas técnicas de los materiales de obra civil antes de su instalación, para ser avalados por la interventoría.
   El Ingeniero Favio Martínez efectúa la consulta en referencia al tramo de bandeja instalado si cumple con Los requisitos de certificado de producto y quien aprobó su instalación, se debe enviar una justificación De su instalación.

.

3. **Programación de obra:** El Ing. Favio Martínez informa que se debe corregir el cronograma de prorroga, porque había unas fechas que no concordaban con los tiempos de ejecución. El arquitecto Carlos Arrazola informa que ya efectuó unos ajustes en el cronograma para culminación de actividades en el tiempo de la prórroga. El Ingeniero Favio Martínez indica que se deben solicitar los ajustes al cronograma antes de radicarlos a la entidad. El Ingeniero Favio Martínez informa que se le debe hacer un seguimiento al detalle al contrato de obra y cuando se presente un retraso se debe registrar para dejar la trazabilidad de la causa. El arquitecto Almeiro Barbosa informa que con el tiempo restante de ejecución le preocupa que no alcance para la culminación de las actividades. El ingeniero Ricardo Poveda informa que el avance en tiempo corresponde a un 85.88%, El avance físico corresponde a un 52%. El arquitecto Carlos Arrazola informa que una semana se desmantela el ascensor de siete (7) paradas y el montaje, puesta en servicio y la certificación tres semanas.
4. **Personal:** El Ingeniero Andres Libreros reitera él envió de la seguridad social al día del personal del contratista de obra e interventoría, para que la entidad pueda autorizar el ingreso. El Ingeniero Ricardo Poveda informa que se ya envió la planilla de seguridad social del personal de interventoría.
5. **Sisoma:** El Ingeniero Favio Martínez informa que se deben socializar las actividades de la semana anterior Y se deben organizar las áreas de trabajo.
6. **Varios**: El Ingeniero Favio Martínez efectúa la consulta de la facturación del contrato de interventoría. El Arquitecto Almeiro Barbosa informa que se debe organizar la factura con la nota requerida por la entidad, para lo cual el Ingeniero Ricardo Poveda informa que se organizara y enviara a la entidad.

II. CONCLUSIONES

- La certificación del ascensor de nueve (9) paradas está programada para el sábado 01 de septiembre.
- Se efectuará seguimiento detallado al cronograma de obra, para verificar el avance del mismo y tomar las medidas pertinentes en caso de retraso.
- Se le implementará a la factura del contrato de interventoría la nota requerida por la entidad y se enviará.

III. COMPROMISOS (Cuando apliquen)

1	**Responsable**	RF ELEVADORES
	Descripción	Programación certificación ascensor de nueve (9) paradas
	Fecha	01/09/2023

2	**Responsable**	PRAN CONSTRUCCIONES
	Descripción	Envió de la factura con la nota indicada por la entidad
	Fecha	01/09/2023
3	**Responsable**	PRAN CONSTRUCCIONES
	Descripción	Revisión y concepto al cronograma de la prorroga
	Fecha	04/09/2023
4	**Responsable**	PRAN CONSTRUCCIONES
	Descripción	Revisión de todos los requerimientos para la certificación
	Fecha	31/08/2023