Se continúa con la instalación de la formaleta para fundir la pared del lado de la viga del cuerpo del cárcamo.
Se continúan fundiendo las tapas para el cárcamo, hasta el día de hoy van en total de 23 tapas.
Se señalizan las cajas eléctricas con cinta de precaución a solicitud de la SISO para evitar riesgos laborales mientras se instalan las tapas.
Se continúa con la instalación de los bloques estructurales en la cimentación del auditorio.
Se funden 7 tapas para el cárcamo el día de hoy, para un total de 30 tapas.
Se excava el pedestal para los postes de iluminación, se instala la varilla y se formaletea para fundir el pedestal.
Se termina de excavar la pared del cárcamo del lado de la viga de cimentación y se funde para dejar lista el día de hoy dicha pared del cárcamo.
Se continúa con la instalación de los bloques estructurales en la cimentación del auditorio.
Se comienza a preparar la mezcla de concreto para fundir la caja eléctrica y pedestal del poste de iluminación en el lado Sur del proyecto.
Se funden las paredes de la caja eléctrica de 40 x 40 cm y el pedestal para el poste de iluminación en el lado Sur del proyecto.
Se realiza aseo y organización en el almacén a petición de la profesional SST.
Llegan las luminarias requeridas para el proyecto Sociedata, ubicadas en diferentes puntos.
Se prepara la mezcla y se funde la pared del cárcamo del lado de la viga.

Juliath Cano
Residente de obra

INTERVENTORÍA

Nota 14 Miércoles 01 de febrero de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
Personal: 06 ayudantes, 01 oficial, 1 maestro, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: -
Se colocan las agarraderas en las tapas para las cajas eléctricas y se solicita su colocación en sus respectivas cajas.
Se continúan instalando los bloques estructurales en la cimentación del auditorio, además se comienzan a rellenar los espacios internos de los bloques estructurales con concreto.
Se continúan fundiendo las tapas para el cárcamo, mientras se van instalando las tapas realizadas, curándolas bien.
Llegan los elementos de protección personal, gafas y guantes, solicitados anteriormente a Éxito para poder continuar con actividades de figuración de acero.
Llega la malla para el cerramiento contra invierno de la cuenca Multidos y la cuenca de Loras.

Se instala la formaleta para continuar fundiendo los muros del circuito.
Se comienza a llenar con tierra de material existente y abatido la compactación del auditorio cavado y se compacta, dejando 5cm por debajo para aplicar una capa de sobrebase.
Se continúa a aplicar la capa de sobrebase en la construcción del auditorio y se compacta.
Se cubre con plástico el lleno compactado en la construcción del auditorio para evitar que se filtre la mayor posible agua por si llueve durante la noche.

Juliet Cano
Residente de obra

Interventoría

Obra 115 Jueves 23 de febrero de 2023
Clima: mañana: Soleado; tarde: Soleado
Personal: 06 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 SISO, 02 soldadores, 01 almacenista, 01 inventario, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: -
Se realiza reunión de Comité en la Secretaría de Deportes para verificar las acciones que hay en obra. Se solicita el Plan de Contingencia, el cual se expone hábiles los 7 días de la semana, es posible el permiso, para adelantar con la ejecución de la obra.
Se continúa instalando la formaleta para el circuito y se sigue fundiendo los muros.
Se desencofra la formaleta en los puntos fundidos del circuito.
Se continúa con las actividades de soldadura para el reforzamiento contra impacto de la concha múltiple y la concha de luces, continuando con la instalación de la malla que llegó el día de ayer, y aplicando el respectivo antioxidante.
Se continúa aplicando material de sello junto con sobrebase en la cimentación del auditorio dejando 5cm para colocar la sobrebase. Asimismo, se compacta el material aplicado en la cimentación del auditorio.
Se continúan fundiendo los muros para el circuito, realizando de 5 a 7 al día.
Se continúa reforzando la grada del lado norte dejando listo el lateral izquierdo y la contra huella superior.
Se continúa instalando los muros en el circuito ya fundidos.
Se continúa fundiendo los muros del circuito del lado de la zona del Gym Vital.
Se comienza a preparar la mezcla de concreto 3000 PSI para el sello de la cimentación del auditorio.
Se aplica el concreto sobre el material compactado para la viga de estructuración a nivel terreno de la construcción del auditorio.

Juliet Cano residente de obra

Interventoría

Vale 116

Viernes 03 de febrero de 2023

Clima: mañana: nublado; tarde: soleado

Personal: 06 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 02 soldadores, 00 eléctricos, 02 SISO, 01 interventor, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: -

Se continúa con el llenado de la cimentación del auditorio cubierto con material de sitio y soldado.

Se continúa aplicando el soldado con concreto pobre con un espesor de 5cm aproximadamente, en la cimentación del auditorio cubierto.

Se realiza la mezcla de material en sitio y soldado con una proporción 2:1 respectivamente.

Se continúa con una instalación de tiopos estructurados en la cimentación del auditorio.

Se continúa aplicando los 5cm de la soldado sobre el llano compactado en la cimentación del auditorio. Se compacta con el pisón

Se desencofra la formaleta de los pasados del circuito en el lado de la cancha de tenis

Se continúa nivelando la gradación del lado noroeste del proyecto.

Se continúa fundando los tiopos con concreto de 3500 Psi para el circuito.

Se continúa soldando y armando los mallas para el cerramiento contra impacto de la cancha multiple y la cancha de tenis.

Se fundan 6 tiros el día de hoy para el circuito.

Se continúa con las excavaciones para las cajas eléctricas y se instalan las respectivas formaletas

De acuerdo con visita de la profesional SST de obra solicita ampliación los PCP, separar la madera, gradas, chalanes y tubos PVC

Hacer material de la Gran Fundación para continuar con las actividades:

- Geotextil
- Arena

Se solicita dotación para el personal nuevo:

- 3 pares de botas
- 16 camisetas
- 16 jeans

Se realiza entrega del Plan de Contingencia y su respectivo cronograma con la reprogramación de obras de las actividades faltantes.

Se solicita el mantenimiento de llanta a Civil Equipos para continuar con las actividades de nivelación y compactación de base.

Yeliseth Cano
Residente de obra

INTERVENTORÍA

Obra 117 Sábado 04 de febrero 2023

Clima: mañana: soleado

Personal: 06 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 02 soldadores, 01 almacenista, 01 SISO 01 inspector, 01 residente, 01 operario

Maquinaria: 01 minicargador de llanta

Se extiende el geotextil sobre el área posterior del gimnasio al aire libre.

Se aplica una capa de base sobre el geotextil en el área total y se compacta con el compactador de rana.

Se comienza a instalar la malla para el cerramiento contra impacto en los laterales de la cancha múltiple.

Se continúa fundiendo con concreto psi de 3000 PSI sobre el área compactada en el auditorio

Se continúan instalando los bloques estructurales en la cimentación del auditorio cerrado

Se rellena con concreto los espacios internos de los bloques estructurales en la cimentación del auditorio.

Debido a que se realizan actividades, como lo es la soldadura en el cerramiento contra impacto, la profesional SST de obra solicita tener presente las condiciones para el trabajo en altura como curso de alturas, permiso de permisos, elementos de protección personal, entre otros, para trabajo en caliente se solicita ficha técnica y de seguridad de los gases, permiso de trabajo en caliente, elementos de protección personal, entre otros.

Se instala la malla en el lateral este del cerramiento contra impacto en la cancha múltiple.

Se continúa aplicando el sobre la cimentación del auditorio para la viga 1080

Se continúa aplicando el área de tierra y subbase en la cimentación del auditorio.

Jeliett Cano
Residente de obra

Interventoría

Obra 118 Lunes 06 de febrero de 2023

Clima: mañana: soleado, tarde: soleado

Personal: 08 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 SISO, 01 pintor, 01 operario, 01 soldador, 01 inspector, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 mini cargador de llanta

Se continúa armando el acero de la viga 1080 e instalando para la cimentación del auditorio cerrado.

Se continúan fundiendo las tapas para el cárcamo en el lado norte de las canchas.

Se aplica el anticorrosivo en el cerramiento contra impacto que divide la cancha múltiple de la cancha de tenis.

Se continúa aplicando sobre base en el área del gimnasio al aire libre y se riega agua

para continuar compactando.
Se continúan muebando los paredes del círculo.
Se solicita el suministro del bloque estructural para poder continuar con la construcción del auditorio.
Se anexa memorando solicitación de la dotación para los trabajadores.
Se instala la formaleta en la pared que da junto a la cancha múltiple del círculo, se prepara la mezcla y se funde.
Se comienza a aplicar base granular en la zona norte del gimnasio al cire libre, mientras se nivela y se compacta.
Llega los bloques estructurales faltantes para la construcción del auditorio cerrado de 14x29x39
Se continúa trabajando alistando los moldes para el cerramiento contra impacto de la cancha múltiple y de tenis
Se continúan instalando los bloques estructurales en la construcción del auditorio libre.
Se adicionan apoyos para reforzar la viga en asbesto existente para la cámara.
Se anexa informe correspondiente al mes 4, equivalente al mes de enero.

Juliath Cano
Residente de obra

Interventoría

Nota 119 Martes 07 de febrero de 2023
Clima: mañana: soleado, tarde: soleado
Personal: 09 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 SISO, 02 soldadores, 01 operario, 01 almacenista, 01 topógrafo, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 mini cargador de llanta
Se continúa armando e instalando el acero de refuerzo para la viga de sobre construcción +0.90 m de 40 x 30 cm.
Se continúa vaciando la grada en todo su ancho en la contrahuella superior.
Se extiende el geotextil en el lado oeste del proyecto, entre la cancha de tenis y el cerramiento.
Se comienza a aplicar y compactar sub base sobre el geotextil extendido en el lado oeste, con un ancho en el área de 55 m y 30 m aproximadamente de largo.
Se continúa instalando los bloques estructurales de 14x29x39 cm. en la construcción del auditorio cerrado.
Se continúa con la actividad de soldadura y armando los marcos y la malla para el cerramiento contra impacto de las canchas.
Se comienza a excavar la cámara con diámetro de 1.5 m y una profundidad total de 2 m.

Se retiran los espacios internos de los bloques estructurales de la creación del auditorio, y se instalan los dovelas para continuar con la estructura del auditorio.
Se continúa compactando el material ganado en el área del gimnasio al eje libre.

Judith Cueco
Residente de obra

INTERVENTORÍA

Bolívar Miércoles 08 de febrero de 2023
Clima: mañana: Parcialmente soleado, tarde: parcialmente soleado
Personal: 04 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 SISO, 02 soldadores, 01 operario, 01 almacenista, 01 inspector, 01 inspecta, 01 residente
Maquinaria: 01 mini cargador de llanta
Se continúa con la excavación para la cámara de diámetro de 1.5m.
Llega una volqueta sencilla de 7m³ con placa TDG 595 con material para continuar con las actividades en la obra.
Se continúa figurando el acero de refuerzo para instalarlo en la cimentación del auditorio.
Se continúa armando e instalando el acero de refuerzo figurado para la viga de sobrecimentación 1.80m del auditorio cerrado.
Se comienza a instalar la formaleta metálica para poder fundir la viga de sobrecimentación 1.80m de 4.000 PSI en el auditorio cerrado.
Se continúa aplicando material en el Gym Vital.
Se continúa compactando el material aplicado en el área del gimnasio al eje 1.
Se continúa aplicando sobrante y compactando dicho material en el área del lado oeste del proyecto entre la cancha de tenis y el cerramiento.
Se adelanta la excavación para la cámara con diámetro de 1.5m y profundidad de 2m.
Se rompe una parte de la tubería para determinar la dirección del flujo.
Se figura el acero para el refuerzo del anillo de la cámara, utilizando 10 varillas con longitud de 6 metros.
Se continúa instalando el cerramiento contra impacto que divide los dos canchas.
Se continúa instalando la formaleta para nivelar los parados del cárcamo.
Se comienza a fundir la media caña y se fundan los parados del cárcamo.
Se continúa rascando la gradaria del lado sur en la contra huella inferior.
Se aplica el solado de 5cm con concreto pobre en la cámara.
Se instala la formaleta metálica en la viga del lado exterior de la cimentación

del auditorio cerrado.

Juliette Cano
residente de obra

Interventoría

Vie 17/1 Jueves 09 de febrero de 2023

Clima: mañana: nublado; tarde: parcialmente soleado

Personal: 10 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 SISO, 02 soldadores, 01 operario, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 mini cargador de llanta

Amaneció lloviendo, por lo que la obra cuenta con el terreno húmedo.

Se continúa replicando sobrebase en el área del lado oeste del proyecto entre la rancha de tierra y el cerramiento.

Se continúa compactando el área del gimnasio al eje 1 base.

Se continúa compactando el material aplicado en el lado oeste del proyecto.

Se pondo la parte encofrado de la viga de sobrecimentación 10.80 m en la cimentación del auditorio cerrado.

Se continúa figurando el acero de refuerzo para los flejes de la viga 10.80.

Se continúa armado e instalando el acero de refuerzo para la viga 10.80 m de sobrecimentación para el auditorio cerrado.

Se continúa revisando la graduación del lado sur.

Se realiza el llene de tierra y sobrebase en la cimentación del auditorio cerrado, se realiza la respectiva compactación y se aplican los 5cm de sobrebase.

Se aplica el estado en el llene faltante de la cimentación del auditorio cerrado.

Llega la profesional SST de la obra y realiza la respectiva inducción al personal nuevo en Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiental.

Se realiza identificación con el personal nuevo del punto de encuentro y elementos en caso de emergencia como camilla, extintor y botiquín.

Llega a la obra la dotación pendiente para el personal nuevo por parte de Ericco.

Se continúa con la actividad de soldadura para el cerramiento contra impacto de la rancha vieja y la rancha de tierra.

Llega un viaje de sobrebase de 7 m^3 en una volqueta sencilla con placa TUG 575 para continuar con las actividades de compactación.

Se continúa aplicando sobrebase en el área del Gym Vital y se compacta con el bicilindro a pie.

Se delimitan los puntos donde van los bordillos peatonales junto con interventoría.

Juliette Cano residente de obra

Interventoría

Bitácora 122 Viernes 10 de febrero de 2023

Clima: mañana: Parcialmente soleado; tarde: lluvia

Personal: 10 ayudantes, 02 oficial, 01 maestro, 02 albañiles, 01 Sisa, 01 operario, 01 almacenista, 01 intendente, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 mini cargador de llanta

Se continúa a desencofrar la formaleta instalada para fundir la viga de 10.80 m en el auditorio cercado.

Se continúa resanando la gradería del lado sur del proyecto.

Se adecua nuevamente material de base granular para nivelar con las actividades a el área del Gym Virtual, graderías y todo costo del proyecto.

Se continúa con las actividades de soldadura en las mallas para el reforzamiento contra impacto de la cancha de tenis.

Se continúa instalando la formaleta metálica para continuar el vaciado de la viga de sobre cimentación 10.80 m.

Se continúa armando e instalando el acero de refuerzo para la viga 10.80 m del auditorio cercado.

Se termina de resanar la gradería del lado norte.

Se termina de resanar las contrahuellas de la graderia sur, quedando pendiente los tableros.

Se continúa instalando el reforzamiento contra impacto en los canchas.

Se instala el acero de refuerzo para el cuerpo de la cámara y se realiza la demolición de la losa en asbesto para la cámara, tapando primeramente el flujo del agua para poder fundir las paredes.

Se anula relación de pago para 50 m^3 de base granular.

Llueve desde las 3:40 p.m. hasta las 4:25 p.m., durante aproximadamente 45 minutos, por lo que se suspenden las actividades.

Se retoman las actividades después de la lluvia, como en la figuración del acero de refuerzo para la viga 10.80 m.

Juliath Cano
Residente de obra

Bitácora 123 Sábado 11 de febrero de 2023

Clima: mañana: Parcialmente soleado, tarde: Parcialmente soleado

Personal: 10 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 soldadores, 01 Sisa, 01 operario, 01 almacenista, 01 intendente, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 mini cargador de llanta

Viaje material de la Gran Fundación para poder continuar con la actividad de figuración

del acero de refuerzo.
Se continúa instalando la formaleta metálica para la fundición de la viga 10.80 de sobrecimentación del auditorio cerrado.
Se continúa con la instalación del recubrimiento contra impacto de las canchas.
Se continúa revocando las graderías en el lado posterior.
Se envía nuevamente relación para continuar con las actividades de baños generales.
Se comienza a instalar la formaleta circular para fundir el cuerpo de la cúpula con diámetro de 15 m.
Se comienza a preparar la mezcla para fundir la viga 10.80m del auditorio cerrado y el cuerpo de la cúpula.
Se comienza a fundir el cuerpo de la cúpula a una altura de 5m con espesor de 10 cm.
Luego de fundir el cuerpo de la cúpula, se funde la parte anclada de la viga 10.80 m de sobrecimentación del auditorio cerrado
El personal labora hasta las 3:00 p.m. para adelantar actividades de acuerdo con el plan de contingencia.

Lubeth Cano
Residente de obra

INTERVENTORÍA

Día 124 Lunes 13 de febrero de 2023
Clima: mañana: nublado, tarde: parcialmente nublado, lluvia
Personal: 09 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 SISO, 03 soldadores, 01 operario, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 mini cargador de llanta
Se comienza a desencofrar la formaleta instalada para fundir una parte de la viga 10.80 m de la sobrecimentación del auditorio cerrado.
Se continúa armando y soldando la malla para el recubrimiento contra impacto de las canchas.
Se realiza el corte de los ángulos para armar los rostros del recubrimiento contra impacto de las canchas.
Se termina de revocar las graderías norte y se quedando listas.
Se instala el cerco de seguridad en las columnas del auditorio cerrado.
Se desencofra la formaleta instalada para fundir el metro del cuerpo de la cúpula.
Luego de desinstalar la formaleta circular, se comienza a preparar y armar la formaleta para fundir el otro metro correspondiente al cuerpo de la cúpula.
Se instala el geotextil tejido T-2400 en el lado norte del área de los juegos infantiles

Una vez instalado el geotextil en el área del los juegos infantiles hacia el lado norte, se comienza a colocar y compactar la subbase hasta dejarla un espesor de 10 cm.
Comienza a llover desde las 3:55 p.m. hasta las 5:00 p.m., por lo tanto, se suspenden las actividades para evitar riesgos laborales y accidentes con los trabajadores, además que se mojan equipos y herramientas que ocasionan descargas, generando un mayor riesgo.
Se anexa notación sketchup bodega, baños, y kiosko para poder ubicar con las actividades.

Juliett Cano
Residente de obra

INTERVENTORIA

Nota 125 Malos 14 de febrero de 2023
Clima: mañana: parcialmente nublado; tarde parcialmente nublado
Personal: 09 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 SISO, 03 electricistas, 01 eléctrico, 01 operario, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 mini cargador de llanta
Llega en horas de la mañana el ordenio calificado para poder laborar y ejecutar las actividades en alturas del auditorio cercado
Se continúa armando y sisando los marcos y la malla para el cercamiento contra impacto de la cancha múltiple en la parte superior.
Se realiza excavación de bacha en forma triangular en el lado noreste del auditorio para instalar la malla a tierra.
Se continúa instalando y figurando el acero de refuerzo en forma helico dal en las columnas del auditorio cercado.
Se comienza a instalar la formaleta en la cimentación para la viga 10.80 del auditorio cercado.
Una vez instalada la formaleta se comienza a preparar la mezcla del concreto en la mezcladora en obra y se funde el tramo encofrado.
Se continúa figurando el acero de refuerzo para los flejes de la viga de sobrecimentación 10.80.
Se continúa instalando y armando el acero de refuerzo de la viga 10.80
Se remueve la tierra y se acopia en la zona destinada para los DCD.
Se continúa instalando material granular en la zona de los juegos infantiles y se realiza su respectiva compactación.
Se instala la cinta de señalización y se instala tela de cerramiento en la cámara para evitar riesgos laborales.
Se tiende en el piso de la cámara circular la cañuela y se demuele

la labor en sábado anterior.
Se continúa fundiendo los topes en concreto para el recinto del lado norte del proyecto, dentro de los anchos.
Se termina de fundir el tramo formaleteado de la viga de estabilización del auditorio cerrado.

Juliett Cano
Residente de obra

Nota 126 Miércoles 15 de febrero de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
Personal: 02 ayudantes, 02 oficiales 01 maestro, 03 soldadores, 01 SISO de obra, 01 electrico, 01 operario, 01 almacenista, 01 topografo, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 mini cargador de llanta
Se continúa con la excavación de la brecha para la instalación de la malla a tierra
Se comienza a desencofrar la formaleta instalada para fundir un tramo de la viga de cimentación de 10.80 m.
Se continúa adicionando material granular en la zona norte del área de los juegos infantiles y se realiza la respectiva compactación de la misma.
Se continúa figurando los flejes para la cimentación de la viga del auditorio.
Se continúa armando e instalando el acero de refuerzo para la viga de cimentación del auditorio cerrado.
Se sacan las muestras de los cilindros de concreto 4000 PSI para ser llevados al laboratorio.
Se continúa instalando y soldando la malla del cerramiento contra impacto de la cancha de tenis.
Se instala la malla a tierra en la brecha excavada.
Una vez instalada la malla se comienza a llenar la brecha y a compactar.
Se continúa con los soldados de soldadura para el cerramiento contra impacto de los canchas.
Se comienza a instalar la tubería eléctrica en la cimentación del auditorio cerrado para la iluminación de este.
Se demarcan los puntos de los palos de la malla a tierra.
De acuerdo con visita de la profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se solicita apoyo para pasar la limpieza y el orden en la obra, ya que se evidencia residuos de los materiales.

Se solicita el maestro de obra tomar guardas de seguridad en la periferia guardando.
Solicita tomar presente para el trabajo seguro en alturas (TSA) para los siguientes trabajadores cuando se vayan a 2m:
1. Personal calificado en alturas
2. Arnés
3. Eslinga
4. Línea de vida de acuerdo con la actividad a laborando
5. Hoja de vida de los equipos TSA
6. Contar con coordinador de alturas que diligencie el permiso TSA y verifique la labor
Se solicita mejorar el cerramiento en el árbol de té.
Se solicita el mejoramiento del almacenamiento de los residuos de RCD, madera y guaduas
Se termina de excavar un tramo de la viga de atiesamiento de mide 1.85m
Se fundan 4 topes en concreto para el cárcamo.

Juliette Cano
Residente de obra

INTERVENTORÍA

Nota 17 Jueves 16 de febrero de 2023
Clima: mañana: lluvia, tarde: nublado
Personal: 03 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 01 eléctrico, 01 operario, 01 almacenista, 01 inventario, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 mini cargador de llanta
Amanece lloviendo al día de hoy y llueve hasta las 9:35 am, lo que genera que durante la jornada laboral se han aplazados aproximadamente dos horas y media, ya que no se logra iniciar las actividades de ejecución de obra sino hasta que deja de llover.
Llega material guardas (base) para poder continuar con las actividades en las zonas comunes y esta de todo en el avance general.
Se termina de fundir la cuneta en la cámara circular para el flujo del agua.
Se realiza el respectivo manejo de aguas lluvias debido al encharcamiento en la excavación del auditorio cerrado.
Se instala la formaleta circular en dos columnas del auditorio cerrado para fundir a una altura de 2.4m
Se continúa explicando base granular en la zona del gimnasio al aire libre y se realiza su respectiva compactación.
Una vez instaladas las formaletas en las columnas se funden con concreto de 4000 PSI en el auditorio cerrado.
Se continúa con las actividades de soldadura para el cerramiento contra impacto

Powered by CamScanner

de las canchas.
En horas de la tarde se desencofran las formaletas de las columnas del auditorio cercado y se comienzan a formaletar dos columnas.
Se realiza visita e inspección de la caja eléctrica ubicada en el proyecto de la cancha sintética de rugby, debido a que esta caja atraviesa el proyecto sacándola, la patria nate y el gimnasio, esta caja se encuentra en el punto donde se proyecta construir la cancha de rugby por lo que el contratista de dicho proyecto interviene en la caja, debe de acomodar la acometida para no afectar el proyecto, la patria y la iluminaria del gimnasio.
El ingeniero electrico Byron, cubrirá demoler la caja eléctrica existente, dejando solo la principal.
Se señaliza dicha caja para evitar riesgos laborales.
Llega la tubería para ejecutar las actividades hidrosanitarias.
Se continúa instalando la formaleta metálica en la viga de sobre cimentación para fundirla.
Se continúa armando e instalando el acero de refuerzo en la sobre cimentación para la viga 1030m.
Llegan los nuevos para la iluminacia del proyecto general Sacúdete.
Se comienza la excavación alrededor de la caja eléctrica existente para demolerla en el área de las paredes de esta.

Juliath Cano
Residente de obra

Interventoría

3 Viernes 17 de febrero de 2023
Clima: mañana: Parcialmente soleado; tarde: parcialmente soleado
Personal: 02 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 01 eléctrico, 01 operario, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 mini cargador de llanta
Interventoría envía las observaciones del informe técnico No. 4 correspondiente al mes de enero de 2023.
Se comienzan a fundir las columnas encofradas con concreto de 4000 PSI en el auditorio cercado.
Se instala el acero de refuerzo en las columnas del auditorio cercado.
Se adecúan los muros soldados para el concreto contra impacto en las canchas para ser instalados.
Se continúa nivelando con base y compactando el área del gimnasio y tal.
Se evidencian microfisuras en el concreto de las columnas del auditorio por falta

Powered by CamScanner

del adoquinado curado, el auxiliar colocación absorbentes con vinipel.
Se funde la parte de la viga de sobrecimentación 0.80m con concreto de 4000 PSI del auditorio curado.
Se continúa con las actividades de soldadura para el cerramiento contra impacto de las canchas.
Se continúan fundiendo los topes en concreto del circuito ubicado al lado norte de las canchas.

Juliett Cruz
Residente de obra


INTERVENTORIA

Fecha 29 Sábado 18 de febrero de 2023
Clima: mañana: nublado
Personal: 02 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 01 eléctrico, 01 operario, 01 almacenista, 01 inventario, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 mini cargador de llanta
Se continúa en primera hora con papel vinipel las columnas del auditorio curado para hacer el respectivo curado.
Se desencofran las columnas del auditorio fundidas y se cubren con vinipel
Se realiza el lleno de tierra con sobrante con relación 2:1 en un módulo del auditorio curado.
Se continúa a realizar las excavaciones para el paso sanitario del auditorio curado.
Las excavaciones que se realizan para el paso sanitario tienen las siguientes medidas:
- $1m \times 1m \times 0.55m = 0.55 m^3$
- $0.90m \times 0.80m \times 0.40m = 0.288 m^3$

Se compacta el lleno aplicado en el bloque del auditorio curado para su cimentación.
Se continúa instalando la formaleta para fundir la viga cimentación sobre sobrecimentación tope.
Se continúa armando e instalando el acero de refuerzo para la viga de 40x30 cm del auditorio curado.
Llega material para poder continuar con la mezcla de concreto.
Se continúa con la instalación del cerramiento contra impacto en la cancha de tenis.
Se continúa nivelando el área del gimnasio al aire libre.
Se termina de instalar el acero de refuerzo en la viga de cimentación del auditorio.
Se compacta la base granular aplicada en el área del gimnasio biosaludable.
Se continúan fundiendo los topes de concreto del circuito norte del proyecto.
Se terminan de excavar alrededor de la viga eléctrica existente para dejarla descubierta

Powered by CamScanner

altura y llenar el área.



lado a: 1.30m lado b = 2.20m área = 2.86 m²
lado c: 2.40m lado d: 3.40m área = 8.16 m²
área excavada = 8.16m² - 2.86m² = 5.3m²

Se excavó un área total de 5.3m² y una altura de 15cm para un volumen total de 0.8m³.
Se dejan los postes ubicados en las áreas donde serán colocados.
Se continúa probando el concreto contra impacto de las canchas.

Juliett Barco
Residente de obra

Ingeniería

Día 150 Lunes 20 de febrero de 2023
Clima mañana: nublado, tarde: lluvia
Personal: 20 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 01 SISO, 01 operario, 01 almacenista, 01 inventario, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta
Se continúan fundiendo los topes en concreto para el circuito ubicado detrás de las canchas (múltiple y de tenis).
Se continúa instalando la formaleta metálica para fundir la viga de cimentación 1.080m del auditorio cerrado.
Se continúa instalando el acero de refuerzo a las columnas del auditorio cerrado.
Se continúa instalando y aplicando base granular en el área del lateral oeste del proyecto, al lado de la cancha de tenis.
El fin de semana trabajó el personal técnico y adelantan las actividades de ilumicaco e instalación de los postes, tanto en las canchas como en el área general del proyecto.
Llueve en horas de la tarde durante aproximadamente dos horas, desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., por lo que se suspenden las actividades de ejecución de obra, afectando el avance de ésta.
Debido a la lluvia, el terreno queda húmedo, por lo que se aplazan las actividades.
Se continúa con las actividades de soldadura para el concreto contra impacto de las canchas.
Se funde la parte formaletada de la viga de cimentación 1.080m con concreto de 4000 PSI.

Juliett Barco residente de obra

Ingeniería

Obra 131 Martes 21 de febrero de 2023

Clima: mañana: nublado, tarde: nublado

Personal: 09 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 01 eseo, 01 operario, 01 electrico, 01 seo de obra, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 mini cargador de llanta

Debido a la lluvia del día anterior, el terreno amaneció húmedo.

De acuerdo con el avance de obra, el zapata de cimentación se encuentra reducendo, por lo que se solicita a la administradora la autorización de almacenar material en la vía, aprovechando el cerramiento de la obra continua, autorizando la vía como almacenamiento de material para la obra.

La profesional SST socializa nuevamente los elementos de protección personal, curso de alturas para el respectivo trabajo en alturas del auditorio cerrado.

Solicita un coordinador de alturas, en reemplazo se delegó al ingeniero Nicolás, quien realizará el curso para disponer del personal a cargo.

Se tapan y señalizan las cajas eléctricas para evitar riesgos en la obra.

Llega material para continuar con las actividades de mezcla de concreto.

Se desencofra la formaleta de la viga de cimentación fundida y se formaletea otra parte de la viga para fundirla.

Se continúa con las excavaciones para el paso sanitario en la cimentación del auditorio cerrado.

1) $1 \times 1 \times 0.65 = 0.65\ m^3$

2) $0.65 \times 1 \times 0.55 = 0.36\ m^3$

3) $0.90 \times 1.60 \times 0.60 = 0.86 m^3$

Se excave un volumen de $1.87 m^3$ en la cimentación del auditorio cerrado.

Se solicita mejorar el acceso en la obra para evitar accidentes en el sitio.

Se recomienda mejorar el cerramiento de la obra.

Se continúa compactando el material granular en la zona norte de los juegos infantiles.

Juliett Cano
Residente de obra

Interventoría
Observación: No obstaculizar el paso por la vía

Obra 132 Miércoles 22 de febrero de 2023

Clima: mañana: lluvia, tarde: nublado

Personal: 09 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 01 operario, 01 almacenista, 01 interventor, 01 residente, 01 inspector, 01 eléctrico

Maquinaria: 01 mini cargador de llanta

Powered by CamScanner

Amanece lloviendo, por lo que el terreno se encuentra humedo y no se hagan contacto con las actividades de ejecución de obra.

Se culmina la actividad de fundición de la viga de sobrecimentación de todos con concreto de 4000 psi.

Se comienza a instalar el bloque estructural split para la estructura del auditorio cerrado.

Se comienza a aplicar el piso en las excavaciones para el paso sanitario con un espesor de 15 cm.

Se comienza a instalar de igual forma la tubería para la iluminación del auditorio cerrado.

Se continúa aplicando material granular en la cara de los pozos inspectores y se compacta.

Se desencofra la viga de cimentación del auditorio cerrado y se recoge el material utilizado.

Se continúa con las actividades de soldadura para el reforzamiento contra impacto de ambas canchas.

Se comienza a instalar la prelosa para los cuyos sectores del auditorio cerrado para el paso sanitario.

Yuleth Cano
Residente de obra

Lilia193 Jueves 23 de febrero de 2023

Clima: nublado. Parcialmente nublado. Lluvia: parcialmente nublado

Personal: 01 ayudantes, 02 oficiales de mampostería, 03 soldadores, 01 operario, 01 cura, 01 electricista, 01 almacenista, 01 residente, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 mezcladora de concreto

Se dejan los datos entre el director de obra y Planeando para la cancha de tenis y la cancha vieja

Se continúa con la instalación del bloque estructural en el auditorio cerrado entre el eje 4 y 3, quedando un área de 6.05 m x 2.30 m área en total de 13.92 m², y dejando 3 hiladas de 40x40 cm para las ventanas de los baños.

Se continúa instalando la tubería sanitaria del auditorio cerrado.

Se continúa soldando o colocando la malla para el reforzamiento contra impacto de las canchas (vieja y de tenis).

Se continúa instalando el aparatural, la obra y hasta en la zona de pozos inspectores, el resto esta de obra civil.

Se fundan las columnas del auditorio corrido con concreto de 4000 PSI, quedando pendiente una, el cual se planea fundir el sábado.

Se concreta a instalar la formaleta para fundir las cajas sanitarias del auditorio corrido.

Se continúa con la actividad de instalaciones eléctricas en el proyecto general.

Juliath Cano
Residente de obra

Obra 134 Viernes 24 de febrero de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado, tarde: parcialmente soleado

Personal: 01 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 operario, 01 SISO, 03 soldadores, 01 eléctricos, 01 interventor, 01 inspector, 01 almacenista, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta

Se realiza recolección de reciclaje de los residuos de la obra.

Se desencofran las columnas fundidas del auditorio corrido y se envuelve en yinipel para el respectivo curado.

Se encofra la última columna del auditorio corrido para ser fundida el día de mañana.

Se comienza a pintar de color azul oscuro el reforzado contra impacto, de acuerdo a lo establecido.

Se continúa con la actividad de base granular en el urbanismo del proyecto con su respectiva compactación.

Se conserva el material de la zona de juegos infantiles para continuar con las actividades correspondiente a este componente.

Se comienza la excavación para la cámara circular al lado oeste del auditorio corrugado.

Se realiza la respectiva señalización de la excavación de la cámara.

Se continúa con las actividades eléctricas, instalaciones de luminarias, para el proyecto.

Se continúa soldando e instalando la malla para el cerramiento de las canchas.

Juliath Cano
Residente de obra

Obra 135 Sábado 25 de febrero de 2023

Clima: mañana: soleado

Personal: 06 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 03 soldadores, 01 SISO, 01 operario, 01 interventor, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta
Se continúa con la excavación de la cámara contra el talud del auditorio, otra al auditorio y la cara de juegos infantiles.
Se fundo la última columna del auditorio cercado quedando liga las 16 columnas.
Se continúa instalando los bloques estructurales split en el auditorio cercado.
Se hacen las instalaciones para las instalaciones de las duchas para el muro de bloque estructural del auditorio cercado.
Se comienza a preparar la mezcla de concreto y se comienza a fundir las cajas sanitarias de los baños del auditorio cercado.
Se continúa aplicando material granular y se realiza la respectiva compactación en la cara de los juegos infantiles.
Se continúa con las actividades de soldadura y pintura en la estructura metálica de la malla para el cerramiento contra impacto de las canchas.
Se continúa con el llano de mutaral en sitio mezclado con asfalto para la cimentación del auditorio cercado.
El personal de la estructura metálica se queda laborando el fin de semana para agostar la actividad de los implementos de pulidos de las canchas.

Residente de obra

INTERVENTORIA

Obra 136 Lunes 27 de febrero de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: lluvia
Personal: 03 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 03 soldadores, 01 eléctrico, 01 S30, 01 operario, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador llanta
Se continúa con la excavación en la cimentación del auditorio cercado para el paso sanitario.
Se fundan las cajas en el auditorio cercado para el paso sanitario.
Se comienza a instalar la tubería PVC y sus respectivos accesorios en las cajas sanitarias fundidas.
Se encuentran las paredes armadas al 90%, quedando pendiente el tablero.
Luego la tesada para continuar con las actividades del urbanismo.
Se continúa con la instalación de los bloques estructurales para la estructura del muro del auditorio cercado.
Se instala la tubería eléctrica y la caja para el toma en el muro del auditorio para la iluminación y sonido de este.

Powered by CamScanner

Se instala la tubería sanitaria en los muros para los baños del auditorio.
Se continúa con las actividades de soldadura y pintura para el cerramiento contra impacto de los canchas.
Se hacen los retiros para instalar los dados de el muro bloque estructural del auditorio cercado.
Se comienza la excavación entre el auditorio y los juegos infantiles para la instalación de la tubería.
Llegan los bordillos para iniciar con la instalación de estos en el total costo del proyecto.
Llueve durante una hora aproximadamente, desde las 3:15 p.m. hasta las 4:30 p.m., por lo que se suspenden las actividades, dado que no se puede labora en altura ni con electricidad llueve, y para prevenir riesgos.

Juliath Cano
Residente de obra

Hoja 137 Martes 28 de febrero de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
Personal: 04 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 01 fiscal, 01 operario, 01 eléctrico, 01 inspector, 01 almacenista, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta
Llega material de Plastimundo para iniciar con la instalación del plastipave.
Se realiza comité semanal de manera presencial donde se debate sobre el avance de obra que va hasta el día de hoy.
El secretario de despachos solicita pintar el cerramiento de color verde, lo que genera un retroceso, debido a que inicialmente se había acordado así y ya se había iniciado la actividad de pintura en el cerramiento.
Se comienza a instalar el bordillo en el total costo del proyecto.
Se continúan fundiendo las cajas sanitarias en el auditorio cercado.
Se continúa instalando el bloque estructural para el muro del auditorio.
Se continúa con la actividad de soldadura para el cerramiento de las canchas.
Se continúa con la compactación de la base granular en la zona de los juegos infantiles.
Se continúa con la excavación para la instalación de la tubería entre el auditorio cercado y la zona de juegos infantiles.
Se excava la zanja para la instalación del bordillo proyectado.

Juliath Cano Residente de obra