demarcación de las líneas


El personal se queda laborando hasta las 7:00 p.m. adelantando actividades de obra.

Se termina de compactar la pista de trote, quedando lista para imprimar el día de mañana.

Se compacta igualmente en la parte exterior de la pista de trote para darle más rigidez.

Juliath Cano

Residente de obra



Nota 164 Viernes 31 de marzo de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 11 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 ayudantes de pavimento, 06 ayudantes de asfalto, 01 coordinador de asfalto, 01 almacenista, 01 topógrafo, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: -

Llega a primera hora los implementos para el gimnasio al aire libre; además, llegan 6 barricadas y un ciclo parqueo.

Se termina de pintar las líneas para demarcar la cancha múltiple.

Se hace revisión de las canchas y es aceptado por parte de interventoría y del contratista.

Se imprima la pista de trote, quedando listo el día de hoy.

Se funde la decima circular para la red sanitaria del auditorio cerrado.

Se pega la placa con espesor de 10 cm en el circulo exterior del auditorio cerrado


Se continúa figurado e instalando el acero de refuerzo para la viga cárcel del auditorio cerrado.

Se programa para el día de mañana realizar el ensayo de briquetas para el diseño de la pista de trote

SE SOLICITA QUE PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN ALTURA SE DE CUMPLIMIENTO CON EL USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE OBRA.

Juliath Cano

Residente de obra



Interventoría

Nota 165 Sábado 01 de abril de 2023

Clima: mañana: Parcialmente soleado; tarde: soleado

Personal: 11 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 06 ayudantes de asfalto, 01 coordinador de asfalto, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Powered by CamScanner

Maquinaria: -

En horas de la mañana llega el asfalto y se comienza a aplicar en la pista de trote.
Se admira de aplicar el asfalto y de compactarlo en la pista de trote, y se toman los ensayos de briquetas; se hace acompañamiento SST para esta actividad.
Se continúan instalando la losata en el urbanismo del proyecto.
Se fragua el acero de refuerzo para la viga cerca del auditorio cerrado.
Se realiza la compactación por fuera del bordillo de la pista de trote para una mayor resistencia.
Se desencofra la cámara circular fundida y se entrega a Mayi Equipos.
Se continúa instalando el acero de refuerzo para la viga cerca del auditorio.
Para los ensayos de las briquetas se definen los cinco puntos donde se realizan las muestras, definiendo dos en el área del gimnasio al aire libre, uno en la pista del lado oeste de la cancha de tenis y dos ubicados en la zona de juegos infantiles.
El personal se queda laborando hasta las 5:00pm para adelantar actividades de obra de acuerdo con el Plan de Contingencia.
Además, el día de mañana trabajará una cuadrilla para adelantar las actividades extras que más generan retrasos.

Juliath Cano
Residente de obra

Juan Mayo
Interventoría

Nota 166 Lunes 03 de abril de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: soleado

Personal: 11 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: -

Llovió durante la noche anterior, por lo tanto, el terreno se encuentra un poco húmedo.
En horas de la mañana llega la malla para el implemento deportivo de la cancha de tenis.
Se continúa trabajando en el auditorio cerrado, el cual es uno de los más críticos se fragua el acero de refuerzo y se instala en el sitio para la viga cerca, además se comienza a instalar la formaleta para fundir la viga del auditorio.
Se instalan los tapes de los sardineles circulares.
Se funde la cámara circular con concreto de 3500 PSI en las paredes, y de igual forma se instala el acero de refuerzo.
Se continúa instalando la losata peatonal en el urbanismo del proyecto y se comienza a instalar en el circo del gimnasio al aire libre.

Powered by CamScanner

Se realiza limpieza general en la obra para mantener el área de trabajo en orden y libre de posibles accidentes.

El personal de alturas cumple los implementos y requerimientos para poder laborar en alturas; adicionalmente se cuenta con coordinador de alturas

El personal labora el día de hoy hasta las 6:00 p.m. para adelantar actividades de obra

Juliett Cano
Residente de obra

JUAN NOSA
INTERVENTORIA

Lunes 03 Martes 04 de abril de 2023

Clima: mañana: lluvia - nublado; tarde: lluvia - nublado

Personal: 12 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: -

Llueve durante la noche anterior, por lo que el terreno del proyecto amaneció lleno.

Llueve en horas de la mañana dando las 8:10 am. hasta las 9:40 aproximadamente, durante 1 hora, afectando el avance de obra

Se continúa con la instalación de la tubería en la zona de juegos infantiles.

La pista de trote es aprobada por interventoría, sin embargo solicita mejorar el asfalto con aplicación y compactación de arena; debido a las grietas de alrededor, solicita la recomendada pintar en la pista de todas las líneas de demarcación.

Se continúa laborando en la zona del auditorio cercada para continuar con las actividades de acero de refuerzo para la viga aérea, función de los muros, que incluyo formaleteado y desencofrado de los áreas fundidas.

Se comienza a pasar base para poder instalar la malla electrosoldada para la placa en la zona de juegos infantiles.

Comienza a llover en horas de la tarde, desde la 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. durante aproximadamente dos horas, afectando el avance de obra.

El personal se quedará laborando hasta las 6:00 p.m. para adelantar actividades del auditorio y locales.

Juliett Cano
Residente de obra

INTERVENTORIA

Miércoles 05 de abril de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: parcialmente soleado - lluvia

Personal: 13 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: -

Se realiza visita por parte de los ingenieros eléctricos del contratista y de interventoría.

Tema eléctrico: Se realiza recorrido de obra identificando desde el punto de conexión inicial que corresponde al transformador existente; que se debe recomendar mantenimiento, así como mantenimiento al tablero de medidores existe
Se continua con el recorrido de la acometida existente, llegando a la caja en la bahía de parqueo de auditorio donde se realiza la conexión para el proyecto. Se evidencia la construcción de todas la cajas eléctricas alrededor de las canchas, pendiente terminar la del auditorio. Se evidencia la instalación de los postes de iluminación según diseño fotométrico de la marca Schreder. con fecha 16/09/2022. Pendiente la instalación de las acometidas, cableado a luminarias y tableros en la zona exterior y toda el sistema de iluminación en el auditorio. Se observa una puesta a tierra, pendiente de la medida de resistividad de tierra.
Se recomienda indicar la fecha de instalación de la tubería en cielo raso de auditorio y el cableado. en general, con la llegada del cable debe estar acompañado del certificado de calidad

rm
5/04/23
Byron Ruiz
Contratista

Pedro Reyes
Ing. Electricista
Interventoría

Jhon Alegre
Interventoría

Se verifica el certificado del tablero con fecha de vigencia 13 de septiembre del 2023.
Se solicita al contratista foto de fabrica del tablero y video con pruebas en sitio

Powered by CamScanner

antes de salir de fabrica.
Se verifica el certificado de calidad de los luminarios encontrando las especificaciones del proyecto en la linea 9 y 16.
Se recibe parte de certificado de producto de los postes, este pendiente el certificado de producto, poco ser entregado por el contratista
Se evidencia discrepancias entre el diagrama unifilar y el plano de instalaciones electricas 1 de 3; se solicita al contratista actualizar el diagrama unifilar e ir adelantando el plano record con los ajustes presentados en obra.

Ing. Electricista
I. Interventoria

INTERVENTORIA

PARA ENTREGA DE ESCENARIO SE DEBE REVISAR ACABADO DE TODOS LOS ELEMENTOS, HAY DETALLES EN PINTURA Y CAJAS DE INSPECCIÓN QUE SE DEBE CORREGIR.
AÚN NO HA LLEGADO TABLETA TACTIL Y ESTÁ AFECTANDO CONFINAMIENTO LOSETA EN CONCRETO 40 x 40 CM. SE DEBE REVISAR ASENTAMIENTO TABLETAS A CAUSA DE SEGREGACIÓN DE ARENA POR LLUVIA, SE DEBE VOLVER A NIVELAR SUPERFICIE DE TABLETAS (LOSETAS 40 x 40 CM)
Llega material de Magi Equipos, formaleta, para continuar con las actividades del auditorio cerrado.
De igual manera, llega material de la Gran Forestal para el cuarto de data.
Se continúa figurando el acero de refuerzo para los vigas de 30x30 y 15 x 30 cm del auditorio cerrado.
Se continúan instalando la loseta en el área del gimnasio área libre, y se alimina de instalar en el corredor del lado de la cancha múltiple y de la cancha de tenis, quedando pendiente su compactación.
Se instala la malla electrosoldada en la zona de juegos infantiles para poder fundir la data.
Se comienza a instalar la formaleta en el tutorial costa de la cancha múltiple para la cimentación.

Powered by CamScanner

Se continúa armando el arco de refuerzo en la viga cerca del auditorio.
Se formaleta y se funde otro tramo de la viga del auditorio.
El personal labora hasta las 6:00 p.m. para adelantar actividades.

Juliath Baro
Residente de obra

Juan Naps
Inspector

Nota 169 Jueves 06 de abril de 2023
Clima: mañana: parcialmente nublado; tarde: nublado
Personal: 18 ayudantes, 5 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 Coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
A pesar de ser jueves santo, el personal labora para adelantar actividades y cumplir con el Plan de Contingencia.
Se continúan instalando los bloques estructurales para levantar los muros del auditorio.
Se continúa instalando la losa en el arco del gimnasio al eje libre, quedando pendiente su respectiva compactación.
Se instala la formaleta acero y se cierra el arco de refuerzo para las columnas de 40 cm del auditorio cerrado.
Se nivela el terreno de la zona de juegos para poder fundir la placa.
Se continúa figurando el acero de refuerzo de las vigas y columnas del auditorio cerrado
Se instala la tubería para la red hidráulica en el auditorio para los baños.
Llega arena para poder continuar con la ejecución de actividades.
Se comienza a fundir la cañuela del lado oeste de la cancha de tenis.
Se comienzan a fundir las columnas para terminarlas de nivelar.
El personal labora hasta las 6:00 p.m. para adelantar actividades de obra.

Juliath Baro
Residente de obra

Juan Naps
Inspector

Nota 170 Viernes 7 de abril de 2023
Clima: mañana: nublado; tarde: nublado
Personal: 18 ayudantes, 5 oficiales, 01 maestro, 01 coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Al igual que ayer, el día de hoy es festivo, sin embargo, se labora para adelantar actividades acabas como lo es en el auditorio cerrado.
Se desencofran las columnas fundidas en el auditorio y se hace el respectivo curado.

Powered by CamScanner

Se fragua e instala el acero de refuerzo en las columnas del auditorio y en la viga.

Se formaleteon dos columnas y un tramo de la viga y se funden con concreto de 4000 PSI.

Se continúa instalando la formaleta en la cenefa del lado oeste de la cancha de tenis y se funde.

Se continúa instalando la losa en la zona del gimnasio al aire libre.

Se concreta a fundir la otra con concreto de 3500 PSI en la zona de los juegos infantiles, y se programa para el día lunes el concreto premezclado.

Se continúan instalando los bloques estructurales para muros del auditorio.

El personal labora hasta las 6:00 p.m. para adelantar actividades del auditorio.

Juliath Cano
Residente de obra

JUAN ALDAS
INSPECTOR

Nota N°1 Sábado 08 de abril de 2023

Clima: mañana: Soleado; tarde: soleado

Personal: 18 ayudantes, 8 oficiales, 1 maestro, 01 almacenista, 01 coordinador de oficios, 01 residente

Maquinaria: -

Luego el personal del asfalto para hacer correcciones a la pista de trote con asfalto y compactando con rana solicitado por interventoría.

Se realiza limpieza general de la obra para mantener el área de trabajo organizada y evitar accidentes o incidentes.

Se continúa instalando la losa en el área del gimnasio al aire libre.

Se continúa instalando la malla electrosoldada para la placa en la zona de juegos.

Se continúa fundiendo las vigas aéreas en los puntos formaletados del auditorio.

Se instala la formaleta circular para las columnas del auditorio cerrado.

Llovió durante la madrugada, por lo tanto, el terreno se encuentra húmedo.

Se realiza el respectivo curado en las columnas fundidas del auditorio cerrado.

Se fragua e instala el acero de refuerzo en las columnas restantes para fundir y en los tramos de la viga aérea restantes.

Se continúan las actividades en la cañuela ubicada en el lateral oeste de la cancha de tenis, desencofrando la parte fundida.

El interventor dio recorrido en el proyecto y aprobó la pista de trote, recomendando que la pista se termine de compactar con el paso del personal y barra, cuando esté culminando el proyecto, quedando lista dicha pista de trote.

El personal se quedó laborando el día de hoy hasta las 5:00 p.m. para adelantar actividades

Powered by CamScanner

y cumplir con el Plan de Contingencia, el día de mañana no se laborará para continuar el día lunes con buen rendimiento.

Juliath Cano
Residente de obra

Voto 172 lunes 10 de abril de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado, tarde: parcialmente soleado

Personal: 1 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 eléctrico, 01 almacenista, 01 laborant, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

Se continúa figurando e instalando el acero de refuerzo para la viga canal del auditorio cerrado.

Se continúa instalando los bloques estructurales en los tramos de las vigas y columnas fundidas en el auditorio cerrado.

Se continúa instalando la losaleta en la zona del gimnasio al aire libre.

Se continúa fundando la placa de la zona de los juegos infantiles.

Se continúa figurando y armando el acero de refuerzo de las columnas del auditorio cerrado.

Se programa para el día de mañana el concreto premezclado de 3500 PSI, con volumen de 10 m³, aproximadamente.

Se funde otro tramo de la cañuela del lateral oeste de la cancha de fútbol.

El personal se queda laborando hasta las 6:30 p.m. para adelantar actividades y cumplir con el Plan de Contingencia de acuerdo con el cronograma.

Juliath Cano
Residente de obra

SE REITERA QUE PARA EL RECIBO DE OBRA, SE DEBE CORREGIR PINTURA EN CERRAMIENTO CONTRA INDIAN, PUNTOS DONDE NO SE APLICÓ PINTURA O DONDE HAY ESCORIA DE SOLDADURA. CORREGIR MANCHAS DE PINTURA DEL CERRAMIENTO SOBRE VIGAS DE CONCRETO, REJILLAS A CÁRCAMO, LOSETAS DE CONCRETO, POSTES DE ILUMINARIA EN ZONAS DE CANCHAS.

SE DEBE REALIZAR CASAL DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA AL NIVEL DE LOSETAS EN ZONAS DURAS.

SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE INSUMOS UTILIZADOS Y RESULTADOS DE LABORATORIO

PARA CONCRETO, MATERIALES GRANULARES, ASFALTOS, ENTRE OTROS

LOS DOS PRESENTE MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA USO ADECUADO DE CADA UNA DE LAS AREAS; CANCHAS, JUEGOS INFANTILES, AUDITORIO, GIMNASIOS, ETC.

SE TRAMITA ANTE SECRETARIA DE DEPORTES Y CULTURA SOLICITUD DE PRÓRROGA #3 POR LLUVIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Juliett Cano
Residente de obra

JHON ALEX INTERVENTORIA

Vale 193 Martes 11 de abril de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde soleado - lluvia

Personal: 13 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 electrico, 01 almacenista, 01 inspector, 01 coordinador de obras y 01 residente

Maquinaria: 02 mixer

El terreno se encontro un poco húmedo debido a que llovió durante la noche.

Llega en horas de la mañana la mixer de placa GXU 365 con concreto premezclado de 3000 psi para fundir parte de la placa de la zona de juegos infantiles.

El personal se dispone a ubicar y nivelar bien el concreto por la placa.

Se continúan instalando los bolardos en los puntos curvos de la zona del gimnasio.

Se ubican los flejes para el acero de refuerzo de los vigas del auditorio cancha.

Se termina de fundir la columna ubicada en el lateral oeste de la cancha de tenis

Comienza a llover desde las 3:15 p.m. hasta las 5:00 p.m. aproximadamente de manera intermitente, afectando la ejecución de obra.

Se termina de instalar la baldosa en el gimnasio al aire libre.

El personal electrico acomodando las cajas eléctricas e instalando la tubería y cajas para los tomas del auditorio cancha.

El personal se queda laborando hasta las 6:30 p.m. para adelantar actividades

Juliett Cano
Residente de obra

JHON ALEX

Vale 194 Miércoles 12 de abril de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 13 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 electricos, 01 almacenista, 01 inspector, 01 coordinador de obras, 01 residente

Maquinaria: -

Se continúan las labores para la ejecución de obra, sin embargo, debido a que llu
durante la noche, el terreno se encuentra húmedo.

Se continúan instalando los bloques estructurales en los muros del auditorio cerrado
las partes fundidas de las vigas y columnas.

Se continúa fogueando e instalando el acero de refuerzo en las columnas y vigas
auditorio cerrado.

Se terminan de fundir las columnas del auditorio cerrado con concreto de 4000 PSI.

Se terminan de fundir, de igual manera, la viga aérea de 30x30 del auditorio.

Se realiza el respectivo curado en las columnas del auditorio con cinipel.

El personal labora hasta las 6:30 p.m. para adelantar con las actividades del auditorio.

Juliath Card
Residente de obra

JUAN ALEJO
INTERVENTORIA

Nota 115 Jueves 13 de abril de 2023

Clima: mañana: nublado - parcialmente soleado; tarde: soleado

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector,
01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

El terreno amaneció húmedo debido a la lluvia de la noche anterior.

Se continúan instalando los bloques estructurales split en el auditorio cerrado para
los muros.

Se cortan e instalan los pasos peatonales en los andenes del urbanismo del
proyecto general.

Se comienza a figurar el acero de refuerzo para la viga de 15x35 del auditorio

Se continúan ajustando y acomodando las cajas eléctricas.

Se obtienen los resultados de las briquetas, dando un buen resultado para
el asfalto de la pista de trote.

El personal labora hasta las 6:30 para adelantar actividades.

Juliath Card
Residente de obra

JUAN ALEJO
INTERVENTORIA

Nota 116 Viernes 14 de abril de 2023

Clima: mañana: lluvia - nublado; tarde: lluvia - nublado

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 almacenista, 01 maestro, 01 interventor,
01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Powered by CamScanner

Maquinaria: -

Amanece lloviendo el día de hoy y continúa así hasta las 7:40 a.m. por lo que las actividades inician apenas Oscampa.

Se continúa instalando las duchas en el muro de bloque estructural del auditorio, instalando 1 cada 40 cm.

Se rellenan los espacios de los bloques estructurales donde están las duchas con concreto pobre para dale estabilidad al acero de refuerzo.

El personal que trabaja en alturas es el personal autorizado y cumple con los elementos de protección personal (EPP); además, en obra se cuenta con un coordinador de alturas supervisando al personal; también, se les realiza una capacitación antes de comenzar a ejecutar las actividades en altura.

Se instala la malla electrosoldada en el área donde será instalado el balcón.

Se continúa instalando el acero de refuerzo para la viga cárcel del auditorio.

Se continúa instalando el piso podotáctil en los cercados de los laterales de las canchas.

Se realiza la respectiva demolición diseñada de las cajas eléctricas para reubicarlas y que queden al nivel del acabado de la losa.

Se procura Ranja en la zona de juegos infantiles para instalar los bordillos.

Se realizan cajas de inspección eléctricas antes del auditorio cerrado y la cancha múltiple.

Llueve desde las 11:30 a.m hasta la 1:00 p.m. y llueve nuevamente desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. afectando un poco el avance de las actividades; sin embargo, el personal labora hasta las 6:00 p.m. para cumplir con el Plan de Contingencia.

Judith Cano
Residente de obra

Juan Mejía
Interventoría

Lote 177 Sábado 15 de abril de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

Debido a la lluvia de la noche anterior, el terreno del parqueo amanece húmedo.

Se continúa instalando el piso podotáctil en los cercados del ubicacismo en los laterales de las canchas.

Se continúa instalando los bloques estructurales para los muros superiores del auditorio cerrado.

Se continúa instalando las duchas en los muros del auditorio cerrado.

Se definen los diámetros y coordenadas en la zona del gimnasio al aire libre y se

concreto a capa, la hasta de 5cm creada para fundir la placa en concreto, los implementos deportivos.

Juliath Cano
Residente de obra

SE CUENTA CON APROBACIÓN DE PRÓRROGA Nº 03 A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA MATERIAL POR LLUVIAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, POR UN MES MAS, ES DECIR, EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES HASTA EL 15 DE MAYO DE 2023

SE DEBE TENER CUIDADO CON EL POLVO DE LAS CANCHAS SE DEBE EVITAR CONTAMINACIÓN CON MATERIAL DE POLVO DE CORTE DE LOSETAS EN CONCRETO.

Juliath Cano
Residente de obra

JHON ALEXIS
INTERVENTORIA

Obra 139 Lunes 17 de abril de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 electrico, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de obras, 01 residente

Maquinaria: -

Se continuo instalando los bloques estructurales para los muros del auditorio con

Se terminan de instalar el piso podotactil en los corredores de los lados de la c

Se continúa instalando las divisiones en los muros del auditorio y se dejan los espacios para una distancia mayor de los accesos.

Se continúa figurando e instalando el acero de refuerzo para los vigas del audi

Se continúa instalando el bordillo prefabricado en la zona de juegos infantiles.

Se continúa haciendo los cortes en la losa para fundir la placa de los elemen deportivos en el circo del gimnasio al aire libre.

Se continúa excavando al lado sur-este del auditorio para instalar el colector y la acometida que conecta a la tubería principal.

Las excavaciones de las Zanjas tienen una medida de 0.70x0.92x5m y el apique 1.2x1.73x2m, para un volumen total de excavación de 3.97 m³

Juliath Cano
Residente de obra

Obra 179 Martes 18 de abril de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 eléctrica, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de obras, 01 residente

Maquinaria: -

En horas de la mañana se realiza comité de obra, el cual interventoría informa que no se realizará el pago del acta nº5 hasta que no se subsanen los siguientes detalles:

1. Colocación de marco y tapa de cajas eléctricas
2. Limpieza de pintura en los postes metálicos
3. Limpieza de pintura en vigas de cimentación en canchas
4. Limpieza de pintura en tapas del circuito
5. Nivelación y compactación de bordes
6. Limpieza de pintura en acometidas

Debido a los temas tocados en el comité, se realiza un plan de acción y se conforma una cuadrilla para realizar las correcciones de dichas actividades.

Llega formaleta y otros materiales de Mtto Equipos para continuar con las actividades de fundición del auditorio.

Se continúa figurando y armando e instalando el acero de refuerzo para los vigas del auditorio cercado.

Se lijan las vigas de cimentación de las canchas para quitar la pintura vieja.

Se figura e instala el acero de refuerzo para las columnas indicadas del auditorio.

Se comienza a acomodar las tapas y marcos de las cajas eléctricas.

Se comienza a retirar los pilotes para la instalación de los implementos deportivos en el área del gimnasio al aire libre.

Se continúa excavando la zanja para la instalación de los bordillos en la zona de los juegos infantiles.

Juliette Cano
Residente de obra

Obra 180 Miércoles 19 de abril de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 eléctrico, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de obras, 01 residente

Maquinaria: -

Llega a primera hora, material de la Gran Tenaleria para continuar con las actividades de ejecución de obra.

Powered by CamScanner

Adicionalmente, llegan arena para continuar con las actividades de retiro de concreto.
Se continua nuevamente con las alturas para nuevo personal para los labores en alturas auditorio cerrado.
Se instala el acero de los platos en las tres áreas de los implementos deportivos de la zona del gimnasio al aire libre.
Se continua a preparar la mezcla y a fundir las placas en tres áreas para la instalación de los implementos deportivos del gimnasio.
Se continua a donde la bosta para fundir la placa de los dos implementos faltantes para el gimnasio al aire libre.
Se donde la bosta alrededor de las cajas de inspección y eléctricas para nivelar las marcos y las tapas.
Se fundan y nivelan las cajas eléctricas ubicadas en el cerrado del lateral esta entre las gradas y la cancha múltiple, quedando a nivel del acabado de la bosta.
Se continúa figurando el acero de inspección e instalándolo para las vigas y columnas del auditorio cerrado.
Se continúa con la limpieza de la pintura verde en los postes por el fogueo provocado al pintar el concreto contra impacto.
Se termina de instalar la malla electrosoldada y de fundir las placas de las tres áreas para los implementos deportivos ubicados al frente de la cancha múltiple.
Se compacta la bosta instalada en los cerramientos ubicados en el lado este de la cancha múltiple y lado oeste de la cancha de tenis.
Se lija la corrosa y las vigas de las canchas para quitar la pintura verde ocasionada por el fogueo al pintar el concreto contra impacto.
Se comienza a lijar las tapas del cárcamo para eliminar la pintura verde.
Se continua con las actividades del componente eléctrico en el auditorio cerrado.

Julieth Card
Residente de obra

Nota 181 Jueves 20 de abril de 2023
Clima: mañana: nublado - lluvia; tarde: lluvia
Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 sisa, 01 residente
Maquinaria: -
Se continua con las actividades de elaboración de detalles, lijando las vigas de amarración de las canchas, las tapas del cárcamo y la cañuela; además se continúa limpiando la pintura de los postes de iluminación.

Powered by CamScanner

Se continua compactando la losa de los corredores ubicados a los costados de los muros, cerca de torres y cerca multiple.

Comienza a llover desde las 10:40 a.m. hasta las 12:00 p.m., aproximadamente durante una hora y 20 minutos.

Luego, llueve nuevamente desde la 1:00 p.m. hasta las 4:30 p.m., durante tres horas y media aproximadamente, afectando el avance de obra al día de hoy.

Llega un viaje de recebo de 7 m^3 en una volqueta sencilla con placa TNG 575 para continuar con las actividades de marcha de concreto.

Se realiza inducción/reinducción al personal de obra sobre SGSST y Gestión ambiental (Plan de manejo ambiental) y charla sobre reporte de accidentes de trabajo y lección aprendida por parte de la SISO en compañía del coordinador de alturas y la residente de obra.

Se comienza a instalar la formaleta para fundir las columnas inclinadas y vigas aéreas del auditorio cerrado.

Se funde la placa aérea y se instala provisionalmente la malla electrosoldada en la zona de los juegos infantiles.

Se continúa instalando el acero de refuerzo para la viga del auditorio cerrado.

Se continúa acomodando las cajas eléctricas del proyecto para que queden a nivel.

Se terminan de cortar los hierros para las placas de los dos implementos deportivos faltantes, se realiza la respectiva excavación de los pilotes y se instala el acero de refuerzo de estos pilotes.

Juliath Cano
Residente de obra

Acta 182 Viernes 21 de abril de 2023

Clima: mañana: nublado - parcialmente soleado; tarde: parcialmente soleado

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

Debido a la lluvia del día de ayer y de la noche, el terreno amaneció en pocas horas

Se continúa figurando el acero de refuerzo para las vigas y columnas del auditorio cerrado.

Se continúa instalando los bloques estructurales para los muros inclinados del auditorio.

Se continúan con las actividades de socavación de detalles para limpiar la pintura vieja de las vigas, pernos, concreto y la cal del alrededor.

Se continúa con la compactación de los hierros de los corredores.

Se continúan ajustando y nivelando las tapas y marcos de las cajas eléctricas.

Se instala la malla electrosoldada y se funden las placas para los implementos deportivos

Powered by CamScanner

del ajuste al area libre.
Se continúa instalando los bastos en el lado norte de la zona de juegos infantiles
Se termina de instalar los bastidores en la zona de juegos infantiles.
El personal labora hasta las 6:00 p.m. para adelantar actividades del auditorio.

Juliath Cano
Residente de obra

Nota 183 Sábado 22 de abril de 2023
Clima: mañana: parcialmente soleado, tarde soleado
Personal: 14 ayudantes, 03 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Se continúan instalando los bloques estructurales en los muros existentes; el personal cumple con los implementos de protección personal y cuentan con supervisión del coordinador de alturas.
Se nivela el terreno en el área norte de la zona de los juegos infantiles y se aplica la cama para instalar la baldosa.
Se continúa figurando e instalando el acero de refuerzo para las vigas y columnas del auditorio cerrado.
Se continúan solucionando los detalles presentados por la pintura verde.
Se continúa instalando las baldosas en el lado norte de la zona de juegos infantiles.
Interventoría aprueba la instalación del piso podotáctil de 40x40 cm en la zona de juegos infantiles para que coincida con el tamaño de las baldosas.
El personal labora hasta las 4:00 p.m. para adelantar actividades en el auditorio cerrado.

Juliath Cano
Residente de obra

Nota 184 Lunes 24 de abril de 2023
Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: soleado
Personal: 13 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente, 02 soldadores
Maquinaria: -
En horas de la mañana llega material para la estructura metálica de la cubierta
Llega un viaje de triturado de 7 m³ en una volqueta roralla de placa TVG 515.
Se comienzan las labores con la estructura metálica, aplicando anticorrosivo en la

labores para los cables de la cubierta
Se funde el tramo de la viga acero fabricado en el auditorio cerrado
Se continúa figurado el acero de refuerzo para los platos de las vigas del auditorio
Se continúa fundando la placa para el piso caucho en la zona de los juegos infantiles
Se instala la malla electrosoldada en el área faltante por fundir de la placa en la zona de los juegos infantiles
Se continúa instalando el piso podotáctil y la boda en el lado norte de la zona de los juegos infantiles
Se continúa con las actividades de observación de detalles, lijando y limpiando las pinturas vaciadas figuradas en las vigas de cimentación.
Se termina de limpiar los restos de la pintura vaciada fraguada al entorno del cerramiento.
El personal se queda laborando hasta las 6:30 p.m para adelantar las actividades de operación.

Julieth Cano
Residente de obra

Lista las 7:00 Martes 25 de abril de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
Personal: 16 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 02 soldadores, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria:-
Se continúa laborando con la instalación y figuración del acero de refuerzo para las vigas y columnas aéreas del auditorio cerrado.
Se continúan ajustando y nivelando las tapas y marcos de las cajas eléctricas dejadas en el cerrado del lateral norte de la cancha de tenis.
Se cuenta con supervisión por parte del coordinador de alturas y el personal permitido para laborar en alturas cuenta con los elementos de protección personal.
Se continúan instalando las tuberías en la zona de los juegos infantiles, al lado norte de esta.
Se continúa instalando el piso podotáctil en el lado norte de la zona de los juegos infantiles.
Se termina de instalar la malla electrosoldada para fundir la placa del piso caucho en la zona de juegos infantiles
Se termina la actividad de fundición de la losa de 3000 PSI para la instalación del piso caucho en la zona de juegos infantiles
Vaciar el anchapo para el piso y parados de las tuberías y la zona común

del auditorio cerrado.
El personal laboro hasta las 6:00 p.m. para adelantar labores en el auditorio cerrado.
El Consorcio Dominico PMC, encargado del proyecto de arborizado, realizo desconexión de energía desde la 1:30 p.m. para la comodidad, el uso del proyecto SACUDETE no hacia labores de actividades con energía, como la soldadura de la estructura metálica para la cubierta, Concretadora, corte de bloque y acero, entre otros.

Juliath Cano
Residente de obra

Nota 186 Miércoles 26 de abril de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: nublado - lluvia
Personal: 16 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 soldadores, 01 almacenista, 01 inge, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente, 01 SISO
Maquinaria: -
Por motivos personales, yo Vanessa Mejía Varela con cédula de ciudadanía numero 1088275312 con Licencia SST 1686-20 renuncio a partir del día de hoy al cargo de asesora en seguri y salud en el trabajo para la obra Sacudete - Parque del C Consorcio Sacudete Col a partir de este momento. El informe d mes será remitido dentro de los cinco (5) días del mes de mayo como se tenía establecido con todos sus anexos

Mejía. Asesora SST Obra

Se realiza entrega al ingeniero (Inspector) Nicolai Zapat quién es el coordinador de trabajo en altura.

Mejía Asesora SST Obra
Ing Ing Ing Inspector de obra
Juliath Cano Residente de obra

SE REQUIERE EL INGRESO DE PROFESIONAL SST PARA QUE REMPLACE A LA PROFESIONAL VANESSA MEJIA VARELA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE PARA QUE LA OBRA CUENTE CON RESPONSABLE EN SG-SST, LA RESPONSABILIDAD DE OCURRENCIA DE ALGIN EVENTO, ES RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO SACUDETE COL.

Juliath Cano

Llega en horas de la mañana la tanqueta y el personal para la cerámica del auditorio.
Desde el día de ayer el proyecto se encuentra sin energía debido a la acometida, al cual afecta el avance de determinadas actividades, tal cual dependen de esta. La energía fue volver a colocar a las 10:30 a.m.
Antes llega la energía, se retoman las actividades de estudiantes para cerrar la estructura metálica de la cubierta del auditorio.
Se realiza limpieza general de obra, en la zona de juegos infantiles, auditorio, canchas y urbanismo.
Se nivela el terreno circundante del auditorio de acuerdo con las pendientes especificadas.
Se instala la formaleta para fundir la viga cerca de 30x30 en el auditorio cerrado.
Se continúa con la instalación de la loseta y en el piso podotáctil en el lado norte de la zona de juegos infantiles y auditorio.
Se encuentra caja de inspección para su nivelación de acuerdo con el acabado del piso.
Se funde banda que divide las losetas en el área norte de la zona de juegos.
Se continúa lijando las vigas de cimentación para eliminar la pintura vieja.
Llega un viaje de arena de $7 m^3$ para continuar con las actividades de obra.
El personal labora hasta las 6:30 p.m. para poder cumplir con el Plan de Contingencia.
El Ingeniero y Coordinador de Alturas Nicolás Zapata queda a cargo de la supervisión de los trabajadores mientras se consigue un nuevo profesional SST.

Yeliath Cano
Residente de obra

Nota 187 Jueves 27 de abril de 2023
Clima: mañana: nublado; tarde: nublado - lluvia
Personal: 15 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 dibujante, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Se continúa con la actividad de lijado en vigas de cimentación de las canchas para eliminar la pintura vieja ocasionada por el fogón al pintar el cerramiento.
Se nivela el suelo circundante del auditorio para instalar las losetas.
Se instalan las losetas en el lado norte de la zona de juegos infantiles.
Se funde la viga cerca con concreto de 4000 PSI de 30x30 cm en el auditorio.
Se continúa figurando el acero de refuerzo para las vigas y columnas inclinadas del auditorio cerrado.
Se funde caja de inspección ubicada entre el auditorio cerrado y la cancha múltiple.

Powered by CamScanner

Se corta el cable electrico para instalarlo en sus respectivas cajas para la iluminacion del proyecto SACUDETE en el parque del café.

Comienza a llover dando las 4:40 p.m. por lo que toca suspender las actividades de obra, llueve hasta horas de la noche.

Judith Cano
Residente de obra

Obra 188 Viernes 28 de abril de 2023

Clima: mañana: nublado; tarde: lluvia - nublado - nublado

Personal: 15 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 eléctrico, 01 SISO, 01 almacenista, 01 inspector, 01 Coordinador de obras, 01 residente

Maquinaria: -

Ingresa el día de hoy el nuevo profesional SST encargado del personal de obra del proyecto SACUDETE - Parque Metropolitano del Café.

Yo, JOSE JOAQUIN FEIJOO RUIZ con cedula 16218821 de Cartago Valle - TP-SST 0813-16. INGRESO como NUEVO profesional en seguridad y salud en el trabajo en remplazo de la profesional Vanessa Mejia

Profesional en Seguridad y salud en el trabajo.

El día de hoy amanece lloviendo, por lo que el terreno se encuentra húmedo.

Se realiza capacitación SST y presentación del nuevo profesional con los trabajadores de la obra.

Se continúa instalando los bloques estructurales para los muros del auditorio.

Se continúa figurando el acero de refuerzo e instalando el acero para las vigas y columnas del auditorio cerrado.

Se formaletean las vigas y columnas para poder dar concreto de 4000 PSI en auditorio cerrado.


Se nivela las cajas de inspección para que queden a nivel del terminado de la losa.

Se continúan instalando las losetas y el piso podotáctil en la zona de juegos infantiles y alrededor del auditorio.

Se instalan los implementos deportivos de la zona del gimnasio al aire libre, quedando listo esta item.

Se realiza visita por parte del proveedor para los barandales de la zona de juegos infantiles, para verificación de medidas en campo.

Juliath Cano
Residente de obra



Obra 139 Sábado 29 de abril de 2023

Clima: mañana: Soleado, todo soleado

Personal: 13 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 soldadores, 01 almacenista, 01 inspector, 01 SISO, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

Llega material para los barandales de la zona de juegos infantiles y se comienza a labores. soldando y armando el material.

Se continúa izando y armando el acero de refuerzo para los muros y columnas del auditorio cerrado

Se continúa con la instalación de los bloques estructurales para los muros del auditorio cerrado.


Se instalan los bancos y el piso podotáctil en la zona de juegos infantiles y alrededor del auditorio cerrado.

Se replantea la pendiente de la losa entre el auditorio cerrado y la cancha múltiple.

El personal labora hasta las 4:00 p.m. y laboran el día de mañana para adelantar actividades.

Se realiza visita por parte de los proveedores de la puerta de madera para verificar medidas.

Juliath Cano
Residente de obra



Powered by CamScanner