Obra 217 Jueves 01 de junio de 2023

Clima: mañana: nublado; tarde: lluvia

Personal: 16 ayudantes, 02 oficial, 01 maestro, 01 almacenista, 01 bico, 01 interventor, 01 inspector / Coordinador de obras, 01 residente.

Maquinaria: -

El día de hoy se presenta nuevamente la desconexión del pozo del agua, afectando el avance de determinadas actividades; sin embargo, se envía oficio a la administración para dar a conocer los problemas que se han presentado, y que se puedan ir previo aviso para programar con tiempo las actividades; se envía copia a interventoría de los hechos.

Se realiza faena en la pista de baile a la cual de los juegos infantiles para el desagüe de la lluvia que se filtra.

Se continúa con la excavación de la bahía y la rampa de acceso entre el auditorio cerrado y la zona de los juegos infantiles.

Se comienza a demoler el sardinel que se encontraba en el área de la bahía.

Se terminan de fundir las vigas aéreas del auditorio cerrado.

Se continúa levantando los muros con bloque estructural split y liso en la parte interna.

Para las vigas del auditorio cerrado, se hace la aplicación epit para darle acabado.

En la zona de los baños, se continúa con la actividad de vaciado en los pocetos.

Se comienza a instalar los bajantes en los baños de mujeres.

Comienza a llover dando al mediodía hasta las 3:00 p.m. y nuevamente de 4:00 p.m a 4:50 p.m., bajando el rendimiento en las actividades; llueve durante aproximadamente tres horas y media.

Se vuelve a conectar el pozo del agua dado al medio día, para continuar con las labores.

Residente de obra

Obra 218 Viernes 02 de junio de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: soleado

Personal: 16 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 bico, 01 interventor, 01 inspector / Coordinador de obras, 01 residente.

Maquinaria: -

Se continúa con la instalación de las tejas para la cubierta del auditorio cerrado.

Se realiza limpieza en la parte interna del auditorio cerrado.

Se desencofran las vigas ya fundidas en el auditorio, culminando con esta actividad.

Se continúa con la excavación de la rampa de acceso entre el auditorio cerrado y la

Zona de los juegos infantiles.
Se realiza traslado del material excavado de la rampa y es acopiado
Se continúa revocando el baño de los mujeres ubicado en el auditorio cerrado.
Se mandan a hacer la lámina para los tabiales de la viga para los planchas de la cubierta
Se continúa demoliendo el sardinel que se encuentra en el área de la bahía.

Desidante de obra

Nota 219 Sábado 05 de junio de 2023
Clima: mañana: soleado
Personal: 16 ayudantes, 05 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 SISO, 01 inspector, 01 interventor, 01 residente
Maquinaria: -
Queda culminada la instalación de la teja de la cubierta del auditorio cerrado.
Se comienzan a instalar los bordillos en los patios comunes y en el gimnasio al aire libre.
Para la instalación de los bordillos, se recorta la loseta para la cimentación de estos.
Llegan las ventanas de 40x40 para los baños de hombres y mujeres del auditorio.
Llegan 500 bloques estructurales pañetados, 100 tipo split y 400 lisos para continuar con los labores del auditorio.
Se continúa con la excavación de la rampa de acceso entre el auditorio y la zona de juegos.
En el auditorio, se continúa con la instalación de los muros internos en la zona de la cocina.
Llega la lámina para instalar en la cubierta del auditorio cerrado.

Desidante de obra

Nota 220 Lunes 05 de junio de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: nublado - lluvia
Personal: 10 ayudantes, 05 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 SISO, 01 inspector / coordinador de alturas, 01 interventor, 01 residente, 01 dibujante
Maquinaria: -
Se continúa laborando en la parte de la cubierta del auditorio cerrado, aplicando la impulsora y todo alrededor.
Debido a que ya está instalada estructura metálica (correas) y la cubierta, se procede a instalar la red eléctrica para la iluminación del auditorio.
Se continúa con la actividad de resane en los muros de los baños.
Se continúa con la excavación de zanja para la instalación de la tubería localizada al lateral

sito del auditorio cerrado. Asimismo, se comienza a instalar la tubería.
Se comienza a instalar el enchape en el baño de mujeres ubicado en el auditorio.
Se realiza limpieza general de obra en la zona del auditorio en la parte exterior.
Llueve durante una hora aproximadamente de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. afectando el avance de actividades exteriores, por lo tanto se avanza en actividades internas del auditorio.

Juan Cruz

INTERVENTORÍA

Obra 221 Martes 06 de junio de 2023
Clima: mañana: parcialmente soleado ; tarde: lluvia
Personal: 2 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 almacenista, 01 interventor, 01 SISO, 01 inspector / coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Se aplica impermeabilizante en la cubierta del auditorio cerrado.
Se comienza a levantar el muro que divide el baño PMR del baño de los hombres en el auditorio.
Se continúa con excavación de zanja para instalación de tubería, al lado este del auditorio.
Se continúa con la instalación del enchape de muros en el baño de mujeres.
Comienza a llover desde las 12:30 p.m. por lo que se suspenden las actividades externas y se continúa con las actividades internas del auditorio, como instalación de enchapes, resanes y bloques estructurales.
Además, se pudo observar que el impermeabilizante funciona correctamente.

Juan Cruz
Residente de obra

INTERVENTORÍA

Obra 222 Miércoles 07 de junio de 2023
Clima: mañana: soleado ; tarde : nublado
Personal: 11 ayudantes, 01 oficial, 01 eléctrico, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector / coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Se continúa levantando muro en bloque estructural que divide el baño PMR del baño de los hombres en el auditorio cerrado.
Se culmina la excavación de zanja para tubería de bajante, con medidas de 22 m de longitud, 0.80 m de profundidad y 0.40 m de ancho.
Se realiza traslado del respectivo material excavado sobrante y de los escombros para llevarlos al sitio de almacenamiento RCD.


Se continúa laborando en la parte interna del auditorio para la instalación y cableado eléctrico, en la parte de la abierta.
Se resanan las vigas por el lado interno del auditorio para enlucir y pintura.
En la parte externa del auditorio, se continúa con el revoque de emulación split en las vigas aéreas.
Se nivela la rampa de acceso para el ingreso de personas con movilidad reducida, así de ingreso por el auditorio y zona de juegos infantiles.
Se continúa con el enchape de muro de los baños de mujeres.
Se comienza a instalar la tubería en la zanja del bajante, y se realiza el respectivo lleno y compactación.
Se continúa laborando en la abierta del auditorio instalando la tela polisistor.
Se instala la tubería para la red eléctrica en la zona externa del auditorio.
Se continúa aplicando la emulsión asfáltica en la abierta del auditorio.
Se continúa revocando los muros internos de la parte externa del auditorio.
Se realiza levantamiento de muro para baño PMR.

Residente de obra

223 Jueves 08 de junio de 2023
Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: parcialmente soleado
Personal: 11 ayudantes, 01 oficial, 01 eléctrico, 01 almacenista, 01 SISO, 01 inspector/coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Se realiza muro de medidas 2.10 x 0.10 x 0.15 m en la parte de acceso de los baños del auditorio, para la instalación de la puerta del baño de los hombres.
Se termina de instalar la tubería de los bajantes hacia la recámara, se hace el respectivo corte del sobrante y se realiza la prueba, comprobando que el agua fluye correctamente.
Se continúan revocando los muros de la cocineta y la oficina ubicados en la parte externa del auditorio.
Se resana con emulsión asfalt el muro del baño PMR, de que quede firme para el ingreso.
Se termina de lucir con material en sitio la excavación de la zanja que se realizó para la tubería del bajante.
Se continúa laborando en la abierta del auditorio, aplicando la emulsión asfáltica y la tela polisista para evitar filtraciones de agua lluvia.


Se continúa con las labores de la red eléctrica en la parte interna del auditorio.
Se ayuda por parte de interventoría los clavos con diámetro de 3 m para que encaje en el espacio entre vigas de la cubierta del auditorio.

Jhon Cano
Docente de obra



Obs 204 Viernes 09 de junio de 2023
Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: nublado - lluvia
Personal: 11 ayudantes, 01 oficial, 01 eléctrica, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector / coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Se continúa con la instalación de los cables para la red eléctrica del auditorio en la parte interna.
Se continúa con el vaciado de la parte externa en las vigas del auditorio.
Se resana el muro interno que divide el baño PMR del baño de los hombres.
Se realiza limpieza en la placa de la zona de los juegos infantiles para la instalación del piso caucho.
Se aplica afirmado alrededor del auditorio del lado este para la nivelación, y se realiza la respectiva compactación.
Se continúa con la instalación de las ventanas en los baños del auditorio.
Se desarrolla un andamio y se recogen materiales para mantener en orden en obra.
Llueve de manera leve durante una hora aproximadamente de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., sin embargo, se logra avanzar en las actividades.

Jhon Cano



Obs 205 Sábado 10 de junio de 2023
Clima: mañana: parcialmente soleado
Personal: 11 ayudantes, 01 oficial, 01 eléctrica, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector / coordinador de alturas, 01 residente, 01 oficial de obras y pintura
Maquinaria: —
Se comienza a estucar los muros ya resanados de la oficina ubicada en el auditorio.
Para las vigas, debido a que no quedaron lisas, se aplica gramera para dejarlo al acabado liso y así poder estucar y pintar.
Se culmina la estructura de la cubierta para el cielo raso en la zona externa del auditorio.
Se instala la viga cinta en los muros del baño PMR del auditorio.

Powered by CamScanner

Se continúa con la instalación de la red eléctrica del auditorio.
Se continúa resanando los muros internos de la oficina y cocineta, además se revocan las carteras.
Llega el material y el personal para la instalación del piso caucho en la zona de los juegos infantiles.
Se aplica el mortero en el baño de mujeres del auditorio.

Residente de obra

Nota 226 Lunes 12 de junio de 2023
Clima: -
Personal: -
Maquinaria: -
Debido a que es festivo, solo laboran los subcontratistas.

Residente de obra

Nota 227 Martes 13 de junio de 2023
Clima: mañana: parcialmente nublado; tarde: parcialmente nublado
Personal: 12 ayudantes, 01 oficiales 01 eléctrico, 01 ayudante eléctrico, 01 almacenista, 01 SISO, 01 inspector/coordinador de alturas, 01 interventor, 01 residente
Maquinaria: -
Se realizó nuevamente una limpieza en la placa de la zona de los juegos infantiles para la instalación del piso caucho.
Se continúa con el repaque de los muros internos del auditorio.
El fin de semana se adelantan las siguientes actividades:
- Mortero en los cinco externos del auditorio
- Gramosa en vigas del auditorio
- Repaque de muros
- Instalación piso caucho negro
- Instalación piso rojo
Se continúa con la instalación del piso caucho negro en la zona de los juegos
Se continúa aplicando el afirmado alrededor del auditorio y se compacta.
Se continúa con el repaque split de las vigas externas del auditorio.
Se continúa con la gramosa y el estuco en la oficina del auditorio.
Se comienza a aplicar el piso caucho de colores en la zona de juegos infantiles.
Al realizar las actividades alrededor del auditorio, se rompe un tubo con una pica, generando

un leve daño, por lo que se le informa a la administración para el cierre del paso del agua mientras se arregla con los implementos en obra.

Residente de obra

Nota 228 Miércoles 14 de junio de 2023

Clima: mañana: parcialmente nublado; tarde: parcialmente nublado

Personal: 12 ayudantes, 01 oficial, 01 eléctrico, 01 ayudante eléctrico, 01 almacenista, 01 SISO, 01 inspector / coordinador de alturas, 01 interventor, 01 residente, 01 oficial de obra

Maquinaria: -

Se continúa resanando las vigas externas del auditorio en forma split.

Se continúa instalando el piso caucho de la zona de juegos infantiles, en el segundo circulo de color amarillo.

Se continúa con el resanejo interno de los muros de la cocineta.

Se continúa con la grameada de las vigas internas de la circunferencia externa del auditorio resanado.

Se continúa con el estuco de los muros resanados y las vigas con grameada.

Se continúa con la aplicación y compactación del afirmado en el lado este del auditorio.

En las zonas ya listas con afirmado y compactado, se aplica base granular y se realiza la respectiva compactación.

Se continúa con las actividades de redes eléctricas en la zona del auditorio.

Llegan las gaseosas para la instalación del acabado en el auditorio resanado.

Se realizan ensayos para el cerramiento de la zona de los juegos infantiles, se instala la tubería en la pista de trote y se sella nuevamente.

Se continúa con la aplicación y compactación de la base granular en el exterior del auditorio.

Se continúa con el enchape de muro de los baños del auditorio resanado.

El personal encargado del piso duro, adelanta actividades durante la noche.

Residente de obra

Nota 229 Jueves 15 de junio de 2023

Clima: mañana: nublado; tarde: parcialmente soleado

Personal: 12 ayudantes, 01 oficial, 01 oficial de estuco y pintura, 01 eléctrico, 01 ayudante eléctrico, 01 almacenista, 01 SISO, 01 inspector, 01 interventor, 01 residente,

Maquinaria: -

Se continúa con el resanejo de las vigas externas del auditorio por la zona de ingreso.

Powered by CamScanner

Se continúa instalando el piso caucho en la zona de juegos infantiles.
En día se amontonan las puertas metálicas para su instalación en el auditorio.
Se continúa con la actividad de instalación de bastón en el área externa del auditorio.
Se instala fabora sobre viga aérea del auditorio para la graderia.
Se comienza con la instalación del enchape de muro del baño de hombres.
Se instalan los ventanas del baño de hombres del auditorio cerrado.
El día de ayer la empresa Energía de Pereira se acercó al Parque Metropolitano del Café a realizar desconexión de energía, afectando el avance de obra; sin embargo, la obra se cerró de portería para poder avanzar; el día de hoy se trae el material necesario para la reconexión y se continúa normal desde el medio día.

Jaime Cano
Residente de obra

Nota 230 Viernes 16 de junio de 2023
Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: parcialmente soleado
Personal: 11 ayudantes, 01 maestro, 01 oficial de pintura y obras, 01 eléctrico, 01 ayudante eléctrico, 02 ayudantes piso caucho, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente, 01 oficial de graderia, 02 ayudantes de graderia.
Maquinaria: -
Se continúa con la instalación de la tubería para las graderias en las vigas aéreas del auditorio.
Se comienzan a instalar las puertas metálicas en la oficina del auditorio.
Se continúa aplicando el piso caucho sobre la placa en la zona de juegos infantiles.
Se instala la puerta metálica para el acceso del baño PMR del auditorio.
Se continúa con la instalación de la losata en el interior del auditorio cerrado.
Se instala la puerta metálica para el acceso al baño de hombres en el auditorio y se continúa con el enchape de este baño.
Se continúa con el trabajo de la instalación de las graderias para el escenario del auditorio en la zona de ingreso.
Se continúa con la instalación de la red eléctrica en la parte interna del auditorio.
Se continúa con la compactación de la base granular en el interior del auditorio.
Se continúa reforzando las vigas externas del auditorio cerrado.

Jaime Cano
Residente de obra

Obs 231 Sábado 17 de junio de 2023

Clima: abierto

Personal: 11 ayudantes, el maestro, el oficial de pintura, 02 ayudantes piso caucho, el oficial de gasfitería, 02 ayudantes de gasfitería, el almacenista, el SSO, el inspector, el interventor, el residente

Maquinaria: -

Se continúa con la instalación del piso caucho en la zona de juegos infantiles.

Se instalan los tarugos y se funden las bastillas respectivamente, para dotarle la losa del piso y de la rampa.

Se continúa soldando la tubería base para la gasfitería y se pinta la gasfitería, además, se hace una prueba.

En la parte exterior del auditorio se continúa con las actividades de encofrado y estuco.

Se realiza excavación para bastillas en el lado este del auditorio.

Se funden las placas huellas para el ingreso de la zona norte del proyecto.

Se culmina la instalación del piso caucho y se realiza la respectiva limpieza.

El personal labora hasta horas de la noche y laborará los días domingo 18 de junio y lunes festivo 19 de junio.

Residente de obra

Obs 232 Lunes 19 de junio de 2023

Clima: -

Personal: -

Maquinaria: -

Debido a que es festivo, solo laboran los subcontratistas para adelantar actividades.

Residente de obra

Obs 233 Martes 20 de junio de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: soleado

Personal: 03 ayudantes, el maestro, 02 ayudantes pintura piso de trote, el oficial de gasfitería, 02 ayudantes de gasfitería, el SSO, el inspector, el interventor, el residente

Maquinaria: -

En horas de la mañana se realiza un resumido de obra y se verifican las actividades

Powered by CamScanner

ejecutadas el fin de semana:
- Instalación de losetas en el exterior este del auditorio
- Instalación de piso duro
- Formaleta y fundición de cañuela alrededor del auditorio
- Instalación de piso podotáctil urbanismo
- Base arcosa para sellar los pros de la pista de trote
- Fundición de bordillo
- Pintura de graderia para acabado en graderia del auditorio
- Adecuar tubería base soporte para las graderias

Luego hasta para poder culminar con la respectiva instalación en el área exterior del auditorio cercado.

Se continúa instalando las ventanas de 0.40 x 0.40 m en la mampostería del auditorio, asimismo, se instalan las ventanas de la oficina, quedando pendiente una.

Se aplica la segunda capa de base en la pista de trote para el sellado.

Se continúan con las actividades de adecuar y pintura de las graderias para el acabado del auditorio en la zona de ingreso principal.

Se ranura los vigas exteriores del auditorio en el lado del acceso principal.

Residente de obra

Jefe SISO Interventoría

Obra 234 Miércoles 21 de junio de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleada; tarde: parcialmente nublado

Personal: 10 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 oficial de gradas, 02 ayudantes de gradas 02 ayudantes pintura pista de trote, 01 SISO, pintamuros, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: -

Se continúa con la instalación de la loseta alrededor del auditorio cercado.

En el borde del urbanismo, se excava y se funden los bordillos que separa la loseta de la zona verde y de la rampa.

Se continúa con la instalación del piso duro y del mortero en la cerca ya dicada en el auditorio.

Se realiza una limpieza en la zona de los juegos infantiles.

Se continúa aplicando la segunda capa para el sellado de la pista de trote.

En la parte norte del proyecto, se instalan las placa huellas fundidas para el sardo y se aplica arena y base granular para el acabado y se realiza la respectiva compactación.

Luego un viaje de arena en una volqueta sencilla de 7 m³. Continúa bitácora 3.

Se continúa con la instalación de los gradas en la abierta del auditorio para dar en acabado en la zona de ingreso principal.
Se comienza a aplicar la primera capa de pintura roja en la pista de trote.
El personal encargado de la pintura de la pista se queda laborando hasta la noche.
SE RECOMIENDA INICIAR ACTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TRAMO INCLINADO DE MURO EN ÁREAS DE SERVICIOS, ESTO PARA PODER DAR CONTINUIDAD ACTIVIDAD DE CIELO - RASOS.
PARA LAS LAMPARAS, LA CONEXIÓN DEBE SER CON CLAVIJA, ESTO POR TEMAS DE MANTENIMIENTO.
DEBEN DEJAR TAPAS INSPECCIONABLES EN CIELO-RASO PARA TEMAS DE MANTENIMIENTO FUTURO.
SE DEBEN REVISAR Y CAMBIAR ALGUNAS LOSETAS DE CONCRETO QUE PRESENTAN FISURAS EN CORREDORES Y ÁREAS DE URBANISMO.
EL MODULO DE BICICLETAS (PARQUEO) SE AUTORIZA INSTALAR EN ESTACIÓN DONDE SE TENÍA PREVISTO INICIALMENTE ENTRE PARES SUR CANCHAS.
SE DEBE PROTEGER PISOS QUE YA SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN TODAS LAS ZONAS PARA EVITAR SU DETERIORO.

Residente de obra

Interventoría

Obs 235 Jueves 22 de junio de 2023.
Clima: mañana: Parcialmente soleado; tarde: nublado - lluvia
Personal: 12 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 oficial de gradas, 03 ayudantes de gradas, 01 oficial de acabados, 01 SISO, 03 inspectores, 01 instalador, 01 residente.
Queda el enchape de muro y el paso duro listo en el baño de mujeres del auditorio.
Se continúa con el resane de las vigas externas del auditorio, por el lado de ingreso principal, asimismo se realiza la respectiva limpieza del área de trabajo.
En el lado este del urbanismo del proyecto, se realiza la excavación para el bordillo, se instala la formaleta y se
Se continúa con la instalación de la loseta por el lado sur de la cancha múltiple.

Powered by CamScanner

Llego material de la Gran Fanfalaria para continuar con las actividades de obra. Llueve desde la 1:30 p.m. hasta las 3:30 pm. aproximadamente, afectando el acceso de las actividades en el área externa del auditorio.

Se continúa con la instalación de la graderías para dar un cerrado en la zona de acceso principal al auditorio.

Intalamtaria aplicado la diminación del muro interno del auditorio por temas de seguridad ante un posible sismico u otro escenario que pueda ocasionar el desplome de dicho muro.

Se arregla tubería hidráulica ubicada en el acceso principal de los baños, el cual había sido roto al realizar otras actividades.

Se define el diseño de la rampa para el acceso a los baños, con una superficie de desarrollo de 1.20 x 1.20 m y la pendiente del 8% dando una longitud de aproximadamente 2.10 m.

Por estética y aprobado por interventoría en la parte interna del auditorio, se colocará cielo raso y en los muros se hará resane, obrero y pintura.

Jenny Cruz
Residente de obra

Vda 286 Viernes 28 de junio de 2023

Clima: mañana: nublado; tarde: parcialmente soleado

Personal: 08 ayudantes, 01 oficial de enchape, 01 maestro, 01 electrico, 01 oficial de grados, 02 ayudantes de grados, 01 SISO, 01 inspector, 01 interventor, 01 residente

En horas de la mañana se realiza capacitación e inducción y pausas activas con el personal de mano de obra por parte del profesional SST.

Se realiza limpieza y acopiamiento de escombros en sitio destinado para los RCD; el cual ya fue programado la vulqueta para recoger este material sobrante.

Se funde placa aladados del machón de la escalera ubicado entre el auditorio y la zona de juegos infantiles con concreto de 3000 PSI.

Para la rampa de acceso principal, se aplica afirmado y cemento para nivelar y se realiza la respectiva compactación.

Se continúa con el resane de los muros externos del auditorio y se realiza la limpieza del material sobrante.

Se entra la teja de zinc dando una ubicación de las graderías del acceso al auditorio.

En los locales ya instalados, se realiza la limpieza del material con la misma.

Se realiza visita por parte del proveedor de equipos para el auditorio recomendando los implementos necesarios para la instalación del sonido y los puntos de anclaje necesarios para su instalación.
Llega proveedor de concreto estampado para aplicarlo en la zona exterior del acceso principal del auditorio, aprobado por el interventor, debido a que es un material más duradero y resistente a la intemperie, y además, evita caídas ya que no es material liso como el enchape.
Se instala la malla electrosoldada en la rampa y se comienza a fundir.
Se realiza demarcación en la concha múltiple para realizar los pedestales para la fijación de la malla de voleibol.
Se continúa con el enchape de muro en el baño de hombres, culminando con la parte superior de los muros.
Se termina la instalación de las guaduas para el acabado de la celosía en la zona del acceso principal del auditorio.

Jaime Cruz
Residente de obra

Nota 237

Sábado 24 de junio de 2023
Clima: nublado - parcialmente soleado
Personal: 11 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 oficial de guadua, 02 ayudantes de guadua, 01 SISO, 01 inspector, 01 interventor, 01 residente.
Se aplica el grauto y se instalan los tapas en los extremos de la fijación base de las guaduas.
Se continúa fundiendo la rampa de acceso principal y se le da el respectivo acabado; se prepara la mezcla de 3500 PSI, y se instala la malla.
Se corta el enchape y se continúa con la instalación en el baño de los hombres y PMR.
Para el cuidado de la pista de trote, se realiza limpieza del material que cae sobre esta, ya que falta aplicar la última capa de pintura.
Se continúa a resanar los muros internos del auditorio cerrado.
Se continúa a demoler los pedestales en la concha múltiple para la instalación de los tubos de la malla de voleibol.
Se retira el enchape que se dentro del auditorio en el espacio que va entre la taquilla y las gradas de los silleros.

Powered by CamScanner

El personal se queda laborando hasta horas de la tarde para adelantar actividades de obra.

Se termina con la actividad de suministro e instalación de parasoles en grada ubicada en la zona de acceso principal del auditorio.

Jhonny Cuevas
Residente de obra

Obra 288 Lunes 26 de junio de 2023

Clima: mañana: nublado, tarde: parcialmente soleado

Personal: 10 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 oficial de gyproc, 02 ayudantes de gyproc, 01 topógrafo, 03 auxiliares, 01 inspector, 01 SISO, 01 interventor, 01 residente

Se hace ensayo de impermeabilización en el muro inclinado con Plansegal 60, sin embargo, el rendimiento es bajo.

Se culmina con la actividad de la rampa de acceso principal al parque ubicado entre el auditorio y la zona de juegos infantiles, se demarca con cinta de señalización para evitar

Se retira el material de la abertura del auditorio para la impermeabilización.

En horas de la mañana llega el equipo de topografía para realizar el levantamiento de los ejes recién

Se continúa aplicando el grouting en las gradas para el parasol ubicado en la zona de ingreso principal al auditorio.

Se continúa con el resanque de muros de la parte interna del auditorio curvado.

Para el enchapé en grada dentro del auditorio, se define la ubicación y la forma en la que irá, en la parte trasera de las sillas.

Se continúa con el enchape de piso del baño PMR en el auditorio.

Se continúa organizando la cañada alrededor del auditorio al lado este.

Se instala tubería que quedará debajo de la rampa para el desagüe.

Interventoría aprueba colocar la señalización de los cuchos y el gimnasio en la malla del cerramiento contra impacto de los cuchos y cuchos la señalización del proyecto y de los juegos infantiles.

Jhonny Cuevas
Residente de obra

Nota 239

Martes 27 de junio de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: soleado

Personal: 06 ayudantes, 02 oficiales, 01 oficial de pintura, 02 auxiliares de topografía, 01 inspector, 01 laboratorio, 01 inspector, 01 SISO, 01 residente

Llega el personal de Acústicas Pereira para la instalación de los domos en el auditorio, con un diámetro de 1 M, se inicia con el corte de la lana, la marcación y se acuerda con la respectiva instalación.

Se continúa con la instalación del enchape en los baños del auditorio.

En el alineamiento del proyecto, las cajas eléctricas quedaron por encima del nivel, por lo que se ajustan las tapas, quedando a nivel.

Se hace la rampa para el acceso a los baños, culminando con la fundida de esta.

Llega concreto y malla electrosoldada para continuar con la ejecución de actividades de obra del auditorio.

En horas de la mañana, se presentó desabastecimiento de agua a las 8:00 am. para acometida en el barrio Jardín II, afectando el avance de ciertas actividades como la mezcla de concreto para los cajas, placa.

Topografía termina de determinar los puntos hidráulicos para el levantamiento de los planos record.

Se colocará cielo raso en la parte interna del auditorio.

Residente de obra

Interventoría

Nota 240

Miércoles 28 de junio de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: lluvia- nublado

Personal: 06 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 ayudante de grúa, 01 interventor, 01 residente, 01 SISO, 01 inspector

Para el bordillo que va entre la bahía y el auditorio, interventoría solicita hacer el bordillo de 60 cm de alto, 20 cm enterrados y adicionalmente, reutilizar lo sacado y colocarlo rapurreo.

Se agrega la cárcel alrededor del auditorio en el lado este.

Las cajas eléctricas ubicadas en la gradería y dentro del auditorio, quedan desniveladas al nivel de la losa.

En los muros inclinados se aplica la impermeabilización para evitar el filtro

del agua lluvia.
Se retoma el revoque de los vigas en la cara interior de los vigas en la parte exterior del auditorio por la Face de acceso principal.
Se continúa con la instalación de la gradas para el acceso en la parte posterior del auditorio.
Se continúa con el revoque de las caras internas del auditorio, culminando con dicha actividad el día de hoy.
Se realiza limpieza general en la obra, eliminando los residuos de construcción.
Comienza a llover en horas de la tarde durante aproximadamente dos horas, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Se excava el fondo caja de inspección para recolección de aguas.
La viga principal de madera se encuentra lista, queda programado para el sábado en día junto la instalación del concreto estampado y así poder instalar la puerta.

Jenny Cruz
Residente de obra

Dato 241 Jueves 29 de junio de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
Personal: dos ayudantes, 2 oficiales, el maestro, el SISO, el laboratorio, el inspector y residente
Llega apoyo para instalar en las zonas verde del área del gimnasio al aire libre. Adicionalmente, llega una retroexcavadora para la Face vacío del proyecto.
Se localiza y nivela el bordillo que va ir ubicado en la Face de la bahía.
Se realiza la respectiva excavación y se instala la formaleta para fundir el bordillo.
Para el concreto estampado se comienza en el área del auditorio, un área de 30.5 m^2.
Se comienza a instalar el blogue estructural para las gradas en el auditorio.
Se comienza a mezclar el material de la cera para ir despegando la Face.
Visita en parte del proveedor de los equipos del auditorio para determinar las necesidades y puntos de energía necesarios para la respectiva instalación de estos.
Se realiza visita en parte del proveedor del concreto estampado y se define el utilizado

Jenny Cruz
Residente de obra

Powered by CamScanner

Nota 242

Viernes 30 de junio de 2023

Clima: mañana: soleado, tarde: soleado

Personal: 06 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 SSO, 01 inspector, 01 residente, 01 eléctrico

Se comienza a armar e instalar la tijera en los ejes de F-C ubicado en la parte del gimnasio al eje Uno.

Se continúa instalando los bloques estructurales para las gradas desde los ejes hasta los ejes del auditorio.

Se instala los conectores y rejillas en el techo de madera y se hace la respectiva limpieza.

En la obra del auditorio, se realiza el vaciado de las vigas para dejar listo esta actividad y dando la forma curvada.

Llega un viaje de aprox de 7 m^3 para culminar con las actividades

Jeremy Cruz

Residente de obra

Nota 243

Sábado 01 de julio de 2023

Clima: parcialmente nublado

Personal: 06 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 oficial de acero y pintura, 01 eléctrico, 01 SSO, 01 inspector, 01 interventor, 01 residente, 02 soldadores

Se desmonta campamento donde se laborado con la soldadura y se hace limpieza en el área correspondiente, acopiándo en el sitio correspondiente.

Se comienza a preparar la mezcla con concreto de 3500 psi para fundir el bordillo que va entre el auditorio y la bahía.

Se realiza limpieza en el techo en el anclaje de los muros.

Se termina de preparar la parte externa del auditorio para fundir la placa y aplicar el respectivo desmoldante para el acceso al auditorio.

En el área especificada, se realiza la respectiva limpieza.

Se comienza a fundir el bordillo que va en la zona de la bahía.

La compañía a cargo a cargo a petición de Secretaría e Interventoría, debido que la vía va a ser intervenida y al fundir el asfalto quedaría a nivel del acceso a la compañía.

Se contrata con el llano de las gradas para fundir la placa en el auditorio.

El personal técnico continúa con la instalación del soldado en la parte interna del

Powered by CamScanner