I.C. Alzate S.A.S.
Construcciones civiles - Vías

Concordia, octubre 25 de 2023

Señores:
JHON JAIRO BETANCUR
INGERKON
INTERVENTORIA

Asunto: Solicitud de Prórroga

Cordial saludo.

Haciendo referencia al proyecto cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA TERCIARIA SANTA RITA ARRIBA – EL TESORO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA, se solicita una prórroga por 34 días, argumentada en lo siguiente :

El contrato en mención tuvo un acta de inicio el día 30 de agosto 2023 con un plazo de ejecución de 2 meses con fecha de terminación final del 29 de octubre 2023


- Una vez se inician la ejecución de la obra con la actividad de nivelación e instalación de base granular, se comienza las temporadas de lluvias se presentan una dificultad para la ejecución de las actividades, ya que se dificultad el ingreso del material, el contratista como plan de contingencia tiene una retroexcavadora constante en la ejecución del proyecto realizando el acarreo interno de material, pero este método disminuye el rendimiento de esta actividad.
  Se anexan los cuadros de días de lluvias durante los últimos dos (2) meses, en donde se evidencia que se han presentado lluvias de más de 20 días en la jornada laboral y se presentan frecuentemente lluvias en la noche que también afecta el comienzo de las actividades por el ingreso de material a la obra.

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA TERCIARIA SANTA RITA ARRIBA – EL TESORO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA																								TOTAL, HORAS DE LLUVIA	147
DIA	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	TOTAL HORAS	
16/9/2023																									0	
17/9/2023																									0	
18/9/2023																									0	
19/9/2023																									3	
20/9/2023																									0	
21/9/2023																									4	
22/9/2023																									0	
23/9/2023																									0	
24/9/2023																									0	
25/9/2023																									0	
26/9/2023																									5	

MEDELLÍN ANTIOQUIA
CARRERA 81 A # 5319 INT 401
CONTACTO: 3103934721/3122873850

27/9/2023																								3
28/9/2023																								5
29/9/2023																								6
30/9/2023																								0
1/10/2023																								0
2/10/2023																								10
3/10/2023																								6
4/10/2023																								2
5/10/2023																								10
6/10/2023																								0
7/10/2023																								0
8/10/2023																								0
9/10/2023																								0
10/10/2023																								7
11/10/2023																								0
12/10/2023																								11
13/10/2023																								0
14/10/2023																								6
15/10/2023																								0
16/10/2023																								0
17/10/2023																								8
18/10/2023																								0
19/10/2023																								11
20/10/2023																								12
21/10/2023																								8
22/10/2023																								0
23/10/2023																								8
24/10/2023																								11
25/10/2023																								11

MEDELLÍN ANTIOQUIA
CARRERA 81 A # 5319 INT 401
CONTACTO: 3103934721/3122873850



El contratista aplicara las recomendaciones dadas por la interventoría se abrirán 3 frentes de trabajo para poder cumplir con el plazo, pero el contratista solicita 34 días de plazo para culminar toda la ejecución del proyecto teniendo en cuenta los 15 días que no se laboraron hasta realizar la socialización y los retrasos por las fuertes lluvias.

Presentaremos un plan de contingencia con las cuadrillas ingresadas a la obra con la reprogramación

Atentamente,

CARLOS MARIO ALZATE EYEPES
Representante legal
IC ALZATE S.A.S

MEDELLÍN ANTIOQUIA
CARRERA 81 A # 5319 INT 401
CONTACTO: 3103934721/3122873850

Fecha: 18 de sept. de 2023.

Lugar: Vereda Sauce

clima: Dia soleado

personal en Obra.
1 oficial
2 Ayudantes.
1 Siso
1 Encargado
1 Topografo.

Equipo
Estacion de Topografia.

Se realiza labores de Topografia.
Se realiza levantamiento y niveles.

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha: 19 de sept. de 2023

Lugar: Vereda Santa Rita.

Clima: nublado en la mañana
soleado en la tarde.
se presentan lluvias en la noche
de 9 pm a 1 am las 12 am.

personal en la Obra.

1 oficial
2 Ayudantes
1 SISO
1 Encargado
1 Topografo

Equipo
Estacion de Topografia.

se continua con las labores de
Topografia Dia nublado con
sol en la tarde y Nubes a altas
horas de la noche

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha Sep 20 de 2023

- Se inicia obra.
Lugar: Vereda Santa Rita Concordia.

- Placa Huella.

Inicio de labores con comisión de Topografia.
Se realiza levantamiento y niveles

- Personal en Obra:
1 Encargado
1 Oficial
2 Ayudantes
1 SISO
1 Topografo.

- Herramientas: Muchetes, barras, almadana palas

- Equipo: Estación de Topografia, Clima:
- Dia soleado
- Las lluvias de la noche anterior dejan la Via muy mojada y mucho lodo.

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

- Fecha 29 de septiembre de 2023

Lugar: Vereda Santa Rita. Concordia.

Clima: Soleado con lluvias en la noche

personal en Obra.

1 oficial
1 siso
1 encargado
1 Topografo.
1 Ayudante

Hemos iniciado para hacer localizacion almacena.
Equipo: Estacion de Topografia.

Se continua las labores de Topografia.
levantamiento y niveles

Se presentan lluvias de 8pm a 1a media noche.

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha: 22 de Sep de 2023
Lugar: Vereda Santa Rita Concordia.
Clima: Soleado
Personal Obra:
1 oficial.
1 Ayudante
1 Topografo
1 Cadenero
1 Encargado.

Herramienta: Pala pica barra Machete almadana

Equipo: Estación de Topografia.

Se continua con Topografia hasta los 300 metros del Tramo #1

no se presentaron lluvias en el dia, ni en la noche.

INTERVENTORIA

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha : 23 de sep de 2023.

Lugar : Vereda Santa Rita Concordia.

Clima : Soleado

Personal en Obra
1 oficial
2 Ayudantes
1 Siso
1 Encargado.

Equipo : Volqueta.

Se Transporta cemento del Coliseo a la finca de Don Horacio. 1

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha: 25 de sep, 2023

Lugar: Vereda Santa Rita. Concordia.

Clima: Nublado con llovizna.

Personal en obra:
1 oficial
1 SISO
2 Ayudantes,
1 Encargado.

Equipo: Volqueta.

- Se continua transportando el cemento del coliseo a la finca de Don Hovedo

INTERVENTOR CONSTRUCTOR

Fecha: 26 de sep 2023

Lugar: Vereda Santa Rita.

Clima. Soleado en la mañana llovizna en la tarde. de 1pm a 5pm.
Personal en obra.
1 oficial
1 Ayu,
1 SISO
1 Enc,

Personal en esperca de la llegada de Maquinaria a la obra.
Se realiza la entrega de Dotación y firma de contratos.
Llegada de la retro a las 3:00 pm.
Se capacita Juan Esteban Estrada en Riesgos por actividades Fuera del horario Lab.

Powered by CamScanner

* Fecha: 27 de sep 2023

Lugar Vereda Santa Rita.

Clima Soleado

Personal en Obra:
1 Oficial
1 SISO
1 Ayudante
1 Encargado

se retira de la obra el Operador de la retro.
se visita la obra con Mauricio Gallego para definir la Motoniveladora.

INTERVENTOR CONSTRUCTOR

* Fecha: 28 de sep de 2023

Lugar Vereda Santa Rita.

Clima: soleado en la mañana hasta las 10am lluvias por 3 horas tarde nublado.
Personal en obra.
1 oficial
1 SISO
1 Ayudante.
1 Operador Retro
1 Encargado

- Se inicia demolicion de concretos existentes a mano, despues del medio dia se continua la demolicion con la retro.

INTERVENTOR CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha: 29 de sep. de 2023.

Lugar: Vereda Santa Rita

Clima: Soleado. en el Dia, lluvias en la Tarde de 6pm- a 12 am.

personal en Obra:
1 Oficial
1 Ayudante
1 SISO
1 Encargado
1 Operador Retro.

- Se cierra y señaliza la Via.
Se continua con la demolición y levantado de cunetas

INTERVENTOR CONSTRUCTOR

Fecha: 30 de sep de 2023

Lugar: Vereda Santa Rita

Clima Soleado con Fuertes lluvias en la Tarde noche.

personal en Obra:
1 Oficial
1 Ayudante
1 SISO
1 Encargado
1 Operador

Se inicia labor de nivelación con la retro
se continua en las horas de la Tarde
con la motoniveladora por Fuertes lluvias
se queda atrascada.
Se queda el Oficial en acompañado de
la Motoniveladora.

INTERVENTOR CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha 2 de Octubre de 2023.

Lugar Vereda Santa Rita.

Clima soleado en la mañana, lluvias en la Tarde de 1pm hasta la noche.
Personal en Obra.
1 Oficial
1 Ayudante
1 Siso
1 Encargado
1 Operador

- Herramientas palas, Barras, picas, Machete Almadana.

- Equipo: Retro Excabadora

Se inicia con la reparacion de los daños Ocacionados en la Via x Fuertes Lluvias del dia 30 de Sep.
Llega la Base y se acopia en la Finca el Lago.
Llegan 4 Viajes de Doble troque
Se deja Tapada con plastico por las lluvias que se presentan de 1pm a 10 pm.

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha: 3 de Octubre de 2023

Lugar: Vereda Santa Rita.

Clima. Nublado con lluvias en la Tarde de 6pm Hasta la Madrugada.
personal en Obra:
1 Oficial
2 Ayudantes
1 SISO
1 Encargado
1 Operador.

Equipo Retro

- Se nivela la via con la retro se trabaja Todo el dia en esta labor.

INTERVENTOR CONSTRUCTOR

Fecha: 4 de oct. de 2023

Lugar Vereda Santa Rita.
clima: lloviznas intermedias y Fuertes lluvias en la Madrugada

personal en Obra
1 oficial
1 SISO
2 Ayud.
1 Encar.
2 Operadores.

llega el Vibro compactador pero no se usa por lluvias intermitentes.

INTERVENTOR CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

* Fecha: 5 de Octubre de 2023

Lugar: Vereda Santa Rita.

Clima Lluvias intermitentes. y en la Madrugada en la mañana y Tarde

Personal en obra:
1 oficial
2 Ayudantes
1 SISO
1 Encargado
2 Operadores

INTERVENTOR CONSTRUCTOR

Equipo: 1 Vibro compactador 1 Remo.

Se inicia sellado con el Vidro de lo nivelado se presentan Novizuos

* Fecha: 6 de Octubre de 2023

Lugar: Vereda Santa Rita.

Clima: Nublado

Personal de Obra.
1 Oficial 1 SISO 1 Encargado 2 Ayudantes
2 operadores
Equipo 1 Remo 1 Vidro

- se realiza sellado con Vidro
- Se trae parte del Hierro del Matadero para cortar.
- Llegan las perfiles y las concretadoras

INTERVENTOR CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha: 7 de oct. de 2023

Lugar Vereda Santa Rita.

Clima: Nublado en la mañana sol en la tarde

Personal en Obra
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Sisa
1 Encargado
2 Operadores.

Equipos:
Retro, Vibro comp.

- Se continua con la compactacion del terraplen

- Se inicia el descargue y la regada de la subbase granular.

Se compacta la subbase y la retro continua nivelando.

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha: 9 de OCT. de 2023

Lugar Vereda Santa R.Ta.

Clima Nublado en la Mañana
Sol en la Tarde

Personal en Obra.
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Sisa
2 Operadores
1 Encargado

Equipos
rezo Vibro Compact.

- Se continua realizando las Sobreexcavaciones se va nivelando con la reza y se Compactan con el Vibro.

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha: 10 de Oct. de 2023.

Lugar: Vereda Santa Rita.

Clima Nublado y con lluvias.

Personal en Obra	Equipos
1 oficial	Nivel, Vibro compact.
2 Ayudantes	Equipo de soldadura
1 Sisa	Soldadora.
2 operadores	
1 Encargado	

- lluvias en la mañana
- se sigue con la subbase y se soldan algunos perfiles

- Baja a la Obra la secretaria de planeación Carolina y nos da alineamientos de la cuneta y la placa Huella. se decide por cavar un poco la placa Huella a la derecha subiendo y decide dejar 3.60 muros libres de llegada al puente para ver que viene o que se va a hacer

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha: 11 de Oct. de 2023

Lugar: Vereda Santa Rita.

Clima: Soleado

Personal en Obra.
1 Oficial 1 Piso
2 Ayudantes 1 Encargado
2 Operadores

Equipo
Retro, Vibro

- Se nivela y se sella la sub-base del puente hacia arriba. Aproximadamente 70 metros

Se escava en el puente para medir la cantidad de material sobre el mismo y se encuentra 1 mt. de material sobre el puente. Se registra en Fotos.

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha 12 de oct. de 2023

Lugar: Vereda. Santa Rita.

clima: soleado y lluvias intensas noche Tarde.

Personal en obra
1 Oficial
2 Ayudantes
2 operadores
1 Siso
1 Encargado

Equipos
Retro, Vibro.

- Se continua con la aplicacion de sub base
- Se soldan los perfiles.

Fuertes aguaceros en la Tarde - noche. de las 12 am a las 11 pm. la via quedo en mal estado y no permite el ingreso de Material

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha : 13 de oct. de 2023

Lugar : Vereda Santa Rita

clima : nublado

Personal en Obra:
1 Oficial
2 Ayudantes
1 SISO
1 Encargado
2 operadores

Equipo
Reno, Vibro
soldador.

- Lluvias en Toda la noche no Afectan mucho la sobbase aplicada se procede a reparar los daños causados por las lluvias.

Se continua con la soldadura de los perfiles
se recibe base 2 viajes

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha 14 de Oct. de 2023

Clima Nublado - Soleado. en la Tarde y lluvias en la mañana de 9a.m a 2p.m.

Personal en Obra:
1 Oficial
2 Ayudantes
1 SISO
1 Encargado
2 operadores.

Equipos
Retro Vibro
Soldedor.

- Se nivelan 2 Viajes de subbase.
Se Sellan Bien con el Vibro
Se Sigue con soldadura a los perfiles.
Se colocan costales para proteger la Sub base aplicada. de las lluvias en la mañana de 9 a 2 pm aproximadamente.

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha : 17 de oct.

Lugar Vereda Santa R. Tu.

Clima : Nublado con lluvias en la Mañana.

Personal en Obra.
1 oficial
1 Siso
1 Encargado
1 Operador retro
Ayudantes

Equipos
retro polidorus
Taladros planta elec.
Cheuchas. Sierra circ.
concretadora.

- Se colocan las formaletas metalicas para ver como se puede nivelar el armado pero no dan por las curvas

- se Firma Acta.
- las lluvias intensas del Fin de Semana no afectaron la base.

- llovizuas y lluvias intermitentes en las primeras horas de la Mañana. entre las 6am y las 9am.

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha: 18 de oct.

Clima: Dia Nublado sin Lluvias.

Lugar: Vereda Santa Rita.

Personal en Obra:
2 oficiales
1 Seso
1 Encargado
1 Operador retro
Ayudantes

Equipo en Obra
retro, pulidoras
planta elec. Taladros
sierra circular, chuncho
concretadora.

- se figura Himno y se inicia con el Formaleteo y cerrado se Transporta Cemento desde Don Horacio a la Obra.

- se ensaye con las formaletes metalicas pero no Dan por las curvas Tan cerradas y continuas de la Viga.
se decide formaletiar con Tablas.

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha 19 de oct.

Lugar Vereda Santa Rita.

Clima: Lluvias intensas en la mañana
dia Nublado

Personal en Obra.
2 Oficiales
1 Ayudante
1 Operador
1 Encargado
8 Ayudantes.

equipos
retro, concretadora
planta, chuncha
cizalla polidora
Taladro.

Mañana con muchas lluvias carretera en
muy mal estado
Se Termina de armar hierro y se
Termina de armar para Fundir.
se Funden 6 cuerpos
Se deja Tapado con plastico lo Fundido.
Lluvias de 2am a 11am.

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha: 20 de OCT.

Lugar Vereda Santo Rito.

Clima: Muchas lluvias en la mañana día Nublado y lloviznas en la tarde.

Personal en obra:	Equipos:
2 Oficiales	Demo
1 Stso	concretadora
1 Operador retro	planta electrica
1 Encargado	circular pulidoras
8 Ayudantes.	Taladro

Mañana con muchas lluvias inicio de labores con lluvia.
Visita del señor alcalde y la secretaria de planeacion a la obra.
se continua con el armado para fundir mañana
se amarra el refuerzo
se continua con la figuracion del hierro
se bajan 120 varillas de 3/8 y 60 de 1/2 a la obra desde el matadero
se habla de avanzar con la obra para dejar cumplir con el 60% de obra para pedir mas refuerzo y cemento al departamento.
- queda listo para fundir mañana
- se usa la cuncha para asentar la base.
estado de la via muy complicado.

- Se recoje hierro del matadero a la Obra. 120 varillas de 3/8
60 varillas de 1/2

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha: 26 de oct. de 2023

Lugar Vereda Santa Rita.

personal en Obra	Equipos
2 Oficiales	Mezcladoras
11 Ayudantes	pulidoras Taladro Vibro
1 Viso	Sierra Circular planta
1 Operador	
1 Encargado	

Clima: Totalmente Nublado lluvias intensas Durante Todo el Dia.
8:16 inicia a llover para de llover a las 10 am.
12:45 inician Fuertes lluvias las lluvias no paran en el resto del Dia.
la via esta muy afectada y no se puede ingresar Materiales a la Obra.

se Funden 4 placas

a esta hora 6:21 pm Todavia esta lloviznando.

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha: 27 de oct. de 2023

Lugar: Vereda Santa Rita.

Personal en obra:
2 oficiales
12 ayudantes
1 Siso
1 Operador
1 Encargado

Equipos:
Retro, concretadoras
vibro Taladros pulidoras
planeas Vibro
sierra circular.

- Clima: Lluvias desde las 6:30am.
Las lluvias se prolongan hasta la 1 pm.

El estado de la Vía es intransitable se Funden 2 placas y 10 de ciclopeo

La entrada de Materiales es imposible por el estado de la Vía.

6 pm. reabierta

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha: 28 de oct. de 2023

Lugar: Vereda Santa Rita

Personal en Obra.
2 oficiales
12 Ayudantes
1 Sisa
1 operador
1 Encargado

Equipos
Rana, concretadora
vibro, taladros polidoras
planta elec. cincolor.

Clima: Dia nublado inicio a llover a las 9:15 am. llovia Fuertes a las 10:40 am. dejar la via en muy mal estado imposible la llegada de materiales a la obra. se Fundan 5 placas de ciclopeo
Novizmes el dia Domingo no muy Fuertes no llueve en la noche

Se acopia arena y Triturado en la Finca el Lago para Trabajar de bajarlo cuando el clima lo permita.

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

Fecha: 30 de oct. de 2023

Lugar: Vereda Santa Rita.

Personal en Obra.
2 oficiales
12 Ayodantes
1 Sisa
1 Operador
1 Encargado

Equipos
Retro convertedores
Vibro, pulidoras Taladro
planta elec. circular

Clima:

- Se inicia la mañana nublada pero seca. Tipo 9am sale el sol por ratos 2 pm inicia lluvias fuertes dejando la vía nuevamente intransitable. no se alcanza a entrar buse por estado de la vía. 5:10 pm. llovizna. 6:30 pm lluvias intensas.

- Se aprovecha para fundir 6 placas de ciclopeo y se inicia con el armado de las conetas y la colocación del refuerzo y las plantillas

Se para el ingreso de material por parte de la vereda por el estado de la vía.

INTERVENTOR

CONSTRUCTOR

Powered by CamScanner

INGENIERIA, GERENCIA Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES
INGERKON SAS
NIT: 900993736-7

ITAGUI, 27 de octubre de 2023

INGENIERA:
MARGARITA JIMENEZ OROZCO
EMPRESA INSDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA 036-2023 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, Y AMBIENTAL Y PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA TERCIARIA SANTA RITA ARRIBA – EL TESORO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA

ASUNTO: Aprobación de solicitud de prorroga

La interventoría una vez recibida la solicitud de prorroga presentada por el contratista comienza con su análisis de cada uno de los puntos.

1. La zona a intervenir solo tiene un ingreso por este motivo se deberá terminar una zona de 300 metros y comenzar con la zona de 400 metros para no encerrarse y seguir entrando el material.

2. Desde el comienzo de la obra se presenta en todo el departamento una temporada de lluvias la cual afecta la ejecución de la obra, el contratista no puede ingresar los materiales y el ritmo de trabajo mermo considerablemente.

3. La interventoría toma registro de cada que se presentan lluvias durante la jornada laboral o cuando se presentan lluvias en la noche y no se pueden realizar actividades en el horario de la mañana.

4. Se aprueba la solicitud de prórroga de 34 días para el contratista y se solicitud una prórroga de 4 dias a la interventoría.

   Se anexa solicitud del contratista de obra

Atentamente,

J-Jairo Betancur

JHON JAIRO BETANCUR CASTRO
INGERKON S.A.S

DIRECCION: Calle 93 # 65ª-16 PBX 5811912-3113223661
CORREO: ingerkonsas@gmail.com
MEDELLIN- ANTIOQUIA

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	054
IDENTIFICACION PROCESO DE SELECCIÓN	CONTRATACIÓN CON UNA OFERTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA TERCIARIA SANTA RITA ARRIBA – EL TESORO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE GIRARDOTA
CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CARÁCTER MUNICIPAL - "GIRACOM".
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATANTE	NIT: 901.464.458-9
CONTRATISTA	I.C. ALZATE S.A.S
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900.769.674-1
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	MARGARITA MARÍA JIMÉNEZ OROZCO
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($489.798.837)
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del presente contrato será de DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previa aprobación de pólizas.
FECHA DE ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN NRO. 1	29 DE OCTUBRE DE 2023
OTROSI No.1	
FECHA OTROSI No.1	27 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR ADICIONADO OTROSI No.1	N/A
TOTAL VALOR DEL CONTRATO OTROSI No.1	N/A

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

PRORROGA OTROSI No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS
PLAZO TOTAL OTROSI No.1	TRES (03) MESES Y CUATRO (04) DÍAS, días contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio
MODIFICACIÓN OTROSI No.1	N/A
FECHA DE TERMINACION OTROSI No.2	02 DE DICIEMBRE DE 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NRO. 216 Y COMPROMISO PRESUPUESTAL NRO 297

JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL OTROSÍ TENER ENCUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS:	
¿POR QUÉ SE REQUIERE ADICIONAR O PRORROGAR EL PLAZO INICIALMENTE PACTADO?	La entidad firmó el contrato interadministrativo No.CI-013 del 2023, con el Municipio de Concordia, "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA TERCIARIA SANTA RITA ARRIBA – EL TESORO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA". De dicho contrato deriva el contrato de obra N°054 de 2023 entre GIRACOM y I.C. ALZATE S.A.S, cuyo objeto es la "*CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA TERCIARIA SANTA RITA ARRIBA – EL TESORO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA*", el cual está vigente hasta el 29 de octubre de 2023. El 25 de octubre de 2023, se recibió oficio por parte del contratista, con aval de la interventoría, donde solicita ampliar el plazo en 34 días, con fundamento en las siguientes razones: *"(…)* *El contrato en mención tuvo un acta de inicio el día 30 de agosto 2023 con un plazo de ejecución de 2 meses con fecha de terminación final del 29 de octubre 2023* *• Una vez se inician la ejecución de la obra con la actividad de nivelación e instalación de base granular, se comienza las temporadas de lluvias se presentan una dificultad para la ejecución de las actividades, ya que se dificultad el ingreso del material, el contratista como plan de contingencia tiene una retroexcavadora constante en la ejecución del proyecto realizando el acarreo interno de material, pero este método disminuye el rendimiento de esta*

	actividad. *Se anexan los cuadros de días de lluvias durante los últimos dos (2) meses, en donde se evidencia que se han presentado lluvias de más de 20 días en la jornada laboral y se presentan frecuentemente lluvias en la noche que también afecta el comienzo de las actividades por el ingreso de material a la obra.* *• El contratista aplicara las recomendaciones dadas por la interventoría se abrirán 3 frentes de trabajo para poder cumplir con el plazo, pero el contratista solicita 34 días de plazo para culminar toda la ejecución del proyecto teniendo en cuenta los 15 días que no se laboraron hasta realizar la socialización y los retrasos por las fuertes lluvias.* *(...)"* Que, por lo anterior, después de revisar las justificaciones y una vez verificado el avance físico en obra; Con el aval por parte de la interventoría, se requiere la prórroga del plazo del contrato por TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS más. Hace parte integral de la presente justificación la solicitud por parte del contratista, y aval de la interventoría.
N CUANTO Y POR QUÉ SE EQUIERE ADICIONAR EL ALOR INICIALMENTE CTADO?	N/A

Dado en el municipio de Girardota, a los 27 días del mes de octubre del año 2023.

JOSELUIS CARDONA OCHOA
GERENTE GENERAL
GIRACOM

MARGARITA MARÍA JIMÉNEZ OROZCO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE GIRACOM
SUPERVISORA

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

OTROSÍ NÚMERO 1

RELACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO: NRO 054 DEL 2023

FECHA DEL CONTRATO: 29 DE AGOSTO DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($489.798.837)

PARTES: - EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM

I.C. ALZATE S.A.S

PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será de DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previa aprobación de pólizas.

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA TERCIARIA SANTA RITA ARRIBA – EL TESORO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA".

ACTA DE INICIO: 30 DE AGOSTO DE 2023

TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 29 DE OCTUBRE DE 2023

OTROSÍ NÚMERO 1:

FECHA OTROSÍ NÚMERO 1: 27 DE OCTUBRE DE 2023

VALOR ADICIONADO: N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($489.798.837)

PRORROGA: TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS

PLAZO TOTAL: TRES (03) MESES Y CUATRO (04) DÍAS, días contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio.

FECHA DE TERMINACIÓN: 02 DE DICIEMBRE DE 2023

Entre los suscritos a saber, **JOSELUIS CARDONA OCHOA,** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.026.153.346 en su calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto municipal 003 del 003 de enero de 2022 y acta de posesión Nro. 001 del 03 de enero de 2022, en uso de sus facultades legales de una parte, quien adelante se llamará **GIRACOM,** y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y **I.C. ALZATE S.A.S**, bajo el NIT 900.769.674-1, representada legalmente por CARLOS MARIO ALZATE YEPES, identificado con cédula de ciudadania No. 71.588.370, y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, han decidido realizar el otro sí número 1 al contrato de obra Nro. 054 del 29 de agosto de 2023, previa la siguiente:

CONSIDERACIÓN

Que la entidad "**GIRACOM**" firmó un contrato Interadministrativo de administración delegada Nro. 013 del 2023, con el Municipio de Concordia, "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA TERCIARIA SANTA RITA ARRIBA – EL TESORO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA".

Que dicho contrato deriva el contrato de obra Nro. 054 entre "GIRACOM" y I.C. ALZATE S.A.S, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA TERCIARIA SANTA RITA ARRIBA – EL TESORO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA", como se ha podido evidenciar durante la supervisión del mismo y el cual va a generar un gran impacto a la comunidad del sector mejorando notablemente su calidad de vida.

Que, por otro lado, el 25 de octubre de 2023, el INGERKON S.A.S, encargado de la interventoria del contrato de la referencia, recibió y revisó oficio por parte del contratista I.C. ALZATE S.A.S, con asunto "*Solicitud de prorroga*", en el cual se exponen las justificaciones del porque se debe prorrogar, con fundamento en las siguientes razones:

"(...)

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 N° 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

El contrato en mención tuvo un acta de inicio el día 30 de agosto 2023 con un plazo de ejecución de 2 meses con fecha de terminación final del 29 de octubre 2023

> *• Una vez se inician la ejecución de la obra con la actividad de nivelación e instalación de base granular, se comienza las temporadas de lluvias se presentan una dificultad para la ejecución de las actividades, ya que se dificultad el ingreso del material, el contratista como plan de contingencia tiene una retroexcavadora constante en la ejecución del proyecto realizando el acarreo interno de material, pero este método disminuye el rendimiento de esta actividad.*
>
> *Se anexan los cuadros de días de lluvias durante los últimos dos (2) meses, en donde se evidencia que se han presentado lluvias de más de 20 días en la jornada laboral y se presentan frecuentemente lluvias en la noche que también afecta el comienzo de las actividades por el ingreso de material a la obra.*
>
> *• El contratista aplicara las recomendaciones dadas por la interventoría se abrirán 3 frentes de trabajo para poder cumplir con el plazo, pero el contratista solicita 34 días de plazo para culminar toda la ejecución del proyecto teniendo en cuenta los 15 días que no se laboraron hasta realizar la socialización y los retrasos por las fuertes lluvias.*

(...)"

Que, por otro lado, el 27 de junio de 2023, el INGERKON S.A.S, encargado de la interventoría, radicó en las instalaciones de GIRACOM una solicitud formal de prorroga al contrato Nro. 054 de 2023.

Que, por las razones expuestas anteriormente, el INGERKON S.A.S, encargado de la interventoría del contrato, solicitó prorrogar al contrato de obra Nro. 054 de 2023, TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS más, para llevar a cabo la finalización de actividades restantes del contrato de obra.

Que, por lo anterior, después de revisar las justificaciones y una vez verificado el avance físico en obra; Con el aval por parte de la interventoría, se requiere la prórroga del plazo del contrato por TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS más.

De conformidad con lo anterior, el presente Otro sí, se regirá por las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Ampliar y modificar la cláusula OCTAVA DURACION DEL CONTRATO: El contrato de obra Nro. 054 del 29 de agosto de 2023, tendrá una duración de **TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS** más. Quedando dicho contrato con un plazo total de la siguiente manera: OCTAVA DURACION DEL CONTRATO: tendrá una duración de **TRES (03) MESES Y CUATRO (04) DÍAS,** contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio.

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista deberá ampliar en plazo las garantías establecidas para la ejecución del contrato según la cláusula NOVENA del contrato de obra nro. Nro. 054 del 29 de agosto de 2023.

CLÁUSULA TERCERA: En las demás clausulas se mantendrá lo establecido en el **CONTRATO DE OBRA NRO 054 DEL 29 DE AGOSTO DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM y I.C. ALZATE S.A.S**

CLÁUSULA CUARTA: Hace parte integral de la presente ampliación, solicitud por parte del contratista e interventor, la bitácora y el informe del supervisor.

Dado en el municipio de Girardota-Antioquia, a los 27 días del mes de octubre de 2023.

JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente General
GIRACOM – CONTRATANTE

I.C. ALZATE S.A.S
NIT 900.769.674-1
Representada legalmente por CARLOS MARIO ALZATE YEPES.
Identificado con cédula de ciudadanía No. 71.588.370
EL CONTRATISTA

OTROSÍ NÚMERO 1 DEL CONTRATO DE OBRA 054 DEL 29 DE AGOSTO DE 2023.

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5208309699

PÓLIZA No: 520 - 47 - 994000047005 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **LAURELES** COD. AGENCIA: 520 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	11	2023	14	11	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **I.C. ALZATE S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.769.674-1**

DIRECCIÓN: Carrera 81 A 49 A 62 CIUDAD: MEDELLÍN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 6045869552

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MU** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.464.458-9**

BENEFICIARIO: **EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MU** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.464.458-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	29/08/2023	02/06/2024	48,979,883.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	29/08/2023	02/12/2026	73,469,825.55
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		146,939,651.10
PAGO ANTICIPADO	29/08/2023	02/06/2024	146,939,651.10

BENEFICIARIOS
NIT 901464458 - EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MU

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 054, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA TERCIARIA SANTA RITA ARRIBA - EL TESORO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA" .

ASEGURADO/BENEFICIARIO: EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM, MUNICIPIO DE CONCORDIA Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***416,329,011.45	$ **********93,531	$*********0.00	$ *******17,771	$ **********111,302

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
MARIA MAGDALENA ARIAS HIGUITA	5173	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000520830969

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDA20700C0AF97A5E

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: LAURELES COD. AGENCIA: 520 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000047005** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **I.C. ALZATE S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.769.674-1**

ASEGURADO: **EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MU** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.464.458-9**

BENEFICIARIO: **EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL MU** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.464.458-9**

TEXTO ITEM 1

.
SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN OTROSI No.1 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2023, SE PRORROGA A VIGENCIA DE LA GARANTIA EN TREINTA Y CUATRO (34) DIAS MAS

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5208309715

PÓLIZA No: 520 -74 - 994000022419 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: **LAURELES** COD. AGE: 520 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
03	11	2023		29	10	2023	23:59		02	12	2023	23:59		34	14	11	2023

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS
	29	10	2023	23:59		02	12	2023	23:59		34

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **I.C. ALZATE S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.769.674-1**

DIRECCIÓN: Carrera 81 A 49 A 62 CIUDAD: MEDELLÍN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 6045869552

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **I.C. ALZATE S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.769.674-1**

DIRECCIÓN: Carrera 81 A 49 A 62 CIUDAD: **MEDELLÍN, ANTIOQUIA** TELÉFONO: 6045869552

BENEFICIARIO: **I.C. ALZATE S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.769.674-1**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: I.C. ALZATE S.A.S. NIT : 900769674

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: MEDELLÍN

DIRECCION: CALLE 0 NO. -

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 232,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232,000,000.00		
	RCE PATRONAL	232,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 8.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 900769674 - I.C. ALZATE S.A.S.

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 054, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA TERCIARIA SANTA RITA ARRIBA - EL TESORO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA"
.
ASEGURADO
I.C. ALZATE S.A.S. Y EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM, MUNICIPIO DE CONCORDIA NIT.890.982.261-8 Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT.890.900.286-0.

BENEFICIARIO
EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM, MUNICIPIO DE CONCORDIA NIT.890.982.261-8 Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT.890.900.286-0 Y/O TERCEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***232,000,000.00	$ **********64,833	$*********0.00	$ *******12,318	$ **********77,151

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
MARIA MAGDALENA ARIAS HIGUITA	5173	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000520830971

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

MMARIAS 0

CBDA20700C0AF97A5D

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: LAURELES COD. AGENCIA: 520 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000022419** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **I.C. ALZATE S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.769.674-1**

ASEGURADO: **I.C. ALZATE S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.769.674-1**

BENEFICIARIO: **I.C. ALZATE S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.769.674-1**

TEXTO ITEM 1

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTA POLIZA ES CORRELATIVA A LA POLIZA DE CE 994/47005

.
SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN OTROSI No.1 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2023, SE PRORROGA A VIGENCIA DE LA GARANTIA EN TREINTA Y CUATRO (34) DIAS MAS

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: **994000022419** ANEXO: 1 TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA PAGINA: 3

TOMADOR: **I.C. ALZATE S.A.S.** IDENTIFICACION: **900.769.674-1**

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	I.C. ALZATE S.A.S.	900769674-1	CALLE 0 NO. -	MEDELLÍN	232,000,000.00	64,833	77,151

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
64,833	**77,151**

GIRALUM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Girardota, 21 de noviembre de 2023

De conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM procede a la aprobación de las garantías que avalan el cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO NRO 054 DEL 29 DE AGOSTO DE 2023, para el "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA TERCIARIA SANTA RITA ARRIBA – EL TESORO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA".

1. ORGANISMO:	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA "GIRACOM"				
2. CONTRATO No:	054 DEL 29 DE AGOSTO DE 2023	VALOR:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($489.798.837)		
3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			DIA	MES	AÑO
			29	08	2023
4. OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA TERCIARIA SANTA RITA ARRIBA – EL TESORO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA"				
5. CONTRATISTA:	I.C. ALZATE S.A.S				
6. NIT:	900.769.674-1				
7. PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del presente contrato será de DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previa aprobación de pólizas.				
8. TOMADOR	I.C. ALZATE S.A.S				
9. ENTIDAD ASEGURADA	GIRACOM, al MUNICIPIO DE CISNEROS, y al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.				
10. COMPAÑIA ASEGURADORA	Aseguradora solidaria de Colombia				
11 PÓLIZA N°	520-47-994000047005 y 520-74-994000022419 del 14 de noviembre de 2023				
12 FECHA DE TERMINACIÓN NRO. 1	29 DE OCTUBRE DE 2023				
13. OTROSÍ NRO. 1 – PRORROGA	TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS				
14. PLAZO TOTAL	TRES (03) MESES Y CUATRO (04) DÍAS				

15. FECHA DE TERMINACIÓN NRO. 2	02 DE DICIEMBRE DE 2023

TIPO DE AMPARO	COBERTURA (% ó SMMLV)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10%	$ 48.979.883.70	30	08	2023	02	06	2024
Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15%	$ 73.469.825.55	30	08	2023	02	12	2026
Seguro de responsabilidad civil Extra contractual	Por una cuantía equivalente a 200 SMMLV	$ 232.000.000.00	30	08	2023	02	12	2023
Estabilidad y calidad de las obras	30%	$ 146.939.651.10	02	12	2023	02	12	2028
Suficiencia de la garantía del anticipado	100% del valor total del anticipo	$ 146.939.651.10	30	08	2023	02	06	2024
Observaciones:	SE ACTUALIZAN LAS GARANTÍAS CONFORME AL OTROSÍ NRO. 1.							

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación adoptado mediante Acuerdo 003 de 2021 y demás normas que regulan la materia, se firma la presente Acta de aprobación, en Girardota, Antioquia el día 21 del mes de noviembre de 2023.

JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente General

Nota 1: La garantía aprobada mediante el presente documento deberá mantenerse vigente con el fin de garantizar la cobertura de los amparos de conformidad con lo exigido en el contrato hasta su liquidación.