

Se realiza visita por parte del proveedor para los trabajos de la zona de juegos infantiles, para verificación de medidas en campo

Julieth Cano
Residente de obra



Nota 139 Sábado 29 de abril de 2023
Clima: mañana: Soleado, tarde: soleado
Personal: 13 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 soldadores, 01 almacenista, 01 interventor, 01 SISO, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Llega material para los trabajos de la zona de juegos infantiles y se comienza a laborar, soldando y armando el material.
Se continúa figurando y armando el acero de refuerzo para los vigas y columnas del auditorio cerrado
Se continúa con la instalación de los bloques estructurales para los muros del auditorio cerrado.
Se instalan los tacos y el piso podotáctil en la zona de juegos infantiles y alrededor del auditorio cerrado.
Se replantea la pendiente de la losa entre el auditorio cerrado y la cancha múltiple.
El personal labora hasta las 4:00 p.m. y laborará el día de mañana para adelantar actividades.
Se realiza visita por parte de los proveedores de la puerta de madera para verificar medidas.

Julieth Cano
Residente de obra



Nota 140 Lunes 01 de mayo de 2023 (festivo)
Clima: mañana: Soleado; tarde: soleado
Personal: 13 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 soldadores, 01 almacenista, 01 SISO, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Se continúan con las actividades de soldadura para los trabajos en la zona de juegos infantiles para el cerramiento de estos.
Se labora en el auditorio cerrado, figurando e instalando el acero de refuerzo y fundiendo las vigas y columnas.
Se continúa con la instalación de la losota y el piso podotáctil en la zona de

Powered by CamScanner

juegos infantiles y alrededor del auditorio cerrado.
Se realiza limpieza general de la obra para mantener el orden y aseo.
Se rellena con concreto f'c=210 el espacio de los dovelas para una mayor resistencia.
Se continúa con la instalación de los bloques estructurales para los muros superiores ubicados en el auditorio cerrado.

Juliett Cano
Residente de obra

Nota 191 Martes 02 de mayo de 2023
Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: soleado
Personal: 12 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 eléctrico, 02 soldadores, 01 SISO, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -

- A PESAR DE LOS ESFUERZOS REALIZADOS EN OBRA, NO SE VE AVANCE SIGNIFICATIVO SUFICIENTE PARA TERMINAR LAS OBRAS TOTALES DE CONSTRUCCIÓN. AL 15 DE MAYO SE DEBEN TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS DEL PROYECTO PARA EVALUAR ALTERNATIVAS QUE LLEVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y EN ESPECIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.
- EN PRÓXIMOS DÍAS Y ANTES DEL 07 DE MAYO SE PROGRAMARÁ REUNIÓN PARA DEFINIR ACCIONES A TOMAR RESPECTO AL AVANCE DE OBRA.
- SE REQUIERE TOMAR DENSIDADES DE COMPACTACIÓN EN ESPACIOS ALREDEDOR DEL AUDITORIO, ANTES DE INSTALACIÓN DE LOSETA CONCRETO 40 X 40.
- SE REQUIERE TERMINAR RESANES EN TAPAS DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICAS, REMOVER PINTURA EN LOSETAS Y REJILLAS DE CÁRCAMOS SALPICADAS AL MOMENTO DE APLICACIÓN DE PINTURA DEL CERRAMIENTO CONTRA - IMPACTO.
- SE DEBE MEJORAR Y CORREGIR NIVELES EN ALGUNAS LOSETAS DE CONCRETO INSTALADAS COSTADO OCCIDENTAL DE CANCHA DE TENIS.

Powered by CamScanner

Se continúa figurando o instalando el acero de refuerzo para las vigas y columnas en la parte superior del auditorio cerrado.
Se funden las vigas y columnas del auditorio cerrado para la abierta del auditorio.
Se continúan instalando los bloques estructurales para los muros del auditorio.
Se instalan los dovelas en los muros del auditorio y se rellena con concreto pobre.
Se aplica la cuerda y se nivela alrededor del auditorio para instalar la loseta.
Se continúa instalando la loseta entre la zona de juegos infantiles y el auditorio.
Se continúa instalando la loseta al lado oeste de la zona de juegos infantiles.
Se continúa con la ubicación de detalles para la eliminación de la pintura vencida en las vigas del perímetro y cañuela.
El personal de los barandas para la zona de juegos infantiles adelanta actividades de soldadura para armar los tubos con la platina.

Juliette Cano
Residente de obra

Obra 192 Miércoles 03 de mayo de 2023
Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: lluvia
Personal: 15 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 soldadores, 01 eléctrico, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Se realiza capacitación SST al personal y se realizan pausas activas
Se realiza canal en la placa de la zona de juegos infantiles para el desagüe del agua lluvia que se estanca en la zona
El personal eléctrico comienza a instalar el cable por las cajas eléctricas y los tubos de la red eléctrica
Se continúa laborando con las actividades de soldadura para las barandas de la zona de juegos infantiles.
Se continúa con la figuración de acero de refuerzo e instalación en las vigas y columnas del auditorio cerrado; además, se instala la formaleta y se funden las terceras encofradas.
Se instalan los bloques estructurales para los muros del auditorio.
Se continúa rellenando los espacios internos de los bloques estructurales para dar estabilidad a las dovelas.
Se continúa instalando la loseta entre el auditorio cerrado y la zona de juegos.
Llueve en horas de la tarde desde las 2:30 p.m hasta las 4:00 p.m aproximadamente.

Juliette Cano
Residente de obra

Powered by CamScanner

Bta 193

Jueves 04 de mayo de 2023

Clima: mañana: soleado, tarde: lluvia

Personal: 15 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 02 soldadores, 01 interventor, 01 SISO, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: -

El proveedor de la empresa Aluminios de Risaralda realiza visita para verificar las medidas de las ventanas en campo.

Se comienzan a instalar las barandas en el bordillo prefabricado en la zona de juegos, sin embargo, el bordillo se fractura, por lo que junto con interventoría, se determina colocar dos tornillos, uno en cada lado y realizar un pedestal con concreto de 3000 PSI para darle estabilidad a las barandas, ya que sin estas se genera inestabilidad en las barandas.

Se continúan instalando las losetas en el área entre el auditorio cerrado y la pista de trote de la zona de juegos infantiles.

Se continúa instalando los bloques estructurales para los muros del auditorio cerrado.

El personal con permiso para trabajo en alturas, continúa instalando el acero de refuerzo para las vigas y columnas de la parte superior del auditorio cerrado.

Se terminan de instalar los tubos de las barandas para la zona de los juegos.

Fundición de columnas con concreto de 4000 PSI en el auditorio cerrado.

Se comienzan a instalar los accesorios y tubería para la acometida, rellenando con material de sitio las áreas listas.

Llueve en horas de la tarde desde las 3:30 p.m. aproximadamente hasta las 5:00 p.m., afectando el avance de obra.

El personal de las barandas labora hasta las 7:00 p.m. para adelantar actividades.

Julieth Greco
Residente de obra

Bta 194

Viernes 05 de mayo de 2023

Clima: mañana: soleado, tarde: soleado

Personal: 15 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

Se continúa con la actividad de instalación de loseta en la zona de juegos infantiles y en el área entre la pista de trote y el auditorio cerrado.

Se comienza a instalar el tubo sobre los postes para la baranda de la zona de los juegos infantiles.

Se continúa figurando el acero de refuerzo para las vigas del auditorio cerrado.

Powered by CamScanner

El personal con permiso en alturas labora en esta actividad del acero de refuerzo y cumplen con los elementos de protección personal.
Se realizan 3 ensayos de densidad alrededor del cuadrilatero concreto en el material granular.
Se continúa con la instalación de la tubería y accesorios para la acometida.
Una vez finalizada esta actividad, se rellena la excavación realizada y se hace una prueba de la acometida, fluyendo correctamente el agua en el cuadrilatero.
Se encofran las vigas del cuadrilatero para fundir con concreto de 4000 PSI.

Juliette Cores
Residente de obra

INTERVENTOR

Nota 195 Sábado 06 de mayo de 2023
Clima: mañana: soleado
Personal: 15 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 02 soldadores, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 Coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Se continúa con la instalación de la losete en el urbanismo del proyecto, entre la zona de traste ubicada en la torre de los pozos infantiles y el cuadrilatero cerrado.
Se compacta la losete instalada para que quede nivelada.
Se fundan las vigas del cuadrilatero cerrado con concreto de 4000 PSI
Se continúa con la figuración de acero de refuerzo e instalación para la estructura del cuadrilatero cerrado.
Se instalan las dovelas en los muros del cuadrilatero y se funden los placas de los bloques donde se encuentran estas.
Se continúa trabajando en las barandas de la torre de pozos infantiles, se instala el acero de refuerzo para los pedestales.
Se determina con interventoría, la placa de la torre de los pozos infantiles a un nivel para la instalación del PSD caucho.

Juliette Cores
Residente de obra

INTERVENTOR

Nota 196 Lunes 08 de mayo de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
Personal: 15 ayudantes, 01 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Se señaliza nuevamente la recinacion circular y el sendero peatonal provisional en la

uso para el acceso de las personas al parque.
Se soldan las placas de las bases de los tubos para la malla de la cancha de fut
para darle resistencia y estabilidad.
Se comienza a preparar la mezcla de 4000 PSI para fundir las vigas del auditorio ce
Se continúa figurando e instalando el acero de refuerzo para la estructura del audit
Se realiza limpieza general en la obra para mantenerla en orden y prevenir riesg
laborales con el personal.
Se instala y funde el solado y alrededor de este en reciémara circular al lado norte
de la zona de juegos infantiles.
Se bota la pasta de trote para eliminar la arena suelta en este.
Se instala la formaleta en el auditorio cerrado para fundir las vigas.
Se compacta el lleno de material en sitio en donde se encuentra la acometida, al lado
este del auditorio cerrado.
El personal labora hasta las 9:30 p.m. para adelantar actividades de fundición de
las vigas del auditorio cerrado.
Llega las luminarias del auditorio cerrado.
Llega material de la Gran Ferretería para actividades de la estética del audit
Se realiza visita por parte de profesional SST de la alcaldía para revisión en obra

Juliath Cano
Residente de obra

Inspección

Acta 197 Martes 09 de mayo de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado - lluvia desde las 4:00 p.m.
Personal: 11 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 almacenista, 01 SISO, 02 soldadores, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas
Maquinaria: -
Se instalan los apoyos de seguridad en forma de oreja de elefante en las barandas de la zona de juegos infantiles para el acceso a este.
Se continúa con la figuración en instalación del acero de refuerzo para las vigas y vigas inclinadas para los muros superiores, también inclinados en la circunferencia externa, del auditorio cerrado.
El personal autorizado a laborar en alturas utiliza todos los EPP y es supervisado por el SISO y coordinador de alturas.
Se realiza visita por parte de dos proveedores para la pintura exterior para tráfico pesado y para la zona verde.
Se continúa encofrando para poder fundir las vigas del auditorio cerrado.

Powered by CamScanner

Se pinta de color verde esmeralda, misma referencia del cerramiento de los canchas (múltiple y de tenis) elegido por Gustavo Rivera de la Secretaría de Deportes, los bolardos para la zona de juegos infantiles.

El personal labora hasta las 8:00 p.m. para adelantar actividades de fundición de las vigas aéreas del auditorio cerrado.

Residente de obra

INTERVENTORÍA

Obra 198 Miércoles 10 de mayo de 2023

Clima: mañana: nublado; tarde: lluvia

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 S:SO, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

El día 08 de mayo del presente año, se realizaron 3 ensayos de densidad en terreno método del cono y arena INVE 161 - INVE 150; el día de hoy se obtienen los resultados, realizados en tres puntos alrededor del auditorio, dando como resultado:

Densidad:	D_1	D_2	D_3
% de compactación:	98.2	98.7	98.1

Según los artículos 310, 320, 330-13, el porcentaje de compactación del afirmado y sobre base debe ser mínimo 95%, mientras que para la base es de 98%; por lo que, de acuerdo con los resultados obtenidos, la compactación del material granular en campo cumple de acuerdo con la norma.

Se adelantan actividades de ejecución de obra en el auditorio cerrado, lo cual es la ruta crítica:

- Figuración de acero de refuerzo para la estructura
- Encoframiento y formaleteado de vigas para su respectiva fundición
- Preparación de mezcla de concreto de 4000 PSI para las vigas
- Fundición de vigas aéreas del auditorio cerrado
- Instalación de bloques estructurales Split

Para el auditorio cerrado, se determinó junto con interventoría, el maestro de obra y el personal del contratista, reemplazar la viga canal del ítem 2.11 Red pluvial y drenajes, actividad 2.11.6 Viga - canal aérea, por una canal metálica el cual será asegurado con perfín y bocas en la estructura metálica.

Se definió, además, nivelar la placa de la zona de juegos infantiles sin escarificar y sin necesidad de utilizar malla electrosoldada.

Y por último, las ventanas de los baños, tanto de hombres, mujeres y PMR, se realizaron con una medida de 0.40 x 0.40m por facilidad del bloque estructural.

El personal labora hasta las 7:00 p.m para adelantar las actividades del auditorio cerrado,

Powered by CamScanner

debido a que por su complejidad lo vuelve una ruta crítica.
Sin embargo, llueve desde las 12:30 p.m. hasta las 6:00 p.m aproximadamente, por lo que afecta el avance de obra.

Residente de obra

Obra 199 Jueves 11 de mayo de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: lluvia

Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 02 soldadores, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

El terreno amanece húmedo debido a la lluvia del día de ayer.

Llega un viaje de arena de $7m^3$ y un viaje de afirmado de $7m^3$ con placas y colpeta TDB 535 y UFZ 419.

Se instala malla electrosoldada en las vigas más profundas de la placa para la zona de juegos infantiles y se comienza a fundir la placa.

Se continúan adelantando las actividades del auditorio cerrado tales como la figuración de acero de refuerzo en instalación en las vigas cerca.

Comienza a llover desde las 3:20 p.m. por lo que afecta el avance de obra en actividades como fundición de la placa y de las vigas.

Llega el personal de las puertas metálicas para definir las medidas en campo:

- 5 = 98.5 x 208 m
- 1 = 1635 x 208 m
- 2 = 1.49 x 208 m
- 1 = 0.70 x 208 m

El asal, al no estar aún terminado el auditorio, el maestro se compromete a respetar dichas medidas.

Se continúan fundiendo las vigas inclinadas del auditorio cerrado.

Se continúan instalando los pasales de la baranda de la zona de los juegos infantiles, que inicialmente se habían colocado cada 2 metros y según especificaciones con cada metro para darle más estabilidad a las barandas.

Se observa que debido a las lluvias presentadas esta semana, el polvo se ve aceptado, lo de las barandas, lo que genera un retraso en dicha actividades.

Residente de obra

Nota 200

Viernes 12 de mayo de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: nublado - lluvia

Personal: 13 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

El Personal de los barandas para la zona de los juegos infantiles culmina la actividad de instalación de pasadores cada metro, y una vez pintada se hace un limpieza para la pintura y se termina con la actividad de soldadura.

Para la placa de la zona de juegos infantiles, se continúa excavando para nivelarla, solicitado por el proveedor y aprobado por interventoría, para facilidad de instalación del piso caucho.

Llegan los juegos infantiles y se hace la respectiva entrega de:

- Juego medieval multifunción
- Juego columpio canasta rotomoldeada
- Juego muelle silla dobles
- Juego balancín doble rotación
- Red pirámide mediana H3-m
- Fichas técnicas de los juegos
- Manual de instalación
- Certificaciones
- Declaración de importación

Se continúan las actividades de ejecución de obra en el cronograma, el cual es la actual ruta crítica debido a su complejidad en el diseño; se continúa figurando el acero de refuerzo para los flejes de los vigas, además, se formaletea y se empieza a fundir las zapatas encontradas

Llueve durante aproximadamente media hora, de 3:00 p.m. a 3:30 p.m.

Se termina de pintar la baranda de color verde; sin embargo se nota figuras en algunas partes del proyecto, marcas de las gotas de la lluvia en la pintura y en algunas partes del soldadas, por lo que se realizará la subsanación de detalles la próxima semana para la entrega de éste.

Se define la pendiente para la cubierta del S.H. debido a la altura de la viga; se expone el caso a interventoría y fue aprobado.

Se realiza capacitación al personal de mano de obra y se realizan pausas activas por parte del profesional SST.

Residente de obra

INTERVENTORÍA

Nota 201

Sábado 13 de mayo de 2023

Clima: mañana: soleado

Personal: 13 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 S/30, 02 soldadores de obra abierta, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente.

Maquinaria: -

La obra contigua al proyecto SAGRADEJE suspende el agua en horas de la mañana para realizar un arreglo, por lo que no es posible avanzar con actividades de fundición hasta que se vuelva a dejar el paso del agua.

Llega un viaje de tritirado en una volqueta sencilla de 7m³ con placa TUG 545.

Se continúa instalando y figurando el acero de refuerzo en las vigas aéreas del auditorio.

El paso del agua se abre nuevamente a las 9:30 a.m aproximadamente.

Se continúa con la instalación de la formaleta para las vigas del auditorio cerrado.

Se aprovecha el paso del agua para continuar fundiendo la placa de la zona de los juegos infantiles, para que quede a un nivel.

El proveedor del recrecimiento contra impacto de las canchas se lleva el material para ejecutar las pruebas de estos, y se le dan las respectivas especificaciones.

Juliath Cano

Residente de obra

EL DIA DE AYER DE TRAMITA SOLICITUD PRORROGA CONTRATO 0324

Nota 202

Lunes 15 de mayo de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado, tarde: nublado

Maquinaria: -

Personal: 11 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 02 soldadores de cubierta, 01 almacenista, 01 S/30, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente.

Se termina de fundir la placa de la zona de los juegos infantiles y se realiza la respectiva limpieza.

Una vez finalizada la placa de los juegos, se determinan los puntos y áreas para instalar los juegos infantiles de acuerdo con las especificaciones.

A pesar de que en las barandas se colocaron los parales cada metro, interventoría recomienda fundir los pedestales para una mayor seguridad y estabilidad.

Se continúa laborando en la estructura metálica para la abierta del auditorio cerrado.

Se continúa fundiendo las vigas del auditorio cerrado en la parte superior.

Vuelven a desconectar el paso del agua desde las 2:30 p.m hasta casi las 5:00 p.m, aprovechando la ocasión de ciertas actividades, por lo que se procede a ejecutar actividades de pegues de acero y encoframiento.

Juan Cano

Residente de obra

Nota 203

Martes 16 de mayo de 2023

Clima: mañana: nublado ; tarde: nublado, lluvia

Personal: 16 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 03 soldadores de barandas, 02 soldadores de la abierta, 01 almacenista, 01 interventor, 01 SISO, 01 inspector, 01 coordinador de altura, 01 residente Mayordomía. -

El personal de DYSELÉCTRICAS S.A.S trabaja y admira de observar los detalles descritos anteriormente en las barandas de la tarima de los juegos infantiles, sin embargo, debido a las lluvias, la pintura se ha visto afectada, por lo que toca aprovechar el buen clima para realizar estas correcciones.

Interventoría aprueba y recibe las barandas de la tarima de los juegos infantiles, por lo que se procede a firmar el acta de entrega.

Se comienza a sisar las áreas donde van a quedar ubicados los juegos infantiles, se sisa sobre la placa de concreto, sin embargo, debido a que comienza a llover toca suspender la actividad de dicha tarea.

Comienza a llover desde las 11:20 a.m. aproximadamente, hasta la 1:20 p.m., por lo que llueve durante dos horas de manera fuerte, retrasando el proceso de avance de obra.

Se continúa con la observación de detalles, limpiando la pintura verde fosforado en la canaleta al lado de la cancha multiple.

Llega material de la Gran Ferretería para continuar laborando con las actividades de obra.

Durante la mañana quitaron el resto del agua durante una hora, de 10:20 a.m. a 11:20 a.m., aprobando la actividad de fundición de las vigas del auditorio.

Se definen en campo con el maestro de obra los espacios para la instalación de los juegos.

Se continúa formaleteando las vigas aéreas del auditorio y se figura e instala el acero de refuerzo en las vigas inclinadas.

Se continúa laborando en la estructura metálica para la cubierta del auditorio.

Para el soporte y mayor estabilidad de las barandas se instala una hincadera hecha con tubo PVC de 6" y se funde con concreto de 3500 PSI; además, se va realizando la respectiva limpieza en los parches donde se va fundiendo.

El personal labora hasta las 5:00 p.m. debido a que comienza a llover fuerte.

Julieth Cano

Residente de obra

CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA SE TIENEN PROROGADOS A 15-07-2023

Nota 204

Miércoles 17 de mayo de 2023

Clima: mañana: nublado - lluvia; tarde: soleado

Personal: 17 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 03 soldadores, 01 almacenista, 01 SISO, 01 inspector, 01 interventor, 01 coordinador de altura, 01 residente

Maquinaria: -
El terreno amanece húmedo debido a la lluvia fuerte del día de ayer.
Llueve en la mañana de manera fuerte durante media hora de 10:00 am a 10:
Nuevamente cierran el paso del agua, al parecer por un daño en el barrio Jardín,
de 10:00 a.m a 11:30 a.m. aproximadamente, afectando la actividad de fundición.
17 Mayo de 2023
Se realizo recorrido de obra con el profesional
Jose Joaquin Feicoo, Para Verificar el
Cumplimiento de los Normas de Seguridad,
Se recomienda reubicar la camilla y
el extintor, ya que se encuentran tapados
con unos baldes de Cemento.
-Se Solicita la evaluación de estandes
minimos de acuerdo a la Resolución 0312
de 2019, y Certificados de reporte a
la ARL y ministerio de trabajo

Adriana Martinez J
Profesional SST - Alcaldia Pereira,

Se define el color de la estructura metálica para la abierta del auditorio, de color negro mate.
Se instala la formaleta formaleta de 1.20 m de altura y 40 cm de diámetro y se funde con concreto de 4000 psi la columna circular.
Se realiza excavación en la parte de la cara de los juegos infantiles para las tarimas y cimentación de los juegos.
Para la estabilidad de las barandas, se continúa formaleteando y fundiendo los postes y realizando la respectiva limpieza de los pasillos.
Se continúa sembrando para delimitar las áreas de seguridad de los juegos, en la placa de concreto.
Se instala la estructura metálica para la cubierta del auditorio.
Se continúa figurando el acero de refuerzo para la estructura del auditorio.

Jaime Cano
Residente de obra

Vobo SIS

Jueves 18 de mayo de 2023
Clima: mañana: nublado; tarde: parcialmente soleado

Powered by CamScanner

Personal: 16 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

El terreno amanece húmedo debido a la lluvia presentada el día anterior.

De acuerdo con las zonas afectadas por el fraguado de la pintura del cerramiento de las canchas, quedan limpias las siguientes zonas:

- Cancha lateral este de la cancha múltiple.
- Techos del cárcamo todo norte de las canchas
- Postes de iluminaria
- Vigas de cimentación de las canchas

Se prepara mezcla y se funden las vigas aéreas e inclinadas con concreto de 3000 PSI del auditorio cerrado.

Se continúan con las actividades de estructura metálica para la cubierta del auditorio, soldando e instalando las correas metálicas.

Se continúa con la excavación en la zona de cambio de la zona de los juegos infantiles para los pedestales y cimentación para la instalación de los juegos infantiles

Se continúa con la instalación de la formaleta para fundir las vigas del auditorio

Para una mayor estabilidad de los bordes de los juegos infantiles, se continúa con la fundición de los pedestales al pie de los parales.

Se instala el acero de refuerzo para la estructura del auditorio cerrado.

Se continúa soldando los arcos de los juegos infantiles.

Se programa para el día domingo 21 de mayo la instalación de los juegos.

Residente de obra

Vale 206

Viernes 19 de mayo de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: nublado

Personal: 17 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 03 instaladores de cubierta, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

Llegan las ventanas de 2m de profundidad para el auditorio cerrado.

Se continúa bloqueando con la estructura metálica y se instalan las correas, adicional, se pintan de color negro mate.

Además, se instala la canal metálica para el drenaje de la lluvia.

Se continúa excavando y preparando la zona para fundir la cimentación para la instalación de los juegos infantiles.

Se continúa con la instalación de la formaleta para fundir los vigas del auditorio.
Se realizan 11 excavaciones en la zona de juegos infantiles con las siguientes medidas:
- 1 de 1.20 x 1.20 x 0.80m para balancín
- 1 de 1.10 x 0.65 x 0.50m para rotatorio
- 4 de 1x 0.8 x 0.70 m para pirámide
- 1 de 0.60 x 0.60 x 0.70m para pirámide
- 4 de 0.4 x 0.4 x 0.6m para columpio

Sin embargo, las excavaciones para el columpio quedaron ubicadas en un área no tan segura para el juego, por lo tanto, se llenó y fundió la pieza en las excavaciones y se realizó la demarcación para ser excavado nuevamente.
Se continúa fundiendo las vigas del auditorio cerrado.
Se continúan instalando los bloques estructurales en la parte superior del auditorio
Se instalan los anclajes preformados para el juego de pirámide y se funde con concreto de 3500 PSI, con acelerante.
El personal labora hasta las 8:00 p.m. para adelantar las actividades en la zona de los juegos infantiles.

Julieth Cano
Residente de obra

Nota 207 Sábado 20 de mayo de 2023
Clima: mañana: nublado - lluvia
Personal: 16 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 03 instaladores de cerchas, 01 almacenista, 01 SISO, 01 topógrafo, 01 residente, 01 inspector, 01 coordinador de obra
Maquinaria: -
Se instala la formaleta circular y se funden las columnas circulares con concreto de 4000 PSI.
Se continúa instalando los cerramientos metálicos para la cubierta del auditorio cerrado
Se continúa con la instalación de la canal metálica para el manejo de aguas en el auditorio cerrado.
Se continúa instalando las tejas para las cubiertas del auditorio cerrado.
Se desencofran las vigas ya fundidas del auditorio cerrado.
Se rectifican las perforaciones en la cubierta para la instalación de las tejas en el auditorio
Comienza a llover de manera fuerte a las 11:30 am por lo que se suspenden las actividades de obra.
Se programa para el día de mañana la instalación de los juegos infantiles.

Julieth Cano
Residente de obra

Nota 288 Lunes 22 de mayo de 2023

Clima: -

Personal: -

Maquinaria: -

Por ser día festivo no se labora, sin embargo se realizó revisión de los juegos.

Julieth Cano

Residente de obra

Nota 289 Martes 23 de mayo de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: lluvia

Personal: 15 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 03 soldadores, 01 eléctrico, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

SE EVIDENCIA INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES (RED - CASTILLO) Y ARMADO DE JUEGOS COLUMPIO Y GIRATORIO PARA CONTINUAR CON INSTALACIÓN.

LOS JUEGOS INSTALADOS SE EVIDENCIA UTILIZACIÓN POR PARTE DE VISITANTES AL PARQUE EL FIN DE SEMANA, SE INFORMÓ A ADMINISTRADORA DEL PARQUE TENER CUIDADO CON EL INGRESO DE VISITANTES POR ENTRADA DEL JARDIN 2, YA QUE LOS JUEGOS Y LAS OBRAS NO ESTÁN TERMINADAS Y SE PUEDE GENERAR ACCIDENTES A LOS VISITANTES.

EN OBRA DE MEJORA DE SEÑALIZACIÓN.

SE RECOMIENDA DAR INICIO A RESANES EN ESTRUCTURA EN CONCRETO AUDITORIO, SE DEBE REALIZAR CON MORTERO DE REPARACIÓN TIPO SIKA.

Se continúa fundiendo los topes de los juegos infantiles ya instalados.

Se continúa avanzando con las actividades del auditorio cerrado, la cual es la ruta crítica de la obra:

- Instalación de formaleta para fundición de vigas
- Fundición de columna superior circular
- Figuración e instalación de acero de refuerzo y estructura metálica (cubierta)
- Instalación de bloques estructurales en la parte superior

Debido al avance de la instalación de los bloques estructurales, se realiza la respectiva instalación de la tubería eléctrica en el auditorio.

Se coloca cinta de señalización alrededor de los juegos, en los bancos, debido

a que se pudo determinar el ingreso de niños, el cual es un riesgo ya que no cuentan con la seguridad al piso caucho, pido que ayude a conseguir con posible caída. Por tal motivo, se envió carta a la administración y a interventoría con respecto al tema y al ingreso de personas no autorizadas a la obra, o que no cuentan con los Epcots adecuados ni con los elementos de protección personal.

Comienza a llover de manera fuerte a partir de las 2:00 pm. Por lo que no se logra avanzar con las actividades de obra. Llueve todo lo tarde.

Residente de obra

Nota 210 Miércoles 24 de mayo de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado - lluvia

Personal: 16 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente

Maquinaria: -

Visita por parte de Secretaría de Deportes sin contar con los elementos de protección personal y Epcots adecuados, a pesar de que se les ha solicitado en varias ocasiones. Llega Maxi Equipos para llevarse la formaleta y elementos alquilados.

Tema eléctrico: se realiza recorrido de obra; se evidencia las luminarias en obra, tubería y cableado; a la espera que la obra civil termine la cubierta para la posterior instalación del tablero de fuerza y control. Se evidencia avance en la canalización del proyecto contiguo que nos debe proporcionar el punto de conexión a nuestro proyecto.

Ing. Electricista
Interventoría

En horas de la mañana la obra se queda sin agua por problemas externos, perjudicando el avance de algunas actividades, como la fundición de las vigas del auditorio.

1. Debido al problema que se ha presentado en varias zonas del país, sobre el gas, se ha complicado debido al tema del personal de mano de obra.

Se realizan las excavaciones para los 4 pedestales faltantes del juego de columpio en la zona de los juegos infantiles.

Quedan pendiente por instalar el columpio y el bolardo debido a la escasez del material en las plantas, afectando actividades como acero y fundición de las columnas y vigas.

Powered by CamScanner

Se continúa con la instalación de troqueles estructurales en la parte sureste del auditorio.
Se desencofran las vigas ya fundidas del auditorio cercado.
Se funden los cercados para los empates de densidad del concreto utilizado para la fundición de las vigas del auditorio.
Se comienza a preparar la malla de acero y se funden las vigas y columnas del auditorio.
Comienza a llover de manera fuerte desde las 4:00 p.m., afectando estas actividades.

Walth Karina Cano J.
Residente de obra

Nota 211 Jueves 25 de mayo de 2023
Clima: mañana: nublado, tarde: lluvia
Personal: 01 almacenista, 01 SISO, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: -
Debido a problemas externos, el personal no se presentó el día de hoy, ya que se han visto afectados por el gas y problemas con el agua.

Walth Karina Cano
Residente de obra

Nota 212 Viernes 26 de mayo de 2023
Clima: mañana: nublado ; tarde: lluvia - nublado
Personal: 03 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 SISO, 01 intendente, 01 inspector, 01 residente, 03 soldadores
Maquinaria: -
A primera hora se realizan pausas activas al personal de obra.
Se termina de fundir la cimentación de los juegos, el cual hacía falta el muelle, quedando listos los juegos para instalar el piso caucho
Se continúa laborando con las actividades del auditorio cercado:
- Cimbrado de viga split
- Instalación de tapas farmacéuticas para la cubierta
- Pintura negro mate en estructura metálica
- Instalación de correas metálicas
Llueve durante aproximadamente una hora, de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
En horas de la tarde desconectan el pase del agua en el Parque del Café, afectando determinadas actividades de obra.

Julieth Cano
Residente de obra

INTERVENTORÍA

Nota 213 Sábado 27 de mayo de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: lluvia, nublado

Personal: 09 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente, 02 soldadores

Maquinaria: -

Se continúa con la simulación del split en los vigas ubicadas del auditorio cerrado.

El personal de las cargas metálicas continúa laborando en la instalación de estas para la cubierta

Se continúa con la instalación de los bloques estructurales para los muros del auditorio.

Se continúa con la instalación de los tejas termoacústicas para la cubierta del auditorio.

Se instala cerramiento alrededor de la zona de los juegos infantiles para evitar el acceso de personal no autorizado y evitar riesgos o accidentes.

Llueve durante una hora aproximadamente de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. afectando en este tiempo el avance de ejecución de obra.

Se avala placa de cimentación de la zona de los juegos infantiles.

El personal labora hasta las 5:00 p.m. para adelantar actividades en el auditorio.

Julieth Cano

Residente de obra

Nota 214 Lunes 29 de mayo de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 11 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 1 residente

Maquinaria: -

Debido a que un muro inclinado quedó con cierto desnivel, se lo realiza el día de hoy el respectivo ajuste, con simulación split.

Se continúa con la simulación split en las vigas del auditorio inclinados para dados el acabado

Se continúa con la instalación de los bloques estructurales tipo para los muros restantes.

Se continúa con la instalación de las cargas metálicas para la cubierta del auditorio y se aplica la respectiva pintura.

En horas de la mañana quitan la energía para un trabajo en la obra contigua, el cual lo vuelven a instalar a las 4:00 p.m., afectando el avance de obra ya que no se pueden utilizar equipos y herramientas como la mezcladora, pulidora, soldadura, entre otras, bajando el rendimiento del personal de obra.

Por otro lado, el personal labora hasta las 6:00 p.m. para adelantar actividades de ejecución de obra del auditorio cerrado.

De igual manera, la obra también se ha visto afectada por la desconexión del suministro

Powered by CamScanner

de agua, el cual se ha venido presentando donde la sarce pasada.
Se acepan y se funden las vigas cinta de los muros internos del auditorio cerrado.
En horas de la mañana se presentó el personal de jurídica para visita técnica y ya el avance de obra.

Juliath Cano
Residente de obra

INTERVENTORIA

Nota 215 Martes 30 de mayo de 2023
Clima: mañana: nublado; tarde: soleado
Personal: 11 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 01 eléctrico, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
Mediante la obra SACUDETE AL PARQUE se queda sin agua, el parcial por un posible arreglo en la obra contigua.
Se aprovecha el agua recolectada para comenzar con la actividad de resane, iniciando con el baño para muiares en el auditorio cerrado.
Se continúa limpiando como split las vigas cúbicas del auditorio cerrado.
Se continúa con la instalación de la estructura metálica en el auditorio para la abierta.
En horas de la mañana, el profesional SST realiza capacitación sobre riesgos biológicos, y además, se realizan pausas activas.
Se continúa con la instalación de los bloques estructurales para la instalación de los muros del auditorio.
Se instala la tubería eléctrica en el auditorio a medida que se levantan los muros estructurales internos.
Visita por parte del profesional SST de la alcaldía para supervisión y seguimiento.

Juliath Cano
Residente de obra

INTERVENTORIA

Nota 216 Miércoles 31 de mayo de 2023
Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: nublado - lluvia
Personal: 14 ayudantes, 02 oficiales, 01 maestro, 03 soldadores, 01 almacenista, 01 celadores, 01 SISO, 01 inspector, 01 coordinador de alturas, 01 residente
Maquinaria: -
El terreno amanece humedo debido a la lluvia de la noche anterior.
Durante toda la mañana el proyecto se queda nuevamente sin agua, afectando algunas [illegible] el resane y fundición de vigas en el auditorio.

El Profesional SST realizo capacitación y pausas activas al personal de obra.
Se figua el area de refuerzo y se instala en las vigas del auditorio concreto.
Se demarca el área a excavar para realizar la bahía y la rampa de acceso.
Mientras se excava, se encuentra la bloca doctrina, por lo que toca cortar a mano del
también, se cava hacia el costo, pero no afectar el cerramiento que se encuentra
detrás de la zona a excavar.
La pendiente de la rampa se determina de 8.8%, dividido en dos tramos, de acuerdo
rampa para que pudiera cumplir la pendiente, y tener un mejor acceso al auditorio
y la zona de juegos.
Se continúa con la actividad de resane en el baño de mujeres del auditorio.
Se termina el 100% la instalación de las cargas metálicas para la estructura del andén
Se realiza el desmonte de la luminaria y el poste que se encontraba dentro del
área de la excavación para la bahía.
Una vez culminado el desmonte, se procede a demolar el pedestal de este.
Se realizan excavaciones para encontrar el pedestal del poste faltante, el cual
fue dañado la parrilla por la maquinaria pesada.
Se hace oficio de entrega de poste y luminaria y se envía a la administración,
secretaria e interventoría.
Se termina de resanar las paredes del baño de mujeres ubicado en el auditorio
Se realiza limpieza de la base de la zona de los juegos infantiles.
Se continúa con la instalación split en las vigas del auditorio concreto.
Se inicia con el resane en el baño PMR.
Llueve desde las 2:00 p.m. hasta las 3:30 p.m., afectando el rendimiento de obra.

Juliath Cerro
Residente de obra

JHON ALEX
INTERVENTORIA

SE RECOMIENDA NIVELAR SUPERFICIE DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN SECTORES DE APOZAMIENTO DE AGUA, DE SEGUIR APOZAMIENTOS EN PLACA Y DE INSTALE EL PISO CAUCHO SIN REALIZAR TRETAMIENTO, ES POSIBLE EL DESPRENDIMIENTO DEL CAUCHO A CORTO PLAZO.
TAMBIÉN SE REQUIERE UBICAR PUNTOS DE DRENAJE EN PARTE MAS BAJAS DE PLACA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS DE ESCORRENTÍA.
SE DEBE AJUSTAR PLATINAS DE PARALES DE BARANDAS ANTES DE INSTALACIÓN DE PISO CAUCHO.