Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página **1** de **3**

DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
ACTA No.	005			
FECHA DEL ACTA	20/ 11 / 2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	N° 28 DE 02 DE MARZO DE 2023			
TIPO DE CONTRATO	OBRA			
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OBJETO	Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander. Grupo II			
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER NIT:		
	C.C/ NIT	901677404-6		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JAIME JOSE BARRIOS REDONDO		
	C.C	73.006.077		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	91.278.629		
INTERVENTORIA	NOMBRE	JESAK SAS		
	C.C	901.320.986-8		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.933.580.689,00	APORTE MUNICIPIO		
VALOR ADICIONADO	$ 467.586.244,00	APORTE MUNICIPIO		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	$ 580.074.206,70			
CDP	NÚMERO: 2771			
	FECHA: 22/02/2023			
RP	NÚMERO: 3155			
	FECHA: 07/03/2023			
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	16/03/2023		
	Plazo inicial:	4 MESES		
	Plazo adicional:	4 MESES		
	Fecha de terminación:	25/11/2023		
	Duración:	8 MESES		

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página **2** de **3**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

CRONOGRAMA CONTRACTUAL DEL PROYECTO, VARIACIONES Y ACTUALIZACIONES DEL MISMO.

TIPO DE MODIFICACION	No.	TIEMPO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Suspensiones	1	10 dias	14/07/2023	23/07/2023
Prorrogas	1	4 meses	26/07/2023	25/11/2023
TIPO DE MODIFICACION	**No.**	**FECHA DE MODIFICACION**	**VALOR ADICIONADO**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
Adiciones	1	24/07/2023	$467.586.244	$2.401.166.933,00
OTRAS MODIFICACIONES	**No.**	**FECHA DE MODIFICACION**	**OBSERVACIONES**	
ACTA DE PACTACION DE PRECIOS	1	7/06/2023	Pactacion NP-1 a NP15	
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	1	7/06/2023	Modificación de cantidades de obra	
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	2	31/08/2023	Modificación de cantidades de obra	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO SA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	15-44-101276982-0	16/03/2023	25/11/2023	580.074.206,70
SEGUROS DEL ESTADO SA	PAGO DESALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15-44-101276982-0	16/03/2023	25/11/2023	240.116.693,30
SEGUROS DEL ESTADO SA	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	15-40-101085632-0	16/03/2023	16/03/2024	348.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	21-44-101276982-0	16/03/2023	25/03/2023	480.233.386,60
SEGUROS DEL ESTADO SA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101276982-0	25/11/2023	25/11/2028	480.233.386,60
SEGUROS DEL ESTADO SA	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15-40-101085632-0	16/03/2023	16/03/2024	348.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	15-40-101085632-0	16/03/2023	16/03/2024	348.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	RESPONSABILIDAD C	15-40-101085632-0	16/03/2023	16/03/2024	348.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**08 AGOSTO DE 2023**
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
PERIODO DE EJECUCION	**01/10/2023 A 31/10/2023**
VALOR A COBRAR	**$205.502.799,03**
ANTICIPO AMORTIZADO	**$ 61.650.839,71**
ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO	**$ 491.191.017,90**

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página **3** de **3**

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
SEPTIEMBRE	30/10/2023	9458399081	$16.949.800

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS COOSALUD EPS FAMISANAR NUEVA EPS EPS SANITAS SURAMERICANA	PORVENIR COLPENSIONES	SURA
VR PAGADO $ 4.385.700	VR PAGADO $ 8.748.500	VR PAGADO $ 3.815.600

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron **JAIME JOSE BARRIOS REDONDO** represéntate legal de CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER como Contratista. **VLADIMIR POLO PAZ** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE "JESAK SAS", como Interventor, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. **El CONTRATISTA** acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la PLANILLA relacionada.

3. **El CONTRATISTA** ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por la INTERVENTORIA.

4. La INTERVENTORIA autoriza el PAGO de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$205.502.799,03**
Valor IVA:	
Menos amortización del anticipo	**$ 61.650.839,71**
Valor a Pagar	**$143.851.959,32**

SON: Ciento cuarenta y tres millones ochocientos cincuenta y uno mil novecientos cincuenta y nueve pesos con treinta y dos centavos. (**$143.851.959,32**).

Nota: Páguese a CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER identificada con Nit No. 901.677.404-6.

FUENTE DE FINACIACIÓN:

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502300610725	$4.290

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga.

ING VLADIMIR POLO PAZ
INTERVENTOR

ING JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
CONTRATISTA

Vo.Bo ING EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Bucaramanga	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 2 de 3

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5 PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II — **FECHA: 20/11/2023**

VALOR INICIAL (INCL. AIU):	$ 1.933.580.689,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.586.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	68,19%

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 5		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.
8,00	PLAN DE MANEJO												
8,1	Plan de manejo ambiental	un	1,00	$ 10.196.666,67	$ 10.196.666,67	4,50	$ 45.885.000,02	2,92	$ 29.736.479,00	0,40	$ 4.031.532,00	3,31	$ 33.768.011,00
8,2	Plan de manejo de transito	un	1,00	$ 60.612.231,25	$ 60.612.231,25	3,00	$ 181.836.693,75	1,93	$ 117.214.885,50	0,18	$ 10.909.590,00	2,11	$ 128.124.475,50
				SUB-TOTAL	$ 70.808.897,92	SUB-TOTAL	$ 227.721.693,77	SUB-TOTAL	$ 146.951.364,50		$ 14.941.122,00		$ 161.892.486,50
9,00	ITEMS NO PREVISTOS												
N.P.1	Corte de pavimento	m	0,00	$ 19.586,00	$ -	126,15	$ 2.470.773,90	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.2	Bordillo de contencion y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm)	m	0,00	$ 77.336,00	$ -	700,00	$ 54.135.200,00	432,29	$ 33.431.579,44	165,52	$ 12.800.654,72	597,81	$ 46.232.234,16
N.P.3	Reubicacion de caja de inspección de (100x100x100 cm)	und	0,00	$ 857.193,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.4	Reubicación de tuberia de agua potable de 1/2"	m	0,00	$ 21.705,00	$ -	20,00	$ 434.100,00	5,50	$ 119.377,50	0,00	$ -	5,50	$ 119.377,50
N.P.5	Reparación red domiciliaria de	und	0,00	$ 45.749,00	$ -	40,00	$ 1.829.960,00	23,00	$ 1.052.227,00	1,00	$ 45.749,00	24,00	$ 1.097.976,00
N.P.6	Reubicación red domiciliaria de gas	und	0,00	$ 225.989,00	$ -	10,00	$ 2.259.890,00	8,00	$ 1.807.912,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.807.912,00
N.P.7	Contenedor de raices recto espesor de 10 cm, en concreto de 3000 Psi mezclado en sitio altura 1 m incluye	m	0,00	$ 173.348,00	$ -	12,20	$ 2.114.845,60	12,20	$ 2.114.845,60	0,00	$ -	12,20	$ 2.114.845,60
N.P.8	Acero de refuerzo	kg	0,00	$ 10.918,00	$ -	157,00	$ 1.714.126,00	77,20	$ 842.869,60	42,00	$ 458.556,00	119,20	$ 1.301.425,60
N.P.9	Suministro e instalacion de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma	und	0,00	$ 379.867,00	$ -	20,00	$ 7.597.340,00	17,00	$ 6.457.739,00	0,00	$ -	17,00	$ 6.457.739,00
N.P.10	Malla electrosoldada	kg	0,00	$ 13.654,00	$ -	100,00	$ 1.365.400,00	60,38	$ 824.428,52	4,39	$ 59.941,06	64,77	$ 884.369,58
N.P.11	Franja de ajuste o resanes viales con sardinel, anchos menores a 5 cm	m	0,00	$ 15.911,00	$ -	2.442,65	$ 38.865.004,15	1.025,77	$ 16.321.026,47	198,26	$ 3.154.514,86	1224,03	$ 19.475.541,33
N.P.12	Poda radicular controlada de arbol hasta 15m de altura, incluye limpieza y cicatrizante del corte, transporte y disposicion final de residuos vegetales hasta el sitio autorizado	und	0,00	$ 475.486,00	$ -	20,00	$ 9.509.720,00	8,00	$ 3.803.888,00	4,00	$ 1.901.944,00	12,00	$ 5.705.832,00
N.P.13	Muro en concreto y zarpa 3000 Psi mezclado en sitio	m3	0,00	$ 1.229.728,00	$ -	1,00	$ 1.229.728,00	0,68	$ 836.215,04	0,00	$ -	0,68	$ 836.215,04
N.P.14	Resane de caja electrica, sanitaria y telematica con tapas en concreto, metal o mixtas, desde 0.60x0.60 hasta 1.20x1.20 m	und	0,00	$ 241.517,00	$ -	209,00	$ 50.477.053,00			122,00	$ 29.465.074,00	122,00	$ 29.465.074,00
N.P.15	Reposición de bajante para aguas lluvias con tuberia pvc entre 1" y 3"	m	0,00	$ 40.988,00	$ -	40,00	$ 1.639.520,00			29,10	$ 1.192.750,80	29,10	$ 1.192.750,80
N.P.16	Suministro e instalación de bolardo metalico según norma del MEPB	und	0,00	$ 611.254,00	$ -	20,00	$ 12.225.080,00				$ -	0,00	$ -
N.P.17	Suministro e instalación de tapa hierro ductil para caja de servicio publico	und	0,00	$ 158.727,00	$ -	8,00	$ 1.269.816,00			5,00	$ 793.635,00	5,00	$ 793.635,00
N.P.18	Bordillo en concreto reforzado de 3000 psi	m	0,00	$ 76.922,00	$ -	60,00	$ 4.615.320,00			22,44	$ 1.726.129,68	22,44	$ 1.726.129,68
N.P.19	Reemplazo de ducteria electrica en tubo conduit pvc de 1/2"	m	0,00	$ 19.976,00	$ -	120,00	$ 2.397.120,00			113,66	$ 2.270.472,16	113,66	$ 2.270.472,16
N.P.20	Demarcacion entre 5 y 10 cm de ancho con pintura tipo trafico, color definido en obra	m	0,00	$ 28.320,00	$ -	41,00	$ 1.161.120,00			5,76	$ 163.123,20	5,76	$ 163.123,20

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 3

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5 PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II — **FECHA: 20/11/2023**

VALOR INICIAL (INCL.AIU):	$ 1.933.580.689,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.586.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	68,19%

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 5		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.
1,00	OBRAS PRELIMINARES												
1,1	Localización Y Replanteo manual	m2	3.670,78	$ 2.237	$ 8.209.772,89	10.058,86	$ 22.496.880,71	6.030,52	$ 13.487.378,59	650,53	$ 1.454.923,36	6681,05	$ 14.942.301,95
				SUB-TOTAL	$ 8.209.772,89	SUB-TOTAL	$ 22.496.880,71	SUB-TOTAL	$ 13.487.378,59		$ 1.454.923,36		$ 14.942.301,95
2,00	DEMOLICIONES												
2,1	Demolicion de varias en concreto , incluye cargue , retiro y disposicion final	m3	1.164,27	$ 201.969	$ 235.146.959,91	1.133,80	$ 228.992.112,90	829,83	$ 167.600.300,40	65,88	$ 13.305.746,71	895,71	$ 180.906.047,10
				SUB-TOTAL	$ 235.146.959,91	SUB-TOTAL	$ 228.992.112,90	SUB-TOTAL	$ 167.600.300,40		$ 13.305.746,71		$ 180.906.047,10
3,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
3,1	Excavacion manual en material comun y conglomerado, incluye cargue , retiro y disposicion final	m3	751,59	$ 73.019	$ 54.880.199,89	744,34	$ 54.350.885,15	570,82	$ 41.680.591,42	86,89	$ 6.344.603,53	657,71	$ 48.025.194,95
3,2	Relleno compactado con material de sub- base granular	m3	1.038,90	$ 200.434	$ 208.230.467,04	1.137,11	$ 227.914.056,75	753,39	$ 151.004.669,90	70,26	$ 14.082.464,74	823,65	$ 165.087.134,64
				SUB-TOTAL	$ 263.110.666,93	SUB-TOTAL	$ 282.264.941,90	SUB-TOTAL	$ 192.685.261,32		$ 20.427.068,27		$ 213.112.329,59
4,00	ESPACIO PUBLICO												
4,1	Construcción de espacio publico segun MEPB incluye mortero losetas	m2	1.240,88	$ 141.552	$ 175.649.169,85	5.682,25	$ 804.334.420,23	3.853,32	$ 545.445.537,97	392,32	$ 55.533.719,87	4245,64	$ 600.979.257,84
4,2	Suministro e instalacion de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.402,23	$ 86.777	$ 208.458.721,09	2.242,97	$ 194.638.588,99	1.255,91	$ 108.984.315,57	64,11	$ 5.563.284,37	1320,02	$ 114.547.599,94
4,3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	146,89	$ 384.453	$ 56.472.258,57	75,00	$ 28.833.953,25	49,00	$ 18.838.182,79	8,00	$ 3.075.621,68	57,00	$ 21.913.804,47
4,4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	116,81	$ 272.166	$ 31.791.766,53	93,90	$ 25.556.432,47	60,00	$ 16.329.988,80	21,00	$ 5.715.496,08	81,00	$ 22.045.484,88
4,5	Franja de ajuste al precio	m	1.987,51	$ 14.749	$ 29.313.486,86	2.630,70	$ 38.799.799,70	1.708,23	$ 25.194.428,04	264,20	$ 3.896.646,17	1972,43	$ 29.091.074,21
4,6	Escalera y/o graderia sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio	m3	113,16	$ 1.005.220	$ 113.750.664,65	5,24	$ 5.266.833,70	1,74	$ 1.749.082,33	1,28	$ 1.286.681,25	3,02	$ 3.035.763,58
4,7	Piso adoquin peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30	m2	1.986,12	$ 160.837	$ 319.440.927,02	717,24	$ 115.358.830,09	498,92	$ 80.244.631,40	36,09	$ 5.804.595,42	535,01	$ 86.049.226,82
4,8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	295,35	$ 835.070	$ 246.637.951,08	27,76	$ 23.181.629,21	16,10	$ 13.444.628,45	2,61	$ 2.179.532,93	18,71	$ 15.624.161,38
				SUB-TOTAL	$ 1.181.514.945,65	SUB-TOTAL	$ 1.235.970.487,63	SUB-TOTAL	$ 810.230.795,35		$ 83.055.577,78		$ 893.286.373,13
5,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
5,1	Realce cajas de servicios publicos	und	189,35	$ 140.030	$ 26.514.589,61	306,00	$ 42.849.033,12	141,00	$ 19.744.162,32	100,00	$ 14.002.952,00	241,00	$ 33.747.114,32
5,2	Realce pozos EMPAS	und	46,53	$ 237.460	$ 11.049.026,83	3,00	$ 712.380,84	3,00	$ 712.380,84	0,00	$ -	3,00	$ 712.380,84
5,3	Traslado Señales de Tránsito	und	44,63	$ 133.056	$ 5.938.285,71	7,00	$ 931.391,44	3,00	$ 399.167,76	1,00	$ 133.055,92	4,00	$ 532.223,68
				SUB-TOTAL	$ 43.501.902,15	SUB-TOTAL	$ 44.492.805,40	SUB-TOTAL	$ 20.855.710,92		$ 14.136.007,92		$ 34.991.718,84
6,00	CARPINTERIA METALICA												
6,1	Baranda de protección Metalica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2"	m	138,90	$ 380.481	$ 52.848.772,01	18,05	$ 6.867.677,00	4,00	$ 1.521.922,88	3,50	$ 1.331.682,52	7,50	$ 2.853.605,40
				SUB-TOTAL	$ 52.848.772,01	SUB-TOTAL	$ 6.867.677,00	SUB-TOTAL	$ 1.521.922,88		$ 1.331.682,52		$ 2.853.605,40
7,00	ASEO Y LIMPIEZA												
7,1	Aseo y limpieza general	m2	4.831,68	$ 3.703	$ 17.891.711,04	10.058,86	$ 37.248.023,38	2.931,61	$ 10.855.751,83	0,00	$ -	2931,61	$ 10.855.751,83
				SUB-TOTAL	$ 17.891.711,04	SUB-TOTAL	$ 37.248.023,38	SUB-TOTAL	$ 10.855.751,83		$ -		$ 10.855.751,83

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 3 de 3

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5 PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II — **FECHA: 20/11/2023**

VALOR INICIAL (INCL. AIU):	$ 1.933.580.689,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.586.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	68,19%

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 5		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.
N.P.21	Extracción de raiz de árbol y talado, incluye limpieza, transporte y	und	0,00	$ 378.552,00	$ -	4,00	$ 1.514.208,00			4,00	$ 1.514.208,00	4,00	$ 1.514.208,00
N.P.22	Poda área de árbol de hasta 2 metros de altura, incluye limpieza, transporte y	und	0,00	$ 312.036,00	$ -	1,00	$ 312.036,00			0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.23	Reparación con soldadura eléctrica de tapas en hierro dúctil de las cajas de servicios	und	0,00	$ 59.269,00	$ -	80,00	$ 4.741.520,00			22,00	$ 1.303.918,00	22,00	$ 1.303.918,00
N.P.24	Suministro e instalación de gramoquin incluye instalación de pasto japones (No incluye mantenimiento)	m2	0,00	$ 199.148,00	$ -	175,00	$ 34.850.900,00			0,00	$ -		$ -
N.P.25	Suministro e instalación de empradizado en franja ambiental. incluye tierra negra y arena	m2	0,00	$ 40.512,00	$ -	10,00	$ 405.120,00			0,00	$ -		$ -
						SUB-TOTAL	$ 239.134.900,65		$ 67.612.108,17		$ 56.850.670,48		$ 124.462.778,65
				SUBTOTAL COSTO INDIRECTO:	$ 1.357.270.745,29		$ 1.684.919.944,46		$ 1.037.536.662,29		$ 148.915.071,76		$ 1.186.451.734,05
				ADMINSTRACION:	33% $ 447.899.345,95		$ 556.023.581,67		$ 342.387.098,56		$ 49.141.973,68		$ 391.529.072,24
				IMPREVISTOS:	0% $ -		$ -		$ -		$ -		
				UTILIDAD:	5% $ 67.863.537,26		$ 84.245.997,22		$ 51.876.833,11		$ 7.445.753,59		$ 59.322.586,70
				COSTOS INDIRECTOS (AIU) 38%	$ 515.762.883,21		$ 640.269.578,89		$ 394.263.931,67		$ 56.587.727,27		$ 450.851.658,94
				VALOR COSTO TOTAL	$ 1.873.033.628,50		$ 2.325.189.523,35		$ 1.431.800.593,96		$ 205.502.799,03		$ 1.637.303.392,99
				FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	$ 60.547.057,60		$ 75.977.409,65						
				VALOR TOTAL:	$ 1.933.580.686,10		$ 2.401.166.933,00		$ 1.431.800.593,96		$ 205.502.799,03		$ 1.637.303.392,99

SALDO POR EJECUTAR:	763.863.540,01

VALOR PRESENTE ACTA	$ 205.502.799,03
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 30%	$ 61.650.839,71
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO):	$ 143.851.959,32

NOTA:

1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.

2. El recibo por parte de la Interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

VLADIMIR POLO PAZ
R.L JESAK SAS
INTERVENTOR

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
R.L CONSORCIO ADECAUCIONES SANTANDER
CONTRATISTA

ING.EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR

7255

BANCOLOMBIA
BUCARAMANGA - CASA DEL LIBRO
2023 NOV. 14
OF. 327
PAGADO Nº 001

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502300610725

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 9016774046
Nombre:
CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER

TRÁMITE
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN
PRO HOSPITAL

TOTAL	$3.900
Ordenanza 01 /2005	$390
Total a pagar	**$4.290**

Con destino a:
Alcaldía de Bucaramanga

Fecha expedición: 2023/11/14
Fecha límite de pago: 2023/11/20

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-DP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp:20231114 09:19:47

BANCOLOMBIA
BUCARAMANGA - CASA DEL LIBRO
2023 NOV. 14
OF. 327
PAGADO Nº 001

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502300610725

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 9016774046
Nombre:
CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER

TRÁMITE
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN
PRO HOSPITAL

TOTAL	$3.900
Ordenanza 01 /2005	$390
Total a pagar	**$4.290**

Con destino a:
Alcaldía de Bucaramanga

Fecha expedición: 2023/11/14
Fecha límite de pago: 2023/11/20

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-DP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp:20231114 09:19:47