ALCALDÍA DE
CALARCÁ
PARA TODOS
2020 - 2023

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA

QUE EL MUNICIPIO DE CALARCA- QUINDIO, DEBE AL CONSORCIO QUINDIO CF IDENTIFICADO CON NIT No. 901742601, LA SUMA DE **CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/TE ($ 182.093.345)**, POR CONCEPTO DE PAGO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 003 DE 2023 CUYO OBJETO ES " **REALIZAR LA CONSTRUCCION, ADECUACION YO MANTENIMIENTO DE ANDENES, RAMPAS DE ACCESO A VIAS Y PASO PEATONAL ELEVADO DE COMUNICACION EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO.**".

IMPUTACION	0503 -2.3.2.02.02.005.02.2402128.041.54221-133100
CDP	2023001070
RP	2023002609
VALOR	($ 156.073.405)

IMPUTACION	0503 -2.3.2.02.02.005.02.2402128.041.54211-124303
CDP	2023001076
RP	2023002609
VALOR	($ 26.019.940)

TOTAL ACTA 1	$ 182.093.345

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS VEINTITRES (23) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

VIVIANA TAMAYO GOMEZ
Secretaria de Infraestructura
Supervisora contrato de obra 003 de 2023

Revisó: Natalia Andrea Arévalo Álvarez-Abogada contratista SI
Revisó componente técnico: Carlos Felipe Restrepo León –Arquitecto, apoyo a la supervisión

FE1
Forma de pago: CREDITO 15 DIAS
Fecha: 22/11/2023
Fecha de Vencimiento: 07/12/2023
Moneda / TRM: COP / $ 0,00

NIT: 901742601-9
Bogota, D.c. Colombia
Fecha generación: 22/11/2023 17:49:13
Fecha expedición: 22/11/2023 17:49:14

DATOS DE FACTURACION
MUNICIPIO DE CALARCA
NIT 890000441-4
CRA 24 # 38-57
Calarcá (QUI), Colombia
TEL: 7421110
infraestructura@calarca-quindio.gov.co
MUNICIPIO DE CALARCA

CUFE: 0a463249e3a15a4094703c3ae4b154feb7f3d8fafa3ae85ee0d027dbbdaeafce7572385e676227492d29560735a13291

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	001 COSTO DIRECTO	1	94	$137,949,503.79		0%	$ 137.949.503,79
2	002 ADMINISTRACIÓN	1	94	$35,866,870.98		0%	$ 35.866.870,98
3	003 IMPREVISTOS	1	94	$1,379,495.04		0%	$ 1.379.495,04
4	004 UTILIDAD	1	94	$6,897,475.19		0%	$ 6.897.475,19

Total cantidad : 4
ACTA PARCIAL N. 1 . REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ANDENES, RAMPAS DE ACCESO A VÍAS Y PASO PEATONAL ELEVADO DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDÍO

ADM: 26%
IMPRE: 1%
UTI: 5%
A.I.U: 32%

SUBTOTAL	$ 182.093.345,00
TOTAL FACTURA	$ 182.093.345,00
TOTAL NETO	$ 182.093.345,00

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764056331911 vigencia de 19/09/2023 al 19/09/2024 rango del 1 al 100 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

ALCALDÍA DE CALARCÁ
PARA TODOS
2020 - 2023

INFORME DE SUPERVISION No. 1
CONTRATO DE OBRA 003 DE 2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO QUINDÍO CF / REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ
OBJETO:	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ANDENES, RAMPAS DE ACCESO A VÍAS Y PASO PEATONAL ELEVADO DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDÍO"
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. $ 332.576,401,87
FORMA DE PAGO:	A) total del contrato, el municipio de Calarcá Quindío lo cancelará o pagará, mediante actas parciales por actividades ejecutadas o avance de obra realizada Dichas actas deberán estar suscritas por el contratista y el Supervisor del contrato y no estarán supeditadas a términos de tiempo como mensualidad o días, sino que se realizarán en cualquier tiempo dentro del término de ejecución del contrato. B) El quince por ciento (15%) del valor total del contrato, el municipio de Calarcá Quindío lo cancelará o pagará una vez se haya suscrito entre el contratista y el Supervisor del contrato el Acta de Recibo Final de las Obras.
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CDP	No. 2023001070, 10 DE JUNIO DE 2023. $47.749.269 MCTE No. 2023001070, 02 DE JUNIO DE 2023. $250.000.000 MCTE No. 2023001070, 02 DE JUNIO DE 2023. $52.442.450 MCTE
SUPERVISOR	VIVIANA TAMAYO GÓMEZ
RP	No. 2023002609, 14 DE AGOSTO DE 2023. $32.771.918 MCTE No. 2023002609, 14 DE AGOSTO DE 2023. $250.000.000 MCTE No. 2023002609, 14 DE AGOSTO DE 2023. $49.804.484 MCTE
FECHA DE INICIO	28 de Agosto de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27 de Noviembre de 2023

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)

En virtud del objeto contratado, el contratista de obra realizó la construcción parcial de diferentes actividades contractuales del proyecto en mención sobre los puntos de intervención establecidos en el municipio de Calarcá Quindío.

Durante la ejecución del contrato, se desarrollaron de manera general las siguientes actividades:

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
- CERRAMIENTO EN TELA PP
- DEMOLICION SARDINEL
- EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE
- CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS
- ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM, INC CORTE Y SELLADO DE JUNTAS CADA 3 METROS
- RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm) D=4MM
- SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA
- SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 85%, desarrollándose las actividades requeridas para dar cumplimiento al objeto contractual cobrado con la presente acta parcial 54.41%.

1.CONSTRUCCION DE ANDEN SECTOR COLEGIO ROBLEDO				
PRELIMINARES				
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	82,40	$	368.740,00
CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	56,93	$	705.932,00
DEMOLICION SARDINEL	ML	54,93	$	609.173,70
MOVIMIENTO DE TIERRA				
EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	24,23	$	977.026,29
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	6,99	$	1.689.392,13
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	36,28	$	1.849.046,48
CONCRETOS				
ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM, INC CORTE Y SELLADO DE JUNTAS CADA 3	M2	43,46	$	6.426.256,36
RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm) D=4MM	M2	3,49	$	431.186,01
SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	21,00	$	1.150.506,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	4,16	$	882.897,60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	46,90	$	4.362.919,40
SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	54,93	$	4.744.633,68
ITEM NO PREVISTO CONTRATADO				
DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	2,44	$	395.624,04
ITEM NO PREVISTO				
LOSA TAPA EN CONCRETO 1,6*1,6*0,2M NO INCLUYE TAPA	UND	3,00	$	-
2. CONSTRUCCION DE ANDEN CENTRO DE SALUD BARRIO SIMON BOLIVAR				
PRELIMINARES				
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	94,38	$	422.350,50
CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	69,02	$	855.848,00
CORTE DE ANDEN CON CORTADORA AUTORRPUESADA	ML	3,00	$	37.491,00
DEMOLICION SARDINEL	ML	16,35	$	181.321,50
MOVIMIENTO DE TIERRA				
EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	72,07	$	2.906.078,61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	8,70	$	2.102.676,90
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	94,17	$	4.799.468,22
CONCRETOS				
ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15	M2	56,95	$	8.420.968,70
RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm)	M2	3,00	$	370.647,00
SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	24,69	$	1.352.666,34
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA.	M2	3,36	$	713.109,60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	56,92	$	5.295.039,92
SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	62,92	$	5.434.777,92
ITEM NO PREVISTO CONTRATADO				
DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	1,92	$	311.310,72
ITEM NO PRESVISTO				
CONCRETO 21 MPA PARA COLUMNAS Y ZAPATAS	M3	0,94	$	596.873,60
ACERO DE REFUERZO	KG	0,00	$	-
REVOQUE SUBMURACION CON MALLA DE POLLO	M2	15,60	$	1.114.212,22

3. CONSTRUCCION DE ANDEN BARRIO EL LAGUITO				
PRELIMINARES				
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	0,00	$	-
CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	0,00	$	-
CORTE DE ANDÉN CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	ML	0,00	$	-
DEMOLICION DE SARDINEL	ML	0,00	$	-
MOVIMIENTO DE TIERRA				
EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	0,00	$	-
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	0,00	$	-
CONCRETOS				
ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15	M2	0,00	$	-
RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm)	M2	0,00	$	-
SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	0,00	$	-
SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	0,00	$	-
4. CONSTRUCCION DE ANDEN CARRERA 24 ENTRE CALLE 33 Y 34				
PRELIMINARES				
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	298,27	$	1.334.758,25
CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	83,37	$	1.033.788,00
DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	42,96	$	6.965.577,36
CORTE DE ANDÉN CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	ML	5,10	$	63.734,70
DEMOLICION DE SARDINEL	ML	79,37	$	880.213,30
MOVIMIENTO DE TIERRA				
EXCAVACIÓN A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	37,48	$	1.511.306,04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	20,99	$	5.073.010,13
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	106,89	$	5.447.755,74
CONCRETOS				
ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15	M2	192,34	$	28.440.546,44
RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm)	M2	0,00	$	-
SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	35,59	$	1.949.833,74
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	79,37	$	7.383.473,62
SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	79,37	$	6.855.663,12
ITEM NO PREVISTO				
JARDINERA EN CONCRETO ; INCLUYE REFUERZO	UND	2,00	$	1.389.102,98
ALCORQUE 1,2X1,08 M	UND	2,00	$	1.360.556,50
CONCRETO ESTAMPADO COLOR TANG	M2	46,95	$	2.201.815,09

5. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO TIPO A				
PRELIMINARES				
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	11,33	$	50.701,75
CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	23,20	$	287.680,00
CORTE DE ANDÉN CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	ML	27,28	$	340.918,16
DEMOLICION DE SARDINEL	ML	7,20	$	79.848,00
DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	1,13	$	183.219,33
MOVIMIENTO DE TIERRA				
EXCAVACIÓN A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	1,13	$	45.564,99
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	1,13	$	273.106,31
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	3,78	$	192.651,48
CONCRETOS				
RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm)	M2	7,49	$	925.382,01
SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	3,84	$	210.378,24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	3,84	$	814.982,40
ANDEN EN CONCRETO 21 MPA E=0.1 M INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM	M2	0,00	$	-
SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	7,20	$	621.907,20

6. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO TIPO B				
PRELIMINARES				
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	39,76	$	177.926,00
CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	66,30	$	822.120,00
CORTE DE ANDÉN CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	ML	15,50	$	193.703,50
DEMOLICION DE SARDINEL	ML	24,93	$	276.473,70
DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	3,98	$	645.321,18
MOVIMIENTO DE TIERRA				
EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	3,98	$	160.485,54
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	3,98	$	961.914,26
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	17,64	$	899.040,24
CONCRETOS				
RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm)	M2	24,32	$	3.004.711,68
SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	13,67	$	748.924,62
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	7,20	$	1.528.092,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	16,18	$	1.505.160,68
ANDEN EN CONCRETO 21 MPA E=0.1 M INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM	M2	0,00	$	-
SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	24,93	$	2.153.353,68
7. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO TIPO C				
PRELIMINARES				
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	16,18	$	72.405,50
CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	30,00	$	372.000,00
CORTE DE ANDÉN CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	ML	6,09	$	76.106,73
DEMOLICION DE SARDINEL	ML	6,09	$	67.538,10
DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	16,18	$	2.623.441,38
MOVIMIENTO DE TIERRA				
EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	1,62	$	65.323,26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	1,62	$	391.532,94
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	23,50	$	1.197.701,00
CONCRETOS				
RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm)	M2	8,50	$	1.050.166,50
SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	7,68	$	420.756,48
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	5,76	$	1.222.473,60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	4,80	$	446.524,80
ANDEN EN CONCRETO 21 MPA E=0.1 M INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM	M2	0,00	$	-
SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	10,54	$	910.403,04
8. BARANDAS				
BARANDAS				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", 3 HILOS HORIZONTALES, H=0.9	ML	28,40	$	9.470.832,00
ITEM NO PREVISTO				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2"	ML	16,90	$	3.066.916,35
REPARACION BARANDA (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA)	ML	16,60	$	999.127,94
9. PUENTE PEATONAL GUADUALES				
PRELIMINARES				
CERRAMIENTO EN TELA PP (INCLUYE CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE SOPORTE)	ML	0,00	$	-
DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO (EXTREMOS PUENTE PEATONAL); INCLUYE RETIRO.	M2	0,00	$	-
LIMPIEZA SUPERFICIE METALICA MEDIANTE PROYECCIÓN EN SECO DE CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO. SE DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.	M2	0,00	$	-
ESTRUCTURA METALICA				
REPARACIÓN DE SOLDADURA EN JUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y RETIRO SOLDADURA EN MAL ESTADO Y	KG	0,00	$	-
REPOSICIÓN ANGULOS METALICOS 2X2 (INCLUYE SUMINISTRO Y RETIRO ELEMENTOS EN MAL ESTADO). SE	ML	0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIRANTES PARA PASAMANOS EN ACERO FY=420 Mpa (INCLUYE RETIRO	KG	0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA DE ALFAJOR 4MM (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN - SOLDADURA	M2	0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA CAL.13 OJO 2" (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN). SE	M2	0,00	$	-
REVESTIMIENTO PINTURA				
SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE Y	ML	0,00	$	-
10. LAS FERIAS				
DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	5,93	$	961.496,13
DEMOLICION SARDINEL	ML	13,97	$	154.927,30
ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15	M2	51,47	$	7.610.663,02
EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	4,10	$	165.324,30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS	M3	4,28	$	1.034.420,36
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	1,18	$	60.139,88

1.3. Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DIAS DE EJECUCIÓN	DIAS DE SUSPENSIÓN	OBSERVACION	FECHA TERMINACIÓN
Iniciación	28 de Agosto de 2023				27 Nov 2023

1.4. Condiciones Actualizadas del contrato

VALOR:	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE $182.093.345,00
PLAZO EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
RP	No. 2023002609, 14 DE AGOSTO DE 2023. $32.771.918 MCTE No. 2023002609, 14 DE AGOSTO DE 2023. $250.000.000 MCTE No. 2023002609, 14 DE AGOSTO DE 2023. $49.804.484 MCTE
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2023

1.5. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)

El contrato a la fecha se encuentra en ejecución y con un avance del ochenta y cinco por ciento (85%).

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
CONTRATO ORIGINAL	$ 332.576.401,87
CONTRARO ADICIONAL	$ -
TOTAL CONTRATADO	$ 332.576.401,87
ACTAS DE OBRA	
ACTA No. 001	$ 182.093.345,00
TOTAL ACTAS	$ 182.093.345,00
SALDO A FAVOR	$ 150.483.056,87

1.6. Recomendaciones y Conclusiones

- En las visitas de supervisión técnica los puntos intervenidos, se generaron acciones de coordinación entre el equipo de trabajo del contratista y el equipo de trabajo de la secretaria de infraestructura, con el fin de ajustar el alcance de las actividades contratadas con las actividades realmente requeridas en campo.



2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Acta parcial 001	16 Nov 2023	$182.093.345,00	N.A	$182.093.345,00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$332.576.401,87	$0,00	$332.576.402	$182.093.345,00	$150.483.056,87

2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

- **Director de obra: Fernando Arturo Ángel Peláez**
- **Residente de obra: Julio César Avellaneda**
- **Profesional Siso: Yulieth Gómez López**

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Revisión y verificación pagos de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales

Todo el personal vinculado al proyecto se encuentra afiliado a salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar, de conformidad con la ley. Los profesionales que prestaran sus servicios al contratista cuentan con seguridad social como independientes.

Se solicitó al contratista la presentación de las planillas soporte de los pagos de seguridad social del personal dispuesto para el desarrollo del objeto contractual, durante lo que va de la ejecución del contrato.

3.2. Estado de Pólizas

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Compañía Aseguradora: SOLIDARIA	**No. Póliza:** 580-74-994000023239
Anexo No. 0	
Fecha de expedición: 14 de agosto de 2023	**Fecha de aprobación:**
Vigencia Desde: 00:00 Horas del 15/08/2023	**Vigencia Hasta:** 24:00 Horas 15-11-2028

Amparos	Vr. Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$49.886.460,28	00:00 h – 15/08/2023	24:00 h - 15/03/2024

Prestaciones Sociales	$33.257.640,19	00:00 h – 15/08/2023	24:00 h - 15/11/2026
Estabilidad de la obra	$99.772.920,56	00:00 h – 15/11/2023	00:00 h – 15/11/2028

PÓLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Compañía Aseguradora: SOLIDARIA	**No. Póliza:** 580-74-994000023239

Anexo No. 0

Fecha de expedición: 14 de agosto de 2023	**Fecha de aprobación:**
Vigencia Desde: 00:00 Horas del 15/08/2023	**Vigencia Hasta:** 24:00 Horas 15-11-2028

Amparos	Vr. Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Predios Labores Operaciones	$232.000.000,00	00:00 h – 15/08/2023	24:00 h - 15/11/2023

Anexo No. 1

Fecha de expedición: 28 agosto de 2023	**Fecha de aprobación:**
Vigencia Desde: 00:00 Horas del 28/08/2023	**Vigencia Hasta:** 24:00 Horas 28-11-2028

Amparos	Vr. Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$49.886.460,28	00:00 h – 28/08/2023	24:00 h - 28/08/2024
Prestaciones Sociales	$33.257.640,19	00:00 h – 28/08/2023	24:00 h - 28/08/2026
Estabilidad de la obra	$99.772.920,56	00:00 h – 28/11/2023	24:00 h - 28/11/2028

4. COMITES TÉCNICOS DE OBRA

4.1. Comité de Obra

Fecha	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
05/09/2023	Secretaria de Infraestructura	Inicio de obra
12/09/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra
19/09/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra
26/09/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra

ALCALDIA DE CALARCA
NIT. 890.000.441-4
INFORME DE SUPERVISION

ALCALDÍA DE CALARCÁ
PARA TODOS
2020 - 2023

04/10/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra
12/10/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra
20/10/2023	Secretaria de Infraestructura	Seguimiento de obra

Informe presentado en Calarcá, el día (16) del mes de noviembre de 2023.

VIVIANA TAMAYO GÓMEZ
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Carlos Felipe Restrepo León – Contratista

	ACTA DE SUPERVISION		CODIGO: FO-IV-01 VERSION 01 FECHA: 6/10/2014
Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ANDENES, RAMPAS DE ACCESO A VÍAS Y PASO PEATONAL ELEVADO DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO	Contrato No: LP-003-2023 Contratista : CONSORCIO QUINDIO CF Supervisor: VIVIANA TAMAYO GOMEZ Estudios y Diseños: N/A	PLAZOS Fecha de Iniciación: 28 de Agosto de 2023 Plazo: 3 Meses Fecha de Suspension: N/A Fecha de Reiniciación: N/A Dias de Suspensión: N/A Dias de Prorroga: 0 Fecha de Terminación Inicial : 27 de Noviembre de 2023 Fecha de Terminación Final: 27 de Noviembre de 2023 Plazo Final: 3 Meses	OBSERVACIONES AVANCE DE PORCENTAJE: 54,75%

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES			VALOR ESPERADO		ACTA PARCIAL 1		ACUMULADO		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	+/-	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	%
	1.CONSTRUCCION DE ANDEN SECTOR COLEGIO ROBLEDO														
1	PRELIMINARES														
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	91,00	$ 4.475,00	$ 407.225,00	-	-8,60	-$ 38.485,00	82,40	$ 368.740,00	82,40	$ 368.740,00	82,40	$ 368.740,00	0,11%
1,02	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	70,00	$ 12.400,00	$ 868.000,00	-	-13,07	-$ 162.068,00	56,93	$ 705.932,00	56,93	$ 705.932,00	56,93	$ 705.932,00	0,21%
1,03	DEMOLICION SARDINEL	ML	65,00	$ 11.090,00	$ 720.850,00	-	-10,07	-$ 111.676,30	54,93	$ 609.173,70	54,93	$ 609.173,70	54,93	$ 609.173,70	0,18%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA														
2,01	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	18,20	$ 40.323,00	$ 733.878,60	+	6,03	$ 243.147,69	24,23	$ 977.026,29	24,23	$ 977.026,29	24,23	$ 977.026,29	0,29%
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	9,10	$ 241.687,00	$ 2.199.351,70	-	-2,11	-$ 509.959,57	6,99	$ 1.689.392,13	6,99	$ 1.689.392,13	6,99	$ 1.689.392,13	0,51%
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	17,75	$ 50.966,00	$ 904.646,50	+	18,53	$ 944.399,98	36,28	$ 1.849.046,48	36,28	$ 1.849.046,48	36,28	$ 1.849.046,48	0,56%
3	CONCRETOS														
3,01	ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM, INC CORTE Y SELLADO DE JUNTAS CADA 3	M2	86,84	$ 147.866,00	$ 12.840.683,44	-	-43,38	-$ 6.414.427,08	43,46	$ 6.426.256,36	43,46	$ 6.426.256,36	43,46	$ 6.426.256,36	1,93%
3,02	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA, E= 10 CM INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm)	M2	4,67	$ 123.549,00	$ 576.973,83	-	-1,18	-$ 145.787,82	3,49	$ 431.186,01	3,49	$ 431.186,01	3,49	$ 431.186,01	0,13%
3,03	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	27,92	$ 54.786,00	$ 1.529.625,12	-	-6,92	-$ 379.119,12	21,00	$ 1.150.506,00	21,00	$ 1.150.506,00	21,00	$ 1.150.506,00	0,35%
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TACTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR	M2	2,50	$ 212.235,00	$ 530.587,50	+	1,66	$ 352.310,10	4,16	$ 882.897,60	4,16	$ 882.897,60	4,16	$ 882.897,60	0,27%
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TACTIL GUIA DE 40 X 40 CM COLOR	ML	65,00	$ 93.026,00	$ 6.046.690,00	-	-18,10	-$ 1.683.770,60	46,90	$ 4.362.919,40	46,90	$ 4.362.919,40	46,90	$ 4.362.919,40	1,31%
3,06	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	63,00	$ 86.376,00	$ 5.441.688,00	-	-8,07	-$ 697.054,32	54,93	$ 4.744.633,68	54,93	$ 4.744.633,68	54,93	$ 4.744.633,68	1,43%
	ITEM NO PREVISTO CONTRATADO														
	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3		$ 162.141,00		+	2,44	$ 395.624,04	2,44	$ 395.624,04	2,44	$ 395.624,04	2,44	$ 395.624,04	0,12%
	ITEM NO PREVISTO														
NP1	LOSA TAPA EN CONCRETO 1.6*1.6*0.2M NO INCLUYE TAPA	UND		$ 383.416,00		+	3,00	$ 1.150.248,00	3,00	$ 1.150.248,00	3,00	$ 1.150.248,00	3,00	$ 1.150.248,00	0,35%
	2. CONSTRUCCION DE ANDEN CENTRO DE SALUD BARRIO SIMON BOLIVAR														
	PRELIMINARES														
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	140,00	$ 4.475,00	$ 626.500,00	-	-45,62	-$ 204.149,50	94,38	$ 422.350,50	94,38	$ 422.350,50	94,38	$ 422.350,50	0,13%
1,02	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	80,00	$ 12.400,00	$ 992.000,00	-	-10,98	-$ 136.152,00	69,02	$ 855.848,00	69,02	$ 855.848,00	69,02	$ 855.848,00	0,26%
1,03	CORTE DE ANDEN CON CORTADORA AUTOPRPULSADA	ML	50,00	$ 12.497,00	$ 624.850,00	-	-47,00	-$ 587.359,00	3,00	$ 37.491,00	3,00	$ 37.491,00	3,00	$ 37.491,00	0,01%
1,04	DEMOLICION SARDINEL	ML	70,00	$ 11.090,00	$ 776.300,00	-	-53,65	-$ 594.978,50	16,35	$ 181.321,50	16,35	$ 181.321,50	16,35	$ 181.321,50	0,05%
	MOVIMIENTO DE TIERRA														
2,01	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	42,00	$ 40.323,00	$ 1.693.566,00	+	30,07	$ 1.212.512,61	72,07	$ 2.906.078,61	72,07	$ 2.906.078,61	72,07	$ 2.906.078,61	0,87%
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	14,00	$ 241.687,00	$ 3.383.618,00	-	-5,30	-$ 1.280.941,10	8,70	$ 2.102.676,90	8,70	$ 2.102.676,90	8,70	$ 2.102.676,90	0,63%
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	56,65	$ 50.966,00	$ 2.887.223,90	+	37,52	$ 1.912.244,32	94,17	$ 4.799.468,22	94,17	$ 4.799.468,22	94,17	$ 4.799.468,22	1,44%
3	CONCRETOS														
3,01	ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15	M2	109,90	$ 147.866,00	$ 16.250.473,40	-	-52,95	-$ 7.829.504,70	56,95	$ 8.420.968,70	56,95	$ 8.420.968,70	56,95	$ 8.420.968,70	2,53%
3,02	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA, E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm)	M2	3,03	$ 123.549,00	$ 374.353,47	-	-0,03	-$ 3.706,47	3,00	$ 370.647,00	3,00	$ 370.647,00	3,00	$ 370.647,00	0,11%
3,03	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	30,40	$ 54.786,00	$ 1.665.494,40	-	-5,71	-$ 312.828,06	24,69	$ 1.352.666,34	24,69	$ 1.352.666,34	24,69	$ 1.352.666,34	0,41%
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	5,00	$ 212.235,00	$ 1.061.175,00	-	-1,64	-$ 348.065,40	3,36	$ 713.109,60	3,36	$ 713.109,60	3,36	$ 713.109,60	0,21%
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUIA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	72,40	$ 93.026,00	$ 6.735.082,40	-	-15,48	-$ 1.440.042,48	56,92	$ 5.295.039,92	56,92	$ 5.295.039,92	56,92	$ 5.295.039,92	1,59%
3,06	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	70,00	$ 86.376,00	$ 6.046.320,00	-	-7,08	-$ 611.542,08	62,92	$ 5.434.777,92	62,92	$ 5.434.777,92	62,92	$ 5.434.777,92	1,63%
	ITEM NO PREVISTO CONTRATADO														
	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3		$ 162.141,00		+	1,92	$ 311.310,72	1,92	$ 311.310,72	1,92	$ 311.310,72	1,92	$ 311.310,72	0,09%
	ITEM NO PREVISTO														
NP2	CONCRETO 21 MPA PARA COLUMNAS Y ZAPATAS	M3		$ 634.971,92		+	0,94	$ 596.873,60	0,94	$ 596.873,60	0,94	$ 596.873,60	0,94	$ 596.873,60	0,18%
NP3	ACERO DE REFUERZO	KG		$ 10.403,39		+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
NP4	REVOQUE SUBMURACION CON MALLA DE POLLO	M2	-	$ 71.423,86		+	15,60	$ 1.114.212,22	15,60	$ 1.114.212,22	15,60	$ 1.114.212,22	15,60	$ 1.114.212,22	0,34%
	3. CONSTRUCCION DE ANDEN BARRIO EL LAGUITO														
	PRELIMINARES														
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	15,00	$ 4.475,00	$ 67.125,00	-	-15,00	-$ 67.125,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1,02	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	20,00	$ 12.400,00	$ 248.000,00	-	-20,00	-$ 248.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1,03	CORTE DE ANDÉN CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	ML	16,00	$ 12.497,00	$ 199.952,00	-	-16,00	-$ 199.952,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1,04	DEMOLICION DE SARDINEL	ML	10,00	$ 11.090,00	$ 110.900,00	-	-10,00	-$ 110.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRA														
2,01	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	3,00	$ 40.323,00	$ 120.969,00	-	-3,00	-$ 120.969,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

Objeto:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ANDENES, RAMPAS DE ACCESO A VÍAS Y PASO PEATONAL ELEVADO DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO	Contrato No:	LP-003-2023	PLAZOS	
		Contratista :	CONSORCIO QUINDIO CF	Fecha de Iniciación:	28 de Agosto de 2023
		Supervisor:	VIVIANA TAMAYO GOMEZ	Plazo:	3 Meses
		Estudios y Diseños:	N/A	Fecha de Suspension:	N/A
				Fecha de Reiniciación:	N/A
				Dias de Suspensión:	N/A
				Dias de Prorroga:	0
				Fecha de Terminación Inicial :	27 de Noviembre de 2023
				Fecha de Terminación Final:	27 de Noviembre de 2023
				Plazo Final:	3 Meses

OBSERVACIONES	
AVANCE DE PORCENTAJE:	54,75%

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES			VALOR ESPERADO		ACTA PARCIAL 1		ACUMULADO		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	+/-	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	%
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	1,50	$ 241.687,00	$ 362.530,50	-	-1,50	-$ 362.530,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	6,14	$ 50.966,00	$ 312.931,24	-	-6,14	-$ 312.931,24	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3	CONCRETOS														
3,01	ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15	M2	15,00	$ 147.866,00	$ 2.217.990,00	-	-15,00	-$ 2.217.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,02	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm)	M2	3,03	$ 123.549,00	$ 374.353,47	-	-3,03	-$ 374.353,47	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,03	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	6,40	$ 54.786,00	$ 350.630,40	-	-6,40	-$ 350.630,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	2,00	$ 212.235,00	$ 424.470,00	-	-2,00	-$ 424.470,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUIA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	10,00	$ 93.026,00	$ 930.260,00	-	-10,00	-$ 930.260,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,06	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	10,00	$ 86.376,00	$ 863.760,00	-	-10,00	-$ 863.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	4. CONSTRUCCION DE ANDEN CARRERA 24 ENTRE CALLE 33 Y 34														
	PRELIMINARES														
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	510,00	$ 4.475,00	$ 2.282.250,00	-	-211,73	-$ 947.491,75	298,27	$ 1.334.758,25	298,27	$ 1.334.758,25	298,27	$ 1.334.758,25	0,40%
1,02	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	300,00	$ 12.400,00	$ 3.720.000,00	-	-216,63	-$ 2.686.212,00	83,37	$ 1.033.788,00	83,37	$ 1.033.788,00	83,37	$ 1.033.788,00	0,31%
1,03	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	76,50	$ 162.141,00	$ 12.403.786,50	-	-33,54	-$ 5.438.209,14	42,96	$ 6.965.577,36	42,96	$ 6.965.577,36	42,96	$ 6.965.577,36	2,09%
1,04	CORTE DE ANDÉN CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	ML	160,00	$ 12.497,00	$ 1.999.520,00	-	-154,90	-$ 1.935.785,30	5,10	$ 63.734,70	5,10	$ 63.734,70	5,10	$ 63.734,70	0,02%
1,05	DEMOLICION DE SARDINEL	ML	160,00	$ 11.090,00	$ 1.774.400,00	-	-80,63	-$ 894.186,70	79,37	$ 880.213,30	79,37	$ 880.213,30	79,37	$ 880.213,30	0,26%
	MOVIMIENTO DE TIERRA														
2,01	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	102,00	$ 40.323,00	$ 4.112.946,00	-	-64,52	-$ 2.601.639,96	37,48	$ 1.511.306,04	37,48	$ 1.511.306,04	37,48	$ 1.511.306,04	0,45%
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	51,00	$ 241.687,00	$ 12.326.037,00	-	-30,01	-$ 7.253.026,87	20,99	$ 5.073.010,13	20,99	$ 5.073.010,13	20,99	$ 5.073.010,13	1,53%
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	136,99	$ 50.966,00	$ 6.981.832,34	-	-30,10	-$ 1.534.076,60	106,89	$ 5.447.755,74	106,89	$ 5.447.755,74	106,89	$ 5.447.755,74	1,64%
3	CONCRETOS														
3,01	ANDÉN EN CONCRETO DE 20,7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15	M2	510,00	$ 147.866,00	$ 75.411.660,00	-	-317,66	-$ 46.971.113,56	192,34	$ 28.440.546,44	192,34	$ 28.440.546,44	192,34	$ 28.440.546,44	8,55%
3,02	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm)	M2	24,24	$ 123.549,00	$ 2.994.827,76	-	-24,24	-$ 2.994.827,76	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,03	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	79,20	$ 54.786,00	$ 4.339.051,20	-	-43,61	-$ 2.389.217,46	35,59	$ 1.949.833,74	35,59	$ 1.949.833,74	35,59	$ 1.949.833,74	0,59%
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	10,00	$ 212.235,00	$ 2.122.350,00	-	-10,00	-$ 2.122.350,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUIA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	150,00	$ 93.026,00	$ 13.953.900,00	-	-70,63	-$ 6.570.426,38	79,37	$ 7.383.473,62	79,37	$ 7.383.473,62	79,37	$ 7.383.473,62	2,22%
3,06	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	150,00	$ 86.376,00	$ 12.956.400,00	-	-70,63	-$ 6.100.736,88	79,37	$ 6.855.663,12	79,37	$ 6.855.663,12	79,37	$ 6.855.663,12	2,06%
	ITEM NO PREVISTO														
NP5	JARDINERA EN CONCRETO , INCLUYE REFUERZO	UND		$ 694.551,49		+	2,00	$ 1.389.102,98	2,00	$ 1.389.102,98	2,00	$ 1.389.102,98	2,00	$ 1.389.102,98	0,42%
NP6	ALCORQUE 1,2X1,08 M	UND		$ 680.278,25		+	2,00	$ 1.360.556,50	2,00	$ 1.360.556,50	2,00	$ 1.360.556,50	2,00	$ 1.360.556,50	0,41%
NP7	CONCRETO ESTAMPADO COLOR TANG	M2		$ 46.897,02		+	46,95	$ 2.201.815,09	46,95	$ 2.201.815,09	46,95	$ 2.201.815,09	46,95	$ 2.201.815,09	0,66%
	5. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO TIPO A														
	PRELIMINARES														
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	45,26	$ 4.475,00	$ 202.525,52	-	-33,93	-$ 151.823,77	11,33	$ 50.701,75	11,33	$ 50.701,75	11,33	$ 50.701,75	0,02%
1,02	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	113,14	$ 12.400,00	$ 1.402.971,96	-	-89,94	-$ 1.115.291,96	23,20	$ 287.680,00	23,20	$ 287.680,00	23,20	$ 287.680,00	0,09%
1,03	CORTE DE ANDÉN CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	ML	75,43	$ 12.497,00	$ 942.631,71	-	-48,15	-$ 601.713,05	27,28	$ 340.918,16	27,28	$ 340.918,16	27,28	$ 340.918,16	0,10%
1,04	DEMOLICION DE SARDINEL	ML	33,94	$ 11.090,00	$ 376.426,76	-	-26,74	-$ 296.578,76	7,20	$ 79.848,00	7,20	$ 79.848,00	7,20	$ 79.848,00	0,02%
1,05	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	4,53	$ 162.141,00	$ 733.801,52	-	-3,40	-$ 550.582,19	1,13	$ 183.219,33	1,13	$ 183.219,33	1,13	$ 183.219,33	0,06%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA														
2,01	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	4,71	$ 40.323,00	$ 190.094,72	-	-3,58	-$ 144.529,73	1,13	$ 45.564,99	1,13	$ 45.564,99	1,13	$ 45.564,99	0,01%
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	4,71	$ 241.687,00	$ 1.139.385,02	-	-3,58	-$ 866.278,71	1,13	$ 273.106,31	1,13	$ 273.106,31	1,13	$ 273.106,31	0,08%
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	12,26	$ 50.966,00	$ 624.695,36	-	-8,48	-$ 432.043,88	3,78	$ 192.651,48	3,78	$ 192.651,48	3,78	$ 192.651,48	0,06%
3	CONCRETOS														
3,01	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm)	M2	28,29	$ 123.549,00	$ 3.494.669,95	-	-20,80	-$ 2.569.287,94	7,49	$ 925.382,01	7,49	$ 925.382,01	7,49	$ 925.382,01	0,28%
3,02	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	18,86	$ 54.786,00	$ 1.033.105,08	-	-15,02	-$ 822.726,84	3,84	$ 210.378,24	3,84	$ 210.378,24	3,84	$ 210.378,24	0,06%
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	35,00	$ 212.235,00	$ 7.428.225,00	-	-31,16	-$ 6.613.242,60	3,84	$ 814.982,40	3,84	$ 814.982,40	3,84	$ 814.982,40	0,25%
3,04	ANDEN EN CONCRETO 21 MPA E=0,1 M INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM	M2	11,50	$ 147.866,00	$ 1.700.887,81	-	-11,50	-$ 1.700.887,81	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,05	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	33,94	$ 86.376,00	$ 2.931.851,93	-	-26,74	-$ 2.309.944,73	7,20	$ 621.907,20	7,20	$ 621.907,20	7,20	$ 621.907,20	0,19%

Objeto:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ANDENES, RAMPAS DE ACCESO A VÍAS Y PASO PEATONAL ELEVADO DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO	Contrato No:	LP-003-2023	PLAZOS		OBSERVACIONES
		Contratista :	CONSORCIO QUINDIO CF	Fecha de Iniciación:	28 de Agosto de 2023	
		Supervisor:	VIVIANA TAMAYO GOMEZ	Plazo:	3 Meses	
		Estudios y Diseños:	N/A	Fecha de Suspension:	N/A	
				Fecha de Reiniciación:	N/A	
				Dias de Suspensión:	N/A	
				Dias de Prorroga:	0	
				Fecha de Terminación Inicial :	27 de Noviembre de 2023	AVANCE DE PORCENTAJE: 54,75%
				Fecha de Terminación Final:	27 de Noviembre de 2023	
				Plazo Final:	3 Meses	

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES			VALOR ESPERADO		ACTA PARCIAL 1		ACUMULADO		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	+/-	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	%
	6. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO TIPO B														
	PRELIMINARES														
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	22,18	$ 4.475,00	$ 99.248,34	+	17,58	$ 78.677,66	39,76	$ 177.926,00	39,76	$ 177.926,00	39,76	$ 177.926,00	0,05%
1,02	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	43,68	$ 12.400,00	$ 541.632,00	+	22,62	$ 280.488,00	66,30	$ 822.120,00	66,30	$ 822.120,00	66,30	$ 822.120,00	0,25%
1,03	CORTE DE ANDÉN CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	ML	23,86	$ 12.497,00	$ 298.138,43	-	-8,36	-$ 104.434,93	15,50	$ 193.703,50	15,50	$ 193.703,50	15,50	$ 193.703,50	0,06%
1,04	DEMOLICION DE SARDINEL	ML	12,10	$ 11.090,00	$ 134.144,64	+	12,83	$ 142.329,06	24,93	$ 276.473,70	24,93	$ 276.473,70	24,93	$ 276.473,70	0,08%
1,05	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	2,22	$ 162.141,00	$ 359.563,88	+	1,76	$ 285.757,30	3,98	$ 645.321,18	3,98	$ 645.321,18	3,98	$ 645.321,18	0,19%
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**														
2,01	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	2,35	$ 40.323,00	$ 94.839,70	+	1,63	$ 65.645,84	3,98	$ 160.485,54	3,98	$ 160.485,54	3,98	$ 160.485,54	0,05%
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	2,35	$ 241.687,00	$ 568.447,82	+	1,63	$ 393.466,44	3,98	$ 961.914,26	3,98	$ 961.914,26	3,98	$ 961.914,26	0,29%
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	6,72	$ 50.966,00	$ 342.491,52	+	10,92	$ 556.548,72	17,64	$ 899.040,24	17,64	$ 899.040,24	17,64	$ 899.040,24	0,27%
3	**CONCRETOS**														
3,01	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm)	M2	10,75	$ 123.549,00	$ 1.328.398,85	+	13,57	$ 1.676.312,83	24,32	$ 3.004.711,68	24,32	$ 3.004.711,68	24,32	$ 3.004.711,68	0,90%
3,02	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	11,76	$ 54.786,00	$ 644.283,36	+	1,91	$ 104.641,26	13,67	$ 748.924,62	13,67	$ 748.924,62	13,67	$ 748.924,62	0,23%
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	17,00	$ 212.235,00	$ 3.607.995,00	-	-9,80	-$ 2.079.903,00	7,20	$ 1.528.092,00	7,20	$ 1.528.092,00	7,20	$ 1.528.092,00	0,46%
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	8,06	$ 93.026,00	$ 750.161,66	+	8,12	$ 754.999,02	16,18	$ 1.505.160,68	16,18	$ 1.505.160,68	16,18	$ 1.505.160,68	0,45%
3,05	ANDEN EN CONCRETO 21 MPA E=0.1 M INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM	M2	4,10	$ 147.866,00	$ 606.487,19	-	-4,10	-$ 606.487,19	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,06	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	12,10	$ 86.376,00	$ 1.044.804,10	+	12,83	$ 1.108.549,58	24,93	$ 2.153.353,68	24,93	$ 2.153.353,68	24,93	$ 2.153.353,68	0,65%
	7. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO TIPO C														
	PRELIMINARES														
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	35,00	$ 4.475,00	$ 156.625,00	-	-18,82	-$ 84.219,50	16,18	$ 72.405,50	16,18	$ 72.405,50	16,18	$ 72.405,50	0,02%
1,02	CERRAMIENTO EN TELA PP	ML	80,00	$ 12.400,00	$ 992.000,00	-	-50,00	-$ 620.000,00	30,00	$ 372.000,00	30,00	$ 372.000,00	30,00	$ 372.000,00	0,11%
1,03	CORTE DE ANDEN CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	ML	51,00	$ 12.497,00	$ 637.347,00	-	-44,91	-$ 561.240,27	6,09	$ 76.106,73	6,09	$ 76.106,73	6,09	$ 76.106,73	0,02%
1,04	DEMOLICION DE SARDINEL	ML	24,00	$ 11.090,00	$ 266.160,00	-	-17,91	-$ 198.621,90	6,09	$ 67.538,10	6,09	$ 67.538,10	6,09	$ 67.538,10	0,02%
1,05	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3	3,50	$ 162.141,00	$ 567.493,50	+	12,68	$ 2.055.947,88	16,18	$ 2.623.441,38	16,18	$ 2.623.441,38	16,18	$ 2.623.441,38	0,79%
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**														
2,01	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-0,2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	4,00	$ 40.323,00	$ 161.292,00	-	-2,38	-$ 95.968,74	1,62	$ 65.323,26	1,62	$ 65.323,26	1,62	$ 65.323,26	0,02%
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVÍAS E=10CM TIPO B INCL. TRANSPORTE	M3	4,00	$ 241.687,00	$ 966.748,00	-	-2,38	-$ 575.215,06	1,62	$ 391.532,94	1,62	$ 391.532,94	1,62	$ 391.532,94	0,12%
2,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3	10,00	$ 50.966,00	$ 509.660,00	+	13,50	$ 688.041,00	23,50	$ 1.197.701,00	23,50	$ 1.197.701,00	23,50	$ 1.197.701,00	0,36%
3	**CONCRETOS**														
3,01	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA. E= 10 cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 cm)	M2	14,10	$ 123.549,00	$ 1.742.040,90	-	-5,60	-$ 691.874,40	8,50	$ 1.050.166,50	8,50	$ 1.050.166,50	8,50	$ 1.050.166,50	0,32%
3,02	SOLADO EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTE DE LOSETAS E=4 cm	M2	20,01	$ 54.786,00	$ 1.096.267,86	-	-12,33	-$ 675.511,38	7,68	$ 420.756,48	7,68	$ 420.756,48	7,68	$ 420.756,48	0,13%
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	M2	24,00	$ 212.235,00	$ 5.093.640,00	-	-18,24	-$ 3.871.166,40	5,76	$ 1.222.473,60	5,76	$ 1.222.473,60	5,76	$ 1.222.473,60	0,37%
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA DE 40 X 40 CM COLOR TERRACOTA	ML	12,00	$ 93.026,00	$ 1.116.312,00	-	-7,20	-$ 669.787,20	4,80	$ 446.524,80	4,80	$ 446.524,80	4,80	$ 446.524,80	0,13%
3,05	ANDEN EN CONCRETO 21 MPA E=0.1 M INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM	M2	12,20	$ 147.866,00	$ 1.803.965,20	-	-12,20	-$ 1.803.965,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,06	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	ML	24,00	$ 86.376,00	$ 2.073.024,00	-	-13,46	-$ 1.162.620,96	10,54	$ 910.403,04	10,54	$ 910.403,04	10,54	$ 910.403,04	0,27%
	8. BARANDAS														
	BARANDAS														
1,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", 3 HILOS HORIZONTALES. H=0.9	ML	43,00	$ 333.480,00	$ 14.339.640,00	-	-14,60	-$ 4.868.808,00	28,40	$ 9.470.832,00	28,40	$ 9.470.832,00	28,40	$ 9.470.832,00	2,85%
	ITEM NO PREVISTO														
NP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2"	ML		$ 181.474,34		+	16,90	$ 3.066.916,35	16,90	$ 3.066.916,35	16,90	$ 3.066.916,35	16,90	$ 3.066.916,35	0,92%
NP09	REPARACION BARANDA (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA)	ML		$ 60.188,43		+	16,60	$ 999.127,94	16,60	$ 999.127,94	16,60	$ 999.127,94	16,60	$ 999.127,94	0,30%

Objeto:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ANDENES, RAMPAS DE ACCESO A VÍAS Y PASO PEATONAL ELEVADO DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO	Contrato No:	LP-003-2023
		Contratista :	CONSORCIO QUINDIO CF
		Supervisor:	VIVIANA TAMAYO GOMEZ
		Estudios y Diseños:	N/A

PLAZOS	
Fecha de Iniciación:	28 de Agosto de 2023
Plazo:	3 Meses
Fecha de Suspensión:	N/A
Fecha de Reiniciación:	N/A
Días de Suspensión:	N/A
Días de Prorroga:	0
Fecha de Terminación Inicial :	27 de Noviembre de 2023
Fecha de Terminación Final:	27 de Noviembre de 2023
Plazo Final:	3 Meses

OBSERVACIONES

AVANCE DE PORCENTAJE: 54,75%

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES			VALOR ESPERADO		ACTA PARCIAL 1		ACUMULADO		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	+/-	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	%
	9. PUENTE PEATONAL GUADUALES														
	PRELIMINARES														
1,01	CERRAMIENTO EN TELA PP (INCLUYE CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE SOPORTE)	ML	92,00	$ 12.400,00	$ 1.140.800,00	-	-92,00	-$ 1.140.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1,02	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO (EXTREMOS PUENTE PEATONAL); INCLUYE RETIRO.	M2	180,00	$ 7.148,00	$ 1.286.640,00	-	-180,00	-$ 1.286.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1,03	LIMPIEZA SUPERFICIE METALICA MEDIANTE PROYECCIÓN EN SECO DE CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO. SE DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.	M2	311,40	$ 5.731,00	$ 1.784.633,40	-	-311,40	-$ 1.784.633,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	ESTRUCTURA METALICA														
2,01	REPARACIÓN DE SOLDADURA EN JUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y RETIRO SOLDADURA EN MAL ESTADO Y	KG	100,00	$ 35.149,00	$ 3.514.900,00	-	-100,00	-$ 3.514.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2,02	REPOSICIÓN ANGULOS METALICOS 2X2 (INCLUYE SUMINISTRO Y RETIRO ELEMENTOS EN MAL ESTADO). SE	ML	80,00	$ 32.078,00	$ 2.566.240,00	-	-80,00	-$ 2.566.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIRANTES PARA PASAMANOS EN ACERO Fy=420 Mpa (INCLUYE RETIRO	KG	150,00	$ 11.918,00	$ 1.787.700,00	-	-150,00	-$ 1.787.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA DE ALFAJOR 4MM (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN - SOLDADURA	M2	20,00	$ 400.743,00	$ 8.014.860,00	-	-20,00	-$ 8.014.860,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA CAL.13 OJO 2" (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN). SE	M2	20,00	$ 36.689,00	$ 733.780,00	-	-20,00	-$ 733.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	REVESTIMIENTO PINTURA														
3,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE Y	ML	593,60	$ 13.010,00	$ 7.722.736,00	-	-593,60	-$ 7.722.736,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	10. LAS FERIAS														
1,01	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO A MÁQUINA	M3		$ 162.141,00		+	5,93	$ 961.496,13	5,93	$ 961.496,13	5,93	$ 961.496,13	5,93	$ 961.496,13	0,29%
1,02	DEMOLICION SARDINEL	ML		$ 11.090,00		+	13,97	$ 154.927,30	13,97	$ 154.927,30	13,97	$ 154.927,30	13,97	$ 154.927,30	0,05%
1,03	ANDÉN EN CONCRETO DE 20.7 MPA E=10CM INLCUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15	M2		$ 147.866,00		+	51,47	$ 7.610.663,02	51,47	$ 7.610.663,02	51,47	$ 7.610.663,02	51,47	$ 7.610.663,02	2,29%
1,04	EXCAVACION A MANO ENTRE 0.0.2 MT DE PROFUNDIDAD	M3		$ 40.323,00		+	4,10	$ 165.324,30	4,10	$ 165.324,30	4,10	$ 165.324,30	4,10	$ 165.324,30	0,05%
1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVIAS	M3		$ 241.687,00		+	4,28	$ 1.034.420,36	4,28	$ 1.034.420,36	4,28	$ 1.034.420,36	4,28	$ 1.034.420,36	0,31%
1,06	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	M3		$ 50.966,00		+	1,18	$ 60.139,88	1,18	$ 60.139,88	1,18	$ 60.139,88	1,18	$ 60.139,88	0,02%
	SUBTOTAL				$ 332.576.401,87										
	VALOR TOTAL				$ 332.576.401,87			-$ 150.483.056,87		$ 182.093.345,01		$ 182.093.345,00		$ 182.093.345,00	54,75%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
CONTRATO ORIGINAL	$ 332.576.401,87
CONTRARO ADICIONAL	$ -
TOTAL CONTRATADO	$ 332.576.401,87
ACTAS DE OBRA	
ACTA No. 001	$ 182.093.345,00
ACTA No. 002	$ -
ACTA FINAL	$ -
TOTAL ACTAS	**$ 182.093.345,00**
SALDO A FAVOR	$ 150.483.056,86

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN:	A=	26,00%
IMPREVISTOS:	I=	1,00%
UTILIDADES	U=	5,00%
TOTAL AIU	A.I.U.=	32,00%

CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE

FERNANDO ARTURO [illegible]
CONTRATISTA
R/L CONSORCIO QUINDIO CF

VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA