Expediente: 366-2023
Radicado: DC-01589-2023
Sede: REGIONAL PARAMO
Dependencia: Oficina Gestion Documental
Tipo Documental: Informe de Supervision (** NO para pagos **)
Fecha: 04/10/2023 Hora: 16:10:56 Folios: 5

Señores
GESTIÓN DOCUMENTAL

Cordial Saludo:

En mi calidad de Supervisor del contrato: 366-2023, y en cumplimiento a mis funciones descritas en el Manual de Supervisión *(M-GJ-02), y* exactamente la función de "*Llevar y mantener actualizado la carpeta del contrato con todos los soportes necesarios*", hago entrega a la oficina de Gestión Documental para su debido proceso los siguientes documentos:

DOCUMENTOS	FORMATO		FOLIOS	ANEXOS		
	Digital	Físico		CD	USB	DD
Correspondencia enviada al contratista (Oficio de salida).						
Correspondencia interna.						
Correspondencia recibida del contratista (Oficios de entrada).						
Cuenta de cobro, parafiscales, RUT, acta de avance.						
Informe de interventoría.						
Informe de supervisión (**no para pagos**).		X	5			
Informe y/o certificación supervisor para pagos.						
Solicitud de modificatorio.						

Cordialmente,

Supervisor Contrato:

NOTAS:

- *El documento debidamente radicado se carga a su CONNECTOR para lo de su competencia.*
- *Los documentos de la carpeta pueden ser consultados en CONNECTOR.*
- *Los anexos se guardan en el servidor de* ***Cornare****, DVTK_Contratos para su consulta.*

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare

COPIA CONTROLADA

Convenio Interadministrativo No. 366-2023
Informe de supervisión No. 3

1. **FECHA:** 29 de septiembre de 2023
2. **SUPERVISOR:** Juan Fernando Ospina Berrio
3. **COORD. SUPERVISIÓN:** Liliana Asened Ciro Duque
4. **CONTRATISTA:** Municipio de Nariño
5. **OBJETO:** PROMOVER ACCIONES DE ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO, CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS CON EL FIN DE POTENCIAR EL USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
6. **VALOR:** $ 87.483.653

APORTANTES:
APORTE CORNARE: $ 69.986.735
APORTE MUNICIPIO: $ 17.496.918

7. **FECHA DE INICIACIÓN:** 27 de junio de 2023
8. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 27 de octubre de 2023
9. **LOCALIZACIÓN:** Municipio de Nariño
10. **PLAZO:** Cuatro (4) meses

11. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE NARIÑO
DIRECCION: CALLE 10 No. 10-15 PARQUE PRINCIPAL
TELEFONO: 8680179
E-MAIL: agricultura@narino-antioquia.gov.co
REPRESENTANTE LEGAL: JOHN FREDY CIFUENTES MARIN

12. INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN

12.1 SUPERVISIÓN TÉCNICA

Se realiza visita de inspección ocular en compañía de la Coordinadora de la Supervisión Liliana Asened Ciro Duque, a fin de inspeccionar y verificar las actividades objeto del convenio.

Se pudo evidenciar el avance significativo que presenta la obra más representativa como lo es la construcción del sendero ecológico el cual presenta un avance cercano 95 % con una distancia intervenida de aproximadamente 300 metros, la obra se ajusta a las especificaciones técnicas estipuladas en la ficha BPIAC observándose un sendero de buena apariencia con las medidas y espesores requeridos que mejoran sustancialmente la circulación de los caminantes que visitan este importante accidente geográfico. Se espera que en los 28 días que restan para la finalización de convenio, se realicen el resto de actividades contempladas en el proyecto y básicamente contemplan la instalación de pasamanos, señalética y capacitación.

Se muestra a continuación las cantidades de obra ejecutadas a la fecha:

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	CANTIDAD EJECUTADA	V. PARCIAL.
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO prof. 0 - 2 m	m3	90,0	$ 28.497	90,0	$ 2.564.730
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DEL SITIO	m3	18	$ 9.869	18,0	$ 177.642
CONCRETO SIMPLE	m3	13,60	$ 1.208.591	11,6	$ 14.019.651
CONCRETO CICLOPEO	m3	40,4	$ 964.276	37,0	$ 35.678.210
BANCA EN MADERA PLASTICA	und	2	$ 837.386	0,0	$ -
PASAMANOS EN MADERA PLASTICA	ml	120,0	$ 88.043	0,0	$ -
SEÑALETICA	und	8,0	$ 142.688	0,0	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTE PARA TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INORGANICOS	und	1,0	$ 991.209	0,0	$ -
CONSTRUCCIÓN PISO MIRADOR	m2	10,0	$ 419.765	0,0	$ -
CAMINATA ECOTURISTICA	GL	1,0	$ 975.097	0,0	$ -
TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	Taller	3	$ 410.000	0,0	$ -
APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO	Mes	4	$ 2.000.000	3,0	$ 6.000.000
VALLA PUBLICITARIA	Valla	1	$ 572.301	1,0	$ 572.301
SUBTOTAL					**$ 59.012.535**

La obra presenta un avance de ejecución del 67 % y un avance en plazo de 76 %, de acuerdo al ritmo de avance se prevé culminar el convenio en el plazo pactado.

12.2 SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

A la fecha la carpeta se encuentra actualizada con toda la información concerniente al convenio, el municipio viene dando cumplimiento con las obligaciones establecidas en la minuta del convenio.

12.3 SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ejecutado / valor convenio: 59.012.535 / 87.483.653 =

Porcentaje ejecutado 67 %

Porcentaje avance: 92 / 120 = 76.6 %

12.4 SUPERVISIÓN JURÍDICA

A la fecha no se han gestionado cambios en el convenio que impliquen una actuación desde el orden jurídico.

12.5 SUPERVISIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES

El contratista viene dando cumplimiento a esta obligación, igualmente no se evidenciaron impactos ambientales negativos por cuanto los excedentes de excavaciones se incorporan a las áreas adyacentes al sendero y a la geomorfología propia de los terrenos donde se desarrolla el proyecto; por otro lado, no se tiene registro de incidentes que se hayan presentado con los obreros en la ejecución de la obra.

13. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se continuará con las visitas de verificación en lugar de las obras.

ANEXOS

Registro fotográfico

Juan Fernando Ospina Berrio
Supervisor
Regional Paramo

COPIA CONTROLADA

Registro fotográfico Convenio 366-2023



