CONTRATO DE OBRA No 1995 DE 2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 9-05-2022

ACTA # 009
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 04

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCALENO R/L LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ NIT 901.550.789-1
OBJETO:	"ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – LOTE 2 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.
CLASE DE ADJUDICACION:	SIM-SAMC-004-2021
FECHA DE INICIACION:	09 DE MAYO DE 2022
PLAZO INICIAL:	04 MESES
PRORROGA No 1	02 MESES
PRORROGA No 2	22 DIAS
FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. ($269.303.357) M/CTE
ADICION MODIFICATORIA 2	CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($ 125.690.708)
VALOR FINAL ACTUAL	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 394.994.065,00)
FORMA DE PAGO:	**Cláusula Octava – FORMA DE PAGO**: El valor del contrato se cancelará a precios unitarios fijos, de cada proyecto, de acuerdo con el proceso adjudicado para el cumplimiento del objeto contratado y cuyas actividades se detallan en el Anexo técnico; El Municipio pagará el valor del contrato en pagos parciales contra facturación presentada por ELCONTRATISTA, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas de recibo parcial suscritas por EL CONTRATISTA, el INTERVENTOR y el ORDENADOR DEL GASTO. Para decretar los pagos se deberá acreditar por el CONTRATISTA y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a

	las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue a la Secretaría de Infraestructura: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. B) Memorias de cálculo. C) Registro fotográfico. D) Informes del Interventor. E) Acta de pago. F) Copias de las disponibilidades y registros presupuestales. G) Pólizas y su aprobación. H) Pagos del FIT. I) Registro fotográfico de la valla de información de la obra. J) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. K) Constancia de referenciarían de la obra ante la oficina de Planeación Municipal l) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal; entre otros Parágrafo 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. Parágrafo 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Parágrafo 3. Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja PAC y los recursos disponibles de la tesorería municipal.
SUPERVISOR TECNICO:	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ – SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
DISPONIBILIDAD PPL:	N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00 0005590
RUBROS PRESUPUESTALES:	2.1.2.3.2.02.02.005.40 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – FUENTE DE RECURSOS 1.2.4.3.03- SGP- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION : **- RP 5590**

DESCRIPCION RUBRO:	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (INCISO 2)

POLIZAS ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	21-44-101381382	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	09-05-2022	08-01-2023	$ 53.860.671,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	09-05-2022	08-09-2025	$ 26.930.335,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	AMPARA CINCO (5) AÑOS, INICIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO.		$80.791.007,10
POLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	21-40-101186639	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADORA**
AMPARO BASICO – PREDIO LABORES Y OPERACIONES	09-05-2022	08-09-2022	$ 200.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	09-05-2022	08-09-2022	$ 269.303.357,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	09-05-2022	08-09-2022	$ 269.303.357,00
APROBACION DE POLIZAS:		02-06-2022	

GARANTIAS SEGÚN MODIFICACION No. 2 PRORROGA No.2 ADICIONAL No.1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	21-44-101381382 ANEXO 6	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	09-05-2022	30-03-2023	$ 78.998.813,oo
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	09-05-2022	30-11-2025	$ 39.499.406,50

ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	AMPARA CINCO (5) AÑOS, INICIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO.		$118.498.129,50
POLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	21-40-101186639 **ANEXO 8**	**ASEGURADORA**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
AMPARO BASICO – PREDIO LABORES Y OPERACIONES	09-05-2022	30-11-2022	$ 200.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	09-05-2022	30-11-2022	$ 269.303.357,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	09-05-2022	30-11-2022	$ 269.303.357,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	09-05-2022	30-11-2022	$ 269.303.357,00
APROBACION DE POLIZAS:			

En San José de Cúcuta, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2023, en la oficina de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Cúcuta, acordaron: _LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ en representación del CONSORCIO ESCALENO, en calidad de **CONTRATISTA**, el Ingeniero **GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ**, Subsecretario de Infraestructura como **SUPERVISOR TÉCNICO**, con el fin de realizar la presente Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 del Contrato de Obra No. 1995 de 2022, las cuales se describen a continuación:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4				**CONTRATO 1995 - CONSORCIO ESCALENO**				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**MODIF 3**	**VALOR UNT**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ACTA 1, 2 Y 3**	**ACTA 4**	**VALOR ACTA 4**
2.1	**PRELIMINARES**							
2,1,01	Replanteo	m2	871.66	$ 5,593	$ 4,875,194	871.66	0.00	
2,1,02	Lavado y mantenimiento de aire acondicionado	und	13.00	$ 331,509	$ 4,309,617	12.00	1.00	$ 331,509.00
2,1,03	Desmonte de tejas de barro	m2	259.51	$ 15,450	$ 4,009,430	259.51	0.00	
2,1,04	Retiro manto impermeabilizante y limpieza de superficie cubierta	m2	380.00	$ 10,140	$ 3,853,200	380.00	0.00	
2,1,05	Desmonte de cielo raso	m2	167.47	$ 3,822	$ 640,070	167.46	0.00	
2,1,06	Desmonte de puertas y/o marcos	und	5.00	$ 38,215	$ 191,075	5.00	0.00	
2,1,07	Demolición manual de muro e=0,15m	m2	7.52	$ 19,400	$ 145,888	7.52	0.00	
2,1,08	Demolición de enchapes de muros, pisos, pisos cerámicos, gres.	m2	146.60	$ 19,542	$ 2,864,857	143.00	0.00	
2,1,09	Demolición de enchape en madera	m2	11.25	$ 14,130	$ 158,963	11.25	0.00	
2,1,10	Retiro de ante piso	m2	100.87	$ 19,500	$ 1,966,965	95.92	0.00	

2,1,11	Demolición de piso y ante piso exterior andén perimetral	m2	23.02	$ 19,542	$ 449,857	23.02	0.00	
2,1,12	Desmonte de luminarias y/o lámparas	und	93.00	$ 9,008	$ 837,744	93.00	0.00	
2,1,13	Cerramiento lona verde	mL	204.00	$ 23,781	$ 4,851,324	177.00	0.00	
2,1,14	Desmonte de salidas electricas	und	90.00	$ 5,732	$ 515,880	90.00	0.00	
2.2	**CUBIERTA**							
2,2,01	Suministro e instalación manto asfáltico impermeabilizante autoadhesivo - 3mm x 10m2	m2	259.60	$ 47,700	$ 12,382,920	259.52	0.00	
2,2,02	Impermeabilización cubierta manto asfaltico 4MM con alumol	m2	0.00	$ 76,018	$ 0	0.00	0.00	
2,2,03	Suministro e instalación de teja de arcilla	m2	0.00	$ 41,400	$ 0	0.00	0.00	
2.3	**ADECUACIONES**							
2,3,01	Suministro e instalación cielo raso en drywall	m2	420.54	$ 56,500	$ 23,760,347	235.54	111.51	$ 6,300,464.50
2,3,02	Resane y pintura muros interiores	m2	671.22	$ 20,700	$ 13,894,254	358.53	312.69	$ 6,472,650.92
2,3,03	Resane y pintura muros exteriores	m2	328.87	$ 20,700	$ 6,807,609	300.00	28.86	$ 597,453.75
2,3,05	Mueble de cocina piso y aéreo con mesón en acero inoxidable sobre pollo	und	1.00	$ 5,469,000	$ 5,469,000	1.00	0.00	
2,3,06	Suministro e instalación Mueble mostrador de atención y sala de espera	gbl	0.00	$ 4,491,923	$ 0	0.00	0.00	
2,3,07	Suministro e instalación piso vinílico (para escalera)	m2	8.27	$ 92,889	$ 768,192	0.00	0.00	
2,3,08	Muro superboard doble cara e=0,10 m	m2	0.00	$ 148,200	$ 0	0.00	0.00	
2,3,09	Puertas de vidrio templado área PITS y hall central de oficinas 2.00* 2.40	und	0.00	$ 2,606,208	$ 0	0.00	0.00	
2,3,10	Puerta - P-04 / Vidrio 0,95*1,925	und	0.00	$ 1,231,725	$ 0	0.00	0.00	
2,3,11	Puerta - P-05 / Melaminico 1,0*1,925	und	0.00	$ 1,034,775	$ 0	0.00	0.00	
2,3,12	Puerta - P-06 / Melaminico 0,7*1,925	und	0.00	$ 1,034,775	$ 0	0.00	0.00	
2,3,13	Puerta - P-07 0,64*1,925	und	0.00	$ 1,034,775	$ 0	0.00	0.00	
2,3,14	Puerta - P-08 0,64*1,925	und	0.00	$ 975,700	$ 0	0.00	0.00	
2,3,15	División fija interna área subsecretaría	und	0.00	$ 1,100,425	$ 0	0.00	0.00	
2,3,16	División de vidrio entre oficina vicesecretaría y área técnica 1	und	0.00	$ 2,742,201	$ 0	0.00	0.00	
2,3,17	Suministro e instalación cerámica piso baño	m2	0.00	$ 75,032	$ 0	0.00	0.00	
2,3,18	Suministro e instalación cerámica enchape muro	m2	35.80	$ 69,600	$ 2,491,680	35.80	0.00	
2,3,19	Enchape de Suelo Cambio de Textura (vinilo)	m2	8.27	$ 90,200	$ 745,954	0.00	0.00	
2,3,20	Suministro e instalación de aire acondicionado inverter 24 000 BTU 220V	und	2.00	$ 4,226,573	$ 8,453,146	2.00	0.00	
2,3,21	Raspar y Repinte de placa	m2	9.89	$ 12,598	$ 124,594	9.89	0.00	
2,3,22	Ante piso andenes en concreto h=0,07m	m2	26.58	$ 57,412	$ 1,526,011	16.96	9.62	$ 552,303.44
2,3,23	Piso en gres	m2	30.00	$ 49,520	$ 1,485,600	0.00	9.99	$ 494,704.80
2.4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**							
2,4,01	Punto Desagüe PVC 2"-3"	und	5.00	$ 125,096	$ 625,480	5.00	0.00	
2,4,02	Punto Agua PVC 1/2"	und	7.00	$ 72,673	$ 508,711	7.00	0.00	
2,4,03	Punto Sanitario de 3-4"	und	0.00	$ 218,439	$ 0	0.00	0.00	

2,4,04	Caja De Inspección De 0,70x0,70x0,70 Mts	und	0.00	$ 535,135	$ 0	0.00	0.00	
2,4,05	Retiro y reposición combo sanitario blanco, lavamanos	und	2.00	$ 942,808	$ 1,885,616	2.00	0.00	
2.5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**							
2,5,01	Tablero General	und	0.00	$ 1,334,041	$ 0	0.00	0.00	
2,5,02	Salida de toma corriente 115vol	und	45.00	$ 160,492	$ 7,222,140	4.00	2.00	$ 320,984.00
2,5,03	Salida de tomacorriente aire acondicionado	und	1.00	$ 213,715	$ 213,715	1.00	0.00	
2,5,04	Caja De Inspección De 0,60x0,60x0,60 Mts	und	1.00	$ 428,186	$ 428,186	1.00	0.00	
2,5,05	Puesta a tierra BT norma CENS	und	1.00	$ 458,020	$ 458,020	1.00	0.00	
2,5,06	Suministro e instalación apagador sencillo	und	30.00	$ 154,622	$ 4,638,660	30.00	0.00	
2,5,07	Suministro e instalación de reflectores de 100w	und	14.00	$ 261,391	$ 3,659,474	13.00	1.00	$ 261,391.00
2,5,08	Suministro e instalación PANEL LED 30CM x 120CM 3200LM	und	12.00	$ 227,765	$ 2,733,180	10.00	2.00	$ 455,530.00
2,5,09	Suministro e instalación OGNA redonda en aluminio blanco TEXTURIZADO BOMBILLO LED SMD 7W	und	11.00	$ 90,801	$ 998,811	11.00	0.00	
2,5,10	Suministro e instalación PANEL LED SMD REDONDO DE INCRUSTAR 18W	und	46.00	$ 71,226	$ 3,276,396	8.00	38.00	$ 2,706,588.00
2,5,11	Salida de punto luminaria y/o lampara	und	44.00	$ 183,387	$ 8,069,028	2.00	42.00	$ 7,702,254.00
2.6	**VOZ Y DATOS**							
2,6,01	Salida voz y datos	und	41.00	$ 156,615	$ 6,421,215	41.00	0.00	
2,6,02	Canaleta plástica 100*45	mL	135.00	$ 47,466	$ 6,407,910	71.47	0.00	
2,6,03	Cable UTP categoría 6a tendido	mL	904.20	$ 13,447	$ 12,158,777	904.20	0.00	
2,6,04	Rack 1,2x0,60x0,60	und	1.00	$ 2,499,034	$ 2,499,034	1.00	0.00	
2,6,05	Router	und	1.00	$ 1,272,942	$ 1,272,942	1.00	0.00	
2,6,06	Switch 24 Puertos	und	2.00	$ 1,639,418	$ 3,278,836	2.00	0.00	
2,6,07	Patch panel 24 Puertos	und	2.00	$ 717,545	$ 1,435,090	2.00	0.00	
2,6,08	Acces point	und	4.00	$ 998,741	$ 3,994,964	4.00	0.00	
2,6,09	Patch cord (60 cm.)	und	53.00	$ 24,561	$ 1,301,733	48.00	3.00	$ 73,683.00
2.7	**RETIRO DE ESCOMBROS**							
2,7,01	retiro de escombros	m3	47.00	$ 98,526	$ 4,630,722.0	40.61	2.70	$ 266,020.20
3.0	**ITEMS NUEVOS**							
NP-01	Demolicion de guardaescoba	ml	365.63	$ 11,830	$ 4,325,403	311.16	54.47	$ 644,380.10
NP-02	Sum. e Inst. guardaescoba interior en ceramica	ml	204.99	$ 21,154	$ 4,336,358	204.99	0.00	
NP-03	Sum. e Inst. guardaescoba exterior en gress 20 x 15	ml	76.35	$ 20,256	$ 1,546,546	76.35	0.00	
NP-04	Sum. E Inst. piso en ceramica	m2	107.23	$ 92,927	$ 9,964,562	105.23	0.00	
NP-05	Sum. E inst. cenefa negra en boca puertas	ml	17.76	$ 25,611	$ 454,851	17.76	0.00	
NP-06	Desmonte, limpieza y reinstalación de caballete en Domo	ml	74.74	$ 59,537	$ 4,449,795	74.74	0.00	
NP-07	Desmonte, suministro e instalaciónde caballete con teja Cartabon en domo	ml	33.43	$ 59,905	$ 2,002,624	33.43	0.00	

NP-08	Reinstalacion y limpieza de teja existente	m2	153.63	$ 43,612	$ 6,700,112	153.63	0.00	
NP-09	Sum. E Inst. teja CARTABON	m2	105.89	$ 103,701	$ 10,980,899	105.89	0.00	
NP-10	Retiro de pañete existente bajo placa	m2	38.35	$ 13,520	$ 518,492	38.35	0.00	
NP-11	Pañete contra placa de techo	m2	10.00	$ 33,814	$ 338,140	10.00	0.00	
NP-12	Desmonte de Cubierta estructura en madera machimbre	m2	29.55	$ 28,863	$ 852,902	29.55	0.00	
NP-13	Sum. E Inst. cubierta estructura en madera machimbre	m2	29.55	$ 86,389	$ 2,552,795	29.55	0.00	
	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL							
NP-14	Apique para exploración, incluye demolicion de concreto y piso en gres, desnudada de hierro, retiro e instalacion de antepiso y piso existente	und	1.00	$ 94,640	$ 94,640.00	1.00	0.00	
NP-15	Excavaciones para exploración, alturas variables para verificacion de cimentacion	und	0.00	$ 63,093	$ 0.00	0.00	0.00	
NP-16	Demolición de placa de piso	m2	6.15	$ 47,320	$ 291,018	6.15	0.00	
NP-17	Excavación para cimentación interna (zapata y pedestal concreto)	m3	5.91	$ 72,800	$ 430,248	5.91	0.00	
NP-18	Solado en concreto 14.0 MPa TM 1"	m2	0.00	$ 86,765	$ 0	0.00	0.00	
NP-19	Concreto de zapata 28 mpa	m3	1.66	$ 1,006,493	$ 1,670,778	1.66	0.00	
NP-20	Concreto de pedestales 28 mpa	m3	0.00	$ 1,006,493	$ 0	0.00	0.00	
NP-21	Concreto de vigas de amarre 28 mpa	m3	0.39	$ 1,006,493	$ 392,532	0.39	0.00	
NP-22	Concreto de columnas circular de 28 mpa	m3	0.71	$ 1,782,888	$ 1,265,850	0.71	0.00	
NP-23	Acero de refuerzo fy:4200 kg/cm2	kg	218.68	$ 10,156	$ 2,220,914	218.68	0.00	
NP-24	Anclajes de barras D=5/8	Und	29.00	$ 64,092	$ 1,858,668	29.00	0.00	
NP-25	Anclajes de barras D=1/2	Und	8.00	$ 58,393	$ 467,144	8.00	0.00	
NP-26	Gouting remate de columnas	Und	4.00	$ 100,631	$ 402,524	4.00	0.00	
NP-27	Relleno en material seleccionado B400	m3	3.31	$ 70,116	$ 232,084	3.31	0.00	
NP-28	Placa de piso concreto 28 mpa	m2	7.38	$ 128,840	$ 950,839	7.38	0.00	
NP-29	Reparación general incluye placas y pañetes afectados en el area a intervenir para refuerzo, pintura	Und	1.00	$ 696,519	$ 696,519	1.00	0.00	
	VARIOS							
NP-30	Guardaescoba brick blanco en zona de exposiciones h=0.07	ml	84.29	$ 32,000	$ 2,697,280	84.29	0.00	
NP-31	Mueble oficina secretaria de Cultura	m2	1.00	$ 3,640,000	$ 3,640,000	0.00	1.00	$ 3,640,000.00
NP-32	Fumigación (comejen)	Und	1.00	$ 1,500,000	$ 1,500,000	0.00	1.00	$ 1,500,000.00
NP-33	Manto asfaltico 3.6 mm con foil de Aluminio	M2	120.00	$ 88,500	$ 10,620,000	120.00	0.00	
NP-34	Mediacaña en mortero 1:4	ML	9.63	$ 18,500	$ 178,155	9.63	0.00	
NP-35	Demolicion viga metalica	ML	9.00	$ 80,000	$ 720,000	9.00	0.00	
NP-36	Concreto Ciclopeo	M3	2.24	$ 800,000	$ 1,792,000	2.24	0.00	
	ADICIONALES VOZ Y DATOS							
NP-37	Convertidor Multimedia SFP Instalado	Und	1.00	$ 2,054,000	$ 2,054,000	1.00	0.00	
NP-38	Transceptor SFP Instalado	Und	1.00	$ 1,924,000	$ 1,924,000	1.00	0.00	
NP-39	Patch cord (200 cm.)	Und	0.00	$ 76,050	$ 0	0.00	0.00	
	ADICIONALES ELECTRICOS							

NP-40	Suministro e instalación gabinete caja equipo de medida trifasico, acople existente, trabajo en caliente	und	1.00	$ 1,467,921	$ 1,467,921	1.00	0.00	
NP-41	Suministro e instalación Tablero electrico trifasico 12 circuitos con espacio totalizador (distribución a tableros)	und	1.00	$ 2,785,146	$ 2,785,146	1.00	0.00	
NP-42	Suministro e instalación acometida tablero primer piso 18 circuitos	ml	28.50	$ 107,570	$ 3,065,745	11.00	17.50	$ 1,882,475.00
NP-43	Suministro e instalación acometida tablero segundo piso 24 circuitos	ml	5.00	$ 107,570	$ 537,850	5.00	0.00	
NP-44	Suministro e instalación acometida tablero cubierta Aires Acondicionados 36 circuitos	ml	15.00	$ 379,260	$ 5,688,900	7.00	0.00	
NP-45	Adaptación mantenimiento tableros existentes - identificación de circuitos - balanceo de carga	und	2.00	$ 703,043	$ 1,406,086	2.00	0.00	
NP-46	Suministro e instalación en Museo - salidas de iluminación tipo riel y lamparas sin regatear placa de concreto	und	22.00	$ 316,835	$ 6,970,370	16.00	1.00	$ 316,835.00
NP-47	Suministro e instalación salidas para iluminación cambiando ducteria - incluye salida de reflectores exteriores	und	44.00	$ 228,504	$ 10,054,176	13.00	31.00	$ 7,083,624.00
NP-48	Suministro e instalación necesaria para realambrar salidas de tomas - interruptores y de (iluminación)	und	56.00	$ 206,983	$ 11,591,048	56.00	0.00	
NP-49	Retiro de aparatos tipo toma - tipo interruptor	und	0.00	$ 30,285	$ 0	0.00	0.00	
NP-50	Suministro e instalación de Tomas adicionales en canaleta VOZ derivada de tomas existentes	und	39.00	$ 155,219	$ 6,053,541	1.00	38.00	$ 5,898,322.00
NP-51	Suministro e instalación lamparas y balas de piso - zona alumbrado exterior	und	14.00	$ 171,656	$ 2,403,184	14.00	0.00	
NP-52	Suministro e instalación Gabinete exterior cubierta incluyendo tablero 36 circuitos para los equipos de AIRE ACONDICIONADO- Anclado a placa	und	0.00	$ 4,921,021	$ 0	0.00	0.00	
NP-53	Suministro e instalación aparato tipo toma TGPI para zonas humedas en cocina	und	0.00	$ 214,885	$ 0	0.00	0.00	
NP-54	Suministro e instalación de Iluminación tipo riel color blanco spot (35) luz calida.	ml	30.00	$ 157,589	$ 4,727,670	29.00	0.00	
	ADICIONALES AIRES ACONDICIONADOS							
NP-55	Suministro e instalacion tubería alta y baja presión 1/2", 3/4" incluye canaleta	ml	22.00	$ 174,937	$ 3,848,614	0.00	22.00	$ 3,848,614.00
NP-56	Suministro de cable 4x14 señal a Unidad	ml	90.00	$ 16,820	$ 1,513,800	0.00	90.00	$ 1,513,800.00
NP-57	Suministro e instalación cable 3x12 alimentación electrica de tablero a la unidad	ml	300.00	$ 21,232	$ 6,369,600	130.00	168.00	$ 3,566,976.00
NP-58	Traslado aire acondicionado museo	und	5.00	$ 360,535	$ 1,802,675	1.00	4.00	$ 1,442,140.00
NP-59	Carga de gas refrigerante	und	8.00	$ 328,554	$ 2,628,432	8.00	0.00	
NP-60	Reubicación de unidades externas	und	16.00	$ 180,268	$ 2,884,288	12.00	4.00	$ 721,072.00
NP-61	Mano de obra conexión electrica máquinas externas	und	14.00	$ 51,505	$ 721,070	14.00	0.00	

NP-62	SUM. E INST.REGULADOR 10 KVA - BIFASICO	und	1.00	$ 5,197,920	$ 5,197,920	1.00	0.00	
	VARIOS MAMPOSTERIA							
NP-63	Demolicion pañete muro	m2	37.80	$ 12,500	$ 472,500	37.80	0.00	
NP-64	Pañete Muro	m2	37.80	$ 32,500	$ 1,228,500	37.80	0.00	
	ITEMS NUEVOS FINALES							
NP-65	Multitoma para Rack 8 puestos	und	1.00	$ 160,705	$ 160,705		1.00	$ 160,705.00
NP-66	Organizadores horizontales para Rack	und	2.00	$ 116,759	$ 233,518		2.00	$ 233,518.00
NP-67	Canaleta 60 x 40	ml	76.21	$ 70,345	$ 5,360,992		76.21	$ 5,360,992.45
NP-68	Tablero de 12 circuitos para Rack sin totalizador	und	1.00	$ 701,686	$ 701,686		1.00	$ 701,686.00
NP-69	Tablero de 30 circuitos para Aires Acondicionados con totalizador	und	1.00	$ 2,949,700	$ 2,949,700		1.00	$ 2,949,700.00
NP-70	Bomba de condensados interna para Aires Acondicionados	und	1.00	$ 791,243	$ 791,243		1.00	$ 791,243.00

SUBTOTAL	$ 364,437,565	$ 68,791,619
COMPONENTE SST	$ 15,164,000	$ 5,079,809.00
COMPONENTE AMBIENTAL	$ 8,142,500	$ 3,955,555.00
COMP. ESTRUCTURAL	$ 3,250,000	
COMP. DISEÑO ELECTRICO	$ 4,000,000	$ 4,000,000.00
TOTAL	$ 394,994,065	$ 81,826,983

Valor a pagar de la presente acta de recibo parcial de obra N° 04 es de $ 81.826.983,00 OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos y especificaciones del Contrato de Obra No. 1995 de 2022, suscrito para el efecto, el Contratista responsable hace entrega parcial real y efectiva al supervisor representante del Municipio, y éste recibe las obras descritas anteriormente, para lo cual se anexa cuadro resumen de las actividades y resumen de cálculo de las cantidades recibidas con su respectivo registro fotográfico.

El recibido por parte del supervisor de las obras anteriormente mencionadas, no releva al Contratista y al supervisor de las acciones civiles o penales por sus hechos u omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución Política y de la Ley 80 de 1.993 en los Artículos 51, 52 y 53.

En constancia, una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del contrato de obra pública No. 1995 de 2022, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

CONSORCIO ESCALENO
R/L LUZ MYREYA LOZANO
CONTRATISTA

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR TÉCNICO