INFORME MENSUAL 08

CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 10

PERIODO: 03/08/2023 AL 02/09/2023

SEPTIEMBRE 2023

INFORMACION DOCUMENTAL

DOCUMENTO	INFORME MENSUAL 08
CONTRATO No.	SED C01.PCCNTR.4077646
FECHA	03/09/2023

REGISTRO DE APROBACION – CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

	ELABORÓ	**APROBÓ**
FIRMA		
NOMBRE	CAROLINA ROA DIAZ	CAROLINA ROA DIAZ
CARGO	DIRECTORA DE PROYECTOS	DIRECTORA DE PROYECTOS

REGISTRO DE MODIFICACIONES

VERSION (No. – fecha)	**DESCRIPCION**
V01.00 20230905	Creación del documento

CONTENIDO

1. DATOS GENERALES 6
2. POLIZAS Y GARANTIAS 7
3. NOVEDADES DEL CONTRATO....7
4. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO POR SEDE....7
5. LOCALIZACION DE LAS SEDES: 12
6. PERSONAL....13
7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 14
7.1. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 14
7.2 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO....19
7.3 ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICAS 19
7.3.1 SEDE (1) 905 - COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO - SEDE B LA CABAÑA 21
7.3.2 SEDE (3) 904 – COLEGIO ATAHUALAPA SEDE A 22
7.3.3 SEDE (6) 921 - COLEGIO CARLO FEDERICI - SEDE A ZONA FRANCA 24
7.3.4 SEDE (7) 914 - COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A SIMON BOLIVAR....25
7.3.5 SEDE (12) 844 - COLEGIO SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA 26
7.3.6 SEDE (13) 856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A....27
7.3.7 SEDE (14) 832 - COLEGIO KENNEDY SEDE C LOS HEROES 28
.... **¡Error! Marcador no definido.**
7.3.8 SEDE (20) 821 - COLEGIO SAN JOSÉ - SEDE B EL DESCANSO 30
7.3.9 SEDE (22) 904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN 32
7.3.10 ATENCION DE EMERGENCIAS....32
7.4 ACTIVIDADES SST 32
7.5 ACTIVIDADES AMBIENTAL Y SOCIAL 32
8. ANEXOS....32

Índice de tablas

Tabla 1. Consolidado V01-03 del 13/12/2022
Tabla 2. CORRESPONDENCIA ENVIADA Periodo 03/08/2023 – 02/09/2023

Consolidado de ilustraciones

- **Ilustraciones Actividades de orden técnica**

1. Zona Fontibón, identificación de las sedes a intervenir. Imagen Google maps.
2. Zona Kennedy, identificación de las sedes a intervenir. Imagen Google maps.
3. Ilustración No. 3 durante y después – Instalación de ducha lava ojos.
4. Ilustración No. 4 Antes, durante y después – Instalación de adoquín.
5. Ilustración No. 5 Antes, durante y después – Fundida de placa.
6. Ilustración No. 6 Antes, durante y después – Instalación de cubierta tipo sándwich.
7. Ilustración No. 7 Subsanación observaciones ante, durante y después – Instalación de cerramiento.
8. Ilustración No. 8 Antes, durante y después – Instalación de cerramiento.
9. Ilustración No. 9 Antes, durante y después – Alistado placa de cubierta.
10. Ilustración No. 10 Antes, durante y después – Instalación de orinales.
11. Ilustración No. 11 Durante y después – Recolección RCD.

INTRODUCCIÓN

El presente informe preliminar contempla la evolución de los diagnósticos generados en las visitas preliminares de las sedes presentadas por la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO en desarrollo del contrato **OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 10**, en las sedes a continuación indicadas:

No	COLEGIO - SEDE
1	905 - COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO - SEDE B LA CABAÑA
2	920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C SAN VICENTE
3	916 - COLEGIO ATAHUALPA - SEDE A
4	917 - COLEGIO PABLO NERUDA - SEDE B ANTONIO NARIÑO
5	925 - COLEGIO LA FELICIDAD
6	921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA
7	914 - COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A SIMON BOLIVAR
11	867 - COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA - SEDE A CASTILLA
12	844. COLEGIO SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA
13	856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A
14	832 - COLEGIO KENNEDY - SEDE C LOS HEROES
15	863 - COLEGIO KENNEDY - SEDE D ROSA MARIA GORDILLO
16	890 - COLEGIO NELSON MANDELA - SEDE A
17	826 - COLEGIO JACKELINE - SEDE A
18	825 - COLEGIO ISABEL II - SEDE A
19	839 - COLEGIO CLASS - SEDE C ROMULO GALLEGOS
20	821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO
21	912 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE A VAN UDEN TORRE NORTE
22	904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1. DATOS GENERALES

FECHA	03 DE SEPTIEMBRE DE 2023		***INFORME No***	08	
PERIODO No.	08	***DEL***	03/08/2023	***AL***	02/09/2023
No CONTRATO	C01.PCCNTR.4077646				
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 10				
CONTRATISTA	**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022** NIT 901639619-8 INTEGRADO POR: PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. S.A.S nit 802009210-0 - 33% BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS - 901167911-0 - 33% YEZITD CORNEJO OCHOA - 91208401-6 - 29% VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS - 1118873054-2 - 5%				
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVENCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($11.419.923.186,00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD.				
PLAZO DE EJECUCION	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, SIN EMBARGO, CADA UNA DE LAS INTERVENCIONES NO DEBERÁ SUPERAR EL PLAZO MÁXIMO DEL CONTRATO. ETAPA PRELIMINAR: UN (1) MES DETERMINADO PARA DIAGNOSTICOS ETAPA DE EJECUCION: DIEZ (10) MESES				
FECHA DE INICIO	03 DE ENERO DE 2023				
FECHA DE TERMINACION	02 DE DICIEMBRE DE 2023				

CPD	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) NO. 2232 DEL 9 DE JUNIO DE 2022, POR EL VALOR DE $132.018.906.595 Y SU FUENTE DE FINANCIACIÓN PROVIENE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7638 "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

2. POLIZAS Y GARANTIAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
MUNDIAL DE SEGUROS NB-100229507 ANEXO 0	Cumplimiento	19/10/2022 A 19/03/2024	$2.283.984.637,20
	Pago salarios y prestaciones sociales	19/10/2022 A 19/09/2026	$1.141.992.318,60
	Calidad del servicio	19/09/2023 A 19/09/2025	$2.283.984.637,20
MUNDIAL DE SEGUROS RCE - NB-100053095 ANEXO 0		19/10/2022 A 19/09/2023	$570.996.159,00

3. NOVEDADES DEL CONTRATO

NOVEDAD (MODIFICATORIO EN PLAZO)	PLAZO	DESDE	HASTA
FECHA DE INICIO		03/01/2023	
FECHA DE TERMINACION - INICIAL	11 MESES		02/12/2023

NOVEDAD (MODIFICATORIO EN VALORES)	VR MODIFICATORIO	VR CONTRACTUAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$11.419.923.186,00

4. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO POR SEDE

A continuación, se relaciona el cuadro proyectado presentado por cada una de las sedes objeto del presente contrato donde la SED indica las prioridades y necesidades puntuales, además de los presupuestos estimados por la entidad.

No	CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	COSTO DIRECTO	ALCANCE	DIRECCION
1	905	FONTIBON	LUIS ANGEL ARANGO	B	LA CABAÑA	$ 1.115.335.935,00	Remodelación y adecuación total de la sede	Carrera 104 A Bis Nº 23 G 19
2	920	FONTIBON	VAN UDEN	C	SAN VICENTE	$ 263.761.080,00	Adecuación de ventilación natural y remodelación baños	Carrera 124 No 17-05
3	916	FONTIBON	ATAHUALPA	A	ATAHUALPA	$ 215.334.088,00	Remodelación de laboratorio y de batería de baños	Avenida Carrera 116 No 22 I 56
4	917	FONTIBON	PABLO NERUDA	B	ANTONIO NARIÑO	$ 78.701.432,00	Remodelación de batería sanitaria.	Calle 16 J No 99-95
5	925	FONTIBON	LA FELICIDAD	A	LA FELICIDAD	$ 198.782.959,00	Cubierta en tenso estructura para terraza y Ampliación cafetería.	Calle 19 No 79-37
6	921	FONTIBON	CARLOS FEDERICI	A	ZONA FRANCA	$ 315.570.437,00	Impermeabilización total de la cubierta. Remodelación de 2 baterías sanitarias.	Calle 14 A No 108-78
7	914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT	A	SIMON BOLIVAR	$ 279.035.637,00	Impermeabilización total de la cubierta. Remodelación baños	Avda Kra 97 No 16 J 15
8		FONTIBON	DILE FONTIBON			$ 79.983.111,00		
9		FONTIBON	BODEGA FONTIBON			$ 9.307.372,00		
10		FONTIBON	FABRICA DE TIZA			$ 4.113.422,00		
11	867	KENNEDY	SAN JOSE DE CASTILLA	A	CASTILLA	$ 448.794.877,00	Adecuación de cubierta para zona de recreación pasiva y remodelación de batería sanitaria.	Calle 7 C No 78 F 20
12	844	KENNEDY	SAN JOSE DE CASTILLA	C	VISION COLOMBIA	$ 153.250.691,00	Pintura cancha, cerramiento y juegos infantiles	Carrera 79 C No 13 A 40
13	856	KENNEDY	NICOLAS ESGUERRA	A	NICOLAS ESGUERRA	$ 694.119.549,00	Cambio y restitución de manto en cubierta parcialmente, arreglo de baterías de baños y arreglo de pisos canchas múltiples parcialmente, mantenimiento cubierta tenso membrana en cocina escolar; mantenimiento de tanque de reserva, red y equipo hidroneumático.	Calle 9 C No 68-52

No	CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	COSTO DIRECTO	ALCANCE	DIRECCION
14	832	KENNEDY	KENNEDY	C	LOS HEROES	$ 525.675.149,00	Restitución de pisos en aulas, optimización de ventilación, adecuación de baterías sanitarias, canchas deportivas y recreativas y mantenimiento cerramiento.	Calle 35 B Sur No 73 A 40 Int 1
15	863	KENNEDY	KENNEDY	D	ROSA MARIA GORDILLO	$ 621.443.182,00	Cambio y restitución de cubierta ludoteca; Restitución de pisos en aulas y ludoteca, optimización de ventilación, adecuación de baterías sanitarias, canchas deportivas y recreativas y mantenimiento cerramiento.	Carrera 73 D No 35-20 Sur Int 1
16	890	KENNEDY	NELSON MANDELA	A	NELSON MANDELA	$ 408.424.624,00	Cambio y restitución de cubiertas pendientes en 2do y 3er piso; optimización de ventilación en aulas; Mejoramiento de baterías de baños; adecuación zona recreativa de preescolar y adecuación canchas múltiples.	Carrera 90 A No 46-50 Sur
17	826	KENNEDY	JACKELINE	A	JACKELINE	$ 301.321.944,00	Cambio y restitución de manto en cubierta, arreglo de cielorrasos, muros y adecuación canales y bajantes; Instalación de domos en estructura de cubierta de tercer piso; demolición de construcción en medio de patio; revisión de filtraciones en sótano.	Carrera 77 Q 45 A 21 Sur
18	825	KENNEDY	ISABEL II	A	ISABEL II	$ 385.543.232,00	Mantenimiento de las cubiertas del colegio y de las canchas múltiples con instalación de malla anti impacto, cambio	Diagonal 2 D No. 79 C 83

No	CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	COSTO DIRECTO	ALCANCE	DIRECCION
							del piso de las aulas de preescolar, adecuación piso parque de preescolar, impermeabilización de terrazas y adecuación cuarto de aseo, cuarto de reciclaje y basuras.	
19	839	KENNEDY	CLASS	C	ROMULO GALLEGOS	$ 330.463.594,00	Mejoramiento y restitución de cubierta en biblioteca, aula primer piso y aulas 2do piso; Cambio de cielo raso de salones primer piso de sistemas; Optimización ventilación de aulas; Revisión y mantenimiento red de suministro y red eléctrica, y revisión y suministro equipo de presión Agua potable baños; Mantenimiento de cerramiento; Arreglo de gradas dañadas en cancha.	Calle 57 D Sur No 78 H 43
20	821	KENNEDY	SAN JOSE	B	EL DESCANSO	$ 1.428.056.199,00	Remodelación y adecuación total de la sede	Carrera 78 N Bis No 45-60 Sur
21	912	FONTIBON	VAN UDEN	A	VAN UDEN	$ 580.290.180,00	Adecuación de ventilación natural - remodelación baños - Restitución de Cubierta	Calle 17 D No 123 B 26
22	904	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON	B	EMMA VILLEGAS DE GAITAN	$ 150.826.413,00	Remodelación de batería sanitaria y restitución de cubierta	Calle 22 F No 109 B 29

VR TOTAL DE CONTRATO	$ 11.419.923.186,00
OFERTADO	$ 10.825.468.941,00
TOTAL EMERGENCIAS	**$ 594.454.245,00**

Tabla 1. Consolidado V01-03 del 13/12/2022

No	LOCALIDAD	COLEGIO	COSTO PROYECTADO SED	COSTO PROYECTADO SED CON AIU
1	FONTIBON	905 - COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO - SEDE B LA CABAÑA	$ 1.115.335.935,00	1.435.548.881,94
2	FONTIBON	920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C SAN VICENTE	$ 263.761.080,00	339.486.886,07
3	FONTIBON	916 - COLEGIO ATAHUALPA - SEDE A	$ 215.334.088,00	277.156.504,66
4	FONTIBON	917 - COLEGIO PABLO NERUDA - SEDE B ANTONIO NARIÑO	$ 78.701.432,00	101.296.613,13
5	FONTIBON	925 - COLEGIO LA FELICIDAD	$ 198.782.959,00	255.853.546,53
6	FONTIBON	921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA	$ 315.570.437,00	406.170.709,46
7	FONTIBON	914 - COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A SIMON BOLIVAR	$ 79.035.637,00	101.726.768,38
8	FONTIBON	DILE FONTIBON	$ 79.983.111,00	102.946.262,17
9	FONTIBON	BODEGA FONTIBON	$ 9.307.372,00	11.979.518,50
10	FONTIBON	FABRICA DE TIZA FONTIBON	$ 4.113.422,00	5.294.385,46
11	KENNEDY	867 - COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA - SEDE A CASTILLA	$ 48.794.877,00	62.803.886,19
12	KENNEDY	844. COLEGIO SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA	$ 153.250.691,00	197.248.964,39
13	KENNEDY	856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A	$ 694.119.549,00	893.401.271,52
14	KENNEDY	832 - COLEGIO KENNEDY - SEDE C LOS HEROES	$ 525.675.149,00	676.596.484,28
15	KENNEDY	863 - COLEGIO KENNEDY - SEDE D ROSA MARIA GORDILLO	$ 621.443.182,00	799.859.519,55
16	KENNEDY	890 - COLEGIO NELSON MANDELA - SEDE A	$ 408.424.624,00	525.683.333,55
17	KENNEDY	826 - COLEGIO JACKELINE - SEDE A	$ 301.321.944,00	387.831.474,12
18	KENNEDY	825 - COLEGIO ISABEL II - SEDE A	$ 385.543.232,00	496.232.693,91
19	KENNEDY	839 - COLEGIO CLASS - SEDE C ROMULO GALLEGOS	$ 330.463.594,00	425.339.691,84
20	KENNEDY	821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO	$ 1.428.056.199,00	1.838.051.133,73
21	FONTIBON	912 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE A VAN UDEN TORRE NORTE	$ 580.290.180,00	746.891.490,68
22	FONTIBON	904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN	$ 150.826.413,00	194.128.676,17

5. LOCALIZACION DE LAS SEDES:

La localización de las sedes visitadas se encuentra identificadas en los siguientes planos de las localidades de Fontibón y Kennedy en la ciudad de Bogotá.



Ilustración 1. Zona Fontibón, identificación de las sedes a intervenir. Imagen Google maps




Ilustración 2. Zona Kennedy, identificación de las sedes a intervenir. Imagen Google maps

6. PERSONAL

Equipo de trabajo presentado y aceptado para el desarrollo del contrato. – Personal clave

CARGO	NOMBRE	CORRESPONDENCIA ENVIADA	APROBACION	ANOTACIONES
DIRECCION DE OBRA	CAROLINA ROA DIAZ	SED-4077646-2022-002 DEL 09/11/2022	CITC-SED-001-2022 APROBADO	
RESIDENTE DE OBRA 01	NORMA PATRICIA RAMIREZ	SED-4077646-2022-002 DEL 09/11/2022	CITC-SED-001-2022 APROBADO	RETIRADA – JULIO
RESIDENTE DE OBRA 02	DININ VARGAS SOLER	SED-4077646-2022-002 DEL 09/11/2022	CITC-SED-001-2022 APROBADO	RETIRADA – 31 AGOSTO
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	ADONAI TORO VALERO	SED-4077646-2022-002 DEL 09/11/2022 SED-4077646-2022-004 DEL 17/11/2022	CITC-SED-001-2022 OBSERV. CITC-SED-003-2022 APROBADO	RETIRADO – 31 AGOSTO
ESPECIALISTA AMBIENTAL	DAYANA ALVARADO	SED-4077646-2022-002 DEL 09/11/2022	CITC-SED-001-2022 APROBADO	
ASESOR HIDROSANITARIO	OMAR ARCHILA MENDOZA	SED-4077646-2022-026 DEL 21/12/2022	CORRREO ELECTRONICO 27/12/2022 APROBADO	
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	CARLOS ALBERTO BOTIA	SED-4077646-2022-002 DEL 09/11/2022	CITC-SED-001-2022 APROBADO	Ejerce adicionalmente labores propias del cargo de residente de obra en un tiempo parcial completando el determinado para su cargo como personal clave
ASESOR ELECTRICO	JAIME EDUARDO CUESTAS BARRAGAN	SED-4077646-2022-010 DEL 29/11/2022	CITC-SED-005-2022 APROBADO	
INSPECTOR DE OBRA 01	CAROL ALICIA CRISTIANO PAREDES	SED-4077646-2022-002 DEL 09/11/2022 SED-4077646-2022-004 DEL 17/11/2022	CITC-SED-001-2022 OBSERV CITC-SED-003-2022 APROBADO	
INSPECTOR DE OBRA 02	MARÍA PAULA GIRON	SED-4077646-2022-002 DEL 09/11/2022	CITC-SED-001-2022 APROBADO	RETIRADA – 10 AGOSTO
INSPECTOR DE OBRA 03	BRIAM STIVEN SANCHEZ DELGADILLO	SED-4077646-2022-010 DEL 29/11/2022 SED-4077646-2022-013 DEL 09/12/2022	CITC-SED-005-2022 OBSERV CITC-SED-008-2022 APROBADO	Ejecuta labores del cargo de residente de obra apoyados por los profesionales adicionales a los determinados como personal clave
INSPECTOR DE OBRA 04	JHON ALEXANDER RINCON	SED-4077646-2022-051 DEL 21/01/2023	CITC-SED-164-2023 APROBADO	
INSPECTOR DE OBRA	DAIRO RODRIGUEZ	SED-4077646-2022-197 DEL 24/04/2023	CITC-SED-102-2023 APROBADO	Personal adicional al clave
INSPECTOR DE OBRA – AUXILIAR ADMINISTRATIVA	MILEYDIS MOLINA	SED-4077646-2022-337 DEL 29/06/2023	CITC-SED-258-2023 APROBADO	Personal adicional al clave

TECNICO SST 01	JHON CENTENO SANTAMARIA	SED-4077646-2022-234 DEL 03/05/2023	CITC-SED-138-2023 APROBADO	
TECNICO SST 02	CLAUDIA PACHÓN TAVERA	SED-4077646-2022-253 DEL 11/05/2023	CITC-SED-165-2023 APROBADO	RETIRADA – JULIO
TECNICO SST 03	JULIET BANESA MATEUS MARTÍNEZ	SED-4077646-2022-296 DEL 07/06/2023	CITC-SED-204-2023 APROBADO	
TECNICO SST 02	LEIDY TATIANA LEÓN	SED-4077646-2022-404 DEL 04/08/2023	CITC-SED-326-2023 APROBADO	
TECNICO SST 04	DIANA HERNÁNDEZ	SED-4077646-2022-404 DEL 04/08/2023	CITC-SED-326-2023 APROBADO	

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

7.1. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

Es importante precisar que dentro de las obligaciones contractuales planteadas en los documentos de los pliegos licitatorios se ha dado la siguiente trazabilidad:

	OBLIGACION PLANTEADA	AVANCE - PLANTEAMIENTOS
1	Actividades Preliminares	Avance en 11 de las 22 sedes, las cuales consisten en actividades como desmontes, excavaciones, rellenos, plantillas, acabados de unidades sanitarias, impermeabilizaciones entre otros. (2) 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C SAN VICENTE - TERMINADO (3) 916 - COLEGIO ATAHUALPA - SEDE A - TERMINADO (5) 925 - COLEGIO LA FELICIDAD – ENTREGA PARCIAL (6) 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA – ENTREGA PARCIAL (7) 914 - COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A SIMON BOLIVAR - TERMINADO (9) BODEGA FONTIBON - TERMINADO (12) 844. COLEGIO SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA – ENTREGA PARCIAL (13) 856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A (14) 832 - COLEGIO KENNEDY - SEDE C LOS HEROES.

		(20) 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO. (22) 904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN - TERMINADO
2	En caso de aplicar, el contratista deberá presentar a la interventoría para su aprobación el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición –PGRCD, con todos sus anexos diligenciados y la declaración del generador firmada, conforme los lineamientos de la "Guía para la Elaboración del Plan de Gestión Integral de RCD en la Obra" vigente que se encuentra publicada en la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente para que una vez firmada el acta de inicio de obra se pueda solicitar a la SED la apertura del PIN. De no aplicar la presentación del PGRCD, deberá presentar certificación con la justificación de no presentación del PGRCD avalada por la Interventoría.	Se da alcance a los siguientes oficios con número consecutivo SED-4077646-2022-027 de asunto "REMISION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL V01-00" enviado el 26 de diciembre de 2022 y SED-4077646-2022-046 de asunto "DOCUMENTACION PARA PIN AMBIENTAL – PG RCD V02", el cual fue enviado el 11 de enero de 2023. Por lo cual, se remite la documentación antes mencionada para su revisión y fines pertinentes.
3	El contratista deberá entregar a la interventoría para su aprobación un plan de calidad en donde contemple por cada actividad de obra, y cuando a ellos haya lugar, los ensayos a realizar (tipo, caracterización y número) para garantizar la calidad de la ejecución. De igual forma la entrega de los certificados de calidad de los materiales a utilizar durante la ejecución de la obra. Debe entregarse en un plazo no superior a 15 días posteriores a la suscripción del acta de inicio	El plan de gestión de calidad fue remitido a la interventoría el comunicado SED-4077646-2022-007 DEL 24/11/2022, se atienden observaciones con el oficio SED-4077646-2022-064 del 06/02/2023, generando una V02 del documento, la cual, a día de hoy aún no tiene respuesta de aprobación u observaciones.
4	El contratista debe entregar, en caso de que se requiera por la naturaleza de las actividades a realizar, el borrador del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) a radicar en la Secretaría Distrital de Movilidad para dar el ingreso y salida de maquinaria al sitio de obra	Se encuentra en análisis puntual, hasta el momento no encontramos necesario realizar PMT, sin embargo, nos encontramos prestos y atentos en caso de llegar a necesitarlo.
5	Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gant) con las actividades por capítulos hasta el nivel de subcapítulos, señalando: ➢ Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica. ➢ Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.	

	➢ La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección. ➢ Ruta crítica.	
7	PLAN DE GESTION SST Y BIOSEGURIDAD. Debe entregarse en un plazo no superior a 15 días posteriores a la suscripción del acta de inicio	El PG SST Y BIOSEGURIDAD fue remitido a la interventoría el comunicado SED-4077646-2022-014 DEL 12/12/2022. Se atienden observaciones mediante comunicado SED-4077646-2022-045 DEL 11/01/2023. Se recibieron observaciones de manera formal el día 29 de abril, las cuales se subsanaron mediante el oficio SED-4077646-2022-333, con el cual se adjuntaron los siguientes documentos: • Protocolo de Bioseguridad Consorcio Constructor 2022 • Programa de Higiene y Seguridad Industrial • Programa de Señalización de Obra • Programa de Seguridad Industrial Del cual surgieron nuevas observaciones y se está trabajando para subsanar lo más pronto posible.
8	PLAN DE GESTION SOCIAL. Debe entregarse en un plazo no superior a 15 días posteriores a la suscripción del acta de inicio	El PG SOCIAL fue remitido a la interventoría el comunicado SED-4077646-2022-015 DEL 12/12/2022 Se atienden observaciones mediante comunicado SED-4077646-2022-030 DEL 12/12/2022 A día de hoy, aún no tenemos respuesta de aprobación u observaciones.

Tabla 2. CORRESPONDENCIA ENVIADA Periodo 03/08/2023 – 02/09/2023.

No. CONSECUTIVO	ASUNTO
SED-398 2023-08-03	SEGUNDA SOLICITUD INFORME PRESUNTO INUMPLIMIENTO CONTRATO No. 4077646.
SED-399 2023-08-03	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-312-2023 -RESPUESTA OFICIO CITC-SED-312-2023 - REMISIÓN DE PLANILLA DE SSG PERSONAL CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022.

SED-400 2023-08-03	REMISIÓN CONCEPTO FIBERGLASS-ISOVER IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA COLEGIO NICOLAS ESGUERRA.
SED-401 2023-08-03	REMISIÓN PLANILLAS DE SEGURIDADPERSONAL SUB-CONTRATISTA BUILDER INGENIERÍA SAS - MICHAEL ARDILA.
SED-402 2023-08-03	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-315-2023 INCUMPLIMIENTO INICIO DE ACTIVIDADES CUBIERTA IED CARLO FEDERICI SEDE A ZONA FRANCA.
SED-403 2023-08-03	SOLICITUD CONFIRMACIÓN FECHA DE ENTREGA FRENTES DE OBRAS TERMINADOS.
SED-404 2023-08-04	REMISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONAL SST DE OBRA
SED-405 2023-08-04	REMISIÓN PLANILLAS DE SEGURIDAD SUB-CONTRATISTA JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS.
SED-406 2023-08-05	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-316-2023 REMATES EN CUBIERTA Y CLARABOYAS DE BAÑO PREESCOLAR COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON EMMA VILLEGAS DE GAITAN.
SED-407 2023-08-05	REMISIÓN COTIZACIONES EXTRACTORES LABORATORIO - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A.
SED-408 2023-08-07	REMISIÓN ACTA DE DESMONTE, RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS COLEGIO ATAHUALPA.
SED-409 2023-08-07	ALCANCE CORREO ELECTRÓNICO SUBSANACIÓN INFORMES MENSUALES AJUSTADOS 01, 02 Y 03 - 28 JULIO DE 2023.
SED-410 2023-08-08	NOTIFICACIÓN COCINA COLEGIO HERNANDO DURÁN DUSSAN.
SED-411 2023-08-09	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-329-2023 ALCANCE CORREO ELECTRÓNICO SUBSANACIÓN INFORMES MENSUALES AJUSTADOS 01, 02 Y 03 - 28 JULIO DE 2023.
SED-412 2023-08-09	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-311-2023. RESPUESTA A OFICIO SED-4077646-2022-355 REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 6 SED-4077646.
SED-413 2023-08-10	REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 7 POR COMPONENTE.
SED-414 2023-08-10	SOLICITUD RESPUESTA ESTADO ACTUAL INFORMES AMBIENTAL REMITIDOS A LA FECHA.
SED-415 2023-08-10	REMISION DE DOCUMENTACION INICIAL PERSONAL SUB-CONTRATISTA IMPERCONSTRUCCIONES JJ.S.AS.
SED-416 2023-08-10	REMISIÓN PLANILLAS DE SEGURIDAD MES DE JULIO SUBCONTRATISTA CIVINTER SAS.
SED-417 2023-08-10	REMISIÓN PRESUPUESTO - 916-COLEGIO ATAHUALPA SEDE A V03.
SED-418 2023-08-10	REMISIÓN ACTAS DE ENTREGA EMERGENCIAS CONTRATO No. 4077646
SED-419 2023-08-11	ENTREGA COLEGIO LA FELICIDAD.
SED-420 2023-08-11	ENTREGA CASETA DE VIGILANCIA - COLEGIO SAN JOSÉ SEDE C VISIÓN COLOMBIA.
SED-421 2023-08-11	ENTREGA CUBIERTA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON EMMA VILLEGAS DE GAITAN.
SED-422 2023-08-11	ENTREGA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA COLEGIO CARLO FEDERICI SEDE A - ZONA FRANCA.
SED-423 2023-08-11	REMISIÓN PLANILLAS MES DE JULIO - AGOSTO SUBCONTRATISTA INDUSTRIAS METÁLICAS HGC
SED-424 2023-08-11	REMISIÓN ESTADO DE EJECUCIÓN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES POR EMERGENCIA EN COLEGIO IED EDUARDO UMAÑA.
SED-425 2023-08-11	SOLICITUD DE NO INGRESO DE ESTUDIANTES A ZONA DE TRABAJO COLEGIO NICOLAS ESGUERRA.
SED-426 2023-08-13	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-309-2023 - REMISIÓN DE PRESUPUESTO COLEGIO NICOLAS ESGUERRA SEDE A.
SED-427 2023-08-13	REMISIÓN DE PRESUPUESTO CERRAMIENTO COMEDOR CDI JAIME GARZÓN.
SED-429 2023-08-13	SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES SST PUNTOS DE ANCLAJE COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A.
SED-430 2023-08-13	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-333-2023 SOLICITUD DE ENTREGA EXAMENES MEDICOS.

SED-432 2023-08-13	SOLICITUD PUNTOS ELÉCTICOS ADICIONALES LABORATORIO COLEGIO ATAHUALPA - SEDE A.
SED-433 2023-08-13	REMISIÓN PLANILLA DE SEGURIDAD MES JULIO - AGOSTO SUBCONTRATISTA IMPERCOSTRUCCIONES JJ SAS.
SED-434 2023-08-14	REACTIVACION DE ACTIVIDADES FRENTE DE OBRA COLEGIO LA FELICIDAD.
SED-435 2023-08-14	REMISIÓN DE DOCUMENTACION PERSONAL PLOMERIA.
SED-436 2023-08-14	REMISION DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PERSONAL SST DE OBRA.
SED-437 2023-08-15	SOLICITUD MESAS DE TRABAJO COMPONENTE AMBIENTAL CONTRATO No. 4077646-22
SED-438 2023-08-15	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-322-2023 - PLAN DE TRABAJO CONTRATISTA No.1
SED-439 2023-08-15	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-304-2023 RESPUESTA OFICIO CITC-SED-304-2023 REMISIÓN ACTA DE REUNION - VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS GENERALES SST.
SED-440 2023-08-15	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-310-2023 SUBSANACIÓN INFORME No. 06 COMPONENTE SST.
SED-441 2023-08-15	ENTREGA DE PLAN DE RESCATE Y PROCEDIMIENTO DE ALTURAS.
SED-442 2023-08-16	REMISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONAL - COLEGIO LA FELICIDAD.
SED-443 2023-08-17	REMISIÓN DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA CURSO DE ALTURAS PERSONAL COLEGIO NICOLAS ESGUERRA
SED-444 2023-08-18	REMISIÓN DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA SEDE A.
SED-445 2023-08-18	CESION DEL CONTRATO 4077646-2022
SED-446 2023-08-22	ESTADO DE EJECUCIÓN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES POR EMERGENCIA SOLICITADAS EL 23 DE ENERO DE 2023.
SED-447 2023-08-22	ENTREGA EMERGENCIA SILVICULTURAL COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA.
SED-448 2023-08-22	REMISIÓN LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO BAÑOS COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A.
SED-449 2023-08-23	REMISIÓN PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL SUB CONTRATISTA INSTALACION CARPINTERÍA METÁLICA.
SED-450 2023-08-24	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-330-2023 REMISIÓN INFORME TÉCNICO No. 4 PARA SUBSANACIÓN.
SED-451 2023-08-24	REMISIÓN INFORME POST VENTA COLEGIO RODRIGO ARENAS SEDE A - SIMÓN BOLÍVAR.
SED-452 2023-08-24	REMISIÓN INFORME ESTRUCTURAS DE COLEGIOS.
SED-453 2023-08-24	REMISIÓN PRESUPUESTO 839 - COLEGIO CLASS - SEDE C ROMULO GALLEGOS.
SED-454 2023-08-24	ALCANCE OFICIO SED-453 2023-08-24 REMISIÓN PRESUPUESTO 839 - COLEGIO CLASS - SEDE C ROMULO GALLEGOS.
SED-455 2023-08-24	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-354-2023 RESPUESTA OFICIO CITC-SED-354-2023 ENTREGA EXAMEN MEDICO JOANN BAZA.
SED-456 2023-08-24	REMISION PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE INVERSION V02 COLEGIO CARLO FEDERICI SEDE A -ZONA FRANCA.
SED-457 2023-08-24	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-330-2023 REMISIÓN INFORME TÉCNICO No. 5 PARA SUBSANACIÓN.
SED-458 2023-08-24	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-253-2023 SITUACIÓN IRREGULAR CUBIERTA COLEGIO SAN JOSÉ SEDE B - EL DESCANSO.
SED-459 2023-08-25	SOLICITUD APLAZAMIENTO CITACIÓN DE AUDIENCIA PROCESO PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.
SED-460 2023-08-25	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA PROCESO DE CESIÓN CONTRATO No. 4077646-22
SED-461 2023-08-28	REMISIÓN DE CORTE No. 8 CONTRATO 4077646
SED-462 2023-08-28	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-378-2023 - SOLICITUD SUSPENCIÓN DEL CONTRATO No. 4077646-22

SED-463 2023-08-29	REMISIÓN MANUAL DE MANTENIMIENTO Y ACTA DE ENTREGA BAÑOS COLEGIO ATAHUALPA - SEDE A
SED-465 2023-08-30	SOLICITUD ACLARACIÓN DE DISEÑO COLEGIO LA FELICIDAD.
SED-466 2023-08-31	REMISIÓN DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA ALBERTO MOLINA HERNÁNDEZ - COLEGIOS SAN JOSÉ VISION COLOMBIA Y COLEGIO LA FELICIDAD.
SED-467 2023-08-31	REMISIÓN OBSERVACIONES ENTREGA COLEGIO ATAHUALPA - SEDE A.
SED-468 2023-09-01	RESPUESTA OFICIO CITC-SED-372-2023 SUBSANACIÓN PROCEDIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS Y PLAN DE RESCATE.

7.2 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

En el desarrollo del periodo se radicó corte 08, demostrando un valor acumulado en cortes a la fecha de $280.400.368,00 equivalente al 20,39% del contrato.

No	COLEGIO	PRESUPUESTO CON AIU	ACTA INICIO	VALOR CORTE 07	VALOR ACUMULADO	% ACUM
2	920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C SAN VICENTE*	99.902.311,81	12/01/2023	1.010.797,44	98.660.198,79	98,76%
3	916 - COLEGIO ATAHUALPA - SEDE A*	295.962.329,38	9/02/2023	24.849.308,69	295.379.708,87	99,80%
5	925 - COLEGIO LA FELICIDAD	255.853.547,00	03/07/2023	7.567.864,42	43.498.579,71	17,00%
6	921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA	315.706.762,00	20/04/2023	68.679.804,20	153.203.395,91	48,53%
7	914 - COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A SIMON BOLIVAR*	196.625.285,11	18/01/2023	0,00	103.625.285,11	52,70%
9	BODEGA FONTIBON	3.388.421,52		0,00	3.388.421,52	100,0%
12	844 - COLEGIO SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA	190.014.752,08	12/01/2023	27.187.770,20	104.077.616,86	54,77%
13	856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A	893.401.272,00	26/07/2023	84.828.678,93	84.828.678,93	12,81%
14	832 - COLEGIO KENNEDY - SEDE C LOS HEROES	1.140.198.214,33	13/01/2023	16.718.480,25	401.208.946,95	35,19%
20	821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO	1.456.439.044,52	24/01/2023	44.624.800,64	760.805.548,09	52,24%
22	904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN*	154.128.676,00	10/01/2023	4.932.863,43	120.578.619,76	78,23%
	ATENCION EMERGENCIAS	594.454.245,00			159.296.824,18	16,87%
	VR CONTRACTUAL	**11.419.923.186,00**	**TOTALES**	**280.400.368,20**	**2.328.551.824,67**	**20,39%**

** valores determinados de acuerdo al último balance presentado para las sedes*

7.3 ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO

En desarrollo del periodo se continuó con las actividades en 7 de las 22 sedes asignadas al contrato, el siguiente cuadro indica las fechas programa las fechas de inicio y fin, así como los avances de ejecución con corte a la semana 34 correspondiente al corte al 28/08/2023. Cabe indicar que 2 sedes fueron entregadas a satisfacción totalmente, 1 terminada en proceso de entrega y 4 con actas parciales entre ellas Rodrigo Arenas Betancourt sede A de la cual no se ha determinado el siguiente espacio a intervenir.

				VALOR GANADO		CORTE FINANCIERO	
No	COLEGIO	ACTA INICIO	% PROG	% ACUM	avance	% ACUM	avance

2	920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C SAN VICENTE	12/01/2023	100,00%	100,00%	0,00%	98,76%	-1,24%
3	916 - COLEGIO ATAHUALPA - SEDE A	09/02/2023	100,00%	100,00%	0,00%	99,80%	-0,20%
5	925 - COLEGIO LA FELICIDAD	03/07/2023	99,00%***	16,94%	-82,06%	17,00%	82,00%
6	921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA	20/04/2023	100,00%	72,29%	-27,71%	48,53%	-51,47%
7	914 - COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A SIMON BOLIVAR	18/01/2023	54,99%*	56,50%	1,60%	52,70%	-3,80%
9	BODEGA FONTIBON		53,00%	100,00%	47,00%	100,0%	47,00%
12	844 - COLEGIO SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA	12/01/2023	100,00%	62,78%	-37,22%	54,77%	-45,23%
13	856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A	26/07/2023	7,27%**	14,19%	6,92%	12,81%	5,54%
14	832 - COLEGIO KENNEDY - SEDE C LOS HEROES	13/01/2023	100,00%	42,05%	-57,95%	35,19%	-64,81%
20	821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO	24/01/2023	100,00%	65,37%	-34,63%	52,24%	-47,76%
22	904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN	10/01/2023	100,00%	100,00%	0,00%	78,23%	-21,77%
	EMERGENCIAS		35,00%	18,33%	-16,67%	16,87%	-18,13%
	GENERAL DEL CONTRATO		82,06%	24,66%	-57,41%	20,39%	-61,67%

*El porcentaje indicado es a la fecha donde se culminaron actividades y no ha sido definido la nueva zona a intervenir
**De acuerdo con la programación remitida en el periodo de ejecución.
*** De acuerdo a % programado en la programación general del proyecto

Dentro del análisis de ejecución del proyecto encontramos que el avance frente al valor ganado es de -57,41% y respecto a la relación de corte financiero (corte 08) de -61,67%, las razones que llevaron a determinar dicho porcentaje de retraso son:

1. En desarrollo de los comités de seguimiento se mantiene la información del bajo avance por lo que interventoría y SED, determinaron no dar aval para el inicio de otras sedes que por programación debían iniciar desde el segundo periodo, en razón al alto riesgo de y la problemática social a la que se ve enfrentada una contingencia a largo plazo en las sedes escolares, sin embargo, es importante plantear que la decisión determina el aumento considerable en el porcentaje de atraso, aumentando la brecha de para alcanzar la ejecución de acuerdo a lo programado inicialmente. Se contempló el inicio de las siguientes sedes, que evidentemente no han podido ser iniciadas en su ejecución:

    a. 905 - COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO - SEDE B LA CABAÑA fecha de inicio mié 15/02/23
    b. 917 - COLEGIO PABLO NERUDA - SEDE B ANTONIO NARIÑO fecha de inicio mié 15/02/23
    c. 890 - COLEGIO NELSON MANDELA - SEDE A fecha de inicio lun 27/03/23
    d. 867 - COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA - SEDE A CASTILLA fecha de inicio mié 31/05/23
    e. 826 - COLEGIO JACKELINE - SEDE A fecha de inicio mar 20/06/23
    f. 825 - COLEGIO ISABEL II - SEDE A fecha de inicio lun 15/05/23
    g. 839 - COLEGIO CLASS - SEDE C ROMULO GALLEGOS fecha de inicio mar 4/07/23
    h. 912 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE A VAN UDEN TORRE NORTE fecha de inicio lun 29/05/23

2. Las sedes iniciadas en la segunda semana contractual contaron con unos días de avance en relación a las actividades preliminares y de demolición dentro de los horarios habituales de ejecución de obras. Por otra parte, sedes programadas no pudieron ser intervenidas dado que la logística interna de la institución aun no lo permitían.

3. La sede 914 - COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A SIMON BOLIVAR se encuentra en stand-by hasta que se definan las siguientes actividades a ejecutar. Cabe indicar que ya cuentan con entregas parciales de trabajos.

4. Hubo inconvenientes de logística en dos de las sedes donde solo se podía trabajar en horarios especiales por inconvenientes con estudiantes en actividades por cuanto se debían realizar demoliciones que generan ruidos fuertes y polvo lo que incomodaba a la comunidad estudiantil, y en las horas de la noche tampoco se podían realizar trabajos por cuanto los vecinos de las sedes también aducían molestias por los trabajos. Por otra parte, la entrada de materiales debe ser en horarios específicos en los que los distribuidores no realizan dicha labor. Esta situación se presentó en los colegios 914 - COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A SIMON BOLIVAR, SEDE (3) 904 – COLEGIO ATAHUALAPA SEDE A, y específicamente en horarios de ingreso de materiales para la sede 925 - COLEGIO LA FELICIDAD.

5. Referente al plan de contingencia presentado en desarrollo del mes 07 de ejecución se indica que no pudo cumplirse con la inyección de los recursos requeridos de acuerdo a lo reportado en el hito de inicio por lo tanto se aumentó el porcentaje entre lo programada y lo ejecutado.

6. Para la sede 916 - COLEGIO ATAHUALPA - SEDE A se realizaron los trabajos requeridos por la SED e interventoría de acuerdo el acta de inicio, sin embargo, en la entrega de la sede se presentó un inconveniente en el tema de diferencia de conceptos interna de la SED referente a los diseños bajo los cuales se dio la orden de inicio de las zonas intervenidas por lo que no fue recibido el Colegio. Así las cosas, se procedió a dejar sellados los baños que no tienen puerta de acceso principal y cerrados bajo llave baño de movilidad reducida y laboratorio, precisamos que todo se encuentra en funcionamiento correcto y las obras encargadas fueron culminadas, sin embargo, y aun cuando se encuentran sellados los baños los estudiantes entran a hacer uso de los mismos.

7.3.1 SEDE (1) 905 - COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO - SEDE B LA CABAÑA

Por parte del consorcio se realiza levantamiento de la sede y se presenta a la SED para que se trabaje en el planteamiento arquitectónico de diseño para la adecuación previo al inicio de las obras.

7.3.2 SEDE (2) 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C SAN VICENTE

Se atiende las observaciones presentadas por el personal del colegio en el sentido de solicitar revisión por garantía de los trabajos, visita en la cual se evidencia:

1. Flujo de agua en dos espacios de paredes en el baño designado para personas con algún tipo de discapacidad

   Se realiza una visita conjunta entre contratista e interventoría y se evidencia que las filtraciones reportadas se están dando en el baño de profesores, baño que no fue intervenido.



Ilustración 3. Revisión de los puntos reportados por el personal de la sede como atención a sus observaciones.

7.3.3 SEDE (3) 904 – COLEGIO ATAHUALAPA SEDE A

	OBLIGACION PLANTEADA	AVANCE – EJECUTADO
	FECHA DE INICIO REAL	11/02/2023
	ENTREGA DE PROGRAMACION Y FLUJO DE INVERSION	SED-037 2023-01-10 – REMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y FLUJO DE INVERSION SEDE 03– 904 COLEGIO ATAHUALPA SEDE A
1	Actividades Preliminares	Cerramiento en tela polisombra con parales de madera, solo en puerta de baños ya que se evidencio que están entrando a utilizar los baños
2	Acabado pisos	Se ejecuta la media caña de la ducha de laboratorio
3	Estuco y pintura	Se pintan de color amarillo los mesones del laboratorio y de blanco las correas de la cubierta. Se toma la decisión de pañetar los muros de laboratorio y esto implica picar los muros y estucar y pintar nuevamente
4	Aparatos	Se instala la ducha lava ojos en el laboratorio junto con los entrepaños en acero inoxidable
5	Iluminación	Se instalan las lámparas en los baños y se instalan los tubos led faltantes en el laboratorio
9	Aseo y disposición final (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)	Aseo y limpieza general
10	ANEXOS	FT-014 REGISTRO FOTOGRAFICO BITÁCORA MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS

En el periodo se realizaron los trabajos requeridos por la SED e interventoría de acuerdo el acta de inicio, sin embargo, en la entrega de la sede se presentó un inconveniente en el tema de diferencia de conceptos interna de la SED referente a los diseños bajo los cuales se dio la orden de inicio de las zonas intervenidas por lo que no fue recibido el Colegio. Así las cosas, se procedió a dejar sellados los baños que no tienen puerta de acceso principal y cerrados bajo llave baño de movilidad reducida y laboratorio, precisamos que todo se encuentra en funcionamiento correcto y las obras encargadas fueron

culminadas, sin embargo, y aun cuando se encuentran sellados los baños los estudiantes entran a hacer uso de los mismos.



Ilustración No. 3 durante y después – Instalación de ducha lava ojos.

7.3.4 SEDE (5) 925 - COLEGIO LA FELICIDAD

	OBLIGACION PLANTEADA	AVANCE – EJECUTADO
	FECHA DE INICIO REAL	14/8/2023
	ENTREGA DE PROGRAMACION Y FLUJO DE INVERSION	Se encuentra en revisión dado que solo hasta el presente periodo se definieron los trabajos en cubierta para revisión de presupuesto y determinación de su ejecución o no, y, por otra parte, falta definición para el caso del cierre de los muros de cafetería.
1	Actividades Preliminares	Cerramiento en tela polisombra con parales de madera, Replanteo, cerramiento en cinta de peligro, descapote de material vegetal
3	mampostería (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)	No aplica
4	Excavación manual en material común, (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)	Excavación de zona verde para la aplicación de recebo compactado en área de placa.
7	Concretos (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)	Fundida de placa en parte posterior de colegio
8	Refuerzos (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)	Instalación de malla electrosoldada
9	Aseo y disposición final (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)	Aseo y limpieza general
10	ANEXOS	FT-014 REGISTRO FOTOGRAFICO

		BITÁCORA MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE BIBILIOTECA Y CAFETERIA



Ilustración No. 4 Antes, durante y después – Instalación de adoquín.



Ilustración No. 5 Antes, durante y después – Fundida de placa.

7.3.5 SEDE (6) 921 - COLEGIO CARLO FEDERICI - SEDE A ZONA FRANCA

	OBLIGACION PLANTEADA	AVANCE – EJECUTADO
	FECHA DE INICIO REAL	24/04/2023
	ENTREGA DE PROGRAMACION Y FLUJO DE INVERSION	SED-190 2023-04-20 REMISION PROGRAMACION 06-921 – COLEGIO CARLO FEDERICI SEDE A – ZONA FRANCA
1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	Se realiza cerramiento en lona para la zona de los baños, el punto de acopio y el acceso al andamio del tercer piso.
2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	Se realiza la demolición y desmonte de todos los aparatos sanitarios presentes tanto en el baño de niñas como baño de niños, adicional al desmonte de puertas existentes, demolición de muros divisorios entre unidades sanitarias en los baños. Adicionalmente se lleva a cabo el desmonte de la cubierta existente de tres aulas.
3	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	Se lleva a cabo el picado de muros, en el baño de niños en el perímetro de todos los muros para subir el pañete a nivel indicado de 2,10 m desde piso terminado, adicionalmente se

		realiza a altura total en las pantallas expuestas para mejorar el acabado final de pintura.
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	Se lleva a cabo el cambio de tres registros internos en los baños, dos en el baño de niños y uno en el baño de niñas, con todo lo necesario para ello, cambio de sección de tubería y accesorios.
5	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	Se realiza la actividad de pañete 1:4 impermeabilizado con adición de Sika 1 en la totalidad de los muros, tanto baño de niños como baño de niñas.
6	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	Se realiza la instalación de la cubierta tipo sándwich en las tres aulas que se desmontó la cubierta existente.
6	ANEXOS	FT-014 REGISTRO FOTOGRAFICO BITÁCORA MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS ACTA DE ENTREGA PARCIAL IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA





Ilustración No. 6 Antes, durante y después – Instalación de cubierta tipo sándwich.

7.3.6 SEDE (7) 914 - COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A SIMON BOLIVAR

	OBLIGACION PLANTEADA	AVANCE – EJECUTADO
	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	23/01/2023
	FECHA DE INICIO REAL	18/01/2023

	ENTREGA DE PROGRAMACION Y FLUJO DE INVERSION	SED-037 2023-01-10 – REMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y FLUJO DE INVERSION SEDE 07 – 914 RODRIGO ARENAS SEDE A
1	ENTREGA	Se realiza informe especial postventa sobre observaciones realizadas por la SED y se informa mediante el mismo que al ser intervenidas las unidades afectadas por personal del colegio, estas pierden garantía. Por otro lado, nos encontramos a la espera de la autorización por parte de la SED para intervenir nuevas zonas en la sede o si se finaliza y se hace entrega.
		FT-015 INFORME ESPECIAL RODRIGO ARENAS – POST VENTA

7.3.7 SEDE (12) 844 - COLEGIO SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA

	OBLIGACION PLANTEADA	AVANCE – EJECUTADO
	FECHA DE INICIO REAL	11/02/2023
	ENTREGA DE PROGRAMACION Y FLUJO DE INVERSION	SED-4077646-2022-038 remisión de programación, presupuesto y flujo de inversión Sede 12 - 844 - colegio san José castilla - sede c visión Colombia.
1	Actividades Preliminares	Cerramiento en tela polisombra con parales de madera, Replanteo, cerramiento en cinta de peligro. Cerramiento en teja de zinc
2	Demoliciones, desmontes, retiros (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)	Demolición de muros existentes, cortes de piso y excavación para dados de cimentación e instalación de parales para cerramiento nuevo
3	Demolición y/o desmonte de cerramiento existente compuesto por malla eslabonada, antepecho en ladrillo, viga de cimentación y columneta de confinamiento en concreto, paral galvanizado y concertina; (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)	Desmonte de cerramiento en la cual estaba y traslado del mismo a la zona nueva para instalación de cerramiento nuevo
4	Excavación manual en material común, (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)	Excavación de dados para instalación de parales de cerramiento
5	Cerramiento en teja de zinc calibre 35 altura = 2.4 m	Instalación de cerramiento en teja de zinc para trabajos en la parte posterior de colegio
6	Corte y regatas en concreto para instalación tubería	Cortes en viga existente para excavación de dados
7	Concretos (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)	Fundida de dados con parales para cerramiento nuevo

8	Refuerzos (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)	Refuerzo para armado de canastos para dados de cerramiento
	Cerramiento típico sed. inc. cimentación (s/diseño ajustado 2006 - ver planos e imágenes) incluye excavación, retiro de sobrantes y localización h= 2.40	Instalación de cerramiento nuevo
9	Aseo y disposición final (todas las actividades incluyen el suministro e instalación)	Aseo y limpieza general
10	ANEXOS	FT-014 REGISTRO FOTOGRAFICO BITÁCORA MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS ACTA DE ENTREGA PARCIAL CASETA DE VIGILANCIA



Ilustración No. 7 Subsanación observaciones ante, durante y después – Instalación de cerramiento.



Ilustración No. 8 Antes, durante y después – Instalación de cerramiento.

7.3.8 SEDE (13) 856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A

	OBLIGACION PLANTEADA	AVANCE – EJECUTADO
	FECHA DE INICIO REAL	26/07/2023

	ENTREGA DE PROGRAMACION Y FLUJO DE INVERSION	SED-309 2023-09-14 – REMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y FLUJO DE INVERSION SEDE 13 - 856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A
1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	se realiza replanteo del área de la placa de zonas nuevas a intervenir, como son zona de la cocina, aulas frente al comedor, aulas de música e informática y lobby. Cerramiento en lona en la zona de comedor, señalización con cinta peligro alrededor.
2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	Se llevan a cabo actividades de desmonte de manto existente en el área correspondiente a la segunda zona, zona de comedor. Y se inicia el desmonte de manto en la zona de la cocina (Zona nueva).
3	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	Se realiza el cargue del alistado de piso en la zona de las aulas de física, química, teatro, comedor, baños y oficina a satisfacción. De igual manera, se hacen las mediacañas necesarias para la correcta instalación del manto.
4	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	Se lleva a cabo la instalación de emulsión asfáltica en la totalidad del área de las aulas de física, química, teatro y baños
6	ANEXOS	FT-014 REGISTRO FOTOGRAFICO FT-008 BITÁCORA MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS



Ilustración No. 9 Antes, durante y después – Alistado placa de cubierta.

7.3.9 SEDE (14) 832 - COLEGIO KENNEDY SEDE C LOS HEROES

	OBLIGACION PLANTEADA	AVANCE – EJECUTADO
	FECHA DE INICIO REAL	13/01/2023
	ENTREGA DE PROGRAMACION Y FLUJO DE INVERSION	SED-4077646-2022-050 remisión de programación, presupuesto y flujo de inversión – primeras sedes Iniciadas.

1	El Contratista deberá levantar Actas de Vecindad.	A la fecha no se ha establecido sedes que impliquen el levantamiento de actas de vecindad. Sin embargo, dentro de los planteamientos presentados por el CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 se establece realizar un informe completo de las vías de acceso y espacio público circundante a la sede a intervenir
2	Actividades Preliminares	Cerramiento en tela polisombra, Replanteo
3	Actividades de demoliciones, desmontes y retiros	• Desmonte aparatos sanitarios, puertas metálicas, divisiones metálicas, arcos múltiples. • Demolición de muros divisorios, lavamanos, orinales enchape de muros, sobre piso y terminado de salones, pasillo interno, placa de concreto cancha y gradas. • Excavación de zona lateral (cancha). • Excavación de zanjas para cárcamos. • Demolición de placa en concreto baño. • Demolición sobre piso y terminado de baño y salón 7. • Demolición de ventanería existente. • Demolición de zonas duras externas y andenes • Desmonte tanque de abastecimiento
4	Alistamientos	• Alistamiento de muros internos para pañete. • Alistamiento de sobre piso con mortero impermeabilizado. • Alistamiento de piedra rajón para sub base de terreno • Alistamiento de muros baño.
5	Obra gris	• Pañete de muros internos de bloque a intervenir. • Mampostería interna baño y cuarto refrigerios. • Fundida de placa en concreto cancha. • Fundida de cárcamos cancha. • Fundida de tapas registros cancha. • Instalación de tubería hidrosanitaria baño.
6	Obra blanca	• Pintura interna. • Instalación de baldosa granito. • Instalación de enchape pared baño • Instalación de enchape pisos baño • Instalación de mediacaña y bocapuertas en granito • Instalación de divisiones de baño • Instalación de mesones en baño • Instalación de sanitarios • Instalación de orinales • Instalación de grifería • Instalación de espejos en baños • Instalación juego de incrustaciones • Instalación de puertas • Instalación de ventanas • Instalación de rejillas para desagüe • Instalación de tapas para registros en baños • Pintura externa

		• Pintura ornamentación salones (puertas casilleros) • Pintura ornamentación perfiles ventanas
7	Materiales en obra	• Arena de rio mixto • Pintura tipo 1 • Pintura coraza • Pintura esmalte blanco • Tubería de presión • Tubería sanitaria • Piedra Rajón • Sub base reciclado • Base reciclado • Geotextil 1400 para aplicación de sub base
8	ANEXOS	FT-014 REGISTRO FOTOGRAFICO FT-008 BITÁCORA MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS





Ilustración No. 10 Antes, durante y después – Instalación de orinales.

7.3.10 SEDE (20) 821 - COLEGIO SAN JOSÉ - SEDE B EL DESCANSO

	OBLIGACION PLANTEADA	AVANCE – EJECUTADO
	FECHA DE INICIO REAL	26/01/2023

	ENTREGA DE PROGRAMACION Y FLUJO DE INVERSION	6/02/2023 REMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y FLUJO DE INVERSION – 821 - COLEGIO SAN JOSE – SEDE B EL DESCANSO
1	Clima.	En el trascurso del mes se presenta días soleados con lloviznas intermitentes.
2	Cerramientos.	Se realiza cerramiento en lona para demarcar zona de acopio de escombros y material.
3	Desmonte y Demolición.	Desmonte de puertas en salón administrativo 2. Desmonte de ventanas en salones administrativos. Pulida de muros para posterior pañete en zonas externas y cuchillas de salones.
4	Excavaciones y Rellenos.	Se realiza excavación para nivelación para placa enfrente de cuarto de refrigerios.
5	Concretos.	Se realiza viga de cimentación para muro nuevo que se va realizar en salón 5, con sus respectivos refuerzos en acero. Fundida de columnetas, intermedia y esquinera del muro nuevo, con sus respectivos refuerzos en acero y debidamente anclado a viga de cimentación. Se funde placas enfrente de baños prescolar y cuarto de refrigerios con su respectivo refuerzo en malla electrosoldada.
6	Estructura Metálica.	Se finaliza instalación de estructura metálica para cubierta con salón de informática, se pinta estructura con pintura anticorrosiva en dos manos.
7	Mampostería.	Se realiza muros de cubierta en salones administrativos, informática y baños. Se procede a hacer el muro nuevo en salón 5 en mampuesto debidamente anclado a columnetas.
8	Pañete y Estuco.	Se continuo pañete de exteriores y cuchillas internas en salón 5, 6, Baño de niños, niñas, salones administrativos 1, 2. Se realizan pañetes de cuarto de aseo y shut. Filos de ventanas y puertas zona administrativa y se definen zona de salones.
9	Pintura	Se continua con pintura exterior cara a cancha en salón 2. Pintura interna de salón prescolar, 1, 2, 3 y 4. Se realiza pintura lineal en vanos de puertas, ventanas y marcos.
10	Aseo y Disposición Final	Se realiza embalaje de teja de asbesto en vinipel. Se realiza disposición final con gestor autorizado tejas de asbesto.
10	ANEXOS	FT-014 REGISTRO FOTOGRAFICO FT-008 BITÁCORA MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS



Ilustración No. 11 Durante y después – Recolección RCD.

7.3.11 SEDE (22) 904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN

	OBLIGACION PLANTEADA	AVANCE – EJECUTADO
	FECHA DE INICIO REAL	11/02/2023
	ENTREGA DE PROGRAMACION Y FLUJO DE INVERSION	SED-037 2023-01-10 – REMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y FLUJO DE INVERSION SEDE 22 – 904 INTEGRADO FONTIBÓN SEDE B EMMA VILLEGAS
1	ENTREGA	Se hace entrega del frente, adicionalmente queda la observación del cambio de unas luminarias ubicadas en el hall de acceso a las aulas, agregar película de seguridad en las ventanas, suministrar tapa ciegas para cajas eléctricas ; los cuales no estaban incluidos en el alcance inicial de la sede.
	ANEXOS	ACTA DE ENTREGA DE LA SEDE CUBIERTA Y BAÑOS PISO 01 MANUAL DE MANTENIMIENTO CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS

7.3.12 ATENCION DE EMERGENCIAS

En el periodo del presente informe, del 03 de agosto a 02 de septiembre del 2023, no se atendieron actividades de emergencia.

7.4 ACTIVIDADES SST

Se presenta informe de gestión del periodo contractual en el ANEXO - INFORME MENSUAL 08 SST SED-4077646 V1.00 del presente documento.

7.5 ACTIVIDADES AMBIENTAL Y SOCIAL

Se presenta informe de gestión del periodo contractual en el ANEXO - INFORME MENSUAL 08 AMBIENTAL Y SOCIAL SED-4077646 V1.00 del presente documento.

8. ANEXOS

ANEXO 01 – CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
ANEXO 02 – CORRESPONDENCIA ENVIADA.

ANEXO 03.01 –SEDE (3) 916 - COLEGIO ATAHUALPA - SEDE A.
- 03.01.1 REGISTRO FOTOGRAFICO
- 03.01.2 BITÁCORA MES DE AGOSTO
- 03.01.3 CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS

ANEXO 03.02 –SEDE (5)925 – COLEGIO LA FELICIDAD.

- 03.02.1 REGISTRO FOTOGRAFICO
- 03.02.2 BITACORA AGOSTO
- 03.02.3 ACTA DE ENTREGA PARCIAL Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS

ANEXO 03.03 –SEDE (6) 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA.

- 03.03.1 REGISTRO FOTOGRAFICO
- 03.03.2 BITÁCORA MES DE AGOSTO
- 03.03.3 ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS

ANEXO 03.04 - SEDE (7) 914 - COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A SIMON BOLIVAR.

- 03.04.1 INFORME ESPECIAL RODRIGO ARENAS – POSTVENTA
- 03.04.2 ACTAS DE ENTREGA CUBIERTA Y BAÑOS DE TERCER PISO, Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS

ANEXO 03.05 – SEDE (12) 844 - COLEGIO SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA.

- 03.05.1 REGISTRO FOTOGRAFICO
- 03.05.2 BITÁCORA MES DE AGOSTO
- 03.05.3 ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE CASETA DE VIGILANCIA CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS

ANEXO 03.06 – SEDE (13) 856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A.

- 03.06.1 REGISTRO FOTOGRAFICO
- 03.06.2 BITÁCORA MES DE AGOSTO
- 03.06.3 CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS

ANEXO 03.07 –SEDE (14) 832 - COLEGIO KENNEDY - SEDE C LOS HEROES.

- 03.07.1 REGISTRO FOTOGRAFICO
- 03.07.2 BITÁCORA MES DE AGOSTO
- 03.07.3 CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS

ANEXO 03.08 –SEDE (20) 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO.

- 03.08.1 REGISTRO FOTOGRAFICO
- 03.08.2 BITÁCORA MES DE AGOSTO
- 03.08.3 CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS

ANEXO 03.09 –SEDE (22) 904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN.

- 03.09.1 ACTA DE ENTREGA DE OBRA
- 03.09.2 MANUAL DE MANTENIMIENTO
- 03.09.3 CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS