Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P.	EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P.	**Dirección Administrativa y Financiera**
		Contratación
	INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión 01-2014

FECHA DE ELABORACIÓN:	07/11/2023

INFORME DE ACTIVIDADES No.:	003	PARA PAGO		PARCIAL
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	Desde:	14/10/2023	Hasta:	06/11/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO Y/O CONVENIO PROVEEDOR	NÚMERO:		040 de 2023	
	FECHA DE ACTA DE INICIO: 30/06/2023		FECHA DE TERMINACIÓN: 30/10/2023	
OBJETO: Realizar la interventoría técnica de la modernización del sistema de alumbrado público de los diferentes corregimientos del departamento de Antioquia, los cuales fueron priorizados por la gobernación de Antioquia.				
GERENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			**GEN+**	
CENTRO DE COSTOS:			CORREGIMIENTOS	
CONTRATISTA	NOMBRE:		FLUXES INGENIERIA S.A.S.	
	NIT:		901.255.513-1	
FINANCIERO [$]:	VALOR INICIAL:		$ 197.973.814	
	NUMERO CDP: NUMERO CRP:		242 del 1 de junio de 2023	
	VALOR ADICIÓN:			
	NUMERO CDP: NUMERO CRP:		N/A	
	VALOR ADICIÓN:		N/A	
	NUMERO CDP: NUMERO CRP:		N/A	
	VALOR TOTAL:		$ 197.973.814	
PLAZO:	INICIAL:		Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del Acta de inicio.	
	PRORROGAS:	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	45 días	15-Dic-2023
PLAZO	SUSPENSIÓN CONTRATO			
PLAZO	PRÓRROGA SUSPENSIÓN			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Diego Hernández Mejía			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA			59,6%	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	65%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
● Realizar seguimiento a la ejecución de los compromisos técnicos, administrativos, de ejecución y presupuestos derivados de la ejecución de la modernización de los corregimientos priorizados. ● Verificar la información suministrada por el supervisor técnico (interventoría), donde se cumple a cabalidad la normativa vigente, compromisos contractuales y porcentajes de ejecución para el presente pago. Información encontrada en el archivo “Soportes y evidencias de las actividades”.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO Y/O PROYECTO

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 197.973.814
VALOR OTRO SI	
TOTAL	$ 197.973.814

EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR BRUTO A PAGAR**
Pago Primera Factura FLIN 085	28/09/2023	$ 19.797.382,00
Pago Segunda Factura FLIN 088	24/10/2023	$ 59.392.144,50
Pago tercera Factura FLIN 090	07/1172023	$ 49.493.453,03
VALOR TOTAL PAGADO		$ 128.682.979,53
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		$ 69.290.834,47

3. CERTIFICACIÓN RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE: El Contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo mencionado, dando así cumplimiento al objeto contractual.

Certifico que he recibido el correspondiente Informe Parcial y el Acta de recibo parcial.

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los

sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la presente cuenta y/o factura:

N° FACTURA	VALOR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL FACTURA
FLIN 090	$ 41,591,137.00	$ 49.493.453,03
TOTALES		**$ 49.493.453,03**

4. ANEXOS Y/O OBSERVACIONES ADICIONALES

Se anexa factura por valor de $ 49.493.453,03 (Cuarenta y nueve millones cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos con tres (centavos o centésimos)), pago de seguridad social, informe del contratista y demás documentos de carácter contable.

Para constancia se firma la presente Acta,



Diego Hernández Mejía
CC.1.055.830.474
Cargo Supervisor GENMAS – Corregimientos.