Universidad de Cartagena
Fundada en 1827

ARMADA DE COLOMBIA

ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA

INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA DEMOLICIÓN Y URBANISMO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".

CONTRATO: N° 034 ARC-ENAP 2023

INFORME MENSUAL No. 03 DE INTERVENTORIA AL CONTRATO N° 039 ARC-ENAP 2023

OBJETO: CONTRATAR A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" DE ACUERDO CON EL ANEXO "A" (MALLA VIAL)

SEPTIEMBRE DE 2023

PERIODO: DESDE 01/09/2023, HASTA 30/09/2023

Recibido 3er Informe supervisor 2212008 Nov/2023
folios: 126

TABLA DE CONTENIDO

1. LOCALIZACIÓN 3
2. ASPECTOS LEGALES GENERALES 4
2.1 Información contractual 4
2.2 Estado de las garantías 4
3. INFORME ADMINISTRATIVO 5
3.1. Actividades administrativas desarrolladas por el contratista 5
3.2. Actividades administrativas desarrolladas por la interventoría 5
4. INFORME TÉCNICO 6
4.1. Actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo 6
4.2. Control al cronograma de obra 8
4.3. Avance físico 8
4.4. Control de cambios 9
5. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10
5.1. Introducción 10
5.2. Justificación 10
5.3. Alcance 10
5.4. Objetivo 10
5.5. Afiliaciones y planillas de seguridad social 10
5.6. Programa de inducción, charlas y capacitaciones 11
5.7. Programa de higiene industrial 11
5.8. Programa de seguridad industrial 11
5.9. Maquinaria, equipos y herramientas 12
5.10. Manejo de equipos de atención de emergencias: 13
5.11. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14
5.12. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS 15
5.13. Conclusiones y recomendaciones 15
6. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE 16
6.1 Control financiero del proyecto 16
7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 16

8. REGISTRO FOTOGRAFICO 18
9. ANEXOS 22

ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización de la ENAP dentro de la ciudad de Cartagena de Indias 3
Ilustración 2. Localización de puntos deteriorados de la malla vial dentro de la ENAP 3
Ilustración 3. Curva S de avance físico 9
Ilustración 4. Baño portátil en sitio de las obras 11
Ilustración 5. Retrocargador 13
Ilustración 6. Vibrocompactador 13
Ilustración 7. Finisher 13
Ilustración 8. botiquín primeros auxilios 14
Ilustración 9. Cargue de material residual 15

1. LOCALIZACIÓN

El área donde se realizará el mantenimiento de las vías en estado de deterioro es la malla vial en la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", ubicada en la Isla de Manzanillo, dentro de la ciudad de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar.



Ilustración 1 Localización de la ENAP dentro de la ciudad de Cartagena de Indias




Ilustración 2. Localización de puntos deteriorados de la malla vial dentro de la ENAP

2. ASPECTOS LEGALES GENERALES

2.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

En la Tabla 1 se muestra el estado jurídico y contractual del contrato 039 ARC-ENAP 2023 a fecha de corte del presente informe.

Tabla 1. Resumen información contractual C 039 ARC-ENAP 2023

NUMERO	0039 ARC-ENAP 2023
OBJETO	CONTRATAR A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DECADETES "ALMIRANTE PADILLA" de acuerdo con el anexo "A" (MALLA VIAL).
CONTRATISTA	SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.
NIT	900.592.953-8
C.D.P.	7923 DEL 19/01/2023
VALOR DE INVERSION DEL PROYECTO	$ 605.263.495,07
FECHA DE INICIO	13 DE JULIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA 1 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	1/11/2023

Ver Anexo 1. Acta de inicio del contrato C039 ARC ENAP 2023

2.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS

En la Tabla 2 se muestra el estado de las garantías exigidas al contratista. Cabe anotar que las pólizas fueron suscritas con la entidad Compañía Mundial de seguros S.A.

Tabla 2. Estado de las garantías exigidas al contratista

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	ESTADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/05/2023	01/07/2024	$ 232.000.000	VIGENTE
PAGO DE SALARIOS, SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/05/2023	01/07/2026	$ 69.600.000	VIGENTE
CALIDAD DEL SERVICIO	16/05/2023	01/07/2024	$ 69.600.000	VIGENTE
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	01/11/2023	01/11/2028	$ 69.600.000	VIGENTE
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	16/05/2023	01/11/2023	$ 69.600.000	VIGENTE
SERIEDAD DE LA OFERTA	18/04/2023	25/08/2023	$ 69.600.000	VIGENTE

Ver Anexo 2. Polizas de Responsabilidad Civil, contractual del contrato C039 ARC ENAP 2023

3. INFORME ADMINISTRATIVO

3.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo objeto del presente informe la empresa SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS. realizo las siguientes actividades de carácter administrativo:

- Planeación de actividades de Contratistas para cada frente de trabajo
- Trámites y pago de aportes a la seguridad social del personal contratado
- Procura de materiales, maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo de las obras
- Procura de elementos de protección personal para el personal en obra
- Pago a subcontratistas
- Participar con sus representantes en los comités de obra celebrados los días 07, 14, 21 y 28 de septiembre de 2023
- Seguimiento en conjunto con la interventoría al cronograma de actividades y el de inversión del proyecto

3.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo objeto del presente informe la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA realizó las siguientes actividades de carácter administrativo:

- Elaboración de la Bitácora de obra, ver Anexo N°3
- Elaboración de actas de comités de obras N° 7, 8, 9, y 10. Ver Anexo N°4
- Supervisión de cumplimiento del alcance contractual.
- Elaboración de los informes semanales N° 8, 9, 10 y 11. Ver Anexo N° 5
- Afiliaciones a la seguridad social del personal vinculado a la interventoría
- Procura de elementos de protección personal para el personal de interventoría
- Participar con sus representantes en los comités de obra celebrados los días 07, 14, 21 y 28 de septiembre de 2023
- Estudiar información documental y técnica suministrada por la ENAP y el contratista para el desarrollo del proyecto
- Revisar y emitir conceptos sobre el cronograma y la inversión en el proyecto. Ver Anexo N° 6
- Verificar el recurso humano del contratista en obra y sus afiliaciones a la seguridad social
- Notificar mediante correspondencia oficial novedades que se presenten en el desarrollo de la obra

4. INFORME TÉCNICO

4.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO

En el mes de septiembre de la presente anualidad se realizó la intervención de las siguientes áreas, definidas como zonas prioritarias en el plan de trabajo:

Tabla 3. Relación de zonas intervenidas en el mes de septiembre

Zonas	Ubicación	Actividad	Área Intervenida (m2)
Zona 36	Ed. Alojamiento de Cadetes	Corte- Demolición - Asfalto.	1050,00
Zona 41	Oasis	Corte- Demolición - Asfalto.	167,50
Zona 42	Camof	Corte- Demolición - Asfalto.	
Zona 42p	Camof	Corte- Demolición - Asfalto.	
Zona 43	Camof	Corte- Demolición - Asfalto.	
Zona 44	Camof	Corte- Demolición - Asfalto.	46,00
Zona 44p	Camof	Corte- Demolición - Asfalto.	32,40
Zona 45	Cancha de futbol	Corte- Demolición - Asfalto.	198,00
Zona 46	Monumento de la gorra	Corte- Demolición - Asfalto.	33,22 -21,15
Zona 21	Entre Ed. Alfa Sextantis y COAL	Corte-Demolición -	288,47
Zona 24	Entre Ed. Alfa Sextantis y COAL	Corte- Demolición -	
Zona 25	Entre Ed. Alfa Sextantis y COAL	Corte- Demolición -	
Zona 26	Entre Ed. Alfa Sextantis y COAL	Corte- Demolición -	

Zona 27	Entre Ed. Alfa Sextantis y COAL	Corte- Demolición -	

Los ítems intervenidos y el respectivo control y seguimiento de interventoría se describen a continuación:

Tabla 4. Actividades contractuales desarrolladas por el contratista en el periodo agosto de 2023.

Capitulo	Subcapítulo	Actividades	Controles Técnicos
PREELIMINARES		Localización, replanteo, trazado y nivelación; Incluye equipos de Topografía, cintas, elementos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, y transporte necesario para su ejecución.	- Supervisión de rendimiento de acuerdo con la programación - Control de ingreso a proveedores de materiales e insumos - Verificación de señalización y uso de elementos de protección personal - Verificación documental de maquinaria en obra. - Verificación de señalización de frentes de obra. - Verificación de cantidades de obra.
		Corte, demolición y retiro de de pavimento flexible y/o rígido de 0,20-0,05 Mts con corte con cortadora de pavimento; Incluye retiro y transporte de carga de material de escombros a vertedero y/o escombreras aprobadas por las Autoridades Ambientales locales, elementos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, y transporte necesario para su ejecución.	
RELLENO		Suministro, instalación, transporte de base granular, sub-base -relleno con materiales granulares pétreos, zahorra-Recebo B-400 de 0,30 Mts; Incluye suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica al PM 90% el material se colocará en una o varias capas de acuerdo con los lineamientos, pendientes y dimensiones indicadas por la supervisión.	Solicitud de caracterización del material,

PAVIMENTO FLEXIBLE		Imprimación de la vía con una capa de asfalto liquido MC-70	-Verificación de temperatura óptima de instalación. Solicitud de certificaciones de calidad de la emulsión.
		Suministro, instalación, transporte de mezcla asfáltica MDC-19 Incluye elementos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, y transporte necesario para su ejecución.	-Verificación de niveles de capa de rodadura. - Verificación de temperatura de llegada del asfalto. -Verificación de temperatura de extendida de mezcla asfáltica. -Verificación de diseño de mezcla asfáltica y ensayos propios de calidad en planta.

4.2. CONTROL AL CRONOGRAMA DE OBRA

Con corte al 30 de septiembre de 2023 se realizó el seguimiento al cronograma durante el periodo, obteniendo un avance ejecutado del 55,7 % comparado con un avance proyectado del 65,7 %, presentándose un atraso en la ejecución del 10%, equivalentes a 11 días de atraso en el plazo contractual.

En el periodo del 15 al 30 de septiembre el contratista presenta una intervención intermitente en los frentes de trabajo, reflejándose una baja productividad y por consecuente un atraso significativo de las obras.

Mediante oficio UdeC – MMTO 039 -004 (Ver anexo 7) se solicita al contratista retomar la programación de trabajo en aras de dar cumplimiento a los plazos contractuales, de igual manera se solicita mediante comité de obra N° 10 del 28 de septiembre de 2023, donde el contratista aduce que está realizando gestión del recurso económico para dar continuidad en la ejecución de las obras.

Se solicita reiniciar las actividades con el objetivo de completar las cantidades acordadas según lo establecido en el anexo técnico, sin que esto repercuta en la fecha de vencimiento del contrato.

4.3. AVANCE FÍSICO

Con el fin de llevar control del avance del proyecto, se realiza seguimiento y control al cronograma de obras, a la fecha del cierre del presente informe, la curva del avance

físico ejecutado está por debajo de la curva del avance proyectado, tal como se evidencia en la Ilustración 3. Los datos graficados se relacionan en la tabla 5.

Tabla 5. Datos de avances físicos de obra proyectados versus ejecutados.

Fecha	Semana	Programado	Ejecutado
15/07/2023	1	0,0000%	0,0000%
22/07/2023	2	0,0000%	0,0000%
29/07/2023	3	0,0000%	0,0000%
5/08/2023	4	0,0000%	0,0000%
12/08/2023	5	0,0000%	0,0000%
19/08/2023	6	0,8400%	2,7165%
26/08/2023	7	1,8082%	13,9818%
2/09/2023	8	2,3863%	34,2406%
9/09/2023	9	24,4619%	39,8343%
16/09/2023	10	25,1859%	55,7299%
23/09/2023	11	46,7188%	55,7299%
30/09/2023	12	65,7908%	55,7299%




Ilustración 3. Curva S de avance físico

4.4. CONTROL DE CAMBIOS

Hasta la fecha no se han presentado cambios en ningún aspecto que afecte el alcance, objeto y costo de la obra.

5. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1. INTRODUCCIÓN

La Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente es un componente esencial en el desarrollo de proyectos teniendo en cuenta que está dirigido a proteger y promover el bienestar de los trabajadores en el desarrollo de actividades, así como conservar desde la parte ambiental el área de influencia del proyecto.

Lo anterior, generando espacios sanos y seguros, promoviendo la activa participación de los trabajadores y realizando énfasis en la promoción de su salud física, mental y social.

El presente documento presenta un resumen de las actividades realizadas por el contratista y la interventoría en el componente de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA).

5.2. JUSTIFICACIÓN

El documento se realiza acorde a la necesidad de presentar las observaciones, recomendaciones, trazabilidad y seguimiento adelantadas en el proceso de ejecución del contrato desde el componente de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. De igual forma, se presenta dando cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5.3. ALCANCE

La información presentada en el documento está enmarcada bajo el desarrollo del contrato No. 034 ARC-ENAP 2023 con la ARC - ENAP para realizar la INTERVENTORIA TECNICA, INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA DEMOLICION Y URBANISMO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ENAP.

5.4. OBJETIVO

Informar a la entidad contratante sobre la gestión SSTA, el cumplimiento, observaciones, seguimiento y recomendaciones realizadas en el periodo comprendido entre 1 al 30 de septiembre de 2023 del contrato 039 ARC – ENAP 2023.

5.5. AFILIACIONES Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el período evaluado, se ha realizó revisión de las planillas de seguridad social y las afiliaciones correspondiente a las empresas subcontratistas y sus colaboradores. Estos documentos son fundamentales para asegurar el cumplimiento de las normativas legales y la protección adecuada de los trabajadores involucrados en dichas actividades.

Se constató que todas las empresas subcontratistas proporcionaron las planillas de seguridad social y las afiliaciones a las ARL, EPS y AFP de sus trabajadores. Ver anexo 8. Afiliaciones a ARL, EPS y AFP y planillas de seguridad social.

5.6. PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CHARLAS Y CAPACITACIONES

En el mes de septiembre, se evidenció por parte del contratista que se llevaron a cabo charlas fundamentales con el propósito de sensibilizar a los colaboradores en relación con los aspectos críticos de la seguridad laboral y el medio ambiente. Ver anexo 9. Formato de asistencia a charlas SST.

Tabla 6. Charlas SST

N°	FECHA	TEMA
1	04/09/2023	Riesgos silenciosos
2	11/09/2023	Cuidado de las manos
3	14/09/2023	Disposición final
4	18/09/2023	Uso de guantes (cuidado de las manos)
5	25/09/2023	Derrames
6	29/09/2023	Puntualidad

5.7. PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

Aun se tiene dispuesto un baño portátil para los trabajadores puedan realizar sus necesidades, con el fin de mantenerlos limpios se le realiza aseo 2 veces por semana para mantenerlo en condiciones higiénicas optimas y se proporcionan papel higiénico.



Ilustración 4. Baño portátil en sitio de las obras

5.8. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

En el mes de septiembre se llevaron a cabo las siguientes actividades por parte de la empresa contratista:

Tabla 7. Actividades realizadas en aspectos SST

Se mantienen las delimitaciones realizadas en los frentes de trabajo, aunque se han observado algunas deficiencias en cuanto a la señalización por falta de algunas señales necesarias para informar a los transeúntes.	 
Se realizaron actividades de orden y aseo en los frentes de trabajo.	 
Se realizaron charlas de seguridad al personal antes de inicio de actividades.	 

5.9. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

En lo corrido correspondiente al mes de septiembre se continuaron utilizando las siguientes maquinas:

Tabla 8. Relación de Maquinaria y Equipos

EQUIPO	MARCA	MODELO
Retrocargador	TEREX	M1247
Vibrocompactador	INGERSOLL RAND	DD 28HF
Terminadora de asfalto	BARBER GREENE	SB-111A

Se evidenció que no se disponía de registros de inspecciones preoperacionales de la máquina terminadora de asfalto. Estos registros son esenciales para evaluar y asegurar que la maquinaria esté en condiciones óptimas de manejabilidad antes de ser puesta en funcionamiento.

Estos registros no solo garantizan que la máquina esté en un estado adecuado para operar, sino que también permiten identificar y abordar posibles problemas o defectos antes de que se conviertan en situaciones peligrosas. Ver anexo 10. Registros de maquinaria y equipos.



Ilustración 5. Retrocargador



Ilustración 6. Vibrocompactador



Ilustración 7. Finisher

5.10. MANEJO DE EQUIPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:

Hasta el momento, el contratista no ha proporcionado una camilla ni un extintor, y el botiquín existente no está adecuadamente dotado para hacer frente a los riesgos inherentes a las funciones del personal. Esta situación representa una falta en materia de seguridad ya que se carecen de los equipos esenciales necesarios para abordar emergencias y brindar atención en caso de un accidente.

En vista de la gravedad de esta omisión en materia de seguridad, se insta al contratista a tomar medidas correctivas de inmediato. Esto incluye la provisión de una camilla, la instalación de un extintor y la dotación completa del botiquín para hacer frente a los riesgos inherentes a las funciones desempeñadas por su personal. La seguridad de los trabajadores es prioritaria, y estos equipos son esenciales para garantizar su bienestar y la capacidad de respuesta ante emergencias.



Ilustración 8. botiquín primeros auxilios

5.11. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el periodo del mes de septiembre no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales en el proyecto.

De acuerdo con los indicadores de gestión SST establecidos en la Resolución 312 de 2019 se presentan los resultados del periodo.

Tabla 9. Indicadores de accidentalidad mes de septiembre

ACCIDENTES DE TRABAJO			
INDICADOR	**FORMULACIÓN**		
		AGO	**SEP**
Número de trabajadores		9	9
HHT Promedio		1.814	1.814
N° de accidentes		0	0
N° de accidentes mortales		0	0
N° de días perdidos por accidentes		0	0
N° de días cargados en el mes		0	0
Frecuencia de accidentalidad	F AT =(N° de AT en el mes / N° de trabajadores mes) x 100	0,00	0,00
Severidad de accidentalidad	S AT =((N° días de incapacidad por AT + N° de dias cargados en el mes) / N° trabajadores)) x 100	0,00	0,00
Proporción de accidentes de trabajo mortales	P ATM = (N° AT mortales año / total AT en el año) x 100	0,00	

Tabla 10. Indicadores de enfermedad general y laboral

ENFERMEDAD GENERAL Y ENFERMEDAD LABORAL

INDICADOR	FORMULACIÓN	AGO	SEP
No casos enfermedades laborales	Ninguna	0	0
No total de casos enfermedades laborales (viejos + nuevos)		0	0
No días de incapacidad por enfermedad laboral	Ninguna	0	0
No días de incapacidad por enfermedad común	Ninguna	0	0
Numero de días de trabajos programados en el mes		9	30
Ausentismo por causa medica	(N° de días de ausencia por incp laboral o común en el mes / N° de días de trabajo programado en el mes) x 100	0	0
Incidencia de la enfermedad laboral	(Nº casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Nº promedio de trabajadores mes) x 100.000	0	0
Prevalencia de la enfermedad laboral	(N° casos existentes reconocidos (nuevos y antiguos) de EL periodo / N° promedio de trabajadores mes) x 100.000	0	0

5.12. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS

Durante el mes de septiembre, como parte de nuestras labores de Interventoría a las obras de mantenimiento de vías ejecutadas por Serviarquitecturas, hemos identificado un problema relacionado con la gestión de escombros generados como resultado de la escarificación. A pesar de los diferentes llamados que se han hecho en comités de obra semanales, el contratista no ha tomado medidas para retirar estos escombros, lo que ha generado una preocupación significativa en cuanto al despeje de las vías.



Ilustración 9. Cargue de material residual

5.13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Es fundamental que se tomen medidas inmediatas para implementar un proceso de inspección preoperacional efectivo y que se documenten adecuadamente los resultados de estas inspecciones. Esto garantizará la seguridad de los trabajadores y la integridad de la maquinaria utilizada en las operaciones de construcción de la empresa.
- Se solicita imperativamente a Seviarquitecturas que tome medidas inmediatas para retirar el escombro faltante. Además, se debe establecer un plan de gestión de

escombros más efectivo para evitar futuras acumulaciones y garantizar un entorno de trabajo seguro.

- La falta de dotación de elementos de seguridad básicos para atención de emergencias es un asunto crítico que requiere una acción inmediata por parte del contratista. La seguridad de los trabajadores y la capacidad de respuesta ante emergencias son fundamentales, y es esencial que se cumplan las normativas y los estándares de seguridad pertinentes.

6. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

6.1 CONTROL FINANCIERO DEL PROYECTO

Se radicó el Acta de Cobro N°1 – por valor de doscientos cincuenta y seis millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y seis pesos, con setenta y nueve centavos. ($ 256.264.636,79) por parte de SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS. -ver tabla N°11 Estado de facturación del contrato.

Tabla 11. Estado de facturación del contrato.

Valor total del contrato	Valor cobrado Acta N°1	Saldo por cobrar.
$ 605.263.495,07	$ 256.264.636,79	$ 348.998.858,28

7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Se evidencia un atraso del 10 % en la ejecución de las obras y 11 días en el plazo de finalización contractual.
- Se solicita al contratista SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS dar continuidad a las obras de corte y demolición, así como la instalación de mezcla asfáltica.
- Se solicita intervenir de manera inmediata las áreas cortadas donde se realizó demolición de la carpeta existente, evitando la exposición de la sub – rasante a las lluvias. El contratista deberá asumir a su cuenta y riesgo todo sobrecosto generado por esta, y debe realizar mejoramiento antes de instalar la capa de mezcla asfáltica.

- Se solicita al contratista de las obras realizar mejoramiento de los niveles la capa de rodadura de la zona 36 – Alojamiento de Cadetes, con el objetivo de optimizar la evacuación de las aguas represadas en este punto.

ADRIANA SALADÉN SÁNCHEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1.	Instalación de relleno, en zona 36.	02/09/2023



Foto 2.	Relleno en zona 41 - Oasis	02/09/2023



Foto 3. Instalación de mezcla asfáltica. 04/09/2023



Foto 4. Instalación de mezcla asfáltica. – Monumento de la gorra. 05/09/2023



Foto 5. Instalación de mezcla asfáltica zona 36 frente Ed. Alojamiento de Cadetes. 11/09/2023



Foto 6. Instalación de mezcla asfáltica zona 36 frente Ed. Alojamiento de Cadetes. 11/09/2023.



Foto 7. Instalación de emulsión asfáltica zona 41 frente al Oasis. 12/09/2023.



Foto 8. Demolición zona 45 frente a la cancha 13/09/2023.



Foto 9. Demolición zona 44 frente al Oasis. 14/09/2023.



Foto 10. Instalación de emulsión asfáltica zona 45 frente a la Cancha de futbol. 14/09/2023.



Foto 11. Instalación de emulsión asfáltica zona 46 frente a la piscina. 13/09/2023.



Foto 12. Instalación de emulsión asfáltica zona 44 frente a CAMOF. 13/09/2023.



Foto 13. Instalación de emulsión asfáltica zona 45 frente a la Cancha de futbol. 14/09/2023.



Foto 14. Demolición zona 45 frente a la cancha 13/09/2023



Foto 15. Demolición zona 43 frente a los alojamientos femeninos 14/09/2023



Foto 16. Demolición zona 45 frente a la cancha 14/09/2023



Foto 17. Demolición zona 42 y 43 frente a los alojamientos femeninos 14/09/2023



Foto 18. Adecuación de zona 42 y 43 frente a los alojamientos femeninos 14/09/2023



Foto 19. Mezcla asfáltica instalación zona 42 y 43 frente a los alojamientos femeninos.15/09/2023.



Foto 20. Corte y demolición frente al Laboratorio, vía a la Coal. 27/09/2023.



Foto 21. Corte y demolición frente al Laboratorio, vía a la Coal. 27/09/2023



Foto 22. Corte y demolición frente al Laboratorio, vía a la Coal. 27/09/2023 . .

9. ANEXOS

ANEXO 1. ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

ANEXO 2. PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL

ANEXO 3. BITÁCORA DE OBRA

ANEXO 4. ACTAS DE COMITÉ N°7, N°8, N°9, N°10

ANEXO 5. INFORMES SEMANALES N°8, N°9, N°10, Y N°11

ANEXO 6. CRONOGRAMA DE OBRA

ANEXO 7. OFICIO UDEC MMTO 039-004

ANEXO 8. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 9. FORMATO DE ASISTENCIA A CHARLAS SST

ANEXO 10. MAQUINARIA Y EQUIPOS

ANEXO 1. ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

Universidad de Cartagena
Fundada en 1827

SA C SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE INICIO DE CONTRATO

FECHA	Julio 13 de 2023.
CONTRATO No.	0039 ARC-ENAP 2023.
CONTRATISTA	SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
NIT	900.598.953-8
OBJETO	CONTRATAR A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" de acuerdo con el anexo "A" (MALLA VIAL)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Primero (01) del mes de noviembre de del año 2023.
VALOR	SEISCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TREL MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (605.263.495.07) incluido AIU y demás erogaciones que correspondan.
PLAZO	Hasta Primero (01) del mes de noviembre del año 2023 a partir de la suscripción del acta de inicio.
PAGO ANTICIPADO	N/A.
FECHA PRESENTE ACTA	Trece (13) de julio del dos mil veintitrés (2023)

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA DE COLOMBIA – ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", establecimiento público de orden Nacional, identificado con NIT 800.141.648-9, y representado por el PD04 JESÚS MIGUEL VARÓN CRUZ en su calidad de Supervisor del contrato N° 0034 ARC-ENAP 2023, JOHAN ANDRÉS BARRETO VILLA en su calidad de Representante Legal de SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., Contratista de la obra; y WILLIAN MALKUN CASTILLEJO en su calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, INTERVENTORA DE LAS OBRAS e identificada con NIT 890.480.123-5, acordamos suscribir la presente acta de inicio de obra entre las partes relacionadas, previa las siguientes consideraciones:

1. Que entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA DE COLOMBIA – ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" y MANTENIMIENTOS VIALES SAS, se celebró el contrato N° 0039 ARC-ENAP 2023 cuyo objeto es MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" de acuerdo con el anexo "A" (MALLA VIAL).

2. Que entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" y la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, se celebró el contrato N° 0034 ARC-ENAP 2023, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA DEMOLICIÓN Y URBANISMO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y

Universidad de Cartagena
Fundada en 1827

SAC SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" ACUERDO ESPECIFICACIONES ANEXO TÉCNICO.

3. Que el contrato de obra ha sido perfeccionado según lo estipulado en la cláusula vigésima séptima del contrato N° 0039 ARC-ENAP 2023, con las aprobaciones en el SECOP II por el Contratista SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. y por la MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA DE COLOMBIA – ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", con la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías.

PD04 JESÚS MIGUEL VARÓN CRUZ
Supervisor del contrato de Interventoría N° 0034 ARC-ENAP 2023

Johan Barreto

JOHAN ANDRÉS BARRETO VILLA
Representante Legal de SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., Contratista de la obra

Señor WILLIAN MALKUN CASTILLEJO
Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
INTERVENTORA DE LAS OBRAS

ANEXO 2. PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.05.15 16:16:31 -05:00

Código de Seguridad: xN2JulLtsb3sJSIjAQV/m==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 No. 6B - 24 PISOS 1 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 285 1220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 05-01-2021-1217-P-05-PPEU320000000058-0001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
CBC-108046439	0	270118044	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	15/05/2023	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
08:00 Horas Del	16/05/2023	24:00 Horas Del	16/09/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.592.953-8
DIRECCIÓN	CARRERA 36 63 10	TELÉFONO	3177283676
ASEGURADO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ARMADA NACIONAL- ESCUELA NAVA	No. DOC. IDENTIDAD	800.141.648-9
DIRECCIÓN	BARRIO EL BOSQUE, ISLA MANZANILLO, ESCUELA NAVAL DE CADETES	TELÉFONO	6724610
BENEFICIARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ARMADA NACIONAL- ESCUELA NAVA	No. DOC. IDENTIDAD	800.141.648-9
DIRECCIÓN	BARRIO EL BOSQUE, ISLA MANZANILLO, ESCUELA NAVAL DE CADETES	TELÉFONO	6724610

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO. 005-ARC-ENAP 2023 , CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL- ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA, NIT. 800.141.648-9,

DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015, LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DEBE CUBRIR LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	08:00 Horas Del 16/05/2023	24:00 Horas Del 16/09/2023	162.445.360,00	194.934,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 162.445.360,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SERVICIOS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	194.934,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	194.934,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	37.987,00
TOTAL A PAGAR	$	237.921,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/05/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

[redacted] DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 6000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 6000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APROBADA LA CAMARA DE COMERCIO DE LA INDUSTRIA Y PESCA 499

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CBC-100046439	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	270118044	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/05/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/05/2023	24:00 Horas Del	16/09/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICACIÓN A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD ESTATAL ÚNICA Y PARA AMPAROS

seguros mundial®

tu compañía siempre

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:
(I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
(III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

seguros mundial®

tu compañía siempre

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

06/04/2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

seguros mundial®

tu compañía siempre

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.
2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO

ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARA LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

5

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

seguros mundial®

tu compañía siempre

12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS _____DÍAS DEL MES DE_____ DE 20____

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	**EL TOMADOR/ASEGURADO**

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.06.29 15:39:05 -05:00

Código de Seguridad: JlADvtERM1ZQ3qe9XRKSRcQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 05-04-2018-1317-P-03-[illegible]

No. PÓLIZA	420-166047718	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	270121536	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/06/2023	SUC. EMPRENDIMIENTO	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/06/2023	24:00 Horas Del	01/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.592.953-8
DIRECCIÓN	CARRERA 36 62 10	TELÉFONO	3212940999
ASEGURADO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL- ESCUELA NA	No. DOC. IDENTIDAD	899.141.648-9
DIRECCIÓN	BARRIO EL BOSQUE, ISLA MANZANILLO, ESCUELA NAVAL DE CADETES	TELÉFONO	6724618
BENEFICIARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL- ESCUELA NA	No. DOC. IDENTIDAD	899.141.648-9
DIRECCIÓN	BARRIO EL BOSQUE, ISLA MANZANILLO, ESCUELA NAVAL DE CADETES	TELÉFONO	6724618

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.0039- ARC-ENAP 2023 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO,MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA DE ACUERDO CON EL ANEXO A (MALLA VIAL).

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/06/2023	24:00 Horas Del 01/03/2024	181.579.848,50	317.141,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/06/2023	24:00 Horas Del 01/11/2026	30.263.174,75	254.957,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 01/11/2023	24:00 Horas Del 01/11/2028	242.105.398,00	3.829.634,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 20/06/2023	24:00 Horas Del 01/03/2024	121.052.699,00	211.428,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 575.000.320,25	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SERVICIOS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	3.813.168,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	3.813.168,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	725.450,40
TOTAL A PAGAR	$	4.543.618,40

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/06/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

COMPRUEBA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA ENVIANDO A PRODUCTOS@MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.446.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISA - 697

ANEXO 3. BITÁCORA DE OBRA

Viernes, 01 Septiembre 2023.

SCRUARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS.
Contrato No. 0039 - ARC - ENAP 2023.
Obras de mantenimiento, mejoramiento y remodelación de los bienes inmuebles: Malla Vial.

- Ingreso de todo el personal 7:30 AM
- Charla de seguridad, recomendaciones e inicio de actividades 8:00 AM.
- 2 viajes para retiro de material 10:00AM
- Se continúan las actividades de compactación.
- Se suspenden labores por fuertes precipitaciones desde las 12:00 PM.
- Ingresa primer viaje de sub base granular con 15m³.
- Llueve aproximadamente hasta las 2:30 PM, presentando empozamiento en la zona de trabajo (ZONA 86).
- Salida del personal 3:00 PM.

Personal en Obra:
- Director de Obra
- Ingeniera Residente
- Supervisora SISO.
- Subcontratista encargado.
- 3 Oficiales
- 2 Ayudantes
- Operador retroexcavadora
- Operador vibrocompactador
- Operador finisher

Maquinaria
- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Finisher.

Sabado, 02 Septiembre 2023.

SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS.
Contrato NO. 0039 - ARC - ENAP 2023.
Obras de mantenimiento, mejoramiento y remodelacion de los bienes inmuebles: Malla vial.

- Ingreso del personal 7:30 AM
- Inicio de actividades 8:00 AM.
Al llegar al diea de trabajo se iniciaron labores sin inconvenientes, se extendió la subbase granular y se compactó con los niveles suministrados por el Topógrafo.
Tomamos un poco de zahorra para cubrir el drea donde la subbase no alcanzó, temporalmente, teniendo en cuenta las lluvias repentinas y el tiempo de descanso del personal.
- Se realizó 1 viaje para retiro de material dejando la zona 36 ordenada para proceder con el riego de emulsión asfáltica.
- Salida del personal 12:30 PM.

Personal en Obra:
* Director de Obra
* Ingeniera Residente
* Supervisora SISO.
* 3 Oficiales
* 2 Ayudantes
* Operador Retroexcavadora
* Operador Vibrocompactador
* Operador Finisher

Maquinaria
- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Finisher

Lunes, 04 Septiembre 2023.

SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
Contrato No. 0039 - ARC - ENAP 2023.
Obras de mantenimiento, mejoramiento y remodelación de los bienes inmuebles: Malla Vial.

- Ingreso del personal 7:30 AM.
- Inicio de actividades 8:00 AM
- Cerramiento y señalizando en tramo frente a la cancha, para comentar labores en la ZONA 45.
- Levantamiento de capa asfáltica, con espesor promedio de 11 cm.
- Teniendo en cuenta una carrera militar que se dará el día sábado 9 de Septiembre, se permite avanzar en la ejecución para todo el carril.
- Levantamiento de capa asfáltica en ZONA 44, espesor de 10 cm.
- Salida del personal 5:00 PM

Personal en Obra:
- Director de Obra
- Ingeniera Residente
- Supervisora SISO
- 3 Oficiales
- 2 Ayudantes
- Operador Retroexcavadora
- Operador Vibrocompactador
- Operador Finisher

Maquinaria
- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Finisher.

Martes, 05 de Septiembre 2023.

SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.

Contrato NO. 0039 - ARC - ENAP 2023.

Obras de mantenimiento, mejoramiento y remodelación de los bienes inmuebles: Malla Vial.

- Ingreso de personal 7:30 AM
- Inicio de actividades 8:00 AM
- Aseo en ZONA 36 para imprimación y fundido de asfalto.
- Instalación de tubería que suministra agua hacia jardinera.
- Imprimación con HC-70 9:00 AM
- Inicio fundida de asfalto 11:00 AM, 4 Volquetas con 10 m3 cada una. Temperaturas de 140 °C.
- Se finalizan actividades a las 6:00 PM.

Personal en Obra

- Director de Obra
- Ingeniera Residente
- Supervisora SISO
- 3 Oficiales
- 2 Ayudantes.
- Operador Retroexcavadora
- Operador Vibrocompactador
- Operador Finisher.

Maquinaria

- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Finisher.

Miércoles, 06 Septiembre 2023.

SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.
Contrato No. 0039 - ARC - ENAP 2023.
Obras de mantenimiento, mejoramiento y remodelación de los bienes inmuebles: Malla Vial.

- Ingreso de personal 7:30 AM
- Inicio de actividades 8:00 AM

Programación de asfalto cancelada por protestas y cierres en varias vías dentro de la ciudad, generando un caos vehicular.

- Imprimación con MC-70 en tramo 41. (Oasis)
- Adecuación de Terreno en Zona 45.
- Se finalizan actividades 5:00 PM.

Personal en obra:

- Director de Obra.
- Ingeniera Residente.
- Supervisora SISO.
- 3 Oficiales
- 2 Ayudantes
- Operador vibrocompactador

Maquinaria

- Vibrocompactador
- Finisher.

Jueves, 07 Septiembre 2023.

SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS
Contrato No. 0039 - ARC - ENAP 2023.
Obras de mantenimiento, mejoramiento y remodelación de los bienes inmuebles: Malla Vial.

- Ingreso de personal 7:30 AM
- Inicio de actividades 8.00 AM
- Hidratación y compactación en ZONA 45 y 44
- Cortes en zona 46.
- Continuación fundido de asfalto en tramo 36.
  2 Volquetas de 13 mts^3 cada una.
  Temperatura 145°F.
- Levantamiento zona 46, adecuación del terreno, relleno y compactación.
- Se finalizan labores! 5:00 PM.

Personal en Obra:
- Director de Obra
- Ingeniera Residente
- Supervisora SISO
- 3 Oficiales
- 2 Ayudantes
- Operador Retroexcavadora
- Operador Vibrocompactador
- Operador Finisher

- Se realizaron 2 retiros de material.

Maquinaria
- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Finisher

Viernes, 08 Septiembre 2023.

SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.
Contrato No. 0039 - ARC - ENAP 2023.
Obras de mantenimiento, mejoramiento y remodelación de los bienes inmuebles : Malla Vial.

- Ingreso del personal 7:30 AM
- Inicio de actividades 8:00 AM
  No hubo programación de Asfalto.
  No se pueden intervenir nuevas áreas de trabajo por la carrera de la ENAP, para el día de mañana, Sábado 09 de Septiembre.
- Se cumple el compromiso con la ENAP, de colocar colombinas en todo el tramo frente a la Camof, para dividir el carril.
- Salida del personal 3:00 PM

Personal en Obra:

* Director de Obra
* Ingeniera Residente
* Supervisora SISO
* 3 Oficiales
* 2 Ayudantes
* Operador Retroexcavadora
* Operador Vibrocompactador
* Operador finisher

- 1 Viaje para retiro de material.

Maquinaria

* Retroexcavadora
* Vibrocompactador
* finisher.

Sábado, 09 Septiembre 2023

SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS
Contrato NO. 0034 - ARC - ENAP 2023.
Obras de mantenimiento, mejoramiento y remodelación de los bienes inmuebles : Malla Vial.

- Ingreso de personal 8:00 AM, por carrera militar y actividad deportiva
- Limpieza e imprimación de los zonas 45, 44 y 46
- Inicio de fundida de asfalto 10:00 AM.

Se presentan fuertes precipitaciones durante la fundida del tramo 44.
Lluvias: entre las 12:00 PM y 2:00 PM
Se suspenden actividades para dar manejo al agua emporada.
Traperos, escobas.
Se verifican temperaturas en todo momento, lo cual permite continuar con fundida
Finalizando los tramos 45, 44 y 46, si continuan con extensión de asfalto en el tramo Oasis (zona 41)
Temperatura, tercera volqueta 140 °C, en medio de lluvias leves.

- Se finalizan labores 8:00 PM

Personal en Obra:

* Ingeniero Residente
* Director de Obra
* Supervisora SISO
* 3 Oficiales
* 2 Ayudante
* Operador Retroexcavadora
* Operador Vibrocompactador
* Operador Finisher

Maquinaria:

* Retroexcavadora
* Vibrocompactador
* Finisher.

Jueves, 11 Septiembre 2023.

SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.
Contrato No. 0039 - ARC - ENAP 2023
Obras de mantenimiento, mejoramiento y remodelación de los bienes inmuebles : Malla Vial.

- Ingreso de personal 7:30 AM
- Inicio de actividades 8:00 AM
- Inspección de Zonas 45, 44 y 46 con ENAP e interventoría
  Pendiente : Corregir detalles en la ZONA 44 y ZONA 44p.
- Se habilita el carril frente a la concha.
- Cortes y revisión en zonas 42 y 43
- Inicio de fundida de asfalto 11:00 AM.
  2 Volquetas para continuar frente al alojamiento de cadetes.
  ZONA 36.
  26 m3.
- Se finaliza con compactación y salida del personal 5:00 PM

Personal en Obra:
* Ingeniera Residente.
* Supervisora SISO
* 8 Oficiales
* 1 Ayudante
* Operador Retroexcavadora
* Operador Vibrocompactador
* Operador Finisher.

Maquinaria
* Retroexcavadora
* Vibrocompactador
* Finisher.

Martes, 12 de Septiembre 2023.

SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.
Contrato NO. 0039-APC-ENAP 2023.
Obras de mantenimiento, mejoramiento y remodelación de los bienes inmuebles: Malla Vial.

- Ingreso de personal 7:30 AM
- Inicio de actividades 8:00 AM.
- Cerramiento y señalización en el otro carril frente a la Comf para levantamiento de capa asfáltica en ZONAS 42 y 43.
- Limpieza y repaso de imprimación en áreas faltantes frente al alojamiento de carteles (Zona 36) y Oasis (ZONA 41)
- Inicio de fundida de asfalto
  2 Volquetas con 12 m³ cada una.
1ª Temperatura: 135°C.
2ª Temperatura: 137°C.
- finalizando el tramo de la zona 36, se presentan precipitaciones, pero se da continuidad a la fundida en la zona 41 y paralelo a ello secando el área a intervenir.
- 1 volqueta para retiro de material.
- Relleno y compactación en zona 42 y 43.
- Salida de todo el personal 4:00 PM, por simulacro en la ENAP "Zafarrancho"

Personal en Obra:
* Ingeniera Residente
* Supervisora SISO
* 3 Oficiales
* 2 Ayudantes
* Operador Retroexcavadora
* Operador Vibrocompactador
* Operador Finisher

Maquinaria
* Retroexcavadora
* Vibrocompactador
* Finisher.

Miércoles, 13 de Septiembre 2023.

SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS.
Contrato No. 0039 - ARC - ENAP 2023.
Obras de mantenimiento, mejoramiento y remodelación de los bienes inmuebles: Halla Vial.

- Ingreso de personal 7:30 AM.
- Inicio de actividades 8:00 AM
- Recorrido y definición de la ZONA 47 con interventoría y ENAP, la cual no será intervenida porque no presenta situaciones críticas, como en otras áreas o tramos.
- Se continúa con levantamiento y relleno en las zonas 42 y 43.
- Precipitaciones 2:00 PM
- Finalizando la lluvia, se procede a secar las áreas de trabajo.
- Salida del personal 5:00 PM.

Personal en Obra:
* Directa de Obra
* Ingeniera Residente
* Supervisora SISO
* 3 Oficiales
* 2 Ayudantes
* Operador Retroexcavadora
* Operador Vibrocompactador
* Operador Finisher

Maquinaria:
* Retroexcavadora
* Vibrocompactador
* Finisher.

- Ingreso de una volqueta con Subbase granular, 9:30 AM.

Jueves, 14 de Septiembre 2023.

SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS
Contrato NO. 0039 - ARC - ENAP 2023.
Obras de mantenimiento, mejoramiento y remodelación de los bienes inmuebles: Malla vial.

- Ingreso de personal 7:30 AM
- Inicio de actividades 8:00 AM.
- Debido a precipitaciones en la tarde del miércoles, se procede a evacuar el agua y dar manejo al terreno.
  Retirar la rahorra y extender material nuevo.
  También se extiende una capa de subbase en las zonas 43 y 42..
- 3 Viajes de retiro de material
- Cortes y levantamiento en ZONA 40: Monumento de las gorras.
- Recorrido para definir las próximas áreas a intervenir.
- Salida del personal 5:00 PM

Personal en Obra:
* Representante legal
* Director de Obra
* Supervisora 8150
* 2 Oficiales
* 2 Ayudantes.
* Operador Retroexcavadora
* Operador Vibrocompactador.
* Operador finisher

Maquinaria:
* Retroexcavadora
* Vibrocompactador
* finisher.

Viernes, 15 de Septiembre 2023.

SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
Contrato NO. 0039 - ARC - ENAP 2023.
Obras de mantenimiento, mejoramiento y remodelación de los bienes inmuebles: Malla Vial.

- Ingreso de personal 7:30 AM
- Inicio de actividades 8:00 AM
- Por precipitaciones durante la noche anterior, las zonas de trabajo se encontraban húmedas, dando manejo para el agua y preparando el terreno para fundida de asfalto. e imprimación.
- 3 Volquetas con asfalto e inicio de fundida en el tramo faltante del Oasis 10:00 AM.
- La segunda parte de la fundida se llevo a cabo en la ZONA 4D (Monumento de la gorra).
- Fundida de Asfalto en ZONA 4Z.
- Adecuación de la ZONA 4B por empozamientos.
- Salida del personal 5:00 PM → Extensión de horario hasta 7:00 PM con 3 personas.

Personal en Obra:
* Representante Legal
* Supervisora SISO
* 2 Oficiales.
* 2 Ayudantes.
* Operador Retroexcavadora
* Operador Vibrocompactador
* Operador Finisher

- Subcontratista encargado
- 1 Oficial
- 1 Ayudante.

Maquinaria
* Retroexcavadora
* Vibrocompactador
* Finisher.

Sabado 16 de Septiembre
Ingreso de personal : 7:00 a.m.
Se solicita al contratista de las obras Semiarquitectura y construcción S.A.S. mejorar la señalización de los frentes de trabajo intervenidos a saber zona 41, zona 42, zona 43 Monumento de la gorra.
Siendo las 10:33 inicio demolición de Carpeta asfaltica en zona 43y zona 44p.
Se requiere mejorar la limpieza de las Cajas puntualmente 44p y remover Capa vegetal.
1:17 pm. Retrocargador Avenado, se termina trabajo manualmente, se observa impresión en zona 43 sobre material asturado.
Se solicita tomar acción correctiva.
Se realiza labor de tapahuecos en zonas aledañas

Maquinaria	Personal en obra:
Retro Cargador	Ing. Residente 1
Vibro Ingersoll Rand	HSEQ.
Terminadora Barber Green.	Residente Interventoría
	Profesional HSEQ

Estado del tiempo: Soleado
Viernes 11:00 am

Domingo 17. de Septiembre
-No se programaron labores-

Lunes, 18 de Septiembre de 2023
Retro-cargador deteriorado en alternador
Corte de cajas en vía que conduce a la Cool-ente Alfa Sextantis y Cool.
Se realizaron 13 cajas en total, de acuerdo a las dimensiones relacionadas en la memoria
Retro-Cargador 1 Cortadora de Concreto
Vibro-Compactador 1.

Sabado 16 de Septiembre
Ingreso de personal : 7:00 a.m.
Se solicita al contratista de las obras
Sonvarquitectura y construcción S.A.S.
mejorar la señalización de los frentes de
trabajo intervenidos a saber zona 41,
zona 42, zona 43 Monumento de la
gorra.
Siendo las 10:33 inicio demolición de Carpeta
asfaltica en zona 43A zona 44 P.
Se requiere mejorar la limpieza. de las Cajas
puntualmente 44 P y remover Capa vegetal.
1:17 pm. Retrocargador Averiado, se termina
trabajo manualmente, se observa impriman-
ción en zona 43 Sobre material aturdido.
Se solicita tomar acción correctiva.
Se realiza labor de tapahuecos en zonas aledañas

Maquinaria	Personal en obra 13
Retro Cargador	Ing. Residente 1
Vibro Ingersoll Rand	HSEQ.
Terminadora Barber Green.	Residente Interventoría
	Profesional HSEQ

Estado del tiempo: Soleado
Lunes 11:00 am

Domingo 17. de Septiembre
- No se programaron labores -

Lunes, 18 de Septiembre de 2023
Retro - cargador deteriorado en alternador
Corte de cajas en vía que conduce a la
Coal - entre Alfa Sextantis y Coal.
Se realizaron 13 cajas en total, de acuerdo
a las dimensiones relacionadas en la memor
Retro-Cargador 1 Cortadora de Concreto
Mini - Compactador 1

Personal: 8 Trabajadores
-Director de obra - 6 Trabajadores
-Residente HSEQ

19 de Septiembre de 2023 - Martes
- Retro cargador avenado
- Se realiza levantamiento de residuos de demolición de manera manual, hasta la 2:00 p.m.
Personal en obra: 8 trabajadores
Estado del tiempo: Soleado

20 de septiembre de 2023. - Miercoles
Se solicita al contratista optimizar la señalización en frentes de obra. el se tomaron las acciones correctivas.
Se realiza Corte de pavimento frente a la Cool.
Se laboró hasta medio día.
En el día de hoy. se retiro' la ing. Adriana Ripoll del equipo de trabajo del contratista.
Personal en obra: 8 trabajadores
Ing. Residente 1
HESQ. 1
Residente Interventoria 1
Profesional HESQ. 1.
Estado del tiempo: Soleado.

21 Septiembre 2023. Jueves
Corte de Cejas frente a Cool con cortadora de Concreto.
Se labord medio dia - 8 Trabajadores
Estado del tiempo Soleado-

22 de Septiembre de 2023.
- Cerramiento a material acoprodo en el Oasis, limpieza de area.
Se termina jornada laboral 3:00 p.m.
Personal en obra. 8 trabajadores
1 Residente
1 Director de obra.
1 Profesional Siso
1 Residente interventoria
1 Profesional HESQ.
Estado del tiempo: Soleado

23 Septiembre de 2023
- No se laboró -

24 Septiembre de 2023
- No se laboro -

25 Septiembre de 2023
Se realiza demolicion de carpeta asfalt cortada, frente a la COal
Se averia la maquina retro cargador y se detiene el cargue.
Se labora medio dia.
Personal en obra: 6 trabajadores
1 Ing. Residente
1 Ing Dirctor obra.
1 Profesional Siso
1 Residente de Obra
1 profesional HESQ.

26 de Septiembre de 2023
Se coloco señalizacion en frente de obra edificio Alfa Sextantis hasta los laboratorios
Demolicion de concreto asfaltico existente

Retrocargador. - Vibrocompactador avenado
Personal en Obra : 7 Trabajadores
1 Residente obra.
1 Director obra
1 profesional Siso
1 Residente obra.
1 profesional HESO.

27 de September de 2023.
- Demolición manual de capa: 243.
entre Coal y Alfa Sextantix.
- Acopio de material residual en frente del contenedor para posterior levantamiento
Personal en obra: 7 Trabajadores
1 Residente obra
1 Director obra.
1 profesional Siso
1 Residente obra.
1 Profesional HESO.

28 September 2023.
Verificación de areas y medidas de las capas abiertas y Verificación de espesores.
Se Solicita Perfilar los cortes, el contratista toma la acción correctiva
Se Retira el material RCD, de las instalaciones de la escuela, excepto el frente del monumento de la garra.
Personal en obra : 7 Trabajadores
1 Ingeniero Residente Obra.
1 Director Obra
1 profesional S.so
1 Ing. Residente Interventoria
1 Profesional HSE
Fotos del Trabajo = Se adjunta

29 de Septiembre de 2023.
- Se habilita el 50% del área del monumento de la glorieta.
- Se habilita frente obra N° 41, 42, 43, 44, 45 toda vez que han sido movilizados los recursos.
El retroexcavador tiene aceite.
Personal en obra: 6 Trabajadores
1 Ing. Residente
1 Ing. Director
1. Profesional SISO
1 Profesional HSEQ
1 Residente Obra

30 de Septiembre de 2023.
- No se laboro -

ANEXO 4. ACTAS DE COMITÉ N°7, N°8, N°9, N°10

ACTA DE COMITÉ N°7

Fecha de elaboración	Hora Inicio	Hora Final	Lugar
07 de septiembre de 2023	10:50 am	11:15 am	Escuela Naval Almirante Padilla

Objetivo: SEGUIMIENTO E INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"- (MALLA VIAL) CONTRATO N° 039 ARC-ENAP 2023

PARTICIPANTES

Contratista: SERVIARQUITECTURA

Nombre	Cargo
Jair Ariza Molina	Director de obra

Interventoría / ENAP

Nombre	Cargo
PD04 Jesús Varón Cruz	Supervisor al contrato 040-2023 - ENAP
Jorge Martínez Brunal	Supervisor – Universidad de Cartagena

DESARROLLO

	Descripción
Temas Administrativo	*J.M-UdeC: Da inicio a el comité, exponiendo los avances de obra del 31 de agosto hasta el 6 de septiembre, transcurrido el 50% del tiempo estipulado, realizando un avance de obras exteriores, relleno, aplicación de mezclas asfálticas, compactación, señalización de las áreas, aplicación de imprimación, evidenciando un previsto acumulado de 24.26%, y un ejecutado de 46.16% con una holgura de 25 días de adelanto.* *J.V-ENAP: Comenta los compromisos del comité anterior (plan de acción de contratistas).* *J. A-SA: Explica las razones por las cuales no se ha entregado los compromisos y explica contratiempos.* *J.V-ENAP: Solicita realizar actividades de corte de asfalto y continuación de los trabajos*
Técnico	*J.V-ENAP: Solicita prever los contratiempos que se pueden presentar en cuanto a los paros, por lo que se debe tener un plan b.* *J.A-ENAP: Explica las actividades a realizar con el tubo para empalme y cortes del pavimento.* *J.V-ENAP: Solicita realizar la delimitación de la vía, utilizando colombinas y cintas en el eje de la calzada, en caso de no ser asfaltada*

COMPROMISOS

Tarea	Responsable	Fecha de entrega	Observaciones
Entregar plan de acción del contratista para realizar seguimientos	**Contratista**	**08/09/2023**	
Delimitación de la vía con colombinas y cintas en eje de la calzada.	**Contratista**	**08/09/23**	
Colocar tubo para empalme	**Contratista**	**11/09/23**	

ASISTENCIA

Nombre del asistente a la reunión	Entidad que representa	Cargo	Firma
PD04 Jesús Varón Cruz	ENAP	Supervisor al contrato 034-2023 - ENAP	
Jorge Martínez Brunal	Universidad de Cartagena	Supervisor – Universidad de Cartagena	
Jair Ariza Molina	SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.	Director de obra - Contratista	



ACTA DE COMITÉ N°8

Fecha de elaboración	Hora Inicio	Hora Final	Lugar
14 de septiembre de 2023	11:30 a.m.	12:15m	Sala de juntas servicios generales

Objetivo: SEGUIMIENTO E INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – ANEXO A MALLA VIAL - CONTRATO N° 039 ARC-ENAP 2023

PARTICIPANTES

Contratista: SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

Nombre	Cargo
John Salamanca	Representante legal SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.
Jair Ariza	Director de obra- SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.

Interventoría / ENAP

Nombre	Cargo
T.F. Andrés Molina Camayo	Coordinador del Proyecto ENAP
PD04 Jesús Varón Cruz	Supervisor al contrato 040-2023 - ENAP
C.C. Christian Vargas	Jefe Oficina de planeación y proyectos
Adriana Saladén Sánchez	Directora de Interventoría – Universidad de Cartagena
Jorge Martínez Brunal	Supervisor – Universidad de Cartagena
Adriana Rumié	Residente de interventoría
Jarlan Romero	HESQ Interventoría

DESARROLLO

	Descripción
Temas Administrativo	*A.R.U de C: Da inicio a el comité de obra socializando los compromisos acordados del comité anterior.* *C.C.V Enap: Comenta que desde interventoría se debe hacer análisis de los avances de obra.* *A.R U de C: Comenta los avances realizados en la zona 36- alojamiento de cadetes, zona 41 (oasis), pendiente por demolición de segunda capa de calzada, retiro de material, fundida de asfalto en zonas 9, 10, 7,5 y realizar recorridos para redefinir las áreas que cumplan con el contrato.* *J.V. Enap: comenta que los compromisos deben cumplirse, por lo tanto, se debe entregar los insumos para poder observar las diferencias de avances por semana.* *J.S: Se compromete para el día sábado enviar los insumos acordados, comenta que necesita tener claridad de las áreas donde se debe trabajar para efectos de avances y permisos.*
Técnico	*C.C.V. Enap: comenta la necesidad de finalizar con las áreas de trabajo debido a las quejas que se pueden presentar por parte de la comunidad de escuela naval, debido a que está afectada la circulación.*

ACTA DE COMITÉ N°8

Fecha de elaboración	Hora Inicio	Hora Final	Lugar
14 de septiembre de 2023	11:30 a.m.	12:15m	Sala de juntas servicios generales

Objetivo: SEGUIMIENTO E INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – ANEXO A MALLA VIAL - CONTRATO N° 039 ARC-ENAP 2023

PARTICIPANTES

Contratista: SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

Nombre	Cargo
John Salamanca	Representante legal SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.
Jair Ariza	Director de obra- SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.

Interventoría / ENAP

Nombre	Cargo
T.F. Andrés Molina Camayo	Coordinador del Proyecto ENAP
PD04 Jesús Varón Cruz	Supervisor al contrato 040-2023 - ENAP
C.C. Christian Vargas	Jefe Oficina de planeación y proyectos
Adriana Saladén Sánchez	Directora de Interventoría – Universidad de Cartagena
Jorge Martínez Brunal	Supervisor – Universidad de Cartagena
Adriana Rumié	Residente de interventoría
Jarlan Romero	HESQ Interventoría

DESARROLLO

Temas	***Descripción***
Administrativo	*A.R.U de C: Da inicio a el comité de obra socializando los compromisos acordados del comité anterior.* *C.C.V Enap: Comenta que desde interventoría se debe hacer análisis de los avances de obra.* *A.R U de C: Comenta los avances realizados en la zona 36- alojamiento de cadetes, zona 41 (oasis), pendiente por demolición de segunda capa de calzada, retiro de material, fundida de asfalto en zonas 9, 10, 7,5 y realizar recorridos para redefinir las áreas que cumplan con el contrato.* *J.V. Enap: comenta que los compromisos deben cumplirse, por lo tanto, se debe entregar los insumos para poder observar las diferencias de avances por semana.* *J.S: Se compromete para el día sábado enviar los insumos acordados, comenta que necesita tener claridad de las áreas donde se debe trabajar para efectos de avances y permisos.*
Técnico	*C.C.V. Enap: comenta la necesidad de finalizar con las áreas de trabajo debido a las quejas que se pueden presentar por parte de la comunidad de escuela naval, debido a que está afectada la circulación.*

A.R UdeC: Comenta que se le dio cumplimiento a los compromisos pasados.

J.V.
Enap: sugiere que se debe corregir los temas de niveles a mayor brevedad y realizar solicitudes por escrito, con evidencias.
C.C.V. Enap: Comenta las quejas que existen de los aspectos estéticos.

A.R. UdeC: comenta que se debe realizar conciliación de cantidades, volúmenes y alcances de cada ítems, definir y evaluar áreas a intervenir para cada avance, sugiere trabajar con fresadora las áreas de cortes pequeños
C.C.V. Enap: Comenta tener claridad de las áreas intervenidas y por intervenir

J.S: Solicita documentos de actas pasadas con observaciones, para tener claridad de los temas por mejorar.
A. S. UdeC: Comenta la importancia de la labor de la interventoría para cumplimiento de los acuerdos y aprobación de documentos, por lo que se debe programar las reuniones con la ingeniera Adriana R.
J.S: Sugiere informar con anticipación los trabajos de fundidas con un día de anterioridad.

A.R. UdeC: comenta que se debe realizar conciliación de cantidades, volúmenes y alcances de cada ítem, llevar al día las bitácoras para avanzar.
A.S. UdeC: Sugiere que se debe conciliar medidas y coordinación de los trabajos a realizar.

C.C.V. Enap: Sugiere mejorar la comunicación y organización para los procesos de calidad y control interno, solicita un profesional más para el próximo comité por parte de la Universidad de Cartagena.

COMPROMISOS

Tarea	**Responsable**	**Fecha de entrega**	**Observaciones**
Llevar bitácora de todos los trabajos y avances realizados por cortes semanales	SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.		
Entregar actas de comité pasados.	INTERVENTORIA	18/09/23	

ASISTENCIA

Nombre del asistente a la reunión	**Entidad que representa**	**Cargo**	**Firma**
C.C. Christian Vargas Fernández	ENAP	Jefe Oficina de planeación y proyectos	
T.F. Andrés Molina Camayo	ENAP	Coordinador del Proyecto	
PD04 Jesús Varón Cruz	ENAP	Supervisor al contrato 034-2023 - ENAP	
John Salamanca	SERVIARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN SAS.	Y Ingeniero logístico	
Jair Ariza	SERVIARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN SAS.	Y Director de obra	
Adriana Saladén Sánchez	Universidad de Cartagena	Directora de Interventoría	
Adriana Rumie Pájaro.	Universidad de Cartagena	Residente de Interventoría – Universidad de Cartagena	
Jorge Martínez Brunal	Universidad de Cartagena	Supervisor de Interventoría	
Jarlan Romero	Universidad de Cartagena	Profesional HESQ	

ACTA DE COMITÉ N°9

Fecha de elaboración	Hora Inicio	Hora Final	Lugar
28 de septiembre de 2023	2:20 p.m.	2:50 p.m.	Sala de juntas servicios generales

Objetivo: SEGUIMIENTO E INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – ANEXO A MALLA VIAL - CONTRATO N° 039 ARC-ENAP 2023

PARTICIPANTES

Contratista: SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

Nombre	Cargo
John Salamanca	Representante legal SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.
Jair Ariza	Residente de obra - SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.

Interventoría / ENAP

Nombre	Cargo
T.F. Andrés Molina Camayo	Coordinador del Proyecto ENAP
PD04 Jesús Varón Cruz	Supervisor al contrato 040-2023 - ENAP
C.C. Cristian Vargas	Jefe Oficina de planeación y proyectos
Adriana Saladén Sánchez	Directora de Interventoría – Universidad de Cartagena
Adriana Rumié	Residente de interventoría- Universidad de Cartagena
Angela Garcia	Apoyo interventoría- Universidad de Cartagena

DESARROLLO

Temas	***Descripción***
Administrativo	*A.R.U de C: Da inicio a el comité de obra socializando los compromisos acordados del comit anterior.* *J.A.S.A.: Comenta los inconvenientes que se han presentado con las maquinarias y explica la razones por las que se está presentando atrasos en la obra* *A.S UdeC: Pregunta la cantidad de días en los que puedan superar los atrasos, comenta la condiciones jurídicas y financieras, donde la armada debe revisar los tiempos.* *C.C C.V. Enap: Comenta que, a el momento de la licitación, la empresa demostró liquidez financier por lo que se recomienda mejorar el control de calidad de las obras, debido a que los avances d obra no deben depender del flujo de caja de la armada, comenta que llevan 2 días con la obr paralizada y pregunta cuando retoman las actividades debido a que en 8 días cuentan con la visit del presidente y una ceremonia, por lo tanto no pueden permanecer sin avances.* *J.A.S.A.: Comenta que se encuentran a la espera de del pago del acta parcial, a lo que se le atribuye los atrasos, comenta que el asfalto deben comprarlo con pago anticipado.*

Técnico

A.S UdeC: Comenta las preocupaciones respecto a las mejoras en la calidad de los tramos, donde y recibieron un oficio por parte de la interventoría, pregunta cuando se podrá superar lc inconvenientes y atrasos.
Se realiza llamada a representante legal.

J.S.S.A.: Comenta que se está gestionando recursos para continuar con las actividades

A.S UdeC: Sugiere que se debe establecer una fecha para el cumplimiento de los compromisos.

A.R. U.deC: Recuerda los compromisos acordados por parte de interventoría- contratista.

COMPROMISOS

Tarea	Responsable	Fecha de entrega	Observaciones
Comunicar las medidas económicas para continuar la obra.	CONTRATISTA		
Respuesta de requerimiento técnico	INTERVENTORIA/CONTRATISTA		

ASISTENCIA

Nombre del asistente a la reunión	Entidad que representa	Cargo	Firma
C.F. Christian Vargas Fernández	ENAP	Jefe Oficina de planeación y proyectos	
T.F. Andrés Molina Camayo	ENAP	Coordinador del Proyecto	
Jair Ariza	SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.	Residente de obra	
Adriana Saladén Sánchez	Universidad de Cartagena	Directora de Interventoría	
Adriana Rumie Pájaro.	Universidad de Cartagena	Residente de Interventoría	
Angela Garcia	Universidad de Cartagena	Apoyo de Interventoría	

ACTA DE COMITÉ N°10

Fecha de elaboración	Hora Inicio	Hora Final	Lugar
05 de octubre de 2023	2:10 p.m.	2:45m	Sala de juntas servicios generales

Objetivo: SEGUIMIENTO E INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" – ANEXO A MALLA VIAL - CONTRATO N° 039 ARC-ENAP 2023

PARTICIPANTES

Contratista: SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

Nombre	Cargo
John Salamanca	Representante legal SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.
Jair Ariza	Director de obra - SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.

Interventoría / ENAP

Nombre	Cargo
T.F. Andrés Molina Camayo	Coordinador del Proyecto ENAP
C.C. Christian Vargas	Jefe Oficina de planeación y proyectos
Adriana Saladén Sánchez	Directora de Interventoría – Universidad de Cartagena
Adriana Rumié	Residente de interventoría- Universidad de Cartagena

DESARROLLO

Temas	***Descripción***
Administrativo	*A.R.U de C: Da inicio a el comité de obra socializando los compromisos acordados del comité anterior.* *A.S UdeC: Comenta la preocupación por parte de la interventoría y de la Armada Nacional, debido a el estado actual del contrato, donde en la presente fecha no se ha entregado un plan de trabajo y por parte de la interventoría ya no existen argumentos técnicos para soportar la situación, por lo tanto, se solicita a la entidad contratista exponer sus razones* *J.S.S.A.: Comenta que actualmente se encuentran ejecutando varias obras y hasta la presente fecha se encuentran a la espera de pagos, por lo que se llegó a un momento crítico con el manejo de los recursos, actualmente se encuentran a la espera de un desembolso para retomar actividades por lo que se verán obligados a organizar un cronograma de actividades.* *A.S UdeC. Pregunta a contratista cual sería la fecha para retomar actividades* *J.S.S.A.: Comenta que se estima retomar actividades el día martes, donde ya se encuentran haciendo mantenimiento de maquinarias y pago a proveedores.*

Técnico

A.S UdeC: Solicita a contratista, enviar cronograma y programación de actividades

J.S.S.A: Acepta enviar programación de actividades.

C.C C. V Enap.: Comenta las complicaciones respecto a los atrasos y el plazo contractual, expresa la preocupación por parte de la Armada Nacional, sugiere una propuesta donde se plantee el manejo de recursos financieros para hacer un control y mitigación de los atrasos, comenta que la entidad hará un desembolso.

A.S UdeC: Comenta que se debe agilizar el tema de firmas de los documentos administrativos.

C.C C. V Enap Recuerda los compromisos y las situaciones jurídicas a las que se estaría enfrentando la entidad por incumplimientos, donde la armada no podría respaldar jurídicamente y se haría el debido proceso para el cumplimiento de lo establecido en el contrato

A.S UdeC: Comenta que la empresa no está generando confianza por lo que de parte de interventoría, se busca velar por los intereses de la Armada Nacional y a su vez cumplir con lo establecido en el contrato.

COMPROMISOS

Tarea	**Responsable**	**Fecha de entrega**	**Observaciones**
Cronograma de actividades	CONTRATISTA		
Firmas de documentos administrativos	CONTRATISTA		

ASISTENCIA

Nombre del asistente a la reunión	**Entidad que representa**	**Cargo**	**Firma**
C.C.Christian Vargas Fernández	ENAP	Jefe Oficina de planeación y proyectos	
T.F. Andrés Molina Camayo	ENAP	Coordinador del Proyecto	
Jair Ariza	SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.	Director de obra	
Adriana Saladén Sánchez	Universidad de Cartagena	Directora de Interventoría	
Adriana Rumie Pájaro.	Universidad de Cartagena	Residente de Interventoría – Universidad de Cartagena	

ANEXO 5. INFORMES SEMANALES N°8, N°9, N°10, Y N°11

INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA DEMOLICIÓN Y URBANISMO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" ACUERDO ESPECIFICACIONES ANEXO TÉCNICO

Universidad de Cartagena

ARMADA DE COLOMBIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: I-UDC-02								
VERSIÓN: 1	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:	14/09/2023	PERIODO N°	9	DEL	6/09/2023	AL	12/09/2023
FECHA: 30-07-21								

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA		UBICACIÓN:	Barrio el Bosque, Sector Isla Manzanillo	DURACION EN DIAS:	109
SOCIO CONSTRUCTOR	SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.		LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN:	Resolución 0227-2021	FECHA ACTA DE INICIO:	13/07/2023
INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	CONTRATO N° 039-ARC-ENAP-2023	PLAZO:	CINCO (5) MESES	FECHA DE FIN INICIAL	30/10/2023
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE. OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" de acuerdo con el anexo "A" (MALLA VIAL)				PRORROGA	N/A





2. INFORMACIÓN TÉCNICA

2.1 COMPONENTE DISEÑOS:

2.1.1. CONTROL DE PLANOS.	Grado de definición.	Completos		Documento escrito con especificaciones técnicas.	SI X	NO	OBSERVACIONES:	
	Definición de dimensiones, cotas y niveles.	SI X	NO	Consistencia entre las dimensiones, cotas y niveles.	SI X	NO		
	Adecuada definición de la calidad de los materiales.	SI X	NO	Consistencia entre plantas, alzados, cortes, detalles y esquemas.	SI X	NO		
	Concordancia de planos arquitectónicos con los demás planos técnicos.	SI X	NO	Cargas de diseño debidamente estipuladas.	SI X	NO		
2.1.2. ENSAYOS.	Laboratorio de ensayo de Materiales	SI X	NO	Resistencia de materiales de acuerdo a diseños.	SI X	NO	OBSERVACIONES:	
	Plan de ensayos aprobado.	SI X	NO	Ensayo de densidad de suelos satisfactorio.	SI	NO X		

2.2. CONTROL EN LA EJECUCIÓN

CAPITULO	ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
PRELIMINARES	Corte, demolicion y retiro de de pavimento flexible y/o rigido de 0,20-0,05 Mts con corte con cortadora de pavimento; Incluye retiro y transporte de carga de material de escombros a vertedero y/o escombreras aprobadas por las Autoridades Ambientales local		

PRELIMINARES	Descapote, excavación, conformación de la Subrasante y retiro de material contaminado aproximado 0,30 mts; Incluye retiro y transporte de carga de material de escombros a vertedero y/o escombreras aprobadas por las Autoridades Ambientales locales, element			
RELLENOS	Suministro, instalación, transporte de base granular, sub-base-relleno con materiales granulares petreos, zahorra-Receo B-400 de 0,30 Mts; Incluye suministro, extendido, nivelación, humodecimiento y compactación mecanica al PM 90% el material se colocará			
PAVIMENTO FLEXIBLE	Suministro, instalación, transporte de mezcla asfáltica MDC-19 Incluye elementos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, y transporte necesario para su ejecución.			

3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

3.1. PROGRAMACIÓN.

3.1.1. PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA SEMANA 2


PREVISTO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PREVISTO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% DIFERENCIAL SEMANAL ANT	% DIFERENCIAL ACUMULADO ANT
0,578%	20,259%	2,386%	34,241%	19,681%	31,854%
PREVISTO SEMANA ACTUAL	EJECUTADO SEMANA ACTUAL	PREVISTO ACUMULADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO ACTUAL	% DIFERENCIAL SEMANAL ACT	% DIFERENCIAL ACUMULADO ACT
22,076%	5,594%	24,462%	39,834%	-16,482%	15,372%

PLAZO (DÍAS)			
CANT. DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES
Contractual	109	61	48
Proyección	92	61	31

ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN				
Atraso (-) Adelanto	Días		Fecha Terminación Obra	Tiempo Transcurrido
Contractual	109		30-oct-23	56,0%
Proyección por Rendimientos	17	Adelanto o Retraso	13-oct-23	60,8%

PRESUPUESTO PROGRAMADO	
COSTO PREVISTO SEMANAL	COSTO PREVISTO ACUMULADO
$ 133.632.603,00	$ 148.078.217,00
PRESUPUESTO EJECUTADO	
COSTO REAL SEMANAL	COSTO REAL ACUMULADO
$ 33.860.678,43	$ 241.134.094,98
COSTO DIFERENCIAL	
COSTO DIFER SEMANAL	COSTO DIFER ACUMULADO
-$ 99.771.924,57	$ 93.055.877,98

FLUJO DE CAJA DE OBRA




OBSERVACIONES:	

CONTROL DE AVANCE DE OBRA - SEMANA 9

Rendimiento Semanal de Obra



Curva "S" de avance de Obra




AVANCE DE OBRA POR CAPITULOS ACTIVOS

FASE 1

PROGRAMADO 100,000%

EJECUTADO 40,926%



FASE 2

PROGRAMADO 4,214%


EJECUTADO 38,695%



FASE 3

PROGRAMADO 0,000%


EJECUTADO 40,394%



FASE 4

PROGRAMADO 0,000%

EJECUTADO 39,437%



BALANCE DE ACTIVIDADES EN BASE A PRESUPUESTOS

Capitulo	Costo Programado	Costo Ejecutado	Diferencia
Localizacion, replanteo, trazado y nivelacion; incluye equipos de Topografia	$ 7.620.192.000	$ 7.070.397.892	$ 549.794,14

Balance por Actividades

Corte, fresado y retiro de de pavimento flexible y/o rigido de 0,10-0,05 Mo	$	6.373.305.000	$	-	-$
Corte, demolicion y retiro de de pavimento flexible y/o rigido de 0,20-0,05 M	$	991.618.000	$	15.586.346.627	$
Descapote, excavación, conformación de la Subrasante y retiro de material	$	1.399.272.000	$	-	-$
Suministro, instalación, transporte de base granular, sub-base-relleno con	$	4.186.356.000	$	6.567.574.579	$
Imprimacion de la via con una capa de asfalto liquido MC-70	$	5.604.552.000	$	10.787.449.950	$
Suministro, instalación, transporte de mezcla asfáltica MDC-19 Inclueye ele	$	122.003.529.000	$	201.122.326.328	$

BALANCE GENERAL DEL FLUJO DE CAJA $ 93.855.877,98

3.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


3.3.1. ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL			3.3.2 SOCIALIZACIÓN Y REPORTE.			3.3.3. REGOSTRO FOTOGRAFICO
Dotación suficiente de cascos, gafas, coretas y guantes a personal.	SI x	NO	Socialización (charlas y/o campañas) de seguridad	SI x	NO	
Camisas manga largas, jeans y botas de seguridad en buen estado	SI x	NO	Visita de la ARL	SI	NO x	
Elementos de primeros auxilios	SI x	NO	Accidentes laborales	SI	NO x	
Lineas de vida, andamios y plataformas correctamente instalados	SI x	NO	Ausentismo por enfermedad laboral	SI	NO x	
Pasarelas con pasamanos suficientes	N.A.		Actos y condiciones inseguras encontradas	SI	NO x	
Señalización suficiente y en buen estado	SI x	NO	Limpieza de zonas de trabajo al terminar labores.	SI x	NO	

OBSERVACIONES:

2.4. RECURSO HUMANO EN OBRA.

PROMEDIO PERSONAL EN OBRA	
Personal	Cantidad Semanal
SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.	0
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	0
VISITANTES	0
TOTAL	0

OBSERVACIONES:



4. INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1. CONTROL DE COSTOS

AÑO	VALOR POR VIGENCIA	COSTO EJECUTADO	% EJECUTADO
2023	$ 605.343.480,00	$ 241.134.094,98	39,83%
TOTAL VIGENCIAS	$ 605.343.480,00	$ 241.134.094,98	39,83%

ANTICIPOS

ANTICIPOS	FACTURACIÓN $	PORCENTAJE %	ESTADO
Anticipo No. 1	$ 0,00	0,00%	
TOTAL ANTICIPOS	$ 0,00	0,00%	

COSTO TOTAL CD + CI

ACTAS PARCIALES	FACTURACIÓN $	PORCENTAJE %	ESTADO
Acta No. 1			
Acta No. 2			
Acta No. 3			

Acta No. 4			
Acta No. 5			
TOTAL FACTURADO	$ 0,00	0,00%	

AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN	FACTURACIÓN $	PORCENTAJE %	ESTADO
Acta No. 1			
Acta No. 2			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
TOTAL AMORTIZACIÓN	$ 0,00	0,00%	

VALOR CORTE DE OBRA

TOTAL PAGADO	FACTURACIÓN $	PORCENTAJE %	ESTADO
Acta No. 1			
Acta No. 2			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
TOTAL PAGADO	$ 0,00	0,00%	

4.2. Observaciones Presupuesto y Flujo de Fondos:

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL

5.1. Impacto ambiental.	Licencia y/o permisos de la autoridad ambiental.	SI X	NO	Cumple con plan de manejo ambiental	SI X	NO	**OBSERVACIONES:** - El PIN generador por parte de la entidad EPA se encuentra en gestión por parte del contratista. - Durante el periodo no se presentaron atrasos significativos, por lluvias.

5.2- Estado del tiempo durante la semana.

Día		Mes	Año	Tiempo (despejado, nublado o lluvioso) Mañana	Tarde
jueves	6	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
viernes	7	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
sábado	8	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
domingo	9	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
lunes	10	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
martes	11	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
miércoles	12	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias

6. INFORMACIÓN JURÍDICA

Las garantías de la ejecución del proyecto se encuentran legalizadas y aprobadas.

Las garantías de la ejecución de la interventoría del proyecto se encuentran legalizadas y aprobadas.

Elaboro:	Vo.Bo.
Ing. Adriana Rumie Pajaro	Ing. Adriana Saladen Sanchez
RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA - U. DE CARTAGENA

Universidad de Cartagena

ARMADA DE COLOMBIA

Universidad de Cartagena

INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA DEMOLICIÓN Y URBANISMO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" ACUERDO ESPECIFICACIONES ANEXO TÉCNICO

ARMADA DE COLOMBIA

CÓDIGO: I-IJDC-02	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							
VERSIÓN: 1	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:	21/09/2023	PERIODO N°	10	DEL	13/09/2023	AL	19/09/2023
FECHA: 30-07-21								

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO



NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	UBICACIÓN:	Barrio el Bosque, Sector Isla Manzanillo	DURACION EN DIAS:	109
SOCIO CONSTRUCTOR	SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN:	Resolución 0227-2021	FECHA ACTA DE INICIO:	13/07/2023
INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA — CONTRATO N° 039-ARC-ENAP-2023	PLAZO:	CINCO (5) MESES	FECHA DE FIN INICIAL	30/10/2023
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" de acuerdo con el anexo "A" (MALLA VIAL)			PRORROGA	N/A





2. INFORMACIÓN TÉCNICA

2.1 COMPONENTE DISEÑOS:

2.1.1. CONTROL DE PLANOS.	Grado de definición.	Completos		Documento escrito con especificaciones técnicas.	SI X	NO	OBSERVACIONES:	
	Definición de dimensiones, cotas y niveles.	SI X	NO	Consistencia entre las dimensiones, cotas y niveles.	SI X	NO		
	Adecuada definición de la calidad de los materiales.	SI X	NO	Consistencia entre plantas, alzados, cortes, detalles y esquemas.	SI X	NO		
	Concordancia de planos arquitectónicos con los demás planos técnicos.	SI X	NO	Cargas de diseño debidamente estipuladas.	SI X	NO		
2.1.2. ENSAYOS.	Laboratorio de ensayo de Materiales	SI X	NO	Resistencia de materiales de acuerdo a diseños.	SI X	NO	OBSERVACIONES:	
	Plan de ensayos aprobado.	SI X	NO	Ensayo de densidad de suelos satisfactorio.	SI	NO X		

2.2. CONTROL EN LA EJECUCIÓN

CAPITULO	ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
PRELIMINARES	Corte, demolicion y retiro de de pavimento flexible y/o rigido de 0,20-0,05 Mts con corte con cortadora de pavimento; Incluye retiro y transporte de carga de material de escombros a vertedero y/o escombreras aprobadas por las Autoridades Ambientales local	 	

PRELIMINARES	Descapote, excavación, conformación de la Subrasante y retiro de material contaminado aproximado 0,30 mts; Incluye retiro y transporte de carga de material de escombros a vertedero y/o escombreras aprobadas por las Autoridades Ambientales locales, element			
RELLENOS	Suministro, instalación, transporte de base granular, sub-base-relleno con materiales granulares petreos, zahorra-Receo B-400 de 0,30 Mts; Incluye suministro, extendido, nivelaciòn, humedecimiento y compactaciòn mecanica al PM 90% el material se colocará			
PAVIMENTO FLEXIBLE	Suministro, instalación, transporte de mezcla asfáltica MDC-19 Incluye elementos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, y transporte necesario para su ejecución.			

3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

3.1. PROGRAMACIÓN.

3.1.1. PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA SEMANA 2

PREVISTO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PREVISTO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% DIFERENCIAL SEMANAL ANT	% DIFERENCIAL ACUMULADO ANT
22,076%	5,594%	24,462%	39,834%	-16,462%	15,372%
PREVISTO SEMANA ACTUAL	EJECUTADO SEMANA ACTUAL	PREVISTO ACUMULADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO ACTUAL	% DIFERENCIAL SEMANAL ACT	% DIFERENCIAL ACUMULADO ACT
0,724%	15,896%	25,186%	55,730%	15,172%	30,544%

PLAZO (DÍAS)			
CANT. DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES
Contractual	109	68	41
Proyección	76	68	8

ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN				
Atraso (-) Adelanto	Días		Fecha Terminación Obra	Tiempo Transcurrido
Contractual	109		30-oct-23	62,4%
Proyección por Rendimientos	33	Adelanto o Retraso	26-sep-23	160,3%

PRESUPUESTO PROGRAMADO	
COSTO PREVISTO SEMANAL	COSTO PREVISTO ACUMULADO
$ 4.382.897,00	$ 152.461.114,00
PRESUPUESTO EJECUTADO	
COSTO REAL SEMANAL	COSTO REAL ACUMULADO
$ 96.223.008,37	$ 337.357.103,35
COSTO DIFERENCIAL	
COSTO DIFER SEMANAL	COSTO DIFER ACUMULADO
$ 91.840.111,37	$ 184.895.989,35

FLUJO DE CAJA DE OBRA

BALANCE GENERAL


COSTO EJECUTADO ACUMULADO: 55,73% $ 337.357.103,35

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 100,00% $ 605.343.480,00

OBSERVACIONES:

CONTROL DE AVANCE DE OBRA - SEMANA 10






AVANCE DE OBRA POR CAPITULOS ACTIVOS

FASE 1

PROGRAMADO 100.000%


EJECUTADO 56.374%



FASE 2

PROGRAMADO 7.335%


EJECUTADO 55.450%



FASE 3

PROGRAMADO 0.000%


EJECUTADO 56.316%



FASE 4

PROGRAMADO 0.000%

EJECUTADO 55.982%



BALANCE DE ACTIVIDADES EN BASE A PRESUPUESTOS

Capitulo	Costo Programado	Costo Ejecutado	Diferencia
Localizacion, replanteo, trazado y nivelacion (incluye equipos de topografi	$ 7.620.192,000	$ 7.070.397,862	[illegible]

Balance por Actividades

...ascado y retiro de de pavimento flexible y/o rigido de 0,10-0,05 Mts	$	6.922.627.000	$	-	$
Corte, demolicion y retiro de de pavimento flexible y/o rigido de 0,20-0,05 M	$	1.468.533.000	$	20.263.885.078	$
Descapote, excavación, reconformacion de la Subrasante y retiro de material	$	2.565.332.000	$	6.491.133.447	$
Suministro, instalacion, transporte de base granular, sub-base-relleno con	$	4.186.356.000	$	13.135.149.157	$
Imprimacion de la via con una capa de asfalto liquido MC-70	$	6.694.552.000	$	10.787.449.920	$
Suministro, instalacion, transporte de mezcla asfaltica MDC-19 incluye cilor	$	122.003.520.000	$	279.609.057.022	$

BALANCE GENERAL DEL FLUJO DE CAJA $ 184.895.988,35

3.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.3.1. ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL				
Dotación suficiente de cascos, gafas, caretas y guantes a personal.	SI	x	NO	
Camisas manga largas, jeans y botas de seguridad en buen estado	SI	x	NO	
Elementos de primeros auxilios	SI	X	NO	
lineas de vida, andamios y plataformas correctamente instalados.	SI	X	NO	
Pasarelas con pasamanos suficientes	N.A.			
Señalización suficiente y en buen estado	SI	X	NO	

3.3.2 SOCIALIZACIÓN Y REPORTE.				
Socialización (charlas y/o campañas) de seguridad	SI	x	NO	
Visita de la ARL	SI		NO	X
Accidentes laborales	SI		NO	X
Ausentismo por enfermedad laboral	SI		NO	X
Actos y condiciones inseguras encontradas	SI		NO	X
Limpieza de zonas de trabajo al terminar labores.	SI	x	NO	


3.3.3. REGOSTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:

2.4. RECURSO HUMANO EN OBRA.

PROMEDIO PERSONAL EN OBRA	
Personal	**Cantidad Semanal**
SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.	0
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	0
VISITANTES	0
TOTAL	**0**

OBSERVACIONES:



4. INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1. CONTROL DE COSTOS

AÑO	VALOR POR VIGENCIA	COSTO EJECUTADO	% EJECUTADO
2023	$ 605.343.480,00	$ 337.357.103,35	55,73%
TOTAL VIGENCIAS	**$ 605.343.480,00**	**$ 337.357.103,35**	**55,73%**

ANTICIPOS

ANTICIPOS	FACTURACIÓN $	PORCENTAJE %	ESTADO
Anticipo No. 1	$ 0,00	0,00%	
TOTAL ANTICIPOS	**$ 0,00**	**0,00%**	

COSTO TOTAL CD + CI

ACTAS PARCIALES	FACTURACIÓN $	PORCENTAJE %	ESTADO
Acta No. 1			
Acta No. 2			
Acta No. 3			

Acta No. 4			
Acta No. 5			
TOTAL FACTURADO	$ 0,00	0,00%	

AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN	FACTURACIÓN $	PORCENTAJE %	ESTADO
Acta No. 1			
Acta No. 2			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
TOTAL AMORTIZACIÓN	$ 0,00	0,00%	

VALOR CORTE DE OBRA

TOTAL PAGADO	FACTURACIÓN $	PORCENTAJE %	ESTADO
Acta No. 1			
Acta No. 2			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
TOTAL PAGADO	$ 0,00	0,00%	

4.2. Observaciones Presupuesto y Flujo de Fondos:

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL

5.1. Impacto ambiental.	Licencia y/o permisos de la autoridad ambiental.	SI X	NO	Cumple con plan de manejo ambiental	SI X	NO	**OBSERVACIONES:** - El PIN generador por parte de la entidad EPA se encuentra en gestión por parte del contratista. - Durante el periodo no se presentaron atrasos significativos, por lluvias.

5.2- Estado del tiempo durante la semana.

Día		Mes	Año	Tiempo (despejado, nublado o lluvioso) Mañana	Tarde
jueves	13	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
viernes	14	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
sábado	15	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
domingo	16	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
lunes	17	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
martes	18	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
miércoles	19	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias

6. INFORMACIÓN JURÍDICA

Las garantías de la ejecución del proyecto se encuentran legalizadas y aprobadas.

Las garantías de la ejecución de la interventoría del proyecto se encuentran legalizadas y aprobadas.

Elaboro:	Vo.Bo.
Ing. Adriana Rumie Pajaro	Ing. Adriana Saladen Sanchez
RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA - U. DE CARTAGENA

Universidad de Cartagena

ARMADA DE COLOMBIA

Universidad de Cartagena	INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA DEMOLICIÓN Y URBANISMO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" ACUERDO ESPECIFICACIONES ANEXO TÉCNICO	ARMADA DE COLOMBIA

CÓDIGO: I-UDC-02	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							
VERSIÓN: 1								
FECHA: 30-07-21	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:	28/09/2023	PERIODO N°	11	DEL	20/09/2023	AL	26/09/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA		UBICACIÓN:	Barrio el Bosque, Sector Isla Manzanillo	DURACION EN DIAS:	109
SOCIO CONSTRUCTOR	SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.		LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN:	Resolución 0227-2021	FECHA ACTA DE INICIO:	13/07/2023
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	CONTRATO N° 039-ARC-ENAP-2023	PLAZO:	CINCO (5) MESES	FECHA DE FIN INICIAL	30/10/2023
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" de acuerdo con el anexo "A" (MALLA VIAL)				PRORROGA	NA





2. INFORMACIÓN TÉCNICA

2.1 COMPONENTE DISEÑOS:

2.1.1. CONTROL DE PLANOS.	Grado de definición.	Completos		Documento escrito con especificaciones técnicas.	SI X	NO	OBSERVACIONES:	
	Definición de dimensiones, cotas y niveles.	SI X	NO	Consistencia entre las dimensiones, cotas y niveles.	SI X	NO		
	Adecuada definición de la calidad de los materiales.	SI X	NO	Consistencia entre plantas, alzados, cortes, detalles y esquemas.	SI X	NO		
	Concordancia de planos arquitectónicos con los demás planos técnicos.	SI X	NO	Cargas de diseño debidamente estipuladas.	SI X	NO		
2.1.2. ENSAYOS.	Laboratorio de ensayo de Materiales	SI X	NO	Resistencia de materiales de acuerdo a diseños.	SI X	NO	OBSERVACIONES:	
	Plan de ensayos aprobado.	SI X	NO	Ensayo de densidad de suelos satisfactorio.	SI	NO X		

2.2. CONTROL EN LA EJECUCIÓN

CAPITULO	ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
PRELIMINARES	Corte, demolicion y retiro de de pavimento flexible y/o rigido de 0,20-0,05 Mts con corte con cortadora de pavimento; incluye retiro y transporte de carga de material de escombros a vertedero y/o escombreras aprobadas por las Autoridades Ambientales local	 	

PRELIMINARES	Descapote, excavación, conformación de la Subrasante y retiro de material contaminado aproximado 0,30 mts; Incluye retiro y transporte de carga de material de escombros a vertedero y/o escombreras aprobadas por las Autoridades Ambientales locales, element			
RELLENOS	Suministro, instalación, transporte de base granular, sub-base-relleno con materiales granulares petreos, zahorra-Recea B-400 de 0,30 Mts; Incluye suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecanica al PM 90% el material se colocará			
PAVIMENTO FLEXIBLE	Suministro, instalación, transporte de mezcla asfáltica MDC-19 Incluye elementos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, y transporte necesario para su ejecución.			

3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

3.1. PROGRAMACIÓN.

3.1.1. PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA SEMANA 2

PREVISTO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PREVISTO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% DIFERENCIAL SEMANAL ANT	% DIFERENCIAL ACUMULADO ANT
0,724%	15,886%	25,186%	55,730%	15,172%	30,544%
PREVISTO SEMANA ACTUAL	EJECUTADO SEMANA ACTUAL	PREVISTO ACUMULADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO ACTUAL	% DIFERENCIAL SEMANAL ACT	% DIFERENCIAL ACUMULADO ACT
21,533%	0,000%	46,719%	55,730%	-21,533%	9,011%


PLAZO (DÍAS)			
CANT. DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES
Contractual	109	75	34
Proyección	98	75	24

ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN				
Atraso (-) Adelanto	Días		Fecha Terminación Obra	Tiempo Transcurrido
Contractual	109		30-oct-23	68,8%
Proyección por Rendimientos		Adelanto o Retraso	20-oct-23	83,9%

PRESUPUESTO PROGRAMADO	
COSTO PREVISTO SEMANAL	COSTO PREVISTO ACUMULADO
$ 130.348.255,00	$ 282.809.369,00
PRESUPUESTO EJECUTADO	
COSTO REAL SEMANAL	COSTO REAL ACUMULADO
$ 0,00	$ 337.357.103,35
COSTO DIFERENCIAL	
COSTO DIFER SEMANAL	COSTO DIFER ACUMULADO
-$ 130.348.255,00	$ 54.547.734,35

OBSERVACIONES:

FLUJO DE CAJA DE OBRA



Universidad de Cartagena	**INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA DEMOLICIÓN Y URBANISMO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" ACUERDO ESPECIFICACIONES ANEXO TÉCNICO**	ARMADA DE COLOMBIA

CÓDIGO: I-UDC-02 VERSIÓN: 1	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**							
FECHA: 30-07-21	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:	5/10/2023	PERIODO Nº	12	DEL	27/09/2023	AL	3/10/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	UBICACIÓN:	Barrio el Bosque, Sector Isla Manzanillo	DURACION EN DIAS:	109
SOCIO CONSTRUCTOR	SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN:	Resolución 0227-2021	FECHA ACTA DE INICIO:	13/07/2023
INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA — CONTRATO Nº 039-ARC-ENAP-2023	PLAZO:	CINCO (5) MESES	FECHA DE FIN INICIAL	30/10/2023
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" de acuerdo con el anexo "A" (MALLA VIAL)			PRORROGA	N/A

2. INFORMACIÓN TÉCNICA

2.1 COMPONENTE DISEÑOS:

2.1.1. CONTROL DE PLANOS.	Grado de definición.	Completos			Documento escrito con especificaciones técnicas.	SI	X	NO	OBSERVACIONES:
	Definición de dimensiones, cotas y niveles.	SI	X	NO	Consistencia entre las dimensiones, cotas y niveles.	SI	X	NO	
	Adecuada definición de la calidad de los materiales.	SI	X	NO	Consistencia entre plantas, alzados, cortes, detalles y esquemas.	SI	X	NO	
	Concordancia de planos arquitectónicos con los demás planos técnicos.	SI	X	NO	Cargas de diseño debidamente estipuladas.	SI	X	NO	
2.1.2. ENSAYOS.	Laboratorio de ensayo de Materiales	SI	X	NO	Resistencia de materiales de acuerdo a diseños.	SI	X	NO	OBSERVACIONES:
	Plan de ensayos aprobado.	SI	X	NO	Ensayo de densidad de suelos satisfactorio.	SI		NO	X

2.2. CONTROL EN LA EJECUCIÓN

CAPITULO	ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
PRELIMINARES	Corte, demolicion y retiro de de pavimento flexible y/o rígido de 0,20-0,05 Mts con corte con cortadora de pavimento; Incluye retiro y transporte de carga de material de escombros a vertedero y/o escombreras aprobadas por las Autoridades Ambientales local	 	

3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

3.1. PROGRAMACIÓN.

3.1.1. PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA SEMANA 2

PREVISTO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PREVISTO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% DIFERENCIAL SEMANAL ANT	% DIFERENCIAL ACUMULADO ANT
21,533%	0,000%	46,719%	**55,730%**	-21,533%	9,011%
PREVISTO SEMANA ACTUAL	EJECUTADO SEMANA ACTUAL	PREVISTO ACUMULADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO ACTUAL	% DIFERENCIAL SEMANAL ACT	% DIFERENCIAL ACUMULADO ACT

FLUJO DE CAJA DE OBRA

19,072%	2,455%	65,791%	58,185%	-16,617%	-7,606%

PLAZO (DÍAS)			
CANT. DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO	FALTANTES
Contractual	109	82	27
Proyección	117	82	35

ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN				
Atraso (-) Adelanto	Días		Fecha Terminación Obra	Tiempo Transcurrido
Contractual	109		30-oct-23	75,2%
Proyección por Rendimientos	8	Adelanto o Retraso	7-nov-23	65,3%


PRESUPUESTO PROGRAMADO	
COSTO PREVISTO SEMANAL	COSTO PREVISTO ACUMULADO
$ 115.451.040,00	$ 398.260.409,00
PRESUPUESTO EJECUTADO	
COSTO REAL SEMANAL	COSTO REAL ACUMULADO
$ 14.863.485,39	$ 352.220.588,73
COSTO DIFERENCIAL	
COSTO DIFER SEMANAL	COSTO DIFER ACUMULADO
-$ 100.587.554,61	-$ 46.039.820,27


COSTO EJECUTADO ACUMULADO: **58,19%** **$ 352.220.588,73**


COSTO TOTAL DEL PROYECTO: $ 605.000.000,00

OBSERVACIONES:

CONTROL DE AVANCE DE OBRA - SEMANA 12









FASE 3

EJECUTADO 58,893%



FASE 4

EJECUTADO 57,021%



Capitulo		Costo Programado		Costo Ejecutado		Diferencia
Localización, replanteo, trazado y nivelación; Incluye equipos de Topografí	$	10.795.272,000	$	7.070.397,862	-$	3.724.874,14
Corte, fresado y retiro de de pavimento flexible y/o rigido de 0,10-0,05 Mts	$	11.047.062,000	$	-	-$	11.047.062,00
Corte, demolicion y retiro de de pavimento flexible y/o rigido de 0,20-0,05 I	$	2.269.551,000	$	35.127.370,465	$	32.857.819,47
Descapote, excavación, conformación de la Subrasante y retiro de material	$	3.964.604,000	$	6.491.133,447	$	2.526.529,45
Suministro, instalacion, transporte de base granular, sub-base-relleno con	$	8.372.716,000	$	13.135.149,157	$	4.762.433,16
Imprimacion de la via con una capa de asfalto liquido MC-70	$	16.134.564,000	$	10.787.449,980	-$	5.347.114,02
Suministro, instalación, transporte de mezcla asfáltica MDC-19 Incluye eler	$	345.676.640,000	$	279.609.967,822	-$	66.066.672,18
BALANCE GENERAL DEL FLUJO DE CAJA					-$	48.096.929,27

Balance por Actividades



3.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


3.3.1. ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL					3.3.2 SOCIALIZACIÓN Y REPORTE.			3.3.3. REGOSTRO FOTOGRAFICO
Dotación suficiente de cascos, gafas, caretas y guantes a personal.	SI	X	NO		Socialización (charlas y/o campañas) de seguridad	SI	X	NO
Camisas manga largas, jeans y botas de seguridad en buen estado	SI	X	NO		Visita de la ARL	SI		NO X
Elementos de primeros auxilios	SI	X	NO		Accidentes laborales	SI		NO X
lineas de vida, andamios y plataformas correctamente instalados.	SI	X	NO		Ausentismo por enfermedad laboral	SI		NO X
Pasarelas con pasamanos suficientes	N.A.				Actos y condiciones inseguras encontradas	SI		NO X
Señalización suficiente y en buen estado	SI	X	NO		Limpieza de zonas de trabajo al terminar labores.	SI	X	NO

OBSERVACIONES:

2.4. RECURSO HUMANO EN OBRA.

PROMEDIO PERSONAL EN OBRA	
Personal	**Cantidad Semanal**
SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS.	0
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	0
VISITANTES	0
TOTAL	**0**

OBSERVACIONES:



4. INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1. CONTROL DE COSTOS

AÑO	VALOR POR VIGENCIA	COSTO EJECUTADO	% EJECUTADO
2023	$ 605.343.480,00	$ 352.220.588,73	58,19%
TOTAL VIGENCIAS	$ 605.343.480,00	$ 352.220.588,73	58,19%

ANTICIPOS

ANTICIPOS	FACTURACIÓN $	PORCENTAJE %	ESTADO
Anticipo No. 1	$ 0,00	0,00%	
TOTAL ANTICIPOS	$ 0,00	0,00%	

COSTO TOTAL CD + CI

ACTAS PARCIALES	FACTURACIÓN $	PORCENTAJE %	ESTADO
Acta No. 1			
Acta No. 2			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
TOTAL FACTURADO	$ 0,00	0,00%	

AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN	FACTURACIÓN $	PORCENTAJE %	ESTADO
Acta No. 1			
Acta No. 2			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
TOTAL AMORTIZACIÓN	$ 0,00	0,00%	

VALOR CORTE DE OBRA

TOTAL PAGADO	FACTURACIÓN $	PORCENTAJE %	ESTADO
Acta No. 1			
Acta No. 2			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
TOTAL PAGADO	$ 0,00	0,00%	

4.2. Observaciones Presupuesto y Flujo de Fondos:

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL

5.1. Impacto ambiental.	Licencia y/o permisos de la autoridad ambiental.	SI	X	NO		Cumple con plan de manejo ambiental	SI X	NO

OBSERVACIONES:

5.2- Estado del tiempo durante la semana.

Día		Mes	Año	Tiempo (despejado, nublado o lluvioso)	
				Mañana	Tarde
Miércoles	27	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
Jueves	28	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
Viernes	29	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias

Sábado	30	septiembre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
Domingo	1	octubre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
Lunes	2	octubre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias
Martes	3	octubre	2023	No se presentaron lluvias	No se presentaron lluvias

6. INFORMACIÒN JURÍDICA

Las garantías de la ejecución del proyecto se encuentran legalizadas y aprobadas.

Las garantías de la ejecución de la Interventoría del proyecto se encuentran legalizadas y aprobadas.


Elaboro:	Vo.Bo.
Ing. Adriana Rumie Pajaro	**Ing. Adriana Saladen Sanchez**
RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA - U. DE CARTAGENA

Universidad de Cartagena

ARMADA DE COLOMBIA

ANEXO 6. CRONOGRAMA DE OBRA


ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration
1		Inicio Actividades	0 days
2		**PROYECTO**	**119 days**
3		**DEMOLICIONES**	**100 days**
4		**Edif. Brion**	**50 days**
5		Demolicion Estructura placa Nivel 4	50 days
6		Demolicion Estructura placa Nivel 3	50 days
7		Demolicion Estructura placa Nivel 2	50 days
8		Demolicion Estructura placa Nivel 1	50 days
9		Fin demolición Edif. Brion	0 days
10		**Edif. Padilla**	**50 days**
11		Demolicion Estructura placa Nivel 4	50 days
12		Demolicion Estructura placa Nivel 3	50 days



Proyecto: DEMOLICION Edif Brion
Fecha: Wed 25/10/23

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			


ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration
13		Demolicion Estructura placa Nivel 2	50 days
14		Demolicion Estructura placa Nivel 1	50 days
15		Fin Demolicion Edif. Padilla	0 days
16		**Camara Guardia Marinas**	**10 days**
17		Demolicion estructura PLACA NIVEL 1	10 days
18		Fin Camara Guardia Marinas	0 days
19		**Varios**	**13 days**
20		Septicos	3 days
21		Clausura y desconexion de las acometidas	2 days
22		Fin varios	0 days
23		FIN DEMOLICIONES	0 days
24		**URBANISMO**	**69 days**
25		**Preliminares**	**15 days**



Proyecto: DEMOLICION Edif Brion
Fecha: Wed 25/10/23

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration
26		Localización, replanteo, trazado y nivelación	5 days
27		Relleno compactado	10 days
28		Fin preliminares	0 days
29		**Zonas Blandas**	**5 days**
30		Relleno en tierra negra	5 days
31		Fin Zonas Blandas	0 days
32		**Zonas Duras**	**54 days**
33		Sardinel A-10	18 days
34		Bordillo	18 days
35		Placa en concreto	18 days
36		Fin Zonas Duras	0 days
37		**Acero de refuerzo**	**12 days**
38		Malla electro xx-221(6.5mm x 6.5mm) 15x15	12 days
39		Fin Acero de refuerzo	0 days
40		Fin Urbanismo	0 days
41		FIN ACTIVIDADES	0 days



Proyecto: DEMOLICION Edif Brion
Fecha: Wed 25/10/23

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Tareas críticas	
Resumen inactivo		División crítica	
Tarea manual		Progreso	
solo duración		Progreso manual	
Informe de resumen manual			

ANEXO 7. OFICIO UDEC MMTO 039-004

Cartagena de Indias D. T. y C., 23 de agosto 2023

Ingeniero
JOHAN ANDRES BARRETO VILLA
Representante legal
Serviarquitectura y Construcción SAS

Ref. CONTRATO N° 039- ARC-ENAP 2023

Asunto: Retraso de actividades en áreas planificadas de acuerdo con el cronograma de obra y flujo de inversión

Cordial saludo.

En aras de dar cumplimiento al cronograma de obras y flujo de inversión presentado por ustedes y aprobado por esta interventoría, solicitamos que de manera inmediata se efectúe la ejecución de las actividades del contrato de la referencia, de acuerdo con los requerimientos de cada frente de trabajo, ya que a la fecha presenta un avance del 34% en tiempo y aún no se materializa la obra física, estando dadas todas las condiciones para ello.

Es deber de esta interventoría *"Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes" así como es deber del contratista cumplir con cada una de las condiciones de ejecución de este según los términos que se han convenido" de no hacerlo estaría incurriendo un incumplimiento a las obligaciones específicas, lo que conlleva a la solicitud de imposición de multas de acuerdo a la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SANCIONES: MULTAS.- La Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará con base al uno por ciento (1.0%) de los bienes o servicios dejados de entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.*

Por lo tanto, requerimos *"cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los precios contenidos en la propuesta económica presentada dentro del plazo de ejecución estipulado en la invitación en general" del proceso,*

Atentamente,

Ing. ADRIANA SALADÉN SÁNCHEZ
Directora de Interventoría

Copia: T.F. Andrés Felipe Molina Camayo _ de proyecto ENAP
PD04 Ing. Jesús Miguel Varón Cruz _ Supervisor ENAP
C.C Cristian Vargas _ Jefe de la Oficina de Planeación y Proyectos ENAP

ANEXO 8. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900592953-8	SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	CARRERA 36 # 63-10	3214892638	contabilidadlv17@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E		70847401	$624.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.600	0		0		0	0	0	0	1.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.600	0		0		0	0	0	0	1.600	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	26.300	0		0		0	0	0	0	26.300	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	52.700	0		0		0	0	0	0	52.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	322.200	0	0	0	0	0	0		322.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	138.200				138.200	0	0	138.200			1.362	138.200	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF09	Comp. Fliar Cartago	890480110-1	79.000	0	0	79.000	3
CCF21	Cafam	860013570-3	3.200	0	0	3.200	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	82.200	82.200
Pensión	1	322.200	322.200
Riesgos Laborales	1	138.200	138.200
CCF	2	82.200	82.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	624.800	624.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

56

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900592953-8	SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	CARRERA 36 # 63-10	3214892638	contabilidadlv17@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E		70847401	$624.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Juliaca	Extranjero	Cotiza a Cotizar	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1192766842	BARRETO VILLA JOHAN ANDRES	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-11	38.667	1	300	CCF21	38.667	1.600	0	0	0	0	0
2	CC	1235040740	RIPOLL PUENTES ADRIANA CAROLINA	1	0			S	X																230301	660.000	105.600	0	0	0	0	ESSC07	660.000	26.400	14-11	660.000	5	46.000	CCF09	660.000	26.400	0	0	0	0	0
3	CC	73129448	ARIZA MOLINA JAHIR ALONSO	1	0			S	X																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS010	657.334	26.300	14-11	657.334	5	45.600	CCF09	657.334	26.300	0	0	0	0	0
4	CC	52979235	VALERO NAVARRETE LORENA ARACELY	1	1			S		X																0	0	0	0	0	0	EPS001	38.667	1.600	14-11	38.667	1	300	CCF21	38.667	1.600	0	0	0	0	0
5	CC	1050974028	MENDOZA RIVERO YERLYS CAROLINA	1	0			S	X																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC07	657.334	26.300	14-11	657.334	5	45.800	CCF09	657.334	26.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901232447	2	M.E OBRAS Y PAVIMENTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ME OBRAS SAS	CL 57 13 48 OF 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2115238	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	147799381	9456099192	E	2023/09/12	2023/09/07	BANCOLOMBIA	0	$2,994,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	80376396	AMAYA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	80375846	AMAYA RODRIGUEZ NESTOR ORLANDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	13927005	HERNANDEZ RAMIREZ RODRIGO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	79772128	MANRIQUE RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF22	2	$81,494	$3,300	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
5	CC	93443367	MEDINA VELOSA JOSE DEL CARMEN	230301	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF22	2	$81,514	$3,300	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
6	CC	1024544148	MONTEALEGRE CESPEDES EDWAR FABIAN	230301	3	$116,000	$18,600	EPS017	3	$116,000	$4,700	CCF22	3	$120,180	$4,900	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
7	CC	80859535	OLIVEROS GONZALEZ ARLEY	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	80055379	OLIVEROS GONZALEZ JAVIER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1003334618	PEDRAZA HERRERA ELVIS	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	3102016	RODRIGUEZ PULIDO FERNANDO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC	79668300	SILVA SOGAMOSO WILLIAM	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF22	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
12	CC	80053281	TELLEZ SANCHEZ CARLOS JULIO	230201	2	$77,334	$12,400	EPSC34	2	$77,334	$3,100	CCF22	2	$81,514	$3,300	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
13	CC	72307987	VILLA RODRIGUEZ RAFAEL EDUARDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(13)**			$9,666,669	$1,546,800			$9,666,669	$386,800			$9,683,369	$387,600			$9,666,669	$673,400		$0	$0

2023/09/07 03:53 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,546,800	$0	$0	$1,546,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$204,200	$0	$0	$204,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$773,400	$0	$0	$773,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$383,600	$0	$0	$383,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$673,400	$0	$0	$673,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$673,400	$0	$0	$673,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$387,600	$0	$0	$387,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	13	$387,600	$0	$0	$387,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$386,800	$0	$0	$386,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$3,100	$0	$0	$3,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$239,800	$0	$0	$239,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$3,100	$0	$0	$3,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$94,400	$0	$0	$94,400
TOTAL				13	$2,994,600	$0	$0	$2,994,600

2023/09/07 03:53 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900641945	1	EKIMAK S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	EKIMAKCARTAGENA	BOSQUE TR 53 # 21-43 BODEGA 3	CARTAGENA-BOLIVAR	6448493	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	155206604	9456199195	E	2023/09/12	2023/09/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$18,659,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: EKIMAKCARTAGENA (34 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (7 Afiliados)																															
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)																															
1	CC	1143407448	BEDOYA GUILLERMO										X								23020 1	4	EPS017	4	CCF08	4	14-11	4	0.000%	4	SI
2	CC	1143407448	BEDOYA GUILLERMO																		23020 1	26	EPS017	26	CCF08	26	14-11	26	1.044%	26	SI
3	CC	1143378109	CORTINA LEIDY		X																23030 1	15	EPS005	15	CCF08	15	14-11	15	1.044%	15	SI
4	CC	1128045379	ELJADUE YUDEX																		23030 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-11	30	1.044%	30	SI
5	CC	1143382917	FERNANDEZ YANINE										X								23030 1	2	EPS002	2	CCF08	2	14-11	2	0.000%	2	SI
6	CC	1143382917	FERNANDEZ YANINE																		23030 1	28	EPS002	28	CCF08	28	14-11	28	1.044%	28	SI
7	CC	45547713	PADILLA TATIANA										X								23030 1	3	EPS010	3	CCF08	3	14-11	3	0.000%	3	SI
8	CC	45547713	PADILLA TATIANA																		23030 1	27	EPS010	27	CCF08	27	14-11	27	1.044%	27	SI
9	CC	45763682	REHENALS FRANCIA																		23030 1	30	EPS037	30	CCF08	30	14-11	30	1.044%	30	SI
10	CC	1047424305	SOTO TATIANA																		23100 1	30	EPS048	30	CCF08	30	14-11	30	1.044%	30	SI

2023/09/12 08:27 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: RIESGO 5 (27 Afiliados) | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900641945	1	EKIMAK S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	EKIMAKCARTAGENA	BOSQUE TR 53 # 21-43 BODEGA 3	CARTAGENA-BOLIVAR	6448493	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	155206604	9456199195	E	2023/09/12	2023/09/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$18,659,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				34	$10,042,500	$0	$0	$10,042,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,290,500	$0	$0	$1,290,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,332,400	$0	$0	$2,332,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$4,166,700	$0	$0	$4,166,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,658,500	$0	$0	$1,658,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$594,400	$0	$0	$594,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$3,701,000	$0	$0	$3,701,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	34	$3,701,000	$0	$0	$3,701,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$2,457,200	$0	$0	$2,457,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	34	$2,457,200	$0	$0	$2,457,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				34	$2,459,000	$0	$0	$2,459,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$84,200	$0	$0	$84,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$48,000	$0	$0	$48,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$118,200	$0	$0	$118,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	$299,000	$0	$0	$299,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$530,400	$0	$0	$530,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$41,600	$0	$0	$41,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$100,000	$0	$0	$100,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$145,700	$0	$0	$145,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$443,900	$0	$0	$443,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$568,000	$0	$0	$568,000
TOTAL				34	$18,659,700	$0	$0	$18,659,700

2023/09/12 08:27 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 4053465		DISTRICARGA JR	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	la carolina mzg lote 33	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	156421101	9456222907	J	2023/09/15	2023/09/12	NEQUI	0	$48,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1052378073	RINCON JAIDER	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	18	$696,000	$48,500	0	$0	$0	SI	$48,500
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$696,000	$48,500		$0	$0		$48,500

2023/09/12 04:07 PM

A02

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 4053465		DISTRICARGA JR	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	la carolina mzg lote 33	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	156421101	9456222907	J	2023/09/15	2023/09/12	NEQUI	0	$48,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,500	$0	$0	$48,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$48,500	$0	$0	$48,500
TOTAL				1	$48,500	$0	$0	$48,500

2023/09/12 04:07 PM

403

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900224274	8	CMAA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CRISTOBAL	Pie de la Popa, Cra 21 No. 30-46	CARTAGENA-BOLIVAR	6448333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	153731221	9456176136	E	2023/09/18	2023/09/11	BANCOLOMBIA	0	$1,961,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CRISTOBAL (4 Afiliados)																							$3,502,667	$560,500			$3,502,667	$140,200			$3,502,667	$140,200			$3,502,667	$18,500		$0	$0		$859,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$3,502,667	$560,500			$3,502,667	$140,200			$3,502,667	$140,200			$3,502,667	$18,500		$0	$0		$859,400
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)																							$3,502,667	$560,500			$3,502,667	$140,200			$3,502,667	$140,200			$3,502,667	$18,500		$0	$0		$859,400
1	CC	1002424421	BELEÑO VERENA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
2	CC	1143374885	HERNANDEZ JANIA	X																	23030 1	17	$680,000	$108,800	ESSC07	17	$680,000	$27,200	CCF08	17	$680,000	$27,200	14-4	17	$680,000	0.522%	$3,600	17	$0	$0	SI	$166,800
3	CC	1040760329	MESTRA ANDRES	X																	23020 1	13	$502,667	$80,500	EPS048	13	$502,667	$20,200	CCF08	13	$502,667	$20,200	14-4	13	$502,667	0.522%	$2,700	13	$0	$0	SI	$123,600
4	CC	10997427	MESTRA PEDRO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CC COMFAMILIAR (3 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$4,160,000	$166,400			$4,160,000	$166,400			$4,160,000	$289,600		$0	$0		$1,102,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$4,160,000	$166,400			$4,160,000	$166,400			$4,160,000	$289,600		$0	$0		$1,102,400
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$4,160,000	$166,400			$4,160,000	$166,400			$4,160,000	$289,600		$0	$0		$1,102,400
5	CC	52692234	ANGULO ANA																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF09	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
6	CC	73070624	MENDOZA FELIX																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600
7	CC	73583530	MESA CRISTOBAL																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF09	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
Total			**Afiliados(7)**																				$6,502,667	$1,040,500			$7,662,667	$306,600			$7,662,667	$306,600			$7,662,667	$308,100		$0	$0		$1,961,800

SAO

FORMATO ASISTENCIA

Versión: 1	Fecha: 15-08-2023	No de Páginas: 2 de 2

Tema de la Charla: Riesgos Silenciosos

Fecha (dd/mm/aaaa):	Hora Inicio:	Hora Finalización:
04 - ~~Agosto~~ Sept - 2023	7:30	7:35

Apunta a: Calidad [ ] Ambiente [ ] SST [X] Sociocultural [ ] Otro [ ] ¿Cuál?

Trabajadores	Asistencia SI	Asistencia NO	Firma
Carlos Arroyo			
Elvis Pedraza H			
Rodrigo Hernandez			
Arley Oliveros G.			
Pedro Mestra Villar.			Pedro Mestra
Anderson Pardo			Anderson
William Silva Sogamoso			
Yorman Ramos			Yorman

Responsable

SAC

FORMATO ASISTENCIA

Versión:1	Fecha: 15-08-2023	No de Páginas: 2 de 2

Tema de la Charla: Cuidado de la Manos

Fecha (dd/mm/aaaa):	Hora Inicio:	Hora Finalización:
17- SEPT -2023	7:50 am	7:58 Am.

Apunta a: Calidad [ ] Ambiente [ ] SST [x] Sociocultural [ ] Otro [ ] ¿Cuál?

Trabajadores	Asistencia SI	Asistencia NO	Firma
Carlos Arroyo			
Rodrigo Hernandez			
Arley Olivero			
Elvis Pedroza			
Yormar Amos			Yormar
Pedro Mestra			Pedro Mestra
Anderson Poveda			Anderson
William Silva.			

Yorli Mendoza
Responsable

S.A.C

FORMATO ASISTENCIA

Versión: 1	Fecha: 15-08-2023	No de Páginas: 2 de 2

Tema de la Charla:

Disposicion Final.

Fecha (dd/mm/aaaa):	Hora Inicio:	Hora Finalización:
14- Sept -2023	7:30am	7:35. Pm.

Apunta a:

Calidad [ ] Ambiente [X] SST [ ] Sociocultural [ ] Otro [ ] ¿Cuál?

Trabajadores	Asistencia SI	Asistencia NO	Firma
Carlos Arroyo			
Elvis Pedroza H			
Rodrigo Hernandez			
Marlon Alvarez G			
Pedro Mestra			Pedro Mestra
Anderson Pardo			
William Silva			
Yoreman Arias			Yoreman

Responsable

SAC

FORMATO ASISTENCIA

Versión:1	Fecha: 15-08-2023	No de Páginas: 2 de 2

Tema de la Charla: Cuidado de las manos (uso de guantes).

Fecha (dd/mm/aaaa):	Hora Inicio:	Hora Finalización:
18-09-2023	7:15 am	7:25 am

Apunta a:
Calidad [ ] Ambiente [ ] SST [X] Sociocultural [ ] Otro [ ] ¿Cuál?

Trabajadores	Asistencia SI	Asistencia NO	Firma
Carlos Anaya			
Arley olivos			
Elvis Patiño			
Rodrigo Hernandez			
Yeimar olivos			Yeimar

Responsable _____ _____

SAC

FORMATO ASISTENCIA		
Versión:1	Fecha: 15-08-2023	No de Páginas: 2 de 2

Tema de la Charla:

~~28~~ Deberes.

Fecha (dd/mm/aaaa):	Hora Inicio:	Hora Finalización:
25-sept-2023	7:30 am	7:40 am

Apunta a:

Calidad [ ] Ambiente [X] SST [ ] Sociocultural [ ] Otro [ ] ¿Cuál?

Trabajadores	Asistencia SI	Asistencia NO	Firma
Jesus Tabares			
Carlos Arafa			
Elias Peñeta			
Ariel Olivares			
Rodrigo Hernandez			

Berlin Hernandez.

Responsable

SAC

FORMATO ASISTENCIA

Versión:1	Fecha: 15-08-2023	No de Páginas: 2 de 2

Tema de la Charla: Puntualidad. (Hora de ingreso a labores)

Fecha (dd/mm/aaaa):	Hora Inicio:	Hora Finalización:
29-SEPT-2023	7:20am	7:30am

Apunta a:
Calidad [ ] Ambiente [ ] SST [X] Sociocultural [ ] Otro [ ] ¿Cuál?

Trabajadores	Asistencia SI	Asistencia NO	Firma
Carlos Amaya			
Elvis Pedraza			
Rodrigo Miranda			
Arley Olivares			
Jesus Ferdabur			

Carlos Fernandez.
Responsable

ANEXO 10. MAQUINARIA Y EQUIPOS

S^ NSPECCION PREOPERACIONAL PARA VIBROCOMPACTADOR

MARCA: Ingersoll RAND.	MODELO: DD 28HF	SERIE 177479
INSPECCIONADO POR: Yaneth olmos	LOCALIZACION: ENAP	EQUIPO No.

PERIODO: DEL 04-sept AL 09-sept DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES 4		MARTS 5		MIERCOLES 6		JUEVES 7		VIERNES 8		SABADO 9		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO	* NIVEL DE ACEITE MOTOR		X		X		X		X		X		X			
MECANICO	* NIVEL DE COMBUSTIBLE		X		X		X		X		X		X			
	CORREAS															
	vidrios cabina		—	—	—		—		—		—	—	—			
	* MANDOS DE DIRECCION															
	ADELANTE Y ATRÁS		X		X		X		X		X		X			
	PASADORES															
	RODILLOS		X		X		X		X		X		X			
	GUAYAS															
	* PALANCA VIBRATORIA															
	* GUARDAS															
	FILTRO DE AIRE															
	FILTRO DE COMBUSTIBLE															
	FRENO DE SEGURIDAD		X		X		X		X		X		X			
	FRENO PRINCIPAL		X		X		X		X		X		X			
	TANQUE DE AGUA		X		X		X		X		X		X			
	NIVEL HIDRAULICO															

Powered by CamScanner

martes lunes marte miercoles Jueves viernes Sabado.

	LLAVE PASO DE AGUA		X		X		X		X		X		X			
	EXOSTO															
	SUICHE															
	ARRANQUE		X		X		X		X		X		+			
	ACELERADOR DE MANO		X		X		X		X		X		X			
	SOPORTES RADIADOR		X		X		X		X		V		+			
	POLEAS DE RETENCION		X		X		X		X		+		+			
	BATERIA		X		V		a		+		+		X			
	PITO		X		O		X		X		X		V			
OTROS	LUCES															
	limpia rodillo															
	LLANTAS															
	OPERADOR															
	HOROMETRO															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si **no** X | **APROBADO POR** Hernan

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
Hacer llegar semanalmente el preperacional a la seccion de taller o el dia que presente falla.

Powered by CamScanner

S^ NSPECCION PREOPERACIONAL PARA VIBROCOMPACTADOR

MARCA: Ingersoll Rand	MODELO: DD 28HF	SERIE 172479
INSPECCIONADO POR: Yorman olmos	LOCALIZACION: ENAP	EQUIPO No.

PERIODO: DEL 11 - SEPT AL 16-SEPT DE 2023

	ÍTEM	CANTIDAD	LUNES 11		MARTS 12		MIERCOLES 13		JUEVES 14		VIERNES 15		SABADO 16		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO	* NIVEL DE ACEITE MOTOR		X		X		X		X		X		X			
MECANICO	* NIVEL DE COMBUSTIBLE		X		X		X		X		X		X			
	CORREAS															
	vidrios cabina		—		—		—		—		—		—			
	* MANDOS DE DIRECCION															
	ADELANTE Y ATRÁS		X		X		X		X		X		X			
	PASADORES															
	RODILLOS		X		X		X		X		X		X			
	GUAYAS												X			
	* PALANCA VIBRATORIA		X		X		X		X		X		X			
	* GUARDAS		X		X		X		X		X		X			
	FILTRO DE AIRE															
	FILTRO DE COMBUSTIBLE		X		X		X		X		X		X			
	FRENO DE SEGURIDAD		X		X		X		X		X		X			
	FRENO PRINCIPAL		X		X		X		X		X		X			
	TANQUE DE AGUA		X		X		X		X		X		X			
	NIVEL HIDRAULICO															

Powered by CamScanner

			Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sabado			
	LLAVE PASO DE AGUA		✓		✓		✓		✓		✓					
	EXOSTO															
	SUICHE															
	ARRANQUE		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACELERADOR DE MANO		✓		✓		✓		✓		✓					
	SOPORTES RADIADOR															
	POLEAS DE RETENCION															
	BATERIA		✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO		✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	LUCES		✓		✓		✓		✓		✓					
	limpia rodillo															
	LLANTAS															
	OPERADOR															
	HOROMETRO															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si **no** ✓ **APROBADO POR** Ubaldo Mena

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
Hacer llegar semanalmente el preperacional a la seccion de taller o el dia que presente falla.

Powered by CamScanner

S^ **NSPECCION PREOPERACIONAL PARA VIBROCOMPACTADOR**

MARCA: Ingersoll RAND	MODELO: DD 28HF	SERIE 177479
INSPECCIONADO POR: Yasmin Olmos	LOCALIZACION:	EQUIPO No.

PERIODO: DEL 18- Sept AL 23-Sept DE 2023.

	ÍTEM	CANTIDAD	LUNES B	LUNES M	MARTS B	MARTS M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO	* NIVEL DE ACEITE MOTOR															
MECANICO	* NIVEL DE COMBUSTIBLE															
	CORREAS															
	vidrios cabina															
	* MANDOS DE DIRECCION															
	ADELANTE Y ATRÁS															
	PASADORES															
	RODILLOS															
	GUAYAS															
	* PALANCA VIBRATORIA															
	* GUARDAS															
	FILTRO DE AIRE															
	FILTRO DE COMBUSTIBLE															
	FRENO DE SEGURIDAD															
	FRENO PRINCIPAL															
	TANQUE DE AGUA															
	NIVEL HIDRAULICO															

Powered by CamScanner

S.

NSPECCION PREOPERACIONAL PARA VIBROCOMPACTADOR

MARCA: Ingersoll Rand	MODELO: DD 28Hf	SERIE 177479
INSPECCIONADO POR: Yaneth olmos	LOCALIZACION: ENAP	EQUIPO No.

PERIODO: DEL 25-SEPT AL 30 SEPT DE 2013

	ÍTEM	CANTIDAD	LUNES B	LUNES M	MARTS B	MARTS M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO	• NIVEL DE ACEITE MOTOR															
MECANICO	• NIVEL DE COMBUSTIBLE															
	CORREAS															
	vidrios cabina															
	• MANDOS DE DIRECCION															
	ADELANTE Y ATRÁS															
	PASADORES															
	RODILLOS															
	GUAYAS															
	• PALANCA VIBRATORIA															
	• GUARDAS															
	FILTRO DE AIRE															
	FILTRO DE COMBUSTIBLE															
	FRENO DE SEGURIDAD															
	FRENO PRINCIPAL															
	TANQUE DE AGUA															
	NIVEL HIDRAULICO															

Powered by CamScanner

	LLAVE PASO DE AGUA																
	EXOSTO																
	SUICHE																
	ARRANQUE																
	ACELERADOR DE MANO																
	SOPORTES RADIADOR																
	POLEAS DE RETENCION																
	BATERIA																
	PITO																
OTROS	LUCES																
	limpia rodillo ·																
	LLANTAS																
	OPERADOR																
	HOROMETRO																

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si X no	**APROBADO POR** Yerson

OBSERVACIONES: Ubicocompactador Sigue Presentando Problemas y una fuga en la Semana.
Sera Revisado de la Escuela.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
Hacer llegar semanalmente el preperacional a la seccion de taller o el dia que presente falla.

Powered by CamScanner

SAC RETAMOS AGRICULTURA Y CONSTRUCCION

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - PAJARITA

VIGENCIA	VERSION	11 Al 16 SEPT - 2023
23-ago-23	01	

DEPENDENCIA:

INSPECCIONADO POR: Pedro Mesta — **EQUIPO No.** Retro - Terex

LOCALIZACION: ENAP.

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales		X		X		X		X		X		X			
Traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		—		—		—		—		—		—			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		—		—		—		—		—		—			
De Stop y señal trasera		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
Pito		X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X			
Dirección/suspensión (Terminales)		X		X		X		X		X		X			
Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X			
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		—		—		—		—		—		—			
Asiento en buena condición		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)		X		X											
Motor-refrigerante-orometro, aire)		X		X		X		X		X		X			
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)		X		X											
Bateria y cables		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS															
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X			
Pasadores, suspensión		X		X		X		X		X		X			
Control fugas de aire		X		X		X		X		X		X			
Brazos de levante hidraulicos															
Grapas y anclaje de chasis															
Descarga (gato, pivote, pasadores)															
Eje de Toma de fuerza															
Manguera de agua y de alta presión															
Vo.Bo. Supervisor															

Fuera de servicio: si no — **Fecha de Corrección:** — **Resp. Corrección:**

REVISÓ: Pedro Mesta — **NOMBRE/APELLIDOS**

OBSERVACIONES:

SAC SERVICIOS AGRICOLAS Y CONSTRUCCION

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - PAJARITA

VIGENCIA	VERSION	
23-ago-23	01	11 Al 16 SEPT - 2023

DEPENDENCIA:

INSPECCIONADO POR: Pedro Mesta **EQUIPO No.** Retro - Tigrea

LOCALIZACION: ENAP.

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales															
Traseras de trabajo (reflector)															
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)															
Direccionales traseras de parqueo (Giro)															
De Stop y señal trasera															
CABINA															
Alarma de retroceso															
Pito															
Freno de servicio															
Freno de emergencia															
Dirección/suspensión (Terminales)															
Cinturón de seguridad															
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada															
Extintor de incendios (10 lbs) PQS															
Asiento en buena condición															
Indicadores (hidráulico-voltimetro)															
Motor-refrigerante-orometro, aire)															
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)															
Bateria y cables															
LLANTAS															
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos															
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas															
Pasadores, suspensión															
Control fugas de aire															
Brazos de levante hidraulicos															
Grapas y anclaje de chasis															
Descarga (gato, pivote, pasadores)															
Eje de Toma de fuerza															
Manguera de agua y de alta presión															
Vo.Bo. Supervisor															

Fuera de servicio: si no **Fecha de Corrección:** **Resp. Corrección:**

REVISÓ: **NOMBRE/APELLIDOS**

OBSERVACIONES:

SAC

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETRO - PAJARITA

VIGENCIA	VERSION	
23-ago-23	01	18 al 22 SEPT - 2023.

DEPENDENCIA:

INSPECCIONADO POR: Cesar Henderson **EQUIPO No.** RETRO - TEREX

LOCALIZACION: ENAP

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Frontales															
traseras de trabajo (reflector)															
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	N/A														
Direccionales traseras de parqueo (Giro)															
De Stop y señal trasera															
CABINA															
Alarma de retroceso															
Pito															
Freno de servicio															
Freno de emergencia															
Dirección/suspensión (Terminales)															
Cinturón de seguridad															
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada															
Extintor de incendios (10 lbs) PQS	(6)														
Asiento en buena condición															
Indicadores (hidráulico-voltimetro)															
Motor-refrigerante-orometro, aire)															
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)															
Bateria y cables															
LLANTAS															
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos															
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas															
Pasadores, suspensión	.														
Control fugas de aire	.														
Brazos de levante hidraulicos	.														
Grapas y anclaje de chasis															
Descarga (gato, pivote, pasadores)															
Eje de Toma de fuerza															
Manguera de agua y de alta presión															
Vo.Bo. Supervisor															
Fuera de servicio: si X no	**Fecha de Corrección:**							**Resp. Corrección:**							
REVISÓ:								**NOMBRE/APELLIDOS**							
OBSERVACIONES:								Cesar Henderson.							

La Retro se encuentra Inoperativa Por causa de Bomba y la Bateria Toda la Semana ESTUVO Sin funcionamiento.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900224274	8	CMAA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CRISTOBAL	Pie de la Popa, Cra 21 No. 30-46	CARTAGENA-BOLIVAR	6448333	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	153731221	9456176136	E	2023/09/18	2023/09/11	BANCOLOMBIA	0	$1,961,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,040,500	$0	$0	$1,040,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$480,000	$0	$0	$480,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$80,500	$0	$0	$80,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$308,100	$0	$0	$308,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$308,100	$0	$0	$308,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$306,600	$0	$0	$306,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	3	$166,400	$0	$0	$166,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$306,600	$0	$0	$306,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$66,600	$0	$0	$66,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$120,000	$0	$0	$120,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$27,200	$0	$0	$27,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				7	$1,961,800	$0	$0	$1,961,800

2023/09/11 12:24 PM