Villeta COMPETITIVA.com gestión transparente	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE AVANCE	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 Versión:02 Página: 1 de 1

CONTRATO No	264-2023	ACTA No	1	FECHA DEL ACTA	24/11/2023

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 01/11/2023 AL 20/11/2023	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/12/2023
CONTRATANTE:	X ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	NIT.:	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X FREDDY RODRIGO HERNÁNDEZ MORERA	C.C.:	80,279,268
CONTRATISTA:	X ACRUX ARQUITECTURA S.A.S	NIT.:	901.501.626-9
REP. LEGAL:	X NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	C.C.:	79.950.295
SUPERVISOR:	X CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS	CARGO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
DEP. SUPERVISOR:	X OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
INTERVENTOR:	X HOMENET TV S.A.S.	NIT.:	901625878-0
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de recibo final, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.		

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

						Plazo Cumplido	39%
A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	2	DIAS	0	INICIA	01/11/2023	
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0			
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0			
A4. SUSPENCIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0			
A5. SUSPENCIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0			
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**2**	**DIAS**	**0**			
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**0**	**DIAS**	**20**			
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**1**	**DIAS**	**10**	TERMINA	31/12/2023	

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

							Obligaciones Cumplidas	39%
No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES	
1	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.							

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

EN EL PERIODO EVALUADO, EL CONTRATISTA CUMPLE SUS FUNCIONES A SATISFACCION

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:				
NINGUNA				
B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?		**SI**	**NO**	X
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?		**SI**	X	**NO**
SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SOPORTES				
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?		**SI**	X	**NO**

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	62-44-101018476	09/10/2023	27/04/2024	N/A	N/A	10/10/2023
PRESTACIONES SOCIALES	62-44-101018476	09/10/2023	28/12/2026	N/A	N/A	10/10/2023
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	62-44-101018476	5 AÑOS		N/A	N/A	10/10/2023

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
PENSION	oct-23	09/11/2023	$ 185,800
SALUD	nov-23	09/11/2023	$ 46,500
ARL	nov-23	09/11/2023	$ 80,900

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **38.66%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$ 421,336,994.00**		
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 421,336,994.00		
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	$0.00		
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0		
E5. VALOR ANTICIPO	$0		
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA			$0
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES			$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))			$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$**	**162,889,666.28**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES			$0.00
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)		$	258,447,327.72
E12. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$**		**162,889,666.28**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2023000747	FECHA:	09/10/2023
F2. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No		FECHA:	
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	BANCOLOMBIA - CUENTA AHORROS	No	38500002174		
F6.F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	0	RESPONSABLE	X	ESPECIAL	0

G. FORMA DE PAGO:

El municipio pagara al contratista el valor del presente contrato mediante actas de corte parciales de mínimo un 20% los cuales deben ser proporcionales a la obra ejecutada.

Los pagos parciales se realizaran mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben estar avaladas previamente por el supervisor designado por el municipio, el valor cancelado mediante las actas será directamente proporcional a la obra ejecutada y/o avance, hasta completar El 80% por ciento del valor del contrato y un pago final del 20% correspondiente al acta de recibo final de obra.

Nota: sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá realizar un único cobro correspondiente al 100% del valor del contrato, contra ejecución del 100% de las actividades contratadas, en todo caso este pago solo se podrá efectuar mediante el acta de recibo final de obra, previo aval del supervisor designado por el municipio.

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**FREDDY RODRIGO HERNÁNDEZ MORERA** Alcalde Municipal	
CONTRATISTA:	**NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA** CONTRATISTA	
SUPERVISOR:	**CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
INTERVENTORIA:	**BRAYAN JOSÉ MOYA CALDERÓN** HOMENET TV S.A.S.	

ACRUX ARQUITECTURA S.A.S.
NIT 901.501.626-9
CL 7 11 180 AP 109
Tel: (601) 4673418
Villeta - Colombia
gerencia@acruxarquitectura.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FV 9

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA		
NIT	899.999.312-2	**Teléfono**	(601) 8444412 - Ext. 000
Dirección	CALLE 4 No. 5-61 / 5-75	**Ciudad**	Villeta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/11/2023, 08:43
Expedición	25/11/2023, 08:44
Vencimiento	25/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MEJORAMIENTO VIA SAN CAYETANO	1.00	162,889,666.28	0 %	162,889,666.28

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento sesenta y dos millones ochocientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte con veintiocho cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 162,889,666.28

Total Bruto	162,889,666.28
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	162,889,666.28

Observaciones:
ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

CONTRATO DE OBRA 264 DE 2023

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148-9 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vencimiento XXX

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051724734 aprobado en 20230712 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: 3a00a1fbd17fbd154458954bb282f36dd20659ce0571e9c7ee5e79c95a1dbeb8c293a324dbe58e3f4b8e3d66196afd71

CONTRATO DE OBRA 264 DE 2023 - ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA S.A.S - NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA				
INTERVENTOR	HOMENET TV SAS				
SUPERVISION:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION - ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS				
PLAZO: 2,5 MESES	ASEGURADORA / POLIZA	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 62-44-101018631		VALOR INICIAL	$ 421.336.994,03
INICIO: 10-oct-23	CUMPLIMIENTO	09-10-2023 / 27-04-2024			
TERMINACION 25-dic-23	PRESTACIONES SOCIALES	09-10-2023 / 28-12-2026		VALOR TOTAL	$ 421.336.994,03
	ESTABILIDAD DE OBRA	CINCO AÑOS			
PRESENTE ACTA 14-nov-23	ASEGURADORA / POLIZA	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 62-40-101010642		ACTA PARCIAL 1	$ 162.889.666,28
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXT.	09-10-2023 / 28-12-2023			

CONDICIONES CONTRACTUALES							MAYORES Y MENORES			PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
							+	-					
1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	1020,00	$ 16.917,00	$ 17.255.340,00	0,00	0,00	$ 0,00	1.020,00	$ 17.255.340,00	1.020,00	$ 17.255.340,00
2		CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	352,00	$ 36.906,00	$ 12.990.912,00	0,00	-57,20	($ 2.111.023,20)	294,80	$ 10.879.888,80	294,80	$ 10.879.888,80
3		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	153,00	$ 148.948,00	$ 22.789.044,00	64,56	0,00	$ 9.616.082,88	217,56	$ 32.405.126,88	217,56	$ 32.405.126,88
4		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	234,60	$ 30.947,00	$ 7.260.166,20	0,00	-212,20	($ 6.566.953,40)	22,40	$ 693.212,80	22,40	$ 693.212,80
5		EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	234,60	$ 26.863,00	$ 6.302.059,80	179,80	0,00	$ 4.829.967,40	414,40	$ 11.132.027,20	414,40	$ 11.132.027,20
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1020,00	$ 14.699,00	$ 14.992.980,00	218,40	0,00	$ 3.210.261,60	1.238,40	$ 18.203.241,60	1.238,40	$ 18.203.241,60
7		SUELO-CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	255,00	$ 133.989,00	$ 34.167.195,00	4,00	0,00	$ 535.956,00	259,00	$ 34.703.151,00	259,00	$ 34.703.151,00
8		BASE CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	153,00	$ 242.070,00	$ 37.036.710,00	2,40	0,00	$ 580.968,00	155,40	$ 37.617.678,00	155,40	$ 37.617.678,00
9		CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	214,20	$ 1.066.203,00	$ 228.380.683,03	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10		NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	4,00	$ 248.136,00	$ 992.544,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11		BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	340,00	$ 115.204,00	$ 39.169.360,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					SUB TOTAL	$ 421.336.994,03			$ 10.095.259,28		$ 162.889.666,28		$ 162.889.666,28

TOTAL PRESENTE ACTA	$ 162.889.666,28

ARQ CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

BRYAN JOSE MOYA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR - HOMENETE SAS TV

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL
ACRUX ARQUITECTURA SAS

Villeta COMPETITIVA.com gestión transparente	**CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA**	ÁCRUX ARQUITECTURA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 14-nov-23

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA S.A.S - NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	**NIT.**	901.501.626-9
INTERVENTOR	HOMENET TV SAS - BRYAN MOYA CALDERON	**NIT.**	901.625.878-0
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN

ITEM			UNIDAD	M2	
LOCALIZACION	**CANT ELEMT.**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**TOTAL**
VIA URBANA					
CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA	1	140,00	7,29		1.020
				Subtotal	1.020,00
				Vienen	
				pasan	1.020,00
				Total	1.020,00

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
ACRUX ARQUITECTURA SAS

BRYAN JOSE MOYA CALDERON
R.L INTERVENTORIA
HOMENET TV SAS

Villeta COMPETITIVA 2024 gestión transparente	**CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA**	ÁCRUX ARQUITECTURA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 14-nov-23

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA S.A.S - NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	**NIT.**	901.501.626-9
INTERVENTOR	HOMENET TV SAS - BRYAN MOYA CALDERON	**NIT.**	901.625.878-0
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: **CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M**

ITEM			**UNIDAD**	ML	
LOCALIZACION	**CANT ELEMT.**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**TOTAL**
VIA URBANA					
CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA	2	140,00	7,40		294,80
				Subtotal	294,80
				Vienen	
				pasan	294,80
				Total	294,80

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
ACRUX ARQUITECTURA SAS

BRYAN JOSE MOYA CALDERON
R.L INTERVENTORIA
HOMENET TV SAS

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 14-nov-23

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA S.A.S - NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	**NIT.**	901.501.626-9	1 DE 1
INTERVENTOR	HOMENET TV SAS - BRYAN MOYA CALDERON	**NIT.**	901.625.878-0	
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)

ITEM — **UNIDAD** M3

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA	1	140,00	7,40	0,21	217,56
				Subtotal	217,56
				Vienen	
				pasan	217,56
				Total	217,56

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
ACRUX ARQUITECTURA SAS

BRYAN JOSE MOYA CALDERON
R.L INTERVENTORIA
HOMENET TV SAS

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 14-nov-23

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA S.A.S - NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	**NIT.**	901.501.626-9	1 DE 1
INTERVENTOR	HOMENET TV SAS - BRYAN MOYA CALDERON	**NIT.**	901.625.878-0	
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

ITEM — **UNIDAD** M3

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA	2	140,00	0,20	0,4	22,40
				Subtotal	22,40
				Vienen	
				pasan	22,40
				Total	22,40

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
ACRUX ARQUITECTURA SAS

BRYAN JOSE MOYA CALDERON
R.L INTERVENTORIA
HOMENET TV SAS

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 14-nov-23

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA S.A.S - NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	901.501.626-9	1 DE 1
INTERVENTOR	HOMENET TV SAS - BRYAN MOYA CALDERON	NIT.	901.625.878-0	
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

ITEM

UNIDAD M3

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA	1	140,00	7,40	0,4	414,40
				Subtotal	414,40
				Vienen	
				pasan	414,40
				Total	414,40

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
ACRUX ARQUITECTURA SAS

BRYAN JOSE MOYA CALDERON
R.L INTERVENTORIA
HOMENET TV SAS

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 14-nov-23

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA S.A.S - NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	**NIT.**	901.501.626-9
INTERVENTOR	HOMENET TV SAS - BRYAN MOYA CALDERON	**NIT.**	901.625.878-0
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)

ITEM | **UNIDAD** M2

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA	2	144,00	3,50		1.008,00
	1	144,00	1,60		230,40
				Subtotal	1.238,40
				Vienen	
				pasan	1.238,40
				Total	1.238,40

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
ACRUX ARQUITECTURA SAS

BRYAN JOSE MOYA CALDERON
R.L INTERVENTORIA
HOMENET TV SAS

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 14-nov-23

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA S.A.S - NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	**NIT.**	901.501.626-9	1 DE 1
INTERVENTOR	HOMENET TV SAS - BRYAN MOYA CALDERON	**NIT.**	901.625.878-0	
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD: SUELO-CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)

ITEM | **UNIDAD** M3

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA	1	140,00	7,40	0,25	259,00
				Subtotal	259,00
				Vienen	
				pasan	259,00
				Total	259,00

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
ACRUX ARQUITECTURA SAS

BRYAN JOSE MOYA CALDERON
R.L INTERVENTORIA
HOMENET TV SAS

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 14-nov-23

CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA S.A.S - NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	**NIT.**	901.501.626-9	1 DE 1
INTERVENTOR	HOMENET TV SAS - BRYAN MOYA CALDERON	**NIT.**	901.625.878-0	
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: BASE CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)

ITEM — **UNIDAD** M3

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA	1	140,00	7,40	0,15	155,40
				Subtotal	155,40
				Vienen	
				pasan	155,40
				Total	155,40

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
ACRUX ARQUITECTURA SAS

BRYAN JOSE MOYA CALDERON
R.L INTERVENTORIA
HOMENET TV SAS

ÁCRUX ARQUITECTURA

INFORME TECNICO
CORTE DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA No 264 DE 2023

OBJETO "CONTRATAR ELMEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: ACRUX ARQUITECTURA S.A.S
R.L. NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA

PERIODO DEL PRESENTE INFORME

NOVIEMBRE DE 2023

ÁCRUX ARQUITECTURA

TABLA DE CONTENIDO

I. DATOS E INFORMACION DEL CONTRATO 3
II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 3
III. LOCALIZACION 4
IV. PRESUPUESTO OFICAL Y PROPUESTA ECONOMICA 5
V. INFORMACION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA 5
VI. INFORMACION POLIZAS Y GARANTIAS DE OBRA 6
VII. ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
VIII. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 7
IX. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 7

ÁCRUX ARQUITECTURA

I. DATOS E INFORMACION DEL CONTRATO

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA
SUPERVISOR:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
CONTRATO No:	264 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR ELMEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	ACRUX ARQUITECTURA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
NIT. No:	901.501.626-9
CLASE	LICITACION PUBLICA
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROSCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($421.336.994,00)
PLAZO CONTRACTUAL:	DOS (02) MESES
VALOR DEL ANTICIPO:	$0,00
FECHA INICIO:	01/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA	31/12/2023

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La administración municipal, con el fin de mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes del municipio, tanto a nivel urbano como rural, contempló dentro de su plan de desarrollo municipal el mejoramiento de del sistema vial priorizando los sectores más críticos.

La calle 2 entre carrera 5 y 4 del Barrio San Cayetano es una vía de gran importancia ya que se encuentra en el sector denominado plaza de la panela, conocido por que es el punto de comercialización del producto insignia de la economía Villetana "La Panela"; de igual manera esta vía es de gran importancia ya que sirve cono uno de los accesos a las

instalaciones del cuerpo de bomberos del Municipio y sirve como conexión con otros sectores del municipio.

La vía actualmente se encuentra construida en concreto hidráulico, pero presenta un alto deterioro que se ve reflejado en fracturamientos y hundimientos, lo cual representa un alto riesgo tanto para los residentes del sector como para los usuarios de la vía.

Es así como la entidad abrió el proceso de contratación LP 07 de 2023 y luego de surtido todo el proceso licitatorio se adjudicó el contrato de obra No. 264 de 2023 cuyo objeto es "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA".

III. LOCALIZACION

El Proyecto será realizará en la calle 2 entre carrera 5 y 4 del Barrio San Cayetano, sector urbano del Municipio de Villeta - Cundinamarca.



ÁCRUX ARQUITECTURA

IV. PRESUPUESTO OFICAL Y PROPUESTA ECONOMICA

Nº	ITEM DE	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES				
1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	1020,00	$ 16.917,00	$ 17.255.340,00
2		CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	352,00	$ 36.906,00	$ 12.990.912,00
3	201. 7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	153,00	$ 148.948,00	$ 22.789.044,00
4	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	234,60	$ 30.947,00	$ 7.260.166,20
5		EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	234,60	$ 26.863,00	$ 6.302.059,80
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1020,00	$ 14.699,00	$ 14.992.980,00
2		SUELO-CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	255,00	$ 133.989,00	$ 34.167.195,00
3		BASE CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	153,00	$ 242.070,00	$ 37.036.710,00
4		CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	214,20	$ 1.066.203,00	$ 228.380.683,03
5	***	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	4,00	$ 248.136,00	$ 992.544,00
6		BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	340,00	$ 115.204,00	$ 39.169.360,00
					Subtotal	**$ 421.336.994**

VALOR TOTAL	**$ 421.336.994**

V. INFORMACION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

INTERVENTORIA	HOMENET TV S.A.S
CONTRATO No.	275 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO DE TRES TRAMOS VIALES UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

ÁCRUX ARQUITECTURA

VI. INFORMACION POLIZAS Y GARANTIAS DE OBRA

NOMBRE DEL AMPARO	No. PÓLIZA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	62-44-101018631	09/10/2023	27/04/2024	$ 84.267.398,80
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	62-44-101018631	09/10/2023	28/12/2026	$ 42.133.699,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	62-44-101018631	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 84.267.398,80

VII. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades principales que están relacionadas al mejoramiento de la calle 2 entre carrera 5 y 4 del Barrio San Cayetano, se mencionan a continuación:

- Localización y replanteo con elementos de precisión
- Cerca en tela verde h = 2.10 m
- Demolición de estructuras (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)
- Excavaciones varias en material común seco (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)
- Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)
- Suministro e instalación de geotextil NT 2500 (estabilización, filtro y separación)
- Suelo-cemento (incluye suministro del cemento)
- Base cemento (incluye suministro del cemento)

La cantidad de la actividad ejecutada de acuerdo al presupuesto oficial es de:

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD
1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	1.020,00
2		CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	294,80
3		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	217,56
4		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22,40

5		EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	414,40
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1.238,40
7		SUELO-CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	259,00
8		BASE CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	M3	155,40

VIII. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

El avance de obra a la fecha es del 38,58% de ejecución equivalente a $ 162.549.237,$_{44}$.

AVANCE FINANCIERO CORTE No. 1

VALOR DEL CONTRATO	$ 421.336.994,$_{00}$
VALOR PRESENTE CORTE	$ 162. 889.666,$_{28}$
VALOR POR EJECUTAR	$ 258.447.327,$_{72}$

IX. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Con el mejoramiento de la calle 2 entre carrera 5 y 4 del Barrio San Cayetano se está mejorando la movilidad y por ende la calidad de vida de los habitantes del sector y los usuarios de la vía.

Además de mejorar las condiciones de movilidad, con el contrato de cambio de redes, suscrito con la Empresa de Servicios Públicos ESP de Villeta se está modernizando la red de alcantarillado pluvial lo cual garantiza el tiempo de vida útil ya que no será necesario intervenir la vía a futuro para cambiar redes.

La obra se ha desarrollado con normalidad cumpliendo con las especificaciones técnicas de acuerdo a los diseños, así como garantizando la calidad de los materiales empleados.

Cordialmente,

Nombre del representante legal	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
C. C. No.	79.950.295 de Bogotá
Matrícula profesional No.	A25232003 79950295
Dirección de correo	Calle 7 No. 11 – 180
Correo electrónico	n_ortiz1979@hotmail.com
Celular	313 4673418

Bancolombia

Villeta Cundinamarca, 24 de mayo de 2023

A Quien Interese

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ACRUX ARQUITECTURA SAS** identificado con **NIT. 901501626,** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	**385-000021-74**	**2023/05/24**	**ACTIVO**

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 844 5096 Ext. 142 de Villeta Cundinamarca.

Atentamente,

CARLOS AUGUSTO BENAVIDES GONZALEZ.
Asesor comercial Pyme.
Sucursal Villeta.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101018631	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	10	2023	09	10	2023	00:00	28	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ACRUX ARQUITECTURA SAS	NIT: 901.501.626-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 7 NRO. 11 - 180 AP 109	VILLETA, CUNDINAMARCA	3134673818

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE VILLETA	NIT: 899.999.312-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 4 NRO. 5 - 61	VILLETA, CUNDINAMARCA	8444412

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y DEMAS SANCIONES IMPUESTAS, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL A EMPLEAR, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EN DESARROLLO DE CONTRATO DE OBRA NO. 264 DE 2023 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VA URBANA CALLE SEGUNDA ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 4 DEL BARRIO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**09/10/2023**	**27/04/2024**	**$84,267,398.80**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**09/10/2023**	**28/12/2026**	**$42,133,699.40**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$84,267,398.80**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,509,887.00	$ ******20,000.00	$ *****290,678.00	$ *********1,820,565.00	$ ******210,668,497.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NOPAL LTDA AGENCIA DE SEGUROS	72937	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101018631

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101018631, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 10 días del mes de OCTUBRE de 2023

62-44-101018631

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

PRESENTACIÓN	MODALIDAD	CLASE APORTANTE	ESTADO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO MUNICIPIO	FECHA PAGO PLANILLA
OFICINA	PLANILLA INTEGRADA	APORTANTE	ACTIVO	CUNDINAMARCA	25	21

PERIODO SALUD	PERIODO APORTE	DÍAS MORA	FECHA PAGO	VALOR PAGO	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD IBC
2023-11	2023-11	0	21/12/2023	$ 1,238,700	1	1
					TOTAL A PAGAR	
					$ 1,238,700	

TOTALES SALUD

Cotizante	Nombre	NIT	Días Cotizados	Ingreso Base Cotización	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
TOTALES		900136047	30			0		0	0		0	40,500	1

TOTALES PENSIÓN

Cotizante	Nombre	NIT	Días Cotizados	Ingreso Base Cotización	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
TOTALES		900136047	30		0	0	0	0	0		0	185,600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Cotizante	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Solicitud	Valor Solicitado Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
1	[illegible]	900136047	40,500				40,500	1	100	40,500			500	40,500	1

TOTALES PARAFISCALES

Cotizante	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
1	[illegible]	860067768-1	46,400	1	100	46,500	1

TOTALES PARAFISCALES

Tipo Aportante	Nombre	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA		0	0	0
ICBF		0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Aportante	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	40,400	40,500
Pensión	1	185,600	185,600
Riesgos Laborales	1	40,400	40,500
SENA	1	46,400	46,500
ICBF	0	0	0
ESAP	0	0	0
MEN	0	0	0
ESAP	0	0	0
TOTALES	4	359,200	359,700

DATOS DEL APORTANTE

CÓDIGO DEPARTAMENTO	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO SUCURSAL	CLASE APORTANTE

DATOS DEL APORTANTE

CÓDIGO DEPARTAMENTO	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO SUCURSAL	CLASE APORTANTE

TOTAL A PAGAR