ACTA DE SUSPENSIÓN

Fecha: octubre 26 de 2018 Versión: 04

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORIA	**Número-Año**	099-2023	
CONTRATANTE:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA ESP NIT. 800103884-9**			
CONTRATISTA:	**AGUA XXI INGENIERIA SAS** **NIT 901.458.735-6** Representante Legal **DIEGO LEON ALZATE OSPINA** **C.C. 14.977.240 de Cali Valle**			
OBJETO: "Proceso de consultoría para efectuar para efectuar "El diseño de la fase funcional del proyecto conducción de agua potable ".				
VALOR:	Seiscientos dieciséis millones ochocientos noventa y un mil doscientos cuarenta pesos M/CTE **($ 616.891.240).**			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Día: **25** Mes: **Mayo** Año: **2023**	**PLAZO**	**No: 03** Días: Meses: X **Tipo:** Hab Cal **X**	
FECHA DE INICIO:	Día: **27** Mes: **Julio** Año: **2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	Día: **26** Mes: **Octubre** Año: **2023**	
ANTICIPO:	**SI X NO ___ VALOR:185.067.372**			
INTERVENTOR (Cargo):	**Interventor**			
ADICIÓN:	**SI ____ NO X**			
PRORROGA:	**SI X NO ___**	**DÍAS ___ MESES 1**	**FECHA DE TERMINACION**	**Día: 26 Mes:** Noviembre **Año:** 2023

Hoy, **Veintiuno** (**21**) de **Noviembre** de **2022**, en las instalaciones administrativas de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, **DIEGO LEON ALZATE OSPINA** identificado Cedula de Ciudadanía **No. 14.977.240** actuando como representante Legal de **AGUA XXI INGENERIA SAS** y **MAURICIO CASTRO SORIANO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79.793.819**, interventor, convienen bilateralmente suspender el **contrato de consultoría** ya referenciado dada la justificación abajo mencionada.

Justificación:

Debido a lo siguiente: Las condiciones técnicas por el desalineamiento vertical de 30 cm de las bocas para empalmar el tramo faltante de 84 cm de la conducción, donde se debe instalar la T reducida de 450 mm a 75 mm, empleando uniones electrosoldadas, la cual servirán para la instalación de la acometida para la hacienda Venecia, requiere de equipos especiales tales como de una retroexcavadora para la cual, en el momento no se tiene disponibidad en el municipio de la virginia, informándonos que se dispondría de la misma en aproximadamente quince (15) días, también, se requiere dar suspensión a las actividades de campo para el proceso de excavación para la instalación de este accesorio debido a la ola invernal que se viene presentando.

¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!
La Virginia, Risaralda. Calle 15 Nº 5c-65 Conmutador 368 3905 – 368 2370 Fax Ext 116
e-mail: contactenos@esplavirginia.gov.co
Vigilado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de La Virginia, Risaralda, El día Veintiuno (21) del mes **Noviembre** del año **2022**

MAURICIO CASTRO SORIANO
C.C. No. 79.793.819
Interventor

DIEGO LEON ALZATE OSPINA
C.C. No. 14.997.240
Representante Legal
Contratista

OSCAR EDUAR RESTREPO OROZCO
C.C. **75.157.845**
Gerente E.S.P. La Virginia

¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!
La Virginia, Risaralda. Calle 15 Nº 5c- 65 Conmutador 368 39 05 – 368 23 70 Fax Ext 116
e-mail: contactenos@esplavirginia.gov.co
Vigilado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS