

ADRIANA RODRIGUEZ INGENIERIA	**ACTA DE REUNIÓN**	**VERSION: 1** **CODIGO: FA-001** **PAGINA: 1 de 1**

Acta No:	**6**	**Fecha (dd/mm/aaaa)**	31-03-2023
Tema	Comité de obra contrato N° 253-SG-2022		
Responsable	Adriana Rodríguez	**Área:**	Técnica
Ubicación	SEDE SECCIONAL META – VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	**Empresa:**	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Hora Inicio:	10:00 am	**Hora Fin:**	1:00 pm

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo	Realizar seguimiento al avance físico, financiero, presupuestal, SST, ambiental, y otros a la ejecución del contrato de obra N° 253-SG-2022 cuyo objeto es REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META – VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES con el fin de cumplir con estándares de calidad, costos eficientes y tiempos de entrega de acuerdo con las condiciones pactadas.
Agenda	1. Servicios públicos -N/A 2. Estudios y diseños 3. Compras y suministros 4. Programación de obra 5. Personal de obra 6. SISOMA 7. Varios 8. Cierre.

Participantes		
Nombre	**Empresa**	**Firma**
Almeiro Barbosa	Instituto Medicina Legal y ciencias forenses (INMLy CF)	
Favio Martínez	Instituto Medicina Legal y ciencias forenses (INMLy CF)	
Adriana Rodríguez	Contratista Adriana Rodríguez	
José Luis Nivia	Contratista Adriana Rodríguez (residente de obra)	

2. DESARROLLO DE LA REUNION

Descripción de los puntos tratados en la reunión	
1.	A la fecha se encuentra pendiente la entrega definitiva de rediseño de redes hidrosanitarios, previo a la construcción del sistema hidrosanitario se realizó entrega del rediseño al supervisor los cuales fueron aprobados para inicio de actividades. Debido a los trabajos de demolición de placa se localizan puntos eléctricos los cuales se vieron afectados durante la actividad, a esto sumado la falta de planos, de acuerdo a esta situación se presenta la necesidad de realizar un replanteo para instalación de la nueva tubería lo cual hizo parte de realizar una modificación a las condiciones iniciales del contrato.

	Se realiza planos a mano alzada de la proyección de punto eléctricos, normal y regulada, cambio de la acometida principal por capacidad de carga, cambio de tablero de distribución, cambio acometida marmita y proyección de la ducteria para el sistema de aire acondicionado, por lo anterior se entregará planos récord de las actividades ejecutadas, para la liquidación del contrato. La entidad realiza entrega de esquema de iluminación proyectados con salidas de iluminación
2.	Se realiza la observación por parte de la supervisión de la compra de las rejillas Metálicas de los tapones de inspección a lo que la contratista manifiesta que ya se realizó la compra, la cual debió hacerse en la ciudad de Medellín, para lo cual soporta la compra y manifiesta que la entrega se realizará el día 05 de abril. La supervisión solicita se informe el estado de fabricación de las tapas de las cajas de inspección lo cual es sustentado por la contratista e informa que las mismas serán instaladas el día 05 abril. A la fecha falta la adquisición de grifería y mangueras para instalación en mesas de necropsias. Se realiza observación por parte de la supervisión referente a cuellos y ductos, a lo que el contratista manifiesta que la persona contratada para el tema ya realizo el trabajo en campo de toma de medidas e inicio fabricación de los ductos. El contratista manifiesta que a la fecha no ha realizo la adquisición de las tapas wáter proff, adquisición que se realizará la semana siguiente. Excepto los materiales antes mencionados, el contratista cuenta en obra con todo el material necesario para la construcción y finalización de obra.
3	De acuerdo al cronograma de actividades a la fecha se debería llevar ejecutado un 68,72%, encontrándose en un 75% de avance de obra, por lo cual la supervisión, en vista de que solo quedan 7 días para la terminación del plazo contractual y teniendo en cuanta que la semana entrante es semana santa, pregunta a la ingeniera contratista si es necesario hacer una prórroga del contrato para el desarrollo total de las actividades contractuales, a lo que la contratista manifiesta que no es necesario teniendo en cuenta el avance del contrato a la fecha. Por lo anterior se concluye en comité que no se gestionará prórroga adicional permaneciendo como fecha de terminación el día 7 de abril de 2023.
4	Se encuentra laborando el maestro de obra, contratista de piso y contratista de pintura, los cuales se encuentran afiliados al sistema de salud y riesgos profesionales y el arquitecto residente de obra.
5	Se realiza la disposición adecuada de residuos sólidos y residuos provenientes del vaciado de cajas de inspección, se evidencia orden y aseo en las instalaciones de la obra, así como la respectiva señalización en las zonas de trabajo, el personal cuenta con los elementos de protección de personal. La supervisión solicita el uso de gafas de protección en especial cuando se hagan cortes de piezas de terminado de piso.
6	De acuerdo a las condiciones encontradas por la supervisión al inspeccionar el muro de confinamiento de la rampa de acceso al edificio administrativo, se concluye que no es necesario realizar la demolición del mismo, a lo que la supervisión solicita que solo se realice el cambio del terminado (granito lavado) Se solicita corregir la instalación de los sifones tipo cúpula con el fin de dejarlos sin anclaje al cárcamo, permitiendo su retiro para limpieza. La supervisión realiza la inspección de las esquinas de muros para instalar el Angulo de aluminio de protección y solicita a la contratista que solo se instalen en las esquinas donde es netamente necesario, anclado de acuerdo a lo especificado previamente. Se hace la aclaración por parte de la supervisión de la correcta instalación de las tapas de registro para los tapones de inspección, los cuales deben ser instalados a nivel de piso sin sobresaltos. Debido a que la sección de piso en tablón pulido del contorno del cárcamo principal se instaló en fecha posterior a las otras secciones, la supervisión sugiere dejar esta zona para realizar pulida cerca a la fecha de terminación del contrato, lo anterior a fin de darle más tiempo de fraguado al material. El área electromecánica realiza las siguientes sugerencias: - Realizar la marcación de los cables de la acometida en las cajas de inspección. - Realizar el emboquillado de las tuberías de entrada y salida del tablero de distribución. - Realizar el Peinado del tablero. - Instalación de puentes en el breaker totalizador.

	- Corrección de distribución de la tubería para entrada octogonal en el cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos y almacenamiento de sustancias químicas. - A solicitud de la supervisión se realiza el cambio de interruptores dobles por dos interruptores sencillo, lo cual conlleva a mayores y menores cantidades.
7	El contratista manifiesta que el cable y accesorios reemplazados fueron entregados a la entidad.