INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

CIUDAD Y FECHA	*Duitama, 25 de Octubre de 2023*
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	*CONTRATO DE SUMINISTRO No CDS-20230001*
OBJETO	*SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA*
DEPENDENCIA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*
CONTRATISTA	*JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ C.C. 4.211.190 DE PESCA*
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*DILIA MARITZA HIGUERA SANCHEZ*

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS:

El material granular suministrado por el contratista debe cumplir las especificaciones técnicas según el tipo de material, con la finalidad de garantizar la calidad de los materiales utilizados para satisfacer las necesidades de la comunidad, dentro de los aspectos solicitados se solicita que los materiales cuenten con curvas granulométricas uniforme, niveles óptimos de humedad. El análisis de las propiedades permite prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos, tanto para el material granular de base como para afirmado o recebo. Las actividades desarrolladas en el contrato mencionado obedecieron al suministro de material granular solicitado por algunas comunidades para el mantenimiento rutinario de las vías rurales y urbanas del municipio de Duitama

Las intervenciones con los materiales suministrados y adscritos a este contrato se realizaron de manera bilateral entre el contratista quien suministro el material y la secretaria de infraestructura del municipio de Duitama, cuyo apoyo se realizó por medio del personal y maquinaria adscritos a la entidad.

Los materiales suministrados permitieron la conformación de la estructura vial para obras de mantenimiento rutinario y correctivo mediante la realización de bacheo, o reconstrucción de la estructura en puntos críticos. La conformación y nivelación del terreno natural para la realización de obras concertadas con pavimento articulado o estructura tipo placa huella, se realizan con el apoyo entre la comunidad y secretaria de infraestructura, encargada de realizar las actividades de extendida, nivelación y compactación del material, según las solicitudes de cada obra.

Dentro de las obras ejecutadas con el suministro de material tipo base granular se realizó mantenimiento en los siguientes sectores: Divino niño, Candido quintero, Manzanares, Calle 9ª con carrera 13, Camilo Torres, Robleades.

Las obras realizadas con el suministro de material de recebo granular se realizó mantenimiento en los siguientes sectores: Barrio Olaya Herrera, Vereda trinidad, Torres de la Arboleda, Carrera 17 con Avenida las Américas, Barrio las Lajas, El rosal, San Fernando, Divino niño, Avenida Circunvalar, San pedro, Puente la Balsa, Manzanares, Pueblito Boyacense, Barrio Libertador, Las delicias, Los tanques, El progreso, B. Once de mayo, San Antonio Sur.

ESPECIFICACIONES PARA LA EXTENSIÓN Y MEZCLA DEL MATERIAL: El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su homogeneidad. Si la base se va a construir mediante combinación de varios materiales, éstos se mezclarán formando cordones separados para cada material en la vía, que luego se combinarán para lograr su homogeneidad. En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad de compactación, el Constructor empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique a la capa subyacente y deje una humedad uniforme en el material. Este, después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de experimentación y diseño. La actividad de extensión y mezcla se realiza con el apoyo del personal y maquinaria de la entidad contratante.

Durante la ejecución y desarrollo de la obra se realizó verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad del objeto contractual, el cumplimiento en el personal ofertado para el desarrollo de los trabajos.

Para la aprobación de cantidades a pagar se realizó verificación y medición en sitio de las cantidades ejecutadas

A continuación, se relaciona una síntesis del cumplimiento de las actividades pactadas por valor total de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($241.426.814,06), correspondientes a la ejecución de las siguientes actividades y cantidades así:

CONDICIONES ORIGINALES SUMINISTRO DE MATERIALES ALCANTARILLADO						CONDICIONES MODIFICADAS		ACTA RECIBO FINAL		
ITEM	ACTIVIDAD Y DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	May(+)	Men (-)	CANTIDAD EJECUTADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	SUMINISTRO DE BASE GRANULAR	M³	150	$ 139.792,00	$ 20.968.800	228		378	$ 139.792,00	$ 52.841.376,00
3	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR RECEBO	M³	3054,80	$ 72.172,00	$ 220.471.025,60		441,8	2.613	$ 72.172,00	$ 188.585.438,06
SUBTOTAL					$241.439.825,60					$ 241.426.814,06

ASPECTOS FINANCIEROS:

El porcentaje de pagos acumulado de pagos es de: 0%

El presente pago autorizado corresponde a la liquidación del contrato de suministro.

DESCRIPCION	VALORES PACTADOS	VALORES EJECUTADOS	VALORES PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$ 241.439.825,90*		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL			
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		*$ 241.426.814,06*	
VALOR NO EJECUTADO		*$ 13.011,84*	
VALOR PAGADO			
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			*$ 241.426.814,06*
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			*$ 13.011,84*
TOTALES (SUMAS IGUALES)	*$ 241.439.825,90*	*$ 241.439.825,90*	*$ 241.439.825,90*

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado, el cual hace parte integral del informe de actividades entregado por el contratista.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Seguimiento y acompañamiento durante el desarrollo de las actividades contractuales pactadas, a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
- Revisión de los materiales suministrados por el contratista
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Tramite de entrada de los materiales al almacén Municipal
- Expedición del informe de supervisión, en el cual se certifica el recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

CONSOLIDADO SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA:

Como parte del seguimiento se anexa un documento formato. xlsx con algunos de los sectores intervenidos con sus respectivas cantidades.

CONCLUSIÓN:

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del Contrato de suministro No CDS-20230001, certifico que, el contratista cumplió satisfactoriamente las actividades específicas pactadas, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el trámite para la liquidación del contrato.

Revisadas y verificadas las demás obligaciones del contrato tanto para el CONTRATANTE como para el CONTRATISTA, se determina que ambas partes cumplieron a cabalidad y satisfacción, por consiguiente, AUTORIZO el pago correspondiente al período de 14 de Julio de 2023 a 12 de octubre de 2023. Por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($241.426.814,06).

OBSEVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

_____

_____

_____

DOCUMENTOS ANEXOS: *Registro Fotográfico, Documento consolidado* suministro de material granular para el mejoramiento vial en algunos sectores del municipio de Duitama.



_____

DILIA MARITZA HIGUERA SANCHEZ
C.C No 46.671.770 de Duitama
SUPERVISOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MATERIAL BASE GRANULAR.




Imagen 1. Suministro de Material Granular Base sector CANDIDO QUINTERO.







Imagen 2. Suministro de Material Granular Base sector CAMILO TORRES Y ROBLEADES.





Imagen 3. Imagen 3. Conformación con base Barrio MANZANARES.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MATERIAL BASE GRANULAR.



Imagen 1. Suministro de Material Granular afirmado Barrio Libertador.



Imagen 2. Suministro de Material Granular Base sector CAMILO TORRES Y ROBLEADES.



Imagen 3. Conformación con base Barrio MANZANARES.

MATERIAL GRANULAR RECEBO.

Se realizó mantenimiento rutinario en las veredas del Municipio de Duitama, acontinuacion se presenta registro fotografico de algunos sectores intervenidos



Imagen 3. Conformación con material granular, veredas Siratá, Parroquia, El Rosal, Carboneras.