	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	20/06/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 08
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance del proyecto.
2. Estado programación de Box culvert.
3. Piedra Rajón
4. Acabado de Obra de drenaje.
5. Evidencia de Material vegetal Mezclado con material de excavación para Conformar Berma
6. Toma de densidades
7. Terraplén
8. Elevación del PMT a Categoría 2
9. Acta reunión N°030 (tema SST)
10. Gestión de residuos solidos y Especies arbustivas y podas

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 4
		FECHA	20/06/2023 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Avance del proyecto (A corte del 15 junio 2023)
   - Inversión programada = 9.82%
   - Inversión Ejecutada = 9.82%
   - Avance ó Atraso = 0.00%

   - El avance del 9.82% corresponde al Suministro de terraplen y pedraplen Cuso el transporte de los mismos siendo los ítems Significativos.
2. Estado programación Box culvert:

Obra	Mes de Finalización	Estado	
K0+880	Abril	100%	
K0+935	Abril	100%	
K0+981	Mayo	99%	→ Falta Filtro
K1+700	Mayo	30%	→ Falta Muros y losa superior Aletas y Bordillo
K2+000	Mayo	30%	→ Falta Muros y losa superior Aletas y bordillo
K2+300	Mayo	50%	→ Falta losa Superior Aletas y bordillo
K2+610	Mayo	80%	→ Falta losa superior
K2+910	Mayo	80%	→ Falta losa Superior

Compromiso para Entrega terminado:

K0+981 → Sab 24 junio
K1+700 → Vier 30 junio
K2+000 → Vier 30 junio
K2+300 → Vier 23 junio
K2+610 → Mart 20 junio
K2+910 → Mart 20 junio

El Contratista adelanta el inicio de obras tradicionales en los siguientes abscisas:

- K3+260 ; K7+400 ; K7+700 ; K8+010 ; K8+400 ; K8+650

Estas obras estaban programadas para sept y diciembre de 2023.

3. Piedra Rajón: El Contratista informa que se encuentra inconvenientes para suministro del material, debido a la producción en cantera y a la alta demanda de proyectos viales del municipio y departamento.
4. Acabados en obras de drenaje:
   - La interventoría evidencia que al momento de descapotar algunos elementos en las obras de drenaje presenta daños como expansión de formaletas, "Hormigueo" por falta de vibrado.
   - El Contratista informa que hizo las reparaciones a estos daños presentados y va a mejorar el apuntalamiento y formaletería para tener mejor acabado de la obra de drenaje.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	20/06/2023 (Día / Mes / Año)

5. Evidencia Material Vegetal Mezclado Con Material de Excavacion para Conformacion Dervios: La interventoría le realiza la observacion al Contratista de retirar material vegetal al material de excavacion y el Contratista realizó las medidas correctivas.
6. Toma de Densidades: La interventora refiere que para realizar la toma de densidades en Campo se haga con el acompañamiento de la
7. Terraplén: - El Contratista informa que instalará terraplén entre el K7+300 - K6+300 debido a que ya intervino el mejoramiento de Subrasante Con piedra rajón. También tiene habilitado para esta actividad K8+640 - K8+940.
8. Elevacion del PMT a Categoría 2: - La interventora informa que el Contratista Ajustó el documento y solicita nueva aprobación, como se informó en el oficio N°130.
9. Acta N° 030 (Tema SST): - La interventora le informa al Contratista que debe Cargar el ejercicio de inducción previo y posterior de actividades de Cerramiento y Señalizacion. De igual manera que deben tener cumplimiento con un perfil de apoyo 100% de actividades SST.
10. Gestión de Residuos Sólidos y Ejecución de Talas y podas:
- La interventora recomienda lo Sgte:
    a. Cargar la Ficha de Gestión de residuos Sólidos generados en la obra diariamente.
    b. Solicitar la autorización de propietarios para realización de poda y tala de árboles pertenecientes a cerca viva, previo al ejercicio de la actividad. Así mismo se recomienda realizar los trabajos Con los hermanamientos adecuados siguiendo las indicaciones dadas en el plan de ejecución de Talas y podas realizado por el profesional forestal.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA 20/06/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Terminar obras faltantes proyectadas a Mayo 2023	30/06/2023	Contratista
2. Ingreso de personal de obra para Cumplimiento de Paz Cultural	26/06/2023	Contratista
3. Mejora pocero Cumplimiento de Paz Cultural	inmediato	Contratista
4. Actualizar con PMT	inmediato	Contratista
5. Cumplimiento Acta 30 (SST)	inmediato	Contratista
6. Realizar Gestion adecuado Residuos Sólidos	inmediato	Contratista
7. Suministro de Autorizacion de propietario Predio Tapa pozo	28/06/2023	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Alexander Buen N.	Residente Interventor	C11196	
Mara Arroyo	Resid. Interventor	C11196	
José Fernando Blanco M.	Insp. Ambiental	C11196	
Joaquín Gutiérrez B	Insp. SST	C11196	
Raul D Ingle	Prof. Calidad	C11196	
	Ing. Residente	CNR	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5
		FECHA	27/06/23 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Reclamación reajuste de precios (asfalto)
2. Avance del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 5
		FECHA	(Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

2. En cuanto a la reclamación: el Municipio manifiesta que la interventoría analizó la Solicitud presentada por el Contratista, por lo tanto se realiza una mesa técnica virtual con participación del Invías el día miércoles 21 junio/23. y se llega a la siguiente conclusión: se analizará el índice de TCOAV correspondiente al mes de Agosto 2022 (cuando se presentó la propuesta) y el índice TCOAV vigente actualmente correspondiente al mes de Abril/23, al realizar este ejercicio se obtuvo una diferencia mínima y no se llega a la diferencia propuesto por el Contratista, razón por la cual se realiza la metodología de evaluar los ítems contractuales (todos) con el % del TCOAV. y así obtener un valor posible de reconocimiento en un % determinado. Esta metodología consiste en evaluar la ejecución mes a mes con respecto al mes o periodo en el que se presentó la pta económica, método que aplica cuando un contrato pasa de una vigencia a otra. El Contratista manifiesta que el TCOAV no contempla los picos de alzas que se ha tenido desde la presentación a la ejecución, por lo tanto revisará y evaluará dicho ejercicio para llegar a una conciliación de reajuste. El Mpio solicita dar celeridad a la revisión del ejercicio para llegar a un acuerdo ya que este tema se debe resolver para

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	3 de 5
	FECHA	(Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Proceder con el estudio de una posible adicion presupuestal en caso de llegar a ejecutar todo el alcance Contractual.
Es de aclarar, que el ejercicio de reclamación de reajuste de precios, se hará sobre el valor del contrato a hoy. Y SI hay una adición de recursos se requeriría ajustar las cantidades también por esta metodología.
Al momento en el que se presente un reajuste, el recurso para el pago de este, deberá realizarse por el ordenador del gasto municipal.
los Recursos Nación no pueden tomarse para pagar y realizar ajuste de precios.

2. Avance de Obra: No se tienen retrasos, pero se le sugiere al Contratista reprogramar actividades para obtener mayores rendimientos en la ejecución de actividades, Sin alterar la programación de Obra entregada y aprobada.
El Contratista manifiesta que ha tenido problemas con el Suministro de la piedra tipo rajón, debido a procesos de explotación y demanda en la zona.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	5 de 5

FECHA _____
(Dia / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
RODRIGO ESPINOZA	Rep Legal	C. MONTAJE R	
Rita Esquivel	Apoyo a la Superv	SIM/Alcaldía	Rita Esq.
Guillermo Gutierrez P	Dir. Interventoria	C111196	
Maria A Zapata H	Resid. Interv	C111196	Maria A Z H
Monica Severiche	Sec. Infraest	Alcaldía	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/07/23 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance del proyecto
2. Estado programacion Box Culvert
3. Desencofrar y retirar formaleta de obras ejecutadas entre PR1+708 al PR2+944
4. Tapar zanjas / abiertas expuestas a lluvias Saturan La excavacion.
5. Entrega de fallos o tramos con pedraplen instalado (Memorias)
6. Box PR1+390
7. Solicitudes sin respuesta Ambiental
8. Observaciones relacionadas alos programas del PGA
9. Cronograma de actividades de Cultura Vial
10. Informacion y Divulgacion al tema de pasacalles
11. Desvios
12. Cajeos
13. Solicitud de documentos Area Calidad
14. Abrir Frentes de Temporada

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 de 5 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Avance del proyecto: (A corte del 06 julio 2023)
   - Inversión programada = 13,72%
   - Inversión Ejecutada = 15.46%
   - Avance o Atraso = +1.74%

- El avance del 13.72% corresponde al suministro de terraplén y pedraplén incluyendo el transporte. De igual manera el suministro e instalación de acero de refuerzo.

7. Solicitudes sin respuesta Ambiental:

- La Interventoría expone que hay pendientes, como el registro, soportes que se han solicitado sin rta.
De igual manera de las solicitudes de los permisos intervención de los predios donde se han talado los arboles, que no se han entregado
El Contratista expone, que el componente Social gestionan acta para el retiro de cerca viva, se deberá incluir al acta el retiro de arboles, Adicionando una observación para que el propietario le quede claro la actividad, esta debe ser en un documento anexo.
- Donaciones: A la fecha no se han entregado los soportes de marzo, Abril, por lo que el Contratista revisará y dará respuesta.

8. Observaciones a los programas del PAGA:
La Interventoría manifiesta de que manera se hace Control de Cantidades de los residuos, peligrosos, residuos de los frentes de obra.
El Contratista manifiesta que se hacen jornada de aseo al terminar la jornada laboral ha sido difícil hacer entender al trabajador, por lo que harán un plan de choque para sensibilizar al trabajador.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	3 de 5 (Día / Mes / Año)

Con respecto a las Cantidades de los residuos peligrosos, se miden por bolsas, pero se debe reportar Cantidades reales y su disposición final, se recomienda que estos Cantidades sean pesadas, para llevar Control. De igual manera aclarar que otro tipo de residuos se, han generado, por lo que el Contratista enviará relación de estos.

- Realizar una programación de manera adecuada para la actividad de excavación de fallos, de tal manera que la maquina no realice podas, sino que estás fallas aereas, podas, sean realizadas con anterioridad.
- Registro fotográfico Con respecto de las Capacitaciones realizadas. estas deben ser enviadas como soportes, además del acta de asistencia.

9. Cronograma Actividad Cultura Vial: Como se va ingresar la jornada estudiantil, se deberá realizar talleres pedagogicos Con la población estudiantil del Corregimiento de Letica. Estos talleres se deberán hacer 2 por mes.

10. Ficha de divulgación e Información: Se deberá Implementar pasacalles, Volantes para informar y advertir a las personas que transitan por la Vía. Se deberá Trabajar y Avenigar con el Ximio sobre la restricciones de los Vehiculos pesados (Mulas) y si hay alguna resolución sobre el transito de estos Vehiculos, ya que Interfieren sobre los actividades que se estan realizando y en dias lluviosos afectan el paso de Vehiculos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	4 de 5 (Día / Mes / Año)

11. Desvíos
Se resalta que la Señalización a lo largo del proyecto ha mejorado.
Con respecto a la Construcción de desvíos. K4+250, se realizó de manera estrecha. Sin radio de giro y se recomienda coordinar con la parte técnica y corregirar en los proximos desvíos a Construir, con el fin de garantizar accesos.
12. Cajeas: Hay muchas Cajas abiertas sin material de lleno (pedraplén, Se recomienda Señalizar con balizas y no improvisar con elementos que se tengan, tener disponibilidad de elementos y no dejar tanto tiempo esas Cajas abiertas.
Con respecto de los Contratistas Viales, Se recomienda que estas esten en disposición de mantener la Señalización de sus frentes de trabajo.
13. Plan de Inspección: el pto se modificó y se debe actualizar el plan de inspección para el próximo informe mensual.
- Se debe tener una Copia de los planos ya aprobados acá en campo, puesto que los que tienen no son los firmados

2. Con respecto Programación de los box; Se tienen 8 obras Construidas; deberían estar terminadas 3 más para un total de 11 obras. El Contratista ha adelantado 5 obras que se tenían programados para el mes de sep, Concluyendo que se tiene un buen rendimiento de esta actividad.
El Contratista informa que va iniciar los box de las abasas K4+1300, K4+600 y la K8+925, la próxima Semana.
3. Entre la Abasa 1+708 y el 2+944, se evidencian formaletas, maderas sin usar, y se recomienda el retiro y aseo

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA (Día / Mes / Año)	3 de 4

de estos frentes, el Contratista manifiesta que para el día Sábado 15 se realizarán jornadas de limpieza.

4. Se recomienda no dejar tanto tiempo las zanjas abiertas tanto tiempo; ya que las lluvias afectan las excavaciones.

5. Entrega memorias de los fallos o tramos de pedraplen o terraplen instalado, estas memorias deben ser consolidados entre topografos, el Contratista sugiere para el día miercoles 19 julio hacer entrega de esta información para IV adelantando esta revisión de cantidades.

6. Box K1+390: como en el punto se tiene un box existente de 1x1, se recomienda realizar limpieza para evidenciar el estado de este y replantear la construcción de este según estudio hco, ya que se considera un box de 2x1, si en el caso de que este box existente esté en buenas condiciones se podrá construir un box de 1x1 aledaño a este.

14. El Contratista manifiesta que abrirá frente de obra entre la abscisa o al Km 1, realizando actividades de mejoramiento fallo terraplén e iniciar con esta capa.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	4 de 4 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* Implementar Pasacalles y Volantes.		Contratista
* Disponibilidad de elementos de seguridad para señalización.		Contratista
* Actualizar Planos (Obra) en obra	17/07/23.	Contratista
* Parcheteo y Actualizar Plan de Inspección	20/07/23.	Contratista
* Limpieza frentes de los box	15/07/23	Contratista
* Entrega memorias para adelantar revisión Entidades	19/07/23	Contratista
*		

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 de 5 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* Incluir como anexo al acta de retro de cerca lo correspondiente a la fala		Contratista. (C. Amb)
* Revisar Donaciones de material mes de marzo-Abril (entregar soportes)		Contratista (C. Amb)
* Realizar Control cantidades y reportar detalles residuos convencionales y peligrosos generados mensual		Contratista (C. Amb).
* Programar actividad Poda Obrea previa a los excavaciones.		Contratista - Interventoria
* Realizar 2 talleres pedagogicos mensual.		Contratista

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
[illegible]	Ing Residente	CMR	
Angelica Coronado Arango	Ing. Ambiental	CMR	
[illegible]	Prof SST-CA	CMR	
[illegible]	Prof SST	CMR	
[illegible]	Prof. social	CMR.	
MIGUEL ANGEL [illegible]	AUXILIAR SST	CMR	
Rosmis Escobar	Prof. Social	CMR	
José Fernando [illegible]	Ing. Ambiental	CII196	
Alex Barrios G.	Prof. Social	CII196	
Joaquín Gutiérrez B.	Prof. SST	CII196	
Alexander Burgos N.	Residente Interventoría	CII 196	
[illegible]	Interventor	CII 196	
Ray D. Inarter	Prof Calidad Interv.	CII196	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5

FECHA: 14/07/23 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de obras
2. Reclamación.
3. Ejecución de bpx.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	2 de 5
	FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Avance de Obra, a la fecha se tiene % programado del 15,43% y un % físico ejecutado 18,25%. No se presenta retraso, presenta un 2,81% de adelanto. En un mes aproximadamente llegar al 30% ejecución para proceder a cobrar. Solo se puede cobrar el acta de la etapa I (Estudios y diseños).

2. Reclamación: El Municipio explica que se hizo un ejercicio con metodología de Invías (# TCCAV), dando un valor que no suple lo que el Contratista presentó como reclamación. Se obtuvo un valor total de $ 2.017 Millones, además teniendo en cuenta la matriz de riesgos donde se asume 50% Contratista y 50% entidad Contratante como responsables de este riesgo económico, el Contratista manifiesta no estar de acuerdo: toda vez que se hizo un estudio de mercado y que dicha reclamación fué clara y no incluyó costos de instalación del asfalto. El Mpio expone que entiende la situación presentada por el Contratista, sin embargo el Contratista expone que la reclamación sea evaluada mediante otra metodología, ya que el Invías según este ha reconocido precios actuales del mercado para el item de mezcla en otros Contratos.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	3 de 5

FECHA (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El Contratista manifiesta en llegar a un punto medio, ajustar el balance y actualizar el valor correspondiente para cumplimiento del alcance.
Cabe resaltar que SI se ajusta el balance, el valor del Contrato es mayor.
La Interventoría manifiesta que por parte del Mpio, no se tiene respuesta aún por el Comunicado enviado al respecto de la reclamación.
Se expone que fué revisado por interventoría la pta de reclamación del Contratista; se hizo una proyección al 2024 (sep) para evaluar el valor del asfalto; además de la metodología del recorte de los Capítulos del Contrato, donde se obtiene el valor de los $2017 Millones, pero quién debe definir es el Ordenador del gasto, Cabe mencionar que los precios no son reajustables, por lo tanto deberá ser la parte jurídica estudiar esta situación, para poder llegar a una Conciliación entre las partes.
Con respecto a los recursos no Comprometidos, se aclaró que estos en reunión del mes de noviembre, se podrían destinar para algunos ajustes de estudios y diseños o para dotar adición presupuestal si era el Caso.
El Municipio manifiesta que se quedará por lo tratado

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 5

FECHA (Dia / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

do por Interventoría, Sin embargo se aclara por parte de Interventoría que esta no se encuentra en potestad definir el valor de reajuste, deberá ser el Mpio. El Contratista manifiesta que técnicamente está demostrado, que deberá entrar la parte jurídica.
El Municipio evaluará con la parte jurídica, al respecto de la reclamación por el reajuste y analizar con mesas de trabajo acompañados por Contraloría; Ademas plantea en hacer reuniones mas seguidas para ir evaluando el tema y poder llegar a una conciliación del Valor de la mezcla asfáltica. la Alcaldía informará para que día será la reunión.

3. El Contratista ha ejecutado 8 box que se encuentran al 100% ejecutados; se encuentran en construcción otros 8 box Coulverts, Según programación esta actividad no presenta retrasos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 5

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
- Reunión programa Semana tema: reajuste de precios.		Mpro - Contratista - Int.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Angely Jaime	Ing. Residente	C. Montajes R.	
Jorge A Flórez	Dir. Obra	C. M. R.	
Rodrigo Escobar	Rep Legal	C M R	
Rita Esquivel C	Apoyo a la sup	SIM / Alcaldía	
Inés Patty	Sec. Infra	SIM / Alcaldía	
Abdul Peña	Sec Infra	SIM / Alcalde	
Maria A Tapia H	Resid. Interv.	C11 196	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5
		FECHA	26/07/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 12
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Verificación de Compromisos
2. Avance del proyecto
3. Ejecución Box - Programación.
4. SST.
5. Tala Arboles
6. Capacitaciones Ambientales.
7. Comunicados CVS
8. Unidad Sanitaria
9. Calidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	2 de 5
	FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Verificación de Compromisos:

C. Social: (es) el día de mañana se entregan y se programan instalación de los pasacalles, estos son informativos, se establece que estos deben ser instalados en el K0, K9 y 2 puntos intermedios entre abscisas.
los Viaductes estan en diseño y entregaran para ser revisados.
Con respecto a los talleres, se inicio el cronograma el día 25 junio. en las instalaciones del Colegio. se llevan 2 talleres realizados.

C. SST: Con respecto a la señalización (cinta) y desmonte el contratista expone que la señalización vertical sin uso (Desvíos), se encontrada en obra, era por la actividad del Cajeo y por eso estaban acopiados, sin embargo tomaran medidas entre el personal del Contratista, con el fin de no dañarlas y reutilizarlas.
En cuanto a los desvíos estos deben ser mejorados, para evitar que los mismos vehículos de la obra queden intransitables en dichos desvios; Como el caso de esta Semana K4+280; se recomienda nuevamente que los desvios K5+550, K3+807 mejorar el ancho, angulo de giro. El Contratista expone que se tiene una programación diaria desde el K0 a mayores para ir arreglando la señalización ya instalada que no estén en buenas condiciones. ademas se le ha informado a los Controladores para que ellos mejoren estas señalizaciones en los tramos en que se encuentren.
La interventoria considera que las sugerencias realizadas a nivel general es para mejorar los aspectos en todos sus

Componentes y no emitir llamados de atención.
Se han tenido ya 3 incidentes en los desvíos, por lo que se sugiere nuevamente estabilizarlos, compactarlos para evitar asentamientos, por la alta transitabilidad de vehículos pesados.
(adenas en el K)
C. Calidad: El Contratista tiene los planos en obra, faltando solamente el plano del box Con Sección 2x1, se deberá tener para el día el lunes próximo. En el plan de inspección se debía actualizar, el Contratista ya lo realizó pero deberá ser enviado a la interventoría para su revisión.
C. Ambiental:
✓ Limpieza constante y al finalizar la jornada, se han hecho capacitaciones, sin embargo se realizará una jornada de trabajo para aseo el día Sábado 29 julio. y se verificará el día lunes 31 julio por parte de la interventoría.
✓ Retiro de los cercas, se debía incorporar en el formato la cantidad de arboles a talar; ya se tiene pendiente para la firma de los propietarios. y de aquí en adelante implementar ese adjunto con el formato
✓ Se entregan este el día de hoy, los anexos soportes de las donaciones
✓ El Contratista expone que para el (día) mes de Agosto implementará la bascula para llevar el Control de residuos.
C. Técnico: Con respecto a la entrega de Cantidades Consolidadas no se realizó, por lo que se programará para la próxima Semana

2. Avance: El proyecto se encuentra en un %20,41 ejecutado y 17,05% programado, estos %avances son a corte del 20 julio 2023; por lo que se concluye que no se tienen retrasos. Aunque a nivel gral no se tenga retrasos, se recomienda por parte de la interventoría mejorar los rendimientos en las obras de drenaje de Sección pequeña.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 5

FECHA (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se han observado falencias en los acabados de los box seccion 1 x1 que estan en ejecuciòn.
Para el box K8+~~872~~, se plantea 2 soluciones teniendo en cuenta que en el Vaciado de la losa fué insuficiente en Cantidad de Concreto, soluciones que estàn siendo analizadas para con el especialista estructural del Contratista, una Vez se tengan definidas se Informarà ala interventoria.
Se Sugiere Intervenir los box K5+850, box 5+550 que estàn llenos de agua hace dias, y no abrir màs frentes sin terminar los que estàn en ejecuciòn. El Contratista manifiesta que para esta Semana estaràn finalizando los box entre la abcisa del K7 y K8; El dia de hoy se va construir el Solado del box K3+807. y el box del K5+850.
En Cuanto a los movimientos de tierra; se ha observado que el Suministro de material ha mejorado.
Se trae a Comité que los resultados de los ensayos de Laboratorio de resistencia a los 7 y 28 dias del muro del box K2+298 no cumplieròn, por lo que realizarà el fallo de Cilindros testigos del los Contratista para ser analizados.
Otra Sugerencia en los box Caulvert, es retirar y limpiar el acero, antes de Continuar con los vaciados de otros elementos.

3. Según programación de los box; para el mes de Agosto se tienen 2 programados; pero como se han adelantado los de algunos meses; la idea es ejecutar el 50% de los box que se tienen programados este año.

El box del K6 to 15, se tendrá que ejecutar, la existente obra está culminada; se revisará con el especialista ya que el tramo de Vía en su mejoramiento es con pedraplen calzada completa, para evaluar su construcción.

El box del K5+400; no se construirá aún, se avanzará con el terraplén y después se verificará su construcción.

los box a ejecutar dentro del tramo K6 al K7; se intervendrán una vez se ejecuten los box del K7 al K8.

4. SST: Continuar con las recomendaciones de Señalización, que fueron tratados en el cumplimiento de los compromisos. en el punto 1.
Se deberá reforzar al Mpio sobre el transito de mulas por la Vía-desvíos

5. Tala de Arboles:
En ocasiones se ha presentado arboles sobre el Chaflan, y al momento de realizar el cajeo se retira la raiz del arbol, quedando algunos veces sin sostenimiento, por lo tanto al presentarse el caso, se deberá evaluar para ver si se retira el árbol o si son raices, Segun lanos que no afectan el arbol, como fué el caso del arbol presentado en el la caja K3+946.

6. Capacitaciones Ambientales y Programación del PAGA:
Mejorar evidencias que adjuntan al programa del PAGA; en el mes de Junio no se cumplió, por lo que este debe ser sobsanado para este mes.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	4 de 5
	FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

7. Con respecto al oficio CVS, a la fecha no se conoce la proyección del Comunicado por parte del Contratista, ya que es un requerimiento, este debe ser revisado por Interventoría antes de enviarlo; la Ing. Angélica manifiesta que tiene como plazo de rta hasta el final del mes.

8. Unidad Sanitaria: Revisar la instalada en el K5, donde se encuentre mayor concentración de personal. Por norma y por cantidad de personal a hoy se deberán tener 4 Unidades; por lo que en los próx, nos días instalaran los demos.

9. Calidad: Se informa que los Informes aún están llegando tarde, y analizar las causas de los vaciados Kp+022 y acabados para cerrar la no conformidad.
Con respecto a la entrega de los ensayos, que estos no sean entregados con el Corte, ya que estos deben ser revisados y analizados, por lo que se toma la decisión que sean Semanal, ser entregados el día Lunes.

-Próximo Comité en oficinas de Montería.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	5 de 5

FECHA: (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
- Entrega Volantes - Pasa Calles	29/07/23.	Contratista
- Mejoramientos de Desvíos	29/07/23	
- Resbricación Unidad Sanitaria (U Emplear los Visitantes)	29/07/23	
- Suministro de Soportes de gestión de RCD Mes marzo-Abril	26/07/23.	
- Control de Cantidades de Residuos.	01/08/23	
- Enviar rta Requerimiento CVS.	26/07/23.	
- Terminación box K7 al K8.	05/08/23.	
- Acabados box. C.	Inmediato.	

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA: _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
- Mejorar Señalizaciones de desvíos K3+807, K4+280 y K5+850.		Inmediato.	
- Mantenimiento de desvíos.		29/07/23.	
- Envío de resultados de ensayos semanalmente.		Lunes de C/ Semana.	
- Enviar Concepto Solución de la losa K8+072.		26/07/23.	
- Entrega Cantidades Concertadas con Topografía.		8/08/23	
- Instalación de Valla		10/08/23.	
- Jornada Aseo gral.		Diario.	
- Plan de Inspección ajustado e Informe Correspondiente.		26/07/23	

Original: Informe mensual de Interventoría- Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 4

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Alexander Burgos	Residente Interventor	C11196	
Guillermo Gutierrez P.	Director Interventoria	C11196	
José Fernando Plumeles	Insp. Ambiental	C11196	
Alex Bonilla Gonz.	Profesional Social	C11196	
Luis G. Salgado P.	Profesional SST	CMR	
Lodzigo Escobar M.	Rep. Obra	CMR	
Angélica Obando	Ing. Ambiental	CMR	
Carlos Ospino D.	Ing. Residente	CMR	
Lely Arrieta	Topografo	CMR	
Ruy D. Iriarte L.	Prof. Calidad Interv.	C11196	
Joaquin Gutierrez B	Prof. SST C11196	C11196	
Maria A. Zapata M.	R. Interventoria	C11196	
Maria C. Jaimes I.	Prof. Social	CMR	
Social Colombia	Prof. Social	CMR	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

(1)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5
		FECHA	02/06/23. (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 13
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance del proyecto.
2. Componente financiero (Reclamación - reajuste).
3. Componente Ambiental.
4. Componente Calidad.
5. Componente social.
6. Compromisos actas anteriores.

(2)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 5

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Avance del proyecto: A la fecha el Contrato de Obra presenta un % programado del 19,88% y un % ejecutado del 27%., razón por la cual el Contrato no presenta retrasos.

El Contratista de Obra manifiesta que presentará acta de avance en el presente mes, ya que para la próxima semana debe alcanzar el 30% de ejecución del proyecto; Ademas informa que para el 31 Agosto tiene programado llegar al 40% de ejecución.

La Supervisión del Invías y la interventoria refieren y solicitan mantener en buenas Condiciones los desvíos, ya que en recorrido realizado el dia de hoy en horas de la mañana con las partes, se observó que los desvíos comprendidos entre el K0 y K3+000, algunos de ellos presentan hundimientos afectando la transitabilidad.

La Supervision del Invías, recomienda seguir con la verificación de los materiales que llegan a Obra, y dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

Ademois solicita que se informe, cuando se olará inicio a la actividad de instalación de sub base,

El Contratista informa que la próxima semana incorpora otra flota de volquetas para el suministro de pedraplen.

Es de resaltar que el Suministro de piedra rajón, ha mejorado., y se espera que para finales del mes de Agosto se mantenga toda la parte Cifra expone el Contratista de obra.

El Invías manifiesta que se informe sobre la fecha instalación asfalto., a lo que el Contratista expone dar Solución primero a la reclamación realizada del reajuste precios mezcla asfaltica.

La Secretaria de Infraestructura Solicita al Invías, (Si) que se le informe si la Vía que se está Interviniendo dentro del alcance del proyecto, es una vía regional o si es una vía Interurbana.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 5
		FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

3. Componente Ambiental:
En recorrido de obra realizado el día de hoy, se pudo evidenciar que los residuos productos de la poda y tala, se encuentran almacenados inadecuadamente, razón por la cual la Supervisión e Interventoría solicitan al contratista que estos deben ser transportados a sitios autorizados y que al momento de realizar esta actividad hacerse de manera inmediata. La Supervisión del INVIAS solicita identificar en bitácora e informes, los árboles que se intervienen en el proyecto y cuáles intervenidos por los propietarios de los predios.
En lo que concierne a la entrega de los formatos de Sostenibilidad, se espera que para el día de hoy sean entregados como plazo establecido diligenciados de manera adecuada.
4. En lo que concierne al Componente de Calidad, la interventoria refiera el cumplimiento de entrega de los insumos por parte del contratista. Los cuales deben ser entregados en la fecha establecida de entrega informes, (los), cuya fecha son los días 25 de cada mes, y no posterior, ya que la interventoria debe revisar y de llegase a presentarse alguna observación, el contra-

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 5

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Tista pueda Subsanar antes de los dias 29 de cada mes.

5. Componente Social: El Contratista Informa que a la fecha, el proyecto genera 80 empleos directos y 120 empleos indirectos entre Volqueteros, operadores de mixer, empleados de plantas, personal de Cantera, restaurantes, hospedajes, laboratorios, tiendas y otros Semejantes

6. Se realiza un resumen del acta anterior. Se evalúan los compromisos del acta Nº 12, los cuales estan en verificación para esta Semana en cuanto a los Componentes Social, SST, ambiental y técnicos. Con respecto al acta Nº 11, el Compromiso acerca de realizar reunión para aclarar el tema de reajuste de precios - reclamación, por parte del Municipio se espera la fecha a realizar dicha reunión.

2. Componente Financiero: en lo que Concierne a los Recursos Incorporados al Convenio, la interventoría Solicitó claridad al respecto por parte del Municipio, y los Soportes en donde se encuentran los recursos no comprometidos con el contrato, a lo que el Municipio manifiesta que los Comunicados de requerimiento de dichos Soportes Solicitados fueron enviados a la Secretaría de Hacienda y una vez se tenga la Secretaría de Infraestructura

dara respuesta.
En Cuanto al tema de reajuste, la Secretaria de Infraestructura Solicita al Invias, aclaración sobre los componentes de la interventoria toda Vez que en el Convenio Suscrito entre Mpio - Invias se relaciona una interventoria con el componente jurídico, (pos) q de llegase hacer una incorporación mediante una modificación al convenio; ya que como Supervisora expone que no da aval Sin ningún Concepto por parte de la interventoria en el aspecto jurídico.
Además por parte del Municipio, manifiesta que una vez analizados el tema de reajuste y en lo que se determine con el Invias, de manera independiente a la respuesta definitiva de la reclamación el Contratista debe ejecutar el Contrato.
Por otro lado, el pago del acta de avance que presentará el Contratista en el mes de Agosto, los recursos para dicho pago deberan ser compartidos entre la entidad Contratante y el Invias.
la Interventoria aclara que el ejercicio realizado con metodología Icoir fué para verificar la diferencia de precios entre el mes en que se presentó la pta y el mes de Abril, cabe mencionar que el Contrato tiene precios no reajustables y que se debe evaluar de manera jurídica el tema de reajuste de precio.
* La respuesta de la reclamación por parte del Municipio, está supeditada a una consulta realizada al Invias sobre el tipo de indices icoir que debe tomar para realizar los análisis y los conceptos jurídicos de los asesores del Municipio.

(7)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 5

FECHA _____
(Dia / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* Rta Soportes de los recursos del convento. no comprometidos.	11/08/23	Municipio.
* Invias revisará en sus anexos técnicos del proceso el aspecto legal como componente de interventoría.	pendiente.	Invias
* Reajuste de precio (reclamación precio mezcla A).	pendiente	Municipio

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Guillermo Gutierrez Ruiz	Director Interventoria	C11196	
Rita Esquivel	Apoyo a la supervision	SIM - Alcaldia	
Iris Spath C	Secretaria Infraestructura	SIM - Alcal.	
Jorge A. Flores R	Dir. OBRAS	C. MUNICIPAL	
Rodrigo Escobar	Rep. Iscal	C.M.R	
Angely Jaime R.	Ing. Residente	C.M.L.	
Ellen Alcarboy G	Directa T. INVIAS	INVIAS	
Luis Gonzalez	Prof. ESP.	INVIAS	
Maria A Zapata	Resid Int	C11196	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 5
		FECHA	25/08/23 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Arance de obra
2. Estado de los box entre el K7 y K8
3. Tiempo apertura para los box coulvert.
4. Acatar Sugerencias por parte de la Inventoría
5. Programación de Vaciados.
6. Ensayos

(2)

7. Acabado de las Obras de drenaje
8. Box 1+390
9. Estado desvíos y divergencias.
10. Cumplimiento PMT
11. Trabajo Seguro en Alturas
12. Suministro y entrega de EPP y protección Individual
13. Manejo Residuos Especiales
14. Mejoramiento de Condiciones de la gestión de residuos sólidos
15. Cumplimiento de obligaciones de Permisos ambientales
16. Capacitaciones Ambientales
17. Cumplimiento fecha entrega Informe de Calidad
18. Tratamiento a la no Conformidad de la formaleteña de las obras de drenaje:

(3)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 5

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Avance de obra.
   A la fecha el Contrato presenta un % Programado del 24,77% y un % ejecutado del 37,26%, debido a las actividades ejecutadas de Suministro de terraplén, pedraplén y Concretos.
2. En Compromisos del acta Nº 12 del 26/07/23, el contratista se comprometió a que los box coulvert comprendidos entre el K7 y K8 debían estar terminados en un 100%. para el día 5 de Agosto; a la fecha no se ha cumplido, puesto que en algunos box falta el vaciado de aletas y guardaredas.
   El Contratista manifiesta que para el día Viernes 1 Sep/23 estarán terminados en su totalidad.
3. Tiempo para apertura del box K4+280, se debe entregar los ensayos correspondientes y esperar los tiempos de curado y cumplimiento de resistencias.
4. Sugerencias por la Interventoría; al momento de tomar las muestras por el personal del Contratista, no tiene en cuenta algunas veces las apreciaciones por el personal de toma de muestras de la Interventoria, por tal razón,

la Interventoria le Solicita amablemente al (4)
contratista, escuchar y acatar las observaciones
que todo el personal Interventor realice en
campo.

5. Programación de Vaciados:
Se recomienda por parte dela Interventoria mejorar
los horarios para los Vaciados, lo Ideal es que
los horarios de Vaciados Con premezclado Sean dentro
de la jornada Laboral y Si llegase a extender
el horario, Informar y tener las Condiciones Ideales
para realizar la actividad.

6. Ensayos: Para la entrega de los ensayos por parte
del Contratista, el cual tiene fecha de entrega
los dias lunes, el contratista manifiesta que y
Sugiere que la fecha de entrega Sean los
dia martes de Cada Semana.

7. Acabado de los O. drenaje:
Se recomienda que los formaletas en madera Sean
Usadas maximo tres veces, Con el fin de mejorar
los acabados.

8. Box +1390: Se refiera que la Sección hidraulica
Segun diseño es de 2x1, e Iniciar la Intervención
de este box a Inicios de la Proxima Semana.

(4) El Contratista de Obra evaluara en Su Programa-
Cion de Construcción de Obras de drenaje e Informara
el dia lunes 28/08/23.

9. Desvios y divergencias y PMT.(10)
El Contratista de Obra Cuenta Con los Implementos
necesarios de Seguridad al momento de abrir
estos desvios, Sin embargo Se Recomienda que
los Componentes de Seguridad y Tecnica del
Contratista acuerden la programación diaria.

(5)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 5
		FECHA	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

10. El Contratista tiene programado abrir las ejecución obras de drenaje comprendidas entre el K9 y K11+200 para el mes de Sep, por lo que se evaluaran en compañía de componentes SST y técnico la ubicación y señalización de los desvíos.

Se sugiere continuar con el mantenimiento diario de los desvíos, como se han venido haciendo con la motoniveladora, Vibrocompactador y Suministro de material cuando es necesario.

11. Trabajo en alturas: Se recomienda ejercer los Controles referentes a estos trabajos, aplicando el uso de equipos de protección individual especifico para trabajos en alturas de manera inmediata.

12. Suministro de EPP.

Entregar a tiempo los elementos de protección al personal que ingresa.

13. Manejo de residuos especiales:

En cuanto a los RCD del box K5+530 y en el tramo K0+800 se evidencian tubos que no han sido recogidos, por lo que la interventoría sugiere el acopio de RCD para posterior disposición final.

El Contratista debe emplear un punto de acopio para poder realizar la recolección de madera no aprovechable de igual manera que los RCD, dicho punto será por la finca de los Mercedes, por lo que realizará la gestión pertinente con el propietario el día 26/08/23.
Para los RCD, se va a disponer para sitio de acopio la cancha ubicada en Martinica K9+600.

14. Almacenamiento de Residuos Sólidos.
Mejorar la logística los días de recolección, con el fin de evacuar del punto (de recolección)

15. Permisos ambientales.
El Contratista entregará un Informe parcial recopilado sobre el permiso aprovechamiento forestal realizado a la fecha, este Informe será radicado a la entidad el día 28/08/23 y se refiera que este debe ser entregado mes a mes.

16. Capacitaciones: realizar un ajuste al Cronograma de capacitaciones que incluyan los Subprogramas del PAGA.

17. Entrega Informe Calidad:
Se refiera dar cumplimiento a la fecha establecida para entrega de dicho Informe, la cual es todos los 25 de cada mes.

18. Salidas no Conforme: Con respecto a la formaleteña, (tema tratado en el punto) no emplear la formaleta de madera mas de 3 veces, y con respecto a los reajustes realizados con topografía de las alturas de guarda ruedas y aletas, tener en cuenta antes de realizar los vaciados en donde se requieran.

(7)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 5
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* Terminación box entre K7 y K8	01/09/23	
* Informar Inicio de obra box K1 +390	28/08/23	
* Inicio de obras de drenaje entre K9 y K11 +200	09/23	
* Entrega de EPI.	Inmediata	
* Mantenimiento desvíos	permanente	
* Entrega ensayos Semanales	Martes.	

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
* Ajuste Cronograma Cap.		01/09/23	
* Entrega Informe recep- cado permiso aprovechamiento forestal a la entidad		28/08/23.	
* Entrega Informe Calidad		25/08/23	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 5

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* Gestión Propietario finca Las Mercedes para el punto Acopio de residuos no aprovechables.	26/08/23.	
* Tener en cuenta los reajustes con topografía del los guardahuellas y aletas.	permanente	
* Mejorar logística de recolección de R.Solidos	Inmediato.	

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Luis Salgado	Prof. SST	CMR	
Angélica Coronado	Profesional Amb	CMR	
Miguel Angel Arenas	AUXILIAR SST	CMR	
Roy Ibiapte P.	Prof. Calidad	C11296	
José Fernando Blanco A	Insp. Ambiental	C11196	José Fernando Blanco A.
Joaquin Gutiérrez B.	Prof. SST	C11196	
Clara A Zapata	Resid. Interv.	C11196	
Alexander Barajas N	Resid. Interv.	C11196	
Carlos Alberto Reyes	Ing Residente	CMR	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 06/09/23 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 15
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Recorrido de Obra
2. Aspecto Hidraulico
3. Plazo Contractual y tiempo real para ejecución del Proy.
4. Reajuste - Reclamación realizada por el Contratista.
5. Reajuste de Salarios, Tarifas y Costos directos de la Interventoría.
6. Componente Ambiental.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2 de 8 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Recorrido de obra.

Se realiza recorrido en compañía del Invias, Contratista, Municipio e Interventoria, partiendo desde el Kotooo hasta el K14+000, en donde se evidencian los trabajos de terraplén, pedraplén y obras de drenaje.

Durante el recorrido de obra, en el K2+000 la Ingeniera Patricia Morales, Coordinadora zona norte SVR Invias, pregunta que SI al momento de realizar el diseño se tuvo en cuenta aspectos como el punzonamiento de la roca hacia la estructura del pavimento, a lo cual se le indicó que Sobre el pedraplen Va instalado un geotextil de Separación y Una capa de transición, en material de terraplen entre 15 y 20 cm. de espesor, Sobre la cual se apoyará la estructura del pavimento, además se le explicó que el pedraplen, sirva como un filtro ante las posibles crecidas de los niveles de agua a ambos lados.

2. Aspecto Hidraulico.

En el K12+800, la Ingeniera Patricia Morales, realiza la pregunta de como quedará la rasante por encima de las viviendas entre el tramo contemplado K12 al K14, a lo

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3 de 8 (Día / Mes / Año)

cual se indica, que este será en promedio de 50 cm, espesor de la estructura de pavimento, además que se tiene contemplado la construcción de cunetas y cárcamos sobre la margen derecha de la vía. Sin embargo la Ingeniera Patricia Morales propone, que se revise muy bien los niveles de drenaje, tanto de las aguas de la vía como las aguas de los predios, y que dicha evaluación se realice desde la parte hidráulica, social y topográfico, quedando como compromiso, realizar dicha evaluación la proxima Semana por parte del Contratista en acompañamiento de Interventoria.

3. Plazo Contractual y tiempo real ejecución del proyecto.

la Ingeniera Patricia manifiesta preocupación por el plazo contractual del Contrato de obra, el cual está para el 31 de diciembre de la presente anualidad, tiempo en el cual el contratista tiene programado la ejecución de 14 Km con pavimento asfáltico, 15,5 Km en material terraplén y la construcción de 52 obras de drenaje.

Por otro lado, el Contratista manifiesta nuevamente que realmente la ejecución del proyecto, sería hasta el mes de Octubre 2024, tal como lo

Radicó en el oficio con el radicado del balance de obra actual.
El Contratista manifiesta que la Solicitud de prórroga y adición presupuestal para cumplir con el alcance contractual, la realizaría en el mes de Octubre 2023.

4. Reajuste de Precios - Reclamación Contratista.
El Contratista de Obra, se encuentra realizando un estudio de mercado de todos los Items contractuales, según lo requerido por el Municipio, para que este demuestre el presunto desequilibrio económico, según lo que ha manifestado en comunicados y reuniones realizadas.
El Municipio se encuentra analizando Jurídicamente la justificación, para realizar el modificatorio para reconocimiento de ajuste de precios y forma de pago de este, por lo que Invias manifestó lo siguiente:

* El recurso para dicho reconocimiento, serán aportados por el Municipio, mas no por el Invias.
* Revisar muy bien, de manera jurídica. Si se llegase a modificar el contrato de obra, se tendría que modificar o no el convenio Municipio - Invias.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5 de 8 (Día / Mes / Año)

*la totalidad del recurso aportado por el Municipio según minuta suscrita entre las partes, deberá ser ingresado cuanto antes a la cuenta del convenio, en cumplimiento de este mismo. A la fecha, tanto los recursos de INVIAS como del Municipio, deberían estar generando rendimientos financieros. y solo lo esta generando los recursos del INVIAS.

El Supervisor por parte del INVIAS y el director de Interventoría, manifestarán que se le ha venido Solicitando al Municipio, la explicación y Soportes en donde se encuentra el recurso aportado por dicha entidad, a lo que el Supervisor del Municipio, se pronunció que está a la espera de respuesta por parte de la Secretaria de hacienda.

5. Reajuste de Salario-tarifas y Costos directos de la Interventoria.

Se recordó que para el mes de Noviembre 2023 se cumple la primera Vigencia del contrato de Interventoria, a lo cual se debe ajustar las tarifas Salariales y costos directos del Contrato; Sin embargo los Indicadores del IPC, Salen a finales del mes de diciembre, Según lo manifestado por el Supervisor del INVIAS. Ahora

bien, las actas correspondientes al mes de noviembre y diciembre, deben estar radicadas antes del 10 de diciembre 2023, por lo que no sería posible presentarlas ajustadas. Esto conlleva que para el mes de enero 2024, se realice la presentación de estas 2 actas con indexación, sin embargo la Ing Patricia Morales analizará las gestiones pertinentes la próxima semana en planta Central.

6. Componente Ambiental.

De manera referativa, se le ha venido manifestando y realizando al Contratista, llamados de atención con el manejo de residuos vegetales, producto del aprovechamiento forestal, que se encuentran a lo largo de los tramos intervenidos; por lo que el Contratista manifestó que en el periodo de un mes, realizará la disposición final y retiro de dichos residuos.

La interventoría estará atenta de que a partir de la próxima semana, se mitigaran estas labores.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7 de 8 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* Revisión hidraulica y topografica del ramo K12 al K14.	Semana del 11 al 15 Sep/23	Contratista
* Retiro Residuos Vegetales	Entre el 7 sep al 6 Octubre 2023	Contratista
* Revisar el tema del reajuste tarifas - Costo directo de Interventoria.	Semana del 11 al 15 sep/23	Ing Patricia Morales
* Entrega Concepto Jurídico por parte Municipio sobre el tema dela reclamación - reajuste de precios.	21 Sep/23	Secretaria Infraest.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	8 de 8 (Día / Mes / Año)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Guillermo Gutierrez P.	Director Interventoria	C11196	
Jorge A Flórez R	Director Obra	C. MR	
Rodrigo Escobar M	Resp. Leza	C. MR	
Ruth Esquivel C	Apoyo a la supervisión	Alcaldía SIM	
Juan Julio A	Gestor Proyect	INVIAS	
Mauricio Rodriguez	Gestor Social	Dirección Territorial	
Luis Gonzalez O.	Prof. Esp.	INVIAS	
Mara Alzapa	Resid Tnt	C11196	
Mauricio Rodriguez	SIM	Alcaldía SIM	
Carlos Mario De la Vega	Ing. Residente	CMR	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 8

FECHA: 13/09/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se inicia el comité de obra realizando seguimiento de los compromisos generados en el acta de comité de obra No. 14 del 25/08/2023. Los detalles de este seguimiento así como la inclusión de nuevos temas se tratan en el desarrollo de la reunión.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de obra
2. Demolición de estructuras existentes
3. Programación de concretos
4. Inicio de obras de drenaje entre K9 y K11
5. Subsanación oficio SS – área social
6. Reajustes de esquemas puestos en marcha en las divergencias
7. ocupación 100% de personal en actividades SST.
8. Suministro oportuno e inmediato de EPPI (TA).

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	2
	FECHA	13/09/2023 de 8 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

9. Incumplimiento de entrega de informe calidad.
10. Acompañamiento de la Interventoria en la realización de los ensayos de laboratorio
11. Incumplimiento en la entrega de informe recopilado parcial del permiso de aprovechamiento forestal ai CVS.
12. Estado de gestión del punto de acopio temporal de Residuos Organicos.
13. Gestión RCD generados en K0+840 y K5+530.
14. Logistica de la gestión de residuos sólidos.
15. Entrega de informes ambientales pendientes
16. Actividad de descapote.
17. Identificación de árboles Previo al aprovechamiento

//

1. Avance de obra: Total inversión Programada = 28,21%.
Total inversión Ejecutada = 39,40%.
Avance = 11,19%.

El Contrato presenta un avance correspondiente a las actividades de suministro e instalación de material de terraplen y pedraplén, Como tambien suministro de Concreto.

Nota: Este avance es a corte del 07 de septiembre del 2023.

2. El Contratista informa que entregará una Programacion de demoliciones a la interventoria el dia 15/09/2023.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3
		FECHA	18/04/2023 3 de 8 (Día / Mes / Año)

3. La interventoría reitera la importancia de realizar una programación del suministro de concreto tempranera, además se informa que la interventoría recomienda realizar el suministro del concreto hasta las 2:00 pm de lunes a viernes. y los días sábados hasta 10:00 A.M.

4. El Contratista informa que ya se iniciaron las labores de construcción de las obras de drenaje entre el K9 y K11.

4.1. La interventoría recomienda unificar las abscisas definitivas de las obras de drenaje. para que los ensayos de Calidad de concreto correspondan a las abscisas reales.

5. El Contratista se encuentra subsanando el requerimiento de la SS, se realizó el plan de inversión social, el acta de vadriación social y está pendiente la entrega del último informe trimestral social

por otro lado, la interventoría está a la espera de que el Contratista comparta la trazabilidad de la gestión del certificado de consulta previa ante el ministerio del Interior.

6. El Contratista continua presentando atrasos en la entrega de los informes de Calidad.

10. La interventoría solicita al contratista que su profesional de laboratorio informe al profesional de laboratorio de la interventoría cuando se realicen los procedimientos en el laboratorio. Además, se estipuló que

teniendo en cuenta la fecha de fundida del elemento se realizarán roturas de cilindros de concreto a los 7, 14 y 28 días... Por lo cual se debe coordinar la presencia de ambos inspectores (contratista e interventoría) para que se realicen los trabajos correspondientes en conjunto.

7. La interventoría solicita al contratista que al momento de realizar tareas criticas se cuente con el acompañamiento del profesional SST del contratista que cuente con certificación de trabajo en alturas.
Además, la interventoría solicita que el auxiliar SST realice acompañamiento y verificación de las labores del ayudante SST para que se garantice las condiciones adecuadas de los cerramientos, señalizaciones, etc.

- El contratista informa que está tomando las medidas correctivas para brindar las condiciones adecuadas de seguridad en los trabajos de altura.

8. La interventoría solicita que el auxiliar SST se encuentre presente permanentemente en la obra realizando verificación de las tareas del área.

9. La interventoria solicita que se suministren los EPP a los trabajadores al momento de su ingreso

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 8
		FECHA	13/09/2023 (Día / Mes / Año)

11. El Contratista informo que realizó la entrega del informe recopilando de cumplimiento del permiso de aprovechamiento forestal a la CVS. Junto al informe de ejecución de podas y talas, la profesional ambiental compartirá radicado de la entrega de esta información.

12. El Contratista informo que ya se cuenta con la autorización del punto de acopio en el predio de la finca las Mercedes en el K2+300 y que se iniciaran las actividades de acopio el día 12/09/2023.
La profesional ambiental compartirá el acta de autorización y registro fotografico de esta actividad. Adicional, el Contratista informo que se realizó gestión ante el gestor urbaser para que disponga en el punto de acopio los Contenedores para continuar con la actividad.

13. La Interventoria solicita que se realice la gestión final del material RCD, a lo cual el contratista informo que realizará la recolección el día 15/09/2023 y será trasladado al punto de acopio del K9+400.

14. La interventoria y Contratista definen el día viernes de cada semana enviar reporte de la gestión de residuos realizado semanalmente, este repote consiste en envio de cuantificación de cantidades y registro fotografico.
Adicional, el contratista informo que realizará gestión en urbaser para solicitar un Contenedor en la obra.

15. La profesional ambiental informa que se realizará el envío de informes pendientes el día 15/09/2023.

16. El área técnica suministrará las cantidades en materia de descapote realizado para la conformación de las divergencias en la obra y se manejaran estas cantidades de acuerdo con el programa correspondiente del PAGA.

17. La interventoría propone establecer un día a la semana en el que se realice la identificación de arboles a aprovechar en conjunto, se definen los días para realizar esta actividad de forma permanente. de acuerdo a la programación de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	7 de 8
		FECHA	13/09/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* Entregar Programación de demoliciones	15/09/2023	Ing. Carlos Oviedo - CMR.
* Enviar Sobsanación de formatos sociales requeridos por la SS.	18/09/2023	Prof. Sociales - CMR.
* Presencia de resp. de laboratorio de Interventoría durante ensayos de Labor.	Permanente	CMR96 y CMR
* Garantizar ajustes de esquemas, configuraciones para trabajo pasivo.	Permanente	Ing. Luis Salgado - CMR
* Dedicación 100% de auxiliar SST Permanente en campo	Permanente	Ing. Luis Salgado - CMR.
* Recolección de RCD generados en el K0+840 y K5+530	15/09/2023	Ing. Carlos oviedo - CMR
* Cumplir Radicado de entrega Inf. Cumplimiento del PAT a la CVS	13/09/2023	Ing. Angelica Coronado - CMR
* Enviar reporte de Gestión de residuos	Semanalmente	Ing. Angelica Coronado - CMR
* Gestión ante Urbaser para solicitar Prestamo de contenedor para	18/09/2023	Ing. Angelica Coronado - CMR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	8 de 8
		FECHA	13/09/2023 (Día / Mes / Año)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
[illegible]	Ing Residente	CMR	
Luis Salgado	Prof SST	CMR	
Angélica Coronado	Prof. Ambiental	CMR	
Maria C Jaimes T	Prof. Social	CMR.	
Ray D. Ante	Prof Catastral	C11196	
José Fernando Rivera A.	Inspector ambiental	C11196	José Fernando Rivera A.
Joaquín Gutiérrez B.	Prof. SST	C11 196	
Alex Bonilla G.	Prof - Social.	C11196	
Alexander Burgos N.	Residente Interventor	C11 196	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27 09 23
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 17.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance Obra
2. Compactacion y humectacion.
3. Box coulvert.
4. Rtas a oficios y compromisos de Comités (Ambiental.
5. Organizacion y presentacion de Soportes del actividades del PAGA.
6. Indicadores del PAGA
7. Obligaciones actos administrativos
8. Observaciones realizadas en requerimiento CVS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2 de 8 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

9. Acciones Correctivas.
10. Coordinación toma de muestras.
11. Informe trimestres - Componente Social.

De acuerdo a los Compromisos adquiridos, Se tiene:

- el Compromiso del programa de demoliciones aún no se entrega y que se está a la espera por parte del Contratista para los próximos días, ya que manifiesta que depende de disponibilidad de equipos en la zona.
- Subsanación formatos Sociales: Se dió cumplimiento solicitados por S.S. , quedando pendiente el Informe trimestral.
- Presencia personal Laboratorio Interventoría durante ensayos de Laboratorio,
  El Contratista está cumpliendo con la programación de acuerdo a los días según ensayos de laboratorio; la Interventoría a asistido a algunos días de manera aleatoria a la realización del ensayo en Laboratorio del Contratista
- Esquemas y Configuraciones de trabajo Pasivo:
  El Contratista ha venido presentando los registros fotográficos como evidencia del trabajo

pasivo del PMT.
- Dedicación 100%. auxiliar SST permanente en campo: El Contratista realizó los medidas Correctivas.
- Recolección RCD K0+840 y K5+530.
Se dió Cumplimiento a este compromiso, Sin embargo quedó faltando un elemento que será demolido y retirado con los demos elementos a demoler.
- Radicado e informe cumplimiento PAF, se dió cumplimiento.
- Reporte gestión de residuos: este compromiso no se ha Cumplido, Sin embargo se revisará por el profesional ambiental del Contratista la entrega de los mismos.
- Gestión Urbaser: Se realizó gestión por el Contratista y se está a la espera por parte de la empresa prestadora del servicio.

Desarrollo Comité.

1. El avance que presenta el proyecto es del 32,44% programado y un 42,15% ejecutado, con corte al 24 Sep./23.
2. Compactación y Humectación material
De manera reiterativa se sugiere el riego y humectación de material granular para garantizar el % de compactación, ya que se ha evidenciado que el carro tanque lleva mas de una semana, que está fuera de servicio,

además de la utilización de los equipos tipo Canguro en los llenos adyacentes a los box coulverts. el Contratista manifiesta que han tomado las acciones correctivas al respecto; Sin embargo reiteramos realizar el debido proceso constructivo de Compactación.

Se Sugiere que el Camotanque sea incorporado de manera inmediata, ya que se necesita para compactar y mitigar el impacto ambiental (modelo parte lodo en tramo K1 - Martinica).

3. Box Coulvert.

Al momento de realizar las excavaciones de los próximos box coulvert, se deberá determinar el) la abertura de los descoles de manera inmediata, con el fin de evitar el estancamiento de aguas durante la Construcción de los mismos. Verificar cada caso en especial.

4. Es importante que todos los Compromisos y oficios sean atendidos dentro de los plazos definidos y se informe a la Interventoria sobre la ejecución de estos.

5. Se Sugiere por parte de Interventoría que los Soportes de las actividades del PAGA (Manejo RCD) sean Suministrados en los Informes de acuerdo, con sus características, y Cantidades ejecutadas en el proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 8
		FECHA	(Día / Mes / Año)

6. Indicadores PAGA: Se utilizará el indicador correspondiente para la ejecución del control de los indicadores de manera independiente.

7. De acuerdo al art 3. de la resolución Nº 269, "finalizando los trabajos, de tala se deberán retirar inmediatamente o en su defecto en un plazo máx de 24 hr los escombros y residuos del aprovechamiento forestal, haciendo el correcto manejo y disposición final de los residuos vegetales que sean generados durante la actividad." donde se evidencia aún, que dichos residuos permanecen en algunos tramos, y en otros se han venido recolectando por la empresa prestadora URBASER, además el contratista manifiesta que depende de la disponibilidad de los amperoll por parte de la empresa gestora.

8. Rta auto CVS.
La profesional ambiental del contratista manifiesta que está realizando la subsanación de la rta, y una vez se tenga, se enviará el borrador a la interventoría para revisión.

9. Acciones Correctivas (SST)
El contratista viene acatando los controles de seguridad en alturas, además realiza las acciones correctivas en la implementación de los elementos de protección personal, mediante capacitaciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	6 de 8 (Día / Mes / Año)

y asumen de manera interna los actos para sensibilizar el personal.
Se estableció como control en días no laborales, un rondero para garantizar el levantamiento de dispositivos y esquemas de seguridad. - Señalización.

10. Coordinación Toma de muestras:
Se le informa, que se debe coordinar con el personal de laboratorio, la toma de las muestras en campo
Se recomienda coordinar entre la parte técnica y calidad la identificación de los salidas no conformes presentados en la obra, y su debido tratamiento.

11. Informe Trimestral (Social).
El Contratista deberá entregar el informe trimestral el 5 de octubre /23.
El Contratista manifiesta que en el Sector de Martinica, donde se encuentra el desvío, una de la fabiles del Sector ha manifestado tomar vías de hecho de obstaculizar el desvío provisional, como mecanismo de presión para que le sea construido una obra transversal en este punto, razón por la cual la interventoría trasladará dicha información a los miembros de la veeduría ciudadana en los próximos días, con el fin de evitar retrasos en la programación de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7 de 8
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* Implementación de manera Inmediata del Cano tanque	Inmediata	Contratista
* Realizar los debidos procesos Constructivos de Compactación y humectación (Utilizar Canguro - Rana)	Permanente	Contratista.
* Atender el Oficio 219-23	29/09/23	Contratista (Ambiental).
* Enviar Proyección Comunicado/rta de CVS	02/10/23	(Ambiental).
* (Notificar) y/o Coordinar el personal para La toma de muestras de laboratorio.	Permanente.	Coutratista.
* Socialización Veeduría. (Problemática Ambiental)	Primera Semana Octubre.	C111 196. Comp. Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	8 de 8 (Día / Mes / Año)

FECHA PRÒXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
José Fernando Plumed A.	Insp. Ambiental	C11196	José Fernando Plumed A.
María C. Jaimes	Prof. Social	CMR.	
Angélica Coronado	Prof. Ambiental	CMR	Angélica Coronado
Alexander Bueno N.	Residente Interventor	C11196	
Neis E. Salgado P.	Prof. SST	CMR	
Cristina Hoyos C.	Prof SST/Salud	CMR	
Carlos Mario De La Vega	Ing Residente	CMR	
Joaquín Gutiérrez S.	Prof. SST	C11196	
Raul D. Duarte P.	Prof Calidad	C11196	
Mauricio Zapata	Residente Int.	C11196.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 8

FECHA: 27/09/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 18
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Observaciones a la lectura del acta anterior No. 15

- Revisión hidráulica y topográfica del K12-K14
En el presente comité se llegó a un acuerdo. El contratista está llevando a cabo, en colaboración con la interventoría, una revisión de los niveles de drenaje en ese sector. El propósito de esta revisión es realizar una evaluación que resultará en una propuesta constructiva. Es importante destacar que esta propuesta no implicará un aumento en el presupuesto.

- Retiro de residuos vegetales

En respuesta, se está implementando un plan de trabajo para los retiros. Sin embargo, es importante destacar que en la obra se están encontrando numerosos materiales vegetales.

- Entrega de concepto jurídico por parte del municipio por tema de reclamación y ajuste de precios

El municipio informa que el proceso se encuentra en marcha y ha realizado una solicitud de recursos a la oficina de hacienda, para realizar la provision que se requiere para los ajustes de los items de contrato.

Acciones Actuales del Municipio:
El municipio está actualmente siguiendo un proceso legal, se manifiesta que ya se cuenta con CDP para la adición de recursos, y desde el área jurídica, luego de revisar las circunstancias fácticas del contrato en mención, se determinó la que la teoría de la imprevisión es la que encaja teniendo en cuenta un análisis jurisprudencial del Consejo de Estado para restablecer la ecuación contractual, establecidos ecuación rompimiento la ecuación contractual establecida en la ley 80 artículo 27 y el artículo 4 numeral 8. Todo esto con el objeto de amparar los recursos que se requieren para poder modificar y hacer la provision de ajustes que necesita el contrato, para garantizar el restablecimiento de la ecuacion financiera del proyecto, asi mismo, esta a la espera del estudio de mercado por arte del Contratista recomendado por la Interventoria para revisar de forma general, los impactos en costos que ha tenido el proyecto.

Se propone llevar a cabo un trabajo en equipo con el objetivo de establecer una trazabilidad que permita llegar a una solución, ya sea a través de una modificación del contrato o la incorporación de una provisión de ajuste. Debido a esto se comunicaron unos compromisos por parte de contratista, interventoría y municipio que son:
- El contratista se ha comprometido a presentar el análisis de costos a la interventoría el 2 de octubre de 2023 para su correspondiente revisión.
- La interventoría asume el compromiso de entregar esta revisión al municipio el 6 de octubre de 2023.
- El municipio, a su vez, se compromete a proporcionar el concepto jurídico relacionado con la revisión del análisis de costos, en respuesta a la reclamación del contratista por el aumento del asfalto, el 11 de octubre de 2023.

Observaciones a la lectura del acta anterior No. 15

- Programación de demoliciones existentes

El contratista manifiesta que no ha realizado la demolición existente debido a la falta de recursos en el flujo de caja. Está esperando el desembolso y ha registrado en el comité que, si dicho desembolso no se lleva a cabo la próxima semana, suspenderá las labores.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1) Avance de obra a la fecha
2) Balance de obra
3) Tema Social: Comunidad de Martinica solicita se construya una obra transversal como inversión social.
4) Solicitud Asignación de Obligaciones Ambientales del Municipio hacia el Contratista
5) Solicitud de ampliación de plazo del convenio y del contrato de obra derivado
6) Instalación de valla Informativa
7) Inicio de instalación de subbase, base granular y carpeta asfáltica

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1) Avance de obra a la fecha

Hasta el 21 de septiembre, el porcentaje programado es del 32,44%, mientras que el porcentaje ejecutado es del 42,15%. El contratista ha expresado que se ha producido una disminución en los avances debido a problemas en la gestión del flujo de caja del Consorcio. Además, se comunica que entre el contratista y la interventoría se está revisando cantidades ejecutadas y montar preactas en favor de preparar el acta de obra No. 2. Esta acta será entregada por parte del contratista el 6 de octubre de 2023 para revisión de interventoría.
El contratista manifiesta al Municipio que el acta de obra No. 1 está radicada desde hace 20 días y a la fecha aún continúa en revisión, por lo cual solicita que se agilicen los trámites para que el flujo de caja del proyecto no se vea afectado, indicando que el promedio semanal de inversión es de 600 millones aproximadamente, y a la vez el acta se radicó cobrando un 31.25% de ejecución y a la fecha la obra ya tiene un avance certificado por interventoría del 42.15%.
Municipio informa que gestionara con los revisores sí ya está lista para firma de la secretaria de Infraestructura y pasar el documento al área de tesorería. Se indica que antes del 30 de septiembre se dará respuesta al tema.

2) Balance de obra

Se ha comunicado que es necesario realizar un análisis por ítem con el propósito de proceder a un ajuste por mayores y menores cantidades del contrato, con el objeto de balancear y cumplir con las metas físicas actualizadas aprobadas a la fecha.

3) Tema Social: Comunidad de Martinica solicita se construya una obra transversal como inversión social.

Interventoría manifiesta que la comunidad de Martinica, en cabeza de la presidenta de la JAC solicitó verbalmente se construya una obra transversal que permita drenar las aguas de un lado a otra sobre la vía principal interna de acceso al corregimiento, obra que se haga como un aporte social del proyecto a la comunidad. Se recomienda que se informe a la Acción Comunal que presente por escrito la solicitud para presentar la propuesta y obtener la respuesta de aprobación o rechazo de la solicitud de la obra por parte del municipio y el INVIAS.
INVIAS deja claro que de aprobarse la ejecución de esta inversión social, no se tomé el recurso del presupuesto básico de obras, sino que debe tomar del ítem de obras de compensación ambiental y/o complementarias.

4) Solicitud Asignación de Obligaciones Ambientales del Municipio hacia el Contratista

El contratista informa que desde que se inició el contrato hasta la fecha el Municipio no ha pasado la obligación de ejecución ambiental de los permisos de Aprovechamiento Forestal y de Ocupación de Cauces al Consorcio Montajes Rural, que por lo cual mediante oficio solicitó al Municipio otorgar estas obligaciones en favor de poder adelantar los trámites y/o gestiones que requieren estos permisos para su desarrollo y ejecución. El Municipio se comprometió a dar la respuesta correspondiente el 27 de septiembre de 2023

5) Solicitud de ampliación de plazo del convenio y del contrato de obra derivado

INVIAS recomendó tener todos los documentos a tiempo para evitar inconvenientes en el envío de la información para la solicitud de ampliación del plazo del convenio y posteriormente del contrato de obra derivado. La interventoría indica que a más tardar para el 30 de octubre se deben tener todos los documentos soportes organizados para remitir a Invias Planta Central y radicar la solicitud ante el comité de Adiciones y Prórrogas.

6) Instalación de valla Informativa


El contratista procederá a la instalación de valla a más tardar el de 30 de septiembre de 2023.

7) Inicio de instalación de subbase, base y carpeta asfáltica

INVIAS sugiere que se muestren avances en la vía para contrarrestar el retraso en la instalación de la subbase y de la estructura del pavimento. Se solicita avanzar con el mejoramiento del subrasante con la instalación del pedraplén y el terraplén, así como la ejecución de la obras de drenaje.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 8


FECHA	27/09/2023 (Día / Mes / Año)



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 8


FECHA	27/09/2023

(Dia / Mes / Año)




	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5 de 8

FECHA	27/09/2023 (Día / Mes / Año)



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6 de 8

FECHA: 27/09/2023
(Día / Mes / Año)



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	7 de 8

FECHA: 27/09/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Análisis de Costos del Mercado del contrato por parte del contratista	lunes, 2 de octubre de 2023	Contratista
Entrega Concepto de Revisión del análisis de consto presentado por el contratista	viernes, 6 de octubre de 2023	Interventoría
Entrega del Concepto Jurídico de la revisión del análisis de costos por el proceso de reclamanción y/o ajustes a los precios del asfalto	miércoles, 11 de octubre de 2023	Municipio de Montería
Entrega de Oficio de Obligaciones y Procedimientos Ambientales Por parte del Municipio al contratista CMR	miércoles, 27 de septiembre de 2023	Municipio de Montería
Instalación de la valla Informativa del Proyecto	sábado, 30 de septiembre de 2023	Contratista CMR
Gestión del Acta de Obra No. 1 por parte del Municipio	sábado, 30 de septiembre de 2023	Municipio de Montería
Entrega del Acta de Obra No. 2 por parte del Contratista para Revisión de Interventoría	viernes, 6 de octubre de 2023	Contratista CMR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	8 de 8
		FECHA	27/09/2023 (Día / Mes / Año)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 11/10/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Guillermo Gutierrez Perez	Dir. Interventoria	C11196	
Rita Esquivel Carranza	Apoyo a la supervisión	Alcaldia - SIM	Rita Esq B.
Yury Andrea Mayo	Apoyo Juridico	Alcaldia - SIM	
Jorge I. Flores Romero	Dir. Obras	C. M. RURAL	
Rodrigo Escobar	Rep. Legal	C. M Rural	
Angely Jaime R.	Ing. Residente	C.M Rural	
Luis González O.	Sup. Interv.	INVIAS	
Diogo Santos Reyes	Aux. Ingeniero	C11196	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- **Actas de Reunión**

A continuación, se presenta una relación de las actas de reunión que se han realizado en el proyecto.

Relación de reuniones de obra:

FECHA	N° DE REUNIÓN	ASISTENTES	ASUNTO
10 Nov 2022	Reunión Técnica N° 01	Contratista de Obra Interventoría Comunidad	Recorrido Corredor Vial - Identificación de Puntos Críticos
15 Nov 2022	Reunión Técnica N° 02	INVIAS Alcaldía de Montería Personaría Contratista de Obra Interventoría Comunidad	Socializar el proyecto en su Etapa #1 a las comunidades beneficiarias
25 Nov 2022	Reunión Técnica N° 03	INVIAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Estudios y Diseños entregados por el Municipio
14 Dic 2022	Reunión Técnica N° 04	INVIAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Mesa de trabajo territorial margen izquierda
19 Dic 2022	Reunión Técnica N° 05	Contratista de Obra Interventoría	Recorrido a la vía con el especialista en Diseños Geométrico y Pavimentos
21 Dic 2022	Reunión Técnica N° 06	Contratista de Obra Interventoría	Revisión Componente Hidráulico de los estudios y diseños iniciales
10 Ene 2023	Reunión Técnica N° 07	Contratista de Obra Interventoría	Mesa de trabajo revisión pendientes del componente Geotecnia y pavimentos y diseño geométrico - Reprogramación y Modificación de Cantidades de obra del contrato
11 Ene 2023	Reunión Técnica N° 08	Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Seguimiento del contrato
16 Ene 2023	Reunión Técnica N° 09	PDA Contratista de Obra Interventoría	Articular los proyectos: Mejoramiento de la vía – Instalación de conducción de tubería
20 Ene 2023	Reunión Técnica N° 10	PDA Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Articular los proyectos: Mejoramiento de la vía – Instalación de conducción de tubería
02 Feb 2023	Reunión Técnica N° 11	PDA Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Articular los proyectos: Mejoramiento de la vía – Instalación de conducción de tubería
10 Feb 2023	Reunión Técnica N° 12	INVIAS Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Especialistas	Etapa #1: Revisión de Estudios y Diseños

FECHA	N° DE REUNIÓN	ASISTENTES	ASUNTO
13 Feb 2023	Reunión	INVIAS (Subdirección Vías Regionales) Rep. Legal Interventoría Director de Interventoría	Seguimiento a convenios en ejecución “Colombia Rural”.
21 Feb 2023	Reunión de Social N° 13	Contratista de Obra Interventoría	Informe Semanal Informe Mensual Paga
03 Mar 2023	Reunión Técnica N° 14	INVIAS Interventoría	Visita del Supervisor del Contrato de Interventoría de INVIAS al corredor vial
08 Mar 2023	Reunión Técnica N° 15	Contratista de Obra Interventoría	Revisar y/o Ajustar los Análisis de Precios Unitarios de las Actividades No Previstas en el contrato
09 Mar 2023	Reunión Social - Ambiental N° 16	Contratista de Obra Interventoría	Temas de actividades Sociales y Ambientales
10 Mar 2023	Reunión Calidad – SST N° 17	Contratista de Obra Interventoría	Revisión aspectos en Calidad y SST
16 Mar 2023	Reunión Técnica N° 18	INVIAS (Subdirección Vías Regionales) Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Recorrido y reunión de seguimiento al convenio contrato de obra derivado e interventoría
21 Mar 2023	Reunión Técnica N° 19	Contratista de Obra Interventoría	Revisar cantidades y establecer presupuesto balanceado del proyecto.
22 Mar 2023	Reunión Técnica N° 20	AFINIA Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Proyecto de instalación postes y redes eléctricas dentro del corredor de la vía afectando al proyecto de mejoramiento vía Jaraquiel – Martinica - Leticia
23 Mar 2023	Reunión Técnica N° 21	Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Plan de acción ante mensaje de bloqueo de la vía y Estado del proyecto
28 Mar 2023	Reunión Técnica N° 22	AFINIA Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Visita técnica de inspección sobre la vía para determinar los puntos críticos de algunos postes de media tensión que obstaculizan la ejecución de las obras
30 Mar 2023	Reunión Social N° 23	Contratista de Obra Interventoría	Divulgación de información para la conformación y consolidación del comité de participación ciudadana - CPC
31 Mar 2023	Reunión Calidad – SST N° 24	Contratista de Obra Interventoría	Aspectos componentes de Calidad y SST
12 Abr 2023	Reunión Social - Ambiental N° 25	Contratista de Obra Interventoría	Seguimiento de actividades Socio-Ambientales
21 Abr 2023	Reunión Técnica N° 26	Contratista de Obra Interventoría	Estado del contrato y verificación de obras en ejecución
26 Abr 2023	Reunión Ambiental N° 27	Contratista de Obra Interventoría Alcaldía CVS	Visita de seguimiento a permisos ambientales
03 May 2023	Reunión Social - Ambiental N° 28	Contratista de Obra Interventoría	Revisión del acta N° 25 – Aclaración de dudas del componente social y ambiental – Realizar

FECHA	N° DE REUNIÓN	ASISTENTES	ASUNTO
			observaciones acerca de la presentación del documento PAGA – Revisión de compromisos adquiridos en mesa de trabajo realizada el día 28 de abril de 2023 entre profesionales del contratista de obra e interventoría de manera virtual
12 May 2023	Reunión Ambiental N° 29	Contratista de Obra Interventoría	Identificación y conteo de árboles que fueron objeto de poda aérea en el tramo K8+640 al K9+250 con el fin de validar la cantidad de los que cumplan con la medida de diámetro mínima, la cual es de 0,1 m
16 May 2023	Reunión Técnica, Ambiental, Calidad y SST N°30	Contratista de Obra Interventoría	Recomendaciones para el mejoramiento de las actividades concernientes al área de Seguridad y Salud en el Trabajo en los frentes de obra teniendo en cuenta la normatividad vigente y el PMT del proyecto, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios de la vía - Recomendaciones en el área Técnica relacionadas al cumplimiento de la programación definida por el contratista para la ejecución de las obras y otras actividades del proyecto - Sugerencia de actividades por realizar en el área de Calidad para garantizar una adecuada gestión de esta por parte del contratista bajo supervisión de la interventoría - Documentación pendiente por entregar del área Ambiental con el fin de implementar rigurosamente cada una de las actividades pertinentes para velar por el cuidado y conservación del ambiente del área de influencia del proyecto acorde a la normatividad vigente y lineamientos correspondientes del INVIAS en los tiempos prudentes.
19 May 2023	Reunión Técnica, Ambiental, Social, Calidad y SST N°31	Interventoría Alcaldía CVS Veeduría	Reconocimiento 2 de los integrantes que conforman la Veeduría ciudadana – Avances del componente técnico de la obra a la fecha – Descripción del componente social y sus avances – Descripción del componente ambiental – Descripción del componente SST y actividades ejecutadas en obra
07 Jun 2023	Reunión Ambiental y Social N°32	Interventoría Contratista	Revisión de compromisos estipulados en el acta anterior – Revisión área Social – Revisión área Ambiental
07 Jun 2023	Reunión SST N° 33	Interventoría Contratista	Recorrido entre el K0+000 al K12+000 para concretar la instalación de elementos de señalización, elementos uniformes propios del PMT de obra y otros elementos de higiene y seguridad
09 Jun 2023	Reunión Técnica, Ambiental, Social, Calidad y SST N°34	INVIAS Alcaldía de Montería Personaría Contratista de Obra Interventoría Comunidad	Socializar el proyecto en su Etapa #2 a las comunidades beneficiarias
23 Jun 2023	Reunión Técnica, Ambiental, Social, Calidad y SST N°35	Interventoría Alcaldía Veeduría	Calidad de los materiales, Tiempos de rendimiento de la obra, Donación de material de excavación,

FECHA	N° DE REUNIÓN	ASISTENTES	ASUNTO
			Recorrido de avances de obra, Prueba de densidad en terreno
21 Julio 2023	Reunión SST N° 36	Interventoría y Contratista	Recorrido del K0+000 hacia K9+000 con los componentes SST de ambas partes, para verificar cumplimiento de EPP, PMT
27 Jul 2023	Reunión Técnica, Ambiental, Social y SST N°37	Interventoría Alcaldía Veeduría	Información general del convenio y del contrato de obra, Componente Social, Componente Ambiental, Componente SST, Situación antes y después de los Box Culvert, Comentarios y sugerencias generales
11 Ago 2023	Reunión Ambiental N°38	Interventoría y Contratista	Aclarar las dudas de los formatos: MAPS-MN1-IN-1-FR-4, MAPS-MN1-IN-2-FR-2, MAPS-MN1-IN-2-FR-3 – Aclarar la forma de adjuntar los anexos correspondientes a cada uno de los subprogramas del PAGA – Explicar las observaciones y aclarar dudas con respecto a los formatos de sostenibilidad y soporte de estos
14 Ago 2023	Reunión Técnica y Financiera N°39	Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría	Alcance del proyecto – Reajuste y reclamación
22 Ago 2023	Reunión Ambiental N°40	Interventoría y Contratista	Aclarar las dudas de los formatos: MAPS-MN1-IN-1-FR-4, MAPS-MN1-IN-2-FR-2, MAPS-MN1-IN-2-FR-3 – Aclarar la forma de adjuntar los anexos correspondientes a cada uno de los subprogramas del PAGA
25 Ago 2023	Reunión Técnica y Social N°41	Alcaldía de Montería Contratista de Obra Interventoría Veeduría	Evidencias de los trabajos hidráulicos – Actividades que se vienen realizando con la piedra en algunos tramos de la vía – Porcentaje de avance vs porcentaje programado – Sugerencias
30 Ago 2023	Reunión Ambiental, SST y Social N°42	Interventoría y Contratista	Manejo de especies forestales - Evaluación de condiciones de punto de acopio o campamento ubicado en el K3 + 266 - Observaciones al formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS - Logística y gestión de residuos sólidos - Recolección, acopio y disposición final de residuos orgánicos - Condiciones de almacenamiento de residuos peligrosos – RESPEL - Manejo de sustancias químicas - Controladores de tráfico - Señalización en la obra - Uso de elementos de protección personal – EPP - Contextualización de actividades del área social

A continuación, anexamos las actas de reunión de obra del presente periodo

MEPI-MN-IN-14-FR-2
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	**11/08/2023** (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNION No. **38**
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CÓRDOBA**

CONTRATO DE OBRA No LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: **CONSORCIO MONTAJES RURAL**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **974-2022**
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**

OBJETIVOS DE LA REUNION

Garantizar la clarificación de dudas, la resolución de observaciones y la alineación de criterios entre el equipo ambiental de la interventoría y la profesional ambiental del contratista. Esto permitirá asegurar la integridad y coherencia de la información presentada en los formatos relacionados con el estado ambiental del proyecto y el cumplimiento de aspectos sostenibles. Además, se busca establecer procedimientos claros y recomendaciones para futuros informes, con el fin de agilizar y mejorar la presentación de la información a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

•Aclarar las dudas una a una de los formatos: MASPS-MN1-IN-1-FR-4 INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO, MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS y MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA.
•Aclarar la forma de ajuntar los anexos correspondientes a cada uno de los subprogramas del PAGA.
•Explicar observaciones y aclarar dudas con respecto a los formatos de sostenibilidad y soporte de estos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	11/08/2023 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION

La reunión se inicia con un cordial saludo de los profesionales presentes, enfatizando la importancia de este encuentro para aclarar las dudas relacionadas con las observaciones realizadas por el equipo ambiental de la interventoría. El objetivo es garantizar que todas las incertidumbres sean resueltas y que las observaciones sean subsanadas, permitiendo así la verificación y recopilación de información necesaria para su presentación a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

En este contexto, se procede a proyectar los formatos pertinentes para que la profesional ambiental del contratista pueda exponer sus dudas. Además, se realiza un seguimiento de los ajustes requeridos, tomando como referencia el oficio CII196-160-23 del 11/06/2023.

La proyección comienza con el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO, en el cual la especialista ambiental de interventoría solicita ajustar el valor del dato ambiental calculado. Se menciona que este valor debe corresponder al dato del último plan de inversión ambiental con el pronunciamiento de no objeción de la Subdirección de Sostenibilidad. Dado que aún no hay respuesta del INVIAS hasta la fecha, se propone agregar la información solicitada de acuerdo con lo consignado en el plan de inversión ambiental presentado ante la Subdirección de Sostenibilidad mediante el comunicado CII196-141-23 del 14/06/2023.

A continuación, se proyecta el formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS, específicamente en las casillas del numeral 2 relacionadas con el balance de cumplimiento al periodo. Se enfatiza la necesidad de agregar el valor cero (0) en lugar de N/A cuando no se ejecuten actividades, para mantener la integridad de la fórmula del formato.

Luego, se proyecta el formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA. En este formato, se destaca la importancia de la casilla "actividad", la cual debe contener información específica y precisa sobre las actividades desarrolladas en cada subprograma para el periodo o mes reportado. Se aclara que no se debe incluir el objetivo del subprograma en esta casilla, ya que esto dificulta la compilación de la información. Cuando no se realice una actividad prevista, se sugiere mencionar brevemente los motivos.
Se menciona la casilla "cantidad" (incluida en la casilla "meta"), y se destaca que siempre que se relacionen cantidades de elementos adquiridos (volumen de materiales, señalizaciones, etc.), es necesario adjuntar los soportes correspondientes. En algunos casos, se han observado discrepancias en la columna "cantidad programada periodo", generando dudas respecto a las actividades a las que se refieren estas cantidades. Se solicita a la profesional ambiental validar esta información y asegurarse de que cada actividad reportada esté respaldada con anexos documentales y fotográficos.

En cuanto a los formatos de sostenibilidad, se aborda el MASPS-MN1-IN-6-FR-6 CALCULO DE EMISIONES EN CONTRATO DE OBRA, la interventoría señala la necesidad de adjuntar evidencia que registre y controle la cantidad de combustible consumido (gal), estos soportes deben corresponder a los vales de suministro de combustible y un cuadro relacionado la cantidad suministrada por tipo de vehículo como lo establece el formato. Además, para el formato MASPS-MN1-IN-6-FR-7 CALCULO DE CONSUMO ENERGIA CTO DE OBRA, el contratista debe reportar el consumo de energía realizado por las actividades del proyecto en su oficina según los equipos que se usen allí además de todos los equipos del proyecto que generan consumo de energía; como el contratista manifiesta que la oficina donde se ubican maneja otros proyectos y que la totalidad del consumo reflejado en los recibos del servicio público no pertenece sólo al proyecto en cuestión, se acordó que el contratista debe entregar un documento donde especifique los equipos propios/tiempo de uso diario/días del mes (conforme a la factura) y la explicación de cuanto del total les corresponde.
Una vez finalizada la proyección de los formatos, la interventoría propone enviar nuevamente los formatos con las observaciones incluidas y resaltadas, producto de la última revisión realizada. El objetivo es que estas observaciones sean atendidas y subsanadas en su totalidad, permitiendo que la interventoría valide y recopile la información para su presentación ante la Subdirección de Sostenibilidad. Además, se espera que en los próximos informes se tomen en cuenta estas recomendaciones para evitar retrasos en la presentación de la información a INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	**11/08/2023** (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realizar ajustes a los informes ambientales de todos los meses desde el incio de actividades hasta la fecha y soportes requeridos	martes, 15 de agosto de 2023	Ing. Angelica Coronado - CMR

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN **N/A**
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Rodrigo Escobar	**Representante Legal**	**CMR**	
Angely Jaimes	**Residente de Obra**	**CMR**	
Angelica Coronado	**Profesional Ambiental**	**CMR**	
Guillermo Gutierrez	**Director de Interventoria**	**CI196**	
Evelyn Mantilla	**Especialista Ambeintal**	**CI196**	
José Rhenals	**Inspector Ambiental**	**CI196**	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 8
		FECHA	14/08/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 39
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

OBJETIVOS DE LA REUNION

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

1. Avance del proyecto
2. Reajuste reclamación

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2
		FECHA	14/08/2023 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Avance del proyecto (10 Agosto 2023)

Total inversión Ejecutada = 30.46%.
Total inversión programada = 21,37%
Avance = +9.091%

En Estos momentos el Contrato no presenta atraso.

2. Reajuste - Reclamación.

2.1. La alcaldía informa que se debe analizar bien el tema del ejercicio realizado em metodología ICOCIV debido a que la Vía es Terciaria y no interurbana.

2.2. El Contratista manifiesta que realizará el ejercicio aplicando la metodología ICOCIV tomando los últimos índices publicados pn el DANE.

2.3. La Secretaría de Infraestructura informa que en el evento que proceda La reclamación se estudiará la opción de utilizar los 3.700 millones de Saldo del Convenio y que Sm parte del aporte del Municipio.

2.4. La interventoría manifiesta que actualizará el ejercicio del cálculo del ajuste en la metodología teniendo en cuenta los índices del mes de junio de 2023 siendo los últimos Vigentes, usando La tipología interurbana.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3
		FECHA	14/08/2023 (Día / Mes / Año)

2.5. Ante la propuesta realizada por el municipio, se verificará si es posible que la entidad incorpore estos recursos propios para realizar dicho reconocimiento. La Consulta se hará ante el Gestor de proyectos de INVIAS.

2.6. Teniendo en cuenta los capitulos constructivos que tiene el Contrato de obra, estos cuentan con los capitulos constructivos que tiene la tipología de Vias interurbanas.

De igual manera se está a la espera de la respuesta por parte de INVIAS ante la Consulta sobre este tema realizada por el Municipio

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4
		FECHA	4 de 8 (Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	5 de 8
	FECHA	14/02/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
- Ejercicio Actualizado del Cálculo de ajuste con Metodología ICOCIV	01/09/2023	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6

FECHA: 14/08/2023 (Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Alexander Burgos N.	Residente Interventt	C11196	
Guillermo Gutierrez	Directo Interventt.	C11196	
Rodrigo Escobar	Director de Obra	CMR	
Iris Spath	Secretaria Infraestruct	Alcaldia Montería	
Rita Esquivel	Apoyo Supervisión	Alcaldia Montería	Rita Esq6.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	22/08/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNION No. 40
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Garantizar la clarificación de dudas, la resolución de observaciones y la alineación de criterios entre el equipo ambiental de la interventoría y la profesional ambiental del contratista. Esto permitirá asegurar la integridad y coherencia de la información presentada en los formatos relacionados con el estado ambiental del proyecto y el cumplimiento de aspectos sostenibles. Además, se busca establecer procedimientos claros y recomendaciones para futuros informes, con el fin de agilizar y mejorar la presentación de la información a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

•Aclarar las dudas una a una de los formatos: MASPS-MN1-IN-1-FR-4 INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO, MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS y MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA.
•Aclarar la forma de adjuntar los anexos correspondientes a cada uno de los subprogramas del PAGA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	22/08/2023 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION

La reunión se inicia con un cordial saludo de los profesionales presentes, enfatizando la importancia de este encuentro para aclarar las dudas relacionadas con las observaciones realizadas por el equipo ambiental de la interventoría. El objetivo es garantizar que todas las incertidumbres sean resueltas y que las observaciones sean subsanadas, permitiendo así la verificación y recopilación de información necesaria para su presentación a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.
En este sentido, se procede a revisar las observaciones del formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA, para este caso se tomó como referencia el formato del mes de junio de 2023, en este se revisa una a una la información consignada en la columna "EFG 23-24-25 Actividad" y se aclara por parte del inspector ambiental de interventoría a la profesional ambiental del contratista que en esta casilla se debe agregar información específica y puntual de las actividades desarrolladas en cada uno de los subprogramas, estas y los datos agregados deben ser coherentes con los datos agregados en los indicadores. También, se aclara que en esta NO se debe agregar el objetivo del subprograma en esta casilla, debido a que así no se podrá compilar la información de las actividades desarrolladas y los datos reportados cada mes y se explica que cuando no se realice una actividad prevista, se debe mencionar brevemente los motivos. Así mismo, se recuerda al contratista que cada actividad que se ejecute y describa en el informe debe contar con evidencia documental y fotográfica que permita validar la veracidad de lo descrito.
Algunas de las observaciones que se realizaron en este formato son las siguientes:
•Se debe verificar las cantidades de material de construcción adquiridas en el periodo (terraplén y piedra rajón) y también se debe agregar a los anexos información relacionada con los recibos de los materiales.
•El contratista debe proponer una metodología para cuantificar los residuos sólidos generados en los meses correspondientes previo a la adquisición de la báscula, se debe compartir anexo relacionado a la cuantificación y registro fotográfico de los residuos generados.
•Se debe describir cualitativamente los residuos sólidos generados en la obra tanto convencionales y peligrosos, para estos últimos, se debe mencionar y adjuntar evidencias de las condiciones de almacenamiento y de gestión que se brindan a este tipo de residuos. Además, se solicita describir la logística implementada en la gestión de los residuos sólidos, debido a que se ha evidenciado en campo que en ocasiones pasa el servicio recolector de residuos de la ciudad y no son recogidos los residuos generados en la obra.
•Se deben verificar las cantidades de RCD, específicamente del material de excavación generado, las evidencias fotográficas y documentales deben estar organizadas en el mes que corresponda.
•Se solicitó al contratista modificar el cronograma de capacitaciones ara que se incluya una cantidad mayor de capacitaciones al mes con el fin de que se incluyan temáticas de todos los subprogramas. Además, siempre que se realicen capacitaciones se debe realizar un acta y tomar registro fotográfico.
•Se solicitó aclarar las cifras de árboles intervenidos en cada uno de los meses desde el inicio de la actividad de tala y poda, que se encuentran inventariados en la Resolución No. 269 del 21 de noviembre de 2022, permiso de aprovechamiento forestal.
Así mismo, se solicitó verificar las cantidades reportadas en cada una de las actividades de los subprogramas y que estas estén respaldadas por anexos.

Posteriormente, se continuo con la revisión de observaciones y resolución de dudas de la profesional ambiental contratista del formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS, en este se constató que fue subsanada la observación realizada en la reunión No. 38 del día 11 de agosto de 2023, esta hacía referencia a las casillas del numeral 2 relacionadas con el balance de cumplimiento al periodo. Se enfatiza la necesidad de agregar el valor cero (0) en lugar de N/A cuando no se ejecuten actividades, para mantener la integridad de la fórmula del formato.
Por otro lado, durante la reunión se efectuó consulta de la interventoría frente al estado de avance de los informes de cumplimiento del permiso de ocupación de cauce (Resolución No. 3-0516 del 09 de marzo de 2023) y el permiso de aprovechamiento forestal (Resolución No. 269 del 21 de noviembre de 2022), a lo cual la profesional ambiental contratista manifestó que el primero se debe presentar solo al final de la intervención y el segundo una vez se inicien las labores de compensación las cuales no han empezado a la fecha, sin embargo, se hace la salvedad que referente al permiso de aprovechamiento forestal se realizara informe de avance de dichas labores y será radicado a la CAR CVS a más tardar el día viernes 25 de agosto de 2023.
Además, desde la interventoría se indicó que los permisos cuentan con obligaciones que deben ser ejecutadas y entregadas a la autoridad ambiental previo a la culminación de estas, por lo tanto, es imperativo dar cumplimiento a dichas obligaciones en los tiempos establecidos.
En cuanto al formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO, se solicitó mayor precisión a la hora de describir las principales actividades desarrolladas en cada uno de los meses, debido a que es fundamental que se incluyan cifras y fechas relacionadas con dichas actividades de cada uno de los subprogramas.
Finalmente, se refirió a la profesional ambiental contratista que de presentarse cualquier inquietud o requerimiento se comunique con el inspector ambiental de interventoría para solucionarla y continuar con la organización de los anexos y subsanación de observaciones pendientes de los formatos en cuestión.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **22/08/2023** (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realizar ajustes a los informes ambientales de todos los meses desde el incio de actividades hasta la fecha y soportes requeridos	23/08/2023	Ing. Angelica Coronado - CMR
Radicar informe de avance del permiso de aprovechamiento forestal ante la CAR CVS	28/08/2023	Ing. Angelica Coronado - CMR

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN **N/A** (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Angelica Coronado	**Profesional Ambiental**	**CMR**	Angelica Coronado
José Rhenals	**Inspector Ambiental**	**CI196**	José Fernando Vanegas R.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 25-08-23 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 41
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Cuarta Reunión de seguimiento con la veeduria ciudadana Martinica - Leticia Avanza.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Evidenciar los trabajos hidraúlicos
- Actividades que se vienen realizando con la piedra en algunas tramos de la via.
- Porcentaje de avance Vs al proyectado
- Sugerencias generales.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2
		FECHA	25-08-23 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo los 9:30 a.m. del día 25-08-23 se desarrolla la cuarta reunión de seguimiento con los dignatarios de la vereda Quebradona Martinica - Ética avanza, Director de Interventoría, Profesional de la Secretaría de Infraestructura, profesionales sociales de obra e interventoría, donde se desarrollaron los temas anotados anteriormente. En esta ocasión la reunión se llevo a cabo a la entrada de la finca las Mercedes en el K2+300 y posteriormente se realizo un recorrido en los diferentes frentes de obras para detallar todas las actividades que se vienen ejecutando, finalmente se evidencio los trabajos hidráulicos que se vienen realizando en el tramo del K1.5 al K3.0 y actividades de Piedraplen o pedraplen.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

FECHA (Día / Mes / Año)

Se dejó en claro a todos los asistentes. que el avance de obra va en un 37% frente a un 24.% proyectado, dejando ver el buen ritmo que llevan las obras a pesar del invierno que azotó la zona. Igualmente se informó que las obras hidráulicas que se construirán en el K. 4+180 al K 5+200, son obras que están dependiendo que baje el nivel de agua que se encuentra a todo y todo de la vía. Por su parte Interventoría informó a todos los presentes que se va a llevar a cabo un evento en la zona del Fondo Nacional de Cenzaderos, a lo cual se aincrementar el flujo de tráfico vehicular.
Por último se visitó la obra estructuras mas grande en construcion ubicada en el Km 3+265, donde se explicó los etapas de su construcción y se da respuesta a uno de los integrantes de la Veeduría que para poder fundir la losa superior se debe esperar aproximadamente 21 días.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

FECHA: 25-08-23 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A. (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Alex Bernal G.	Profesional Social	C11196	
Elkin Montaño	Presidente	Veedor	
Acompañante	Vocal	Veeduría	
Jaime Nazarette R.	Vocal	Veeduría	
Rita Esquivel	Apoyo a la super	Alcaldía SIM	Rita Esq.
Jhanoff Correa	Vocal	Veedor	
Mario Sanchez	Fiscal	Veeduría	
Jaime Jaimes	Prof. Social	C.M.R.	
Guillermo Gutierrez P.	Director Interventor	C11196	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIóN	CóDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIóN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/08/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIóN No. 42
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIóN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIóN TERRITORIAL:** CóRDOBA

CONTRATO DE OBRA N⁰ LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

OBJETIVOS DE LA REUNIóN

El objetivo de la reunión es realizar un recorrido integral en los frentes de obra, puntos intervenidos, oficina SAU, laboratorio en el corregimiento de Leticia, y el punto de acopio en K3 + 266, con la participación del especialista e inspector ambiental de interventoría, junto a la profesional ambiental del contratista de obra. El propósito principal es evaluar y evidenciar posibles aspectos que necesiten mejoras en dichas áreas.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIóN

1. Manejo de especies forestales
2. Evaluación de condiciones de punto de acopio o campamento ubicado en el K3 + 266
3. Observaciones al formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS
4. Logística y gestión de residuos sólidos
5. Recolección, acopio y disposición final de residuos orgánicos
6. Condiciones de almacenamiento de residuos peligrosos – RESPEL
7. Manejo de sustancias químicas
8. Controladores de trafico
9. Señalización en la obra
10. Uso de elementos de protección personal - EPP
11. Contextualización de actividades del área social

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIóN	CODIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/08/2023 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIóN

Se inicia el recorrido de la especialista e inspector ambiental y profesional social de interventoría y la profesional ambiental del contratista de obra.
1. En el tramo que abarca desde el K0 + 000 hasta el K0 + 941, se realiza la primera parada. En este punto, la especialista ambiental solicita a la profesional ambiental encargada que se mejoren las condiciones de las especies forestales que no serán removidas ni aprovechadas por el proyecto. Esta solicitud implica llevar a cabo jornadas de limpieza y despeje (plateo) alrededor de los troncos de los árboles. La razón detrás de esto es la acumulación de material vegetal y restos generados por el perfilado de la calzada existente. El propósito es controlar la presencia de agentes bióticos fitopatógenos perjudiciales, como hormigas, grillos, bacterias y hongos, entre otros.

La profesional ambiental contratista reconociendo esta situación propone programar junto al área técnica del Consorcio Montajes Rural para tomar las medidas correctivas y no afectar las condiciones iniciales de las especies forestales que no son objeto de aprovechamiento.

2. Por otra parte, la interventoría está solicitando al contratista que clarifique si el punto en el K3 + 266 debe ser considerado como un campamento o como un punto de acopio, de manera que pueda ser organizado de acuerdo con esa categoría y se puedan mejorar las condiciones en él. Específicamente, se requiere que las áreas de este lugar estén correctamente delimitadas con cercas y señalizaciones apropiadas, con el propósito de facilitar la organización y limpieza. Asimismo, se debe asegurar la identificación clara de los elementos, materiales y equipamiento presentes en dicho punto. Además de esto, es necesario que se cuente con un kit antiderrames, que las canecas que almacenan productos químicos estén debidamente rotuladas y que se ubiquen en el punto las fichas de seguridad de estos productos. También se solicita la reubicación del extintor en una posición que permita un acceso rápido en caso de conato de incendio y la reubicación del punto ecológico a una parte de mayor visibilidad para facilitar la disposición de los residuos sólidos generados por el personal de la obra.

En este caso, la profesional ambiental del contratista informa que se tomarán las medidas correctivas para mejorar las condiciones de orden, limpieza, equipamiento y señalización solicitada por la especialista ambiental.

3. Durante el transcurso del recorrido, la interventoría comunica a la profesional ambiental del contratista de la obra la necesidad de mantener actualizada la información registrada en el formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 "MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS". Esto es especialmente importante en el caso de modificaciones relacionadas con el diseño, cantidad o ubicación de las obras hidráulicas vinculadas al permiso de ocupación de cauce (según lo establecido en la Resolución No. 3-0516 del 09 de marzo). Cualquier cambio de este tipo debe ser notificado en el formato mencionado y debe estar respaldado por una justificación técnica adjunta.

4.Por otro lado, la interventoría resalta la importancia de mejorar la logística en la gestión de residuos sólidos. Se sugiere que el contratista provea bolsas de recolección de residuos al personal al inicio de la jornada, junto con la hidratación. También se propone designar a una persona responsable de supervisar la recolección diaria de los residuos generados en los frentes de obra. Estos residuos deben ser trasladados al punto de acopio una o dos veces por semana para llevar a cabo el proceso de pesaje y acopio, el cual será recolectado para su disposición por la empresa prestadora del servicio de aseo. Además, el área ambiental del contratista deberá compartir un registro fotográfico semanal de las actividades de recolección, pesaje, acopio y disposición a través de la empresa recolectora, con la interventoría.

La profesional ambiental del contratista informa que se velará porque se realice recolección de los residuos generados en los frentes de obra en las bolsas suministradas diariamente y definirá entre el martes o viernes la recolección de los residuos hacia el punto de acopio para continuar con la gestión pertinente previa a la recolección por parte de la empresa prestadora del servicio publico de aseo.

5. También, la interventoría habla acerca de la adecuación de punto de acopio temporal de residuos orgánicos producto del aprovechamiento de árboles, este debe contar con señalización y estar acordonado. En este punto se debe disponer temporalmente estos residuos y posteriormente serán recolectados por la empresa contratada para el servicio, de esta manera se dará una adecuada disposición final de estos y se contribuye al mejoramiento de la imagen de orden y limpieza de la obra.

En este punto la profesional ambiental informa que esta actividad se coordinará de manera articulada con las áreas técnica y SST.

6. La interventoría también evidencia la necesidad de realizar un mejoramiento de condiciones de almacenamiento de residuos peligrosos, se solicita al área ambiental del contratista aislar y acordonar la zona dispuesta para el almacenamiento de los residuos peligrosos, mantener orden de acuerdo con el peligro de las sustancias, inspeccionar regularmente la integridad de los recipientes, entre otras recomendaciones.

La profesional ambiental del contratista realiza anotaciones para implementar las medidas correctivas pertinentes y darle manejo a este tema.

7. Se solicita al área ambiental del contratista adquirir las fichas de seguridad de las sustancias químicas empleadas en el laboratorio, que se encuentra en el corregimiento de Laticia y se utiliza para el procesamiento de muestras. Además, se pide que se capacite a los trabajadores en el manejo correcto de las sustancias químicas, incluyendo el conocimiento de sus fichas de seguridad y la matriz de compatibilidad de dichas sustancias.

La profesional ambiental del contratista realiza anotaciones para ejecutar capacitaciones y fortalecer el manejo de esta tema.

Después de eso, se trataron asuntos vinculados al ámbito de la seguridad y salud en el trabajo (SST). La especialista ambiental, reconociendo la trascendencia y alcance transversal de este tema, así como su integración en el contexto del PAGA, presenta las siguientes observaciones:
8. Se debe garantizar la presencia constante de controladores de tráfico, debido a que en el recorrido se evidenció la ausencia de una controladora en el K3 + 300 a mayores.
9. Se debe asegurar un funcionamiento constante de la señalización que delimite los puntos donde se encuentre material disponible, como terraplén y piedra rajón, con el objetivo de mejorar las condiciones de acordonamiento. Esta señalización debe estar activa en todo

momento, a excepción de los puntos designados para el ingreso de maquinaria en operación. En el resto del tramo, es necesario mantener el área debidamente acordonada.

10. Se requiere que el contratista realice inspecciones continuas para verificar el cumplimiento del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del personal involucrado en la obra, incluyendo los equipos técnico, operativo y general. El propósito de estas inspecciones es fomentar la cultura de autoprotección, así como prevenir la ocurrencia de incidentes y, en caso de que estos ocurran, minimizar su impacto.

En este punto, el coordinador y auxiliar del área contratista realizaron una contextualización de las actividades que se están desarrollando con el fin de dar cumplimiento al PMT y demás solicitudes realizadas por parte del profesional SST de la interventoría. Asimismo, hicieron aportes para fortalecer la señalización en la obra, en especial la relacionada con el control de la velocidad máxime permitida en la vía (30 km/h), además, informaron que extenderían nuevamente a los conductores de las volquetas un llamado de atención frente a la velocidad máxima permitida, debido a que toda persona que transite en la obra debe respetar las señales y disposiciones realizadas para garantizar la seguridad de todos los actores viales.

Por otro lado, la interventoría solicitó que el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) colabore de manera coordinada con el área ambiental. Esta colaboración se enfocará principalmente en la señalización y acordonamiento del espacio designado para el almacenamiento temporal de residuos orgánicos en la finca Las Mercedes, específicamente en el punto K2 + 300, así como en la organización y señalización del punto de acopio o campamento localizado en el punto K3 + 266.

11. En cuanto al área social, se realizó una contextualización a la especialista ambiental de interventoría por parte de una de las profesionales sociales del contratista y el profesional social de la interventoría, acerca de la gestión y actividades adelantadas hasta la fecha, entre las que se destacan las campañas pedagógicas en temas en temas como el desarrollo de talleres de cultura vial impartida a los estudiantes de las instituciones educativas de los corregimientos de Leticia y Martínica, acciones que han permitido recibir felicitaciones por parte de la directiva del plantel a el equipo de Gestión Social. Igualmente, la retro alimentación que se hace con todos los actores y públicos claves que involucran el sentir de la comunidad, tales como: Veedurías Ciudadana, Comités de Participación Comunitaria, inspector de policía, ediles de la zona y Juntas de acción comunal de todos los centros poblados que hacen parte del área directa del proyecto. Finalmente se recalcó las acciones que a través de la ficha Información y Divulgación se vienen realizando como son los volanteos constantes sobre la vía y los puntos de atención satélites ubicados en los frentes de obras.

600

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIóN	CóDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIóN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/08/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Gestionar jornada de plateo a especies forestales afectadas por material vegetal y restos generados por el perfilado de la calzada existente.	11/09/2023	Ing. Angelica Coronado - CMR
Organizar punto de acopio/campamento del Km + 266 de acuerdo con las recomendaciones dadas (tema desarrollado #2)	05/09/2023	Ing. Angelica Coronado, Ing. Luis Salgado - CMR
Optimizar logística en manejo de residuos sólidos e informe visual semanal de recolección, pesaje, almacenamiento y disposición junto a la empresa recolectora.	05/09/2023	Ing. Angelica Coronado - CMR
Adecuar punto de acopio temporal de residuos orgánicos (señalización, delimitación, etc.)	06/09/2023	Ing. Angelica Coronado, Ing. Luis Salgado - CMR
Optimizar logística en manejo de residuos peligrosos de acuerdo con las recomendaciones dadas (tema desarrollado #6)	06/09/2023	Ing. Angelica Coronado - CMR
Disponer en sitios estratégicos las fichas de seguridad de las sustancias químicas utilizadas en la obra	05/09/2023	Ing. Angelica Coronado, Ing. Luis Salgado - CMR
Fortalecer la actividad de señalización de la obra (acordonamiento de zonas de acopio de materiales como pedraplén, terraplén, desvíos y divergencias, entre otros)	Permanente	Ing. Angelica Coronado, Ing. Luis Salgado - CMR

FECHA PRóXIMA REUNIóN N/A
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIóN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIóN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Angelica Coronado	Profesional Ambiental	CMR	
Luis Salgado	Coordinador SST	CMR	
Rosiris Escobar	Profesional Social	CMR	
Alex Barrios	Profesional Social	CI1196	
Evelyn Mantilla	Especialista Ambiental	CI1196	
José Rhenals	Inspector Ambiental	CI1196	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial