IDECUT INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO	**FORMATO** **INFORME DE EJECUCION** **CONTRATOS / CONVENIOS**	**Código: FT-LC-10** **Versión: 02** **Fecha Elaboración: 2015-12-11** **Vigente Desde: 2015-12-30**

A. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO ( ) CONTRATO (X)		**No.**	**643 – 2023**
Fecha en que se rinde el presente informe:	DD: 27	MM: 11	AAAA: 2023
Objeto:	“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS CON LA COMUNIDAD MUISCA DE SESQUILÉ, PARA LA READECUACIÓN DE CASAS DE PENSAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS COMUNES, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ETNOTURISMO”.		
Partes:	**Contratante:**	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA	
	Contratista:	CAMILO AUGUSTO CHAUTA PAEZ	
Fechas de Perfeccionamiento y legalización del contrato:	DD: 28	MM: 06	AAAA: 2023

Fecha de inicio de actividades: El contratista inicio actividades el día 17 de Julio de 2023, tal y como consta en el acta de inicio suscrita por las partes y obrante en el expediente contractual.

Valor Total del Contrato:	DOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($200.000.000).

Disponibilidad y Registro Presupuestal: Para la celebración del Contrato, EL IDECUT expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2023000349 de fecha 21 de junio de 2023, por valor de $ 200.000.000 y el Registro Presupuestal No. 2023000974 de fecha 29 de junio de 2023 por valor de $ 200.000.000.

Supervisor: Mediante memorando de fecha -28 de junio de 2023 se nombró supervisor del Contrato a - LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO -, identificado con CC No. -3.085.973-, quien desempeña el cargo de -Subgerente de Turismo.

B. GESTION DE PAGOS

Los pagos del presente contrato se realizaron así:

Nro.	ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
1.	2023004204	11/10/2023	$60.000.000

De acuerdo al informe de ejecución; el contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$200.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO – CORTE 2	$80.000.000,00

3. DESARROLLO DEL CONTRATO.

3.1. GARANTIAS. APLICA (X) NO APLICA ( ) (En caso de aplicar diligenciar lo siguiente):

El Contrato se legalizó el día 17/07/2023

No. de Póliza	Amparos	Valores Asegurados	Vigencias	
			Del	Al
310 47 994000009333	Cumplimiento del Contrato	$20.000.000	13/07/2023	13/04/2024
310 47 994000009333	Pago de salarios, prestaciones e ind.	$10.000.000	13/07/2023	13/12/2026
310 47 994000009333	Estabilidad y calidad de la obra	$40.000.000	5 años a partir de la entrega final de la obra	5 años a partir de la entrega final de la obra

3.2. PRORROGAS, ADICIONES, MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIONES: El Contrato fue objeto de modificaciones, adiciones, prórrogas y/o suspensiones: SI ( ) NO (x).

PRORROGA No.	N/A	N/A
PRORROGA No.	N/A	N/A

3.3. INFORMES DE EJECUCION. Se deja constancia de que el contratista o parte contractual presentó informe de ejecución detallado de actividades – Corte Parcial 2; las cuales contaron con el visto bueno del Supervisor del Convenio.

3.4. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del convenio, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. SI

3.5. PAZ Y SALVO. N/A – Convenio se encuentra en Fase de ejecución; este documento relaciona Corte de Obra N°2.

3.6. FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO: El Convenio estima como fecha de finalización el 16 de Diciembre del año 2023.

El presente informe final se rinde con el fin de que sirva de soporte para proceder a la:

Pago parcial	(X)
Liquidación	( )
Cierre contractual	( )

Este informe Parcial de ejecución se suscribe el 27 de Noviembre de 2023.

LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO
CC. 3.085.973
Supervisor



FIRMA DEL SUPERVISOR