SUBGERENCIA DE TURISMO - IDECUT
REPORTE DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE ACTIVIDADES SEMANAL

FECHA:	31 DE JULIO DE 2023	REPORTE No.	11	DEL	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	AL	30 DE SEPTIMBRE 2023

DATOS GENERALES

Convenio No. 643 de 2023 **Resguardo** Comunidad Muisca del Municipio de Sesquilé **Avance de obra %** 30

Objeto: **Adecuación y mantenimiento de la infraestructura turistica del departamento de Cundinamarca.**

Valor total del Proyecto: $ 200.000.000,00

Fecha de Suscripcion Convenio	28 de Junio de 2023	**Fecha Acta de Inicio:**	17 de Julio de 2023
Fecha de Terminacion Convenio	16 de Diciembre de 2023	**Director de Obra:**	Ing. Javier Andres Espitia Jiminez
Municipio:	Sesquilé	**Matricula profesional:**	25202176294 CND
Ubicación del proyecto:	COMUNIDAD MUISCA DEL MUNICIPIO DE SESQUILE		

INFORME TÉCNICO

ESTADO DEL PROYECTO:	PRESENTA RETRASO	SI	NO	

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO - SEMANA 1

* Se realiza la actividad de pintura sobre pañete. *
Limpieza y desmonte de piedra laja del sendero. *
Emboquillada de la piedra laja del sendero. *
Construcción de cocina de carbon y accesorios. *
Instalación de buitrón para la estufa.

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBERVACIONES - COMENTARIOS - NOVEDADES

* Debido a las frecuentes lluvias durante el periodo ejecutado se han presentado atrazos de las actividades programadas.

RELACION DE VISITAS ADELANTADAS POR EL DIRECTOR DE OBRA DURANTE EL PERIODO RELACIONADO

Visita 1: 18 de septiembre de 2023	Visita 2: 20 de septimbre de 2023
Visita 3: 22 de septiembre de 2023	Visita 4: 23 de septiembre de 2023

ELABORÓ:

ING. / ING. JAVIER ANDRES ESPITIA JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRA - RESGUARDO MUISCA

REVISÓ:

LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO
SUPERVISOR DE PROYECTO - IDECUT