COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA TECNICA No. 12

LUGAR:	Planada de Avirama
FECHA:	23-Noviembre de 2023
CONTRATO No.:	116 del 31 de mayo de 2.023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA:	JAIR LOPEZ ROJAS
INTERVENTOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Ordoñez U.	R. de obra	
Carlos E. Beltrán	Apoyo supervisión	
Pedro Nel Cosas.	Inspector.	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita técnica por la Supervisión, el personal de obra: 4 oficiales, 5 ayudantes, 1 Maestro de obra y el ing. Residente, cuentan con los elementos de protección personal básicos. Se verifica el cumplimiento de la observación dejada, para la separación de los residuos sólidos y la demarcación de la zona donde se almacenan los materiales petreos, ladrillos y sobrantes de excavación, con cinta peligro. Se entregó al contratista la modificación autorizada por el diseñador, para la altura del cielo falso y las especificaciones para la construcción de las ventanas V1 y V2. Se realiza verificación de secciones de viga de cubierta: eje 6 entre D y E de 30x30 cm, eje 5 entre B y C de 30x29,5 cm, eje C entre 10 y B' de 30x31 cm, se cumple con los diseños y tolerancias de los criterios de aceptación. Se chequea el plome en los siguientes muros: y calidad del repello: eje 8 entre D y E = ± 2 mm, eje 10 entre D y D' = 0,0 mm, eje 8 entre B y C = ± 3 mm, eje 10 entre B y B'''' = 0,0 mm y eje B' entre 10 y 9' = 0,0 mm. Se chequea la cuantía de acero longitudinal con diametro = 1/2", traslapas y separación de estribos para las vigas de cubierta del eje B y E entre 4 y 3, cumpliendo con lo estipulado en los diseños y de acuerdo a los criterios de aceptación, liberando esta actividad en el tramo mencionado, se solicita

(INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD)

al contratista, presentar los resultados de los ensayos del concreto de la viga cubierta fundida, indicando los

(COMPROMISOS ADQUIRIDOS)

elementos con la ubicación donde se tomaron las muestras