COLING
CONSTRUCTORES SAS

# ACTA PARCIAL Nº2

Dirección: Autopista Norte KM 37 vía Tunja Vereda Canavita EDS Oficina 2
Celular: 3112653747 -3204864099- 8698719
E-MAIL: colingconstructores@hotmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 2 |
| FECHA | 30/08/2023 (Dia / Mes / Año) |

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: ACTA No. 2 VALOR BÁSICO ACTA: $ 149,994,940.31 MES
ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 679 - 2022 (indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL EN LA VIA QUE CONDUCE DE ESCUELA EL GAVILAN AL SECTOR EL CHANCHITO VEREDA SAN JORGE, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INVIAS 1948 DE 2021

CONTRATISTA: COLING CONSTRUCTORES SAS (indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1086-2022 INTERVENTOR: CONSORCIO IKER 2022

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: SEIS (6) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03/11/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 03/05/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 288,711,885.88 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 11,277,994.74
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 299,989,880.62

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 16 de febrero de 2023 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| | | | | **CONSTRUCCIÓN DE ( 1 ) ALCANTARILLA DE 36"** | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Excavaciones Varias sin Clasificar | M3 | 35.32 | 33,500.00 | $ 1,183,220 | | $ - | | $ - | | |
| 2 | | | | Rellenos Para Estructuras con Recebo | M3 | 18.9 | 75,200.00 | $ 1,421,280 | | $ - | | $ - | | |
| 3 | | | | Concreto Resistencia 21 Mpa (D) Mezcla in Situ | M3 | 8 | 670,000.00 | $ 5,360,000 | | $ - | | $ - | | |
| 4 | | | | Concreto Resistencia 14 Mpa (F) | M3 | 1.17 | 470,000.00 | $ 549,900 | | $ - | | $ - | | |
| 5 | | | | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | KG | 568.6 | 8,000.00 | $ 4,548,800 | | $ - | | $ - | | |
| 6 | | | | Tubería de concreto reforzado, clase II DE 900mm de diámetro interior | M3 | 5 | 750,000.00 | $ 3,750,000 | | $ - | | $ - | | |
| | | | | **CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada: 285.64 metros aproximada** | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | Excavaciones Varias sin Clasificar | M3 | 10.89 | 33,500.00 | $ 364,815 | 763.203 | $ 25,567,301 | | $ - | 755.81 | $ 25,319,782 |
| 8 | | | | Subbase granular clase C SBG-50 | M3 | 259.05 | 133,300.00 | $ 34,531,365 | 369.75375 | $ 49,288,175 | | $ - | 401.35 | $ 53,500,307 |
| 9 | | | | Concreto Resistencia 21 Mpa (D) Mezcla in Situ | M3 | 181.97 | 670,000.00 | $ 121,919,900 | 163.543 | $ 109,573,810 | 154.93 | $ 103,803,718 | 154.93 | $ 103,803,718 |
| 10 | | | | Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo) | M3 | 101.43 | 328,000.00 | $ 33,269,040 | 64.2195 | $ 21,063,996 | | $ - | | $ - |
| 11 | | | | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | KG | 9,343.59 | 8,000.00 | $ 74,748,720 | 9818.97 | $ 78,551,760 | 4,156.92 | $ 33,271,332 | 8870.16 | $ 70,961,266 |
| | | | | **ÍTEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | $ - |
| NP.1 | | | | GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE | M2 | | $ 10,626 | | 320 | $ 3,400,211 | 331.84 | $ 3,526,019 | 331.84 | $ 3,526,019 |
| NP.2 | | | | RELLENO MATERIAL FILTRANTE | M3 | | $ 104,695 | | 48 | $ 5,025,368 | 49.78 | $ 5,211,307 | 49.78 | $ 5,211,307 |
| NP.3 | | | | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 4" DRENAJE SIN FILTRO | MI | | $ 40,333 | | 100 | $ 4,033,331 | 103.70 | $ 4,182,564 | 103.70 | $ 4,182,564 |
| | SUBTOTAL OBRAS | | | | | | | $ 281,647,040 | | $ 296,503,951.74 | | $ 149,994,940.31 | | $ 266,504,963.68 |
| | * OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (%)=(B) | | | | | | | $ 2,929,352 | | $ - | | $ - | | |
| | * VALOR BASICO DE OBTRA = ( C ) | | | | | | | $ 284,576,392 | | $ 296,503,952 | | $ 149,994,940.31 | | $ 266,504,963.68 |
| | * COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D) | | | | | | | $ 2,929,352 | | $ 2,929,352 | | | | $ 2,929,352.00 |
| | * VALR BASICO COMPLEMENTACION Y AJUSTES A ESTUDIOS YDISEÑOS + CARACTERIZACION VIAL = E | | | | | | | $ 2,929,352 | | $ 2,929,352 | | $ - | | $ 2,929,352.00 |
| | * VALOR IVA (19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS +CARACTERIZACION VIAL = (F) | | | | | | | $ 556,577 | | $ 556,577 | | $ - | | $ 556,576.88 |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | 2 de 2 |

FECHA: 30/08/2023 (Día / Mes / Año)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (G) | $ 649,565 | $ - | $ - | |
| * | VALOR TOTAL | $ 286,711,885.88 | $ 299,989,880.62 | $ 149,994,940.31 | $ 269,990,892.56 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

| | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | $ - | |
| Valor Amortizado Presente Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amorizar | $ - | |

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BASICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | | | |

**RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)**

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | | |
| SB | | |
| B | | |
| P | | |
| OA | | |
| SCT | | |
| OV | | |
| T | | |
| TOTAL | | |

**RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)**

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| TOTAL | | |

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIP $ -
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTIC $ -

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 149,994,940.31 **VALOR EN LETRAS:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MCTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El interventor certifica que ... nómina electrónica cuando aplique.
3. El interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre:ALLAN STEVE ROSALES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.:25202-262888CND

Firma:
Nombre:DAVINSON GRAVINI POLO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.