Ginebra	CONTRATO MC-077-2023 ACTA PARCIAL Y FINAL	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS
OBRA:	"REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES: CALLEJÓN LOS RAMOS EN LA FLORESTA Y CALLEJÓN VILLA VANEGAS SECTOR LOS SOTOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA"	

FECHA:	23 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	8 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACION:	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO:	"REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES: CALLEJÓN LOS RAMOS EN LA FLORESTA Y CALLEJÓN VILLA VANEGAS SECTOR LOS SOTOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA"
CONTRATISTA :	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA EN SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S.
SUPERVISOR:	JOSE ALBEIRO SANCHEZ BERMUDEZ

ACTA N° 1 PARCIAL Y FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	ACTA No.1 - FINAL FECHA: 24 de noviembre de 2023 VALOR ACTA No.1 - FINAL: $ 29.997.672 AVANCE DE OBRA: 100,00% % Avance	CANT.	Vlr Parcial	ACUMULADO FECHA: 24 de noviembre de 2023 VALOR ACUMULADO: $ 29.997.672 AVANCE DE OBRA: 100,00% % Avance	Cant.	Vlr Parcial	CONSOLIDADO VALOR POR EJECUTAR: $ 1.496 POR EJECUTAR %	Cant.	Vlr Parcial
1	PRELIMINARES					PRELIMINARES			PRELIMINARES			PRELIMINARES			PRELIMINARES		
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	120,00	$ 2.350	$ 282.000	120,00	2.350,00	$ 282.000	100,00%	120,00	$ 282.000	100,00%	120,00	$ 282.000	0,00%	-	-
1,2	CERRAMIENTO TELA FIBRA TEJIDA H=2 10M-BORD	ML	10,00	$ 11.400	$ 114.000	10,00	11.400,00	$ 114.000	100,00%	10,00	$ 114.000	100,00%	10,00	$ 114.000	0,00%	-	-
1,3	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	84,30	$ 24.900	$ 2.099.070	84,30	24.900,00	$ 2.099.070	100,00%	84,30	$ 2.099.070	100,00%	84,30	$ 2.099.070	0,00%	-	-
	SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES:				$ 2.495.070	SUBTOTAL		2.495.070	SUBTOTAL		$ 2.495.070	SUBTOTAL		$ 2.495.070	SUBTOTAL		0
2	CONFORMACION					CONFORMACION			CONFORMACION			CONFORMACION			CONFORMACION		
2,1	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	84	$ 14.900	$ 1.251.600	84,00	$ 14.900	$ 1.251.600	100,00%	84,00	$ 1.251.600	100,00%	84,00	$ 1.251.600	0,00%	-	-
	SUBTOTAL CAP. 2 CONFORMACION:				$ 1.251.600	SUBTOTAL		1.251.600	SUBTOTAL		$ 1.251.600	SUBTOTAL		$ 1.251.600	SUBTOTAL		0
3	SISTEMA DE ALCANTARILLADO					SISTEMA DE ALCANTARILLADO			SISTEMA DE ALCANTARILLADO			SISTEMA DE ALCANTARILLADO			SISTENA DE ALCANTARILLADO		
3,1	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	120	$ 97.310	$ 11.677.200	120	$ 97.310	$ 11.677.200	100,00%	120	$ 11.677.200	100,00%	120,00	$ 11.677.200	0,00%	-	-
3,2	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	2,00	$ 1.763.980	$ 3.527.960	0,00	$ 1.763.980	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	-	$ -	100,00%	2,00	3.527.960
3,3	CAJA DISPECCION 120x120 CM (CONCRETO)	UND	2,00	$ 913.730	$ 1.827.460	0,00	$ 913.730	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	-	$ -	100,00%	2,00	1.827.460
3,4	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	15,54	$ 108.900	$ 1.692.306	15,54	$ 108.900	$ 1.692.306	100,00%	15,54	$ 1.692.306	100,00%	15,54	$ 1.692.306	0,00%	-	-
	SUBTOTAL CAP. 3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO:				$ 18.724.926	SUBTOTAL		13.369.506	SUBTOTAL		$ 13.369.506	SUBTOTAL		$ 13.369.506	SUBTOTAL		5.355.420
4	ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA					ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA			ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA			ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA			ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA		
4,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	162,60	$ 2.100	$ 341.460	162,60	$ 2.100	$ 341.460	100,00%	162,60	$ 341.460	100,00%	162,60	$ 341.460	0,00%	-	-
	SUBTOTAL CAP. 4 ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA:				$ 341.460	SUBTOTAL		341.460	SUBTOTAL		$ 341.460	SUBTOTAL		$ 341.460	SUBTOTAL		0
	ITEMS NO PREVISTOS					ITEMS NO PREVISTOS			ITEMS NO PREVISTOS			ITEMS NO PREVISTOS			ITEMS NO PREVISTOS		
IPN-1	CAJA INSPECCION 100x100 CM (LADRILLO)	UND		$ 759.570	$ -	7,00	$ 759.570	$ 5.316.990	100,00%	7,00	$ 5.316.990	100,00%	7,00	$ 5.316.990	0,00%	-7,00	-5.316.990
IPN-2	ENPALME TUB NOVAFORT 8"-A TUBO RED PRINCIPAL DE CONCRETO	UND		$ 124.360	$ -	1,00	$ 124.360	$ 124.360	100,00%	1,00	$ 124.360	100,00%	1,00	$ 124.360	0,00%	-1,00	-124.360
	SUBTOTAL CAP. ITEMS NO PREVISTOS:				$ -	SUBTOTAL		5.441.350	SUBTOTAL		$ 5.441.350	SUBTOTAL		$ 5.441.350	SUBTOTAL		-5.441.350
	VALOR COSTOS DIRECTOS				22.813.056	COSTOS DIRECTOS		$ 22.898.986	COSTOS DIRECTOS		$ 22.898.986	COSTOS DIRECTOS		$ 22.898.986	COSTOS DIRECTOS		-$ 85.930
	COSTOS INDIRECTOS																
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				22.813.056	COSTOS DIRECTOS		22.898.986	COSTOS DIRECTOS		$ 22.898.986	COSTOS DIRECTOS		$ 22.898.986	COSTOS DIRECTOS		-$ 85.930
	ADMINISTRACION 23,00%				5.247.003	ADMIN.		$ 5.266.767	ADMIN.		$ 5.266.767	ADMIN.		$ 5.266.767	ADMIN.		-$ 19.764
	IMPREVISTOS 0,50%				114.065	IMPREV		-	IMPREV		-	IMPREV.		$ -	IMPREV.		$ 114.065
	UTILIDAD 8,00%				1.825.044	UTILID.		$ 1.831.919	UTILID.		$ 1.831.919	UTILID.		$ 1.831.919	UTILID.		-$ 6.874
	TOTAL AIU 31,50%				7.186.112	TOTAL AIU		$ 7.098.686	TOTAL AIU		$ 7.098.686	TOTAL AIU		$ 7.098.686	TOTAL AIU		$ 87.427
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				29.999.168	VALOR TOTAL		29.997.672	VALOR TOTAL		29.997.672	VALOR TOTAL		$ 29.997.672	VALOR TOTAL		$ 1.496
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO				29.999.168	Vr. Ttl Ppto.		29.997.672	Vr. Ttl Ppto.		$ 29.997.672	Vr. Ttl Ppto.		$ 29.997.672	Vr. Ttl Ppto.		$ 1.496

VALOR TOTAL	$ 29,999.168

VALOR ACTAS ANT.	
% DE AVANCE	

VALOR ACTA No.1 - FINAL	$ 29,997.672
% DE AVANCE	99,995%

VALOR ACUMULADO	$ 29,997.672
% DE AVANCE	99,995%

VALOR POR EJECUTAR	$ 1.496
%	

Nota: Dentro de la ejecución de las Actividades contratadas se llego a un acuerdo con la comunidad y se hicieron dos actividades no previstas donde se proponen realizar cajas de Inspeccion en Lugar de Camaras ya que el flujo es poco y para ellos es mas comodo dentro de los callejones Inspeccionar este tipo de cajas. Se hace un Balance de Mayores y Menores cantidades con las actividades que no se iban a ejecutar. Quedando un saldo a favor de la entidad contratante.

VLADIMIR CORREA CAMPO
C.C. No. 16.459.184 de Yumbo
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA EN SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S.
NIT 900834033-7
CONTRATISTA

JOSE ALBEIRO SANCHEZ BERMUDEZ
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE GINEBRA
SUPERVISOR

V.B°