1263

Anexo 3
Resumen ensayos de Laboratorio

1264

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INVE -410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VERSION CODIGO

CLIENTE **CONSORCIO SUNTREE CP**

ORDEN DE SERVICIO **SL-017-2023**

PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1571-2022 : MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA REPORTE **MARZO 15 - 2023**

LOCALIZACION **CAMPOALEGRE - HUILA**

MARZO 29 - 2023

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I.	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD ROTURA (DIAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 dias
1	**PLACA INSTITUCION EDUCATIVA PANAMA**		**3000**	1-mar-23	8-mar-23	7	**120,6**	10,10	**2.163**	**2.183**	72,8	3119
2	PLACA INSTITUCION EDUCATIVA PANAMA		**3000**	1-mar-23	15-mar-23	14	**155,9**	10,15	**2.795**	**2.795**	93,2	3173
3	PLACA INSTITUCION EDUCATIVA PANAMA		**3000**	1-mar-23	29-mar-23	28	**175,9**	10,10	**3.184**			3184
4	PLACA INSTITUCION EDUCATIVA PANAMA		**3000**	1-mar-23	29-mar-23	28	**168,9**	10,05	**3.088**	**3.136**	104,5	3088

observ.:

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por
Cliente
Servi. Lab Ingeniería — X

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Carrera 2 A No. 1 - 47 / Cel. 3123705819
email:johesos@hotmail.com Neiva - Huila

Servi.Lab Ingeniería
Laboratorio
Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA DE ENSAYO INV E - 410

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

VERSION
CODIGO

CLIENTE **CONSORCIO SUNTREE CP**

PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1571-2022 : MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

LOCALIZACION **CAMPOALEGRE - HUILA.**

ORDEN DE SERVICIO **SL-017-2023**

FECHA REPORTE **MARZO 16 - 2023**

MARZO 30 - 2023

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO	FECHA		EDAD ROTURA (DIAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI			
			P.S.I.	TOMA	ROTURA				OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 dias
5	**PLACA INSTITUCION EDUCATIVA DELIA**		**3000**	2-mar-23	9-mar-23	7	**116,9**	10,00	**2.159**	**2.159**	72,0	3084
6	PLACA INSTITUCION EDUCATIVA DELIA		**3000**	2-mar-23	16-mar-23	14	**149,3**	9,90	**2.813**	**2.813**	93,8	3194
7	PLACA INSTITUCION EDUCATIVA DELIA		**3000**	2-mar-23	30-mar-23	28	**172,3**	10,00	**3.182**			3182
8	PLACA INSTITUCION EDUCATIVA DELIA		**3000**	2-mar-23	30-mar-23	28	**175,9**	10,00	**3.248**	**3.215**	107,2	3248

OBSERV.

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por
Cliente
Servi. Lab Ingenieria — X

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Carrera 2 A No. 1 - 47 / Cel. 3123705819
email:johesos@hotmail.com Neiva - Huila

1266

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VERSION CODIGO

CLIENTE: **CONSORCIO SUNTREE CP**

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1571-2022 : MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

LOCALIZACION: **CAMPOALEGRE - HUILA.**

ORDEN DE SERVICIO: **SL-017-2023**

FECHA REPORTE: **MARZO 17 - 2023**

MARZO 31 - 2023

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO	FECHA		EDAD ROTURA (DIAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI			
			P.S.I.	TOMA	ROTURA				OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 dias
9	**PLACA INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION**		**3000**	3-mar-23	10-mar-23	7	**120,3**	10,05	**2.200**	**2.200**	73,3	3142
10	PLACA INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION		**3000**	3-mar-23	17-mar-23	14	**151,9**	10,00	**2.805**	**2.805**	93,5	3185
11	PLACA INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION		**3000**	3-mar-23	31-mar-23	28	**168,6**	10,10	**3.052**			3052
12	PLACA INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION		**3000**	3-mar-23	31-mar-23	28	**167,9**	10,10	**3.039**	**3.046**	101,5	3039

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por
Cliente
Servi. Lab Ingeniería — X

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Carrera 2 A No. 1 - 47 / Cel. 3123705819
email:johesoc@hotmail.com Neiva - Huila

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E -410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VERSION CODIGO

CLIENTE: **CONSORCIO SUNTREE CP**

ORDEN DE SERVICIO: **SL-017-2023**

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1571-2022 : MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA REPORT: **MARZO 18 - 2023**

LOCALIZACION: **CAMPOALEGRE - HUILA.**

ABRIL 01 - 2023

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO	FECHA		EDAD ROTURA (DIAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI			
			P.S.I.	TOMA	ROTURA				OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 días
13	**PLACA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA**		**3000**	4-mar-23	11-mar-23	7	119,3	10,10	2.160	**2.160**	72,0	3085
14	PLACA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA		**3000**	4-mar-23	18-mar-23	14	149,9	10,05	2.741	**2.741**	91,4	3112
15	PLACA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA		**3000**	4-mar-23	1-abr-23	28	170,3	10,05	3.114			3114
16	PLACA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA		**3000**	4-mar-23	1-abr-23	28	171,6	10,10	3.106	**3.110**	103,7	3106

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por
Cliente
Servi. Lab Ingenieria — X

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Carrera 2 A No. 1 - 47 / Cel. 3123705819
email:johesos@hotmail.com Neiva - Huila

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INVE - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VERSION CODIGO

CLIENTE **CONSORCIO SUNTREE CP**

ORDEN DE SERVICIO **SL-017-2023**

PROYECTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1571-2022 : MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA REPORT **MARZO 22 - 2023**

LOCALIZACION **CAMPOALEGRE - HUILA.**

ABRIL 05 - 2023

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I.	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD ROTURA (DÍAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 días
17	**ZAPATAS Y VIGA DE CIMENTACION INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION**		**3000**	8-mar-23	15-mar-23	7	**123,2**	10,00	**2.275**	**2.275**	75,8	3250
18	ZAPATAS Y VIGA DE CIMENTACION INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION		**3000**	8-mar-23	22-mar-23	14	**154,9**	10,05	**2.832**	**2.832**	94,4	3216
19	ZAPATAS Y VIGA DE CIMENTACION INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION		**3000**	8-mar-23	5-abr-23	28	**176,2**	10,15	**3.158**			3158
20	ZAPATAS Y VIGA DE CIMENTACION INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION		**3000**	8-mar-23	5-abr-23	28	**177,2**	10,20	**3.145**	**3.152**	105,1	3145

OBSERV.:

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por
Cliente
Servi. Lab Ingeniería — X

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Carrera 2 A No. 1 - 47 / Cel. 3123705819
email:jchesoe@hotmail.com Neiva - Huila

Servi.Lab Ingeniería
Laboratorio
Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
NORMA DE ENSAYO INVE - 410

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
VERSION
CODIGO

CLIENTE: **CONSORCIO SUNTREE CP**

ORDEN DE SERVICIO: **SL-017-2023**

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1571-2022 : MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA REPORT: **MARZO 31 - 2023**

LOCALIZACION: **CAMPOALEGRE - HUILA.**

ABRIL 14 - 2023

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I.	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD ROTURA (DIAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 dias
21	**COLUMNAS INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION**		**3000**	17-mar-23	24-mar-23	7	121,2	10,05	2.216	**2.216**	73,9	3166
22	COLUMNAS INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION		**3000**	17-mar-23	31-mar-23	14	151,3	10,10	2.739	**2.739**	91,3	3110
23	COLUMNAS INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION		**3000**	17-mar-23	14-abr-23	28	171,9	10,10	3.112			3112
24	COLUMNAS INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION		**3000**	17-mar-23	14-abr-23	28	173,8	10,05	3.178	**3.145**	104,8	3178

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por Cliente:
Servi. Lab Ingenieria: X

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Carrera 2 A No. 1 - 47 / Cel. 3123705819
email:jchesos@hotmail.com Neiva - Huila

1267

Anexo 4
Bitácora de obra

1268

6 de abril 2023.

Clima: Soleado.

Personal: 6 ayudantes, 1 maestro de obra, Director de obra. Supervisor de obra, 2 ingenieros residentes.

Sede Jardín: Se inician labores de circuitos electricos.

Sede Central: Se realiza enchape al piso del aula.

Sede Central mixta: Se aplica mabilla a los 4 muros y se procede a lijar.

Sede Panamá: Se procede a realizar un alistado al piso para lograr una nivelación de éste.

Sede Encalnación: Se realiza la aplicación de boquilla sobre las dilataciones de la cerámica

Residente de obra.

Interventoría

Powered by CamScanner

7 de abril 2023.

Clima: Soleado.

Personal: 6 ayudantes, 1 maestro de obra, director, ingeniero de obra, 2 ingenieros residentes.

Equipos: Herramienta menor, equipo de soldadura.

Sede Arcelia: Se pinto perfilería, Se procede a trabajar con la montura de perfilería de la zona del corredor de la sede.

Sede Jardín: Se da inicio a la montura de la cubierta (Tejas).

Sede Central mixta: Se inicia trabajos de circuitos eléctricos

Sede Panamá: Se dá inicio a la instación de la ceramica correspondiente sobre el piso del aula escolar.

Sede Arcelia:

Residente de obra

Interventoría

1269

8 de abril de 2023

Clima: Soleado

Personal: 6 ayudantes, 1 maestro, director de obra, inspector de obra, 2 ingenieros residentes.

Equipo: Herramienta menor, equipo de soldadura.

Sede Arcelia: Montura de perfilería correspondiente a la montura de la cubierta de la zona del corredor.

Sede Central mixta: Se da inicio con las regatas en el muro, para asi mismo colocar la tubería en pvc e instalar la red electria No. 12 y No. 10 segun el diseño elaborado en conjunto con la interventoria, dejando instaladas las cajas para los tomas y el interruptor

Sede panama: se finalizo con la instalacion del enchape de piso segun a lo contrado, como tambien la instalacion del guarda Escoba

Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

10 de abril de 2023.

Clima: Soleado.

Personal: 12 ayudantes, 1 maestro, 3 oficiales
Director de obra, inspector de obra, 2 ingenieros residentes

Equipo: Herramienta menor, equipo de soldadura

Sede Jardín: Montura de cobierta

Sede Arcelia: Terminación de perfilería de la zona del corredor.

Sede Delia: Alistado en el piso.

Sede Central mixta: Se inicia con la instalación de la lamina en PVC, como también se termina de adecuar los puntos eléctricos según el calibre Cro. 10 y 12. Se inicia con la instalación de las 2 ventanas Metálicas y puerta según a los dimensiones y Calibres contratados

Residente de obra.

Interventoría

11 de abril de 2023

Clima: Soleado

Personal: 12 ayudantes, 1 maestro, 4 oficiales
Director de obra, inspector de obra, 2 ingenieras residentes

Equipo: Herramienta menor, equipo de soldadura

Sede central: Encape de piso.

Sede jardín: Se realiza la montura de la cubierta

Sede Arcelia: Se realiza la montura de la cubierta en la zona del kiosko y se trabaja con la ubicación de la perfilería en la zona del Comedor

Sede Central mixta: se da por terminado la instalación y adecuación de las 2 ventanas y la puerta de acceso

Sede Encarnación: Se realizo la instalación de los ventanas [6] y la puerta nueva según el calibre contratado.

Sede Delia: terminación del alistado del Suelo

Residente de obra

Inspectora

12 de abril de 2023

Clima: Soleado.

Personal: 12 ayudantes, 2 maestros, 1 oficiales, 2 ingenieros residentes, inspector de obra y electrico.

Equipo: Herramienta menor.

Sede Jardin: Instalación electrica y regateo

Sede Central: Enchape.

Sede Arcelia: Cubierta de kiosko y corredor.

Sede Central mixta: Se hace la respectiva adecuación de los filos de Muro en donde se instalaron las Ventanas y puerta

Sede Encarnacion: Se finaliza la Instalacion de la Ventaneria y puerta.

Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

13 de abril de 2023 - Jueves

Clima: Soleado

Personal: 12 ayudantes, 2 maestros, 4 oficiales, 2 residentes de obra, inspector y director de obra, electrico

equipo: herramienta menor

Se realizo:

Sede Jardin: Montura Cielo raso y estucado

Sede Central: acabado de enchape y terminacion de la cubierta

Sede cincuentenario: Se inicio con la regata sobre los muros y asi mismo se instalo la tuberia pvc para las instalaciones electricas de los puntos tomas y puntos donde van las luminarias con el respectivo calibre (No. 10 para toma, No. 12 para luminarias y No. 14 para el aterrizaje)

Sede Encarnacion: Se inico con las regatas, para asi mismos instalar la tuberia en PVC y red electrica de los puntos tomas y luminaria segun al calibre contratado (No. 10 toma, No. 12 luminarias y No 14 para el aterrizaje)

Residente de obra

Interventoria

14 de abril de 2023 - ~~Jueves~~ - Viernes

Clima: Soleado

Personal: 12 ayudantes, 2 maestros, 4 oficiales, 2 ingenieros residentes, inspector y director de obra, electrico.

Se recibio...

Sede delia: enchape.

Sede central: montura de Cielo raso y estucado y instalaciones electricas.

Sede jardin: montura Ventana.

Sede Central mixto: Nuevamente se realizo un retoque en Estuco y se lijaron los muros.

Sede encuentrario: Se termino la instalacion de la tuberia pvc con la red electrica No 12 y No 10 y No. 14, Seguidamente se instalo la lamina PVC para el cielo raso

Sede Encarnacion: Se instalo el piso en gravilla en la zona de la puerta acceso, como tambien se dio por terminado la red electrica calibre No 10, 12 y 14, para tomas y luminarias e interruptor.

Sede permanente: Se hizo la instalacion de las Ventanas [2] segun el calibre contratado

Residente de obra

15 de Abril de 2023 Sabado

Clima: Soleado

Personal: 12 Ayudantes, 2 maestros, 3 oficiales, 2 ing y Resid. inspectos de obra

Equipo: herramienta menor

Sede Encarnacion: Se Inido con la Instalacion de la lamina en pvc

Sede panama: Se Finalizo con la Instalacion de las dos ventanas, como tambien se adecuo los Alas de estas

Sede Central: Se finalizo estucado y Corte Para los lamparas led.

Sede delu: terminacion de enchape

Residente de obra

Interventoría

17 de Abril de 2023 [Lunes]

Clima: Soleado

Personal:

Equipo:

Sede Encarnacion: Se termino con la Instalacion del pvc en cielo raso del salon.

Sede arcelia: echura de cerchas Para Salon 1

Sede Central: Se realizo montura de Ventanas

Sede Jardin: se realizo montura de iluminacion led

Sede delia: Se realizo montura de Pvc

Residente de obra.

Interventoria

Powered by CamScanner

18 de Abril de 2023 [martes]

Clima: Soleado

Personal:

Equipo:

Sede Central mixta: Se Inicio con la respectiva actividad de Aplicacion de pintura vinilo dejando los Muros con2tonos diferentes segun la altura [ ].

Sede panaima: Se Inicio con la ragata para poder Instalar la tubeilai en pvc e instalar la red Electrica No. 12 para los puntos de luminarios.

Sede jardin: se realizo aplicacion de Pintura Vinilo

Sede delta: terminacion de montura de PVC y estucado

Sede arcelia: se continua realizando cerchas Para Salon 1

Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

19 de Abril de 2023 [Miercoles]

Clima: Soleado

Personal:

Equipo:

Sede Central Mixto se aplico otra capa de pintura con el respectivo color y altura.

Sede Jardin: terminacion de aplicacion de Vinil al interior del Salon.

Sede Central: terminacion de instalaciones electricas y apertura de hueco para la iluminacion led.

Sede Adelita: terminacion Cerchas Salon 1

Sede Delia: Montura de Ventana

Residente de obra

Practicante

1229

20 de abril de 2023 - Jueves

Clima: Soleado

Personal:

equipo: herramienta menor

Sede Jardin: aplicacion de Pintura a Perfiles - columnas

Sede Central: aplicacion de Pintura Vinilo - interior

Sede Arcelia: montura de cerchas Salon 1 y Corredores

Residente obra

Interventoría

Powered by CamScanner

24 de abril de 2023 - Viernes

Clima: Soleado

Personal:

Equipo: herramienta menor

Sede Jardin: Aplicacion de esmalte Sobre marcos

Sede central: Aplicacion de esmalte Sobre marcos

Sede Arcelia: echura de cercha Salon 2

Sede delia: Aplicacion de Pintura Vinilo - interior

Residente de obra

Interventoria

24 de abril de 2023 - ~~Jueves~~ Lunes

Clima: Soleado

Personal:

Equipo: herramienta menor

Sede Jardín: Aplicación de esmalte sobre lamina llera y limpieza (ASEO)

Sede Central: montura de luminaria led

Sede delia: montura de luminaria led

Sede Arcelia: echura de cercha salon 2

Residente de obra

Interventoría

25 de abril de 2023 - martes

Clima: Soleado

Personal:

Equipo: herramienta menor

Sede Jardin: Aseo final

Sede delia: Aplicacion de esmalte sobre mam

Sede Arcelia: terminacion cerchas Salon 2

Sede Central: Aseo interno

Interventoria

Residente de obra.

Powered by CamScanner

1276

26 de abril de 2023 - miercoles.

Clima: Soleado

Personal:

equipo: herramienta menor

Sede delta: Aplicacion de esmalte Sobre lamina Hero

Sede Arcelia: montura cerchas y Perfiles Salon 2

Sede delta: Aplicacion de Pintura Vinilo-terminacion

Residente de obra.

Interventoria.

Powered by CamScanner

27 Abril de 2023

Clima: Soleado
Herramienta: Menor
Hora: 7-12pm.

Sede Arrelio. Se continúa instalando las cerchas en caguo, para cubierta y a su vez instalar teja modular en los salones donde ya fue finalizada la actividad anterior.

Sede Cincuentenario: Se Realiza limpieza general en el aula intervenida

Sede delia: Una vez terminada las actividades de pintura se procede a Realizar un mural en una de las paredes del salon, e instalar aire acondicionado.

Sede encarnacion: Se Realiza limpieza general en el aula

Hora: 2-5pm.
Clima: Soleado

Se continúa Realizando las actividades programadas del dia con normalidad.

Residente de obra.

28 Abril-2023.

Clima: Soleado
Herramienta menor
Personal: 1 Maestro, 1 oficial 2 ayudantes
Hora: 7-12pm.

Sede delito: Se Continúa Con la actividad de Realizar el mural en el aula

Arcelia: Se Continúa instalando tapa master mil y a la vez estructura del Cielo Raso en pvc.

Hora: 2-5pm

Se Continúa Con las actividades Programadas del día Con normalidad.

Residente de obra.

Interventoría

Powered by CamScanner

29 Abril.

Clima: Soleado
Herramienta: Menor
Personal: 1 Maestro, 1 oficial 2 ayudantes
Hora 7-12 pm

Sede Delia: una Vez terminado el mural se procede a Realizar la limpieza general del salon

Sede Arcelia: se Continua con la instalacion de teja master mil e instalacion de laminas en puc para cielo falso. Una Vez ya esté pasado la tuberia electrica para luminarios

Residente de obra

02 Mayo.

Clima: Soleado
Herramienta Menor
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes
Hora 7-12 pm.

Sede Arcelia: Una Vez ya terminada la instalacion de Cubierta en bloque 1 intervenido se prosigue con las actividades de instalacion de ciclo Raso en pisos y se inicia con la aplicacion de pintura Koraza para las fachadas del mismo

Hora 2-5 pm

Clima: Soleado

Se Continua con las actividades programadas del dia con normalidad.

Residente de obra

Interventoria

Powered by CamScanner

Miercoles 03 Mayo

Clima: Soleado
Herramienta: Menor

Personal 1 Maestro, y oficial, 2 ayudantes

Hora 7:2 pm.

Sede Arnelia: Se Continúa instalando el Cielo Raso en pvc y aplicacion de pintura Perazo en fachada del bloque intervenido parcialmente.

Hora: 2- pm.

Clima: Soleado

Se Continúa con las actividades programadas del día con normalidad.

Residente de Obra

1 Mayo- 2023

Clima: Soleado
Herramienta Menor
personal: 1 Maestro, 1 oficial 2 Ayudantes
Hora: 7-2 pm.

Sede Arecha: Se inicia el día cortando terminos de puc ya instalados, para abertura de hueco donde se instalarán las lamparas led 0,60 x 0,60 y se continua con la aplicacion de pintura Korasa en fachada.

Hora: 2-5pm

Clima: Soleado

Se continua con las actividades programadas el día con normalidad

Residente de obra

Powered by CamScanner

05 - Mayo - 2023

Clima: Soleado
Herramienta: Menor
personal 1 Maestro, 1 oficial 2 ayudantes

Hora: 7-12 pm

Sede Arcelia se instalan las luminarias en paneles led de 0,6 x 0,6 y se continúa con la aplicación de pintura Koraza para fachada del bloque.

Hora: 2-5pm.

Clima: Soleado

Se continúa la ejecución en actividades programadas con normalidad.

Faltan instalaciones de cielorraso de PVC y terminar de realizar instalaciones eléctricas. en instalación de luminarias y se ha aplicado parcialmente ~~Pintura Porcelanosa~~

Interventoría

Residente de obra

Bitacora De Obra

Instituciones educativa Rivera-Huila
I.E. Villa del Prado, I.E. Riverita

I.E. Misael pastrana Barrero Sede son Francisco

I.E. Misael Pastrana Barrero Sede Marpanta

*Contratista Obra :
CONSORCIO SONTREE CP

* Interventoria :
INTERVENTORIA SEDES EDUCATIVAS

Powered by CamScanner

Lunes 17 Abril.

Clima: Soleado
Herramienta: Menor
Personal: 1 Maestro, 1 Oficial, 1 Ayudante
Hora: 7-12pm.

Se Realizan actividades del día, haciendo el Recorrido con el personal encargado de Realizar los trabajos Contemplados, en Cada una de las Instituciones, objeto de intervencion, Para tener Certeza de los ítems a ejecutar.

Residente de Interventoria

Residente de obra