Martes 18-Abril.

Clima. Soleado
Herramienta Menor.
Personal 1 maestro, 1 oficial, 1 Ayudante.
Hora: 7-12 pm.

Sede San francisco: Se comienza Realizando las actividades de demoliciones de enchapes de piso

Sede Villa del prado: Se Realiza demoliciones de piso.
Hora: 2-5pm.
Clima: Soleado.
Se continúan Realizando las actividades programadas del dia.

Residente de Interventoria

Residente de obra

Miercoles 19- Abril.

Clima: Soleado
Herramienta: Menor.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 1 Ayudante.
Hora: 7-12 pm.

Sede Sanfrancisco: Se hacen acopias de material para despues realizar el retiro de escombros provenientes de las demoliciones de piso.

Sede Villa del prado: Se hacen acopios de material para despues realizar el retiro de escombros provenientes de demoliciones de piso.

Sede Margarita: Se Realizan Actividades de demolicion de enchape de piso.

Hora: 2 - 5 pm.
Clima: Soleado

Se prosguen las actividades programados del día en cada una de las instituciones.

Residente de Interventoria

Residente de obra.

1282

Jueves 20-Abril.

Clima: Soleado
Herramiento: Menor.
Personal: 1 Maestro, 1 Oficial, 1 Ayudante
Hora: 7-12 pm.

Sede Riverita: Se Comienza con la busqueda de la Cajilla de Aguas Negras, para Conectar el tubo que Va a Recibir, las aguas Negras provenientes de los nuevos baños que se Van a adecuar para los niños que ocuparán el Aula.

Sede Villa del prado: una Vez despejado el Salón de Residuos proveniente de las demoliciones de los enchapes, Se procede a Comenzar con la Instalacion del nuevo piso en ceramica, trafico 5, Tipo granilla.

Hora: 2-5pm
Clima: Soleado.

Sede Riverita: Se Comienza con la demolicion de placa y del enchape de piso del aula a adecuarse.

Sede Villa del prado: Se Siguen las actividades Programadas del dia con normalidad

Residente de Interventoria

Residente de obra.

Viernes 21 - Abril.

Clima: Nublado.
Herramienta: Menor.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes
Hora: 7-12 pm.

Sede Rivarito: Se Continúa Realizando las actividades del día Anterior de demolicion de enchape y placa de piso.

Sede Villa del Prado: Se Continúa con la Instalacion de Ceramica, fraguico 5. tipo granilla, para el piso del Aula.
Hora: 2-5pm.
Clima: Soleado

Sede Rivarito: Se hace acopio de escombros, provenientes de la demolicion, para posteriormente proceder al Retiro del mismo.

Sede Villa del prado: Se Continúa con la actividad Programada del día Con Normalidad

Residente de Interventoria

Residente de obra

Sabado, 22 - Abril.

Clima: Soleado
Herramienta: Menor.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes.
Hora: 7- 2 pm.

Sede Riverito: Se hace el Retiro de escombros provenientes de la demolicion, depositandolos en un lugar Adecuado, en donde no se genere ninguna afectacion.

Sede Villa del prado: Se Continúa con la Instalacion de piso en ceramica, trafico 5, tipo granilla para dar por finalizado esta actividad y proceder al emboquillado del mismo.

Residente de Interventoria

Residente de obra

Lunes 24 Abril.

Clima: Nublado
Herramienta: Menor.
Personal: 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes
Hora: 7-12 pm.

Sede Riverda: Se inicia el día Suspendiendo las líneas electricas existentes en los muros que se demolieron, y una Vez terminada esta actividad se procede a fundir el alistado del piso, para garantizar una adecuada instalacion de la Ceramica, fragico 5 tipo granilla.

Sede San Francisco: Se Realiza el Retiro de escombros en un lugar adecuado que no cause afectaciones y se inicia con la instalacion del piso en Ceramica, fragico 5, tipo granilla.

Sede Villa del prado: Se inicia con la aplicacion de boquilla en los Juntos de la Ceramica, para darle un buen acabo al piso y a su Vez sellarlos.

Hora: 2-5pm.
Clima: Soleado.
Se Continúa con las actividades progiamadas del día con normalidad

Residente de Interventoria

Residente de obra

Martes 25-Abril.

Clima: Soleado
Herramiento: Menor
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes
Hora: 7-12 pm.

Sede Margarita: Se procede a demoler los muros especificados para ampliacion del aula, y a su vez se Realiza el Retiro de escombros provenientes de la demolicion del mismo y del enchape; depositandolos en un lugar Seguro y fuera de afectaciones ambientales para posteriormente, proceder a Instalar la Ceramica, Trafico 5. tipo granilla.

Sede San Francisco: Se procede a Iniciar la Instalacion de Ceramica para piso.

Sede Riverita: Se Continúa con la fundicion del alistado en mortero.

Hora: 2-5pm.
Clima: Soleado
Se Continúa Realizando los trabajos e instalacion de Ceramica trafico 5, tipo granilla. para los Sedes: Margarita y San Francisco.

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

Miercoles 26-Abril.

Clima: Nublado
Herramienta: Menor
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes.
Hora: 7-12 pm.

Sede Riverita: Se comienza con la instalacion de la estructura del cielo Raso en pvc, garantizando, que esté a nivel, con herramienta menor Necesaria, para llevar a Cabo la actividad.

Sede San Francisco y Margarita: Una Vez finalizada la Instalacion de Ceramico para piso frogico 5 tipo granilla, Se procede a aplicar la boquilla en las juntas para Sellarlas y darle, un buen acabado al mismo.

Hora: 2-5pm.
Clima: Lluvioso
Se Continúa con las actividades programadas del día Con normalidad.

Residente de Interventoria

Residente de obra

1285

Jueves 27 Abril.

Clima: Soleado
Herramienta: Menor
Personal: 1 Maestro, 2 oficiales, 2 Ayudantes
Hora: 7-12pm

Sede Villa del prado: Se procede a Construir los Closet en muro en mampostería, llevando las especificaciones de los planos Realizados en Colaboracion con la interventoría.

Sede San Francisco: Se Inicia picañeteando la pared especificado por interventoría para dejar uniforme todas los paredes existentes dentro del cuarto.

Hora: 2-5pm
Clima: Soleado

Sede Villa del prado: Se Continúa con la Construccion de los Closet, actividad programada del día llevandose a Cabo con Normalidad

Sede San Francisco: Se Inicia con la Construccion de Closet en mampostería y divisiones en Concreto, Siguiendo las especificaciones de los planos, Realizado y avalados por la interventoría.

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

Viernes 28 Abril.

Clima: Soleado
Herramienta: Menor
Personal: 1 Maestro, 2 Oficiales, 2 Ayudantes.
Hora: 7-12 pm.

Sede Villa del Prado: Se Continúa Con la Construccion de Closet y aplicacion de estuco en paredes

Sede San Francisco: Se Continúa Con la Construccion, de la ampliacion del Closet y aplicacion de Estuco en Pared, ya anteriormente pañetada.

Hora: 2-5 pm
Clima: Soleado
Se Continúan ejecutando las actividades Programadas del dia Con normalidad.

Residente de Interventoria

Residente de obra.

Sabado 29 Abril.

Clima : Nublado
Herramienta: Menor
Personal: 1 Maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes
Hora: 7-2 Pm

Sede Riverita: Se Comiento Con actividades de excavación, para tubería de desague de aguas negras de los baños nuevos que se Van a adecuar, tomando niveles desde el inicio de la Conduccion, hasta la Caja de Recoleccion, garantizando las pendientes minima, para Conduccion del mismo fluido.

Residente de Interventoria

Residente de obra

Martes 02 · Mayo

Clima: Soleado
Herramienta: Menor
Personal: 1 Maestro, 2 oficiales, 2 Ayudantes
Hora: 7-12 pm.

Sede Riverito: Se inicia los trabajos del día, Colando Colocando la tubería del PVC de 4 pulgadas, dejando una Cama de material Seleccionado, y Concretandolo Con la Caja de Inspeccion Recolectora Principal, garantizado los pendientes mismas para Conduccion.

Hora: 2.5 pm.
Clima: Soleado
Se Continúa Con la actividad Programada del día.

Residente de Interventoria

Residente de obra.

Powered by CamScanner

1287

Miercoles 03 - Mayo.

Clima: Nublado
Herramienta: Menor
Personal: 1 Maestro, 2 oficiales, 2 oyudantes.
Hora: 7 - 12 pm.

Sede San Francisco: se inicia el dia Realizando la demolicion de placa y excavacion, para tubería de desague de aguas negras del baño existente, para Resolver los problemas de tapanamiento y olores del mismo, y se hace la demolicion de muro, para lucera y se sube muro, para tapar la lucera existente.

Sede Margarita: Se Realiza la excavacion, para Tubería de desague de los nuevos baños que se Construirán y a su Vez de las Vigas de amarre, que Servirán como cimentacion, para Soportar el peso de los muros que dividirán la estructura.

Sede Riverita: Se Rellena las excavaciones, con material Seleccionado.

Residente de Interventoria

Residente de Obra.

Jueves 04 Mayo

clima: Nublado

Herramienta: Menor

Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes

1

sede San Francisco:

se instala tubería de 4" para conexión en baño infantil, se realizan trabajos de pintura de muros hacia el interior del salón. se realiza recomendación al contratista de colocar la señalización para evitar accidentes y realizar el taponamiento de la brecha cuando termine las conexiones a la caja de desagüe.

sede Margarita: continuan con la labores de excavación para instalación de tubería y figurado de refuerzo para columnas de los baños y closets.

sede Riverita: continuamos con retiro de escombros de piso almacenados en el anden.

Residente de Interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

Viernes 05 de Mayo
clima : Nublado:
Herramienta: menor
personal: 1 maestro. 3 oficiales, 6 ayudantes

sede Francisco: se termino la construccion del closet. la actividad del personal es baja, la carpintería metálica es necesaria para dar terminado a la pared del fondo..

Sede Margarito: se realiza excavacion para caja de inspeccion con el ánimo de encontrar la tubería principal de alcantarillado de la sede. sin hasta este día haber logrado encontrarla.

Residente de Interventoria

Residente de Obra

Powered by CamScanner

1284

BITÁCORA DE OBRA

SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA SEDE SANTA ANA - MUNICIPIO YAGUARA.

CONTRATO DE OBRA No. 1586 DE 2022
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SUNTREE CP.
INTERVENTORIA: INTERVENTORIA SEDES EDUCATIVAS

Powered by CamScanner

JUEVES 13 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA
MAESTRO DE OBRA → 1 PERSONA
OFICIAL → 1 PERSONA
AYUDANTE → 2 PERSONAS.

CLIMA:

DIA SOLEADO.

ACTIVIDADES:
SE ORGANIZA EL PERSONAL PARA DAR CON EL INICIO DE ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CIELO FALSO.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA. OBRA.

VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA
MAESTRO DE OBRA: 1 PERSONA
OFICIAL: 1 PERSONA.
AYUDANTE: 2 PERSONAS.

CLIMA:
DIA CON LLUVIAS INTERMITENTES.

ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CIELO RASO.
PASA PARA LAS FIRMAS EN LA SIGUIENTE PAG

Powered by CamScanner

1290

VIEN PAGINA ANTERIOR PARA FIRMAS

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA.

SABADO 15 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA.
MAESTRO: 1 PERSONA
OFICIAL: 1 PERSONA
AYUDANTES: 2 PERSONAS

CLIMA:
DÍA LLUVIOSO.

ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CIELO FALSO, SE LABORA HASTA MEDIO DIA POR SER SABADO.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA.

DOMINGO 16 DE ABRIL DE 2023.

POR SER UN DIA FESTIVO NO SE LABORO.

INTERVENTOR.

CONTRATISTA DE OBRA.

LUNES 17 DE ABRIL DE 2023

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA.
MAESTRO : 1 PERSONA
OFICIAL : UNA PERSONA.
AYUDANTE : 2 PERSONAS.

CLIMA:
DIA SOLEADO

ACTIVIDADES:
SE CONCLUYE CON LA ACTIVIDAD DE DESMONTE DE CIELO FALSO, Y DA INICIO CON EL DESMONTE DE LA CUBIERTA DE ASBESTO. CEMENTO Y EL TECHO EN LAMINA DE ZINC.

INTERVENTOR

CONTRATISTA DE OBRA.

MARTES 18 DE ABRIL DE 2023.

PERSONAL EN OBRA.
MAESTRO : UNA PERSONA
OFICIAL : UNA PERSONA.
AYUDANTE : DOS PERSONAS.

CLIMA:
DIA SOLEADO

ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CUBIERTA.

INTERVENTOR

CONTRATISTA DE OBRA.

Powered by CamScanner

1291

MIERCOLES 19 DE ABRIL 2023.

PERSONAL EN OBRA:
MAESTRO: UNA PERSONA.
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA:
DIA CON LLUVIAS INTERMITENTES

SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE LA CUBIERTA Y LLEGA LA TEJA CON TRAPECIOS. AL SITIO DE LA OBRA. Y OTROS MATERIALES, Y CAMBIO DE CORREAS. INSTALACION DE PERFILERIA SOBRE CERCHA PARA FIJACIÓN DE TEJA.

INTERVENTOR CONTRATISTA DE OBRA.

JUEVES 20 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA.
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA:
DIA SOLEADO

SE TERMINA CON EL DESMONTE DE LA CUBIERTA Y SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE TEJA.

INTERVENTOR CONTRATISTA DE OBRA.

VIERNES 21 DE ABRIL DE 2023

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA.
MAESTRO: UNA PERSONA.
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA.
DIA SOLEADO.

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE INSTALACION DE CUBIERTA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA DESCRIPCION.

INTERVENTOR

CONTRATISTA DE OBRA.

SABADO 22 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA.
AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA SOLEADO
DIA SOLEADO

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, SE APLICA EL PAÑETE IMPERMEABILIZADO, SE TRABAJO MEDIO DIA.

INTERVENTOR

CONTRATISTA DE OBRA

DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2023

Powered by CamScanner

1292

POR SER UN DIA FESTIVO NO SE ELABORO.

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENTOR

LUNES 24 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA.
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA SOLEADO
DIA SOLEADO.

SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE LA TEJA PARA LA CUBIERTA A REPOSAR, E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA EL CABLEADO ELECTRICO

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA.

MARTES 25 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: DOS PERSONAS

ACTIVIDADES
TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA TEJA, INSTALACIÓN TUBERIA PARA DUCTO DE CABLEADO ELECTRICO, PARETE, INSTALACIÓN DE ENCHAPE, DIA SOLEADO.
PASA A LA SIGUIENTE PAGINA PARA LAS FIRMAS

Powered by CamScanner

SE FIRMA PARA LAS ACTIVIDADES DEL DIA 25 DE ABRIL 2023.

INTERVENTORIA CONTRATISTA OBRA.

MIERCOLES 26 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA.
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA:
DIA CON LLUVIAS INTERMITENTES.

ACTIVIDADES:
SE INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA LA CUBIERTA, INSTALACIÓN TABLERO 2 CIRCUITOS. Y TABLERO DE AUTOMATICO DE 4 CIRCUITOS NO SE REQUIERE.

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA.

JUEVES 27 DE ABRIL DE 2023

PERSONA EN OBRA.
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA.
AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA:
DIA CON LLUVIAS INTERMITENTES.

Los Archivos de Cuaderno

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES.
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA EL CIELO RASO Y SOPORTE DE LAS LUMINARIAS LED, PUESTA A TIERRA DE TABLEROS, (y) SE ANALIZARA SU USO.
Y REDES ELECTRICAS.

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA

VIERNES 28 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA.
MAESTRO : UNA PERSONA
OFICIAL : UNA PERSONA.
AYUDANTES : DOS. PERSONAS.

CLIMA.
DIA SECO.

ACTIVIDADES.
SE REALIZA PAÑETES E INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS, INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED. SE EJECUTA SI SE REQUIER EN EL AREA DE LOS BA

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA

SABADO 29 DE ABRIL DE 2023.

PERSONAL EN OBRA:
MAESTRO : UNA PERSONA
OFICIAL : UNA PERSONA
AYUDANTE : DOS PERSONAS

Powered by CamScanner

CLIMA
DIA SOLEADO

ACTIVIDADES
SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DEL CIELO RASO Y LUMINARIAS (LED). COMO SIGUIENTE, SE INSTALO HASTA MEDIO DIA POR FALTA SOLDADO.

INSPECCIONADO — CONTRATISTA DE OBRA.

DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2023

FERIADO EN OBRA
MAÑANA: UNA PERSONA
TARDE: UNA PERSONA
AYUDANTE DOS PERSONAS.

(LUNES)
HOY POR SER UNO DIA FESTIVO NO SE REALIZO ACTIVIDADES EN LA OBRA.

INSPECCIONADO — CONTRATISTA DE OBRA.

LUNES 1 DE MAYO DE 2023

LUNES FESTIVO NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD POR SER EL DIA DEL TRABAJADOR.

INSPECCIONADO — CONTRATISTA DE OBRA

MARTES 2 DE MAYO DE 2023

PERSONAL EN OBRA
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: DOS UNA PERSONA
AYUDANTE: DOS PERSONAS

CLIMA:
DIA CON LLUVIAS INTERMITENTES.

ACTIVIDADES.
SE INSTACLA LA ESTRUCTURA PARA INSTALAR EL CIELO RASO Y SOPORTE DE LAS LUMINARIAS REDES ELECTRICAS, INSTALACIÓN DE CIELO RASO

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA

MIERCOLES 3 DE MAYO DE 2023

PERSONAL EN OBRA.
MAESTRO: UNA PERSONA.
OFICIAL: UNA PERSONA.
AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA:
DIA CON LLUVIAS INTERMITENTES.

ACTIVIDADES.

SE CONTINUA CON LA ESTRUCTURA PARA SOPORTAR LA INSTACIACIÓN DEL CIELO RASO Y SOPORTE DE LAS LUMINARIAS LED, SE CONTINUA CON INSTALACIONES

Powered by CamScanner

DE REDES ELECTRICAS.

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA.

JUEVES 4 DE MAYO DE 2023.

PERSONAL EN OBRA
MAESTRO : UNA PERSONA
OFICIAL : UNA PERSONA
AYUDANTE : DOS PERSONAS

CLIMA
DIA CON LLUVIAS INTERMITENTES

ACTIVIDADES:
SE TERMINA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE VA A SOPORTAR EL CIELO RASO Y LAS LUMINARIAS, SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS E INSTALACIÓN PROVISIONAL DE LAS LAMPARAS LED. Y PINTURA

INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA.

VIERNES 5 DE MAYO DE 2023

PERSONAL EN OBRA.
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL UNA PERSONA.
AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA.

Powered by CamScanner

1295

DIA CON LLUVIAS INTERMITENTES.

ACTIVIDADES
(IW) SE REALIZA ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS COMO INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS, LOCALIZACIÓN Y CABLEADO DE LUMINARIA PANEL LED CON SU RESPECTIVO INTERRUPTOR, PARA TOMAS CORRIENTES DOBLES. Y PINTURA

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

SABADO 6 DE MAYO DE 2023

PERSONAL EN OBRA
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTES: DOS PERSONAS.

CLIMA:
DIA LLUVIOSO.

ACTIVIDADES
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS COMO INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS, LOCALIZACIÓN Y CABLEADO DE LUMINARIAS CON SU RESPECTIVO INTERRUPTOR AL IGUAL QUE CABLEADO PARA TOMAS DOBLES.
SE LABORO HASTA MEDIO DIA POR SER SABADO.
1

INTERVENTOR

CONTRATISTA DE OBRA

Powered by CamScanner

DOMINGO 7 DE MAYO DE 2023

DIA FESTIVO, NO SE REALIZO ACTIVIDADES EN EL SITIO.

INTERVENTOR

CONTRATISTA DE OBRA.

LUNES 8 DE MAYO DE 2023

PERSONA EN OBRA
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA.
AYUDANTE: DOS PERSONAS.

CLIMA
DIA SOLEADO.

ACTIVIDADES
SE REALIZA ACTIVIDADES DE CIELO RAZO Y LAMPARAS O LUMINARIAS LED CON SU RESPECTIVOS INTERRUPTORES, DESTOCADA Y PINTURA DONDE SE REPINTA.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA.

MARTES 9 DE MAYO DE 2023

PERSONAL EN OBRA
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA

CLIMA:

NKA

Powered by CamScanner

1296

DIA SOLEADO.

ACTIVIDADES:
INSTALACIÓN DE CIELO RAZO Y LUMINARIAS
PINTURA EN VINILO Y ESMALTE. DE VENTILACIÓN

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

Powered by CamScanner

Bitácora de obra.

I E. San Juan Bosco Sede Principal.

* Contratista de obra: Consorcio Sunflee cp.

* Interventoría.
Interventoría Sedes Educativas.

Powered by CamScanner

Viernes 19 de Abril.

Clima: Soleado
Personal: 1 Maestro, 1 oficial y 1 Ayudante.
Hora: 7-12 pm.

Se Recibe el pedido del materiales necesarios para los trabajos que se Van a Realizar en el aula de la institucion, tales como taja master mil, perfiles metalicos especificados en el Presupuesto, estructura y laminas pvc, almacenando en un lugar Seguro y fuera de afectaciones a los niños o personas que asisten a diario a la institucion. Una Vez Realizada esta actividad se procede a planificar las actividades para iniciar con la ejecucion de la obra.

Powered by CamScanner

1298

lunes 17-Abril

Clima: Soleado
Herramienta: Menor
personal: 1 Maestro, 1 oficial y ayudante
Hora: 7-12 pm

Se inicia las labores del dia charlando enfermias, para posteriormente realizar el desmonte de teja de eternit, garantizando que el personal use sus elementos de proteccion personal y a la Vez Como se realizan trabajos en alturas estén sujetos con arnés a los líneas de Vida ya instaladas

Hora: 2-5 pm

Clima: Soleado
Herramienta menor
personal: 1 Maestro, 1 oficial y ayudante

Se Continúa Realizando actividades de desmonte de teja eternit Con normalidad.

Powered by CamScanner

T/alter 18 Abril

Clima: Soleado
Herramienta: menor
Personal: 1 maestro, 1 oficial y ayudante.

Hora: 7- 12 pm

Se Continúa Con las actividades de desmonte de Cubierta de eternit, dejando las tejas o material proveniente del desmonte en un lugar Seguro, Cerca del aula, Señalizando la Zona, para que los personas y niños, que Circulen cerca de este no Se Vean afectados.

Hora: 2-5 pm

Clima: Soleado

Se Continúa las actividades programados del día Con normalidad

Powered by CamScanner

Miercoles 14 Abril

Clima: Nublado
Herramienta: Manual
personal: 1 maestro, 1 oficial, ayudante.

Hora: 7-12 pm
Una vez terminado el alumbrado de la cubierta, se comienza a pasar hilos y niveles para el nuevo perfil, que se instalará dentro de los techos en celosía ya existentes, manteniendo la separación mínima Reglamentaria, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se encuentran en la ficha técnica de la teja master mil, garantizando que el personal use sus EPP, teniendo en cuenta que se realizan trabajos en alturas.

Hora 2-5 pm

Clima: Soleado
Se continúa con actividades programadas del día con normalidad.

Powered by CamScanner

Jueves 20 de Abril

Clima: Soleado
Herramienta: Menor
Personal: 1 Maestro, 1 oficial y Ayudante.
Hora: 7-12 pm

Se Continuó Realizando actividades de instalación de perfil metálico contemplado dentro del plan de inversión, asignado a la institución, una Vez ya estén pintados con anticorrosivo para protegerlos ante la degradación del mismo, garantizando que el personal a Cargo de la labor esté usando sus elementos de Protección Personal

Hora: 2- 5pm

Clima: Soleado.
Se Continúa Realizando las actividades programadas del día sin ningun Contratiempo.

Powered by CamScanner

Viernes 21 Abril

Clima: Soleado
Herramienta: Menor
Personal: 1 Maestro, 1 oficial y ayudante.
Hora: 7-12 pm

Se continúa instalando las Correas en Perfilería metalica, una Vez ya esten pintadas con anticorrosivo, para garantizar la durabilidad

Hora: 2-5 pm

Se continúa ejecutando las labores programadas del día con normalidad

Powered by CamScanner

Sabado 22 Abril

Clima: Soleado
Herramienta: menor
Personal: 1 Maestro y oficial, 1 Ayudante.
Hora: 7- 2pm.

Ya instaladas las correas metalicas del primer Salón objeto de intervencion, se prosigue a instalar la teja master 1000, garantizando que el personal a cargo de la labor este utilizando Sus elementos de proteccion personal.

Powered by CamScanner

Lunes 24- Abril.

Clima: Soleado
Herramienta: Menor
Personal: 1 maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
Hora: 7-12 pm

Se Continúa Realizando las actividades de instalacion de tyc master 2000, y se Comienza Con la instalación de estructura del Circo Roto en pvc, tomando niveles con ayuda de herramienta menor y equipos previs puestos para esta actividad, para garantizar una adecuada instalacion del mismo.

Hora: 2-5 pm

Se Continúa con las actividades programadas del día con normalidad.

Powered by CamScanner

Martes 25 de Abril

Clima: Soleado
Herramienta menor
personal: 1 Maestro, 1 oficial, ayudante
Hora: 7-12pm

Se finaliza la instalacion de Cerreos en perfileria metalica, y se continúa con la instalacion de tejo y estructura para cielo Raso en puc, garantizando una adecuada ejecucion y que el personal use sus elementos de proteccion personal

Hora: 2-5 pm
Clima Soleado
Se continúa con las actividades programadas del dia con normalidad.

Powered by CamScanner

1302

Miercoles 26- Abril

Clima: Soleado
Herramienta menor
Personal: 1 Maestro, 1 Oficial y Ayudante
Hora: 7- 12pm

Se Continúa con las actividades del día anterior como son: la instalacion de teja master 1000 instalacion de estructura para Cielo Raso en PVC y se Comienza con la aplicacion de estuco en paredes para darle un buen acabado a las mismas.

Hora: 2-5pm
Clima: Soleado
Se Continúa con las actividades programadas del día. Con normalidad.

Powered by CamScanner

Jueves 27- Abril.
Clima: Nublado
Herramienta: Menor
Personal: 1 Maestro, 1 oficial 2 ayudantes

Hora: 7-12pm

Se Continúa estucando los paredes de los aulas, instalando tejas Master 1000, y a la Vez instalando estructura del Cielo Raso en pvc, garantizando que todo el Personal encargado de los labores a ejecutar este usando los elementos de protección personal Suministrados

Hora: 2-5pm
Clima: Soleado

Se Realizan los trabajos programados el día Sin ningun Contratiempo.

Powered by CamScanner

Viernes 28 Abril.

Clima: Soleado
Herramienta: Menor
personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes

Hora: 7-12 pm

Una Vez estando la estructura del Cielo Raso, se procede a instalar la tubería en pvc de las instalaciones electricas del diametro establecido dentro del plan de inversion, para luminarias y a Su Vez se Continúa Con las actividades de instalacion en Cubierta, estructura para Cielo Raso en pvc y aplicacion de estuco en paredes, garantizando que el personal de obra este usando los elementos de proteccion personal Suministrados

Hora: 2-5 pm

Se Continúa ejecutando las actividades del dia Con normalidad.

Powered by CamScanner

Sabado 2a Abril

Clima: Soleado

Herramienta: Menor

Personal 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes

Hora 7-12 pm

Se Continúa Realizando las actividades de instalacion de tubería en puc para luminarias, aplicacion de estuco para paredes, e instalacion de teja y estructura para Cielo Raso. Sin ningun Contratiempo garantizando el uso de Epp, para el equipo de trabajo a Cargo de la ejecucion de tales actividades.

Powered by CamScanner

1304

Martes 02 MAYO

Clima: Soleado
Herramienta: Menor
personal: 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes
Hora: 7-17 pm

Una Vez instalada la estructura del cielo Razo al igual que la tubería para luminarias, se procede a colocar las laminas en pvc garantizando que el personal a cargo este utilizando los elementos de protección personal Suministrados

Hora: 7-12 pm

Clima: Soleado

Se da Continuidad a las actividades programadas

Powered by CamScanner

Miércoles 03-Mayo.

Clima: Soleado
Herramienta: Menor
Personal. 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes.

continuamos con la instalación de lámina pvc para cielorraso en los dos salones intervenidos, se realiza limpieza de muros de fachada.

Jueves 04 mayo
clima: soleado
Herramienta menor:
personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, cuadrilla de instalación PVC

continuamos con instalación Lámina para cielorraso y con el corte para instalación de marcos para lámparas, Se realizan Labores de pintura sobre muros en los salones y actividades de Limpieza sobre muros fachada para aplicación de pintura sobre muros tipo exterior.

Viernes 05 mayo
clima: Soleado
Herramienta: Herramienta menor
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, cuadrilla instalacion pvc(2 personas), cuadrilla pintura(3 personas).
Terminamos Labores de instalación cielorraso, Se realizan labores de pintura sobre Fachada solo en un pedazo.

Powered by CamScanner