7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	4,00	$ 58.929,00	$ 235.716,00	-1,00	-$ 58.929,00	3,00	$ 176.787
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	4,00	$ 244.760,00	$ 979.040,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 979.040
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML		$ 35.663,00	$ 0,00	25,92	$ 924.384,96	25,92	$ 924.384
7,20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	1,00	$ 36.183,00	$ 36.183,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 36.183
7,21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML		$ 34.428,00	$ 0,00	22,53	$ 775.662,84	22,53	$ 775.662
7,23	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 12	ML	46,00	$ 34.359,00	$ 1.580.514,00	-46,00	-$ 1.580.514,00	0,00	$ 0
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION								
9,1	Suministro y Aplicación de pañetes muros 1:4 incluye filo y dilataciones.	M2	33,62	$ 28.571,00	$ 960.557,02	2,41	$ 68.856,11	36,03	$ 1.029.413
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
10,6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	64,00	$ 118.369,00	$ 7.575.616,00	-64,00	-$ 7.575.616,00	0,00	$ 0
10,7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	8,00	$ 65.601,00	$ 524.808,00	-8,00	-$ 524.808,00	0,00	$ 0
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2		$ 77.623,00	$ 0,00	50,35	$ 3.908.318,05	50,35	$ 3.908.318
13	PISOS Y ENCHAPES								
13,13	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10	M2	53,61	$ 84.525,00	$ 4.531.385,25	0,42	$ 35.500,50	54,03	$ 4.566.885
13,18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2	53,61	$ 98.562,00	$ 5.283.908,82	31,77	$ 3.131.314,74	85,38	$ 8.415.223
13,19	Suministro e Instalación de Piso en gravilla lavada	M2		$ 60.564,00	$ 0,00	3,31	$ 200.466,84	3,31	$ 200.466
13,27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML	28,47	$ 19.786,00	$ 563.307,42	7,82	$ 154.726,52	36,29	$ 718.033
14	CARPINTERÍA METÁLICA								
14,1	Suministro e Instalación de Ventana en lámina cal. 18	M2	10,93	$ 221.434,00	$ 2.420.273,62	2,09	$ 462.797,06	13,02	$ 2.883.070
14,7	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 0.50 a 0.80 x2.00m, incluye chapa de seguridad	UND		$ 645.870,00	$ 0,00	1,00	$ 645.870,00	1,00	$ 645.870
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2		$ 23.802,00	$ 0,00	77,42	$ 1.842.750,84	77,42	$ 1.842.750
19,2	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, III manos	M2	101,60	$ 16.769,00	$ 1.703.730,40	-101,60	-$ 1.703.730,40	0,00	$ 0
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2		$ 20.755,00	$ 0,00	9,16	$ 190.115,80	9,16	$ 190.115
19,6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UND		$ 43.958,00	$ 0,00	2,00	$ 87.916,00	2,00	$ 87.916
19,7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2	17,48	$ 24.627,00	$ 430.479,96	-4,46	-$ 109.836,42	13,02	$ 320.643
19,10	Suministro y Aplicación de Pintura Coraza para fachada	M2		$ 32.103,00	$ 0,00	35,29	$ 1.132.914,87	35,29	$ 1.132.914
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	7,83	$ 47.840,00	$ 374.587,20	4,15	$ 198.536,00	11,98	$ 573.123
23,2	Aseo final de obra	M2	52,19	$ 2.960,00	$ 154.482,40	35,92	$ 106.323,20	88,11	$ 260.805
	IE JOSE HILARIO LOPEZ SEDE CENTRAL MIXTA - MUNICIPIO CAMPOALEGRE				$ 24.923.776,72		$ 423.245,24		$ 25.347.021
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,4	Desmonte de cielo falso	M2	54,78	$ 13.880,00	$ 760.346,40	-0,78	-$ 10.826,40	54,00	$ 749.520
2,16	Desmonte marcos y puertas	UND	1,00	$ 18.731,00	$ 18.731,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 18.731
2,17	Desmonte de ventanas	M2	4,95	$ 17.118,00	$ 84.734,10	-0,08	-$ 1.369,44	4,87	$ 83.364
2,21	Demolición placa de piso concreto e=0,10m, incluye retiro	M2	54,78	$ 24.034,00	$ 1.316.582,52	-0,78	-$ 18.746,52	54,00	$ 1.297.836
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	4,00	$ 58.929,00	$ 235.716,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 235.716
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	6,00	$ 244.760,00	$ 1.468.560,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.468.560
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML		$ 35.663,00	$ 0,00	19,44	$ 693.288,72	19,44	$ 693.288
7,20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	1,00	$ 36.183,00	$ 36.183,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 36.183
7,21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML		$ 34.428,00	$ 0,00	14,57	$ 501.615,96	14,57	$ 501.615
7,23	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1neutro No 10 + 1 Linea No 12	ML	41,50	$ 34.359,00	$ 1.425.898,50	-41,50	-$ 1.425.898,50	0,00	$ 0
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS								
8,44	Regata general pared	ML		$ 29.109,00	$ 0,00	10,07	$ 293.127,63	10,07	$ 293.127
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	54,78	$ 77.623,00	$ 4.252.187,94	-0,78	-$ 60.545,94	54,00	$ 4.191.642
13	PISOS Y ENCHAPES								
13,13	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10	M2	54,78	$ 84.525,00	$ 4.630.279,50	-0,78	-$ 65.929,50	54,00	$ 4.564.350
13,18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2	54,78	$ 98.562,00	$ 5.399.226,36	-0,78	-$ 76.878,36	54,00	$ 5.322.348
13,27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML	30,24	$ 19.786,00	$ 598.328,64	-1,24	-$ 24.534,64	29,00	$ 573.794
14	CARPINTERÍA METÁLICA								
14,1	Suministro e Instalación de Ventana en lámina cal. 18	M2	4,95	$ 221.434,00	$ 1.096.098,30	-0,08	-$ 17.714,72	4,87	$ 1.078.383
14,9	Suministro e Instalación de Puerta con marco metálico cal. 18 3.00x1.00	UND	1,00	$ 1.067.775,00	$ 1.067.775,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.067.775
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2		$ 23.802,00	$ 0,00	98,66	$ 2.348.305,32	98,66	$ 2.348.305
19,2	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, III manos	M2	117,94	$ 16.769,00	$ 1.977.735,86	-117,94	-$ 1.977.735,86	0,00	$ 0
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2		$ 20.755,00	$ 0,00	4,00	$ 83.020,00	4,00	$ 83.020
19,6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UND		$ 43.958,00	$ 0,00	1,00	$ 43.958,00	1,00	$ 43.958
19,7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2		$ 24.627,00	$ 0,00	4,87	$ 119.933,49	4,87	$ 119.933

23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	8,22	$ 47.840,00	$ 393.244,80	0,47	$ 22.484,80	8,69	$ 415.729
23,2	Aseo final de obra	M2	54,78	$ 2.960,00	$ 162.148,80	-0,78	-$ 2.308,80	54,00	$ 159.840
	IE ECOPETROL SEDE DELIA FERRO FALLA - MUNICIPIO CAMPOALEGRE				$ 16.661.213,85		$ 2.070.229,35		$ 18.731.443
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,17	Desmonte de ventanas	M2	46,31	$ 17.118,00	$ 792.734,58	-35,97	-$ 615.734,46	10,34	$ 177.000
2,21	Demolición placa de piso concreto e=0.10m, incluye retiro	M2	14,96	$ 24.034,00	$ 359.548,64	28,47	$ 684.247,98	43,43	$ 1.043.796
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN		$ 58.929,00	$ 0,00	4,00	$ 235.716,00	4,00	$ 235.716
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN		$ 244.760,00	$ 0,00	4,00	$ 979.040,00	4,00	$ 979.040
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML		$ 35.663,00	$ 0,00	11,87	$ 423.319,81	11,87	$ 423.319
7,23	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 12	ML		$ 34.359,00	$ 0,00	12,22	$ 419.868,98	12,22	$ 419.866
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2		$ 77.623,00	$ 0,00	43,43	$ 3.371.166,89	43,43	$ 3.371.166
13	PISOS Y ENCHAPES								
13,6	Construcción de Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08 con dilataciones	M2	46,31	$ 57.951,00	$ 2.683.710,81	-2,88	-$ 166.898,88	43,43	$ 2.516.811
13,18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2	46,31	$ 98.562,00	$ 4.564.406,22	-2,88	-$ 283.858,56	43,43	$ 4.280.547
13,27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML	20,36	$ 19.786,00	$ 402.842,96	5,00	$ 98.930,00	25,36	$ 501.772
14	CARPINTERÍA METÁLICA								
14,1	Suministro e Instalación de Ventana en lámina cal. 18	M2	14,96	$ 221.434,00	$ 3.312.652,64	-4,62	-$ 1.023.025,08	10,34	$ 2.289.627
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2	104,60	$ 23.802,00	$ 2.489.689,20	-41,44	-$ 986.354,88	63,16	$ 1.503.334
19,4	Suministro y Aplicación de Esmalte de Estuco y pintura bajo placa	M2	43,10	$ 25.698,00	$ 1.107.583,80	-43,10	-$ 1.107.583,80	0,00	$ 0
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2		$ 20.755,00	$ 0,00	1,97	$ 40.887,35	1,97	$ 40.887
19,6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UND		$ 43.958,00	$ 0,00	1,00	$ 43.958,00	1,00	$ 43.958
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	6,11	$ 47.840,00	$ 292.302,40	-0,73	-$ 34.923,20	5,38	$ 257.379
23,2	Aseo final de obra	M2	46,31	$ 2.960,00	$ 137.077,60	-2,88	-$ 8.524,80	43,43	$ 128.552
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	1,00	$ 518.665,00	$ 518.665,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 518.665
	IE ECOPETROL SEDE PANAMA - MUNICIPIO CAMPOALEGRE				$ 15.564.617,17		$ 991.790,58		$ 16.556.407
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,3	Demolición pañete muro	M2	39,78	$ 11.699,00	$ 465.386,22	-39,78	-$ 465.386,22	0,00	$ 0
2,7	Demolicion placa piso 0.10 m incluye retiro	M2		$ 23.265,00	$ 0,00	42,01	$ 977.362,65	42,01	$ 977.362
2,18	Demolición muros e-0,15m, con retiro	M2		$ 21.419,00	$ 0,00	3,28	$ 70.254,32	3,28	$ 70.254
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,2	Suministro e Instalación de Salida parcial monofásica tablero 2 circuitos, incluye tablero y breakers	UN		$ 269.197,00	$ 0,00	1,00	$ 269.197,00	1,00	$ 269.197
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	3,00	$ 244.760,00	$ 734.280,00	3,00	$ 734.280,00	6,00	$ 1.468.560
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML		$ 35.663,00	$ 0,00	8,05	$ 287.087,15	8,05	$ 287.087
7,21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML		$ 34.428,00	$ 0,00	20,40	$ 702.331,20	20,40	$ 702.331
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION								
9,1	Suministro y Aplicación de pañetes muros 1.4 incluye filo y dilataciones.	M2		$ 28.571,00	$ 0,00	4,17	$ 119.141,07	4,17	$ 119.141
13	PISOS Y ENCHAPES								
13,13	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10	M2	42,03	$ 84.525,00	$ 3.552.585,75	0,00	$ 0,00	42,03	$ 3.552.585
13,18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2		$ 98.562,00	$ 0,00	42,03	$ 4.142.560,86	42,03	$ 4.142.560
13,19	Suministro e Instalación de Piso en gravilla lavada	M2	42,03	$ 60.564,00	$ 2.545.504,92	-42,03	-$ 2.545.504,92	0,00	$ 0
13,27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML		$ 19.786,00	$ 0,00	24,07	$ 476.249,02	24,07	$ 476.249
13,28	Suministro e Instalación de Guardaescoba en gravilla lavada	ML	19,31	$ 44.430,00	$ 857.943,30	-19,31	-$ 857.943,30	0,00	$ 0
14	CARPINTERÍA METÁLICA								
14,1	Suministro e Instalación de Ventana en lámina cal. 18	M2		$ 221.434,00	$ 0,00	2,70	$ 597.871,80	2,70	$ 597.871
16	CARPINTERÍA DE ALUMINIO								
16,1	Suministro e instalación de Ventana en Aluminio	M2	2,99	$ 303.766,00	$ 908.260,34	-2,99	-$ 908.260,34	0,00	$ 0
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2	91,82	$ 23.802,00	$ 2.185.499,64	-25,95	-$ 617.661,90	65,87	$ 1.567.837
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2		$ 20.755,00	$ 0,00	5,82	$ 120.794,10	5,82	$ 120.794
19,6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UND		$ 43.958,00	$ 0,00	1,00	$ 43.958,00	1,00	$ 43.958
19,7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2		$ 24.627,00	$ 0,00	2,70	$ 66.492,90	2,70	$ 66.492
19,10	Suministro y Aplicación de Pintura Coraza para fachada	M2		$ 32.103,00	$ 0,00	38,33	$ 1.230.507,99	38,33	$ 1.230.507
22	INSTALACIÓN RED DE GASES								
22,1	Suministro e Instalacion de tuberia de cobre 1/2" Tipo L (incluye accesorios)	ML	4,00	$ 67.748,00	$ 270.992,00	-4,00	-$ 270.992,00	0,00	$ 0
22,2	Suministro e Instalacion de tuberia de cobre 3/4" Tipo L (incluye accesorios)	M2	36,00	$ 88.459,00	$ 3.184.524,00	-36,00	-$ 3.184.524,00	0,00	$ 0
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	4,90	$ 47.840,00	$ 234.416,00	-0,29	-$ 13.873,60	4,61	$ 220.542
23,2	Aseo final de obra	M2	36,00	$ 2.960,00	$ 106.560,00	6,03	$ 17.848,80	42,03	$ 124.408
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	1,00	$ 518.665,00	$ 518.665,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 518.665
	IE JOSE ILARIO LOPEZ SEDE CINCUENTENARIO - MUNICIPIO CAMPOALEGRE				$ 33.039.548,99		-$ 7.389.010,48		$ 25.650.538
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,2	Demolición enchape muro	M2		$ 12.022,00	$ 0,00	4,74	$ 56.984,28	4,74	$ 56.984
2,4	Desmonte de cielo falso	M2	46,42	$ 13.880,00	$ 644.309,60	0,09	$ 1.249,20	46,51	$ 645.558
2,13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	78,87	$ 13.153,00	$ 1.037.377,11	16,47	$ 216.629,91	95,34	$ 1.254.007

7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,2	Suministro e Instalación de Salida parcial monofásica tablero 2 circuitos. incluye tablero y breakers	UN		$ 269.197,00	$ 0,00	1,00	$ 269.197,00	1,00	$ 269.197
7,4	Suministro e Instalación de Salida parcial hasta 30m	UN		$ 897.685,00	$ 0,00	1,00	$ 897.685,00	1,00	$ 897.685
7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	11,00	$ 58.929,00	$ 648.219,00	-7,00	-$ 412.503,00	4,00	$ 235.716
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	6,00	$ 244.760,00	$ 1.468.560,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.468.560
7,18	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla c. W., 2.40 ml	UN	2,00	$ 199.965,00	$ 399.930,00	-2,00	-$ 399.930,00	0,00	$ 0
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	70,00	$ 35.663,00	$ 2.496.410,00	-52,90	-$ 1.886.572,70	17,10	$ 609.837
7,20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	2,00	$ 36.183,00	$ 72.366,00	-1,00	-$ 36.183,00	1,00	$ 36.183
7,21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML	70,00	$ 34.428,00	$ 2.409.960,00	-48,61	-$ 1.673.545,08	21,39	$ 736.414
7,23	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 12	ML	20,00	$ 34.359,00	$ 687.180,00	-20,00	-$ 687.180,00	0,00	$ 0
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS								
8,44	Regata general pared	ML		$ 29.109,00	$ 0,00	6,60	$ 192.119,40	6,60	$ 192.119
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION								
9,1	Suministro y Aplicación de pañetes muros 1:4 incluye filo y dilataciones.	M2		$ 28.571,00	$ 0,00	10,09	$ 288.281,39	10,09	$ 288.281
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
10,6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	78,87	$ 118.369,00	$ 9.335.763,03	16,47	$ 1.949.537,43	95,34	$ 11.285.300
10,7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML		$ 65.601,00	$ 0,00	8,20	$ 537.928,20	8,20	$ 537.928
10,15	Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta	ML	14,60	$ 27.539,00	$ 402.069,40	-14,60	-$ 402.069,40	0,00	$ 0
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	78,87	$ 77.623,00	$ 6.122.126,01	-32,36	-$ 2.511.880,28	46,51	$ 3.610.245
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2	47,37	$ 23.802,00	$ 1.127.500,74	37,21	$ 885.672,42	84,58	$ 2.013.173
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2	6,50	$ 20.755,00	$ 134.907,50	3,10	$ 64.340,50	9,60	$ 199.248
19,6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UND	115,60	$ 43.958,00	$ 5.081.544,80	-114,60	-$ 5.037.586,80	1,00	$ 43.958
19,7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2		$ 24.627,00	$ 0,00	9,55	$ 235.187,85	9,55	$ 235.187
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	4,60	$ 47.840,00	$ 220.064,00	1,33	$ 63.627,20	5,93	$ 283.691
23,2	Aseo final de obra	M2	78,58	$ 2.960,00	$ 232.596,80	0,00	$ 0,00	78,58	$ 232.596
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	1,00	$ 518.665,00	$ 518.665,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 518.665
	IE JOSE HILARIO LOPEZ SEDE EL JARDIN - MUNICIPIO CAMPOALEGRE				$ 22.341.260,79		$ 5.709.603,34		$ 28.050.864
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,3	Demolición pañete muro	M2	20,16	$ 11.699,00	$ 235.851,84	8,07	$ 94.410,93	28,23	$ 330.262
2,4	Desmonte de cielo falso	M2	50,00	$ 13.880,00	$ 694.000,00	-3,93	-$ 54.548,40	46,07	$ 639.451
2,13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	56,17	$ 13.153,00	$ 738.804,01	3,63	$ 47.745,39	59,80	$ 786.549
2,15	Desmonte de cubiertas (teja de zinc)	M2	15,30	$ 13.427,00	$ 205.433,10	5,45	$ 73.177,15	20,75	$ 278.610
2,18	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2		$ 21.419,00	$ 0,00	8,11	$ 173.708,09	8,11	$ 173.708
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN		$ 58.929,00	$ 0,00	2,00	$ 117.858,00	2,00	$ 117.858
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	6,00	$ 244.760,00	$ 1.468.560,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.468.560
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML		$ 35.663,00	$ 0,00	13,81	$ 492.506,03	13,81	$ 492.506
7,21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML		$ 34.428,00	$ 0,00	7,62	$ 262.341,36	7,62	$ 262.341
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION								
9,1	Suministro y Aplicación de pañetes muros 1:4 incluye filo y dilataciones.	M2	20,16	$ 28.571,00	$ 575.991,36	8,07	$ 230.567,97	28,23	$ 806.559
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
10,6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	71,47	$ 118.369,00	$ 8.459.832,43	9,08	$ 1.074.790,52	80,55	$ 9.534.622
10,7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	6,50	$ 65.601,00	$ 426.406,50	0,36	$ 23.616,36	6,86	$ 450.022
10,15	Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta	ML	13,60	$ 27.539,00	$ 374.530,40	-10,33	-$ 284.477,87	3,27	$ 90.052
10,20	Suministro e Instalación de Correas en perfil metalico 3"x1 1/2" Cal. 18	ML		$ 45.330,00	$ 0,00	98,74	$ 4.475.884,20	98,74	$ 4.475.884
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	71,47	$ 77.623,00	$ 5.547.715,81	-25,40	-$ 1.971.624,20	46,07	$ 3.576.091
14	CARPINTERÍA METÁLICA								
14,17	Suministro e instalación de ventana metálica cal.18 y reja en tubo cuadrado	UND		$ 645.870,00	$ 0,00	2,00	$ 1.291.740,00	2,00	$ 1.291.740
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2	89,21	$ 23.802,00	$ 2.123.376,42	-30,07	-$ 715.726,14	59,14	$ 1.407.650
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2	2,00	$ 20.755,00	$ 41.510,00	3,20	$ 66.416,00	5,20	$ 107.926
19,6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UND	3,24	$ 43.958,00	$ 142.423,92	-1,24	-$ 54.507,92	2,00	$ 87.916
19,7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2		$ 24.627,00	$ 0,00	3,36	$ 82.746,72	3,36	$ 82.746
19,10	Suministro y Aplicación de Pintura Coraza para fachada	M2		$ 32.103,00	$ 0,00	14,05	$ 451.047,15	14,05	$ 451.047
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	14,00	$ 47.840,00	$ 669.760,00	-5,24	-$ 250.681,60	8,76	$ 419.078
23,2	Aseo final de obra	M2	40,00	$ 2.960,00	$ 118.400,00	27,91	$ 82.613,60	67,91	$ 201.013
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	1,00	$ 518.665,00	$ 518.665,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 518.665
	IE EUGENIO FERRO FALLA SEDE CENTRAL - MUNICIPIO CAMPOALEGRE				$ 30.349.758,82		$ 800.318,76		$ 31.150.077

2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2.7	Demolicion placa piso 0.10 m incluye retiro	M2	36,25	$ 23.265,00	$ 843.356,25	7,88	$ 183.328,20	44,13	$ 1.026.684
2,13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	60,70	$ 13.153,00	$ 798.387,10	-10,31	-$ 135.607,43	50,39	$ 662.779
2,18	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2		$ 21.419,00	$ 0,00	6,15	$ 131.726,85	6,15	$ 131.726
7	INSTALACIONES								
7,6	Suministro e Instalación de Cable concéntrico monofásico	ML	20,00	$ 14.614,00	$ 292.280,00	-20,00	-$ 292.280,00	0,00	$ 0
7,8	Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 4 circuitos.Incluye tacos.	UN	1,00	$ 228.112,00	$ 228.112,00	-1,00	-$ 228.112,00	0,00	$ 0
7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	2,00	$ 58.929,00	$ 117.858,00	1,00	$ 58.929,00	3,00	$ 176.787
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado segun reglamento NTC 2050	UN	4,00	$ 244.760,00	$ 979.040,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 979.040
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	70,00	$ 35.663,00	$ 2.496.410,00	-52,04	-$ 1.855.902,52	17,96	$ 640.507
7,20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	2,00	$ 36.183,00	$ 72.366,00	-1,00	-$ 36.183,00	1,00	$ 36.183
7,23	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 12	ML	20,00	$ 34.359,00	$ 687.180,00	-6,87	-$ 236.046,33	13,13	$ 451.133
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
10,6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	60,70	$ 118.369,00	$ 7.184.998,30	4,12	$ 487.680,28	64,82	$ 7.672.678
10,7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	10,00	$ 65.601,00	$ 656.010,00	20,10	$ 1.318.580,10	30,10	$ 1.974.590
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	37,25	$ 77.623,00	$ 2.891.456,75	7,14	$ 554.228,22	44,39	$ 3.445.684
13	PISOS Y ENCHAPES								
13,6	Construcción de Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08 con dilataciones	M2	37,25	$ 57.951,00	$ 2.158.674,75	6,88	$ 398.702,88	44,13	$ 2.557.377
13,18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2	37,25	$ 98.562,00	$ 3.671.434,50	6,88	$ 678.106,56	44,13	$ 4.349.541
13,27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML	19,71	$ 19.786,00	$ 389.982,06	6,91	$ 136.721,26	26,62	$ 526.703
14	CARPINTERÍA METÁLICA								
14,7	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 0.50 a 0.80 x2.00m, incluye chapa de seguridad	UND	1,00	$ 645.870,00	$ 645.870,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 645.870
14,17	Suministro e instalación de ventana metálica cal.18 y reja en tubo cuadrado	UND		$ 645.870,00	$ 0,00	3,00	$ 1.937.610,00	3,00	$ 1.937.610
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2	56,13	$ 23.802,00	$ 1.336.006,26	4,41	$ 104.968,82	60,54	$ 1.440.973
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2		$ 20.755,00	$ 0,00	1,94	$ 40.264,70	1,94	$ 40.264
19,6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UND		$ 43.958,00	$ 0,00	1,00	$ 43.958,00	1,00	$ 43.958
19,10	Suministro y Aplicación de Pintura Coraza para fachada	M2	103,95	$ 32.103,00	$ 3.337.106,85	-62,01	-$ 1.990.707,03	41,94	$ 1.346.399
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	8,75	$ 47.840,00	$ 418.600,00	-0,09	-$ 4.305,60	8,66	$ 414.294
23,2	Aseo final de obra	M2	36,25	$ 2.960,00	$ 107.300,00	7,88	$ 23.324,80	44,13	$ 130.624
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	2,00	$ 518.665,00	$ 1.037.330,00	-1,00	-$ 518.665,00	1,00	$ 518.665
	IE EUGENIO FERRO FALLA SEDE ARCELIA PASTRANA - MUNICIPIO CAMPOALEGRE				$ 114.819.121,28		$ 10.066.292,67		$ 124.885.413
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,7	Demolición placa piso 0.10 m incluye retiro	M2	45,00	$ 23.265,00	$ 1.046.925,00	-45,00	-$ 1.046.925,00	0,00	$ 0
2,13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	210,90	$ 13.153,00	$ 2.773.967,70	101,15	$ 1.330.425,95	312,05	$ 4.104.393
2,15	Desmonte de cubiertas (teja de zinc)	M2		$ 13.427,00	$ 0,00	53,76	$ 721.835,52	53,76	$ 721.835
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,2	Suministro e Instalación de Salida parcial monofásica tablero 2 circuitos, incluye tablero y breakers	UN	1,00	$ 269.197,00	$ 269.197,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 269.197
7,4	Suministro e Instalación de Salida parcial hasta 30m	UN		$ 897.685,00	$ 0,00	1,00	$ 897.685,00	1,00	$ 897.685
7,8	Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 4 circuitos. Incluye tacos.	UN	1,00	$ 228.112,00	$ 228.112,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 228.112
7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	11,00	$ 58.929,00	$ 648.219,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 648.219
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte instalado segun reglamento NTC 2050	UN	4,00	$ 244.760,00	$ 979.040,00	4,00	$ 979.040,00	8,00	$ 1.958.080
7,18	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla c.W. 2,40 ml	UN	2,00	$ 199.965,00	$ 399.930,00	-2,00	-$ 399.930,00	0,00	$ 0
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	70,00	$ 35.663,00	$ 2.496.410,00	-26,50	-$ 945.089,50	43,50	$ 1.551.340
7,20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	2,00	$ 36.183,00	$ 72.366,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 72.366
7,21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML	70,00	$ 34.428,00	$ 2.409.960,00	-15,53	-$ 534.666,84	54,47	$ 1.875.293
7,23	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 12	ML	20,00	$ 34.359,00	$ 687.180,00	-20,00	-$ 687.180,00	0,00	$ 0
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
10,6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	220,00	$ 118.369,00	$ 26.041.180,00	145,81	$ 17.259.383,89	365,81	$ 43.300.563
10,7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	24,50	$ 65.601,00	$ 1.607.224,50	76,01	$ 4.986.332,01	100,51	$ 6.593.556
10,16	Suministro e Instalación de Cercha para cubierta en angulo	ML	87,60	$ 174.522,00	$ 15.288.127,20	35,78	$ 6.244.397,16	123,38	$ 21.532.524

10,20	Suministro e Instalación de Correas en perfil metálico 3"x1 1/2" Cal. 18	ML	192,00	$ 45.330,00	$ 8.703.360,00	199,53	$ 9.044.694,90	391,53	$ 17.748.054
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	188,36	$ 77.623,00	$ 14.621.068,28	-22,36	-$ 1.735.650,28	166,00	$ 12.885.418
13	PISOS Y ENCHAPES								
13,10	Construcción de Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.05 con malla	M2	72,00	$ 72.123,00	$ 5.192.856,00	-72,00	-$ 5.192.856,00	0,00	$ 0
13,18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2	72,00	$ 98.562,00	$ 7.096.464,00	-72,00	-$ 7.096.464,00	0,00	$ 0
13,27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML	180,00	$ 19.786,00	$ 3.561.480,00	-180,00	-$ 3.561.480,00	0,00	$ 0
14	CARPINTERÍA METÁLICA								
14,17	Suministro e instalación de ventana metálica cal.18 y reja en tubo cuadrado	UND	1,00	$ 645.870,00	$ 645.870,00	-1,00	-$ 645.870,00	0,00	$ 0
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2	408,00	$ 23.802,00	$ 9.711.216,00	-408,00	-$ 9.711.216,00	0,00	$ 0
19,3	Repinte de muros	M2		$ 13.747,00	$ 0,00	191,43	$ 2.631.588,21	191,43	$ 2.631.588
19,10	Suministro y Aplicación de Pintura Coraza para fachada	M2	125,80	$ 32.103,00	$ 4.038.557,40	42,35	$ 1.359.562,05	168,15	$ 5.398.119
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	42,18	$ 47.840,00	$ 2.017.891,20	-28,83	-$ 1.379.227,20	13,35	$ 638.664
23,2	Aseo final de obra	M2	45,00	$ 2.960,00	$ 133.200,00	222,93	$ 659.872,80	267,93	$ 793.072
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	8,00	$ 518.665,00	$ 4.149.320,00	-6,00	-$ 3.111.990,00	2,00	$ 1.037.330
	IE PABLO VI SEDE GONZALEZ Y CIFUENTES - MUNICIPIO COLOMBIA				$ 68.760.291,86		$ 1.904.874,39		$ 70.665.166
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,1	Demolición enchape de piso	M2	2,40	$ 11.776,00	$ 28.262,40	2,60	$ 30.617,60	5,00	$ 58.880
2,2	Demolición enchape muro	M2	12,40	$ 12.022,00	$ 149.072,80	-7,06	-$ 84.875,32	5,34	$ 64.197
2,4	Desmonte de cielo falso	M2	82,57	$ 13.880,00	$ 1.146.071,60	-82,57	-$ 1.146.071,60	0,00	$ 0
2,6	Demolicion placa piso 0.05 m incluye retiro	M2		$ 11.880,00	$ 0,00	43,93	$ 521.888,40	43,93	$ 521.888
2,11	Desmonte aparatos sanitarios Incluye retiro	UND	2,00	$ 24.248,00	$ 48.496,00	-1,00	-$ 24.248,00	1,00	$ 24.248
2,13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	135,15	$ 13.153,00	$ 1.777.627,95	-135,15	-$ 1.777.627,95	0,00	$ 0
2,16	Desmonte marcos y puertas	UND	3,00	$ 18.731,00	$ 56.193,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 56.193
2,17	Desmonte de ventanas	M2		$ 17.118,00	$ 0,00	2,54	$ 43.479,72	2,54	$ 43.479
2,18	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2	20,73	$ 21.419,00	$ 444.015,87	-6,87	-$ 147.148,53	13,86	$ 296.867
3	MOVIMIENTO DE TIERRA								
3,1	Excavación manual h=2.9m	M3		$ 46.364,00	$ 0,00	7,79	$ 361.175,56	7,79	$ 361.175
3,8	Relleno compactado con recebo seleccionado	M3		$ 73.715,00	$ 0,00	3,60	$ 265.374,00	3,60	$ 265.374
4	CIMENTOS								
4.4	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0.30x0.30. incluye acero (4no.5, e-3/8" c/0.20m)	M3		$ 785.427,00	$ 0,00	1,38	$ 1.083.889,26	1,38	$ 1.083.889
4,10	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 p.s.i. e=0,05m	M2		$ 41.063,00	$ 0,00	4,64	$ 190.532,32	4,64	$ 190.532
5	MAMPOSTERIA								
5,9	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 4 e=0.10m	M2	12,00	$ 58.820,00	$ 705.840,00	13,25	$ 779.365,00	25,25	$ 1.485.205
6	ESTRUCTURA								
6,13	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0.30x0.30, incluye acero (4no.5, e-3/8" c/0.20m)	ML	1,00	$ 74.499,00	$ 74.499,00	-1,00	-$ 74.499,00	0,00	$ 0
6,28	Columna en concreto 3000 p.s.i. 0.15x0.25, incluye acero	ML		$ 83.276,00	$ 0,00	32,42	$ 2.699.807,92	32,42	$ 2.699.807
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,2	Suministro e Instalación de Salida parcial monofásica tablero 2 circuitos, incluye tablero y breakers	UN	1,00	$ 269.197,00	$ 269.197,00	-1,00	-$ 269.197,00	0,00	$ 0
7,8	Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 4 circuitos.Incluye tacos.	UN	1,00	$ 228.112,00	$ 228.112,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 228.112
7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	11,00	$ 58.929,00	$ 648.219,00	-4,00	-$ 235.716,00	7,00	$ 412.503
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	5,00	$ 244.760,00	$ 1.223.800,00	10,00	$ 2.447.600,00	15,00	$ 3.671.400
7,18	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla c. W. 2.40 ml	UN	2,00	$ 199.965,00	$ 399.930,00	-2,00	-$ 399.930,00	0,00	$ 0
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	70,00	$ 35.663,00	$ 2.496.410,00	3,33	$ 118.757,79	73,33	$ 2.615.167
7,20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	2,00	$ 36.183,00	$ 72.366,00	2,00	$ 72.366,00	4,00	$ 144.732
7,21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML	70,00	$ 34.428,00	$ 2.409.960,00	-46,28	-$ 1.593.327,84	23,72	$ 816.632
7,23	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1neutro No 10 + 1 Linea No 12	ML	20,00	$ 34.359,00	$ 687.180,00	-20,00	-$ 687.180,00	0,00	$ 0
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS								
8,1	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 2"	UN		$ 93.624,00	$ 0,00	8,00	$ 748.992,00	8,00	$ 748.992
8,2	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 3"	UN	1,00	$ 122.631,00	$ 122.631,00	-1,00	-$ 122.631,00	0,00	$ 0
8,3	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 4"	UN	1,00	$ 157.222,00	$ 157.222,00	-1,00	-$ 157.222,00	0,00	$ 0
8,4	Suministro e instalación de tuberia de desague en pvc 3"	ML	4,00	$ 38.387,00	$ 153.548,00	-4,00	-$ 153.548,00	0,00	$ 0
8,5	Suministro e instalación de tuberia de desague en pvc 4"	ML	4,00	$ 58.397,00	$ 233.588,00	22,76	$ 1.329.115,72	26,76	$ 1.562.703
8,6	Suministro e instalación de tuberia de desague en pvc 6"	ML		$ 97.335,00	$ 0,00	4,00	$ 389.340,00	4,00	$ 389.340
8,7	Suministro e instalación de accesorios en pvc 3"	UN	3,00	$ 37.557,00	$ 112.671,00	-3,00	-$ 112.671,00	0,00	$ 0
8,8	Suministro e instalación de accesorios en pvc 4"	UN	3,00	$ 49.578,00	$ 148.734,00	-3,00	-$ 148.734,00	0,00	$ 0
8,9	Suministro e Instalación de Rejilla de piso baño	UN	1,00	$ 33.329,00	$ 33.329,00	-1,00	-$ 33.329,00	0,00	$ 0
8,11	Construcción de caja de inspección de 80X80ladrillo	UN		$ 618.990,00	$ 0,00	3,00	$ 1.856.970,00	3,00	$ 1.856.970
8,17	Suministro e instalación de Punto de agua fria de 1/2"	UN	3,00	$ 82.425,00	$ 247.275,00	5,00	$ 412.125,00	8,00	$ 659.400
8,20	Suministro e instalación de Tuberia presión pvc 1/2"	ML	10,00	$ 15.164,00	$ 151.640,00	-10,00	-$ 151.640,00	0,00	$ 0
8,44	Regata general pared	ML		$ 29.109,00	$ 0,00	6,78	$ 197.446,35	6,78	$ 197.446
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION								
9,1	Suministro y Aplicación de pañetes muros 1:4 incluye filo y dilataciones.	M2		$ 26.571,00	$ 0,00	58,87	$ 1.681.974,77	58,87	$ 1.681.974
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
10,6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	135,15	$ 118.369,00	$ 15.997.570,35	-126,65	-$ 14.991.433,85	8,50	$ 1.006.136
10,7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	15,50	$ 65.601,00	$ 1.016.815,50	-15,50	-$ 1.016.815,50	0,00	$ 0
10,15	Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta	ML	31,00	$ 27.539,00	$ 853.709,00	-27,55	-$ 758.699,45	3,45	$ 95.009
10,20	Suministro e Instalación de Correas en perfil metalico 3"x1 1/2" Cal. 18	ML	120,00	$ 45.330,00	$ 5.439.600,00	-104,00	-$ 4.714.320,00	16,00	$ 725.280
10,24	Instalación de canal en Lamina galvanizada cal 22	ML		$ 87.057,00	$ 0,00	7,44	$ 647.704,08	7,44	$ 647.704
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	95,05	$ 77.623,00	$ 7.378.066,15	-3,23	-$ 250.722,29	91,82	$ 7.127.343

13	PISOS Y ENCHAPES								
13,1	Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.20x0.25	M2	12,40	$ 105.386,00	$ 1.306.786,40	18,33	$ 1.931.725,38	30,73	$ 3.238.511
13,2	Suministro e Instalación de Enchape de piso 0.20x0.25	M2	2,40	$ 100.027,00	$ 240.064,80	6,24	$ 624.168,48	8,64	$ 864.233
13,5	Alistado en mortero	M2	2,40	$ 24.776,00	$ 59.462,40	-2,40	-$ 59.462,40	0,00	$ 0
13,10	Construcción de Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.05 con malla	M2	2,40	$ 72.123,00	$ 173.095,20	-2,40	-$ 173.095,20	0,00	$ 0
13,18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2	35,77	$ 98.562,00	$ 3.525.562,74	-0,40	-$ 39.424,80	35,37	$ 3.486.137
13,27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML	24,40	$ 18.786,00	$ 482.778,40	-1,10	-$ 21.764,60	23,30	$ 461.013
14	CARPINTERÍA METÁLICA								
14,3	Suministro e Instalación de Luceta metalica en lamina cal 18-tubo cuadrados 1"	M2	0.30	$ 227.110,00	$ 68.133,00	0.60	$ 136.266,00	0.90	$ 204.399
14,7	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 0.80 a 0.80 x2.00m; incluye chapa de seguridad	UND		$ 645.870,00	$ 0,00	3,00	$ 1.937.610,00	3,00	$ 1.937.610
14,8	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 1.00x2.00m; incluye chapa de seguridad	UND	1,00	$ 729.026,00	$ 729.026,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 729.026
14,17	Suministro e instalación de ventana metálica cal.18 y reja en tubo cuadrado	UND	10,92	$ 416.265,00	$ 4.545.613,80	-5,92	-$ 2.464.288,80	5,00	$ 2.081.325
17	APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES								
17,7	Suministro e instalación de Sanitario infantil color blanco tipo institucional	UND	1,00	$ 615.918,00	$ 615.918,00	3,00	$ 1.847.754,00	4,00	$ 2.463.672
17,9	Suministro e instalación de Lavamanos infantil, color blanco tipo institucional	UND	1,00	$ 272.672,00	$ 272.672,00	3,00	$ 818.016,00	4,00	$ 1.090.688
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2	189,50	$ 23.802,00	$ 4.510.479,00	-58,93	-$ 1.402.651,86	130,57	$ 3.107.827
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2	6,00	$ 20.755,00	$ 124.530,00	3,89	$ 80.736,95	9,89	$ 205.266
19,6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UND	3,00	$ 43.958,00	$ 131.874,00	1,00	$ 43.958,00	4,00	$ 175.832
19,7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2		$ 24.627,00	$ 0,00	13,25	$ 326.307,75	13,25	$ 326.307
19,10	Suministro y Aplicación de Pintura Coraza para fachada	M2	133,50	$ 32.103,00	$ 4.285.750,50	-15,32	-$ 491.817,96	118,18	$ 3.793.932
21	EXTERIORES								
21,8	Construcción de Placa piso para exterior en concreto de 2500PSI barrido y dilatado e-0,10	M2		$ 104.254,00	$ 0,00	27,02	$ 2.816.943,08	27,02	$ 2.816.943
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	28,00	$ 47.840,00	$ 1.339.520,00	-27,98	-$ 1.338.563,20	0,02	$ 956
23,2	Aseo final de obra	M2	135,15	$ 2.960,00	$ 400.044,00	-43,33	-$ 128.256,80	91,82	$ 271.787
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	2,00	$ 518.665,00	$ 1.037.330,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.037.330
	ITEMS NUEVOS								
ADC1	Construccion de Viga en concreto 0,30 X 0,12 m; incluye acero	ML		$ 148.331,00		22,28	$ 3.304.814,68	22,28	$ 3.304.814
ADC2	Construccion de placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08 con malla electrosoldada	M2		$ 91.069,00		47,58	$ 4.333.063,02	47,58	$ 4.333.063
ADC3	Red electrica en tuberia EMT de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML		$ 43.915,00		29,77	$ 1.307.349,55	29,77	$ 1.307.349
ADC4	Red electrica en tuberia EMT de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML		$ 42.681,00		28,16	$ 1.201.896,96	28,16	$ 1.201.896
ADC5	Luminaria 24 w para sobreponer o incrustar	UND		$ 121.664,00		4,00	$ 486.656,00	4,00	$ 486.656
	IE SAN JUAN BOSCO SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO PALERMO				$ 36.047.007,85		$ 6.301.663,79		$ 42.348.671
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,23	Desmonte cubierta teja con estructura, incluye retiro.	M2	164,59	$ 22.561,00	$ 3.713.314,99	-59,59	-$ 1.344.409,99	105,00	$ 2.368.905
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN		$ 244.760,00	$ 0,00	12,00	$ 2.937.120,00	12,00	$ 2.937.120
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML		$ 35.663,00	$ 0,00	17,00	$ 606.271,00	17,00	$ 606.271
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
10,6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	164,59	$ 118.369,00	$ 19.482.353,71	-59,59	-$ 7.053.608,71	105,00	$ 12.428.745
10,7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	14,40	$ 65.601,00	$ 944.654,40	-14,40	-$ 944.654,40	0,00	$ 0
10,15	Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta	ML	14,40	$ 27.539,00	$ 396.561,60	7,10	$ 195.526,90	21,50	$ 592.088
10,20	Suministro e Instalación de Correas en perfil metalico 3"x1 1/2" Cal. 18	ML	30,00	$ 45.330,00	$ 1.359.900,00	198,18	$ 8.983.499,40	228,18	$ 10.343.399
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2		$ 77.623,00	$ 0,00	93,14	$ 7.229.806,22	93,14	$ 7.229.806
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2	226,44	$ 23.802,00	$ 5.389.724,88	-226,44	-$ 5.389.724,88	0,00	$ 0
19,3	Repinte de muros	M2		$ 13.747,00	$ 0,00	168,89	$ 2.321.730,83	168,89	$ 2.321.730
19,7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2	30,11	$ 24.627,00	$ 741.518,97	0,00	$ 0,00	30,11	$ 741.518
19,10	Suministro y Aplicación de Pintura Coraza para fachada	M2	94,50	$ 32.103,00	$ 3.033.733,50	-35,26	-$ 1.131.951,78	59,24	$ 1.901.781
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	4,00	$ 47.840,00	$ 191.360,00	-3,00	-$ 143.520,00	1,00	$ 47.840
23,2	Aseo final de obra	M2	92,98	$ 2.960,00	$ 275.220,80	12,02	$ 35.579,20	105,00	$ 310.800
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural	VIAJE	1,00	$ 518.665,00	$ 518.665,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 518.665
	IE EL JUNCAL SEDE SAN MIGUEL - MUNICIPIO PALERMO				$ 31.138.481,75		-$ 2.603.797,04		$ 28.534.684
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,1	Demolición enchape de piso	M2	49,14	$ 11.776,00	$ 578.672,64	1,26	$ 14.837,76	50,40	$ 593.510
2,4	Desmonte de cielo falso	M2	49,14	$ 13.880,00	$ 682.063,20	-0,14	-$ 1.943,20	49,00	$ 680.120
2,43	Demolición concreto. e= 0.08 a 0.10 cms incluye retiro y bote de escombros a sitio autorizado.	M2	49,14	$ 33.105,00	$ 1.626.779,70	-47,41	-$ 1.569.508,05	1,73	$ 57.271
3	MOVIMIENTO DE TIERRA								
3,1	Excavación manual h=2,9m	M3		$ 46.364,00	$ 0,00	0,19	$ 8.809,16	0,19	$ 8.809
3,8	Relleno compactado con recebo seleccionado	M3		$ 73.715,00	$ 0,00	0,18	$ 13.268,70	0,18	$ 13.268

SELPOB0017-22

7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7.2	Suministro e Instalación de Salida parcial monofásica tablero 2 circuitos, incluye tablero y breakers	UN	1,00	$ 269.197,00	$ 269.197,00	-1,00	-$ 269.197,00	0,00	$ 0
7.6	Suministro e Instalación de Cable concéntrico monofásico	ML	20,00	$ 14.614,00	$ 292.280,00	-20,00	-$ 292.280,00	0,00	$ 0
7.8	Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 4 circuitos.Incluye tacos.	UN		$ 228.112,00	$ 0,00	1,00	$ 228.112,00	1,00	$ 228.112
7.10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN		$ 58.929,00	$ 0,00	4,00	$ 235.716,00	4,00	$ 235.716
7.13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	4,00	$ 244.760,00	$ 979.040,00	2,00	$ 489.520,00	6,00	$ 1.468.560
7.18	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla c. W. 2,40 ml	UN	1,00	$ 199.965,00	$ 199.965,00	-1,00	-$ 199.965,00	0,00	$ 0
7.19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	50,00	$ 35.663,00	$ 1.783.150,00	-31,27	-$ 1.115.182,01	18,73	$ 667.967
7.20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	1,00	$ 36.183,00	$ 36.183,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 36.183
7.21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML	50,00	$ 34.428,00	$ 1.721.400,00	-31,05	-$ 1.068.989,40	18,95	$ 652.410
7.23	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1neutro No 10 + 1 Linea No 12	ML	20,00	$ 34.359,00	$ 687.180,00	-20,00	-$ 687.180,00	0,00	$ 0
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS								
8,1	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 2"	UN		$ 93.624,00	$ 0,00	2,00	$ 187.248,00	2,00	$ 187.248
8,5	Suministro e instalación de tuberia de desague en pvc 4"	ML		$ 58.397,00	$ 0,00	3,00	$ 175.191,00	3,00	$ 175.191
8,17	Suministro e instalación de Punto de agua fria de 1/2"	UN		$ 82.425,00	$ 0,00	5,00	$ 412.125,00	5,00	$ 412.125
8,20	Suministro e instalación de Tuberia presión pvc 1/2"	ML		$ 15.164,00	$ 0,00	12,00	$ 181.968,00	12,00	$ 181.968
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
10,6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	24,57	$ 118.369,00	$ 2.908.326,33	-24,57	-$ 2.908.326,33	0,00	$ 0
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	49,14	$ 77.623,00	$ 3.814.394,22	-0,14	-$ 10.867,22	49,00	$ 3.803.527
13	PISOS Y ENCHAPES								
13,1	Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.20x0.25	M2		$ 105.386,00	$ 0,00	8,00	$ 843.088,00	8,00	$ 843.088
13,2	Suministro e Instalación de Enchape de piso 0.20x0.25	M2		$ 100.027,00	$ 0,00	1,40	$ 140.037,80	1,40	$ 140.037
13,10	Construcción de Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.05 con malla electrosoldada de 4mm	M2	49,14	$ 72.123,00	$ 3.544.124,22	-49,14	-$ 3.544.124,22	0,00	$ 0
13,16	Suministro e Instalación de Piso en Tablon 33x33	M2	20,30	$ 88.572,00	$ 1.798.011,60	-20,30	-$ 1.798.011,60	0,00	$ 0
13,18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2	49,14	$ 98.562,00	$ 4.843.336,68	-0,14	-$ 13.798,68	49,00	$ 4.829.538
13,27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML	28,04	$ 19.786,00	$ 554.799,44	-1,04	-$ 20.577,44	27,00	$ 534.222
13,31	Suministro e Instalación de Guardaescoba en tablon 33X33	M2	14,50	$ 23.894,00	$ 346.463,00	-14,50	-$ 346.463,00	0,00	$ 0
14	CARPINTERÍA METÁLICA								
14,7	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 0.50 a 0.80 x2.00m, incluye chapa de seguridad	UND		$ 645.870,00	$ 0,00	1,00	$ 645.870,00	1,00	$ 645.870
17	APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES								
17,7	Suministro e instalación de Sanitario infantil color blanco tipo institucional	UND		$ 615.918,00	$ 0,00	1,00	$ 615.918,00	1,00	$ 615.918
17,9	Suministro e instalación de Lavamanos infantil, color blanco tipo institucional	UND		$ 272.672,00	$ 0,00	1,00	$ 272.672,00	1,00	$ 272.672
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2	71,11	$ 23.802,00	$ 1.692.560,22	-11,49	-$ 273.484,98	59,62	$ 1.419.075
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2		$ 20.755,00	$ 0,00	16,72	$ 347.023,60	16,72	$ 347.023
19,7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2	9,20	$ 24.627,00	$ 226.568,40	8,80	$ 216.717,60	18,00	$ 443.286
19,10	Suministro y Aplicación de Pintura Coraza para fachada	M2	31,70	$ 32.103,00	$ 1.017.665,10	60,49	$ 1.941.910,47	92,19	$ 2.959.575
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	7,39	$ 47.840,00	$ 353.537,60	-6,08	-$ 290.867,20	1,31	$ 62.670
23,2	Aseo final de obra	M2	49,14	$ 2.960,00	$ 145.454,40	1,26	$ 3.729,60	50,40	$ 149.184
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	2,00	$ 518.665,00	$ 1.037.330,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.037.330
	ITEMS NUEVOS								
ADC2	Construccion de placa de piso en concreto de 2500 psi e=0,08 con malla electrosoldada	M2		$ 91.069,00		50,40	$ 4.589.877,60	50,40	$ 4.589.877
ADC5	Luminaria 24 w para sobreponer o incrustar	UND		$ 121.664,00		2,00	$ 243.328,00	2,00	$ 243.328
	IE VILLA DEL PRADO SEDE VILLA DEL PRADO - MUNICIPIO RIVERA				$ 15.600.558,67		-$ 976.292,52		$ 14.624.266
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,1	Demolición enchape de piso	M2		$ 11.776,00	$ 0,00	46,61	$ 548.879,36	46,61	$ 548.879
2,18	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2		$ 21.419,00	$ 0,00	6,21	$ 133.011,99	6,21	$ 133.011
5	MAMPOSTERIA								
5,9	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 4 e=0,10m	M2		$ 58.820,00	$ 0,00	6,00	$ 352.920,00	6,00	$ 352.920
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	11,00	$ 58.929,00	$ 648.219,00	-11,00	-$ 648.219,00	0,00	$ 0
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	6,00	$ 244.760,00	$ 1.468.560,00	-6,00	-$ 1.468.560,00	0,00	$ 0
7,18	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla c. W. 2,40 ml	UN	2,00	$ 199.965,00	$ 399.930,00	-2,00	-$ 399.930,00	0,00	$ 0
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	70,00	$ 35.663,00	$ 2.496.410,00	-70,00	-$ 2.496.410,00	0,00	$ 0

7,20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	2,00	$ 36.183,00	$ 72.366,00	-2,00	-$ 72.366,00	0,00	$ 0
7,21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML	70,00	$ 34.428,00	$ 2.409.960,00	-70,00	-$ 2.409.960,00	0,00	$ 0
7,23	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 12	ML	20,00	$ 34.359,00	$ 687.180,00	-20,00	-$ 687.180,00	0,00	$ 0
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION								
9,1	Suministro y Aplicación de pañetes muros 1:4 incluye filo y dilataciones.	M2		$ 28.571,00	$ 0,00	26,23	$ 749.417,33	26,23	$ 749.417
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e Instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	55,95	$ 77.623,00	$ 4.343.006,85	-55,95	-$ 4.343.006,85	0,00	$ 0
13	PISOS Y ENCHAPES								
13,10	Construcción de Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.05 con malla electrosoldada de 4mm	M2		$ 72.123,00	$ 0,00	12,09	$ 871.967,07	12,09	$ 871.967
13,18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2		$ 98.562,00	$ 0,00	46,61	$ 4.593.974,82	46,61	$ 4.593.974
13,27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML		$ 19.786,00	$ 0,00	25,04	$ 495.441,44	25,04	$ 495.441
14	CARPINTERÍA METÁLICA								
14,17	Suministro e instalación de ventana metálica cal.18 y reja en tubo cuadrado	UND		$ 645.870,00	$ 0,00	2,00	$ 1.291.740,00	2,00	$ 1.291.740
14,7	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 0.50 a 0.80 x2.00m, incluye chapa de seguridad	UND		$ 645.870,00	$ 0,00	3,00	$ 1.937.610,00	3,00	$ 1.937.610
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2	81,41	$ 23.802,00	$ 1.937.720,82	-7,06	-$ 168.042,12	74,35	$ 1.769.678
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2	2,20	$ 20.755,00	$ 45.661,00	6,90	$ 143.209,50	9,10	$ 188.870
19,6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UND	6,00	$ 43.958,00	$ 263.748,00	-4,00	-$ 175.832,00	2,00	$ 87.916
19,10	Suministro y Aplicación de Pintura Coraza para fachada	M2		$ 32.103,00	$ 0,00	24,78	$ 795.512,34	24,78	$ 795.512
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	3,00	$ 47.840,00	$ 143.520,00	0,15	$ 7.176,00	3,15	$ 150.696
23,2	Aseo final de obra	M2	55,95	$ 2.960,00	$ 165.612,00	-9,34	-$ 27.646,40	46,61	$ 137.965
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	1,00	$ 518.665,00	$ 518.665,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 518.665
	IE RIVERITA SEDE RIVERITA - MUNICIPIO RIVERA				$ 17.066.470,25		$ 11.041.168,73		$ 28.107.638
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,17	Desmonte de ventanas	M2		$ 17.118,00	$ 0,00	3,83	$ 65.561,94	3,83	$ 65.561
2,18	Demolición muros e-0,15m, con retiro	M2	2,56	$ 21.419,00	$ 54.832,64	-0,81	-$ 17.349,39	1,75	$ 37.483
2,21	Demolición placa de piso concreto e=0.10m, incluye retiro	M2		$ 24.034,00	$ 0,00	5,12	$ 123.054,08	5,12	$ 123.054
3	MOVIMIENTO DE TIERRA								
3,1	Excavación manual h=2,9m	M3		$ 46.364,00	$ 0,00	4,68	$ 216.983,52	4,68	$ 216.983
3,7	Relleno compactado con material de sitio	M3		$ 20.119,00	$ 0,00	4,46	$ 89.730,74	4,46	$ 89.730
5	MAMPOSTERIA								
5,9	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 4 e=0.10m	M2		$ 58.820,00	$ 0,00	9,26	$ 544.673,20	9,26	$ 544.673
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,2	Suministro e Instalación de Salida parcial monofásica tablero 2 circuitos, incluye tablero y breakers	UN		$ 269.197,00	$ 0,00	1,00	$ 269.197,00	1,00	$ 269.197
7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	6,00	$ 58.929,00	$ 353.574,00	-2,00	-$ 117.858,00	4,00	$ 235.716
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 Incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado segun reglamento NTC 2050	UN	7,00	$ 244.760,00	$ 1.713.320,00	1,00	$ 244.760,00	8,00	$ 1.958.080
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML		$ 35.663,00	$ 0,00	20,00	$ 713.260,00	20,00	$ 713.260
7,20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN		$ 36.183,00	$ 0,00	2,00	$ 72.366,00	2,00	$ 72.366
7,21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML		$ 34.428,00	$ 0,00	24,00	$ 826.272,00	24,00	$ 826.272
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS								
8,1	Suministro e Instalación de Punto de desague en pvc 2"	UN	2,00	$ 93.624,00	$ 187.248,00	2,00	$ 187.248,00	4,00	$ 374.496
8,2	Suministro e Instalación de Punto de desague en pvc 3"	UN	2,00	$ 122.631,00	$ 245.262,00	-2,00	-$ 245.262,00	0,00	$ 0
8,3	Suministro e Instalación de Punto de desague en pvc 4"	UN		$ 157.222,00	$ 0,00	2,00	$ 314.444,00	2,00	$ 314.444
8,5	Suministro e instalación de tuberia de desague en pvc 4"	ML		$ 58.397,00	$ 0,00	22,00	$ 1.284.734,00	22,00	$ 1.284.734
8,9	Suministro e Instalación de Rejilla de piso baño	UN	1,00	$ 33.329,00	$ 33.329,00	1,00	$ 33.329,00	2,00	$ 66.658
8,10	Construcción de Caja de Inspección de 60x60cm, ladrillo	UN	1,00	$ 424.926,00	$ 424.926,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 424.926
8,17	Suministro e instalación de Punto de agua fria de 1/2"	UN	1,00	$ 82.425,00	$ 82.425,00	3,00	$ 247.275,00	4,00	$ 329.700
8,20	Suministro e instalación de Tuberia presión pvc 1/2"	ML		$ 15.164,00	$ 0,00	15,30	$ 232.009,20	15,30	$ 232.009
8,44	Regata general pared	ML		$ 29.109,00	$ 0,00	2,00	$ 58.218,00	2,00	$ 58.218
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION								
9,1	Suministro y Aplicación de pañetes muros 1:4 incluye filo y dilataciones.	M2		$ 28.571,00	$ 0,00	18,53	$ 529.420,63	18,53	$ 529.420
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	62,52	$ 77.623,00	$ 4.852.989,96	2,03	$ 157.574,69	64,55	$ 5.010.564
13	PISOS Y ENCHAPES								
13,1	Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.20x0.25	M2	11,00	$ 105.386,00	$ 1.159.246,00	3,10	$ 326.696,60	14,10	$ 1.485.942
13,2	Suministro e Instalación de Enchape de piso 0.20x0.25	M2	3,00	$ 100.027,00	$ 300.081,00	0,61	$ 61.016,47	3,61	$ 361.097
13,5	Alistado en mortero	M2		$ 24.776,00	$ 0,00	3,62	$ 89.689,12	3,62	$ 89.689
13,13	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10	M2		$ 84.525,00	$ 0,00	6,71	$ 567.162,75	6,71	$ 567.162
13,18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2		$ 98.562,00	$ 0,00	62,15	$ 6.125.817,73	62,15	$ 6.125.817
13,27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML		$ 19.786,00	$ 0,00	15,36	$ 303.912,96	15,36	$ 303.912

SELPOB0017-22

17	APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES								
17,7	Suministro e instalación de Sanitario infantil color blanco tipo institucional	UND	1,00	$ 615.918,00	$ 615.918,00	1,00	$ 615.918,00	2,00	$ 1.231.836
17,8	Suministro e instalación de orinal infantil, color blanco tipo institucional	UND	1,00	$ 305.111,00	$ 305.111,00	-1,00	-$ 305.111,00	0,00	$ 0
17,9	Suministro e instalación de Lavamanos infantil, color blanco tipo institucional	UND	1,00	$ 272.672,00	$ 272.672,00	1,00	$ 272.672,00	2,00	$ 545.344
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2	95,10	$ 23.802,00	$ 2.263.570,20	-30,60	-$ 728.341,20	64,50	$ 1.535.229
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2	15,69	$ 20.755,00	$ 325.645,95	-3,49	-$ 72.434,95	12,20	$ 253.211
19,7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2		$ 24.627,00	$ 0,00	19,52	$ 480.719,04	19,52	$ 480.719
19,10	Suministro y Aplicación de Pintura Coraza para fachada	M2	95,10	$ 32.103,00	$ 3.052.995,30	-84,80	-$ 2.722.334,40	10,30	$ 330.660
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	2,50	$ 47.840,00	$ 119.600,00	4,10	$ 196.144,00	6,60	$ 315.744
23,2	Aseo final de obra	M2	62,52	$ 2.960,00	$ 185.059,20	0,00	$ 0,00	62,52	$ 185.059
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	1,00	$ 518.665,00	$ 518.665,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 518.665
	IE MISAEL PASTRANA BORRERO SEDE SAN FRANCISCO DE JESUS GARZON - MUNICIPIO RIVERA				$ 32.885.013,38		-$ 15.203.788,42		$ 17.681.224
1	PRELIMINARES								
1,2	Localización y replanteo Manual	M2	68,00	$ 5.178,00	$ 352.104,00	-68,00	-$ 352.104,00	0,00	$ 0
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,1	Demolición enchape de piso	M2		$ 11.776,00	$ 0,00	62,09	$ 731.171,84	62,09	$ 731.171
2,4	Desmonte de cielo falso	M2	68,00	$ 13.880,00	$ 943.840,00	-68,00	-$ 943.840,00	0,00	$ 0
2,13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	76,16	$ 13.153,00	$ 1.001.732,48	-76,16	-$ 1.001.732,48	0,00	$ 0
2,17	Desmonte de ventanas	M2		$ 17.118,00	$ 0,00	0,67	$ 11.469,06	0,67	$ 11.469
2,18	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2		$ 21.419,00	$ 0,00	0,63	$ 13.493,97	0,63	$ 13.493
2,21	Demolición placa de piso concreto e=0.10m, incluye retiro	M2		$ 24.034,00	$ 0,00	3,03	$ 72.823,02	3,03	$ 72.823
3	MOVIMIENTO DE TIERRA								
3,1	Excavación manual h=2.9m	M3		$ 46.364,00	$ 0,00	0,16	$ 7.418,24	0,16	$ 7.418
3,7	Relleno compactado con material de sitio	M3		$ 20.119,00	$ 0,00	0,14	$ 2.816,66	0,14	$ 2.816
5	MAMPOSTERIA								
5,1	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 5 e=0.12m (12x20x30)	M2		$ 62.139,00	$ 0,00	2,53	$ 157.211,67	2,53	$ 157.211
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,2	Suministro e Instalación de Salida parcial monofásica tablero 2 circuitos, incluye tablero y breakers	UN	1,00	$ 269.197,00	$ 269.197,00	-1,00	-$ 269.197,00	0,00	$ 0
7,6	Suministro e Instalación de Cable concéntrico monofásico	ML	63,60	$ 14.614,00	$ 929.450,40	-63,60	-$ 929.450,40	0,00	$ 0
7,8	Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 4 circuitos.Incluye tacos.	UN	1,00	$ 228.112,00	$ 228.112,00	-1,00	-$ 228.112,00	0,00	$ 0
7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	3,00	$ 58.929,00	$ 176.787,00	-3,00	-$ 176.787,00	0,00	$ 0
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	6,00	$ 244.760,00	$ 1.468.560,00	-6,00	-$ 1.468.560,00	0,00	$ 0
7,18	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla c, W, 2,40 ml	UN	1,00	$ 199.965,00	$ 199.965,00	-1,00	-$ 199.965,00	0,00	$ 0
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	63,60	$ 35.663,00	$ 2.268.166,80	-63,60	-$ 2.268.166,80	0,00	$ 0
7,20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	1,00	$ 36.183,00	$ 36.183,00	-1,00	-$ 36.183,00	0,00	$ 0
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS								
8,1	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 2"	UN		$ 93.624,00	$ 0,00	1,00	$ 93.624,00	1,00	$ 93.624
8,3	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 4"	UN		$ 157.222,00	$ 0,00	1,00	$ 157.222,00	1,00	$ 157.222
8,5	Suministro e instalación de tuberia de desague en pvc 4"	ML		$ 58.397,00	$ 0,00	2,00	$ 116.794,00	2,00	$ 116.794
8,9	Suministro e Instalación de Rejilla de piso baño	UN		$ 33.329,00	$ 0,00	1,00	$ 33.329,00	1,00	$ 33.329
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION								
9,1	Suministro y Aplicación de pañetes muros 1:4 incluye filo y dilataciones.	M2		$ 28.571,00	$ 0,00	24,30	$ 694.275,30	24,30	$ 694.275
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
10,6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	76,16	$ 118.369,00	$ 9.014.983,04	-76,16	-$ 9.014.983,04	0,00	$ 0
10,7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	10,00	$ 65.601,00	$ 656.010,00	-10,00	-$ 656.010,00	0,00	$ 0
10,15	Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta	ML	6,80	$ 27.539,00	$ 187.265,20	-6,80	-$ 187.265,20	0,00	$ 0
10,20	Suministro e Instalación de Correas en perfil metalico 3"x1 1/2" Cal. 18	ML	47,60	$ 45.330,00	$ 2.157.708,00	-47,60	-$ 2.157.708,00	0,00	$ 0
10,24	Instalación de canal en Lamina galvanizada cal 22	ML	10,00	$ 87.057,00	$ 870.570,00	-10,00	-$ 870.570,00	0,00	$ 0
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	68,00	$ 77.623,00	$ 5.278.364,00	-58,22	-$ 4.519.211,06	9,78	$ 759.152
13	PISOS Y ENCHAPES								
13,5	Alistado en mortero	M2		$ 24.776,00	$ 0,00	1,58	$ 39.146,08	1,58	$ 39.146
13,10	Construcción de Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.05 con malla electrosoldada de 4mm	M2		$ 72.123,00	$ 0,00	4,32	$ 311.571,36	4,32	$ 311.571
13,13	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10	M2		$ 84.525,00	$ 0,00	1,48	$ 125.097,00	1,48	$ 125.097
13,18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2		$ 98.562,00	$ 0,00	62,09	$ 6.119.714,58	62,09	$ 6.119.714
13,20	Suministro e Instalación de Enchape de piso 0.20x0.25	M2		$ 100.027,00	$ 0,00	1,58	$ 158.042,66	1,58	$ 158.042
13,27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML		$ 19.786,00	$ 0,00	28,29	$ 559.745,94	28,29	$ 559.745
13,35	Acabado boca puerta en concreto	M2	0,30	$ 50.689,00	$ 15.206,70	-0,30	-$ 15.206,70	0,00	$ 0
14	CARPINTERÍA METÁLICA								
14,1	Suministro e Instalación de Ventana en lámina cal. 18	M2		$ 221.434,00	$ 0,00	0,63	$ 139.503,42	0,63	$ 139.503
14,7	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 0.50 a 0.80 x2.00m, incluye chapa de seguridad	UND		$ 645.870,00	$ 0,00	4,00	$ 2.583.480,00	4,00	$ 2.583.480
17	APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES								
17,7	Suministro e instalación de Sanitario infantil color blanco tipo institucional	UND		$ 615.918,00	$ 0,00	1,00	$ 615.918,00	1,00	$ 615.918
17,9	Suministro e instalación de Lavamanos infantil, color blanco tipo institucional	UND		$ 272.672,00	$ 0,00	1,00	$ 272.672,00	1,00	$ 272.672
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2	194,80	$ 23.802,00	$ 4.636.629,60	-112,55	-$ 2.678.915,10	82,25	$ 1.957.714
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2	4,00	$ 20.755,00	$ 83.020,00	13,20	$ 273.966,00	17,20	$ 356.986
19,6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UND	5,00	$ 43.958,00	$ 219.790,00	1,00	$ 43.958,00	6,00	$ 263.748
19,7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2	7,08	$ 24.627,00	$ 174.359,16	-3,52	-$ 86.687,04	3,56	$ 87.672

23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	10,00	$ 47.840,00	$ 478.400,00	-9,81	-$ 469.310,40	0,19	$ 9.089
23,2	Aseo final de obra	M2	68,00	$ 2.960,00	$ 201.280,00	-2,80	-$ 8.288,00	65,20	$ 192.992
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	2,00	$ 518.665,00	$ 1.037.330,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.037.330
	IE MISAEL PASTRANA BORRERO SEDE MARGARITA - MUNICIPIO RIVERA				$ 31.640.433,03		$ 3.046.512,58		$ 34.686.945
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,1	Demolición enchape de piso	M2		$ 11.776,00	$ 0,00	41,85	$ 492.825,60	41,85	$ 492.825
2,17	Desmonte de ventanas	M2		$ 17.118,00	$ 0,00	11,72	$ 200.622,96	11,72	$ 200.622
2,18	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2		$ 21.419,00	$ 0,00	6,00	$ 128.514,00	6,00	$ 128.514
2,21	Demolición placa de piso concreto e=0.10m, incluye retiro	M2		$ 24.034,00	$ 0,00	17,29	$ 415.547,86	17,29	$ 415.547
2,23	Desmonte cubierta teja con estructura, incluye retiro.	M2	91,49	$ 22.561,00	$ 2.064.105,89	-91,49	-$ 2.064.105,89	0,00	$ 0
2,28	Demolición de tablero en concreto para pizarra	M2		$ 13.167,00	$ 0,00	4,08	$ 53.721,36	4,08	$ 53.721
3	MOVIMIENTO DE TIERRA								
3,1	Excavación manual h=2,9m	M3		$ 46.364,00	$ 0,00	9,46	$ 438.603,44	9,46	$ 438.603
3,8	Relleno compactado con recebo seleccionado	M3		$ 73.715,00	$ 0,00	3,76	$ 277.168,40	3,76	$ 277.168
4	CIMIENTOS								
4,7	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0.30x0.30, incluye acero (4no.5, e- 3/8" c/0.20m)	M3		$ 955.519,00	$ 0,00	1,12	$ 1.070.181,28	1,12	$ 1.070.181
4,10	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 p.s.i. e=0.05m	M2		$ 41.063,00	$ 0,00	0,15	$ 6.159,45	0,15	$ 6.159
5	MAMPOSTERIA								
5,10	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 5 e=0.12m (12x20x30)	M2		$ 62.139,00	$ 0,00	32,53	$ 2.021.381,67	32,53	$ 2.021.381
6	ESTRUCTURA								
6,28	Columna en concreto 3000 p.s.i. 0.15x0.25, incluye acero	ML		$ 83.276,00	$ 0,00	27,00	$ 2.248.452,00	27,00	$ 2.248.452
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,2	Suministro e Instalación de Salida parcial monofásica tablero 2 circuitos, incluye tablero y breakers	UN	1,00	$ 269.197,00	$ 269.197,00	-1,00	-$ 269.197,00	0,00	$ 0
7,8	Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 4 circuitos Incluye tacos.	UN	1,00	$ 228.112,00	$ 228.112,00	-1,00	-$ 228.112,00	0,00	$ 0
7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	11,00	$ 58.929,00	$ 648.219,00	-11,00	-$ 648.219,00	0,00	$ 0
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	4,00	$ 244.760,00	$ 979.040,00	-4,00	-$ 979.040,00	0,00	$ 0
7,18	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla c. W. 2,40 ml	UN	2,00	$ 199.965,00	$ 399.930,00	-2,00	-$ 399.930,00	0,00	$ 0
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	20,00	$ 35.663,00	$ 713.260,00	-5,00	-$ 178.315,00	15,00	$ 534.945
7,20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	2,00	$ 36.183,00	$ 72.366,00	-1,00	-$ 36.183,00	1,00	$ 36.183
7,21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML	20,00	$ 34.428,00	$ 688.560,00	-20,00	-$ 688.560,00	0,00	$ 0
7,23	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 12	ML	20,00	$ 34.359,00	$ 687.180,00	-20,00	-$ 687.180,00	0,00	$ 0
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS								
8,1	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 2"	UN		$ 93.624,00	$ 0,00	4,00	$ 374.496,00	4,00	$ 374.496
8,3	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 4"	UN		$ 157.222,00	$ 0,00	2,00	$ 314.444,00	2,00	$ 314.444
8,4	Suministro e instalación de tuberia de desague en pvc 3"	ML		$ 38.387,00	$ 0,00	2,50	$ 95.967,50	2,50	$ 95.967
8,5	Suministro e instalación de tuberia de desague en pvc 4"	ML		$ 58.397,00	$ 0,00	28,00	$ 1.635.116,00	28,00	$ 1.635.116
8,9	Suministro e Instalación de Rejilla de piso baño	UN		$ 33.329,00	$ 0,00	2,00	$ 66.658,00	2,00	$ 66.658
8,10	Construcción de Caja de inspección de 60x60cm, ladrillo	UN		$ 424.926,00	$ 0,00	2,00	$ 849.852,00	2,00	$ 849.852
8,17	Suministro e instalación de Punto de agua fria de 1/2"	UN		$ 82.425,00	$ 0,00	4,00	$ 329.700,00	4,00	$ 329.700
8,20	Suministro e instalación de Tuberia presión pvc 1/2"	ML		$ 15.164,00	$ 0,00	15,00	$ 227.460,00	15,00	$ 227.460
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION								
9,1	Suministro y Aplicación de pañetes muros 1:4 incluye filo y dilataciones.	M2		$ 28.571,00	$ 0,00	50,47	$ 1.441.978,37	50,47	$ 1.441.978
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
10,6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	78,94	$ 118.369,00	$ 9.344.048,86	-78,94	-$ 9.344.048,86	0,00	$ 0
10,7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	6,90	$ 65.601,00	$ 452.646,90	-6,90	-$ 452.646,90	0,00	$ 0
10,15	Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta	ML	17,60	$ 27.539,00	$ 484.686,40	-17,60	-$ 484.686,40	0,00	$ 0
10,20	Suministro e Instalación de Correas en perfil metalico 3"x1 1/2" Cal. 18	ML	82,80	$ 45.330,00	$ 3.753.324,00	-82,80	-$ 3.753.324,00	0,00	$ 0
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	43,20	$ 77.623,00	$ 3.353.313,60	-40,43	-$ 3.138.297,89	2,77	$ 215.015
13	PISOS Y ENCHAPES								
13,1	Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.20x0.25	M2		$ 105.386,00	$ 0,00	17,04	$ 1.795.777,44	17,04	$ 1.795.777
13,2	Suministro e Instalación de Enchape de piso 0.20x0.25	M2		$ 100.027,00	$ 0,00	2,86	$ 286.077,22	2,86	$ 286.077
13,5	Alistado en mortero	M2		$ 24.776,00	$ 0,00	13,23	$ 327.786,48	13,23	$ 327.786
13,10	Construcción de Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.05 con malla electrosoldada de 4mm	M2		$ 72.123,00	$ 0,00	14,67	$ 1.058.044,41	14,67	$ 1.058.044
13,13	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10	M2		$ 84.525,00	$ 0,00	7,00	$ 591.675,00	7,00	$ 591.675
13,18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2		$ 98.562,00	$ 0,00	44,97	$ 4.432.333,14	44,97	$ 4.432.333
13,19	Suministro e Instalación de Piso en gravilla lavada	M2		$ 60.564,00	$ 0,00	0,45	$ 27.253,80	0,45	$ 27.253
13,27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML		$ 19.786,00	$ 0,00	23,38	$ 462.596,68	23,38	$ 462.596
14	CARPINTERÍA METÁLICA								
14,1	Suministro e Instalación de Ventana en lámina cal. 18	M2	12,14	$ 221.434,00	$ 2.688.208,76	-8,42	-$ 1.864.474,28	3,72	$ 823.734
14,3	Suministro e Instalación de Luceta metalica en lamina cal 18-tubo cuadrados 1"	M2		$ 227.110,00	$ 0,00	1,02	$ 231.652,20	1,02	$ 231.652
14,7	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 0.50 a 0.80 x2.00m, incluye chapa de seguridad	UND		$ 645.870,00	$ 0,00	3,00	$ 1.937.610,00	3,00	$ 1.937.610
14,8	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 1.00x2.00m, incluye chapa de seguridad	UND	2,00	$ 729.026,00	$ 1.458.052,00	1,00	$ 729.026,00	3,00	$ 2.187.078

17	APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES								
17,7	Suministro e instalación de Sanitario infantil color blanco tipo institucional	UND		$ 615.918,00	$ 0,00	2,00	$ 1.231.836,00	2,00	$ 1.231.836
17,9	Suministro e instalación de Lavamanos infantil, color blanco tipo institucional	UND		$ 272.672,00	$ 0,00	2,00	$ 545.344,00	2,00	$ 545.344
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2		$ 23.802,00	$ 0,00	79,43	$ 1.890.592,86	79,43	$ 1.890.592
19,2	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, III manos	M2	95,98	$ 16.769,00	$ 1.609.488,62	-95,98	-$ 1.609.488,62	0,00	$ 0
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2		$ 20.755,00	$ 0,00	19,60	$ 406.798,00	19,60	$ 406.798
19,6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UND	4,00	$ 43.958,00	$ 175.832,00	2,00	$ 87.916,00	6,00	$ 263.748
19,7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2		$ 24.627,00	$ 0,00	3,72	$ 91.612,44	3,72	$ 91.612
19,10	Suministro y Aplicación de Pintura Coraza para fachada	M2		$ 32.103,00	$ 0,00	23,90	$ 767.261,70	23,90	$ 767.261
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	6,89	$ 47.840,00	$ 329.617,60	-5,99	-$ 286.561,60	0,90	$ 43.056
23,2	Aseo final de obra	M2	68,69	$ 2.960,00	$ 203.914,40	-20,48	-$ 60.620,80	48,41	$ 143.293
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	2,00	$ 518.665,00	$ 1.037.330,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.037.330
	ITEMS NUEVOS								
ADC2	Construccion de placa de piso en concreto de 2500 psi e=0,08 con malla electrosoldada	M2		$ 91.069,00		4,24	$ 386.132,56	4,24	$ 386.132
ADC5	Luminaria 24 w para sobreponer o incrustar	UND		$ 121.664,00		2,00	$ 243.328,00	2,00	$ 243.328
	IE SAN JOAQUIN SEDE EL DIAMANTE - MUNICIPIO SANTA MARIA				$ 53.509.794,02		-$ 1.605.158,11		$ 51.904.635
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	107,12	$ 13.153,00	$ 1.408.949,36	73,02	$ 960.432,06	180,14	$ 2.369.381
2,17	Desmonte de ventanas	M2		$ 17.118,00	$ 0,00	9,84	$ 168.441,12	9,84	$ 168.441
2,21	Demolición placa de piso concreto e=0,10m, incluye retiro	M2		$ 24.034,00	$ 0,00	9,84	$ 236.494,56	9,84	$ 236.494
2,28	Demolición de tablero en concreto para pizarra	M2		$ 13.167,00	$ 0,00	2,65	$ 34.892,55	2,65	$ 34.892
2,30	Desmanche de Piso	M2	78,40	$ 3.701,00	$ 290.158,40	-78,40	-$ 290.158,40	0,00	$ 0
3	MOVIMIENTO DE TIERRA								
3,1	Excavación manual h=2,9m	M3		$ 46.364,00	$ 0,00	5,91	$ 274.011,24	5,91	$ 274.011
3,7	Relleno compactado con material de sitio	M3		$ 20.119,00	$ 0,00	3,88	$ 78.061,72	3,88	$ 78.061
5	MAMPOSTERIA								
5,9	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 4 e=0,10m	M2		$ 58.820,00	$ 0,00	4,29	$ 252.337,80	4,29	$ 252.337
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,2	Suministro e Instalación de Salida parcial monofásica tablero 2 circuitos, incluye tablero y breakers	UN	1,00	$ 269.197,00	$ 269.197,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 269.197
7,8	Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 4 circuitos.Incluye tacos.	UN	1,00	$ 228.112,00	$ 228.112,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 228.112
7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	11,00	$ 58.929,00	$ 648.219,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 648.219
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	5,00	$ 244.760,00	$ 1.223.800,00	5,00	$ 1.223.800,00	10,00	$ 2.447.600
7,18	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla c. W. 2.40 ml	UN	2,00	$ 199.965,00	$ 399.930,00	-2,00	-$ 399.930,00	0,00	$ 0
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	70,00	$ 35.663,00	$ 2.496.410,00	-43,58	-$ 1.554.193,54	26,42	$ 942.216
7,20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	2,00	$ 36.183,00	$ 72.366,00	1,00	$ 36.183,00	3,00	$ 108.549
7,21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML	70,00	$ 34.428,00	$ 2.409.960,00	-59,32	-$ 2.042.268,96	10,68	$ 367.691
7,23	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 12	ML	20,00	$ 34.359,00	$ 687.180,00	-20,00	-$ 687.180,00	0,00	$ 0
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS								
8,3	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 4"	UN		$ 157.222,00	$ 0,00	3,00	$ 471.666,00	3,00	$ 471.666
8,5	Suministro e instalación de tuberia de desague en pvc 4"	ML		$ 58.397,00	$ 0,00	10,35	$ 604.408,95	10,35	$ 604.408
8,6	Suministro e instalación de tuberia de desague en pvc 6"	ML		$ 97.335,00	$ 0,00	10,21	$ 993.790,35	10,21	$ 993.790
8,10	Construcción de Caja de Inspección de 60x60cm, ladrillo	UN		$ 424.926,00	$ 0,00	2,00	$ 849.852,00	2,00	$ 849.852
8,44	Regata general pared	ML		$ 29.109,00	$ 0,00	16,60	$ 483.209,40	16,60	$ 483.209
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
10,6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	104,03	$ 118.369,00	$ 12.313.927,07	76,11	$ 9.009.064,59	180,14	$ 21.322.991
10,7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	10,10	$ 65.601,00	$ 662.570,10	6,30	$ 413.286,30	16,40	$ 1.075.856
10,15	Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta	ML	20,60	$ 27.539,00	$ 567.303,40	-9,80	-$ 269.882,20	10,80	$ 297.421
10,16	Suministro e Instalación de Cerchas para cubierta en angulo	ML	51,00	$ 174.522,00	$ 8.900.622,00	-51,00	-$ 8.900.622,00	0,00	$ 0
10,24	Instalación de canal en Lamina galvanizada cal 22	ML		$ 87.057,00	$ 0,00	24,15	$ 2.102.426,55	24,15	$ 2.102.426
11	ACABADOS								
11,8	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	104,03	$ 77.623,00	$ 8.075.120,69	-35,85	-$ 2.782.784,55	68,18	$ 5.292.336
13	PISOS Y ENCHAPES								
13,13	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0,10	M2		$ 84.525,00	$ 0,00	9,84	$ 831.726,00	9,84	$ 831.726
14	CARPINTERÍA METÁLICA								
14,17	Suministro e instalación de ventana metálica cal.18 y reja en tubo cuadrado	UND		$ 645.870,00	$ 0,00	1,00	$ 645.870,00	1,00	$ 645.870
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2	464,80	$ 23.802,00	$ 11.063.169,60	-236,70	-$ 5.633.933,40	228,10	$ 5.429.236
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2	4,00	$ 20.755,00	$ 83.020,00	8,15	$ 169.153,25	12,15	$ 252.173
19,6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UND	10,00	$ 43.958,00	$ 439.580,00	-7,00	-$ 307.706,00	3,00	$ 131.874
19,7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2		$ 24.627,00	$ 0,00	10,40	$ 256.120,80	10,40	$ 256.120
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	10,71	$ 47.840,00	$ 512.366,40	-5,70	-$ 272.688,00	5,01	$ 239.678
23,2	Aseo final de obra	M2	80,80	$ 2.960,00	$ 239.168,00	94,84	$ 280.726,40	175,64	$ 519.894

24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	1,00	$ 518.665,00	$ 518.665,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 518.665,00
	ITEMS NUEVOS								
ADC3	Red electrica en tuberia EMT de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML		$ 43.915,00		26,42	$ 1.160.234,30	26,42	$ 1.160.234,30
	IE SANTA JUANA DE ARCO SEDE AMIRA PASTRANA - MUNICIPIO SANTA MARIA				$ 62.982.109,36		-$ 1.145.538,43		$ 61.836.570,93
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,3	Demolición pañete muro	M2		$ 11.699,00	$ 0,00	5,56	$ 65.046,44	5,56	$ 65.046,44
2,13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	197,43	$ 13.153,00	$ 2.596.796,79	-69,27	-$ 911.108,31	128,16	$ 1.685.688,48
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,1	Suministro e Instalación de Acometida eléctrica iluminación monofásica	UN	1,00	$ 849.519,00	$ 849.519,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 849.519,00
7,7	Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 12 circuitos.Incluye Tacos.	UN	1,00	$ 736.133,00	$ 736.133,00	-0,15	-$ 110.419,95	0,85	$ 625.713,05
7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN		$ 58.929,00	$ 0,00	12,00	$ 707.148,00	12,00	$ 707.148,00
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	14,00	$ 244.760,00	$ 3.426.640,00	-2,00	-$ 489.520,00	12,00	$ 2.937.120,00
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	68,00	$ 35.663,00	$ 2.425.084,00	-9,70	-$ 345.931,10	58,30	$ 2.079.152,90
7,20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	6,00	$ 36.183,00	$ 217.098,00	-3,00	-$ 108.549,00	3,00	$ 108.549,00
7,21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML	68,00	$ 34.428,00	$ 2.341.104,00	2,39	$ 82.282,92	70,39	$ 2.423.386,92
7,23	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 12	ML	60,00	$ 34.359,00	$ 2.061.540,00	-60,00	-$ 2.061.540,00	0,00	$ 0,00
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS								
8,44	Regata general pared	ML		$ 29.109,00	$ 0,00	16,00	$ 465.744,00	16,00	$ 465.744,00
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION								
9,1	Suministro y Aplicación de pañetes muros 1:4 incluye filo y dilataciones.	M2		$ 28.571,00	$ 0,00	6,28	$ 179.425,88	6,28	$ 179.425,88
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
10,6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	194,78	$ 118.369,00	$ 23.055.913,82	2,62	$ 310.126,78	197,40	$ 23.366.040,60
10,7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	20,50	$ 65.601,00	$ 1.344.820,50	-6,60	-$ 432.966,60	13,90	$ 911.853,90
10,20	Suministro e Instalación de Correas en perfil metálico 3"x1 1/2" Cal. 18	ML		$ 45.330,00	$ 0,00	111,20	$ 5.040.696,00	111,20	$ 5.040.696,00
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	185,88	$ 77.623,00	$ 14.428.563,24	-98,25	-$ 7.626.459,75	87,63	$ 6.802.103,49
19	PINTURA GENERAL								
19,2	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, III manos	M2	177,57	$ 16.769,00	$ 2.977.671,33	-100,51	-$ 1.685.452,19	77,06	$ 1.292.219,14
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2		$ 20.755,00	$ 0,00	102,84	$ 2.134.444,20	102,84	$ 2.134.444,20
19,6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UND		$ 43.958,00	$ 0,00	4,00	$ 175.832,00	4,00	$ 175.832,00
19,7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2		$ 24.627,00	$ 0,00	84,80	$ 2.088.369,60	84,80	$ 2.088.369,60
19,10	Suministro y Aplicación de Pintura Coraza para fachada	M2	64,96	$ 32.103,00	$ 2.085.410,88	89,75	$ 2.881.244,25	154,71	$ 4.966.655,13
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	19,29	$ 47.840,00	$ 922.833,60	-12,48	-$ 597.043,20	6,81	$ 325.790,40
23,2	Aseo final de obra	M2	135,47	$ 2.960,00	$ 400.991,20	-16,22	-$ 48.011,20	119,25	$ 352.980,00
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	6,00	$ 518.665,00	$ 3.111.990,00	-3,00	-$ 1.555.995,00	3,00	$ 1.555.995,00
	ITEMS NUEVOS								
ADC3	Red electrica en tuberia EMT de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML		$ 43.915,00		8,05	$ 353.515,75	8,05	$ 353.515,75
ADC4	Red electrica en tuberia EMT de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML		$ 42.681,00		8,05	$ 343.582,05	8,05	$ 343.582,05
	IE LA ASUNCIÓN SEDE JOSE F. MIRANDA - MUNICIPIO TELLO				$ 66.317.985,99		-$ 2.349.796,82		$ 63.968.189,17
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,1	Demolición enchape de piso	M2		$ 11.776,00	$ 0,00	109,46	$ 1.289.000,96	109,46	$ 1.289.000,96
2,7	Demolición placa piso 0,10 m incluye retiro	M2	110,77	$ 23.265,00	$ 2.577.064,05	-110,77	-$ 2.577.064,05	0,00	$ 0,00
2,14	Desmonet de cubiertas (teja Termoacustica)	M2	110,77	$ 14.530,00	$ 1.609.488,10	14,74	$ 214.172,20	125,51	$ 1.823.660,30
3	MOVIMIENTO DE TIERRA								
3,1	Excavación manual h=2,9m	M3	2,89	$ 46.364,00	$ 133.991,96	3,05	$ 141.410,20	5,94	$ 275.402,16
3,8	Relleno compactado con recebo seleccionado	M3	3,60	$ 73.715,00	$ 265.374,00	0,08	$ 5.897,20	3,68	$ 271.271,20
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	18,00	$ 244.760,00	$ 4.405.680,00	-6,00	-$ 1.468.560,00	12,00	$ 2.937.120,00
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	36,00	$ 35.663,00	$ 1.283.868,00	-36,00	-$ 1.283.868,00	0,00	$ 0,00
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS								
8,6	Suministro e instalación de tuberia de desague en pvc 6"	ML	11,20	$ 97.335,00	$ 1.090.152,00	4,09	$ 398.100,15	15,29	$ 1.488.252,15
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
10,6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	118,94	$ 118.369,00	$ 14.078.808,86	-0,30	-$ 35.510,70	118,64	$ 14.043.298,16
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	110,77	$ 77.623,00	$ 8.598.299,71	-1,31	-$ 101.686,13	109,46	$ 8.496.613,58
13	PISOS Y ENCHAPES								
13,6	Construcción de Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08 con dilatsaciones	M2	39,34	$ 57.951,00	$ 2.279.792,34	-39,34	-$ 2.279.792,34	0,00	$ 0,00
13,13	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10	M2	110,77	$ 84.525,00	$ 9.362.834,25	-110,77	-$ 9.362.834,25	0,00	$ 0,00
13,18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2	110,77	$ 98.562,00	$ 10.917.712,74	-1,31	-$ 129.116,22	109,46	$ 10.788.596,52
13,27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML	60,34	$ 19.786,00	$ 1.193.887,24	-2,24	-$ 44.320,64	58,10	$ 1.149.566,60
19	PINTURA GENERAL								
19,2	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, III manos	M2	147,22	$ 16.769,00	$ 2.468.732,18	29,04	$ 486.971,76	176,26	$ 2.955.703,94
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2	4,40	$ 20.755,00	$ 91.322,00	4,40	$ 91.322,00	8,80	$ 182.644,00
19,6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UND		$ 43.958,00	$ 0,00	2,00	$ 87.916,00	2,00	$ 87.916,00
19,7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2	13,21	$ 24.627,00	$ 325.322,67	1,63	$ 40.142,01	14,84	$ 365.464,68
19,10	Suministro y Aplicación de Pintura Coraza para fachada	M2	86,63	$ 32.103,00	$ 2.781.082,89	27,57	$ 885.079,71	114,20	$ 3.666.162,60

21	EXTERIORES								
21.8	Construcción de Placa piso para exterior en concreto de 2500PSI barrido y dilatado e-0,10	M2		$ 104.254,00	$ 0,00	9,12	$ 950.796,48	9,12	$ 950.796
21,17	Construcción de carcamo 0,30x0,45, incluye acero	ML	21,44	$ 80.270,00	$ 1.720.988,80	-0,01	-$ 802,70	21,43	$ 1.720.186
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	6,00	$ 47.840,00	$ 287.040,00	7,91	$ 378.414,40	13,91	$ 665.454
23,2	Aseo final de obra	M2	110,77	$ 2.960,00	$ 327.879,20	-1,31	-$ 3.877,60	109,46	$ 324.001
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24.1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de dificil acceso.	VIAJE	1,00	$ 518.665,00	$ 518.665,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 518.665
	ITEMS NUEVOS								
ADC2	Construccion de placa de piso en concreto de 2500 psi e=0,08 con malla electrosoldada	M2		$ 91.069,00		109,46	$ 9.968.412,74	109,46	$ 9.968.412
	IE ANA ELISA CUENCA LARA SEDE SANTA ANA - MUNICIPIO YAGUARA				$ 55.136.011,86		-$ 1.109.519,10		$ 54.026.492
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,4	Desmonte de cielo falso	M2	114,68	$ 13.880,00	$ 1.591.758,40	-7,14	-$ 99.103,20	107,54	$ 1.492.655
2,13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	168,00	$ 13.153,00	$ 2.209.704,00	-0,57	-$ 7.497,21	167,43	$ 2.202.206
2,15	Desmonet de cubiertas (teja de zinc)	M2	4,00	$ 13.427,00	$ 53.708,00	1,04	$ 13.964,08	5,04	$ 67.672
2,28	Demolición de tablero en concreto para pizarra	M2		$ 13.167,00	$ 0,00	3,25	$ 42.792,75	3,25	$ 42.792
7	INSTALACIONES ELECTRICAS								
7,2	Suministro e Instalación de Salida parcial monofásica tablero 2 circuitos, Incluye tablero y breakers	UN	1,00	$ 269.197,00	$ 269.197,00	-0,70	-$ 188.437,90	0,30	$ 80.759
7,8	Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 4 circuitos.Incluye tacos.	UN	1,00	$ 228.112,00	$ 228.112,00	-1,00	-$ 228.112,00	0,00	$ 0
7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	11,00	$ 58.929,00	$ 648.219,00	-2,00	-$ 117.858,00	9,00	$ 530.361
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, Instalado según reglamento NTC 2050	UN	5,00	$ 244.760,00	$ 1.223.800,00	5,00	$ 1.223.800,00	10,00	$ 2.447.600
7,18	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla c. W. 2,40 ml	UN	2,00	$ 199.965,00	$ 399.930,00	-2,00	-$ 399.930,00	0,00	$ 0
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	70,00	$ 35.663,00	$ 2.496.410,00	-41,28	-$ 1.472.168,64	28,72	$ 1.024.241
7,20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	2,00	$ 36.183,00	$ 72.366,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 72.366
7,21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML	70,00	$ 34.428,00	$ 2.409.960,00	-32,05	-$ 1.103.417,40	37,95	$ 1.306.542
7,23	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 12	ML	20,00	$ 34.359,00	$ 687.180,00	-20,00	-$ 687.180,00	0,00	$ 0
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION								
9,4	Suministro y aplicación de Pañete impermeabilizado 1:4	M2	15,00	$ 36.747,00	$ 551.205,00	7,69	$ 282.584,43	22,69	$ 833.789
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
10,6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	172,00	$ 118.369,00	$ 20.359.468,00	-0,47	-$ 55.633,43	171,53	$ 20.303.834
10,7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	16,00	$ 65.601,00	$ 1.049.616,00	0,85	$ 55.760,85	16,85	$ 1.105.376
10,23	Suministro e Instalación de Correas en perfil metalico 3"x1 1/2" Cal. 18	ML	9,70	$ 50.750,00	$ 492.275,00	124,55	$ 6.320.912,50	134,25	$ 6.813.187
11	ACABADOS								
11,6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	136,59	$ 77.623,00	$ 10.602.525,57	-14,50	-$ 1.125.533,50	122,09	$ 9.476.992
13	PISOS Y ENCHAPES								
13,1	Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.20x0.25	M2	1,10	$ 105.388,00	$ 115.924,60	-1,10	-$ 115.924,60	0,00	$ 0
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2	15,00	$ 23.802,00	$ 357.030,00	97,62	$ 2.323.551,24	112,62	$ 2.680.581
19,3	Repinte de muros	M2	304,17	$ 13.747,00	$ 4.181.424,99	-234,93	-$ 3.229.582,71	69,24	$ 951.842
19,5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2		$ 20.755,00	$ 0,00	3,96	$ 82.189,80	3,96	$ 82.189
19,7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2	94,50	$ 24.627,00	$ 2.327.251,50	-82,88	-$ 2.041.085,76	11,62	$ 286.165
23	LIMPIEZA GENERAL								
23,1	Limpieza y retiro de escombros	M3	28,67	$ 47.840,00	$ 1.371.572,80	-14,65	-$ 700.856,00	14,02	$ 670.716
23,2	Aseo final de obra	M2	135,15	$ 2.960,00	$ 400.044,00	39,61	$ 117.245,60	174,76	$ 517.289
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24,1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de dificil acceso.	VIAJE	2,00	$ 518.665,00	$ 1.037.330,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.037.330
	IE GABRIEL PLAZA SEDE ALBERTO GALINDO - MUNICIPIO VILLAVIEJA				$ 133.113.560,83		-$ 240.558,00		$ 132.873.002
2	DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS								
2,7	Demolicion placa piso 0,10 m incluye retiro	M2	90,10	$ 23.265,00	$ 2.096.176,50	95,85	$ 2.229.950,25	185,95	$ 4.326.126
2,18	Demolición muros e-0,15m, con retiro	M2	7,68	$ 21.419,00	$ 164.497,92	-7,68	-$ 164.497,92	0,00	$ 0
2,23	Desmonte cubierta teja con estructura, incluye retiro.	M2	165,56	$ 22.561,00	$ 3.735.199,16	25,80	$ 582.073,80	191,36	$ 4.317.272
2,39	Desmonte de canal metálico.	ML	20,50	$ 13.998,00	$ 286.959,00	0,20	$ 2.799,60	20,70	$ 289.758
3	MOVIMIENTO DE TIERRA								
3,1	Excavación manual h=2,9m	M3	12,52	$ 46.364,00	$ 580.477,28	-6,61	-$ 306.466,04	5,91	$ 274.011
3,8	Relleno compactado con recebo seleccionado	M3	1,44	$ 73.715,00	$ 106.149,60	5,03	$ 370.786,45	6,47	$ 476.936
4	CIMIENTOS								
4,4	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0.30x0.30, incluye acero (4no.5, e-3/8" c/0,20m)	M3	0,60	$ 785.427,00	$ 471.256,20	-0,60	-$ 471.256,20	0,00	$ 0
5	MAMPOSTERIA								
5,1	Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 5 e=0.12m (12x20x30)	M2	11,07	$ 62.139,00	$ 687.878,73	-11,07	-$ 687.878,73	0,00	$ 0
6	ESTRUCTURA								
6,23	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 p.s.i. e=0,05m	M2	27,60	$ 112.668,00	$ 3.109.636,80	-27,60	-$ 3.109.636,80	0,00	$ 0

SELPOB0017-22

7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7,2	Suministro e Instalación de Salida parcial monofásica tablero 2 circuitos, incluye tablero y breakers	UN		$ 269.197,00	$ 0,00	1,00	$ 269.197,00	1,00	$ 269.197,
7,4	Suministro e Instalación de Salida parcial hasta 30m	UN	1,00	$ 897.685,00	$ 897.685,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 897.685
7,8	Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 4 circuitos.Incluye tacos.	UN	1,00	$ 228.112,00	$ 228.112,00	-1,00	-$ 228.112,00	0,00	$ 0
7,10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	7,00	$ 58.929,00	$ 412.503,00	5,00	$ 294.645,00	12,00	$ 707.148
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	12,00	$ 244.760,00	$ 2.937.120,00	6,00	$ 1.468.560,00	18,00	$ 4.405.680,
7,16	Suministro e Instalación de Cajilla de distribución 60x60	UN	2,00	$ 309.678,00	$ 619.356,00	-2,00	-$ 619.356,00	0,00	$ 0,
7,18	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla c. W. 2,40 ml	UN	1,00	$ 199.965,00	$ 199.965,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 199.965,
7,19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	62,00	$ 35.663,00	$ 2.211.106,00	32,56	$ 1.161.335,20	94,56	$ 3.372.441,
7,20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	2,00	$ 36.183,00	$ 72.366,00	4,00	$ 144.732,00	6,00	$ 217.098,
7,21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML		$ 34.428,00	$ 0,00	50,24	$ 1.729.662,72	50,24	$ 1.729.662,
7,23	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 12	ML	50,00	$ 34.359,00	$ 1.717.950,00	-50,00	-$ 1.717.950,00	0,00	$ 0,
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS-RED CONTRAINCENDIOS								
8,5	Suministro e instalación de tuberia de desague en pvc 4"	ML	18,00	$ 58.397,00	$ 1.051.146,00	-3,50	-$ 204.389,50	14,50	$ 846.756,
8,6	Suministro e instalación de tuberia de desague en pvc 6"	ML		$ 97.335,00	$ 0,00	24,29	$ 2.364.267,15	24,29	$ 2.364.267,
8,8	Suministro e instalación de accesorios en pvc 4"	UN	1,00	$ 49.578,00	$ 49.578,00	4,00	$ 198.312,00	5,00	$ 247.890,
8,11	Construcción de caja de inspección de 80X80ladrillo	UN	2,00	$ 618.990,00	$ 1.237.980,00	1,00	$ 618.990,00	3,00	$ 1.856.970,
8.44	Regata general pared	ML	7,00	$ 29.109,00	$ 203.763,00	8,30	$ 241.604,70	15,30	$ 445.367,
9	PAÑETES E IMPERMEABILIZACION								
9,1	Suministro y Aplicación de pañetes muros 1:4 incluye filo y dilataciones.	M2	31,32	$ 28.571,00	$ 894.843,72	48,00	$ 1.371.408,00	79,32	$ 2.266.251,
10	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA								
10.6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	358,00	$ 118.369,00	$ 42.376.102,00	-152,91	-$ 18.099.803,79	205,09	$ 24.276.298,
10.7	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	23,20	$ 65.601,00	$ 1.521.943,20	0,00	$ 0,00	23,20	$ 1.521.943,
10.15	Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta	ML		$ 27.539,00	$ 0,00	8,43	$ 232.153,77	8,43	$ 232.153,
10.16	Suministro e Instalación de Cercha para cubierta en angulo	ML		$ 174.522,00	$ 0,00	26,10	$ 4.555.024,20	26,10	$ 4.555.024,
10.20	Suministro e Instalación de Correas en perfil metálico 3"x1 1/2" Cal. 18	ML		$ 45.330,00	$ 0,00	237,80	$ 10.779.474,00	237,80	$ 10.779.474,
10.22	Suministro e Instalación de Correas en perfil acesco phr c.355X110+2.00mm tipo cajon	ML	211,00	$ 137.991,00	$ 29.116.101,00	-211,00	-$ 29.116.101,00	0,00	$ 0,
10.24	Instalación de canal en Lamina galvanizada cal 22	ML	23,00	$ 87.057,00	$ 2.002.311,00	22,40	$ 1.950.076,80	45,40	$ 3.952.387,
11	ACABADOS								
11.6	Suministro e Instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del interventor).	M2	90,69	$ 77.623,00	$ 7.039.629,87	74,79	$ 5.805.424,17	165,48	$ 12.845.054,
13	PISOS Y ENCHAPES								
13.13	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10	M2	48,67	$ 84.525,00	$ 4.113.831,75	-48,67	-$ 4.113.831,75	0,00	$ 0,
13.18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2	47,91	$ 98.562,00	$ 4.722.105,42	90,78	$ 8.947.458,36	138,69	$ 13.669.563,
13.27	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML	26,76	$ 19.786,00	$ 529.473,36	51,76	$ 1.024.123,36	78,52	$ 1.553.596,
19	PINTURA GENERAL								
19,1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos	M2	59,44	$ 23.802,00	$ 1.414.790,88	117,79	$ 2.803.637,58	177,23	$ 4.218.428,
19.5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena	M2	2,00	$ 20.755,00	$ 41.510,00	11,95	$ 248.022,25	13,95	$ 289.532,
19.6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UND		$ 43.958,00	$ 0,00	3,00	$ 131.874,00	3,00	$ 131.874,
19.7	Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2	11,95	$ 24.627,00	$ 294.292,65	28,92	$ 712.212,84	40,87	$ 1.006.505,
19.10	Suministro y Aplicación de Pintura Coraza para fachada	M2	116,73	$ 32.103,00	$ 3.747.383,19	-27,18	-$ 872.559,54	89,55	$ 2.874.823,
21	EXTERIORES								
21.8	Construcción de Placa piso para exterior en concreto de 2500PSI barrido y dilatado e-0,10	M2	105,00	$ 104.254,00	$ 10.946.670,00	-39,51	-$ 4.119.075,54	65,49	$ 6.827.594,
23	LIMPIEZA GENERAL								
23.1	Limpieza y retiro de escombros	M3	2,00	$ 47.840,00	$ 95.680,00	-2,00	-$ 95.680,00	0,00	$ 0,
23.2	Aseo final de obra	M2	48,21	$ 2.960,00	$ 142.701,60	153,00	$ 452.880,00	201,21	$ 595.581,
24	TRANSPORTE DE MATERIAL								
24.1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de difícil acceso.	VIAJE	2,00	$ 518.665,00	$ 1.037.330,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.037.330,
	ITEMS NUEVOS								
ADC2	Construccion de placa de piso en concreto de 2500 psi e=0,08 con malla electrosoldada	M2		$ 91.069,00		138,69	$ 12.630.359,61	138,69	$ 12.630.359,
ADC5	Luminaria 24 w para sobreponer o incrustar	UND		$ 121.664,00		3,00	$ 364.992,00	3,00	$ 364.992,
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					$ 963.827.108,70		$ 0,00		$ 963.827.108,

NOTAS: Todas estas modificaciones a las cantidades de obra y creación de nuevos ítems se encuentran consignadas en el balance de mayores, menores cantidades de obra para cada ítem, que hace parte integral de la presente acta y que fueron revisadas y avaladas por la interventoría.

7. Que los análisis de precios unitarios de cada ítem fueron revisados y aprobados por el Interventor, teniendo en cuenta que se encuentran dentro del rango de precios manejados en el contrato. Lo anterior, según el procedimiento estipulado en el Contrato No. 1571 de 2022 en la CLÁUSULA NOVENA- EJECUCION DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS. En este sentido, la interventoría evidenció la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obra no previstas, necesarias para el cumplimiento de las finalidades perseguidas con el contrato y fundamentales para la terminación y entrega de la obra apta para su funcionamiento.

8. Que las modificaciones y ajustes en cantidades de obra expuestas en el presente documento y sus anexos, no conlleva a la necesidad de adicionar recursos, ni afecta la ecuación contractual de la obra y variaciones de precios unitarios dentro del mercado.

9. Que el contratista a cargo CONSORCIO SUNTREE CP, deja expresa constancia que renuncia a cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial posterior, por motivos de la presente acta denominada "ACTA DE JUSTIFICACION PARA OTRO SI No. 1 - BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, CREACION DE ITEMS Y APROBACION DE PRECIOS Y ADICION EN TIEMPO AL CONTRATO 1571 DE 2022".

10. Que, de acuerdo a las condiciones actualizadas en la presente acta, CONSORCIO SUNTREE CP presentó a la Interventoría la REPROGRAMACIÓN DE OBRA; documento por el cual establece la planeación de la ejecución de las nuevas condiciones del contrato en un plazo adicional de un (01) y quince (15) días.

11. De acuerdo con lo anterior, con el fin de garantizar el plazo para culminar la ejecución de las obras que se vieron retrasadas a causa de los ajustes en cantidades adicionales presentadas y de los nuevos ítems, el contratista de obra presentó solicitud ante la Interventoría de ampliación de plazo en un (01) y quince (15) días, a fin de culminar las actividades a satisfacción.

12. Por lo anterior, resulta viable la ampliación del plazo de ejecución en (01) y quince (15) días, con el fin de cumplir con el objeto y alcance del contrato.

13. Que, con la presente acta de justificación, la interventoría considera que se cumplen con las obligaciones legales que le corresponde en virtud al Contrato de Obra No. 1571 de 2023, consistente en emitir concepto al ordenador del gasto, acerca de la pertinencia para suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.

14. Que bajo los anteriores términos y la normatividad legal vigente el Departamento, el Contratista y el Interventor han considerado viable realizar el correspondiente Otrosí al Contrato de Obra No. 1571 de 2022 con el fin de dar continuidad a la ejecución de las actividades objeto del contrato y con ello el cumplimiento del mismo.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, el Julio 27 de 2023

CIUDAD:		FECHA:	Julio 27 de 2023

TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA
Secretaria de Educación

LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
CONSORCIO SUNTREE CP
Contratista

SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
CONSORCIO INTERVENTORIA SEDES EDUCATIVAS 2022
Interventor

Revisó: Juan David Castillo Ortiz, Luis Enrique Puentes Roa, Magnolia Alarcón Brochero, Tania Beatriz Peñafiel España, Jairo Andres Dussan Oliveros
Proyectó: Jesus Fabian Gomez Velasco