	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **(ACTA DE SOCIALIZACIÓN)–** ACTA DE COMITE OBRA	

Fecha: 18 **de** mayo **de** 2023 **HOJA:** **de**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO x **ORDEN** **CONVENIO**

Contrato número: 1571 De 2022

Objeto del Contrato/Convenio: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA AULAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
DE ANA ELISA QUENCA LARA SEDE SANTA ANA – MUNICIPIO YAGUARA

ASISTENTES A LA REUNIÓN 18 Mayo/2023

ASISTENTES	ENTIDAD	FIRMA
Agny Enrique Lara Quenchia	Interventoría	
Jonathan Bernal Cristancho	Contratista	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Seguimiento a las ejecución de obra.

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **ACTA DE SOCIALIZACIÓN**	

DESARROLLO DE LA REUNION

IE SEDE SANTA ANA MUNICIPIO YAGUARA. 18/Mayo/2023

Actividades realizadas:

* Demoliciones en ~~General~~ de tablero * Desmontes de cubierta
* Instalaciones de perfileria e instalaciones de cubierta y caballete
* Instalaciones electricas de tomas e interruptores
* Pañete e impermeabilizacion muro interior.
* Instalacion de cielorraso. (falta una parte)
* Pintura general (aplicacion estuco muros y pintura 1 salon)

Actividades pendientes:

* Instalacion luminarias 1 salon
* Instalacion cielorraso un pedazo en salon
* Pintura en general 1 salon y fachada
* Pintura de puertas y ventanas en esmalte.
* Limpieza general.

Se presenta poco personal para dar terminacion a los trabajos el avance relativamente es bajo en relacion a lo encontrado la semana pasada segun Visita, Se recomienda ajustar el personal para cumplir con las actividades para entrega ya que se habia fijado como fecha de entrega el dia 19 de Mayo cosa que no se dara de acuerdo a las actividades pendientes.

Se recomienda el uso de los elementos de proteccion personal.

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **ACTA DE SOCIALIZACIÓN** 18/mayo/2023	

IE ANA ELISA QUEVEDA LARA SEDE SANTA ANA – MUNICIPIO YAGUARA

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO/CONVENIO

Actividad /Compromiso (De acuerdo al cronograma de trabajo)	**Estado de avance de la actividad / Compromiso** (% estimado)	**Justificación / Observación** (Relacionada con el estado de avance de la actividad)

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Ver actividades Pendientes		SI
Bitacora Obra		SI

Fecha de la próxima reunión _____ **de** _____ **de** 2023

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **ACTA DE ~~SOCIALIZACIÓN~~ – COMITE** ACTA DE COMITE.	

Fecha: 18 **de** mayo **de** 2023. **HOJA:** **de**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO	x	**ORDEN**	**CONVENIO**

Contrato número: 1571 De 2022

Objeto del Contrato/Convenio: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA AULAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
IE San Juan Bosco Palermo.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

ASISTENTES	**ENTIDAD**	**FIRMA**
Agny Enrique Lara Quinchia	Interventoria	
Jonathan Bernal Cristancho	contratista	
Jose Ancizar Angarita	Rector	
Yolodis ochoa elorjso	Veedora	Yolodis ochoa elorjso

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

seguimiento a obra.

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **ACTA DE SOCIALIZACIÓN**	

DESARROLLO DE LA REUNION

Paleimo: 18/mayo/2023.

Se observa en la visita muy poco personal solo dos personas desarrollando el proceso de pintura, la teja o cubierta necesita la instalación de Planche posterior y lateral tenemos pendientes además:

* Pintura esmalte sobre Ventanas * Instalación de lámparas
* Pintura sobre marcos y puertas * Retiro de escombros
* Pintura sobre fachada
* Cubierta sobre corredor

Dentro del proceso de pintura interior de los muros en el momento de la visita le hace falta de capas de pintura para homogenizar la superficie.

Es necesario que el contratista ajuste o planee el desarrollo de las actividades para poder entregar los salones lo antes posible ya que los directivos de la institución así lo requieren.

Es tambien importante resaltar que hasta el momento no ha llegado el material cubierta para terminar los trabajos sobre el pasillo., ni las lámparas para instalar.

En relación al personal además es bueno resaltar que este no cuenta con los elementos de protección personal.

Según acta de comite esta sede se debería entregar el día 19 mayo y dada la evaluación de los actividades, no se dona. y

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **ACTA DE SOCIALIZACIÓN**	

IE SAN JUAN BOSCO – PALERMO 18/mayo/2023

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO/CONVENIO

Actividad /Compromiso (De acuerdo al cronograma de trabajo)	**Estado de avance de la actividad / Compromiso** (% estimado)	**Justificación / Observación** (Relacionada con el estado de avance de la actividad)

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Entrega sede	23/mayo/2023	contratista

Fecha de la próxima reunión | **de** | **de** 2023

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **(ACTA DE ~~SOCIALIZACIÓN~~)** ACTA DE COMITE.	

Fecha: 18 **de** mayo **de** 2023 **HOJA:** **de**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO	x	**ORDEN**	**CONVENIO**

Contrato número: 1571 De 2022

Objeto del Contrato/Convenio: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA AULAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Juncal sede San Miguel 18/Mayo/2023

ASISTENTES A LA REUNIÓN

ASISTENTES	**ENTIDAD**	**FIRMA**
Agny Enrique Jara Quinchia	Interventoria	
Docente María Eva Ramirez	Docente	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **ACTA DE SOCIALIZACIÓN**	

DESARROLLO DE LA REUNION

Sede San Miguel 18/mayo/2023

Se han ejecutado actividades de:

* Demolición de enchape de piso
* Demolición cielorraso.
* Demolición enchape en batería
* excavaciones en batería para instalación de tubería sanitaria.

Se encuentra en obra un ayudante para la ejecución de los trabajos

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **ACTA DE SOCIALIZACIÓN**	

SAN Miguel 18/Mayo./2023

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO/CONVENIO

Actividad /Compromiso (De acuerdo al cronograma de trabajo)	**Estado de avance de la actividad / Compromiso** (% estimado)	**Justificación / Observación** (Relacionada con el estado de avance de la actividad)

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Entrega de sede San Miguel	9/Junio/2023	contratista SP

Fecha de la próxima reunión _____ **de** _____ **de** 2023

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **(ACTA DE ~~SOCIALIZACIÓN~~)** ACTA DE COMITE.	

Fecha: 18 **de** Mayo **de** 2023 **HOJA:** **de**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO	x	**ORDEN**	**CONVENIO**

Contrato número: 1571 De 2022

Objeto del Contrato/Convenio: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA AULAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

18/Mayo/2023

Municipio Rivera

ASISTENTES A LA REUNIÓN

ASISTENTES	**ENTIDAD**	**FIRMA**
Agny Enrique Lara Quinchia	Interventoria	
Jonathan Beral Cristancho	Contratista	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

seguimiento al contrato de obra

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **ACTA DE SOCIALIZACIÓN**	

DESARROLLO DE LA REUNION Rivera

18/May o/2023

Sede Villa del prado:
Actividades ejecutadas: Demoliciones de muro y enchape de piso placa de piso para entrepaños closets y piso closets, construcción en bloque de arcilla para closets., Pañetes para closets., instalación piso y guardaescobas en granilla ceramica #5.

Actividades por ejecutar: * Suministro e instalación de Ventanas en lamina galva.
* Suministro e instalación de Marco y puerta metálica calibre 18
* Pintura en general: Muros interiores y fachada
* limpieza y retiro escombros y aseo final

El avance es mínimo de acuerdo a la visita anterior solo se ha trabajado en terminar el closet.. No hubo personal laborando en esta sede

Sede Margarita:
Se han realizado actividades de instalación de tubería para puntos sanitarios baños y la cimentacion para los mismos junto a los closets., la instalación del piso en granilla ceramica del area del salon, Demoliciones de muros para instalación de ventanas, se han realizado excavaciones para encontrar la tubería de conexion de descole del alcantarillado que ha sido difícil dar con ella se ha hecho excavación en caja a 1,20 m se espera que a 1,60 mts se encuentre dicho tubo. se encuentra en obra 2 ayudantes y un maestro.

Sede, Francisco de Jesús Gorron
Se han realizado:
* Desmonte ventanas * Demoliciones * Excavaciones * Pañetes para closets. * Instalacion Cerámica piso salon y guardes -cobus *

Faltan actividades de: Instalaciones hidrosanitarias * placa contrapiso baños * ceramica para baños * Aparatos y muebles

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **ACTA DE SOCIALIZACIÓN**	

DESARROLLO DE LA REUNION

Sede Francisco Jesús Garzon

Carpintería metálica para puertas y ventanas
* Pintura en general de muros y carpintería metálicas
* Limpieza en general.

En la sede en el día no se ha presentado personal a laborar el avance no es significativo en relación a la anterior visita que estaban trabajando en el closet y ampliación de ventana pero no se ha avanzado mucho.

Se solicita la señalización en obra y tapar las brechas realizadas para evitar accidentes.

Sede Riverita.
Se han realizado actividades de: excavación e instalación de tubería sanitaria hasta la caja de aguas residuales. Dentro del aula se han realizado actividades de instalación tubería y conexiones para tomas y interruptores. Entra material para cielo-raso.
El avance al igual en relación a la visita de la semana pasada no se ha reflejado en la construcción de más obra evidenciando la tardanza para la conclusión de esta obra.

La falta de personal es unos de los factores en general que se ha notado durante la visita y la adquisición de de la carpintería metálica, para ser instalada y poder dar terminado a los muros.

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **ACTA DE SOCIALIZACIÓN**	

RNera 18/Mayo/2023

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO/CONVENIO

Actividad /Compromiso (De acuerdo al cronograma de trabajo)	**Estado de avance de la actividad / Compromiso** (% estimado)	**Justificación / Observación** (Relacionada con el estado de avance de la actividad)

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable	
Entrega Obra sede Villa de prado	26/Mayo/2023	contratista	SP
Entrega Obra sede San Francisco	26/Mayo/2023	contratista	SP
Entrega obra sede RNerita	2/Junio/2023	Contratista	SP
Entrega Obra sede Margarita	2/Junio/2023	contratista.	SP

Fecha de la próxima reunión		**de**		**de**	2023

	GOBERNACION DEL HUILA SECRETARIA DE EDUCACION ACTA DE COMITÉ / VISITA DE OBRA	

Fecha: 24 de MAYO de 2023 **HOJA:** 1 de 2

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO x **ORDEN** **CONVENIO**

Contrato número: 1571 De 2022

Objeto del Contrato/Convenio: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA AULAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

ASISTENTES	ENTIDAD	FIRMA
LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN	CONTRATISTA	
JHONATAN BERNAL	CONTRATISTA	
AGNY ENRIQUE LARA QUINCHUA	INTERVENTORIA	
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTERVENTORIA	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO Y REVISION DEL AVANCE DE OBRAS DEL CONTRATO.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

CAMPOLERGRE - SEDE ARCELIA: falta material como pvc y pintura
RIVERA- 4 SEDES: Falta material y personal de obra
PALERMO-JUNCAL: Falta material y personal de obra
YAGUARA: Aseo y limpieza
TELLO: Falta material
SANTA MARIA: No se ha iniciado obra
Otro fator que retrasa la obra es la falta de disponibilidad de eléctrico.

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **ACTA DE COMITÉ / VISITA DE OBRA**	

La Obra debe contar con 3 residentes: se viene presentando situaciones como la ausencia de personal lo que ha ocasionado inconvenientes en cuanto al diligenciamiento de las bitácoras, realización de balance de manera oportuna.



2. COMPROMISOS

CAMPOALEGRE - ARCELIA: PVC 25/05/2023, Pintura 25/05/2023, Salón 3 Cambio De Cubierta Y Traslado De Elementos.
RIVERA: Ornamentación Eléctrico y Materiales (Sanitarios, Lavamanos) para el 25/05/2023
JUNCAL: Eléctrico (JUAN CARLOS BERMEO) – 29/05/2023

3. PERSONAL OBRA POR EJECUTAR UN MES Y 12 DIAS

MUNICIPIO	MAESTRO	RESIDENTE
1. VILLAVIEJA	ANDRES	YONATHAN
2. TELLO	ANDRES	YONATHAN
3. BARAYA1	POR DEFINIR	EDGAR
4. BARAYA2	POR DEFINIR	EDGAR
5. SANTA MARIA 1	FABIO	ALEXANDER
6. SANTA MARIA 2	FABIO	ALEXANDER
7. COLOMBIA	POR DEFINIR	EDGAR

4. SOLICITUD DE PRORROGA:

- Que realizadas visitas a los municipios se identificaron cambios en cantidades de obra los cuales deben ser evaluados y balanceados mediante acta modificatoria.
- Que la visita al municipio de Colombia no se ha realizado a la fecha.

- Que gran parte del retraso de las actividades se han visto afectadas por el incumplimiento por parte de los proveedores de materiales tales como teja, perfilería, ornamentación. *(predecesoras que han retrasado actividades).*

Por todo lo anterior se hace necesario realizar acta modificatoria al contrato donde se incluya balance de mayores y menores cantidades de obra y creación de nuevos ítems, igualmente solicitar prorroga al contrato y poder iniciar trámite administrativo para aprobación de otro sí. Es de anotar que se presentó a la entidad acta modificatoria con fecha del 31 de marzo que contemplaba balance de los municipios Campoalegre (8), rivera (4), Palermo (2), Yaguará (1), y quedaría pendiente por balacear los otros municipios una vez se realice la totalidad de las visitas de socialización.

5. VISITAS DE SOCIALIZACION EJECUTAR: MUNICIPIO DE COLOMBIA 25/05/2023

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO/CONVENIO

Actividad /Compromiso (De acuerdo al cronograma de trabajo)	**Estado de avance de la actividad / Compromiso** (% estimado)	**Justificación / Observación** (Relacionada con el estado de avance de la actividad)

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Campoalegre- Suministro de materiales de obra	25/05/2023	Contratista
Rivera- Suministro de materiales de obra tales como ornamentación, material eléctrico, sanitarios y lavamanos.	25/05/2023	Contratista
Juncal- Visita técnica eléctrico	29/05/2023	Contratista

Fecha de la próxima reunión	2	**de**	Junio	**de**	2023

	GOBERNACION DEL HUILA SECRETARIA DE EDUCACION ACTA DE COMITÉ / VISITA DE OBRA	

Fecha: 2 de JUNIO de 2023 **HOJA:** 1 de 2

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO x **ORDEN** **CONVENIO**

Contrato número: 1571 De 2022

Objeto del Contrato/Convenio: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA AULAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

ASISTENTES	ENTIDAD	FIRMA
JESUS FABIAN GOMEZ VELASACO	APOYO SUPERVISOR	
LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN	CONTRATISTA	
JHONATAN BERNAL	CONTRATISTA	
AGNY ENRIQUE LARA QUINCHUA	INTERVENTORIA	
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTERVENTORIA	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO Y REVISION DEL AVANCE DE OBRAS DEL CONTRATO.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

CAMPOALEGRE	PENDIENTES	COMPROMISOS
IEJOSE ILARIO LOPEZ SEDE CINCUENTENARIO - MUNICIPIO CAMPOALEGRE	REPOSICION DE VIDRIOS PARTIDOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	16/06/2023
IE EUGENIO FERRO FALLA SEDE CENTRAL - MUNICIPIO CAMPOALEGR	RETIRO DE ESCOMBROS	16/06/2023
	CHAPA CLOSET	16/06/2023

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **ACTA DE COMITÉ / VISITA DE OBRA**	

IE EUGENIO FERRO FALLA SEDE ARCELIA PASTRANA - MUNICIPIO CAMPOALEGRE	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA SAL 3	
	RESANES Y DETALLES DE PINTURA INTERIOR	POR REVISAR
	INSTALACION DE LAMPARAS	16/06/2023
	INSTALACION DE CIELORRASO EN PVC	POR REVISAR
	ASEO FINAL	16/06/2023
BARAYA		
IE ANTONIO BARAYA SEDE JORGE ELIESER GAITAN - MUNICIPIO BARAYA	NO SE HAN INICIADO OBRA (PISO, PVC, PINTURA...)	DEFINIR MAESTRO Y RESIDENTE
IE ANTONIO BARAYA SEDE RÓMULO BORRERO DURÁN - MUNICIPIO BARAYA	NO SE HAN INICIADO OBRA (ELECTRICO, PVC, PISO, PINTRUA Y VENTANERIA)	
COLOMBIA		
IE PABLO VI SEDE GONZALEZ Y CIFUENTES - MUNICIPIO COLOMBIA	NO SE HAN INICIADO OBRA (ELECTRICO, VENTANERIA, PISOS ETC)	DEFINIR MAESTRO
PALERMO		
IE SAN JUAN BOSCO SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO PALERMO	FALTA INSTALACION DE LUMINARIAS	23/06/2023
	DETALLES PINTURA PUERTA	23/06/2023
	INSTALACION DE FLANCHES	23/06/2023
	RETIRO DE ESCOMBROS	23/06/2023
	ASEO FINAL	23/06/2023
IE EL JUNCAL SEDE SAN MIGUEL - MUNICIPIO PALERMO	NO HAY PERSONAL PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES	MAESTRO - HECTOR ELECTRICO - ORNAMENTACION- POR DEFINIR
	BAÑOS: AJUSTAR PUERTAS DE LOS TRES BAÑOS, PINTAR MARCOS Y PUERTAS, SUMINISTRO SANITARIO Y LAVAMANOS INFANTIL, ENCHAPE DE PISO, PINTURA PARA FACHADA EN BAÑOS.	
	AULA: REPINTE DE MUROS EN FACHADA EXTERIOR EN GENERAL, PINTURA DE MUROS INTERIORES, PLACA DE PISO, ENCHAPES DE PISO.	
RIVERA		
IE VILLA DEL PRADO SEDE VILLA DEL PRADO - MUNICIPIO RIVERA	ASEO FINAL	ORNAMENTADOR
	SUMINSTRO PUERTA CLOSET Y VENTANAS	
	PINTURA DE FACHADA	
	PINTURA PUERTA PRINCIPAL	
IE RIVERITA SEDE RIVERITA - MUNICIPIO RIVERA	SUMINISTRO APARATOS SANITARIOS	
	INSTALACION DE ENCHPAE PISO,	
	RETIRO DE ESCOMBROS	
	SUMINISTRO PUERTAS BAÑO	
	PINTURA PUERTAS Y VENTANAS	
	SUBIR TOMAS POR SEGURIDAD	
	ARREGLAR CIELORRASO DE LAMINAS DAÑADAS	

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **ACTA DE COMITÉ / VISITA DE OBRA**	

	ACOMETIDA HIDRAULICA	
	REQUIERE PERSONAL PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS.	
IE MISAEL PASTRANA BORRERO SEDE SAN FRANCISCO DE JESUS GARZON - MUNICIPIO RIVERA	SUMINISTRO BAÑO Y LAVAMANOS	
	ENCHAPE PARA PISO	
	PUERTAS PARA CLOSETS (4) Y VENTANA	
	PINTURA PUERTAS Y VENTANAS (LUCETA)	
IE MISAEL PASTRANA BORRERO SEDE MARGARITA - MUNICIPIO RIVERA	NO SE ENCONTRO PERSONAL LABORANDO EN LA SEDE.	
	BAÑO SUMINISTRO BAÑO, LAVAMANOS, PISO Y PARED	
	TUBERIA SANITARIA Y REPOSICION DE PISO	
	ESTUCO Y PINTURA SALON	
	PUERTAS PARA CLOSETS (4) Y VENTANA	
	PINTURA PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES	
SANTA MARIA		
IE SAN JOAQUIN SEDE EL DIAMANTE - MUNICIPIO SANTA MARIA	NO SE HAN INICIADOOBRA: MATERIAL CRITICOS CUBIERTA Y PVC	
IE SANTA JUANA DE ARCO SEDE AMIRA PASTRANA - MUNICIPIO SANTA MARIA	NO SE HAN INICIADO OBRA: MATERIAL CRITICOS CUBIERTA Y PVC	MAESTRO-ELECTRICO
TELLO		
IE LA ASUNCIÓN SEDE JOSE F. MIRANDA - MUNICIPIO TELLO	NO HAY PERSONAL LABORANDO EN ESTA SEDE, SE DEMOLIO PISO Y DESMONTO CUBIERTA SE ENCUENTRA EXPUESTA LA ESTRUCTURA.	
	SE CUENTA TEJA EN OBRA, PENDIENTE MATERIALES (ELECTRICOS, PISOS, PINTURA)	MAESTRO-ELECTRICO
YAGUARA		
IE ANA ELISA CUENCA LARA SEDE SANTA ANA - MUNICIPIO YAGUARA	ASEO FINAL	
	PINTURA DE GUARDAESCOBA	
	SUMINISTRO SANITARIO	
	PINTURA MURO EN CUÑA AL INTERIOR DEL SALON	18/06/2023
VILLA VIEJA		
IE GABRIEL PLAZA SEDE ALBERTO GALINDO - MUNICIPIO VILLAVIEJA	NO SE HA CONTINUADO CON LOS TRABAJOS, SE REALIZO DESMONTE CUBIERTA LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA EXPUESTA A LA INTERPERIE.	