Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTAS DE SUSPENSION

Nro: 1

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 2	

Fecha Acta: martes, 28 de noviembre de 2023

Tipo Contrato/Fecha:	CONTRATO / 1,088 / 29/12/2022 Inicial: 07/03/2023 Terminacion: 29/02/2024
Valor Contrato	Inicial: 1,200,176,786.10 Modific: 0.00 Final 1,200,176,786.10
Tiempo Contrato (dias)	Inicial: 270 Modific: 0 Final 270
Clase Contrato:	OBRA / CIVIL
Objeto Contrato:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS, METEOROLÓGICAS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 3884 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA
Contratista/Intervent:	ECOLOGIC INGENIERIA SAS / GRIJALBA CASTRO JOSE ALEXANDER
Trazabilidad	1.1.1.01.01-2022-FU:RC-RE:RP
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 56.600 Financiero: 56.605 Dias: 71.111
PeridoCobro y Planillas:	Inicial: Final:
Registros Pptales:	
Fecha Reinicio:	lunes, 26 de febrero de 2024

Observ. / Descripc

Teniendo en cuenta el Convenio Interadministrativo No. 3884 del 12 de Octubre de 2022, entre la Gobernación del Tolima siendo la Entidad Contratante y en calidad de Cooperante la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO APROBADO MEDIANTE ACUERDO OCAD 020 DEL 4 DE MAYO DE 2022", denominado "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" con código BPIN 2021000100485; es así, cómo se lleva a cabo procesos de selección objetiva por parte de la Corporación, y se celebra Contrato de Obra No. 1088 de 2022, con objeto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETRICAS, METEREOLOGICAS Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3884 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA" y se celebra Contrato de Interventoría No. 226 de 2023, con objeto "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS, METEOROLÓGICAS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 3884 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA"

Es así, como en ejecución del Contrato de Obra, el cual lleva un avance de ejecución físico del 56.6% y financiero 56.6%, el contratista de Obra, eleva solicitud de adición por mayores cantidades de Obra a la Interventoría, la cual otorga viabilidad técnica, administrativa, jurídica y financiera, documentos que son allegados a esta supervisión, los cuales fueron remitidos a la Entidad contratante Gobernación del Tolima, quien a su vez, remitió aquella solicitud al Sistema General de Regalías, dirigido al OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya Secretaría Técnica, está liderada por el

Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTAS DE SUSPENSION

Nro: 1

Codigo:	F01 ML CT 0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 2 of 2	

Fecha Acta: martes, 28 de noviembre de 2023

Tipo Contrato/Fecha:	CONTRATO / 1,088 / 29/12/2022	Inicial:	07/03/2023	Terminacion:	29/02/2024
Valor Contrato	Inicial: 1,200,176,786.10	Modific:	0.00	Final	1,200,176,786.10
Tiempo Contrato (dias)	Inicial: 270	Modific:	0	Final	270

Clase Contrato: OBRA / CIVIL

Objeto Contrato: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS, METEOROLÓGICAS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 3884 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA

Contratista/Intervent: ECOLOGIC INGENIERIA SAS | GRIJALBA CASTRO JOSE ALEXANDER

Trazabilidad: 1.1.1.01.01-2022-FU:RC-RE:RP

Porcentaje Ejecuc.: Fisico: 56.600 Financiero: 56.605 Dias: 71.111

PeridoCobro y Planillas: Inicial: Final:

Registros Pptales:

Fecha Reinicio: lunes, 26 de febrero de 2024

Ministerio de Ciencia, tecnología e innovación.

Teniendo en cuenta que el presente contrato (1088 de 2022) , es financiado con recursos del sistema general de regalías, y que el mismo se celebra en el marco del convenio 3884 de 2022 suscrito entre la Gobernación del Tolima y CORTOLIMA y que, atendiendo a lo dispuesto para los proyectos del sistema general de regalías, según el acuerdo 007 de 2022 expedido por la comisión rectora del sistema general de regalías, establece que las adiciones de recursos a los proyectos de inversión financiados con los recursos del sistema general de regalías, dichos ajustes deben ser aprobados por la instancia que aprobó inicialmente el proyecto, lo cual, para el caso en comento, obedece al ocad de ciencia, tecnología e innovación, cuya secretaria técnica, está liderada por el ministerio de ciencia, tecnología e innovación. Razón por la cual, la entidad se encuentra haciendo el trámite de aprobación de adición de los recursos al proyecto ante la instancia del OCAD.

Entre tanto, los lineamientos del sistema general de regalías, establece que en ningún caso los ajustes considerados por la entidad pública designada como ejecutora del proyecto de inversión podrán afectar los términos iniciales de su viabilidad y aprobación, ni modificar el objeto sustancialmente, las actividades y alcance del mismo.

Razón por la cual y en cumplimiento en lo establecido en la normativa, las Entidad Contratante y Cooperante, se encuentran haciendo el trámite, por tal motivo, se realiza suspensión por noventa (90) dias a los dos contratos derivados, (Cto de interventoría 226 de 2023 y Cto de obra 1088 de 2022) en aras de garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual.

GRIJALBA CASTRO JOSE ALEXANDER
PL-SUBD. PLANIFIC. AMBIENTAL Y DESAR.

ECOLOGIC INGENIERIA SAS
CAMILO ANDRES SALAMANCA FLOREZ

INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTOR EXTERNO