1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Tipo de Contrato: OBRA [ ]	INTERVENTORÍA [X]
Informe Número: 1	Periodo comprendido entre el 18/oct/2022 Hasta el 30/nov/2022
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4182.010.26.1.459 de 2022	
Nombre Completo del Contratista: JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ	
Documento de identificación del contratista: 94.407.112-7	
Nombre (s) del Supervisor (es): ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO - TELEFONO: 8854666	
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
Obra Física Ejecutada del Periodo: N/A	Obra Física Ejecutada Acumulada: N/A
Objeto del contrato: “REALIZAR INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DE CAMPOALEGRE Y MONTEBELLO – CABECERA – LA BUITRERA – LA LEONERA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
18/nov/2022	31/dic/2022
Modificación del contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE ($ 120.398.114)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 120.398.114	$ 67.505.285	$ 0	$ 52.892.829

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 02 de diciembre de 2022
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL:

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: N/A
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A
Operador: N/A
Fecha de Pago: N/A
Periodo de pago: N/A

Observaciones al informe contable y financiero:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

De acuerdo con el informe de actividades presentado por la interventoría y al seguimiento realizado por la supervisión, se pudo constatar el cumplimiento del contrato respecto a las labores realizadas en el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2022 y el 30 de noviembre de 2022, clasificadas así:

ADMINISTRATIVAS:

- Elaboró y presentó ante la entidad de los informes semanales de seguimiento a los contratos de consultoría No. 4182.010.26.1.228-2022, No 4182.010.26.1.435 – 2022 y No. 4182.010.26.1.458 – 2022, así como los informes mensuales de octubre y noviembre de 2022.
- Asistió a las visitas de reconocimiento, reuniones de socialización y comités de seguimiento a los contratos de interventoría y consultoría.
- Revisó, hizo control y seguimiento a las afiliaciones de seguridad social y prestaciones de los empleados del contratista de consultoría y demás personas autorizadas para intervenir en el desarrollo de las actividades de ejecución de los proyectos.
- Acompañó permanentemente en la ejecución de actividades realizadas por PLANEAMOS S.A.S
- Elaboró respuestas y/o conceptos referentes a solicitudes realizadas por parte del contratista de consultoría y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.
- Elaboró comunicados referentes con la ejecución de los contratos.

FINANCIERAS:

- Recibió, revisó, aprobó y envió a la entidad para trámite, el acta parcial de pago No. 1 del contrato de consultoría No 4182.010.26.1.435 – 2022, para el periodo comprendido entre el 19 de octubre de 2022 al 30 de noviembre de 2022, con un cobro del 88,14% del valor del contrato, referente a las actividades de Topografía, Modelación Hidráulica, Diseño Hidrosanitario y el Diseño Estructural, trabajos que tuvieron seguimiento por parte de esta interventoría.
- Recibió, revisó, aprobó y envió a la entidad para trámite, el acta parcial de pago No. 1 del contrato de consultoría No 4182.010.26.1.458 – 2022, para el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2022 al 30 de noviembre de 2022, con un cobro del 80% del valor del contrato, referente a las actividades de Topografía, Censo poblacional, Estudio de Suelos

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

y la Modelación para la red, trabajos que tuvieron seguimiento por parte de esta interventoría.

TÉCNICAS:

- Asistió a comités técnicos con el contratista con el fin de revisar cada uno de los procesos de levantamientos topográficos, estudio de suelos del sitio a afectar, y recibió y estudió los diseños presentados por el contratista con el fin de emitir concepto favorable.

- Realizó el acompañamiento a los procesos de estudio de suelos, recopilación de la información referente a los censos poblacionales de las áreas de influencia, revisión de la Modelación y del Diseño de la red de acueducto, necesarios para la optimización de la red de acueducto de La Buitrera y Porvenir.

- Realizó la revisión, verificación y aprobación de los siguientes productos:

  MODELACION LA BUITRERA:

  - Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con estación de topografía.

  - Levantamiento censo poblacional a beneficiar.
  - Diseño Hidrosanitario del alcantarillado (evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto): Se realizó la revisión, verificación y aprobación del producto y se presentó a la unidad mediante comunicado.
  - Diseño Estructural de unidades especiales y estructurales (evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto) los cuales fueron revisados y aprobados por la interventoría y se enviaron a la entidad para el proceso revisión y aprobación final.

  DISEÑO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL PORVENIR

  - Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con estación de topografía.
  - Levantamiento censo poblacional a beneficiar.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Estudios de suelos con recomendaciones del estudio geológico o morfológico de la red de acueducto.
- Modelación de la red de acueducto Porvenir mediante software aprobado en el país.
- Diseño sistema de acueducto (evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto).

Actividades técnicas generales:

• Presentó a la entidad contratante, en comités periódicos, los avances del contrato de consultoría, los problemas y las soluciones a los mismos durante todo el proceso de ejecución. También realizó seguimiento semanal al cronograma presentado por el contratista y reportados durante los comités de seguimiento técnico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Levantamientos topográficos:






Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Red de distribución Porvenir:


Figura 10 Redes de distribución



Diseño sistema acueducto:

especificaciones técnicas de la PTAP recomendada.

Figura 1 Planta de Potabilización Tipo compacta



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Censos:



RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A


6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.


7. FIRMAS RESPONSABLES




_____
ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO
Nombre y firma del Supervisor



_____
ELENA NARANJO MUÑOZ
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión



_____
DAVID FELIPE CANO
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión



_____
JOHANNA CUELLAR
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali,12/dic/2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
NIT: 94407112-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 42 NORTE 7 71 CON TERRAZAS DE CHIPICHAPE CA 2 D, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3127838212
Email. jedugu26@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764031134197 válida desde 2022-07-12 hasta 2023-01-12 rango desde FELE11 hasta FELE200.

Cliente: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
NIT: 890399011
Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CAM TORRE ALCALDIA DE CALI, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 6531063
Email: hacienda@cali.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 02/01/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FELE17**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:31:16**
FECHA FIRMADO:	**05/12/2022 11:31:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	12	2022	02	01	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	HONORARIOS ACTA 01 CONTRATO No. 4182.010.26.1.459-2022 REALIZAR INTERVENTORIA DE ESTUDIO Y/O DISEÑOS DE ACUEDUCTOS EN LA ZONA RURAL DE CAMPOALEGRE Y MONTEBELLO-CABECERA LA BUITRERA-LA LEONERA, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	WSD	1,00	$56.727.130,00	19,00	0,00	$56.727.130,00

Notas:
VALOR CONTRATO $120.398.114

SON: (sesenta y siete millones quinientos cinco mil doscientos ochenta y cuatro pesos setenta centavos)
CUFE: d70978457c296438e9e4b15d3eb1c99cbd6d1ab683144705539d01b9d2eddf71473911e0902cce56508a8550282ef8d9

Subtotal:	$56.727.130,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$10.778.154,70
Total:	$67.505.284,70

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$56.727.130,00	19,00%	$10.778.154,70

Firma Digital: DvApjbFqLd82OvyOURxoAA0jxKHtDjSVn3lU9jPbCTBTrr7WFQDwmwbV9Dce0Tyn WlY8qjFkxabYfLvK4pbkPKF9cx32PUvAxgg47yY66SZy30+4VL IU9CZ+qSd7POgn E53t7BbTr3lSssNDjbxGJAD3UKmK2egajQX4tNFPW+OZzm+arf8HXNd1CkveE5TK t/26gJHdmATnCtnanDhOZWQirtOP9ZGU8od ixHpBMGRaJM7b1uCFBAQ3YgAaXUPi jcYs2s8lHZnx+Yldo9NY6n/uAPStQdYaOh/Jq8Adu40hyhm4v1u4e4g91KZJOuxl XsGptzmH9CGfAhXKYyRw zA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.