Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
TUNJA - BOYACÁ
ACTA PARCIAL No 1 - CONTRATO 052 DE 2023

		CONTRATO				ACTA PARCIAL		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
	1. PINTURAS								
1.1	Resane de muros y filos	ml	235,4	$ 15.299,20	$ 3.601.431,21	150,00	$ 2.294.879,70	150	$ 2.294.879,70
1.2	Vinilo tipo I sobre pañetes tres manos sobre estuco	m2	1997	$ 10.223,94	$ 20.417.204,06	1.419,61	$ 14.514.004,54	1420	$ 14.514.004,54
1.3	Vinilo tipo II sobre pañete bajo placa parqueadero	m2	899	$ 16.624,82	$ 14.945.710,01	571,30	$ 9.497.757,65	571	$ 9.497.757,65
1.4	Vinilo trafico pesado demarcacion peligro (Franjas negro y amarillo) parqueadero	ml	252	$ 7.757,69	$ 1.954.938,38	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
	2. CUBIERTAS								
2.1	Suministro e intalacion de lamina flanche, Silicona y Cinta asfaltica o similar para evitar filtraciones	ml	167	$ 47.688,02	$ 7.963.899,34	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
2.2	Mantenimiento y limpieza de canal	ml	71,00	$ 19.741,27	$ 1.401.629,89	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
2.3	Desmonte y retiro de cubierta existente	m2	81,00	$ 24.939,42	$ 2.020.093,02	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
2.4	Suministro e instalacion de cubierta termoacustica en polipropileno (Incluye accesorios)	m2	81,00	$ 77.518,70	$ 6.279.014,70	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
2.5	Limpieza y manteniemiento general estructura en madera cubierta	ml	323	$ 24.797,05	$ 8.009.447,15	0	$ 0,00	0	$ 0,00
2.6	Mantenimiento y limpieza cubiertas en vidrio	m2	159	$ 29.897,62	$ 4.753.720,96	135	$ 4.024.219,13	135	$ 4.024.219,13
2.7	Desmonte, suministro e instalacion cubierta lamina policarbonato cal. 6mm	m2	132	$ 138.418,19	$ 18.271.201,08	0	$ 0,00	0	$ 0,00
	3. IMPERMEABILIZACION								
3.1	limpieza e hidrolavado a presion, para retirar impuresas, polvo, grasas y demas sustancias que impidan la buena adherencia	m2	122	$ 6.848,80	$ 835.553,12	122,00	$ 835.553,12	122	$ 835.553,12
3.2	Suministro e instalacion de mortero impermeabilizado pendientado 1:3 espesor 4 cm con macrofibras de refuerzo de expansión y retraccion del mismo	m2	122	$ 62.145,96	$ 7.581.807,12	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
3.3	Suministro e instalacion de sella en poliuretano flexible en juntas de dilatacion	m2	122	$ 22.090,50	$ 2.695.041,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
3.4	Suministro e instalacion de membrana liquida de poliuretano para impermeabilizar cubiertas y terrazas de aplicación en frio, con curacion en presencia de lluvia 1 capa (producto), 2 capa (tela refuerzo), 3 capa (producto), 4 capa (producto)	m2	122	$ 167.294,02	$ 20.409.870,44	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
	4. ACCESORIOS								
4.1	Suministro e instalacion puertas en madera (Incluye marco, chapa y tapa luces)	und	2	$ 498.366,10	$ 996.732,20	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
4.2	Retiro, Suministro e instalacion ventana deslizante (incluye vidrios 4 mm y Accesorios)	und	2	$ 898.269,00	$ 1.796.538,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
4.3	Suministro e instalacion guarda escobas madera color cedro	m	80	$ 11.475,94	$ 918.074,88	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
4.4	Suministro e instalacion bicicletero de soporte horizontal en platina de acero inoxidable, ganchos en eje inoxidable capacidad 12 bicicletas para instalacion a muro (Incluye accesorios)	und	1	$ 1.197.680,00	$ 1.197.680,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
4.5	Suministro y aplicación de Sellador Poliuretano Elástico Sin Burbujas Blanco o similar para sellar filtraciones por bordes de ventanas	ml	148	$ 18.664,30	$ 2.768.288,98	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
4.6	Retiro, suministro e instalacion de ventana atencion al publico (Incluye Vidrios y accesorios)	und	1	$ 896.697,50	$ 896.697,50	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
	5. MANTENIMIENTOS								
5.1	Retiro, suministro e instalacion extractor de olores	und	2,00	$ 69.033,75	$ 138.067,50	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
	SUBTOTAL				$ 129.852.641,0		$ 31.166.414,0		$ 31.166.414,0
	ADMINISTRACION	**19%**			$ 24.672.002,0		$ 5.921.619,0		$ 5.921.619,0
	IMPREVISTOS	**4%**	26%		$ 5.194.106,0		$ 1.246.657,0		$ 1.246.657,0
	UTILIDAD	**3%**			$ 3.895.579,0		$ 934.992,0		$ 934.992,0
	IVA	**19%**			$ 740.160,0		$ 177.648,0		$ 177.648,0
	TOTAL				**$ 164.354.488,0**		**$ 39.447.330,0**		**$ 39.447.330,0**
	TOTAL GENERAL				**$ 164.354.488,00**		**$ 39.447.330,00**		**$ 39.447.330,00**

YEFERSON ANDRES DIAZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR