INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 11/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.171.103.078,00 **MES** ENERO DE 2021

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 1815 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION"

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 2002 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1807 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL SUR

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 18 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACT: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPEI (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (inc $ 79.849.184.462,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 79.849.184.462,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____ CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES										
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	13,00	$ 1.148.533,00	$ 14.930.929			0,7	$ 803.973	0,8	$ 918.826
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1.941,00	$ 113.261,00	$ 219.839.601			5	$ 566.305	215	$ 24.351.115
3	1	201-13		Demolición de pavimentos rígidos	m2	11.200,00	$ 41.838,00	$ 468.585.600				$ -		$ -
4	1	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1.660,00	$ 69.289,00	$ 115.019.740				$ -		$ -
5	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	6.000,00	$ 4.233,00	$ 25.398.000			13,5	$ 57.146	587,5	$ 2.486.888
6	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	361.271,00	$ 10.619,00	$ 3.836.336.749			5572	$ 59.169.068	7805,41	$ 82.885.687
7	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	47.650,00	$ 12.562,00	$ 598.579.300				$ -		$ -
8	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	800,00	$ 62.829,00	$ 50.263.200				$ -		$ -
9	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	2.150,00	$ 9.708,00	$ 20.872.200				$ -	2150	$ 20.872.200
10	1	220.1		Terraplenes	m3	15.100,00	$ 13.091,00	$ 197.674.100			491	$ 6.427.681	491	$ 6.427.681
11	1	221-13		Pedraplen compacto	m3	32.550,00	$ 18.499,00	$ 602.142.450				$ -	392	$ 7.251.608
12	2		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	14.280,00	$ 10.377,00	$ 148.183.560			840	$ 8.716.680	840	$ 8.716.680
13	8	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	24.000,00	$ 7.462,00	$ 179.088.000				$ -	3910	$ 29.176.420
				SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 6.476.913.429**				**$ 75.740.853**		**$ 183.087.105**
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										
14	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	143.200,00	$ 925,00	$ 132.460.000				$ -	143200	$ 132.460.000
15	2	311-13		Afirmado	m3	3.584,00	$ 113.901,00	$ 408.221.184				$ -		$ -
16	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	48.315,00	$ 142.459,00	$ 6.882.906.585			8484	$ 1.208.622.156	25254	$ 3.597.659.586
17	2	330-13		Base granular clase A	m3	6.633,00	$ 178.343,00	$ 1.182.949.119				$ -		$ -
				SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 8.606.536.888**				**$ 1.208.622.156**		**$ 3.730.119.586**
				PAVIMENTOS DE CONCRETO										
18	6	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	31.253,00	$ 734.401,00	$ 22.952.234.453,00			1796,7	$ 1.319.498.277	7293,6	$ 5.356.427.133
				SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO				**$ 22.952.234.453**				**$ 1.319.498.277**		**$ 5.356.427.133**
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
19	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	44.423,00	$ 31.808,00	$ 1.413.006.784,00			302,3	$ 9.615.558	2931,2	$ 93.235.608
20	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	24.720,00	$ 81.546,00	$ 2.015.817.120,00				$ -	144,7	$ 11.799.707
21	1	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	1.900,00	$ 25.940,00	$ 49.286.000,00				$ -		$ -
22	1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Proveniente de la Excavación)	m3	4.500,00	$ 46.774,00	$ 210.483.000,00			122,2	$ 5.715.783	122,2	$ 5.715.783
23	1	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	17.311,00	$ 72.124,00	$ 1.248.538.564,00			61,5	$ 4.435.626	1064,6	$ 76.783.210
24	6		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y No incluye refuerzo)	m	360,00	$ 2.340.362,00	$ 842.530.320,00			72	$ 168.506.064	186	$ 435.307.332
25	5	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	370,00	$ 401.844,00	$ 148.682.280,00				$ -		$ -
26	7	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	1.622,00	$ 841.789,00	$ 1.365.381.758,00			75,58	$ 63.622.413	1155,58	$ 972.754.532
27	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	1.926,00	$ 706.223,00	$ 1.360.185.498,00			20,4	$ 14.406.949	457,9	$ 323.379.512
28	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	999,00	$ 550.014,00	$ 549.463.986,00			8	$ 4.400.112	48,4	$ 26.620.677
29	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	407.440,00	$ 4.918,00	$ 2.003.789.920,00			32624	$ 160.444.832	138.592,87	$ 681.599.728
30	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	780,00	$ 639.435,00	$ 498.759.300,00			45	$ 28.774.575	49	$ 31.332.315
31	4		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	4.700,00	$ 39.521,00	$ 185.748.700,00			107,6	$ 4.252.460	2049,6	$ 81.002.242
32	6		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m	132,00	$ 775.876,00	$ 102.415.632,00				$ -		$ -
33	6		671.1P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	1.400,00	$ 710.241,00	$ 994.337.400,00				$ -		$ -
34	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	1.540,00	$ 609.359,00	$ 938.412.860,00				$ -		$ -
35	6	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	3.950,00	$ 73.795,00	$ 291.490.250,00				$ -		$ -
36	8	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	151.290,00	$ 7.689,00	$ 1.163.268.810,00			310,4	$ 2.386.666	5955,8	$ 45.794.147
37	4	673-13		Material granular drenante	m3	16.546,00	$ 160.442,00	$ 2.654.673.332,00			58,2	$ 9.337.724	1115	$ 178.892.829
38	2	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	1.326,00	$ 182.260,00	$ 241.676.760,00			50,6	$ 9.222.356	105,8	$ 19.283.108
39	4	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	150,00	$ 187.551,00	$ 28.132.650,00				$ -		$ -
40	4	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	4.550,00	$ 250.468,00	$ 1.139.629.400,00				$ -		$ -
				SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJE				**$ 19.445.710.324**				**$ 485.121.118**		**$ 2.983.500.730**
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										
41	8	M. de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	217.800,00	$ 1.982,00	$ 431.679.600,00				$ -	191978,60	$ 380.501.585
42	8	M. de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	1.400,00	$ 23.469,00	$ 32.856.600,00				$ -		$ -
43	8	M. de Señalización Vial 2017		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	9.800,00	$ 8.328,00	$ 81.614.400,00				$ -		$ -
44	4	M. de Señalización Vial 2018		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	998,00	$ 393.316,00	$ 392.529.368,00				$ -		$ -
45	4	M. de Señalización Vial 2019		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	210,00	$ 323.039,00	$ 67.838.190,00				$ -		$ -
46	4	M. de Señalización Vial 2020		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 y SI-06	m2	12,00	$ 553.528,00	$ 6.642.336,00				$ -		$ -
47	6	720-13		Poste de referencia	u	8,00	$ 252.025,00	$ 2.016.200,00				$ -		$ -
48	4	730-13		Defensa metalica	m	8.780,00	$ 228.676,00	$ 2.007.775.280,00				$ -		$ -
49	4	730-13		Sección final	u	38,00	$ 102.870,00	$ 3.909.060,00				$ -		$ -
50	4	740-13		Captafaros	u	270,00	$ 21.965,00	$ 5.930.550,00				$ -		$ -
				SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				**$ 3.032.791.584**				**$ -**		**$ 380.501.585**
				OBRAS VARIAS										
51	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	10.000,00	$ 17.353,00	$ 173.530.000,00			13,5	$ 234.266	13,50	$ 234.266
52	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	2.000,00	$ 33.469,00	$ 66.938.000,00				$ -		$ -
53	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	500,00	$ 18.372,00	$ 9.186.000,00				$ -		$ -
				SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 249.654.000**				**$ 234.266**		**$ 234.266**
				TRANSPORTES										
54	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	30.000,00	$ 1.023,00	$ 30.690.000,00				$ -	3571,00	$ 3.653.133
55	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5.354.323,00	$ 1.054,00	$ 5.643.456.442,00			77127	$ 81.291.858	77127,00	$ 81.291.858
56	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	27.950,00	$ 1.175,00	$ 32.841.250,00			506	$ 594.550	611,00	$ 717.925
				SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.706.987.692**				**$ 81.886.408**		**$ 85.662.916**
				ÍTEM NO PREVISTOS										
												$ -		$ -
												$ -		$ -
												$ -		$ -
												$ -		$ -
												$ -		$ -
				SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS				**$ -**				**$ -**		**$ -**
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				**$ 66.470.828.370,00**				**$ 3.171.103.078,00**		**$ 12.719.533.321**
				* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 4.705.409.572,00				$ -		$ 399.560.857
				* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ 347.071.134,00				$ -		$ -
				* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				**$ 71.523.309.076,00**				**$ 3.171.103.078,00**		**$ 13.119.094.178**
				* VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 522.670.336,00				$ 23.173.446,00		$ 95.870.304
				* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)				**$ 72.045.979.412,00**				**$ 3.194.276.524,00**		**$ 13.214.964.482**
				* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ 560.000.000,00				$ -	0,80	$ 448.000.000
				* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ 106.400.000,00				$ -		$ 85.120.000
				* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				**$ 666.400.000,00**				**$ -**		**$ 533.120.000**
				* GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%) (J)				**$ 6.812.805.050,00**				$ -		$ -
				* PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)				**$ 324.000.000,00**				$ -		$ -
				* **VALOR TOTAL (F+I+J+K)**				**$ 79.849.184.462,00**				**$ 3.194.276.524,00**		**$ 13.748.084.482**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 2

FECHA: 11/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.171.103.078,00 **MES** ENERO DE 2021

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 1815 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION"

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 2002 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1807 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL SUR

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 18 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACT 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPEI (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (inc $ 79.849.184.462,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 79.849.184.462,00

AIU 30 %

Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 25.000.000.000,00	37,610%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 1.192.651.868,00	1,794%
Valor Amortizado Acumulado	$ 4.778.696.791,00	7,189%
Valor Saldo por Amortizar	$ 20.221.303.209,00	30,421%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3.171.103.078,00	$ 23.173.446,00	$ 3.194.276.524
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -		$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -		$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -		$ -
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 3.171.103.078,00**	**$ 23.173.446,00**	**$ 3.194.276.524**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 75.740.853	$ 183.087.105
SB	$ 1.208.622.156	$ 3.730.119.586
B	$ -	$ -
P	$ 1.319.498.277	$ 5.356.427.133
OA	$ 485.121.118	$ 2.983.500.730
SCT	$ -	$ 380.501.585
OV	$ 234.266	$ 234.266
T	$ 81.886.408	$ 85.662.916
TOTAL	**$ 3.171.103.078**	**$ 12.719.533.321**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 86.791.140	$ 332.728.313
2 Sub-bases y bases	$ 1.226.561.192	$ 3.758.119.374
3 Transporte de materiales	$ 81.886.408	$ 85.662.916
4 Aceros y elementos metálicos	$ 174.035.016	$ 941.494.799
5 Acero Estructural y cables de a	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras va	$ 1.535.820.243	$ 6.173.301.235
7 Concreto para superestructuras	$ 63.622.413	$ 972.754.532
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 2.386.666	$ 455.472.152
TOTAL	**$ 3.171.103.078**	**$ 12.719.533.321**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.171.103.078

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.978.451.210

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.001.624.656 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** DOS MIL Un MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Firmado digitalmente por JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 2022.02.14 16:44:03 -05'00'

Firma:

Nombre: JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202 - 67228 CND

Firma:

Nombre: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 - 13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.