

Factura Proforma

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA
NIT. 901 442 184 - 1

CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA
4210 - Construcción de carreteras y vs de ferrocarril

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800 215 807 - 2
DIR: CR 59 26 60
TEL: 7056142

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D.C. 26/10/2022

Forma de Pago:	45 días
Obra:	Obra Corredor Paletara
Centro de Costos:	Obra Corredor Paletara

Moneda COP

DETALLE	VALOR
Acta de obra No. 18 período septiembre 2022, Actividades de construcción – Gravado	$ 144.633.405,26
Acta de obra No. 18 período septiembre 2022, Actividades de construcción – No Gravado	$ 3.615.835.073,74

SUBTOTAL	$ 3.760.468.479,00
DESCUENTO	$ 0,00
Vr. IVA 19,00%	$ 27.480.347,00
RETENCIÓN EN GARANTIA:	$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$ 1.414.312.195,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE:	$ 75.209.370,00
VALOR TOTAL:	$ 2.298.427.261,00

Amortización anticipo $1.414.312.195. Contrato 1815 de 2020; #$24-02-00; MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYÁN - SAN IOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" - MODULO 2;caramirezt@invias.gov.co#$

Elaborado por: GINA PAOLA CAMARGO BOLANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 12/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 18 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.760.468.479,00 **MES** SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATO No : 1915 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" - MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 2002 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1907 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL SUR

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 20 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2021 (Indique dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 79.849.184.462,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 79.849.184.462,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 30 de Agosto de 2022		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES															
1	1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	13,00	$ 1.148.533,00	$ 14.930.929	13,00	$ 14.930.929,00		$ -	3,20	$ 3.675.305
2	1	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1.941,00	$ 113.261,00	$ 219.839.601	1.941,00	$ 219.839.601,00	91,00	$ 10.306.751	1.070,60	$ 121.257.226
3	1	11601	201-13		Demolición de pavimentos rigidos	m2	11.200,00	$ 41.838,00	$ 468.585.600	11.200,00	$ 468.585.600,00	73,00	$ 3.054.174	1.602,85	$ 67.060.038
4	1	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1.660,00	$ 69.289,00	$ 115.019.740	1.660,00	$ 115.019.740,00	12,00	$ 831.468	556,00	$ 38.524.684
5	1	11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	6.000,00	$ 4.233,00	$ 25.398.000	6.000,00	$ 25.398.000,00		$ -	604,50	$ 2.558.849
6	1	11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	361.271,00	$ 10.619,00	$ 3.836.336.749	90.739,00	$ 963.557.441,00	9.850,00	$ 104.597.150	65.992,41	$ 700.773.440
7	1	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	47.650,00	$ 12.562,00	$ 598.579.300	47.650,00	$ 598.579.300,00		$ -		$ -
8	1	11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	800,00	$ 62.829,00	$ 50.263.200	800,00	$ 50.263.200,00		$ -		$ -
9	1	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	2.150,00	$ 9.708,00	$ 20.872.200	15.000,00	$ 145.620.000,00	832,00	$ 8.077.056	14.991,00	$ 145.532.628
10	1	11601	220.1		Terraplenes	m3	15.100,00	$ 13.091,00	$ 197.674.100	7.500,00	$ 98.182.500,00		$ -	491,00	$ 6.427.681
11	1	11602	221-13		Pedraplen compacto	m3	32.550,00	$ 18.499,00	$ 602.142.450	7.666,00	$ 141.813.334,00		$ -		$ -
12	2	11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	14.280,00	$ 10.377,00	$ 148.183.560	7.000,00	$ 72.639.000,00		$ -	5.452,31	$ 56.578.621
13	8	11602	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	24.000,00	$ 7.462,00	$ 179.088.000	24.000,00	$ 179.088.000,00		$ -	3.910,00	$ 29.176.420
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 6.476.913.429**		**$ 3.093.516.645,00**		**$ 126.866.599**		**$ 1.171.564.892**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
14	2	11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	143.200,00	$ 925,00	$ 132.460.000	298.927,00	$ 276.507.475,00	16.225,00	$ 15.008.125	222.845,00	$ 206.131.625
15	2	11602	311-13		Afirmado	m3	3.584,00	$ 113.901,00	$ 408.221.184		$ -		$ -		$ -
16	2	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	48.315,00	$ 142.459,00	$ 6.882.906.585	48.315,00	$ 6.882.906.585,00		$ -	48.063,00	$ 6.847.006.917
17	2	11602	330-13		Base granular clase A	m3	6.633,00	$ 178.343,00	$ 1.182.949.119		$ -		$ -		$ -
					SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 8.606.536.888**		**$ 7.159.414.060,00**		**$ 15.008.125**		**$ 7.053.138.542**
PAVIMENTOS DE CONCRETO															
18	6	11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	31.253,00	$ 734.401,00	$ 22.952.234.453,00	31.253,00	$ 22.952.234.453,00	2.681,40	$ 1.969.221.373	21.399,27	$ 15.715.648.226
					SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO				**$ 22.952.234.453**		**$ 22.952.234.453,00**		**$ 1.969.221.373**		**$ 15.715.648.226**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
19	1	11601	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	44.423,00	$ 31.808,00	$ 1.413.006.784,00	44.423,00	$ 1.413.006.784,00	1.547,70	$ 49.229.241	19.085,10	$ 607.058.858
20	1	11601	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	24.720,00	$ 81.546,00	$ 2.015.817.120,00	24.413,00	$ 1.990.782.498,00	30,20	$ 2.462.689	230,80	$ 18.820.818
21	1	11601	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	1.900,00	$ 25.940,00	$ 49.286.000,00		$ -		$ -		$ -
22	1	11601	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Proveniente de la Excavación)	m3	4.500,00	$ 46.774,00	$ 210.483.000,00	4.500,00	$ 210.483.000,00	899,00	$ 42.049.826	1.040,60	$ 48.673.025
23	1	11601	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	17.311,00	$ 72.124,00	$ 1.248.538.564,00	8.760,00	$ 631.806.240,00	47,90	$ 3.454.740	8.157,20	$ 588.329.894
24	6	14102		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y No incluye refuerzo)	m	360,00	$ 2.340.362,00	$ 842.530.320,00	360,00	$ 842.530.320,00		$ -	186,00	$ 435.307.332
25	5	11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	370,00	$ 401.844,00	$ 148.682.280,00	370,00	$ 148.682.280,00		$ -		$ -
26	7	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	1.622,00	$ 841.789,00	$ 1.365.381.758,00	1.622,00	$ 1.365.381.758,00	92,52	$ 77.886.506	725,81	$ 610.976.957
27	6	11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	1.926,00	$ 706.223,00	$ 1.360.185.498,00	1.926,00	$ 1.360.185.498,00	57,16	$ 40.367.707	1.884,36	$ 1.330.778.373
28	6		630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	999,00	$ 550.014,00	$ 549.463.986,00	242,50	$ 133.378.395,00		$ -	242,50	$ 133.378.394
28,1	6	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 550.014,00		379,00	$ 208.455.306,00	17,15	$ 9.432.740	241,02	$ 132.564.374
28,2	6	11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 550.014,00		377,50	$ 207.630.285,00	2,55	$ 1.402.536	26,98	$ 14.839.378
29	4		640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	407.440,00	$ 4.918,00	$ 2.003.789.920,00	408.512,57	$ 2.009.064.819,26		$ -	408.512,57	$ 2.009.064.813
29,1	4	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 4.918,00		61.162,43	$ 300.796.830,74	3.805,15	$ 18.713.728	61.139,85	$ 300.685.783
29,2	4	11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 4.918,00		61.164,00	$ 300.804.552,00	4.209,20	$ 20.700.846	23.706,50	$ 116.588.567
29,3	4	11603	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 4.918,00		20.388,00	$ 100.268.184,00	1.394,35	$ 6.857.413	8.279,35	$ 40.717.843
30	6	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	780,00	$ 639.435,00	$ 498.759.300,00	780,00	$ 498.759.300,00		$ -	766,00	$ 489.807.210
31	4	11604		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	4.700,00	$ 39.521,00	$ 185.748.700,00	7.216,00	$ 285.183.536,00	231,60	$ 9.153.064	4.150,30	$ 164.024.008
32	6	11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m	132,00	$ 775.876,00	$ 102.415.632,00		$ -		$ -		$ -
33	6	11604		671.1P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	1.400,00	$ 710.241,00	$ 994.337.400,00		$ -		$ -		$ -
34	6	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	1.540,00	$ 609.359,00	$ 938.412.860,00		$ -		$ -		$ -
35	6	11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	3.950,00	$ 73.795,00	$ 291.490.250,00		$ -		$ -		$ -
36	8	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	151.290,00	$ 7.689,00	$ 1.163.268.810,00	20.608,00	$ 158.454.912,00	1.212,70	$ 9.324.450	11.661,60	$ 89.666.043
37	4	11604	673-13		Material granular drenante	m3	16.546,00	$ 160.442,00	$ 2.654.673.332,00	3.862,00	$ 619.627.004,00	136,80	$ 21.948.466	2.094,40	$ 336.029.724
38	2	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	1.326,00	$ 182.260,00	$ 241.676.760,00	616,00	$ 112.272.160,00	27,80	$ 5.066.828	383,10	$ 69.823.806
39	4	11604	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	150,00	$ 187.551,00	$ 28.132.650,00		$ -		$ -		$ -
40	4	11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	4.550,00	$ 250.468,00	$ 1.139.629.400,00	360,00	$ 90.168.480,00		$ -	62,00	$ 15.529.016
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJE				**$ 19.445.710.324**		**$ 12.987.722.142,00**		**$ 318.050.780**		**$ 7.552.664.216**
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD															
41	8	11607	M. de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	217.800,00	$ 1.982,00	$ 431.679.600,00	409.779,00	$ 812.181.978,00		$ -	223.827,00	$ 443.625.114
42	8	11607	M. de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	1.400,00	$ 23.469,00	$ 32.856.600,00	1.400,00	$ 32.856.600,00		$ -		$ -
43	8	11607	M. de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	9.800,00	$ 8.328,00	$ 81.614.400,00	9.800,00	$ 81.614.400,00		$ -		$ -
44	4	11607	M. de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	998,00	$ 393.316,00	$ 392.529.368,00	998,00	$ 392.529.368,00	2,00	$ 786.632	61,00	$ 23.992.276
45	4	11607	M. de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	210,00	$ 323.039,00	$ 67.838.190,00	210,00	$ 67.838.190,00		$ -	162,00	$ 52.332.318
46	4	11607	M. de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 y SI-06	m2	12,00	$ 553.528,00	$ 6.642.336,00	12,00	$ 6.642.336,00		$ -		$ -
47	6	11607	720-13		Poste de referencia	u	8,00	$ 252.025,00	$ 2.016.200,00	8,00	$ 2.016.200,00		$ -		$ -
48	4	11607	730-13		Defensa metalica	m	8.780,00	$ 228.676,00	$ 2.007.775.280,00	8.780,00	$ 2.007.775.280,00	12,10	$ 2.766.980	167,05	$ 38.200.326
49	4	11607	730-13		Sección final	u	38,00	$ 102.870,00	$ 3.909.060,00	38,00	$ 3.909.060,00	4,00	$ 411.480	12,00	$ 1.234.440
50	4	11607	740-13		Captafaros	u	270,00	$ 21.965,00	$ 5.930.550,00	2.304,00	$ 50.607.360,00	9,00	$ 197.685	35,00	$ 768.775
					SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				**$ 3.032.791.584**		**$ 3.457.970.772,00**		**$ 4.162.777**		**$ 560.153.249**
OBRAS VARIAS															
51	6	11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	10.000,00	$ 17.353,00	$ 173.530.000,00	10.000,00	$ 173.530.000,00		$ -	13,50	$ 234.266
52	6	11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	2.000,00	$ 33.469,00	$ 66.938.000,00	2.000,00	$ 66.938.000,00	114,5	$ 3.832.201	114,50	$ 3.832.201
53	6	11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	500,00	$ 18.372,00	$ 9.186.000,00	16.500,00	$ 303.138.000,00		$ -	8.724,00	$ 160.277.328
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 249.654.000**		**$ 543.606.000,00**		**$ 3.832.201**		**$ 164.343.795**
TRANSPORTES															
54	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	30.000,00	$ 1.023,00	$ 30.690.000,00	50.000,00	$ 51.150.000,00		$ -	38.775,00	$ 39.666.825
55	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5.354.323,00	$ 1.054,00	$ 5.643.456.442,00	2.058.629,11	$ 2.169.795.082,00	199.271,30	$ 210.031.950	1.692.399,60	$ 1.783.789.178
56	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	27.950,00	$ 1.175,00	$ 32.841.250,00	27.950,00	$ 32.841.250,00	5.029,00	$ 5.909.075	13.777,00	$ 16.187.975
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.706.987.692**		**$ 2.253.786.332,00**		**$ 215.941.025**		**$ 1.839.643.978**
ÍTEM NO PREVISTOS															
57	8	11607	3P		Suministro y aplicación de pintura de imprimante para líneas de demarcación de pavimentos hidraulicos , en ancho 0,15 metros espesor 4 mils	m		$ 1.184,00		217.800,00	$ 257.875.200,00		$ -	84.411,00	$ 99.942.624
58	1	11606	10P		Relleno detrás de cunetas con material proveniente de la excavacion	m3		$ 23.550,00		6.000,00	$ 141.300.000,00		$ -	5.999,62	$ 141.291.146
59	6	11605	12-P		Maniobra para el traslado de tres postes de media y baja tensión en tramo 5 sector Isnos. (Incluye traslado de postes)	Gl		$ 6.825.000,00		3,00	$ 20.475.000,00		$ -	3,00	$ 20.475.000
60	1	11602	221.1P		Pedraplen compacto con suministro de material	m3		$ 87.273,00		7.666,00	$ 669.034.818,00		$ -	5.893,79	$ 514.368.735
61	1	11602	230.2.P		Mejoramiento de la subrasante con material para pedraplen.	m3		$ 67.133,00		5.666,00	$ 380.375.578,00		$ -		$ -
62	2	11602	230,1,1P		Suministro de material para mejoramiento de la subrasante	m3		$ 47.639,00		7.000,00	$ 333.473.000,00		$ -	5.550,78	$ 264.433.608
63	2	11602	320.1P		Subbase granular para estabilizar	m3		$ 149.184,00		17.589,00	$ 2.623.997.376,00	2.471,00	$ 368.633.664	13.210,00	$ 1.970.720.640
64	6	11602	320.2P		Suministro e instalacion de cemento para subbase estabilizada	kg		$ 798,00		2.135.238,00	$ 1.703.919.924,00	503.802,00	$ 402.033.996	1.863.953,00	$ 1.487.434.494
65	1	11601	600,1,1 P		Excavaciones en material común a mano	m3		$ 51.324,00		2.248,00	$ 115.376.352,00	50,70	$ 2.602.127	289,20	$ 14.842.901
66	1	11601	600,2,4		Excavaciones Varias en Material Común Bajo Agua (no incluye entibado)	m3		$ 28.836,00		240,00	$ 6.920.640,00		$ -		$ -
67	6		630-13		Concreto clase G	m3		$ 442.774,00		4,80	$ 2.125.315,20		$ -	4,80	$ 2.125.315
67,1	6	11604	630-13		Concreto clase G	m3		$ 442.774,00		295,00	$ 130.618.330,00		$ -		$ -
67,2	6	11606	630-13		Concreto clase G	m3		$ 442.774,00		294,20	$ 130.264.110,80		$ -		$ -
68	6	11604	670.6P		Disipadores de energia en concreto de 28 MPA	m		$ 840.142,00		1.400,00	$ 1.176.198.800,00	28,20	$ 23.692.004	196,40	$ 165.003.888

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 12/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 18 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.760.468.479,00 **MES** SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATO No : 1915 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" - MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 2002 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1907 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL SUR

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 20 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2021 (Indique dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 79.849.184.462,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 79.849.184.462,00

69	6	11604	671.1.1P		Cuneta concreto de 28mpa vaciada en sitio, no incluye conformacion de la superficie de apoyo	m3		$ 752.505,00		8.244,00	$ 6.203.651.220,00	411,00	$ 309.279.555	5.121,38	$ 3.853.864.059
70	8	11604	673.3P		Geodren planar no incluye tuberia de drenaje	m2		$ 53.437,00		1.500,00	$ 80.155.500,00		$ -	1.498,44	$ 80.072.139
71	4	11607	730.1.1P		Desmontaje de Defensas metalicas removidas por ampliaciones de la via o excavaciones	m		$ 13.720,00		1.200,00	$ 16.464.000,00	17,40	$ 238.728	373,80	$ 5.128.536
72	4	11607	730.1.2P		Montaje de Defensas metalicas removidas por ampliaciones	m		$ 25.294,00		1.200,00	$ 30.352.800,00	35,80	$ 905.525	261,10	$ 6.604.263
					SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS				**$ -**		**$ 14.022.577.964**		**$ 1.107.385.599**		**$ 8.626.307.348**
Ajuste al peso											**$ 2**				
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)								**$ 66.470.828.370,00**		**$ 66.470.828.370,00**		**$ 3.760.468.479,00**		**$ 42.683.464.246**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								$ 4.705.409.572,00		$ 4.705.409.572		$ -		$ 2.059.238.450
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)								$ 347.071.134,00		$ 347.071.134		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								**$ 71.523.309.076,00**		**$ 71.523.309.076,00**		**$ 3.760.468.479,00**		**$ 44.742.702.696**
*	VALOR IVA (OBRA) (E)								$ 522.670.336,00		$ 522.670.336,00		$ 27.480.347,00		$ 326.965.904
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)								**$ 72.045.979.412,00**		**$ 72.045.979.412,00**		**$ 3.787.948.826,00**		**$ 45.069.668.600**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)								$ 560.000.000,00		$ 560.000.000,00		$ -	0,90	$ 504.000.000
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)								$ 106.400.000,00		$ 106.400.000,00		$ -		$ 95.760.000
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H								**$ 666.400.000,00**		**$ 666.400.000,00**		**$ -**		**$ 599.760.000**
*	GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%) (J)								**$ 6.812.805.050,00**		**$ 6.812.805.050,00**		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (M)														$ 1.780.076
*	VALOR IVA (PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD) (L)												$ -		$ 13.008
*	PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K=L+M)								**$ 324.000.000,00**		**$ 324.000.000,00**		$ -		$ 1.793.084
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**								**$ 79.849.184.462,00**		**$ 79.849.184.462,00**		**$ 3.787.948.826,00**		**$ 45.671.221.684**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 25.000.000.000,00	37,610%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 1.414.312.195,00	2,128%
Valor Amortizado Acumulado	$ 16.048.131.211,00	24,143%
Valor Saldo por Amortizar	$ 8.951.868.789,00	13,467%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3.760.468.479,00	$ 27.480.347,00	$ 3.787.948.826
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -		$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -		$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -		$ -
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 3.760.468.479,00**	**$ 27.480.347,00**	**$ 3.787.948.826**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 126.866.599	$ 1.171.564.892
SB	$ 15.008.125	$ 7.053.138.542
B	$ -	$ -
P	$ 1.969.221.373	$ 15.715.648.226
OA	$ 318.050.780	$ 7.552.664.216
SCT	$ 4.162.777	$ 560.153.249
OV	$ 3.832.201	$ 164.343.795
T	$ 215.941.025	$ 1.839.643.978
PNP	$ 1.107.385.599	$ 8.626.307.348
TOTAL	**$ 3.760.468.479**	**$ 42.683.464.246**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 226.665.222	$ 2.133.027.170
2 Sub-bases y bases	$ 388.708.617	$ 7.999.365.278
3 Transporte de materiales	$ 215.941.025	$ 1.130.417.368
4 Aceros y elementos metálicos	$ 82.680.547	$ 2.445.170.273
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 2.759.262.112	$ 16.921.998.649
7 Concreto para superestructuras	$ 77.886.506	$ 378.207.379
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 9.324.450	$ 595.147.106
TOTAL	**$ 3.760.468.479**	**$ 31.603.333.223**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Preliminares y explanación	$ 226.665.222	$ 817.237.997
2 Afirmados, subbases y bases	$ 785.675.785	$ 2.063.689.925
3 Pavimentos asfalticos / concreto	$ 1.976.078.786	$ 4.143.995.425
4 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 484.497.341	$ 2.495.491.775
5 Obras de urbanismo	$ -	$ -
6 Obras geotécnicas y mitigación ambie	$ 66.303.290	$ 655.439.358
7 Señalización y control de transito	$ 5.307.030	$ 195.049.933
8 Transporte y sobre acarreos	$ 215.941.025	$ 709.226.610
TOTAL	**$ 3.760.468.479**	**$ 11.080.131.023**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.760.468.479

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2.346.156.284

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.373.636.631 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ

Firma:

Nombre: JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202 - 67228 CND

Firma:

Nombre: HÉCTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 - 13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 18 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.760.468.479

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12-oct-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	WILLIAM MEJIA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR AUGUSTO RIOS		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	WILLIAM MEJIA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	23-oct-22	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	WILLIAM MEJIA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	24-oct-22	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSÉ ADRIAN VALENCIA	Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	24-oct-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSÉ ADRIAN VALENCIA	Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	28-oct-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR AUGUSTO RIOS		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	28 OCT 2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE DAVID ALARCÓN		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ABAD RAMIREZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1815 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" - MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA **NIT.** 901.442.184-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. CARLOS ABAD RAMIREZ TORO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.373.636.631 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Recibo parcial de Obra No. 18 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** SEPTIEMBRE DE 2022 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre: ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Matricula profesional No.: 19202-40638 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre: ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Matricula profesional No.: 19202-40638 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: jose DAlarcónA
Nombre: ING. JOSE DAVID ALARCÓN ALARCÓN
Matricula profesional No.: 25202-101337 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Nombre: ING. CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Matrícula Profesional No.: 17202-24988 CLD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1 de 1

CONTRATO No. 1815 DE 2020

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	x	37,61%	ACTA DE OBRA	X	18	SEPTIEMBRE DE 2022
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	153522	RUBRO No.	C-2401-0600-113-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 2.373.636.631,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$

Vr. Basico obra:	$	3.760.468.479,00	
+ IVA Basico:	$	27.480.347,00	
Valor Basico E&D	$	-	
+ IVA E&D:	$	-	
Valor Basico Bioseguridad	$	-	
+ IVA Bioseguridad	$	-	
- Amortización	$	(1.414.312.195,00)	
Vr. Afectado:	$	2.373.636.631,00	

TOTAL ACTA $ 2.373.636.631,00

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Nombre: ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Matricula No.: 19202-40638 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1815 DE 2020 **Contratista** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" - MODULO 2

Acta Obra No. 18 **Valor basico** $ 3.760.468.479,00 **Período** SEPTIEMBRE DE 2022

Valor incluido el Iva $ $ 3.787.948.826,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	2002	POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS	3.787.948.826,00	-		**3.787.948.826,00**
2	2002	PUENTE RIO NEGRO	-			**0,00**
3	2002	PUENTE RIO ULLUCOS	-			**0,00**
4	2002	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD CAUCA	-			**0,00**
	TOTALES		**3.787.948.826,00**	**0,00**	**0,00**	**3.787.948.826,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**CAUCA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	POPAYAN	16.726.921,00	16.605.572,00
	MUNICIPIO 2	PURACE	2.172.155.438,00	2.156.397.151,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**2.188.882.359,00**	**2.173.002.723,00**

	DEPARTAMENTO 2	**HUILA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	SAN JOSE DE ISNOS	1.599.066.467,00	1.587.465.756,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**1.599.066.467,00**	**1.587.465.756,00**

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ

Digitally signed by JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
DN: T=GERENTE GENERAL, SN=GONZALEZ GOMEZ, STREET=ALT NORTE KM 21 IN OLIMPICA, S=CUNDINAMARCA, OU=CONTENIDOS - I.A.N.C. - TOKEN VIRTUAL, SERIALNUMBER=1562287, CN=JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.10.10 07:54:43-05'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

ING. JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Representante Legal
CONTRATISTA

Nombre: **HÉCTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ**
Representante Legal
INTERVENTORIA

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA
NIT 901.442.184-1

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con los documentos soporte el Consorcio Infraestructura Vial para Colombia, se encuentra al día con las obligaciones derivadas de la afiliación y pagos a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, así como con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La presente certificación se expide en Chía Cundinamarca con el objetivo de continuar con el trámite del acta de obra No 18 correspondiente al mes de Septiembre del año en curso del contrato 1815 de 2020

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ

Digitally signed by JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
DN: T=GERENTE GENERAL, SN=GONZALEZ GOMEZ, STREET=ALT NORTE KM 21 IN OLIMPICA, S=CUNDINAMARCA, OU=CONVENIOS - 1 AÑO - TOKEN VIRTUA, SERIALNUMBER=1562287, OID.1.3.6.1.4.1.23267.2.3=8320065995, OID.1.3.6.1.4.1.23267.2.2=80803799, OID.1.3.6.1.4.1.23267.2.1=293, OU=CSS CONSTRUCTORES S.A., L=CHIA, S=BOYACA, C=CO, CN=JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.10.10 07:54:43-05'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ
Representante Legal
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14729121346

(415)7707212489984(8020) 000001472912134 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 2 1 8 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Chía 1 7 5

41. Dirección principal
AUT NORTE INTERIOR OLIMPICA KM 21

42. Correo electrónico maria.calderon@css-constructores.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 6 7 1 0 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 0 1 1 1 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 3 61. Fecha 2020 - 12 - 29 / 15 : 38: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR MARIN EDITH CATALINA
985. Cargo Gestor III

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14729121346

(415)7707212489984(8020) **000001472912134 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 2 1 8 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 2	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 1 1 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	1 7 5	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 1 1 1 3
81. Hasta	2 0 2 3 0 7 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14729121346

(415)7707212489984(8020) **000001472912134 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 2 1 8 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 1 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 5 0 3 7 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	GOMEZ	JORGE	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 1 1 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 8 3 8 5 9 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOLARTE	VIVEROS	LUIS	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14729121346

(415)7707212489984(8020) **000001472912134 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 2 1 8 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 2 0 0 6 5 9 9	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CSS. CONSTRUCTORES S. A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 7	2 0 2 0 1 1 1 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3	2 0 2 0 1 1 1 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14765631983

(415)7707212489984(8020) 000001476563198 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 6 5 9 9	5	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CSS. CONSTRUCTORES S. A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Chía 1 7 5

41. Dirección principal
AUT NORTE KM 21 IN OLIMPICA

42. Correo electrónico WILSON.TORRES@CSS-CONSTRUCTORES.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 6 7 1 0 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 1 1 2 1 2	4 9 2 3	2 0 1 2 0 1 1 7	4 2 9 0	7 1 1 2			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	3 3	4 2	4 8	5 2															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 06 - 24 / 10 : 58: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ GOMEZ JORGE ALEJANDRO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14765631983

(415)7707212489984(8020) **000001476563198 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 6 5 9 9	5	Impuestos de Grandes Contribuyentes	3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 8 7 5	3 1 8
73. Fecha	2 0 0 1 1 2 1 2	2 0 1 8 0 4 2 6
74. Número de notaría	2	2
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 2 0 2 1 8	2 0 1 8 0 5 1 1
77. No. Matrícula mercantil	0 1 1 5 8 5 1 6	0 1 1 5 8 5 1 6
78. Departamento	2 5	2 5
79. Ciudad/Municipio	8 9 9	4 7

Vigencia

80. Desde	2 0 0 1 1 2 1 2
81. Hasta	2 0 3 1 1 2 1 2

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 6 1 2 3 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14765631983

(415)7707212489984(8020) **000001476563198 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 6 5 9 9	5	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 6 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 5 0 3 7 9 9		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
GONZALEZ	GOMEZ	JORGE	ALEJANDRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 0 6 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 4 2 5 4 3 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
GONZALEZ	ALARCON	JUAN	PABLO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
APOD. GENERAL 0 7	2 0 1 4 0 5 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 8 3 8 5 0 8 9		7 6 1 8 8 - T
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
DELGADO	ORTEGA	ANDRES	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
APOD. GENERAL 0 7	2 0 1 7 0 2 1 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	6 3 3 5 1 7 4 1		7 5 5 5 5 - T
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
DELGADO	ECHEVERRIA	ULDY	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14765631983

(415)7707212489984(8020) **000001476563198 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 6 5 9 9	5	Impuestos de Grandes Contribuyentes	3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	7 9 9 4 4 6 8 7		COLOMBIA 1 6 9	CAYCEDO	TRIBIN	CAMILO	FRANCISCO				2 0 2 1 0 5 0 6	
2	Cédula de Ciudada 1 3	3 3 3 6 9 8 0 5		COLOMBIA 1 6 9	HERNANDEZ	ULLOA	IVETTE	MIREYA				2 0 2 1 0 5 0 6	
3	Cédula de Ciudada 1 3	8 0 5 0 5 7 4 0		COLOMBIA 1 6 9	ROSILLO	GUERRERO	LEONARD	ANDRES				2 0 2 1 0 5 0 6	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 9 4 6 4 1		COLOMBIA 1 6 9	HERRERA	CARVAJAL	JOSE	ALEJANDRO				2 0 2 1 0 5 0 6	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	1 2 9 6 3 9 4 5		COLOMBIA 1 6 9	NARVAEZ	MORA	JOSE	IGNACIO				2 0 2 1 0 5 0 6	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14765631983

(415)7707212489984(8020) **000001476563198 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 6 5 9 9	5	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 7 0 8 2 8 2		7 9 7 6 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LINARES	VARGAS	CARLOS	ALBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 5 1 2 3 2	2	RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SAS

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 5 0 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 2 2 2 6 9 2		1 8 4 7 1 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
NAVARRO	CUBILLOS	GERMAN	ANDRES

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 5 1 2 3 2	2	RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SAS

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 5 0 3

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 4 3 6 3 0		5 2 3 4 7

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TORRES	BELTRAN	WILSON	ALIRIO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 3 0 2 1 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14765631983

(415)7707212489984(8020) **000001476563198 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 6 5 9 9	5	Impuestos de Grandes Contribuyentes	3 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0	

162. Nombre del establecimiento: CSS CONSTRUCTORES S. A.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Chía 1 7 5	

165. Dirección: AUT NORTE KM 21 IN OLIMPICA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 1 1 5 8 5 1 6	2 0 0 2 0 2 1 8	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
6 6 7 1 0 3 0		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14758565998

(415)7707212489984(8020) 000001475856599 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SONACOL S A S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 86 51 66 OF 204

42. Correo electrónico grupolhs@grupolhs.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 5 6 7 7	3 1 8 3 5 1 8 1 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 3 0 7 0 9	4 9 2 3	2 0 1 0 0 7 2 1		4 1 1 1	6 8 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 05 - 14 / 12 : 11: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SOLARTE VIVEROS LUIS FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14758565998

(415)7707212489984(8020) **000001475856599 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 3 8 6	0
73. Fecha	2 0 0 3 0 7 0 9	2 0 1 6 0 9 0 5
74. Número de notaría	4 3	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 1 0 1 6	2 0 1 7 0 1 1 7
77. No. Matrícula mercantil	0 0 9 0 2 4 0 7	0 0 1 3 1 6 4 5 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 3 0 7 0 9	2 0 1 6 0 9 0 5
81. Hasta	2 0 3 3 0 7 0 9	3 0 0 0 0 7 0 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 1 2 3 1		-
2	2 1	2 0 1 1 0 6 1 7		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	GRUPO EMPRESARIAL LHS	9 0 0 4 4 9 4 4 2	5

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: ORGANIZACION S&V SAS

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14758565998

(415)7707212489984(8020) **000001475856599 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 4 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 4 5 0 9 3 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOLARTE	VIVEROS	DIEGO	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14758565998

(415)7707212489984(8020) **000001475856599 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 4 9 4 4 2	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ORGANIZACION S&V SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 1 0 6 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 2 9 6 3 9 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
NARVAEZ	MORA	JOSE	IGNACIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 5 2 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14758565998

(415)7707212489984(8020) **000001475856599 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 4 0 8 1 1 5 7		8 3 4 4 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BLANCO	RINCON	DIANA	MILENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 5 2 2 9 1	0	GONZALEZ CARVAJAL & ASOCIADOS SAS

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 6 0 7 0 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 8 0 3 4 2 9		1 7 7 8 6 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CASTRO	CORREDOR	LARRY	OSWALDO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 5 2 2 9 1	0	GONZALEZ CARVAJAL & ASOCIADOS SAS

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 5 2 9

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 0 5 2 6 5 8		2 1 2 3 9 1

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ERAZO	RIASCOS	NANCY	CAROLINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 12/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1815 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2022 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" - MODULO 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1807 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL SUR

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	237221	CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES - MODULO 2	54	NACIÓN	1815 DE 2020	$ 33.149.184.462	$ -
2022	153522	CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES - MODULO 2	11	NACIÓN	1815 DE 2020	$ 46.700.000.000	$ 27.938.594.289
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 79.849.184.462,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial Obra	abr-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	237221 - 2021	$ 33.149.184.462	$ 79.849.184.462	N/A			
2	Parcial Obra	may-21	$ 184.800.000	$ 35.112.000	$ 219.912.000	$ -	$ 219.912.000	$ -	237221 - 2021	$ 32.929.272.462	$ 79.629.272.462	2593721 / 2021-11-23	X		
3	Parcial Obra	jun-21	$ -	$ -	$ 219.912.000	$ -	$ -	$ 25.000.000.000,00	237221 - 2021	$ 7.929.272.462	$ 79.629.272.462	N/A			
4	Parcial Obra	jul-21	$ 212.976.815	$ 23.245.600	$ 456.134.415	$ 73.958.932	$ 162.263.483	$ 24.926.041.068,00	237221 - 2021	$ 7.767.008.979	$ 79.393.050.047	2537621 / 2021-11-17	X		
4	Ajuste Prov.	jul-21	$ 1.828.069	$ 13.359	$ 457.975.843	$ -	$ 1.841.428	$ 24.926.041.068,00	237221 - 2021	$ 7.765.167.551	$ 79.391.208.619	2580521 / 2021-11-22	X		
5	Parcial Obra	ago-21	$ 217.192.749	$ 1.587.178	$ 676.755.770	$ 68.497.859	$ 150.282.068	$ 24.857.543.209,00	237221 - 2021	$ 7.614.885.483	$ 79.172.428.692	2560421 / 2021-11-18	X		
6	Parcial Obra	sep-21	$ 1.011.688.059	$ 7.393.105	$ 1.695.836.934	$ 319.064.362	$ 700.016.802	$ 24.538.478.847,00	237221 - 2021	$ 6.914.868.681	$ 78.153.347.528	2561021 / 2021-11-18	X		
4	Ajuste Def.	jul-21	-$ 224.096	-$ 1.638	$ 1.695.611.200	-$ 70.675	-$ 155.059	$ 24.538.549.522,00	237221 - 2021	$ 6.915.023.740	$ 78.153.573.262				
5	Ajuste Def.	ago-21	$ 5.461.371	$ 39.910	$ 1.701.112.481	$ 1.722.397	$ 3.778.884	$ 24.536.827.125,00	237221 - 2021	$ 6.911.244.856	$ 78.148.071.981		X		
6	Ajuste Def.	sep-21	$ 33.484.630	$ 244.695	$ 1.734.841.806	$ 10.560.322	$ 23.169.003	$ 24.526.266.803,00	237221 - 2021	$ 6.888.075.853	$ 78.114.342.656	123413/2021-12-20	X		
7	Ajuste Def.	oct-21	$ 69.210.768	$ 505.771	$ 1.804.558.345	$ 21.827.568	$ 47.888.971	$ 24.504.439.235,00	237221 - 2021	$ 6.840.186.882	$ 78.044.626.117	123361/2021-12-20	X		
7	Parcial Obra	oct-21	$ 2.331.273.949	$ 17.036.234	$ 4.152.868.527	$ 735.232.989	$ 1.613.077.194	$ 23.769.206.246,00	237221 - 2021	$ 5.227.109.689	$ 75.696.315.935	2979521 / 2021-12-19	X		
8	Parcial Obra	nov-21	$ 2.280.592.147	$ 16.665.866	$ 6.450.126.540	$ 1.035.388.835	$ 1.261.869.178	$ 22.733.817.411,00	237221 - 2021	$ 3.965.240.511	$ 73.399.057.922	124744 / 2021-12-22	X		
8	Ajuste Def.	nov-21	$ 69.644.842	$ 508.943	$ 6.520.280.325	$ -	$ 70.153.785	$ 22.733.817.411,00	237221 - 2021	$ 3.895.086.726	$ 73.328.904.137	125933 / 2021-12-24	x		
9	Parcial Obra	dic-21	$ 3.757.906.524	$ 53.857.009	$ 10.332.043.858	$ 1.319.862.334	$ 2.491.901.199	$ 21.413.955.077,00	237221 - 2021	$ 1.403.185.527	$ 69.517.140.604	126010 / 2021-12-24	X		
9	Ajuste Def.	dic-21	$ 121.582.091	$ 888.485	$ 10.454.514.434	$ -	$ 122.470.576	$ 21.413.955.077,00	237221 - 2021	$ 1.280.714.951	$ 69.394.670.028	126424 / 2021-12-27		X	
10	Parcial Obra	ene-22	$ 3.171.103.078	$ 23.173.446	$ 13.648.790.958	$ 1.192.651.868	$ 2.001.624.656	$ 20.221.303.209,00	237221-2021 / 153522-2022	$ 45.979.090.295	$ 66.200.393.504	27873 / 2022-03-11		X	
10	Ajuste Def.	ene-22	$ 98.573.182	$ 720.342	$ 13.748.084.482	$ -	$ 99.293.524	$ 20.221.303.209,00	153522-2022	$ 45.879.796.771	$ 66.101.099.980	23823 / 2022-03-11		X	
11	Parcial Obra	feb-22	$ 2.781.831.124	$ 20.328.766	$ 16.550.244.372	$ 1.046.246.686	$ 1.755.913.204	$ 19.175.056.523,00	153522-2022	$ 44.123.883.567	$ 63.298.940.090	32533 / 2022-04-01		X	
11	Ajuste Def.	feb-22	$ 79.082.247	$ 577.909	$ 16.629.904.528	$ -	$ 79.660.156	$ 19.175.056.523,00	153522-2022	$ 44.044.223.411	$ 63.219.279.934	32536 / 2022-04-01		X	
12	Parcial Obra	mar-22	$ 3.882.546.682	$ 38.603.226	$ 20.551.054.435	$ 1.439.164.207	$ 2.481.985.701	$ 17.735.892.316,00	153522-2022	$ 41.562.237.711	$ 59.298.130.027	49200 / 2022-05-13		X	
12	Ajuste Def.	mar-22	$ 124.059.871	$ 906.591	$ 20.676.020.897	$ -	$ 124.966.462	$ 17.735.892.316,00	153522-2022	$ 41.437.271.249	$ 59.173.163.565	44384 / 2022-05-03		X	
13	Parcial Obra	abr-22	$ 3.613.297.185	$ 26.404.864	$ 24.315.722.947	$ 1.358.961.071	$ 2.280.740.978	$ 16.376.931.245,00	153522-2022	$ 39.156.530.270	$ 55.533.461.515	57957 / 2022-06-03		X	
13	Ajuste Def.	abr-22	$ 125.034.431	$ 913.713	$ 24.441.671.091	$ -	$ 125.948.144	$ 16.376.931.245,00	153522-2022	$ 39.030.582.126	$ 55.407.513.371	57907 / 2022-06-03		X	
14	Parcial Obra	may-22	$ 3.479.258.365	$ 25.425.349	$ 27.946.354.805	$ 1.307.879.584	$ 2.196.804.130	$ 15.069.051.661,00	153522-2022	$ 36.833.777.996	$ 51.902.829.657	68454 / 2022-07-01		X	
14	Ajuste Def.	may-22	$ 127.315.044	$ 930.379	$ 28.074.600.228	$ -	$ 128.245.423	$ 15.069.051.661,00	153522-2022	$ 36.705.532.573	$ 51.774.584.234	71389 / 2022-07-11		X	
15	Parcial Obra	jun-22	$ 5.184.646.622	$ 37.887.802	$ 33.297.134.652	$ 1.949.945.595	$ 3.272.588.829	$ 13.119.106.066,00	153522-2022	$ 33.432.943.744	$ 46.552.049.810	83462 / 2022-08-08		X	
15	Ajuste Def.	jun-22	$ 223.759.547	$ 1.635.166	$ 33.522.529.365	$ -	$ 225.394.713	$ 13.119.106.066,00	153522-2022	$ 33.207.549.031	$ 46.326.655.097	83473 / 2022-08-08		X	
16	Parcial Obra	jul-22	$ 4.025.782.455	$ 29.419.179	$ 37.577.731.000	$ 1.514.096.781	$ 2.541.104.853	$ 11.605.009.285,00	153522-2022	$ 30.666.444.177	$ 42.271.453.462	101022 / 2022-09-20		X	
16	Ajuste Def.	jul-22	$ 375.135.275	$ 2.741.374	$ 37.955.607.649	$ -	$ 377.876.649	$ 11.605.009.285,00	153522-2022	$ 30.288.567.528	$ 41.893.576.813	106373 / 2022-10-03		X	
17	Parcial Obra	ago-22	$ 3.293.880.089	$ 24.070.662	$ 41.273.558.400	$ 1.238.828.301	$ 2.079.122.450	$ 10.366.180.984,00	153522-2022	$ 28.209.445.078	$ 38.575.626.062			X	
17	Ajuste Prov.	ago-22	$ 268.885.854	$ 1.964.935	$ 41.544.409.189	$ -	$ 270.850.789	$ 10.366.180.984,00	153522-2022	$ 27.938.594.289	$ 38.304.775.273			X	
17	Ajuste Def.	ago-22	-$ 1.554.110	-$ 11.357	$ 41.542.843.722	$ -	-$ 1.565.467	$ 10.366.180.984,00	153522-2022	$ 27.940.159.756	$ 38.306.340.740			X	
18	Parcial Obra	sep-22	$ 3.760.468.479	$ 27.480.347	$ 45.330.792.547	$ 1.414.312.195	$ 2.373.636.631	$ 8.951.868.789,00	153522-2022	$ 25.566.523.126	$ 34.518.391.915			X	
18	Ajuste Prov.	sep-22	$ 337.959.434	$ 2.469.703	$ 45.671.221.684	$ -	$ 340.429.137	$ 8.951.868.789,00	153522-2022	$ 25.226.093.989	$ 34.177.962.778			X	
TOTALES			**$ 45.248.482.772**	**$ 422.738.912**	**$ 45.671.221.684**	**$ 16.048.131.211**	**$ 29.623.090.473**	**$ 8.951.868.789,00**		**$ 25.226.093.989**	**$ 34.177.962.778**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 42.683.464.246	$ 311.917.624	**$ 42.995.381.870**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES	$ 2.059.238.450	$ 15.048.280	**$ 2.074.286.730**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 504.000.000	$ 95.760.000	**$ 599.760.000**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 1.780.076	$ 13.008	**$ 1.793.084**
VALOR TOTAL	**$ 45.248.482.772**	**$ 422.738.912**	**$ 45.671.221.684**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO RIOS GARCIA
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-26076 CND

Firma
Nombre: WILLIAM MEJIA BERNAL
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-67305 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA ACTA No: 1,00 (Numerar de manera consecutiva) POR CANTIDADES DE OBRA [X]

POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1815 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES"-MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1807 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL SUR

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/02/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 79.849.184.462,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 79.849.184.462,00**

PLAZO ACUMULADO: 18 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA OBRA No. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																	
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	13	$ 1.148.533,00	$ 14.930.929,00				-	$ -	0,10	$ 114.853,00	13,00	$ 14.930.929,00
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1941	$ 113.261,00	$ 219.839.601,00				-	$ -	210,00	$ 23.784.810,00	1.941,00	$ 219.839.601,00
3	1	201-13		Demolición de pavimentos rigidos	m2	11200	$ 41.838,00	$ 468.585.600,00				-	$ -	-	$ -	11.200,00	$ 468.585.600,00
4	1	201,13		Remoción de alcantarillas	m	1660	$ 69.289,00	$ 115.019.740,00				-	$ -	-	$ -	1.660,00	$ 115.019.740,00
5	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	6000	$ 4.233,00	$ 25.398.000,00				-	$ -	574,00	$ 2.429.742,00	6.000,00	$ 25.398.000,00
6	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	361271	$ 10.619,00	$ 3.836.336.749,00			-	(270.532,00)	$ (2.872.779.308,00)	2.233,41	$ 23.716.619,00	90.739,00	$ 963.557.441,00
7	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	47650	$ 12.562,00	$ 598.579.300,00				-	$ -	-	$ -	47.650,00	$ 598.579.300,00
8	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	800	$ 62.829,00	$ 50.263.200,00				-	$ -	-	$ -	800,00	$ 50.263.200,00
9	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	2150	$ 9.708,00	$ 20.872.200,00			+	12.850,00	$ 124.747.800,00	2.150,00	$ 20.872.200,00	15.000,00	$ 145.620.000,00
10	1	220,1		Terraplenes	m3	15100	$ 13.091,00	$ 197.674.100,00			-	(7.600,00)	$ (99.491.600,00)	-	$ -	7.500,00	$ 98.182.500,00
11	1	221-13		Pedraplen compacto	m3	32550	$ 18.499,00	$ 602.142.450,00			-	(24.884,00)	$ (460.329.116,00)	392,00	$ 7.251.608,00	7.666,00	$ 141.813.334,00
12	2		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	14280	$ 10.377,00	$ 148.183.560,00			-	(7.280,00)	$ (75.544.560,00)	-	$ -	7.000,00	$ 72.639.000,00
13	8	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	24000	$ 7.462,00	$ 179.088.000,00					$ -	3.910,00	$ 29.176.420,00	24.000,00	$ 179.088.000,00
				SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 6.476.913.429,00**					**$ (3.383.396.784,00)**		**$ 107.346.252,00**		**$ 3.093.516.645,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
14	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	143200	$ 925,00	$ 132.460.000,00			+	155.727,00	$ 144.047.475,00	143.200,00	$ 132.460.000,00	298.927,00	$ 276.507.475,00
15	2	311-13		Afirmado	m3	3584	$ 113.901,00	$ 408.221.184,00			-	(3.584,00)	$ (408.221.184,00)	-	$ -	-	$ -
16	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	48315	$ 142.459,00	$ 6.882.906.585,00			+		$ -	16.770,00	$ 2.389.037.430,00	48.315,00	$ 6.882.906.585,00
17	2	330-13		Base granular clase A	m3	6633	$ 178.343,00	$ 1.182.949.119,00			-	(6.633,00)	$ (1.182.949.119,00)	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 8.606.536.888,00**					**$ (1.447.122.828,00)**		**$ 2.521.497.430,00**		**$ 7.159.414.060,00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO																	
18	6	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	31253	$ 734.401,00	$ 22.952.234.453,00				-	$ -	5.496,90	$ 4.036.928.856,00	31.253,00	$ 22.952.234.453,00
				SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO				**$ 22.952.234.453,00**					**$ -**		**$ 4.036.928.856,00**		**$ 22.952.234.453,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
19	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	44423	$ 31.808,00	$ 1.413.006.784,00				-	$ -	2.628,90	$ 83.620.050,00	44.423,00	$ 1.413.006.784,00
20	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	24720	$ 81.546,00	$ 2.015.817.120,00			-	(307,00)	$ (25.034.622,00)	144,70	$ 11.799.707,00	24.413,00	$ 1.990.782.498,00
21	1	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	1900	$ 25.940,00	$ 49.286.000,00			-	(1.900,00)	$ (49.286.000,00)	-	$ -	-	$ -
22	1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Proveniente de la Excavación)	m3	4500	$ 46.774,00	$ 210.483.000,00				-	$ -	-	$ -	4.500,00	$ 210.483.000,00
23	1	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	17311	$ 72.124,00	$ 1.248.538.564,00			-	(8.551,000)	$ (616.732.324,00)	1.003,10	$ 72.347.584,00	8.760,00	$ 631.806.240,00
24	6		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1.20 m. (incluye excavación y No incluye refuerzo)	m	360	$ 2.340.362,00	$ 842.530.320,00				-	$ -	114,00	$ 266.801.268,00	360,00	$ 842.530.320,00
25	5	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	370	$ 401.844,00	$ 148.682.280,00				-	$ -	-	$ -	370,00	$ 148.682.280,00
26	7	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	1622	$ 841.789,00	$ 1.365.381.758,00				-	$ -	1.080,00	$ 909.132.119,00	1.622,00	$ 1.365.381.758,00
27	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	1926	$ 706.223,00	$ 1.360.185.498,00				-	$ -	437,00	$ 308.972.563,00	1.926,00	$ 1.360.185.498,00
28	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	999	$ 550.014,00	$ 549.463.986,00				-	$ -	40,40	$ 22.220.565,00	999,00	$ 549.463.986,00
29	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	407440	$ 4.918,00	$ 2.003.789.920,00			+	143.787,00	$ 707.144.466,00	105.968,87	$ 521.154.896,00	551.227,00	$ 2.710.934.386,00
30	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	780	$ 639.435,00	$ 498.759.300,00				-	$ -	4,00	$ 2.557.740,00	780,00	$ 498.759.300,00
31	4		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	4700	$ 39.521,00	$ 185.748.700,00			+	2.516,0000	$ 99.434.836,00	1.942,00	$ 76.749.782,00	7.216,00	$ 285.183.536,00
32	6		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m	132	$ 775.876,00	$ 102.415.632,00			-	(132,00)	$ (102.415.632,00)	-	$ -	-	$ -
33	6		671.1P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	1400	$ 710.241,00	$ 994.337.400,00			-	(1.400,00)	$ (994.337.400,00)	-	$ -	-	$ -
34	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	1540	$ 609.359,00	$ 938.412.860,00			-	(1.540,00)	$ (938.412.860,00)	-	$ -	-	$ -
35	6	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	3950	$ 73.795,00	$ 291.490.250,00			-	(3.950,00)	$ (291.490.250,00)	-	$ -	-	$ -
36	8	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	151290	$ 7.689,00	$ 1.163.268.810,00			-	(130.682,00)	$ (1.004.813.898,00)	5.645,40	$ 43.407.481,00	20.608,00	$ 158.454.912,00
37	4	673-13		Material granular drenante	m3	16546	$ 160.442,00	$ 2.654.673.332,00			-	(12.684,000)	$ (2.035.046.328,00)	1.056,80	$ 169.555.105,00	3.862,00	$ 619.627.004,00
38	2	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	1326	$ 182.260,00	$ 241.676.760,00			-	(710,00)	$ (129.404.600,00)	55,20	$ 10.060.752,00	616,00	$ 112.272.160,00
39	4	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	150	$ 187.551,00	$ 28.132.650,00			-	(150,00)	$ (28.132.650,00)	-	$ -	-	$ -
40	4	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	4550	$ 250.468,00	$ 1.139.629.400,00			-	(4.190,00)	$ (1.049.460.920,00)	-	$ -	360,00	$ 90.168.480,00
				SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 19.445.710.324,00**					**$ (6.457.988.182,00)**		**$ 2.498.379.612,00**		**$ 12.987.722.142,00**
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD																	
41	8	anual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	217800	$ 1.982,00	$ 431.679.600,00			+	191.979,00	$ 380.502.378,00	191.978,60	$ 380.501.585,00	409.779,00	$ 812.181.978,00
42	8	anual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	1400	$ 23.469,00	$ 32.856.600,00				-	$ -	-	$ -	1.400,00	$ 32.856.600,00
43	8	anual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	9800	$ 8.328,00	$ 81.614.400,00				-	$ -	-	$ -	9.800,00	$ 81.614.400,00
44	4	anual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	998	$ 393.316,00	$ 392.529.368,00				-	$ -	-	$ -	998,00	$ 392.529.368,00
45	4	anual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	210	$ 323.039,00	$ 67.838.190,00				-	$ -	-	$ -	210,00	$ 67.838.190,00
46	4	anual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	12	$ 553.528,00	$ 6.642.336,00				-	$ -	-	$ -	12,00	$ 6.642.336,00
47	6	720-13		Poste de referencia	u	8	$ 252.025,00	$ 2.016.200,00				-	$ -	-	$ -	8,00	$ 2.016.200,00
48	4	730-13		Defensa metalica	m	8780	$ 228.676,00	$ 2.007.775.280,00					$ -	-	$ -	8.780,00	$ 2.007.775.280,00
49	4	730-13		Sección final	u	38	$ 102.870,00	$ 3.909.060,00				-	$ -	-	$ -	38,00	$ 3.909.060,00
50	4	740-13		Captafaros	u	270	$ 21.965,00	$ 5.930.550,00			+	2.034,00	$ 44.676.810,00	-	$ -	2.304,00	$ 50.607.360,00
				SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 3.032.791.584,00**					**$ 425.179.188,00**		**$ 380.501.585,00**		**$ 3.457.970.772,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 11/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA ACTA No: 1,00 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [X]

POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1815 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES"-MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1807 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL SUR

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/02/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 79.849.184.462,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 79.849.184.462,00**

PLAZO ACUMULADO: 18 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

OBRAS VARIAS																		
51	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	10000	$ 17.353,00	$ 173.530.000,00				-	$ -	-	$ -	10.000,00	$ 173.530.000,00
52	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	2000	$ 33.469,00	$ 66.938.000,00				-	$ -	-	$ -	2.000,00	$ 66.938.000,00
53	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	500	$ 18.372,00	$ 9.186.000,00			+	16.000,00	$ 293.952.000,00	-	$ -	16.500,00	$ 303.138.000,00
				SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 249.654.000,00**					**$ 293.952.000,00**		**$ -**		**$ 543.606.000,00**
TRANSPORTES																		
54	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	30.000,00	$ 1.023,00	$ 30.690.000,00			+	20.000,00	$ 20.460.000,00	3.571,00	$ 3.653.133,00	50.000,00	$ 51.150.000,00
55	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5.354.323,00	$ 1.054,00	$ 5.643.456.442,00			-	(3.295.693,89)	$ (3.473.661.360,00)	-	$ -	2.058.629,11	$ 2.169.795.082,00
56	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	27.950,00	$ 1.175,00	$ 32.841.250,00				-	$ -	105,00	$ 123.375,00	27.950,00	$ 32.841.250,00
				SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.706.987.692,00**					**$ (3.453.201.360,00)**		**$ 3.776.508,00**		**$ 2.253.786.332,00**
ÍTEMS NO PREVISTOS																		
57	8		3P	Suministro y aplicación de pintura de imprimante para líneas de demarcación de pavimentos hidrau	m		$ 1.184,00				+	217.800,00	$ 257.875.200,00			217.800,00	$ 257.875.200,00
58	1		10P	Relleno detrás de cunetas con material proveniente de la excavacion	m3		$ 23.550,00				+	6.000,00	$ 141.300.000,00			6.000,00	$ 141.300.000,00
59	6		12-P	Maniobra para el traslado de tres postes de media y baja tensión en tramo 5 sector Isnos. (Incluye t	Gl		$ 6.825.000,00				+	3,00	$ 20.475.000,00			3,00	$ 20.475.000,00
60	1		221.1P	Pedraplen compacto con suministro de material	m3		$ 87.273,00				+	7.666,00	$ 669.034.818,00			7.666,00	$ 669.034.818,00
61	1		230.2.P	Mejoramiento de la subrasante con material para pedraplen.	m3		$ 67.133,00				+	5.666,00	$ 380.375.578,00			5.666,00	$ 380.375.578,00
62	2		230,1,1P	Suministro de material para mejoramiento de la subrasante	m3		$ 47.639,00				+	7.000,00	$ 333.473.000,00			7.000,00	$ 333.473.000,00
63	2		320.1P	Subbase granular para estabilizar	m3		$ 149.184,00				+	17.589,00	$ 2.623.997.376,00			17.589,00	$ 2.623.997.376,00
64	6		320,2P	Suministro e instalacion de cemento para subbase estabilizada	kg		$ 798,00				+	2.135.238,00	$ 1.703.919.924,00			2.135.238,00	$ 1.703.919.924,00
65	1		600,1,1 P	Excavaciones en material común a mano	m3		$ 51.324,00				+	2.248,00	$ 115.376.352,00			2.248,00	$ 115.376.352,00
66	1	600.2.4		Excavaciones Varias en Material Común Bajo Agua (no incluye entibado)	m3		$ 28.836,00				+	240,00	$ 6.920.640,00			240,00	$ 6.920.640,00
67	6	630-13		Concreto clase G	m3		$ 442.774,00				+	594,00	$ 263.007.756,00			594,00	$ 263.007.756,00
68	6		670.6P	Disipadores de energia en concreto de 28 MPA	m		$ 840.142,00				+	1.400,00	$ 1.176.198.800,00			1.400,00	$ 1.176.198.800,00
69	6		671.1,1P	Cuneta concreto de 28mpa vaciada en sitio, no inluye conformacion de la superficie de apoyo	m3		$ 752.505,00				+	8.244,00	$ 6.203.651.220,00			8.244,00	$ 6.203.651.220,00
70	8		673.3P	Geodren planar no incluye tuberia de drenaje	m2		$ 53.437,00				+	1.500,00	$ 80.155.500,00			1.500,00	$ 80.155.500,00
71	4		730.1.1P	Desmontaje de Defensas metalicas removidas por ampliaciones de la via o excavaciones	m		$ 13.720,00				+	1.200,00	$ 16.464.000,00			1.200,00	$ 16.464.000,00
72	4		730.1.2P	Montaje de Defensas metalicas removidas por ampliaciones	m		$ 25.294,00				+	1.200,00	$ 30.352.800,00			1.200,00	$ 30.352.800,00
				SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS				**$ -**					**$ 14.022.577.964,00**		**$ -**		**$ 14.022.577.964,00**
Ajuste al peso													$ 2,00				$ 2,00

*	**SUBTOTAL OBRAS (A)**	**$ 66.470.828.370,00**	**$ -**	**$ 9.548.430.243,00**	**$ 66.470.828.370,00**
*	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 4.705.409.572,00		$ 300.987.675,00	$ 4.705.409.572,00
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 347.071.134,00			$ 347.071.134,00
*	**VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	**$ 71.523.309.076,00**		**$ 9.849.417.918,00**	**$ 71.523.309.076,00**
*	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 522.670.336,00		$ 71.976.515,00	$ 522.670.336,00
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D`+E)**	**$ 72.045.979.412,00**		**$ 9.921.394.433,00**	**$ 72.045.979.412,00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 560.000.000,00		$ 448.000.000,00	$ 560.000.000,00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 106.400.000,00		$ 85.120.000,00	$ 106.400.000,00
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	**$ 666.400.000,00**		**$ 533.120.000,00**	**$ 666.400.000,00**
*	**GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**	**$ 6.812.805.050,00**			**$ 6.812.805.050,00**
*	**GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**	**$ 324.000.000,00**			$ 324.000.000,00
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**	**$ 79.849.184.462,00**		**$ 10.454.514.433,00**	**$ 79.849.184.462,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Se requiere la inclusion de 16 APUs no previstos inicialmente para que se desarrolle adecuadamente la obra, lo anterior teniendo en cuenta a la revisión a los estudios y diseños, por lo anterior se hace necesario un ajuste a las cantidades de obra con mayores y menores cantidades llegando al balance contractual

Los siguientes ítems se ven afectados en menores cantidades por la inclusion de APUs no Previstos: 210-13 Excavación sin clasificar de la explanación y canales, 220.1 Terraplenes, 221-13 Pedraplen compacto, 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales, 311-13 Afirmado, 320-13 Subbase Granular clase A, 330-13 Base granular clase A, 600-13 Excavaciones varias en roca en seco, 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco, 610-13 Relleno para estructuras con recebo, 670.5P Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m, 671.1P Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo, 671-13 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo, 672-13 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo, 673-13 Geotextil Tipo II no tejido, 673-13 Material granular drenante, 673-13 Material de cobertura tipo SBG, 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros, 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de de zinc (galvanizado).

Los siguientes ítems se ven afectados en mayores cantidades: 211-13 Remoción de Derrumbes, 310-13 Conformación de la calzada existente, 640-13 Acero de refuerzo Fy =420Mpa 663.3P Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm, Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos, 740-13 Captafaros, 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped, 3P Suministro y aplicación de pintura de imprimante para líneas de demarcación de pavimentos hidraulicos , en ancho 0,15 metros espesor 4, 10P Relleno detrás de cunetas con material proveniente de la excavacion, 12-P Maniobra para el traslado de tres postes de media y baja tensión en tramo 5 sector Isnos. (Incluye traslado de postes), 221.1P Pedraplen compacto con suministro de material, 221.2.P Mejoramiento de la subrasante con material para pedraplen, 230.1.1P Suministro de material para mejoramiento de la subrasante 320.1P subbase granular para estabilizar, 230,1,1P Suministro e instalacion de cemento para subbase estabilizada , 600,1,1 P Excavaciones en material común a mano, 600.2.4 Excavaciones Varias en Material Común Bajo Agua (no incluye entibado), 630-13 Concreto clase G, 670.6P Disipadores de energia en concreto de 28 MPA, 671.1.1 P Cuneta concreto de 28mpa vaciada en sitio, no inluye conformacion de la superficie de apoyo, 673.3P Geodren planar no incluye tuberia de drenaje, 730.1.1P Desmontaje de Defensas metalicas removidas por ampliaciones de la via o excavaciones y 730.1.2P Montaje de Defensas metalicas removidas por ampliaciones.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Digitally signed by JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
DN: c=CO, o=CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA, ou=REPRESENTANTE LEGAL, cn=JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ, serialNumber=79722247, sn=GONZALEZ GOMEZ, givenName=JORGE ALEJANDRO, title=REPRESENTANTE LEGAL
OID.1.3.6.1.4.1.23267.2.1=0001-CONTRATISTAS-3.4
OID.1.3.6.1.4.1.23267.2.2=JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.06.14 15:47:19 -05'00'

Firma:
Nombre : **JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GÓMEZ**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 25202 - 67228 CND

Firma:
Nombre: **HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 25202 - 139944 CND

Firmado digitalmente por RICARDO BAEZ GARCIA

Firma:
Nombre: **RICARDO BAEZ GARCIA**
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No. 25202-086579 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — Matricula No. 19202-40638 CAU — Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — Matricula No. 19202-40638 CAU — Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: ING. JOSE DAVID ALARCON ALARCON — Matricula No. 25202-101337 CND — Firma — (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 18/05/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1

CONTRATO No. 1815 DE 2020
(Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" - MODULO 2

PROYECTO: 113: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYÁN - PATICO - PALETARÁ - ISNOS - PITALITO - SAN AGUSTIN, DE LOS CIRCUITOS ECOTURISTICOS HUILA, CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL SUR **CONTRATO No.** 1807 DE 2020
(Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 17 (Día) NOVIEMBRE (Mes) 2020 (Año)

FECHA DE INICIO: 22 (Día) 4 (Mes) 2021 (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR INICIAL:** $ 79.849.184.462

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 79.849.184.462

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) 7 (Mes) 2022 (Año)

A.I.U : **30** % **A** 20 % **I** 5 % **U** 5 %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3P	8	Suministro y aplicación de pintura de imprimante para líneas de demarcación de pavimentos hidraulicos , en ancho 0,15 metros espesor 4 mils	m	217800,00	$ 1.184,00	$ 257.875.200,00
10P	1	Relleno detrás de cunetas con material proveniente de la excavacion	m3	4417,00	$ 23.550,00	$ 104.020.350,00
12P	6	Maniobra para el traslado de tres postes de media y baja tensión en tramo 5 sector Isnos. (Incluye traslado de postes)	Gl	1,00	$ 6.825.000,00	$ 6.825.000,00
221,1P	1	Pedraplen compacto con suministro de material	m3	7666,00	$ 87.273,00	$ 669.034.818,00
230.2P	1	Mejoramiento de la subrasante con material para pedraplen.	m3	5666,00	$ 67.133,00	$ 380.375.578,00
230,1,1P	2	Suministro de material para mejoramiento de la subrasante	m3	4430,00	$ 47.639,00	$ 211.040.770,00
320.1P	2	Subbase granular para estabilizar	m3	17589,00	$ 149.184,00	$ 2.623.997.376,00
320,2P	6	Suministro e instalacion de cemento para subbase estabilizada	Kg	2135238,48	$ 798,00	$ 1.703.920.307,00
600,1,1 P	1	Excavaciones en material común a mano	m3	2248,00	$ 51.324,00	$ 115.376.352,00
600.2.4	1	Excavaciones Varias en Material Común Bajo Agua (no incluye entibado)	m3	240,00	$ 28.836,00	$ 6.920.640,00
630-13	6	Concreto clase G	m3	594,00	$ 442.774,00	$ 263.007.756,00
670.6P	6	Disipadores de energia en concreto de 28 MPA	m3	1400,00	$ 840.142,00	$ 1.176.198.800,00
671.1,1P	6	Cuneta concreto de 28mpa vaciada en sitio, no inluye conformacion de la superficie de apoyo	m3	8244,00	$ 752.505,00	$ 6.203.651.220,00
673.3P	8	Geodren planar no incluye tuberia de drenaje	m2	1162,00	$ 53.437,00	$ 62.093.794,00
730.1.1P	4	Desmontaje de Defensas metalicas removidas por ampliaciones de la via o excavaciones	m	1200,00	$ 13.720,00	$ 16.464.000,00
730.1.2P	4	Montaje de Defensas metalicas removidas por ampliaciones	m	1200,00	$ 25.294,00	$ 30.352.800,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 18/05/2022
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (I_o) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Digitally signed by JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
DN: TH=GERENTE GENERAL, SN=GONZALEZ GOMEZ, STREET=AUT NORTE KM 21 IN OLIMPICA, S=CUNDINAMARCA, OU=CONVENIOS - I ANO - TOKEN VIRTUA, SERIALNUMBER=1562287, OID.1.3.6.1.4.1.21267.2.3=8520903995, OID.1.3.6.1.4.1.21267.2.2=80503799, OID.1.3.6.1.4.1.21267.2.1=263, C=CES, CN=JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ, O=JORGE, C+CO CONSTRUCTORES S.A. L+CH.M.A.
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.04.06 16:53:05-05'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

Firma
Nombre.: JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-67228 CND

Firma
Nombre.: HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 13914 CND

Firma:
Nombre.: CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.: 17202-24988 CLD

Firmado digitalmente por RICARDO BAEZ GARCIA
Firma
Nombre.: RICARDO BAEZ GARCIA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
(Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: JOSÉ DAVID ALARCÓN ALARCÓN — Firma: JOSE D ALARCÓN A
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	17/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 16 **DE** SEPTIEMBRE DE 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 3.780.468.479,00

SEGUIMIENTO No. 16 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1815 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" - MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1807 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL SUR

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** 20 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/04/2021 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 79.849.184.462,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 79.849.184.462,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		Abril de 2021	Mayo de 2021	Junio de 2021	Julio de 2021	Agosto de 2021	Septiembre de 2021	Octubre de 2021	Noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022	Abril de 2022	Mayo de 2022	Junio de 2022	Julio de 2022	Agosto de 2022	Septiembre de 2022	Octubre de 2022	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	
EXPLANACIONES	($ 10.384.406,13)	15,62%	1,76%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	1,02%	1,55%	1,49%	1,54%	1,60%	1,49%	1,41%	1,61%	1,47%	1,57%	1,71%	1,65%	0,18%	0,16%	2,14%	0,13%	1,04%	100%
	$ 3.093.516,65	4,65%	$ 1.171.565	$ P	$0	$4.477	$5.998	$19.164	$577.481	$1.031.583	$991.198	$1.000.349	$1.064.072	$994.273	$940.000	$1.073.162	$975.789	$1.042.589	$1.137.000	$1.100.000	$119.647	$106.363	$1.422.476	$86.412	$692.116	
				$ E	$0	$4.477	$5.998	$19.164	$577.481	$1.031.583	$991.198	$1.000.349	$1.064.072	$994.273	$940.000	$1.073.162	$975.789	$1.042.589	$1.137.000	$1.100.000	$119.647	$106.363	$1.422.476	$86.412	$692.116	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	0,03%	0,00%	0,06%	0,03%	0,11%	0,10%	0,15%	0,11%	0,14%	0,22%	0,20%	0,26%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	90%
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 7.867.073,38)	11,84%	10,61%	% P	0,00%	0,00%	0,44%	0,48%	1,04%	1,35%	1,31%	0,86%	0,92%	0,86%	0,81%	0,92%	0,86%	0,89%	0,40%	0,12%	0,11%	0,09%	0,08%	0,07%	0,24%	
	$ 7.155.414,06	10,77%	$7.053.139	$ P	$0	$661	$295.839	$327.561	$692.005	$896.930	$869.293	$554.361	$614.165	$572.098	$539.499	$614.203	$579.098	$609.911	$266.905	$77.795	$73.116	$59.824	$53.177	$46.500	$162.500	
				$ E	$0	$0	$0	$85.587	$147.303	$404.726	$898.683	$386.832	$630.385	$1.208.622	$643.060	$892.221	$491.914	$670.817	$381.525	$204.778	$462.106	$15.006	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,22%	0,61%	1,33%	0,55%	0,95%	1,82%	0,97%	1,34%	1,01%	1,02%	-0,57%	0,47%	0,74%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTO DE CONCRETO	($ 19.379.199,95)	29,15%	23,64%	% P	0,00%	0,00%	0,74%	0,97%	1,66%	3,07%	3,00%	3,09%	2,87%	2,07%	1,95%	2,33%	2,07%	2,13%	4,81%	0,90%	0,88%	1,31%	4,25%	5,76%	3,70%	75%
	$ 22.952.234,45	34,53%	$15.715.648	$ P	$0	$0	$492.636	$647.725	$1.109.209	$2.038.914	$1.996.604	$2.062.424	$1.908.315	$1.376.198	$1.295.377	$1.547.474	$1.379.358	$1.416.818	$3.197.447	$611.425	$584.647	$870.768	$1.499.718	$3.828.720	$2.482.433	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$265.192	$1.109.974	$1.023.828	$1.637.935	$1.319.498	$1.416.880	$1.490.375	$1.176.481	$1.244.898	$1.400.312	$733.744	$1.963.221	$0	$0	$0	$0	70%
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	1,67%	1,54%	2,46%	1,99%	2,13%	2,39%	1,77%	1,67%	1,24%	2,11%	1,10%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 16.962.764,79)	25,52%	11,36%	% P	0,00%	0,00%	0,39%	0,59%	1,12%	2,45%	2,67%	2,64%	2,76%	2,42%	2,28%	2,58%	2,22%	1,97%	4,11%	0,76%	0,72%	0,60%	0,46%	3,24%	2,00%	
	$ 12.987.722,14	19,54%	$7.552.664	$ P	$0	$0	$259.619	$394.563	$744.946	$1.631.632	$1.772.973	$1.752.627	$1.832.594	$1.607.649	$1.504.232	$1.715.764	$1.475.495	$1.309.846	$2.964.999	$498.531	$479.556	$486.000	$436.707	$2.153.655	$1.387.032	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$1.631.632	$1.772.973	$1.752.627	$1.832.594	$1.607.649	$1.504.232	$1.715.764	$1.475.495	$1.309.846	$2.964.999	$498.531	$479.556	$486.000	$436.707	$2.153.655	$1.387.032	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	($ 1.204.347,73)	1,84%	0,84%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,53%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,52%	0,59%	1,66%	0,75%	0,31%	
	$ 3.457.970,77	5,26%	$560.153	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$363.670	$92.209	$0	$0	$0	$0	$0	$245.286	$325.646	$393.178	$1.102.416	$498.556	$265.939	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$380.502	$0	$0	$0	$0	$0	$25.253	$126.788	$23.850	$54.283	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,04%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	
OBRAS VARIAS	($ 570.329,51)	0,86%	0,25%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,19%	0,18%	0,16%	0,16%	0,05%	0,09%	0,11%	0,14%	0,17%	0,27%	
	$ 543.606,00	0,82%	$164.344	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$89.179	$126.667	$117.305	$105.711	$109.923	$33.235	$63.177	$73.118	$95.059	$113.000	$177.782	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$160.777	$3.832	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTES	($ 9.636.262,84)	14,50%	2,77%	% P	0,00%	0,00%	0,01%	0,08%	1,32%	1,54%	1,50%	1,54%	1,61%	1,50%	1,43%	1,61%	1,50%	1,27%	1,27%	0,30%	0,29%	0,30%	0,36%	0,40%	0,61%	
	$ 2.253.786,33	3,39%	$1.839.644	$ P	$0	$2.560	$5.110	$55.778	$679.946	$1.076.423	$993.095	$1.076.423	$1.076.413	$937.097	$838.444	$1.076.423	$958.392	$864.598	$686.189	$132.942	$166.177	$199.412	$239.648	$265.883	$408.094	
				$ E	$0	$0	$0	$3.773	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,17%	0,30%	0,40%	0,27%	0,42%	0,32%	0,42%	0,32%	0,00%	0,00%	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	($ 446.453,24)	0,67%	0,00%	% P	0,00%	0,29%	0,23%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,00%	$0	$ P	$0	$191.991	$150.999	$109.554	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL OTROS ITEMS (PRECIOS NO PREVISTOS)	($ 0,00)	0,00%	12,98%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,20%	5,73%	4,99%	4,51%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
	$ 14.022.577,96	21,10%	$8.626.307	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.720.000	$1.616.289	$5.312.953	$2.999.406	$0	$0	$0	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.834.640	$765.327	$918.046	$1.107.386	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,26%	1,15%	1,38%	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 66.470.839,37)	100%	64,21%																							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	($ 66.470.830,37)	100%	$42.683.464,25																							

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Prorama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO	REPROGRAMACIÓN ACTA DE MODIFICACIÓN 1	REPROGRAMACIÓN ACTA DE MODIFICACIÓN 2	REPROGRAMACIÓN ACTA DE MODIFICACIÓN 3
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS					

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,30%	1,82%	2,31%	6,16%	9,97%	9,97%	9,79%	10,29%	8,59%	8,04%	9,13%	8,21%	7,45%	30,15%	8,46%	7,72%	7,76%	10,28%	10,52%	8,27%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$199.568	$1.209.567	$1.537.925	$4.097.510	$6.624.852	$6.626.694	$6.509.173	$6.839.225	$5.710.111	$5.343.157	$6.067.338	$5.463.787	$4.951.526	$20.040.955	$5.624.355	$5.134.253	$5.159.708	$6.833.201	$6.992.731	$5.496.725	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,30%	2,12%	4,43%	10,60%	20,56%	30,53%	40,33%	50,62%	59,21%	67,24%	76,37%	84,59%	92,04%	69,89%	58,44%	63,17%	70,93%	81,21%	91,73%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$199.568	$1.409.136	$2.947.061	$7.044.571	$13.669.423	$20.296.117	$26.805.288	$33.644.512	$39.354.624	$44.697.781	$50.765.119	$56.228.906	$61.180.432	$81.221.387	$66.845.742	$71.979.995	$77.139.703	$83.972.904	$90.965.635	$96.462.360	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,14%**	**0,33%**	**1,52%**	**3,51%**	**3,43%**	**5,44%**	**4,77%**	**4,19%**	**5,76%**	**5,44%**	**5,23%**	**7,80%**	**6,06%**	**4,96%**	**5,68%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$94.257**	**$217.193**	**$1.011.688**	**$2.351.274**	**$2.280.592**	**$3.613.427**	**$3.171.103**	**$2.781.831**	**$3.826.547**	**$3.613.297**	**$3.477.478**	**$5.184.647**	**$4.025.782**	**$3.293.880**	**$3.760.468**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,14%**	**0,47%**	**1,99%**	**5,50%**	**8,93%**	**14,36%**	**19,14%**	**23,32%**	**29,08%**	**34,51%**	**39,74%**	**47,54%**	**53,62%**	**58,58%**	**64,31%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$94.257**	**$311.450**	**$1.323.138**	**$3.654.412**	**$5.935.004**	**$9.548.430**	**$12.719.533**	**$15.501.364**	**$19.327.911**	**$22.941.208**	**$26.418.687**	**$31.603.333**	**$35.629.116**	**$38.922.996**	**$42.683.464**				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ 4.705.409.572,00 / $ 4.705.409.572,00	$ 2.959.238.450,00	44%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARAS / DIAS DE LA SEMANA	$ 347.071.134,00 / $ 347.071.134,00	$ -	0%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 522.670.336,00 / $ 522.670.336,00	$ 326.985.904,00	63%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 560.000.000,00 / $ 560.000.000,00	$ 504.000.000,00	90%
N/A REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 106.400.000,00 / $ 106.400.000,00	$ 95.760.000,00	90%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ - / $ -	$ -	
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA	$ 6.812.805.050,00 / $ 6.812.805.050,00	$ -	0%
PROVISIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)	$ 324.000.000,00 / $ 324.000.000,00	$ 1.793.084,00	1%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 13.378.356.092,00	$ 2.987.757.438,00	22%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 13.378.356.092,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 79.849.184.462,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 79.849.184.462,00**	**$ 45.671.221.694,00**	**57%**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Este seguimiento al programa de inversiones se realiza con base a la prorroga No. 01 de fecha 28 de julio de 2022 aprobada por el INVIAS

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Aprueba Firma

Nombre: JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202 - 67228 CND

Aprueba Firma

Nombre: HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GOMEZ
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 - 13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
FORMATO DE INTERVENTORIA OBRA PARA LA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA:	12 (Día)	10 (Mes)	2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAUCA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL** 18
(Debe ser una secuencia consecutiva Ver: Acta de Verificación Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N.A. (Indicar con una 'X')

Resolución N° N.A. (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

INTERVENTORA CONSORCIO INTERVIAL SUR

OBJETO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" - MODULO 2.

OBJETO INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES - MÓDULO 2

N° CONTRATO 1815 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 22/04/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2022

N° CONTRATO 1807 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 22/04/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2023

Valor Inicial Contrato Obra	$ 79.849.184.462,00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 79.849.184.462,00

AIU %:	30%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 2.013.309.925,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ 2.013.309.925,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ -
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ 2.013.309.925,00

Valor Inicial Contrato Interventoria	$ 13.939.961.444,00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 13.939.961.444,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ Fecha ____

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BÁSICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
1	PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	Proyecto 3. Cumplimiento de los requisitos legales	Medida de compensación por Aprovechamiento Forestal Único ante la CRC - Tramo PR51+400 al PR54 +100.					X	1	GLOBAL	$ 20.000.000,00									
			Medida de compensación por Aprovechamiento Forestal Único ante la CAM Tramo PR53+200 al PR56+400.					X	1	GLOBAL	$ 20.000.000,00									
			Medida de Compensación por Levantamiento Parcial de veda ante ante la CRC - Tramo PR51+400 al PR54 +100.					X	1	GLOBAL	$ 60.000.000,00									
			Medida de Compensación por Levantamiento Parcial de veda ante ante la CAM - Tramo PR53+200 al PR56+400.					X	1	GLOBAL	$ 60.000.000,00									
			Medidas compensatorias por Ocupaciones de cauces (Quebrada Cañio Negro, Río Ullucos, Quebrada Bujío y Río Cordoné)					X	1	GLOBAL	$ 50.000.000,00									
			Medidas compensatorias por permiso de Sustracción en el Tramo PR51+400 al PR54 +100.					X	1	GLOBAL	$ 1.481.857.080,00									
											$ 1.691.857.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00

EJECUTADO EN EL MES

CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALORTOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
			$ 20.000.000,00		No se han expedido medidas compensatorias, Por parte de las autoridades ambientales.
			$ 20.000.000,00		No se han expedido medidas compensatorias, por parte de las autoridades ambientales. Por tanto no hay gasto
			$ 60.000.000,00		No se han expedido medidas compensatorias, por parte de las autoridades ambientales. Por tanto no hay gasto
			$ 60.000.000,00		No se han expedido medidas compensatorias, por parte de las autoridades ambientales. Por tanto no hay gasto
			$ 50.000.000,00		No se han expedido medidas compensatorias, por parte de las autoridades ambientales. Por tanto no hay gasto
			$ 1.481.857.080,00		No se han expedido medidas compensatorias, por parte de las autoridades ambientales. Por tanto no hay gasto

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ

Firma
Nombre: JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GÓMEZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula No. : 25202-67238 CND

Firma
Nombre: HECTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. : 25202-13914 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : EDWIN ENRÍQUEZ ENRÍQUEZ
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matrícula No. : 52236-119362 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre : DIANA CAROLINA QUIÑONES ORTIZ
Profesional Ambiental
Interventoría
Matrícula No. : 19238-236182 CAU

Original: Archivo de Gestión del RH/SS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	18	FECHA	12 OCTUBRE 2022 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 1	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MÓDULO 2.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1815 DE 2020
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Cauca			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1807 DE 2020

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	1		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	21 ENERO 2022										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Alquiler de sillas, reunión socialización	Unitario	450	$ 1.000	$ 450.000	X		$ 450.000	0	$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 450.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Alquiler de sillas, reunión finalización	Unitario	450	$ 1.000	$ 450.000	X		$ 450.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 450.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Alquiler de video beam incluye pantalla de reproducción	Unitario	6	$ 110.000	$ 660.000	X		$ 660.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 660.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Alquiler de sonido	Unitario	6	$ 100.000	$ 600.000	X		$ 600.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 600.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Refrigerio reunión socialización	Unitario	450	$ 6.000	$ 2.700.000	X		$ 2.700.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.700.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Refrigerio reunión finalización	Unitario	450	$ 6.000	$ 2.700.000	X		$ 2.700.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.700.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Alquiler de video beam reunión extraordinaria	Unitario	5	$ 110.000	$ 550.000	X		$ 550.000	0	$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 550.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Cuña Radial	Unitario	200	$ 7.714	$ 1.542.857,14	X		$ 1.542.857,14	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1.542.857	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Cartilla de cierre	Unitario	15	$ 32.000	$ 480.000	X		$ 480.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 480.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Calcomanias temáticas	Unitario	500	$ 4.000	$ 2.000.000	X		$ 2.000.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.000.000	
PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Alquiler de sillas, reuniones, comité de participación	Unitario	360	$ 1.000	$ 360.000	X		$ 360.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 360.000	
PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Refrigerio, reuniones comité de participación	Unitario	360	$ 5.000,38	$ 1.800.137	X		$ 1.800.136,80	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1.800.137	
PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Capacitaciones especializdas incluye insumos, viáticos y alquiler de videobeam	Unitario	8	$ 210.000	$ 1.680.000	X		$ 1.680.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1.680.000	
PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS	Obras con participación comunitaria - Coconuco	Unitario	1	$ 100.000.000	$ 100.000.000	X		$ 100.000.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 100.000.000	
PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS	Obras con participación comunitaria - Paletará	Unitario	1	$ 100.000.000	$ 100.000.000	X		$ 100.000.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 100.000.000	
PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS	Obras con participación comunitaria - Isnos	Unitario	1	$ 100.000.000	$ 100.000.000	X		$ 100.000.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 100.000.000	
PROYECTO 8. PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL	Programa de arqueología preventiva	Unitario	1	$ 144.000.000	$ 144.000.000	x		$ 144.000.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 144.000.000	
PROYECTO 9. GESTIÓN SOCIOPREDIAL	Factores de compensación social	Unitario	1	$ -	$ -	x		$ -	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	Este valor se incluirá una vez sean identificadas todas las unidades sociales a las cuales apliquen factores de compensación sociopredial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	**PRE-ACTA**	**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.** **(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)**	**18**	FECHA	12 OCTUBRE 2022 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 1	**OBJETO DEL CONTRATO**	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MÓDULO 2.	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	1815 DE 2020
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Cauca			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	1807 DE 2020

	Porcentaje del 4.5% por concepto de reembolso de gastos asumido por el contratista acorte a las erogaciones contempladas en el apendice E gestión social	Unitario	0	$ 20.698.784,73	$ 20.698.784,73	x		$ 20.698.784,73	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 20.698.784,73	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		**CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN**				**No.**	**1**		**INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL**					**INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL**			
						FECHA	**21**	**ENERO 2022**									
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)**	**REEMB**	**ÍTEM**	**VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)**	CANTIDAD EJECU. MES	**VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)**	**OTROS * (%)**	**VALOR OTROS MES ($)**	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ****	**VALOR POR EJECUTAR ($)**	**OBSERVACIONES**

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 480.671.778,67	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ -
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 480.671.778,67	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	0,00%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ

Firma
Nombre: JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
Matricula No. :25202 67228 CND

Firma
Nombre: **VILIC YOVAN PAZ NARVAEZ**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
Nombre: HÉCTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado** ☐
Matricula No. : 25202 13914 CND

Yolanda Burbano

Firma
Nombre: **MIRTHA YOLANDA BURBANO APRAEZ**
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 132194

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

				FECHA	12/10/2022 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL					
1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1		2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	
3. ANO: 2022	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 X 10 11 12				
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 2002			TRAMO:	5
6. CONTRATO DE OBRA No:	1815 DE 2020				
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" - MODULO 2				
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA			NIT.:	901.442.184-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL SUR			NIT	901.442.421-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1807 DE 2020				
11. PLAZO INICIAL:	18 MESES	12. FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	20 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	2.000.000.000	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	2.000.000.000

II. INFORMACION FINANCIERA		
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	79.849.184.462,00
21. VR. ANTICIPO:	$	25.000.000.000,00
22. VR. ADICIÓN No:	$	-
23. VR. ADICIÓN No:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	-
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	79.849.184.462,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE		1.394.000	
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)		2.788.000	
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO		1.045.000	
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)		348.500	
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES		1.074.000	
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO		805.000	
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)		26.800	
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)		754.000	
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		377.000	
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS		377.000	
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS		320.000	
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		217.000	
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO		1.340.000	
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.		2.680.000	
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV		860.000	
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV		640.000	
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV			
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV			
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		346.500	
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA		231.000	
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA		346.500	
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		231.000	
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		115.500	
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		462.000	
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		231.000	
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		231.000	
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		321.000	
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		321.000	
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		107.000	
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA		749.000	
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		642.000	
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		150.000	
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		300.000	
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA		150.000	
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		150.000	
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		640.000	
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				
IVA				19%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**0**		**0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
3. ANO: 2022	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 X 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	2002	TRAMO:	5
6. CONTRATO DE OBRA No:	1815 DE 2020		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" - MODULO 2		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA	NIT.:	901.442.184-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL SUR	NIT	901.442.421-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1807 DE 2020		

11. PLAZO INICIAL:	18 MESES	12. FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	20 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	2.000.000.000	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	2.000.000.000

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**0**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	0
64. OTROS	
65. IVA	0
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	0
68. IVA PRESENTE PREACTA	0
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**0**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	0

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	
72. GESTIÓN PREDIAL	
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	
74. OTROS	
75. IVA	
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	
77. SALDO POR EJECUTAR	**$ 2.000.000.000,00**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA	JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ	FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ	NOMBRES Y APELLIDOS	HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
C.C. X C.E.	NUMERO 80.503.799	C.C. X C.E.	NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 25202 - 67228 CND	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 25202 - 13914 CND
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	Representante Legal [X]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra — Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad