Factura Proforma

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA
NIT. 901 442 184 - 1

CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA
4210 - Construcción de carreteras y vs de ferrocarril

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800 215 807 - 2
DIR: CR 59 26 60
TEL: 7056142

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D.C. 13/05/2023

Forma de Pago:	45 días
Obra:	Obra Corredor Paletara
Centro de Costos:	Obra Corredor Paletara

Moneda COP

DETALLE	VALOR
Acta de obra No. 23 período Febrero 2023, Actividades de construcción – Gravado	$ 144.455.837.00
Acta de obra No. 23 período Febrero 2023, Actividades de construcción – No Gravado	$ 3.611.395.894.00
Acta de obra No. 23 período febrero 2023, Gestión Social – Gravado	$ 2.160.305.00
Acta de obra No. 23 período febrero 2023, Gestión Social – No Gravado	$ 45.846.486.00

SUBTOTAL	$ 3.803..858.522,00
DESCUENTO	$ 0,00
Vr. IVA 19,00%	$ 27.857.067.00
RETENCIÓN EN GARANTIA:	$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$ 3.305.149.523,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE:	$ 76.077.170,00
VALOR TOTAL:	$ 450.488.896,00

Amortización anticipo $3.305.149.523; #$24-02-00;CTO-1815/2020;caramirezt@invias.gov.co#$

Elaborado por: Mireya Romero Castro

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MEPI-MNI-IN-4-FR-1
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	27/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS I — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA — **ACTA No.** 23 — **ACTA FINAL** ☐ — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.803.858.522,00 — **MES** FEBRERO DE 2023

CONTRATO No : 1615 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" - MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): 2002 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1807 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL SUR

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 25 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 79.849.184.462,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 79.849.184.462,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICCOCIV	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 22 de Diciembre de 2022 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 22 de Diciembre de 2022 VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
					EXPLANACIONES										
1	1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Hs	13,00	$ 1.148.533,00	$ 14.930.929	3,20	$ 3.675.305,00		$ -	3,20	$ 3.675.305
2	1	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1.941,00	$ 113.261,00	$ 219.839.601	3.141,00	$ 355.752.801,00	354,00	$ 40.094.394	1.994,60	$ 225.910.390
3	1	11601	201-13		Demolición de pavimentos rígidos	m2	11.200,00	$ 41.838,00	$ 468.585.600	2.691,00	$ 112.586.058,00		$ -	2.140,85	$ 89.568.882
4	1	11601	201,13		Remoción de alcantarillas	m	1.660,00	$ 69.286,00	$ 115.019.740	737,00	$ 51.065.993,00		$ -	737,00	$ 51.065.993
5	1	11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	6.000,00	$ 4.233,00	$ 25.398.000	3.600,00	$ 15.238.800,00		$ -	1.951,50	$ 8.260.700
6	1	11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	361.271,00	$ 10.619,00	$ 3.836.336.749	75.862,00	$ 805.578.578,00	683,00	$ 7.252.777	73.620,01	$ 781.770.924
7	1	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	47.850,00	$ 12.562,00	$ 598.579.300		$ -		$ -		$ -
8	1	11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	800,00	$ 62.829,00	$ 50.263.200	300,00	$ 18.848.700,00	136,00	$ 8.544.744	136,00	$ 8.544.744
9	1	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	2.150,00	$ 9.708,00	$ 20.872.200	27.000,00	$ 262.116.000,00	2.456,00	$ 23.842.848	27.000,00	$ 262.116.000
10	1	11601	220,1		Terraplenes	m3	15.100,00	$ 13.091,00	$ 197.674.100	491,00	$ 6.427.681,00		$ -	491,00	$ 6.427.681
11	1	11602	221-13		Pedraplen compacto	m3	32.550,00	$ 18.498,00	$ 602.142.450		$ -		$ -		$ -
12	2	11602		230,1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	14.280,00	$ 10.377,00	$ 148.183.560	5.452,31	$ 56.578.621,00		$ -	5.452,31	$ 56.578.621
13	8	11602	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	24.000,00	$ 7.462,00	$ 179.088.000	3.910,00	$ 29.176.420,00		$ -	3.910,00	$ 29.176.420
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 6.476.913.429**		**$ 1.717.044.957,00**		**$ 79.734.763**		**$ 1.523.095.660**
					BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										
14	2	11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	143.200,00	$ 825,00	$ 132.480.000	320.524,00	$ 296.484.700,00		$ -	316.024,00	$ 292.322.200
15	2	11602	311-13		Afirmado	m3	3.584,00	$ 113.901,00	$ 408.221.184		$ -		$ -		$ -
16	2	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	48.315,00	$ 142.469,00	$ 6.882.906.585	57.644,00	$ 8.211.506.596,00	469,00	$ 66.813.271	56.686,00	$ 8.075.430.874
17	2	11602	330-13		Base granular clase A	m3	6.633,00	$ 176.343,00	$ 1.182.949.119		$ -		$ -		$ -
					SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 8.606.536.888**		**$ 8.508.391.296,00**		**$ 66.813.271**		**$ 8.367.753.074**
					PAVIMENTOS DE CONCRETO										
18	6	11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	31.253,00	$ 734.401,00	$ 22.952.234.453,00	23.285,00	$ 17.100.527.285,00	471,15	$ 346.014.500	22.265,84	$ 16.352.055.898
					SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO				**$ 22.952.234.453**		**$ 17.100.527.285,00**		**$ 346.014.500**		**$ 16.352.055.898**
					ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
19	1	11601	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	44.423,00	$ 31.808,00	$ 1.413.006.784,00	25.821,00	$ 821.314.368,00	1.968,50	$ 63.250.208	24.197,79	$ 769.683.222
20	1	11601	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	24.720,00	$ 81.546,00	$ 2.015.817.120,00	678,00	$ 55.288.188,00	52,80	$ 4.305.629	375,50	$ 30.620.524
21	1	11601	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	1.900,00	$ 25.940,00	$ 49.286.000,00		$ -		$ -		$ -
22	1	11601	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Proveniente de la Excavación)	m3	4.500,00	$ 46.774,00	$ 210.483.000,00	8.935,00	$ 417.925.690,00	1.393,40	$ 65.174.892	8.892,70	$ 415.947.150
23	1	11601	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	17.311,00	$ 72.124,00	$ 1.248.538.564,00	9.050,00	$ 652.722.200,00	306,30	$ 21.658.837	8.457,50	$ 609.988.731
24	6	14102		621,1,1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y No incluye refuerzo)	m	380,00	$ 2.340.362,00	$ 842.530.320,00	186,00	$ 435.307.332,00		$ -	186,00	$ 435.307.332
25	5	11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	370,00	$ 401.844,00	$ 148.682.280,00		$ -		$ -		$ -
26	7	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	1.622,00	$ 841.788,00	$ 1.365.381.768,00	996,00	$ 804.750.284,00	12,27	$ 10.327.699	868,13	$ 730.785.039
27	6	11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	1.826,00	$ 706.223,00	$ 1.360.185.498,00	2.476,00	$ 1.748.608.148,00	136,31	$ 96.265.257	2.380,90	$ 1.681.446.342
28	6		630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	999,00	$ 550.014,00	$ 549.463.986,00	242,50	$ 133.378.395,00		$ -	242,50	$ 133.378.394
28,1	6	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 550.014,00		388,00	$ 213.405.432,00		$ -	375,72	$ 206.651.261
28,2	6	11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 550.014,00		160,50	$ 88.277.247,00	21,20	$ 11.660.297	95,68	$ 52.735.342
29	4		640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	407.440,00	$ 4.918,00	$ 2.003.789.920,00	408.512,57	$ 2.009.064.819,00		$ -	408.512,57	$ 2.009.064.813
29,1	4	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 4.918,00		88.162,43	$ 433.582.831,00	768,15	$ 3.777.762	88.162,27	$ 433.582.045
29,2	4	11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 4.918,00		91.164,00	$ 448.344.552,00	9.643,45	$ 47.426.488	62.495,95	$ 307.355.083
29,3	4	11603	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 4.918,00		24.388,00	$ 119.940.184,00	4.506,00	$ 22.160.508	21.770,48	$ 107.067.220
30	6	11604	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	780,00	$ 639.435,00	$ 498.759.300,00	1.179,00	$ 753.893.865,00	26,00	$ 16.625.310	1.179,00	$ 753.893.865
31	4	11604		663,3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	4.700,00	$ 39.521,00	$ 185.748.700,00	8.616,00	$ 340.512.936,00	2.041,90	$ 80.697.930	8.239,60	$ 325.637.234
32	6	11604		670,5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m	132,00	$ 775.876,00	$ 102.415.632,00		$ -		$ -		$ -
33	6	11604		671,1P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	1.400,00	$ 710.241,00	$ 994.337.400,00		$ -		$ -		$ -
34	6	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	1.540,00	$ 609.359,00	$ 938.412.860,00		$ -		$ -		$ -
35	6	11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	3.950,00	$ 73.795,00	$ 291.490.250,00		$ -		$ -		$ -
36	8	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	151.290,00	$ 7.689,00	$ 1.163.268.810,00	23.488,00	$ 180.599.232,00	6.208,50	$ 47.737.157	21.508,00	$ 165.375.013
37	4	11604	673-13		Material granular drenante	m3	16.546,00	$ 160.442,00	$ 2.654.673.332,00	3.522,00	$ 565.076.724,00	996,60	$ 160.377.823	3.521,70	$ 565.028.691
38	2	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	1.326,00	$ 182.260,00	$ 241.676.760,00	866,00	$ 157.837.160,00	272,80	$ 49.720.528	655,90	$ 119.544.334
39	4	11604	674-13		Oren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	150,00	$ 187.551,00	$ 28.132.650,00	500,00	$ 93.775.500,00		$ -		$ -
40	4	11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	4.550,00	$ 250.468,00	$ 1.139.629.400,00	62,00	$ 15.529.016,00		$ -	62,00	$ 15.529.016
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJE				**$ 19.445.710.324**		**$ 10.469.134.103,00**		**$ 701.166.325**		**$ 9.868.620.551**
					SEÑALIZACION Y SEGURIDAD										
41	8	11607	M. de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	217.800,00	$ 1.982,00	$ 431.679.600,00	223.827,00	$ 443.625.114,00		$ -	223.827,00	$ 443.625.114
42	8	11607	M. de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2	1.400,00	$ 23.469,00	$ 32.856.600,00		$ -		$ -		$ -
43	8	11607	M. de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	9.800,00	$ 8.328,00	$ 81.614.400,00		$ -		$ -		$ -
44	4	11607	M. de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	998,00	$ 393.316,00	$ 392.529.368,00	348,00	$ 136.873.968,00	31,00	$ 12.192.796	114,00	$ 44.838.024
45	4	11607	M. de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	210,00	$ 323.039,00	$ 67.838.190,00	310,00	$ 100.142.090,00		$ -	162,00	$ 52.332.318
46	4	11607	M. de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 y SI-06	m2	12,00	$ 553.528,00	$ 6.642.336,00	13,00	$ 7.195.864,00		$ -		$ -
47	6	11607	720-13		Poste de referencia	u	8,00	$ 252.025,00	$ 2.016.200,00		$ -		$ -		$ -
48	4	11607	730-13		Defensa metalica	m	8.780,00	$ 228.676,00	$ 2.007.775.280,00	780,00	$ 178.367.280,00	78,00	$ 17.836.728	245,05	$ 56.037.054
49	4	11607	730-13		Sección final	u	38,00	$ 102.870,00	$ 3.909.060,00	38,00	$ 3.909.060,00	4,00	$ 411.480	16,00	$ 1.645.920
50	4	11607	740-13		Captaforos	u	270,00	$ 21.965,00	$ 5.930.550,00	143,00	$ 3.140.995,00	20,00	$ 439.300	63,00	$ 1.383.795
					SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				**$ 3.032.791.584**		**$ 873.254.371,00**		**$ 30.880.304**		**$ 599.862.225**
					OBRAS VARIAS										
51	6	11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	10.000,00	$ 17.353,00	$ 173.530.000,00	5.000,00	$ 86.765.000,00		$ -	527,50	$ 9.153.708
52	6	11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	2.000,00	$ 33.469,00	$ 66.938.000,00	400,00	$ 13.387.600,00		$ -	114,50	$ 3.832.201
53	6	11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	500,00	$ 18.372,00	$ 9.186.000,00		$ -		$ -		$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 249.654.000**		**$ 100.152.600,00**		**$ -**		**$ 12.985.909**
					TRANSPORTES										
54	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia	m3-E	30.000,00	$ 1.023,00	$ 30.690.000,00	50.000,00	$ 51.150.000,00		$ -	41.559,00	$ 42.514.857
55	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5.354.323,00	$ 1.054,00	$ 5.643.456.442,00	2.279.925,50	$ 2.403.041.481,00	19.804,00	$ 20.873.416	2.250.887,90	$ 2.372.435.846
56	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	27.950,00	$ 1.175,00	$ 32.841.250,00	54.950,00	$ 64.566.250,00	8.383,00	$ 9.850.025	53.808,00	$ 63.224.400
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.706.987.692**		**$ 2.518.757.731,00**		**$ 30.723.441**		**$ 2.478.175.103**
					ÍTEM NO PREVISTOS										
57	8	11607	3P		Suministro y aplicación de pintura de imprimante para líneas de demarcación de pavimentos hidraulicos , en ancho 0,15 metros espesor 4 mils	m		$ 1.184,00		84.411,00	$ 99.942.624,00		$ -	84.411,00	$ 99.942.624
58	1	11606	10P		Relleno detrás de cunetas con material proveniente de la excavacion	m3		$ 23.550,00		23.400,00	$ 551.070.000,00		$ -	13.836,17	$ 325.841.899
59	6	11605	12-P		Mamiobra para el traslado de tres postes de media y baja tensión en tramo 5 sector bonos. (Incluye traslado de postes)	Gl		$ 6.825.000,00		4,00	$ 27.300.000,00		$ -	4,00	$ 27.300.000
60	1	11602	221,1P		Pedraplen compacto con suministro de material	m3		$ 87.273,00		10.041,00	$ 876.308.193,00		$ -	7.818,79	$ 682.369.260
61	1	11602	230,2,P		Mejoramiento de la subrasante con material para pedraplen.	m3		$ 67.133,00			$ -		$ -		$ -
62	2	11602	230,1,1P		Suministro de material para mejoramiento de la subrasante	m3		$ 47.639,00		5.550,78	$ 264.433.608,00		$ -	5.550,78	$ 264.433.608
63	2	11602	320,1P		Subbase granular para estabilizar	m3		$ 149.184,00		13.089,00	$ 1.952.669.376,00	270,00	$ 40.279.680	12.752,00	$ 1.902.394.368
64	6	11602	320,2P		Suministro e instalacion de cemento para subbase estabilizada	kg		$ 798,00		3.335.391,53	$ 2.661.642.441,00	149.925,00	$ 119.640.150	3.280.152,00	$ 2.617.561.296
65	1	11601	600,1,1 P		Excavaciones en material común a mano	m3		$ 51.324,00		2.798,00	$ 143.604.552,00	242,50	$ 12.446.070	668,10	$ 34.289.565
66	1	11601	600,2,4		Excavaciones Varias en Material Común Bajo Agua (no incluye entibado)	m3		$ 28.836,00			$ -		$ -		$ -
67	6		630-13		Concreto clase G	m3		$ 442.774,00		4,80	$ 2.125.315,00		$ -	4,80	$ 2.125.315
67,1	6	11604	630-13		Concreto clase G	m3		$ 442.774,00			$ -		$ -		$ -
67,2	6	11606	630-13		Concreto clase G	m3		$ 442.774,00		37,00	$ 16.382.638,00		$ -	31,30	$ 13.858.628
68	6	11604	670,6P		Disipadores de energia en concreto de 28 MPA	m3		$ 840.142,00		392,00	$ 329.335.664,00	2,50	$ 2.100.355	109,60	$ 92.079.562

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MEPI-MINI-IN-4-FR-1
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	27/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS I **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 23 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.800.858.522,00 **MES** FEBRERO DE 2023

CONTRATO No : 1615 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA: POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" - MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 2002 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1807 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL SUR

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 25 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 79.949.184.462,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 79.949.184.462,00

69	6	11604	671.1.1P		Cuneta concreto de 28mpa vaciada en sitio, no incluye conformacion de la superfice de apoyo	m3		$ 752.505,00		7.638,00	$ 5.747.633.190,00	396,38	$ 298.278.071	7.033,36	$ 5.292.638.710
70	8	11604	673.3P		Geodren planar no incluye tuberia de drenaje	m2		$ 53.437,00		4.438,00	$ 237.153.406,00	163,68	$ 8.746.568	3.177,13	$ 169.776.297
71	4	11607	730.1.1P		Desmontaje de Defensas metalicas removidas por ampliaciones de la via o excavaciones	m		$ 13.720,00		1.100,00	$ 15.092.000,00	95,40	$ 1.308.888	1.099,70	$ 15.087.884
72	4	11607	730.1.2P		Montaje de Defensas metalicas removidas por ampliaciones	m		$ 25.294,00		664,00	$ 16.795.216,00		$ -	261,10	$ 6.604.263
73	4	14103		641.2	Acero de presfuerzo	Kg		$ 38.217,00		1.585,00	$ 60.573.945,00		$ -	1.585,00	$ 60.573.945
74	4	14103		641,1P	Suministro e instalación de barandas metálicas para puentes	m		$ 1.309.356,00		60,00	$ 78.561.360,00		$ -	60,00	$ 78.561.360
75	8	14103		641,2P	Suministro e instlación de juntas de dilatación	m		$ 1.945.679,00		37,13	$ 72.243.061,00		$ -	37,13	$ 72.243.061
76	8	14103		641,3P	Suministro e instalación de apoyo elastomérico	dm3		$ 102.834,00		85,26	$ 8.767.627,00		$ -	85,26	$ 8.767.627
77	8	14103		641,4P	Suministro e instalación de apoyo elastomérico para topes sísmicos	dm3		$ 103.532,00		7,00	$ 724.724,00		$ -	7,00	$ 724.724
78	7	14103		630.1P	Viga de concreto de 35 MPA para puente río negro	m²		$ 2.511.495,00		28,40	$ 71.326.458,00		$ -	28,40	$ 71.326.458
79	7	14103		630.2P	Viga de concreto de 28 MPA para puente ullucos	m²		$ 2.405.976,00		17,60	$ 42.345.178,00		$ -	17,60	$ 42.345.178
80	8	11602		232.1P	Geotextil de refuerzo para mejoramiento de la subrasante tipo TR6000 o similar tejido	m2		$ 18.699,00		3.500,00	$ 65.446.500,00	547,00	$ 10.228.353	547,00	$ 10.228.353
81	8	11602		233.1P	Geomalla biaxial coextruida para estabilización de suelos de subrasante (resistencia última a la tensión ASTM D6637 (30/30) KN/m)	m2		$ 9.690,00		3.000,00	$ 29.070.000,00		$ -	677,00	$ 6.560.130
82	8	11603		450.1 P	Suministro e instalacion de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 inlcuye asfalto	m3		$ 966.838,00		6.503,00	$ 6.287.347.514,00	518,19	$ 501.005.783	6.180,43	$ 5.975.474.580
83	8	11603		450.2 P	Suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 inlcuye asfalto	m3		$ 976.066,00		3.152,00	$ 3.076.560.032,00	1.342,31	$ 1.310.183.152	2.652,84	$ 2.589.346.927
84	8	11603		421,1	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	m2		$ 1.994,00			$ -		$ -		$ -
85	8	11603		421,2	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	m2		$ 1.952,00			$ -		$ -		$ -
86	8	11603		420,1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0	m2		$ 3.580,00			$ -		$ -		$ -
87	8	11603		420,2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2		$ 3.824,00		124.200,00	$ 474.940.800,00	26.511,50	$ 101.379.976	114.064,17	$ 436.181.387
88	8	11603		460,1	Fresado de Pavimento Asfaltico	m3		$ 44.196,00		28.600,00	$ 1.264.005.600,00	1.134,97	$ 50.161.134	27.899,66	$ 1.233.053.374
89	8	11602		320-3P	Estabilizacion de material granular	m3		$ 39.438,00		17.500,00	$ 690.165.000,00	1.134,97	$ 44.760.947	17.257,61	$ 680.605.823
					SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS				**$ -**		**$ 25.163.566.022,00**		**$ 2.500.519.127**		**$ 22.812.296.204**
Ajuste al peso											$ 5				

	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 66.470.828.370,00**		**$ 66.470.828.370,00**		**$ 3.755.851.731,00**		**$ 62.014.844.624**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 4.705.409.572,00		$ 4.705.409.572,00		$ -		$ 4.016.873.803
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 347.071.134,00		$ 347.071.134,00		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	**$ 71.523.309.076,00**		**$ 71.523.309.076,00**		**$ 3.755.851.731,00**		**$ 66.031.718.427**
*	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 522.670.336,00		$ 522.670.336,00		$ 27.446.609,00		$ 482.539.479
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)	**$ 72.045.979.412,00**		**$ 72.045.979.412,00**		**$ 3.783.298.340,00**		**$ 66.514.257.906**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 560.000.000,00		$ 560.000.000,00		$ -	0,90	$ 504.000.000
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 106.400.000,00		$ 106.400.000,00		$ -		$ 95.760.000
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	**$ 666.400.000,00**		**$ 666.400.000,00**		$ -		**$ 599.760.000**
*	VALOR BÁSICO GESTION SOCIAL					$ 48.006.791,00		$ 171.042.621
*	VALOR IVA GESTION SOCIAL					$ 410.458,00		$ 1.462.414
*	VALOR BÁSICO GESTION PREDIAL							$ 98.665.500
*	VALOR IVA GESTION PREDIAL					$ -		$ 18.746.445
*	VALOR BASICO GESTION AMBIENTAL							$ -
*	VALOR IVA GESTION AMBIENTAL							$ -
*	GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%) (J)	**$ 6.812.605.050,00**		**$ 6.812.605.050,00**		**$ 48.417.249,00**		**$ 289.916.980**
*	VALOR BÁSICO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (M)							$ 1.780.076
*	VALOR IVA (PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD) (L)					$ -		$ 13.008
*	PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K=L+M)	**$ 324.000.000,00**		**$ 324.000.000,00**		$ -		$ 1.793.084
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**	**$ 79.949.184.462,00**		**$ 79.949.184.462,00**		**$ 3.831.715.589,00**		**$ 67.405.727.970**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 33.235.414.185,00	50,000%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 3.305.149.523,00	4,972%
Valor Amortizado Acumulado	$ 27.655.917.503,00	41,606%
Valor Saldo por Amortizar	$ 5.579.496.682,00	8,394%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MEPI-MNI-IN-4-FR-1
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 27/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS I | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA | **ACTA No.** 23 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.803.858.522,00 | **MES** FEBRERO DE 2023

CONTRATO No.: 1615 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA: POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" - MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 2002 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1907 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL SUR

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 25 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2021 (Indique dia/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2023 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 79.849.184.462,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 79.849.184.462,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3.755.851.731,00	$ 27.446.609,00	$ 3.783.298.340
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 48.006.791,00	$ 410.458,00	$ 48.417.249
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 3.803.858.522,00**	**$ 27.857.067,00**	**$ 3.831.715.589**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 79.734.763	$ 1.523.005.660
SB	$ 66.813.271	$ 8.367.753.074
B	$ -	$ -
P	$ 346.014.500	$ 16.352.055.898
OA	$ 701.166.325	$ 9.868.620.551
SCT	$ 30.880.304	$ 599.862.225
OV	$ -	$ 12.985.909
T	$ 30.723.441	$ 2.478.175.103
PNP	$ 2.500.519.127	$ 22.812.296.204
TOTAL	**$ 3.755.851.731**	**$ 62.014.844.624**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 246.570.399	$ 2.133.027.170
2 Sub-bases y bases	$ 156.813.479	$ 7.999.365.278
3 Transporte de materiales	$ 30.723.441	$ 1.130.417.368
4 Aceros y elementos metálicos	$ 346.629.703	$ 2.445.170.273
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 890.583.940	$ 16.921.998.649
7 Concreto para superestructuras	$ 10.327.699	$ 378.207.379
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 2.074.203.070	$ 595.147.106
TOTAL	**$ 3.755.851.731**	**$ 31.603.333.223**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	$ 246.570.399	$ 1.751.572.461
11602 Afirmados, subbases y bases	$ 281.722.401	$ 5.305.499.618
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	$ 2.330.905.053	$ 15.080.808.742
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 678.389.203	$ 5.057.965.735
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ 6.825.000
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 155.352.042	$ 1.281.821.509
11607 Señalización y control de transito	$ 32.189.192	$ 244.718.257
11608 Transporte y sobre acarreos	$ 30.723.441	$ 1.347.757.735
14103 Puentes, Estructura, subestructura, superestructura, y anclajes	$ -	$ 334.542.353
TOTAL	**$ 3.755.851.731**	**$ 30.411.511.461**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.803.858.522

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 498.708.999

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 526.566.066 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) | **VALOR EN LETRAS:** QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista despues de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ

Firma:

Nombre: JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202 - 67228 CND

Firma:

Nombre: HECTOR MEJIA DIAZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 - 13814 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA PERIODO MES: FEBRERO DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 23 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.803.858.522

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	27-abr-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	WILLIAM MEJIA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR AUGUSTO RIOS		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	WILLIAM MEJIA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	11-may-23	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	WILLIAM MEJIA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	11-may-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSÉ ADRIAN VALENCIA	Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12-may-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSÉ ADRIAN VALENCIA	Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	12-may-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR AUGUSTO RIOS		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	Mayo 16 de 2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ADRIANA CAROLINA PAIPA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ABAD RAMIREZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1815 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" - MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA **NIT.** 901.442.184-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. CARLOS ABAD RAMIREZ TORO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 526.566.066 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Recibo parcial de Obra No. 23 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** FEBRERO DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre: ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Matricula profesional No.: 19202-40638 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre: ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Matricula profesional No.: 19202-40638 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: ING. ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA
Matricula profesional No.: 25202-73263 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: Mayo 16 de 2023
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Nombre: ING. CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Matricula Profesional No.: 17202-24988 CLD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSION	1	
		PAGINA	1	1

CONTRATO No. 1815 DE 2020

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	x	50,00%	ACTA DE OBRA	X	23	FEBRERO DE 2023
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	153522	RUBRO No.	C-2401-0600-113-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 526.566.066,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
						TOTAL ACTA	$ 526.566.066,00

Vr. Basico obra:	$	3.755.851.731,00
+ IVA Basico:	$	27.446.609,00
Valor Basico E&D	$	-
+ IVA E&D:	$	-
Valor Basico Bioseguridad	$	-
+ IVA Bioseguridad	$	-
Valor Basico Gestión Social	$	48.006.791,00
IVA Gestión Social	$	410.458,00
Valor Basico Gestión Predial	$	-
IVA Gestión Predial	$	-
- Amortización	$	(3.305.149.523,00)
Vr. Afectado:	$	526.566.066,00

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Nombre: ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Matricula No.: 19202-40638 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1815 DE 2020 **Contratista** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" - MODULO 2

Acta Obra No. 23 **Valor basico** $ 3.803.858.522,00 **Período** FEBRERO DE 2023

Valor incluido el Iva $ $ 3.831.715.589,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	2002	POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS	3.783.298.340,00	-		**3.783.298.340,00**
2	2002	PUENTE RIO NEGRO	-			**0,00**
3	2002	PUENTE RIO ULLUCOS	-			**0,00**
4	2002	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD CAUCA	-			**0,00**
5	2002	GESTIÓN SOCIAL	48.417.249,00			**48.417.249,00**
6	2002	GESTIÓN PREDIAL	-			**0,00**
	TOTALES		**3.831.715.589,00**	**0,00**	**0,00**	**3.831.715.589,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**CAUCA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	POPAYAN	1.202.390.619,00	1.193.667.663,00
	MUNICIPIO 2	PURACE	1.973.630.761,00	1.959.312.706,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**3.176.021.380,00**	**3.152.980.369,00**

	DEPARTAMENTO 2	**HUILA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	SAN JOSE DE ISNOS	655.694.209,00	650.878.153,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**655.694.209,00**	**650.878.153,00**

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ

Digitally signed by JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
DN: T=GERENTE GENERAL, SN=GONZALEZ GOMEZ, STREET=AUT NORTE KM 21 IN OLIMPICA, S=CUNDINAMARCA, OU=CONVENIOS - LAND+, L=LA CONCEPTUAL SERRANUMBER=1803163, OID.1.3.6.1.4.1.23267.2.2=8600256, OID.1.3.6.1.4.1.23267.2.1=293, O=CES CONSTRUCTORES S.A, L=CHIA, G=JORGE, C=CO, CN=JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.27 09:48:31 -05'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

ING. JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Representante Legal
CONTRATISTA

Nombre: **HÉCTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ**
Representante Legal
INTERVENTORIA

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA
NIT 901.442.184-1

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con los documentos soporte el Consorcio Infraestructura Vial para Colombia, se encuentra al día con las obligaciones derivadas de la afiliación y pagos a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, así como con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. El Consorcio de Infraestructura Vial para Colombia no tiene personal por contrato de prestación de servicios.

La presente certificación se expide en Chía Cundinamarca con el objetivo de continuar con el trámite del acta de obra No 23 correspondiente al mes de Febrero del año en curso del contrato 1815 de 2020

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ

JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ
Representante Legal
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14729121346

(415)7707212489984(8020) 000001472912134 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 2 1 8 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Chía 1 7 5

41. Dirección principal
AUT NORTE INTERIOR OLIMPICA KM 21

42. Correo electrónico maria.calderon@css-constructores.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 6 7 1 0 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 0 1 1 1 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8																							

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 3 61. Fecha 2020 - 12 - 29 / 15 : 38: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR MARIN EDITH CATALINA
985. Cargo Gestor III

Fecha generación documento PDF: 29-12-2020 03:38:04PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14729121346

(415)7707212489984(8020) 000001472912134 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 2 1 8 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 2	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 1 1 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	1 7 5	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 1 1 1 3	
81. Hasta	2 0 2 3 0 7 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14729121346

(415)7707212489984(8020) 000001472912134 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 2 1 8 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 1 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 5 0 3 7 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	GOMEZ	JORGE	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 1 1 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 8 3 8 5 9 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOLARTE	VIVEROS	LUIS	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14729121346

(415)7707212489984(8020) **000001472912134 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 2 1 8 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 2 0 0 6 5 9 9	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CSS. CONSTRUCTORES S. A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 7	2 0 2 0 1 1 1 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3	2 0 2 0 1 1 1 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14765631983

(415)7707212489984(8020) 000001476563198 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 6 5 9 9	5	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CSS. CONSTRUCTORES S. A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Chía 1 7 5

41. Dirección principal
AUT NORTE KM 21 IN OLIMPICA

42. Correo electrónico WILSON.TORRES@CSS-CONSTRUCTORES.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 6 7 1 0 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 1 1 2 1 2	4 9 2 3	2 0 1 2 0 1 1 7		4 2 9 0	7 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	3 3	4 2	4 8	5 2															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 06 - 24 / 10 : 58: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ GOMEZ JORGE ALEJANDRO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-08-2021 02:28:53PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14765631983

(415)7707212489984(8020) 000001476563198 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 6 5 9 9	5	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 8 7 5	3 1 8
73. Fecha	2 0 0 1 1 2 1 2	2 0 1 8 0 4 2 6
74. Número de notaría	2	2
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 2 0 2 1 8	2 0 1 8 0 5 1 1
77. No. Matrícula mercantil	0 1 1 5 8 5 1 6	0 1 1 5 8 5 1 6
78. Departamento	2 5	2 5
79. Ciudad/Municipio	8 9 9	4 7

Vigencia

80. Desde	2 0 0 1 1 2 1 2
81. Hasta	2 0 3 1 1 2 1 2

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 6 1 2 3 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14765631983

(415)7707212489984(8020) 000001476563198 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 6 5 9 9	5	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 6 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 5 0 3 7 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	GOMEZ	JORGE	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 0 6 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 4 2 5 4 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	ALARCON	JUAN	PABLO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
APOD. GENERAL 0 7	2 0 1 4 0 5 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 8 3 8 5 0 8 9		7 6 1 8 8 - T

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DELGADO	ORTEGA	ANDRES	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
APOD. GENERAL 0 7	2 0 1 7 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	6 3 3 5 1 7 4 1		7 5 5 5 5 - T

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DELGADO	ECHEVERRIA	ULDY	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14765631983

(415)7707212489984(8020) 000001476563198 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 6 5 9 9	5	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 9 4 4 6 8 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CAYCEDO	TRIBIN	CAMILO	FRANCISCO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 5 0 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 3 3 6 9 8 0 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	ULLOA	IVETTE	MIREYA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 5 0 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 5 0 5 7 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ROSILLO	GUERRERO	LEONARD	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 5 0 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 9 4 6 4 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERRERA	CARVAJAL	JOSE	ALEJANDRO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 5 0 6	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 2 9 6 3 9 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
NARVAEZ	MORA	JOSE	IGNACIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 5 0 6	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14765631983

(415)7707212489984(8020) **000001476563198 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 6 5 9 9	5	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 7 0 8 2 8 2		7 9 7 6 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LINARES	VARGAS	CARLOS	ALBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 5 1 2 3 2	2	RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SAS

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 5 0 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 2 2 2 6 9 2		1 8 4 7 1 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
NAVARRO	CUBILLOS	GERMAN	ANDRES

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 5 1 2 3 2	2	RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SAS

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 5 0 3

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 4 3 6 3 0		5 2 3 4 7

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TORRES	BELTRAN	WILSON	ALIRIO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 0 3 0 2 1 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14765631983

(415)7707212489984(8020) **000001476563198 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 2 0 0 6 5 9 9	5	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0	

162. Nombre del establecimiento: CSS CONSTRUCTORES S. A.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Chía 1 7 5	

165. Dirección: AUT NORTE KM 21 IN OLIMPICA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 1 1 5 8 5 1 6	2 0 0 2 0 2 1 8	
168. Teléfono: 6 6 7 1 0 3 0	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14758565998

(415)7707212489984(8020) 000001475856599 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SONACOL S A S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 86 51 66 OF 204

42. Correo electrónico grupolhs@grupolhs.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 5 6 7 7 7	3 1 8 3 5 1 8 1 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 3 0 7 0 9	4 9 2 3	2 0 1 0 0 7 2 1	4 1 1 1	6 8 1 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2											

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 05 - 14 / 12 : 11: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SOLARTE VIVEROS LUIS FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14758565998

(415)7707212489984(8020) 000001475856599 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 3 8 6	0
73. Fecha	2 0 0 3 0 7 0 9	2 0 1 6 0 9 0 5
74. Número de notaría	4 3	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 1 0 1 6	2 0 1 7 0 1 1 7
77. No. Matrícula mercantil	0 0 9 0 2 4 0 7	0 0 1 3 1 6 4 5 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 3 0 7 0 9	2 0 1 6 0 9 0 5
81. Hasta	2 0 3 3 0 7 0 9	3 0 0 0 0 7 0 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 1 2 3 1		-
2	2 1	2 0 1 1 0 6 1 7		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	GRUPO EMPRESARIAL LHS	9 0 0 4 4 9 4 4 2	5

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: ORGANIZACION S&V SAS

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14758565998

(415)7707212489984(8020) 000001475856599 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 4 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 4 5 0 9 3 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOLARTE	VIVEROS	DIEGO	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14758565998

(415)7707212489984(8020) 000001475856599 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 4 9 4 4 2	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ORGANIZACION S&V SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 1 0 6 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 2 9 6 3 9 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
NARVAEZ	MORA	JOSE	IGNACIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 5 2 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14758565998

(415)7707212489984(8020) 000001475856599 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 4 0 8 1 1 5 7		8 3 4 4 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BLANCO	RINCON	DIANA	MILENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 5 2 2 9 1	0	GONZALEZ CARVAJAL & ASOCIADOS SAS

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 6 0 7 0 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 8 0 3 4 2 9		1 7 7 8 6 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CASTRO	CORREDOR	LARRY	OSWALDO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 5 2 2 9 1	0	GONZALEZ CARVAJAL & ASOCIADOS SAS

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 5 2 9

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 0 5 2 6 5 8		2 1 2 3 9 1

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ERAZO	RIASCOS	NANCY	CAROLINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1815 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" - MODULO 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1807 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL SUR

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	237221	CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES - MODULO 2	54	NACIÓN	1815 DE 2020	$ 33.149.184.462	$ -
2022	153522	CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES - MODULO 2	11	NACIÓN	1815 DE 2020	$ 46.700.000.000	$ 8.023.547.211
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 79.849.184.462,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	Parcial Obra	abr-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	237221 - 2021	$ 33.149.184.462	$ 79.849.184.462	N/A			
2	Parcial Obra	may-21	$ 184.800.000	$ 35.112.000	$ 219.912.000	$ -	$ 219.912.000	$ -	237221 - 2021	$ 32.929.272.462	$ 79.629.272.462	2593721 / 2021-11-23	X		
3	Parcial Obra	jun-21	$ -	$ -	$ 219.912.000	$ -	$ -	$ 25.000.000.000,00	237221 - 2021	$ 7.929.272.462	$ 79.629.272.462	N/A			
4	Parcial Obra	jul-21	$ 212.976.815	$ 23.245.600	$ 456.134.415	$ 73.958.932	$ 162.263.483	$ 24.926.041.068,00	237221 - 2021	$ 7.767.008.979	$ 79.393.050.047	2537621 / 2021-11-17	X		
4	Ajuste Prov.	jul-21	$ 1.828.069	$ 13.359	$ 457.975.843	$ -	$ 1.841.428	$ 24.926.041.068,00	237221 - 2021	$ 7.765.167.551	$ 79.391.208.619	2580521 / 2021-11-22	X		
5	Parcial Obra	ago-21	$ 217.192.749	$ 1.587.178	$ 676.755.770	$ 68.497.859	$ 150.282.068	$ 24.857.543.209,00	237221 - 2021	$ 7.614.885.483	$ 79.172.428.692	2560421 / 2021-11-18	X		
6	Parcial Obra	sep-21	$ 1.011.688.059	$ 7.393.105	$ 1.695.836.934	$ 319.064.362	$ 700.016.802	$ 24.538.478.847,00	237221 - 2021	$ 6.914.868.681	$ 78.153.347.528	2561021 / 2021-11-18	X		
4	Ajuste Def.	jul-21	-$ 224.096	-$ 1.638	$ 1.695.611.200	-$ 70.675	-$ 155.059	$ 24.538.549.522,00	237221 - 2021	$ 6.915.023.740	$ 78.153.573.262				
5	Ajuste Def.	ago-21	$ 5.461.371	$ 39.910	$ 1.701.112.481	$ 1.722.397	$ 3.778.884	$ 24.536.827.125,00	237221 - 2021	$ 6.911.244.856	$ 78.148.071.981		X		
6	Ajuste Def.	sep-21	$ 33.484.630	$ 244.695	$ 1.734.841.806	$ 10.560.322	$ 23.169.003	$ 24.526.266.803,00	237221 - 2021	$ 6.888.075.853	$ 78.114.342.656	123413/2021-12-20	X		
7	Ajuste Def.	oct-21	$ 69.210.768	$ 505.771	$ 1.804.558.345	$ 21.827.568	$ 47.888.971	$ 24.504.439.235,00	237221 - 2021	$ 6.840.186.882	$ 78.044.626.117	123361/2021-12-20	X		
7	Parcial Obra	oct-21	$ 2.331.273.949	$ 17.036.233	$ 4.152.868.526	$ 735.232.989	$ 1.613.077.193	$ 23.769.206.246,00	237221 - 2021	$ 5.227.109.690	$ 75.696.315.936	2979521 / 2021-12-19	X		
8	Parcial Obra	nov-21	$ 2.280.592.147	$ 16.665.866	$ 6.450.126.539	$ 1.035.388.835	$ 1.261.869.178	$ 22.733.817.411,00	237221 - 2021	$ 3.965.240.512	$ 73.399.057.923	124744 / 2021-12-22	X		
8	Ajuste Def.	nov-21	$ 69.644.842	$ 508.943	$ 6.520.280.324	$ -	$ 70.153.785	$ 22.733.817.411,00	237221 - 2021	$ 3.895.086.727	$ 73.328.904.138	125933 / 2021-12-24	X		
9	Parcial Obra	dic-21	$ 3.757.906.524	$ 53.857.009	$ 10.332.043.857	$ 1.319.862.334	$ 2.491.901.199	$ 21.413.955.077,00	237221 - 2021	$ 1.403.185.528	$ 69.517.140.605	126010 / 2021-12-24	X		
9	Ajuste Def.	dic-21	$ 121.582.091	$ 888.485	$ 10.454.514.433	$ -	$ 122.470.576	$ 21.413.955.077,00	237221 - 2021	$ 1.280.714.952	$ 69.394.670.029	126424 / 2021-12-27	X		
10	Parcial Obra	ene-22	$ 3.171.103.078	$ 23.173.446	$ 13.648.790.957	$ 1.192.651.868	$ 2.001.624.656	$ 20.221.303.209,00	237221-2021 / 153522-2022	$ 45.979.090.296	$ 66.200.393.505	27873 / 2022-03-11	X		
10	Ajuste Def.	ene-22	$ 98.573.182	$ 720.342	$ 13.748.084.481	$ -	$ 99.293.524	$ 20.221.303.209,00	153522-2022	$ 45.879.796.772	$ 66.101.099.981	23823 / 2022-03-11	X		
11	Parcial Obra	feb-22	$ 2.781.831.124	$ 20.328.766	$ 16.550.244.371	$ 1.046.246.686	$ 1.755.913.204	$ 19.175.056.523,00	153522-2022	$ 44.123.883.568	$ 63.298.940.091	32533 / 2022-04-01	X		
11	Ajuste Def.	feb-22	$ 79.082.247	$ 577.908	$ 16.629.904.526	$ -	$ 79.660.155	$ 19.175.056.523,00	153522-2022	$ 44.044.223.413	$ 63.219.279.936	32536 / 2022-04-01	X		
12	Parcial Obra	mar-22	$ 3.882.546.682	$ 38.603.226	$ 20.551.054.433	$ 1.439.164.207	$ 2.481.985.701	$ 17.735.892.316,00	153522-2022	$ 41.562.237.713	$ 59.298.130.029	49200 / 2022-05-13	X		
12	Ajuste Def.	mar-22	$ 124.059.871	$ 906.591	$ 20.676.020.895	$ -	$ 124.966.462	$ 17.735.892.316,00	153522-2022	$ 41.437.271.251	$ 59.173.163.567	44384 / 2022-05-03	X		
13	Parcial Obra	abr-22	$ 3.613.297.185	$ 26.404.864	$ 24.315.722.945	$ 1.358.961.071	$ 2.280.740.978	$ 16.376.931.245,00	153522-2022	$ 39.156.530.272	$ 55.533.461.517	57957 / 2022-06-03	X		
13	Ajuste Def.	abr-22	$ 125.034.431	$ 913.713	$ 24.441.671.089	$ -	$ 125.948.144	$ 16.376.931.245,00	153522-2022	$ 39.030.582.128	$ 55.407.513.373	57907 / 2022-06-03	X		
14	Parcial Obra	may-22	$ 3.479.258.365	$ 25.425.349	$ 27.946.354.803	$ 1.307.879.584	$ 2.196.804.130	$ 15.069.051.661,00	153522-2022	$ 36.833.777.998	$ 51.902.829.659	68454 / 2022-07-01	X		
14	Ajuste Def.	may-22	$ 127.315.044	$ 930.379	$ 28.074.600.226	$ -	$ 128.245.423	$ 15.069.051.661,00	153522-2022	$ 36.705.532.575	$ 51.774.584.236	71389 / 2022-07-11	X		
15	Parcial Obra	jun-22	$ 5.184.646.622	$ 37.887.802	$ 33.297.134.650	$ 1.949.945.595	$ 3.272.588.829	$ 13.119.106.066,00	153522-2022	$ 33.432.943.746	$ 46.552.049.812	83462 / 2022-08-08	X		
15	Ajuste Def.	jun-22	$ 223.759.547	$ 1.635.166	$ 33.522.529.363	$ -	$ 225.394.713	$ 13.119.106.066,00	153522-2022	$ 33.207.549.033	$ 46.326.655.099	83473 / 2022-08-08	X		
16	Parcial Obra	jul-22	$ 4.025.782.455	$ 29.419.179	$ 37.577.730.998	$ 1.514.096.781	$ 2.541.104.853	$ 11.605.009.285,00	153522-2022	$ 30.666.444.179	$ 42.271.453.464	101022 / 2022-09-20	X		
16	Ajuste Def.	jul-22	$ 375.135.275	$ 2.741.374	$ 37.955.607.647	$ -	$ 377.876.649	$ 11.605.009.285,00	153522-2022	$ 30.288.567.530	$ 41.893.576.815	106373 / 2022-10-03	X		
17	Parcial Obra	ago-22	$ 3.293.880.089	$ 24.070.662	$ 41.273.558.398	$ 1.238.828.301	$ 2.079.122.450	$ 10.366.180.984,00	153522-2022	$ 28.209.445.080	$ 38.575.626.064	111113 / 2022-10-12	X		
17	Ajuste Prov.	ago-22	$ 268.885.854	$ 1.964.935	$ 41.544.409.187	$ -	$ 270.850.789	$ 10.366.180.984,00	153522-2022	$ 27.938.594.291	$ 38.304.775.275	112842 / 2022-10-19	X		
17	Ajuste Def.	ago-22	-$ 1.554.110	-$ 11.357	$ 41.542.843.720	$ -	-$ 1.565.467	$ 10.366.180.984,00	153522-2022	$ 27.940.159.758	$ 38.306.340.742	120322 / 2022-11-04	X		
18	Parcial Obra	sep-22	$ 3.760.468.479	$ 27.480.347	$ 45.330.792.545	$ 1.414.312.195	$ 2.373.636.631	$ 8.951.868.789,00	153522-2022	$ 25.566.523.128	$ 34.518.391.917	120302 / 2022-11-04	X		
18	Ajuste Prov.	sep-22	$ 337.959.434	$ 2.469.703	$ 45.671.221.682	$ -	$ 340.429.137	$ 8.951.868.789,00	153522-2022	$ 25.226.093.991	$ 34.177.962.780	120322 / 2022-11-04	X		
18	Ajuste Def.	sep-22	$ 22.942	$ 168	$ 45.671.244.792	$ -	$ 23.110	$ 8.951.868.789,00	153522-2022	$ 25.226.070.881	$ 34.177.939.670	138331 / 2022-12-15	X		
19	Parcial Obra	oct-22	$ 4.547.031.201	$ 33.228.305	$ 50.251.504.298	$ 1.710.138.435	$ 2.870.121.071	$ 7.241.730.354,00	153522-2022	$ 22.355.949.810	$ 29.597.680.164	143682 / 2022-12-27	X		
19	Ajuste Prov.	oct-22	$ 430.847.869	$ 3.148.503	$ 50.685.500.670	$ -	$ 433.996.372	$ 7.241.730.354,00	153522-2022	$ 21.921.953.438	$ 29.163.683.792	139664 / 2022-12-19	X		
19	Ajuste Def.	oct-22	$ 683.556	$ 4.995	$ 50.686.189.221	$ -	$ 688.551	$ 7.241.730.354,00	153522-2022	$ 21.921.264.887	$ 29.162.995.241	139867 / 2022-12-20	X		
20	Parcial Obra	nov-22	$ 3.102.555.571	$ 32.566.158	$ 53.821.310.950	$ 1.100.544.475	$ 2.034.577.254	$ 6.141.185.879,00	153522-2022	$ 19.886.687.633	$ 26.027.873.512	139877 / 2022-12-20	X		
20	Ajuste Def.	nov-22	$ 328.615.116	$ 2.401.418	$ 54.152.327.484	$ -	$ 331.016.534	$ 6.141.185.879,00	153522-2022	$ 19.555.671.099	$ 25.696.856.978	143827 / 2022-12-28	X		
21	Parcial Obra	dic-22	$ 4.310.700.952	$ 31.501.276	$ 58.494.529.712	$ 2.155.350.476	$ 2.186.851.752	$ 12.221.249.588,00	153522-2022	$ 9.133.405.162	$ 21.354.654.750	144153 / 2022-12-28	X		
21	Ajuste Prov.	dic-22	$ 382.618.127	$ 2.796.056	$ 58.879.943.895	$ -	$ 385.414.183	$ 12.221.249.588,00	153522-2022	$ 8.747.990.979	$ 20.969.240.567	143280 / 2022-12-27	X		
21	Ajuste Def.	dic-22	$ 959.849	$ 7.014	$ 58.880.910.758	$ -	$ 966.863	$ 12.221.249.588,00	153522-2022	$ 8.747.024.116	$ 20.968.273.704			X	
22	Parcial Obra	ene-23	$ 3.836.942.253	$ 36.323.833	$ 62.754.176.844	$ 3.336.603.383	$ 536.662.703	$ 8.884.646.205,00	153522-2022	$ 8.210.361.413	$ 17.095.007.618			X	
22	Ajuste Prov.	ene-23	$ 185.456.925	$ 1.355.277	$ 62.940.991.046	$ -	$ 186.814.202	$ 8.884.646.205,00	153522-2022	$ 8.023.547.211	$ 16.908.193.416			X	
22	Ajuste Def.	ene-23	$ 40.722.678	$ 297.589	$ 62.982.011.313	$ -	$ 41.020.267	$ 8.884.646.205,00	153522-2022	$ 7.982.526.944	$ 16.867.173.149			X	
23	Parcial Obra	feb-23	$ 3.803.858.522	$ 27.857.067	$ 66.813.726.902	$ 3.305.149.523	$ 526.566.066	$ 5.579.496.682,00	153522-2022	$ 7.455.960.878	$ 13.035.457.560			X	
23	Ajuste Prov.	feb-23	$ 587.706.291	$ 4.294.777	$ 67.405.727.970	$ -	$ 592.001.068	$ 5.579.496.682,00	153522-2022	$ 6.863.959.810	$ 12.443.456.492			X	
TOTALES			**$ 66.807.206.624**	**$ 598.521.346**	**$ 67.405.727.970**	**$ 27.655.917.503**	**$ 39.749.810.467**	**$ 5.579.496.682,00**		**$ 6.863.959.810**	**$ 12.443.456.492**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 62.014.844.624	$ 453.185.403	**$ 62.468.030.027**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			
AJUSTES	$ 4.016.873.803	$ 29.354.076	**$ 4.046.227.879**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 504.000.000	$ 95.760.000	**$ 599.760.000**
GESTION PREDIAL (PREACTA)	$ 98.665.500	$ 18.746.445	**$ 117.411.945**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 171.042.621	$ 1.462.414	**$ 172.505.035**
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 1.780.076	$ 13.008	**$ 1.793.084**
VALOR TOTAL	**$ 66.807.206.624**	**$ 598.521.346**	**$ 67.405.727.970**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO DIAS GARCIA
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-26076 CND

Firma
Nombre: WILLIAM [illegible] BERNAL
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-67305 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	MEPAIN1-8-7-FR-1
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	22/12/2022 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — ACTA No: 6.00 (Numerar de manera consecutiva) — POR CANTIDADES DE OBRA: X — POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Marcar con una X)

CONTRATO No : 1815 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN – SAN JOSE DE ISNOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONSOLIDAR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES-MODULO 2"

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1807 DE 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL SUR

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2021 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 79,849,184,462.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 79,849,184,462.00

PLAZO ACUMULADO: 25 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/05/2023 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACION: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO ICCP	ITEM DE PAGO ICCIV	ESPECIFICACION GR.	ESPECIFICACION PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 5 DEL 17-11-2022 CANTIDAD	VALOR	MODIFICACIONES +/-	PRESENTES CANTIDAD	PRESENTES VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.-20 CANTIDAD	ACTA DE de fecha 07/12/2022 VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
EXPLANACIONES																			
1	1	1	1 1 1 0 1	2 0 0 - 1 3	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	15	$ 1,143,233.00	$ 14,810,219.00	3.20	$ 3,475,306.00		$ -		0.20	$ 217,125.00	3.20	$ 3,475,306.00
2	1	1	1 1 5 0 1	2 0 1 - 1 3	Demolición de Estructuras	m3	1941	$ 115,261.00	$ 219,635,601.00	1,941.00	$ 219,635,601.00	-	1,200.00	$ 135,213,200.00	1,186.60	$ 134,295,532.00	3,141.60	$ 355,725,201.00
3	1	1	1 1 5 0 1	2 0 1 - 1 3	Demolición de pavimentos rígidos	m2	17100	$ 41,018.00	$ 688,288,800.00	2,800.00	$ 117,148,400.00	-	(100.00)	$ (4,200,242.00)	2,149.85	$ 88,265,832.00	2,951.85	$ 172,588,018.00
4	1	1	1 1 5 0 1	2 0 1 - 1 3	Remoción de cunetas	m	1650	$ 19,208.00	$ 31,213,742.00	910.00	$ 17,482,480.00	-	(117.00)	$ (1,349,487.00)	737.00	$ 11,805,583.00	737.00	$ 11,805,583.00
5	1	1	1 1 5 0 1	2 0 1 - 1 3	Remoción de cercas de alambre	m	6500	$ 5,233.00	$ 34,289,000.00	3,700.00	$ 19,362,100.00	-	(100.00)	$ (523,300.00)	1,451.50	$ 7,595,730.00	2,600.00	$ 13,602,800.00
6	1	1	1 1 5 0 1	2 1 0 - 1 3	Excavación sin clasificar (e instalación y canales)	m3	361271	$ 16,419.00	$ 5,930,215,749.00	76,739.00	$ 914,251,441.00	-	(977.00)	$ (16,212,855.00)	66,286.21	$ 702,659,519.00	65,762.00	$ 895,679,079.00
7	1	1	1 1 5 0 1	2 1 0 - 1 3	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	47400	$ 12,982.00	$ 598,276,200.00	0.00	$ -		$ -	$ -	-	$ -	-	$ -
8	1	1	1 1 5 0 1	2 1 0 - 1 3	Excavación en roca (e instalación y canales)	m3	600	$ 62,228.00	$ 50,245,200.00	0.00	$ -	-	303.00	$ 18,849,200.00	-	$ -	300.00	$ 18,849,200.00
9	1	1	1 1 5 0 1	2 1 1 - 1 3	Remoción de Derrumbes	m3	2100	$ 9,708.00	$ 20,471,208.00	20,000.00	$ 194,160,000.00	-	1,000.00	$ 67,260,200.00	10,476.00	$ 149,842,380.00	21,200.00	$ 282,118,203.00
10	1	1	1 1 5 0 1	2 2 0 - 1	Terraplenes	m3	15100	$ 13,291.00	$ 197,276,100.00	491.00	$ 6,427,281.00			$ -	491.00	$ 6,427,281.00	491.00	$ 6,427,281.00
11	1	1	1 1 5 0 2	2 2 1 - 1 3	Pedraplen compacto	m3	32550	$ 16,499.00	$ 537,014,250.00	0.00	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
12	2	1	1 1 5 0 2	2 3 2 JP	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	14300	$ 16,277.00	$ 185,253,500.00	6,000.00	$ 83,262,000.00	-	(567.00)	$ (9,230,376.00)	5,452.31	$ 98,378,421.00	5,452.31	$ 98,378,421.00
13	8	1	1 1 5 0 2	2 3 1 - 1 3	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	24500	$ 7,462.00	$ 179,886,000.00	3,910.00	$ 29,170,420.00			$ -	3,910.00	$ 29,170,420.00	3,910.00	$ 29,170,420.00
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 8,476,913,429.00**		**$ 1,526,293,936.00**			**$ 190,751,219.00**		**$ 1,222,872,443.00**		**$ 1,717,044,967.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																			
14	2	1	1 1 6 0 2	3 1 0 - 1 3	Conformación de la calzada existente	m2	1437200	$ 925.00	$ 1,329,410,000.00	298,927.00	$ 276,507,475.00	-	21,397.00	$ 19,877,225.00	291,288.00	$ 214,150,000.00	329,324.80	$ 396,948,293.00
15	2	1	1 1 6 0 2	3 1 1 - 1 3	Afirmado	m3	3644	$ 113,901.00	$ 415,123,344.00	0.00	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
16	2	1	1 1 6 0 2	3 2 0 - 1 3	Subbase Granular clase A	m3	49315	$ 142,459.00	$ 7,025,266,585.00	55,257.00	$ 7,871,258,963.00	-	2,397.00	$ 340,249,283.00	59,734.00	$ 7,954,891,916.00	57,844.00	$ 8,211,885,598.00
17	2	1	1 1 6 0 2	3 3 0 - 1 3	Base granular clase A	m3	9833	$ 172,241.00	$ 1,693,849,153.00	0.00	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 8,535,535,080.00**		**$ 8,149,765,438.00**			**$ 360,126,508.00**		**$ 7,860,184,916.00**		**$ 8,608,833,891.00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO																			
18	6	1	1 1 6 0 3	5 0 0 - 1 3	Pavimento de concreto estriado	m3	31725	$ 734,461.00	$ 23,953,234,653.00	22,666.00	$ 16,638,289,626.00	-	628.00	$ 461,838,229.00	19,693.23	$ 14,455,383,746.00	23,295.80	$ 17,100,127,281.00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO				**$ 23,953,234,653.00**		**$ 16,638,289,626.00**			**$ 461,838,229.00**		**$ 14,455,383,746.00**		**$ 17,100,127,281.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																			
19	1	1	1 1 8 1	6 0 0 - 1 3	Excavaciones varias sin clasificar	m3	44425	$ 31,908.00	$ 1,417,286,784.00	23,541.00	$ 749,791,128.00	-	2,393.20	$ 77,931,240.00	31,242.20	$ 999,203,232.00	29,801.60	$ 921,314,368.00
20	1	1	1 1 8 1	6 0 0 - 1 3	Excavaciones varias en roca en seco	m3	241200	$ 42,648.00	$ 2,215,412,128.00	428.00	$ 24,291,288.00	-	252.00	$ 20,268,200.00	290.00	$ 16,458,410.00	676.00	$ 45,749,198.00
21	1	1	1 1 8 1	6 0 0 - 1 3	Excavaciones varias en material sumergido en seco	m3	1800	$ 25,497.00	$ 45,895,200.00	0.00	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
22	1	1	1 1 8 1	6 1 0 - 1 3	Rellenos para Estructuras con suelo (Proveniente de la Excavación)	m3	4500	$ 46,774.00	$ 210,483,000.00	3,500.00	$ 163,709,200.00	-	5,435.00	$ 254,216,890.00	1,243.50	$ 76,473,369.00	9,205.80	$ 417,225,091.00
23	1	1	1 1 8 1	6 1 0 - 1 3	Rellenos para estructuras con recebo	m3	17111	$ 72,134.00	$ 1,240,218,844.00	9,355.00	$ 693,215,470.00	-	700.00	$ 50,496,200.00	6,157.20	$ 568,276,944.00	9,855.80	$ 693,712,670.00
24	6	1	4 1 0 0	6 2 1 _ J P	Pilote excavado vaciado in situ de diámetro 1.20m, (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	360	$ 3,245,262.00	$ 842,213,220.00	186.00	$ 439,267,332.00			$ -	186.00	$ 439,267,332.00	186.00	$ 439,267,332.00
25	5	1	1 1 8 9	6 3 0 - 1 3	Anclajes activos de 30 ton/pilote (Longitud variable)	m	3780	$ 841,844.00	$ 182,879,280.00	0.00	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
26	7	1	1 1 8 4	6 5 0 - 1 3	Concreto clase 28 MPA	m3	1622	$ 841,159.00	$ 1,245,281,758.00	982.00	$ 826,230,258.00	-	(26.00)	$ (21,869,214.00)	819.46	$ 689,615,221.00	956.00	$ 804,745,264.00
27	6	1	1 1 8 5	6 5 0 - 1 3	Concreto clase 21 MPA	m3	1826	$ 705,223.00	$ 1,240,185,498.00	2,276.00	$ 1,607,253,548.00	-	329.00	$ 141,244,200.00	2,095.81	$ 1,458,202,237.00	2,476.80	$ 1,749,085,748.00
28	6	1	1 1 8 6	6 5 0 - 1 3	Concreto clase 14 MPA	m3	899	$ 550,214.00	$ 494,484,286.00	342.50	$ 193,279,295.00			$ -	342.50	$ 193,279,295.00	342.50	$ 193,279,295.00
28.1	6	1	1 1 8 4	6 5 0 - 1 3	Concreto clase 14 MPA	m3		$ 550,214.00		388.00	$ 213,405,432.00			$ -	347.12	$ 190,950,400.00	388.00	$ 213,405,432.00
28.2	6	1	1 1 8 6	6 5 0 - 1 3	Concreto clase 14 MPA	m3		$ 550,214.00		75.50	$ 41,541,857.00	-	85.00	$ 46,731,150.00	70.80	$ 37,864,781.00	160.50	$ 88,273,007.00
29	4	1	1 1 9 4	6 6 0 - 1 3	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	4074401	$ 4,218.00	$ 17,183,210,418.00	406,512.67	$ 2,029,456,413.00			$ -	409,412.67	$ 2,029,456,413.00	409,412.67	$ 2,029,456,413.00
29.1	4	1	1 1 9 4	6 6 0 - 1 3	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg		$ 4,218.00		88,182.43	$ 433,680,491.00			$ -	79,495.88	$ 367,487,218.00	84,162.43	$ 433,680,491.00
29.2	4	1	1 1 9 5	6 6 0 - 1 3	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg		$ 4,218.00		51,184.00	$ 91,234,252.00	-	49,000.00	$ 190,720,200.00	37,234.40	$ 182,269,336.00	91,184.00	$ 448,244,452.00
29.3	4	1	1 1 9 3	6 6 0 - 1 3	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg		$ 4,218.00		19,388.00	$ 90,432,184.00	-	6,000.00	$ 29,208,200.00	16,208.92	$ 68,964,392.00	19,388.00	$ 119,848,184.00
30	6	1	1 1 8 4	6 6 0 - 1 3	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	760	$ 819,419.00	$ 498,776,359.00	1,223.00	$ 783,299,400.00	-	184.00	$ 150,790,160.00	1,149.60	$ 734,201,280.00	1,179.60	$ 783,299,400.00
31	4	1	1 1 8 4	6 8 0 JP	Tubería para drenaje PVC perforada diametro 160 mm	m	4700	$ 392,611.00	$ 185,748,700.00	6,116.00	$ 2,401,186.00	-	1,200.00	$ 66,200,200.00	4,288.80	$ 103,185,177.00	5,916.80	$ 349,513,018.00
32	6	1	1 1 8 4	6 7 0 JP	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m	132	$ 775,078.00	$ 102,310,612.00	0.00	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
33	6	1	1 1 8 4	6 7 1 JP	Cuneta de concreto 21 clase vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	1400	$ 710,241.00	$ 994,237,400.00	0.00	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
34	6	1	1 1 8 4	6 7 1 - 1 3	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	1540	$ 635,259.00	$ 978,499,860.00	0.00	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
35	6	1	1 1 8 4	6 7 5 - 1 3	Bordillo en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	3800	$ 73,795.00	$ 701,853,700.00	0.00	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
36	5	1	1 1 8 4	6 7 5 - 1 3	Sardinel Tipo III en taludes	m	151160	$ 7,919.00	$ 1,161,295,410.00	18,256.00	$ 140,265,792.00	-	6,333.00	$ 49,211,270.00	11,696.20	$ 89,912,937.00	149,599.20	$ 1,149,595,313.00
37	4	1	1 1 8 4	6 7 5 - 1 3	Alineamiento de bordillo	m	185440	$ 164,622.00	$ 7,454,313,120.00	2,422.00	$ 393,967,536.00	-	1,100.00	$ 179,498,200.00	2,067.30	$ 336,465,468.00	3,322.80	$ 537,031,736.00
38	2	1	1 1 8 4	6 7 5 - 1 3	Alineamiento de cabezotes tipo SRD	u	1236	$ 182,380.00	$ 241,476,720.00	551.00	$ 100,412,560.00	-	315.00	$ 57,411,600.00	359.10	$ 66,403,486.00	866.00	$ 157,821,160.00
39	4	1	1 1 8 4	6 7 6 - 1 3	Dren horizontal en longitud mayor a diez (10) metros	m	150	$ 167,551.00	$ 26,132,556.00	1,400.00	$ 267,271,400.00	-	(900.00)	$ (168,795,900.00)	-	$ -	500.00	$ 95,775,500.00
40	4	1	1 1 8 5	6 8 1 - 1 3	Geoceldas de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc (galfanizado)	m3	4550	$ 350,668.00	$ 1,170,215,400.00	112.00	$ 39,275,416.00	-	50.00	$ (17,533,450.00)	62.80	$ 22,029,416.00	62.80	$ 15,523,816.00
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 19,445,710,224.00**		**$ 9,630,724,967.00**			**$ 863,406,126.00**		**$ 9,070,490,349.00**		**$ 10,495,134,033.00**
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD																			
41	8	1	1 1 8 7	7 0 1 - 1 3	Suministro y aplicación de pintura en frio en líneas para agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	217600	$ 1,937.00	$ 421,515,200.00	309,779.00	$ 413,261,270.00	-	(85,952.00)	$ (170,056,284.00)	213,827.80	$ 443,875,114.00	223,827.80	$ 443,875,114.00
42	8	1	1 1 8 7	7 0 1 - 1 3	Suministro y aplicación de pintura en frio en líneas para agua para marca Vial (con pintura en frio)	m2	1400	$ 22,469.00	$ 31,456,600.00	0.00	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
43	8	1	1 1 8 7	7 0 1 - 1 3	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales	u	9400	$ 6,228.00	$ 61,414,400.00	9,800.00	$ 61,214,400.00	-	(2,000.00)	$ (12,214,400.00)	-	$ -	-	$ -
44	4	1	1 1 8 7	7 0 1 - 1 3	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado calibre 16	u	866	$ 383,138.00	$ 380,519,308.00	348.00	$ 136,213,600.00			$ -	69.60	$ 27,685,728.00	348.00	$ 136,213,600.00
45	4	1	1 1 8 7	7 0 1 - 1 3	Suministro e instalación de Señal elevada horizontal con lamina acero galvanizado reforzada tipo 66 y 79	u	210	$ 373,039.00	$ 87,538,130.00	310.00	$ 100,142,600.00			$ -	162.80	$ 53,332,218.00	310.00	$ 100,142,600.00
46	4	1	1 1 8 7	7 0 1 - 1 3	Señal vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI(V) Y SI(E)	m2	12	$ 553,228.00	$ 6,642,336.00	13.00	$ 7,191,964.00			$ -	-	$ -	13.00	$ 7,191,964.00
47	6	1	1 1 8 7	7 2 0 - 1 3	Poste de referencia	u	8	$ 312,025.00	$ 2,516,200.00	44.00	$ 13,728,100.00	-	(44.00)	$ (13,728,100.00)	-	$ -	-	$ -
48	4	1	1 1 8 7	7 3 0 - 1 3	Defensa metálica	m	8760	$ 229,674.00	$ 2,011,775,280.00	1,280.00	$ 392,705,280.00	-	(500.00)	$ (114,238,200.00)	167.95	$ 38,200,126.00	780.00	$ 178,267,280.00
49	4	1	1 1 8 7	7 3 0 - 1 3	Sección final	u	30	$ 192,272.00	$ 5,768,160.00	38.00	$ 7,305,200.00	-		$ -	12.00	$ 1,254,840.00	38.00	$ 5,768,160.00
50	4	1	1 1 8 7	7 4 0 - 1 3	Captafaros	u	2700	$ 21,465.00	$ 57,955,500.00	393.00	$ 8,412,295.00	-	(243.00)	$ (5,221,650.00)	43.00	$ 944,645.00	143.00	$ 3,190,645.00
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 3,070,751,564.00**		**$ 1,255,854,336.00**			**$ (282,449,984.00)**		**$ 568,981,321.00**		**$ 973,264,373.00**
OBRAS VARIAS																			
51	6	1	1 1 8 6	8 0 0 - 1 3	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	19500	$ 17,053.00	$ 175,339,000.00	5,000.00	$ 66,765,000.00			$ -	527.50	$ 9,155,708.00	5,000.00	$ 66,765,000.00
52	6	1	1 1 8 6	8 0 0 - 1 3	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	2000	$ 12,469.00	$ 95,938,000.00	400.00	$ 12,787,600.00			$ -	114.50	$ 3,532,131.00	400.00	$ 12,787,600.00
53	6	1	1 1 8 6	8 1 0 - 1 3	Protección de Taludes con trinos de concreto	m2	6300	$ 16,277.00	$ 6,116,000.00	0.00	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 249,054,000.00**		**$ 100,153,600.00**			**$ -**		**$ 12,685,839.00**		**$ 100,153,600.00**
TRANSPORTES																			
54	3	1	1 1 8 8	9 0 0 - 1 3	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre cien metros (100 m) y mil metros (1.000 m) de distancia.	m3-K	30.000,00	$ 1,022.00	$ 30,660,000.00	50,000.00	$ 51,100,000.00			$ -	38,275.00	$ 39,666,525.00	50,000.00	$ 51,100,000.00
55	3	1	1 1 8 8	9 0 0 - 1 3	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,764,329.00	$ 1,254.00	$ 7,229,475,642.00	2,209,900.15	$ 2,239,259,450.00	-	79,075.35	$ 72,406,210.00	1,986,202.50	$ 1,986,372,434.00	2,765,405.80	$ 2,820,241,683.00
56	3	1	1 1 8 8	9 0 0 - 1 3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	27,950.00	$ 1,175.00	$ 32,841,750.00	27,950.00	$ 32,841,750.00		27,950.00	$ 32,841,750.00	17,241.00	$ 20,255,175.00	45,191.00	$ 53,096,925.00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 6,706,987,092.00**		**$ 2,413,226,012.00**			**$ 105,231,710.00**		**$ 2,249,416,134.00**		**$ 2,518,787,731.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	MER-MINT-INO-7-FR-1
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	22/12/2022 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — ACTA No: 6.00 (Numerar de manera consecutiva) — POR CANTIDADES DE OBRA [X] — POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Indicar No.) (Año)

CONTRATO No : 1815 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN – SAN JOSE DE ISNOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCILIAR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES"-MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1807 DE 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL SUR

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses segun contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2021 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 79,849,184,467.00 (Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 79,849,184,467.00

PLAZO ACUMULADO: 25 MESES (En meses segun las prorrogas en suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/05/2023 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACION: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

ITEMS NO PREVISTOS

57	6	11607		SP	Suministro y aplicación de pintura de imprimante para líneas de demarcación de pavimentos hidráulicos, ancho=0.15 metros espesor 4 mils	m		$ 1,168.00		107,800.00	$ 127,030,200.00	-	(22,369.00)	$ (17,493,078.00)	864.11.00	$ 99,643,424.00	84,411.00	$ 86,843,626.00
58	1	11606		105	Rellleno detrás de cunetas, con material proveniente de la excavacion	m3		$ 22,000.00		23,400.00	$ 514,778,000.00			$ -	15,785.61	$ 315,099,205.20	23,400.00	$ 511,213,000.00
59	6	11605		134P	Retiro para reutilizacion de tres postes de madera y tela tensión en tramo 5 sector Inicio - Indicar Cd			$ 4,625,000.00		4.00	$ 22,000,000.00			$ -	4.00	$ 22,000,000.00	4.00	$ 22,000,000.00
60	1	11602		221.1P	Pedraplén compacto con suministro de material	m3		$ 87,273.00		10,041.00	$ 876,000,793.00			$ -	7,126.79	$ 621,870,244.00	10,041.00	$ 876,000,793.00
61	1	11602		240.1P	Mejoramiento de la subrasante con material para pedraplén	m3		$ 47,133.00		0.00	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
62	2	11602		230.1.1P	Suministro de material para mejoramiento de la subrasante	m3		$ 47,233.00		6,000.00	$ 285,234,000.00	-	(448.27)	$ (21,405,192.00)	5,510.79	$ 264,431,200.00	5,230.70	$ 264,431,200.00
63	2	11602		330.1P	Subbase granular para estabilizar	m3		$ 165,744.00		12,819.00	$ 1,812,288,000.00		218.00	$ 40,276,800.00	11,719.00	$ 2,148,287,200.00	12,269.00	$ 1,972,976,276.00
64	6	11602		320.2P	Suministro e instalacion de cemento para subbase estabilizada	kg		$ 798.00		3,859,391.53	$ 3,849,284,441.000	-	(224,200.0)	$ (178,250,280.00)	3,481,281.00	$ 3,184,450,200.00	3,215,291.53	$ 2,891,841,441.00
65	1	11601		600.1.1 P	Excavaciones en material comun a mano	m3		$ 51,234.00		2,796.00	$ 143,204,252.00			$ -	399.20	$ 19,975,201.200	2,796.00	$ 143,204,252.00
66	1	11601	600.2.4		Excavaciones Varias en Material Comun Bajo Agua (no incluye entibado)	m3		$ 79,234.00		0.00	$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
67	6		600-13		Concreto clase G	m3		$ 442,774.00		4.80	$ 2,125,315.00			$ -	4.80	$ 2,125,315.00	4.80	$ 2,125,315.00
67.1	6	11604	600-13		Concreto clase G	m3		$ 442,774.00		11.00	$ 4,870,514.00	-	111.00	$ (4,870,514.00)	-	$ -	-	$ -
67.2	6	11604	600-13		Concreto clase G	m3		$ 442,774.00		20.00	$ 8,855,480.00	-	17.00	$ (7,525,158.00)	3.00	$ 1,329,322.00	37.00	$ 16,382,638.00
68	6	11604		670.1P	Obras de arte y/o drenajes en concreto de 28 MPA	m		$ 845,473.00		392.00	$ 329,723,456.00			$ -	98.00	$ 82,930,816.80	392.00	$ 329,723,456.00
69	6	11604		671.1.1P	Dureta concreto de 28mpa vaciada en sitio, no incluye conformacion de la superficie de apoyo	m3		$ 752,655.00		7,533.00	$ 5,669,200,456.95	-	935.00	$ (703,812,225.00)	5,467.66	$ 4,965,388,242.00	7,258.80	$ 5,247,533,180.00
70	5	11604		672.2P	Section diario no incluye tuberia de drenaje	m2		$ 53,437.00		4,438.00	$ 237,155,456.00			$ -	3,278.37	$ 175,246,258.00	4,438.00	$ 237,155,456.00
71	4	11607		700.1.1P	Demarcadas de Defensas metálicas nuevas por ampliaciones de la vía o excavaciones	m		$ 13,239.00		800.00	$ 10,679,200.00	-	333.00	$ (4,216,800.00)	267.20	$ 3,489,264.00	1,133.00	$ 15,182,200.00
72	4	11607		700.1.2P	Montaje de Defensas metálicas removidas por ampliaciones	m		$ 27,294.00		664.00	$ 18,795,216.00			$ -	261.10	$ 6,956,203.00	664.00	$ 18,795,216.00
73	4	14103		641.1	ACERO DE PREFUERZOS	kg		$ 16,117.00		1,585.00	$ 45,571,845.00			$ -	1,245.00	$ 35,821,245.00	1,585.00	$ 45,571,845.00
74	4	14103		641.1P	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICAS PARA PUENTES	m		$ 1,389,356.00		60.00	$ 79,281,259.60			$ -	60.00	$ 79,281,259.60	60.00	$ 79,281,259.60
75	8	14103		641.1P	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE DILATACION	m		$ 1,941,273.00		37.13	$ 72,261,257.00			$ -	37.13	$ 72,261,257.00	37.13	$ 72,261,257.00
76	8	14103		641.2P	Suministro e instalacion de apoyos elastomericos	dm3		$ 193,434.00		85.28	$ 5,767,227.00			$ -	85.28	$ 5,767,227.00	85.28	$ 5,767,227.00
77	8	14103		641.4P	Suministro e instalacion de apoyo elastomerico para topes sismicos	dm3		$ 111,037.00		7.00	$ 726,724.00			$ -	7.00	$ 726,724.00	7.00	$ 726,724.00
78	7	14103		600.1P	Losa de concreto de 35 MPA para puente peatonal	m		$ 2,615,493.00		28.40	$ 74,256,456.00			$ -	28.40	$ 74,256,456.00	28.40	$ 74,256,456.00
79	7	14103		600.2P	Losa de concreto de 35 MPA para puente vehicular	m		$ 4,681,478.00		17.60	$ 82,345,179.00			$ -	17.60	$ 82,345,179.00	17.60	$ 82,345,179.00
80	8	11602		230.1P	SECTOR 1: DE PEPTIERCO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TIPO TRIGO2 o similar Tarde	m3		$ 18,999.00		3,500.00	$ 65,246,500.00			$ -	-	$ -	3,500.00	$ 65,246,500.00
81	8	11602		230.1P	RESINALA BAHIA, COSTANERA PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE (Resistencia dinamica tamano ASTM DIEST (50/30) FF(m)	m3		$ 9,090.00		3,000.00	$ 29,070,000.00			$ -	231.00	$ 7,256,160.00	3,000.00	$ 29,070,000.00
82	8	11603		450.1P	Suministro e instalacion de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 incluye asfalto	m3		$ 845,473.00		7,193.00	$ 6,054,883,749.00	-	(692.00)	$ (697,115,200.00)	5,419.39	$ 5,357,768,549.60	6,501.00	$ 6,267,247,816.00
83	8	11603		450.2P	Suministro e instalacion de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 incluye asfalto	m3		$ 972,255.00		3,352.00	$ 3,271,273,200.00	-	(200.00)	$ (195,213,200.00)	-	$ -	3,152.00	$ 3,076,060,000.00
84	8	11603		421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	m2		$ 1,094.00		65,840.00	$ 151,294,960.00	-	(1,000.00)	$ (151,294,960.00)	-	$ -	-	$ -
85	8	11603		421.2	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	m2		$ 1,053.00		30,000.00	$ 68,000,000.00	-	(30,000.00)	$ (68,000,000.00)	-	$ -	-	$ -
86	8	11603		420.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0	m2		$ 1,089.00		55,000.00	$ 157,850,000.00	-	(10,000.00)	$ (10,000,000.00)	-	$ -	-	$ -
87	8	11603		420.2	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m2		$ 1,434.00		179,200.00	$ 665,250,000.00	-	(50,000.00)	$ (210,250,000.00)	55,427.45	$ 214,038,249.00	129,200.00	$ 474,849,000.00
88	8	11603		450.1	Fresado de Pavimento Asfaltico	m3		$ 44,198.00		32,000.00	$ 1,414,272,000.00	-	(3,400.00)	$ (150,268,800.00)	20,837.02	$ 931,122,296.95	28,600.00	$ 1,264,003,200.00
89	8	11604		500.3P	Reubicacion de material granular	m3		$ 39,438.00		16,200.00	$ 751,238,800.00	-	(1,700.00)	$ (67,244,600.00)	19,713.87	$ 932,168,877.00	17,000.00	$ 699,185,000.00
					SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 28,852,553,221.00			$ (1,600,886,800.00)		$ 15,093,381,231.00		$ 26,153,666,022.00
Ajuste al peso														$ -		$ -		$ -
					SUBTOTAL OBRAS (A)						$ 66,470,826,270.00			$ -		$ 55,958,807,189.00		$ 66,470,826,270.00
					PRELIMINARES (OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES)						$ 4,191,456,213.00					$ 2,419,450,413.00		$ 4,250,456,213.00
					PRELIMINARES (OBRAS DE TRABAJO DE PORTE Y APOYO DE LA OBRA) (C)						$ 341,271,244.00					$ 341,271,244.00		$ 341,271,244.00
					VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D+A+B+C						$ 71,003,553,727.00					$ 58,876,185,121.00		$ 71,023,553,727.00
					VALOR DE LA ADICION (B)						$ 820,630,000.00					$ 387,113,076.00		$ 825,630,000.00
					VALOR OBRAS INCLUYENDO IVA D+E+B+C						$ 72,040,870,412.00					$ 59,263,238,197.00		$ 72,045,870,412.00
					RETIRO AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)						$ 592,280,853.00					$ 592,280,853.00		$ 592,280,853.00
					INVERSION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)						$ 196,809,938.00					$ 196,809,938.00		$ 196,809,938.00
					TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS P+G+H						$ 666,490,000.00					$ 589,760,000.00		$ 666,490,000.00
					GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Indique %A) (J)						$ 6,912,085,000.00					$ 187,226,356.00		$ 6,912,085,000.00
					GESTION AMBIENTAL (Indique %GA x %A) (K)						$ 324,000,000.00					$ 324,000,000.00		$ 324,000,000.00
					VALOR TOTAL (F+G+H)						$ 79,849,184,453.00					$ 59,852,487.00		$ 79,849,184,453.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un tramite de items no previstos, se debe indicar el numero del Acta de Fijación de Items No Previstos y la fecha de suscripción:

Debido a los tiempos que hasta el momento ha tomado el tramite de sustracción de reserva forestal necesaria para llevar a cabo la ampliación del corredor de acuerdo con la sección transversal prevista en el diseño geométrico en el tramo comprendido entre el PR 51+0400 al PR 54+0100 zona de amortiguamiento del Parque Natural Nacional Puracé y que es objeto de la Sustracción de la Reserva Forestal Central, permiso ambiental que a la fecha después de casi un año de iniciado el proceso no se ha podido ser obtenido) se efectuó un ajuste al plan de intervención inicialmente previsto con el propósito de poder invertir la totalidad de los recursos del proyecto, para lo que se vanalizo realizar la rehabilitación del sector comprendido entre el PR +0+0800 y el PR 17+800 toda vez que dicho sector presenta actualmente una superficie de rodadura la cual se encuentra en malas condiciones generando riesgos a los usuarios de la vía.

El contratista de obra (Consorcio de Infraestructura Vial Para Colombia) adelanto los diseños para la rehabilitación del tramo comprendido entre el PR27+0800 y el PR17+800 y luego de mesas de trabajo conjuntas con la interventoria se logró la no objeción de los diseños presentados el dia 22 de septiembre del 2022, de igual manera a finales del mes de agosto la interventoria solicitó el cambio en el proceso constructivo del fresado para lograr salvar gran parte de las estructuras de los cunetas que se encuentran en buen estado así como para mantener los niveles de la vía actual respecto a las viviendas existentes a lo largo del paso urbano con el fin de no generar problemas hidráulicos, por lo anterior, se hizo necesario realizar el fresado de un volumen superior al partido inicialmente, lo que conlleva a obtener un rendimiento inferior al pronosticado en la proyección del plan de obras, aumentando el tiempo en el que se planteaba realizar esta actividad, por otro lado los tiempos de fraguado de la subbase estabilizada que se ha debido realizar en dos capas en cumplimiento de las especificaciones de la Entidad contratante, ha afectado los rendimientos inicialmente previstos ausado a las afectaciones que actualmente se presentan con ocasión de la ola invernal que presenta el país y que no es ajena en el departamento del Cauca y por consiguiente los municipios de Puracé y Popayán, y aunque el Consorcio ha realizado un gran esfuerzo para materializar los trabajos en las horas del día en las que se presenta buen clima, este esfuerzo no ha sido suficiente para cumplir a cabalidad la proyección de los rendimientos que inicialmente se tenían previstos para la estabilización del material granular remanente que conforma la estructura de pavimento, así como la instalación de las diferentes capas de mezcla asfáltica (MDC25 y MDC19) que conforman el pavimento, Debido a los aspectos arte mencionados, se estima que para terminar la rehabilitación que se tiene planteada hasta el PR 17+800 es necesario prorrogar el contrato hasta el 31 de mayo del 2023.

En el sector del municipio de Isnos, la Alcaldía ha solicitado la rehabilitación del paso urbano toda vez que por allí transitaron las volquetas que transportaban los materiales de la obra que se ejecuta entre el PR93+0400 y el PR98+0200. Así las cosas, se estima que los trabajos en sector en mención no podrán ser terminados para el 31 de diciembre de 2022 como inicialmente se tenía previsto en los programas de obra y de inversiones.

Los siguientes ítems se ven afectados en menores cantidades: 201-13 Demolición de pavimentos rígidos, 201-13 Remoción de alcantarillas, 201-13 Remoción de cercas de alambre, 210-13 Excavación sin clasificar de la explanación y canales, 320,1P Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales, 630-13 Concreto clase 28 MPA, 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior, 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros, 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: revestimiento de zinc (galvanizado), Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para líneas de demarcación de pavimentos, Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales, 709-13 Poste de referencia, 709-13 Defensa metálica, 740-13 Captafaros, 3P Suministro y aplicación de pintura de imprimante para líneas de demarcación de pavimentos hidráulicos , en ancho 0.15 metros espesor 4 mils, 230.1.1P Suministro de material para mejoramiento de la subrasante, 320,2P Suministro e instalacion de cemento para subbase estabilizada, 630-13 Concreto clase G, 450.1P Suministro e instalacion de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 incluye asfalto, 450.2P Suministro e instalacion de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 incluye asfalto, 421-1 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1, 421-2 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2, 420-1 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0, 420-2 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1, 460.1 Fresado de Pavimento Asfaltico, 320-3P Estabilizacion de material granular.

Los siguientes ítems se ven afectados en mayores cantidades: 201-13 Demolición de Estructuras, 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales, 211-13 Remoción de Derrumbes, 310-13 Conformación de la calzada existente, 320-13 Subbase Granular clase A, 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico, 600-13 Excavaciones varias sin clasificar, 600-13 Excavaciones varias en roca en seco, 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (Proveniente de la Excavación), 610-13 Relleno para estructuras con recebo, 630-13 Concreto clase 21 MPA, 630-13 Concreto clase 14 MPA, 660-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa, 663,3P Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm, 673-13 Geotextil Tipo II no tejido, 673-13 Material granular drenante, 673-13 Material de colchon a tipo SRC, 675-13 Transporte de materiales provenientes de excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m), 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m), 320,1P Subbase granular para estabilizar, 630-13 Concreto clase G, 671.1.1 P Cuneta concreto de 28mpa vaciada en sitio, no incluye conformacion de la superficie de apoyo, 71,1*1,1*P Desmontaje de Defensas metálicas removidas por ampliaciones de la vía o excavaciones.

La presente acta de modificacion de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoria, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: _____
Nombre: JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula No. 25202 - 87226 CND

Firma: _____
Nombre: HECTOR MANUEL [illegible]
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula No. 25202 - 137411 CND

Firma: _____
Nombre: CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Titular Supervisa
Matrícula No.7700-34986 CLD

Firma: _____
Nombre: RICARDO BAEZ GARCÍA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No.2020-348679 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoria — Nombre: [illegible] JOSE ADRIAN VALENCIA CASTELLON — Matrícula No. 1625-40039 CAU — Firma: (Escribir según corresponda) — Formato digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTELLON

Director Territorial — Nombre: [illegible] JOSE ADRIAN VALENCIA CASTELLON — Matrícula No. 1625-40039 CAU — Firma: (Escribir según su competencia funcional) — Formato digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTELLON

Gestor Tecnico de Proyecto — Nombre: [illegible] ADRIANA CAROLINA PARRA CARRANZA — Matrícula No. 2520073388 CND — Firma: (Escribir según su competencia)

La justificación de la modificación debe cumplir con lo establecido en los documentos contractuales y especificaciones para la ejecución del contrato 1815-2020, la cual es revisada y aprobada por el Interventor.

Original: Archivo Gestor del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 17/06/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 3

CONTRATO No. 1815 DE 2020
(Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYAN - SAN JOSE DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" - MODULO 2

PROYECTO: 113: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYÁN - PATICO - PALETARÁ - ISNOS - PITALITO - SAN AGUSTIN, DE LOS CIRCUITOS ECOTURISTICOS HUILA, CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL SUR **CONTRATO No.** 1807 DE 2020
(Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 17 (Día) NOVIEMBRE (Mes) 2020 (Año)

FECHA DE INICIO: 22 (Día) 4 (Mes) 2021 (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR INICIAL:** $ 79,849,184,462

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 79,849,184,462

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) 7 (Mes) 2022 (Año)

A.I.U : 30 % **A** 20 % **I** 5 % **U** 5 %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
450.1P	8	Suministro e instalacion de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 incluye asfalto	m3	3292.00	$ 966,838.00	$ 3,182,830,696.00
450.2P	8	Suministro e instalacion de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 incluye asfalto	m3	8559.00	$ 976,066.00	$ 8,354,148,894.00
421.1	8	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	m2	65840.00	$ 1,994.00	$ 131,284,960.00
421.2	8	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	m2	65840.00	$ 1,952.00	$ 128,519,680.00
420.1	8	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0	m2	65840.00	$ 3,580.00	$ 235,707,200.00
420.2	8	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	65840.00	$ 3,824.00	$ 251,772,160.00
460.1	8	Fresado de Pavimento Asfaltico	m3	19752.00	$ 44,196.00	$ 872,959,392.00
320-3P	8	Estabilizacion de material granular	m3	16460.00	$ 39,438.00	$ 649,149,480.00

NOTAS:

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (Io) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Digitally signed by JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
DN: T=GERENTE GENERAL, SN=GONZALEZ GOMEZ, G=JORGE ALEJANDRO, OU=CONTRATISTAS S.A. S.+SIGLA, C=CO, E=JORGE.GONZALEZ@CONSTRUCTORES S.A. S.+SIGLA
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020.09.07 17:12:55 -05'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

Firma
Nombre.: JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-67228 CND

Firma
Nombre.: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202 - 13914 CND

Firma:
Nombre.: CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.: 17202-24988 CLD

Firmado digitalmente por RICARDO BAEZ GARCIA
Firma
Nombre.: RICARDO BAEZ GARCIA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
(Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: JOSÉ DAVID ALARCÓN ALARCÓN — Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO REGIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MGR-MAN-Nro5-FR-2
VERSION	1
PAGINA	1 DE 1
FECHA	27/09/2022 (Dia/ Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23 DE 2 DE MARZO DE 2023 (Indicar Mes y Año) — VALOR $/RECIBO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.993.898.320,99

SEGUIMIENTO No. 23
(La numeración debe ser consecutiva y con respecto al número de acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1810 DE 2020 — PLAZO INICIAL: 14 MESES (en meses o días según corresponda el proyecto) — PLAZO ACUMULADO: 31 MESES (En meses según sea prórroga en el contrato principal)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA -POPAYAN- SAN JOSE DE IENOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONSOLIDAR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" - MODULO 2 — FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2021 (Indique dia/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2023 (Incluidas las suspensiones. Indique dia/mes/año) — FECHA DE SUSPENSION (Indique la suspensión que corresponda con el cuerdo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA — VALOR INICIAL (incluido IVA) ($): $ 70.049.104.402,00 (Dejar comas y puntos) — VALORACIONES (incluido IVA) ($): $ - — VALOR ACUMULADO (incluido IVA) ($+/-): $ 70.049.104.402,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1807 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL SUR

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Mes de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Abril de 2021	2 Mayo de 2021	3 Junio de 2021	4 Julio de 2021	5 Agosto de 2021	6 Septiembre de 2021	7 Octubre de 2021	8 Noviembre de 2021	9 Diciembre de 2021	10 Enero de 2022	11 Febrero de 2022	12 Marzo de 2022	13 Abril de 2022	14 Mayo de 2022	15 Junio de 2022	16 Julio de 2022	17 Agosto de 2022	18 Septiembre de 2022	19 Octubre de 2022	20 Noviembre de 2022	21 Diciembre de 2022	22 Enero de 2023	23 Febrero de 2023	24 Marzo de 2023	25 Abril de 2023	26 Mayo de 2023
EXPLANACIONES	$ 17.644.484,19	14,82%	2,29%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	1,82%	1,85%	1,48%	1,56%	1,60%	1,46%	1,47%	1,51%	1,47%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%
				$ P	302	24.472	24.556	815.781	2.502.472	2.553.000	2.027.196	2.135.000	2.191.000	2.000.000	2.012.000	2.070.000	2.012.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
	$ 1.777.644,98	2,98%	$ 1.523.096	$ E	302	24.472	24.556	815.781	2.502.472	2.553.000	2.027.196	2.135.000	2.191.000	2.000.000	2.012.000	2.070.000	2.012.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
BASE, SUB BASE Y AFIRMADO	($ 1.987.672,18)	11,98%	12,09%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$ 8.808.381,08	12,80%	$8.587.703	$ E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	($ 13.239.186,86)	28,18%	24,60%	% P	0,00%	0,00%	0,36%	0,40%	1,88%	3,42%	3,60%	3,58%	2,87%	2,37%	1,89%	2,20%	2,30%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%
				$ P	0	0	24.556	27.000	127.000	231.000	243.000	241.500	193.500	160.000	127.500	148.500	155.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	$ 17.160.627,28	25,73%	$ 10.382.098	$ E	0	0	24.556	27.000	127.000	231.000	243.000	241.500	193.500	160.000	127.500	148.500	155.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
				% E	0,00%	0,00%	0,05%	0,06%	0,29%	0,53%	0,56%	0,55%	0,44%	0,37%	0,29%	0,34%	0,36%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 10.662.764,79)	25,62%	14,85%	% P	0,00%	0,00%	0,36%	0,80%	1,32%	1,47%	1,47%	1,56%	1,70%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%
				$ P	0	0	24.556	54.000	89.000	100.000	100.000	106.500	116.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	$ 6.649.152,10	15,76%	$6.658.621	$ E	0	0	24.556	54.000	89.000	100.000	100.000	106.500	116.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
				% E	0,00%	0,00%	0,05%	0,12%	0,20%	0,23%	0,23%	0,24%	0,26%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	($ 1.334.547,74)	1,34%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
				$ P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	$ 672.242,07	1,31%	$588.592	$ E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS VARIAS	($ 679.329,91)	0,68%	0,92%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$ 169.152,00	0,16%	$ 12.096	$ E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES	($ 3.656.262,84)	14,52%	3,73%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%
				$ P	0	0	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	$ 2.514.767,73	2,79%	$2.478.175	$ E	0	0	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	($ 445.453,91)	0,87%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$ 0,00	0,00%	$0	$ E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS ITEMS (PREDIOS NO PREVISTOS)	($ 0,00)	0,00%	34,32%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$ 23.145.958,42	37,86%	$23.913.096	$ E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	($ 60.670.835,37)	100%	90,90%																											
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	($ 64.470.835,37)	100%	$60.514.844,629																											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar las fechas de pago agrupadas en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programado".
4. El valor básico de obra programado corresponde al valor básico de obra sin incluir reajustes ni IVA.
5. Para los contratos en los cuales se tengan consideración ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES					
TIPO DE SERIE-#2	PROGRAMADO	EJECUTADO	REPROGRAMACION ACTUAL REDISTRIBUCION 1	REPROGRAMACION ACTUAL REDISTRIBUCION 2	REPROGRAMACION ACTUAL REDISTRIBUCION 3	REPROGRAMACION ACTUAL REDISTRIBUCION 4	REPROGRAMACION ACTUAL REDISTRIBUCION 5
SERIE-#2	Mes						
CONTAR							

INVERSION OBRA PROGRAMADA NEO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,16%	0,47%	0,79%	0,98%	0,99%	0,98%	0,98%	0,97%	0,95%	0,93%	0,91%	0,89%	0,87%	0,84%	0,82%	0,79%	0,77%	0,74%	0,72%	0,69%	0,67%	0,64%	0,62%	0,59%	0,57%
	VALOR ($Mes de Pesos)	$0	$196.556	$1.004.367	$1.577.045	$8.987.519	$26.024.552	$43.928.094	$54.551.717	$55.000.025	$54.718.131	$54.243.372	$53.487.339	$52.453.307	$51.141.275	$49.551.243	$47.683.211	$45.537.179	$43.113.147	$40.411.115	$37.431.083	$34.173.051	$30.637.019	$26.822.987	$22.730.955	$18.360.923	$13.713.891	$8.788.859	$3.586.827	$0	$0
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,17%	0,64%	1,43%	2,41%	3,40%	4,38%	5,36%	6,33%	7,28%	8,21%	9,12%	10,01%	10,88%	11,72%	12,54%	13,33%	14,10%	14,84%	15,56%	16,25%	16,92%	17,56%	18,18%	18,77%	19,34%
	VALOR ($Mes de Pesos)	$0	$196.556	$1.200.736	$2.777.781	$11.765.300	$37.789.852	$81.717.946	$136.269.663	$191.269.688	$246.007.819	$300.251.191	$353.738.530	$406.191.837	$457.333.112	$506.884.355	$554.567.566	$600.104.745	$643.217.892	$683.628.007	$721.059.090	$755.232.141	$785.869.160	$812.692.147	$835.423.102	$853.783.025	$867.496.916	$876.285.775	$879.872.602	$879.872.602	$879.872.602
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR ($Mes de Pesos)	$0	$0	$0	$94.257	$277.155	$1.211.588	$2.371.274	$2.286.392	$3.913.427	$3.171.103	$2.791.631	$2.026.347	$2.013.257	$2.477.419	$5.104.647	$4.533.782	$3.253.080	$2.159.465	$4.047.931	$2.026.283	$4.270.781	$3.791.284.733	$3.755.991.731							
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR ($Mes de Pesos)	$0	$0	$0	$94.257	$371.412	$1.323.138	$3.694.412	$5.980.804	$9.348.438	$12.719.333	$15.511.304	$18.537.651	$20.550.908	$23.028.327	$28.132.974	$32.666.756	$35.919.836	$38.079.301	$42.127.232	$44.153.515	$48.424.296	$52.215.581	$55.971.312							

Los procedimientos y actas consolidos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada a través del contrato.
Incluye IVA. Valor a pesar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, MAYORES CANTIDADES (INCLUIR OBRAS ADICIONALES DEL PASO)	$ 4.762.400.721,81	$ 4.016.973.853,00	85%
PROVISIÓN PARA DERECHOS DE TRÁNSITO DE HORAS SANTAS Y MACUÉ LADERAS	$ 4.762.400.721,81	$ 347.971.134,00	7%
VALOR DE OBRAS NO SUJETAS A LEASY (Obra)	$ 347.971.134,00	$ 322.979.134,00	93%
VALOR DE OBRAS NO SUJETAS A LEASY (Obra)	$ 322.979.134,00	$ 402.329.470,00	93%
PREDIOS, ASPECTOS NO ACTUALIZADOS NO MODIFICADOS NO CONTABILIZADOS (CAUSACIÓN Y CAJA)	$ 950.000.000,00	$ 950.000.000,00	85%
PAC - PERSONAL ASISTE NO ACTUALIZADOS NO MODIFICADOS NO CONTABILIZADOS (LOS GASTOS Y MANTOS)	$ 950.000.000,00	$ 950.000.000,00	85%
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL Incluye PROVISIÓN	$ 950.000.000,00	$ 93.750.000,00	85%
PROVISIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD INCLUYE IVA)	$ 6.812.800.000,00	$ 299.618.960,00	4%
	$ 6.812.800.000,00	$ 67.512.800,00	1%
	$ 354.000.000,00	$ 354.000.000,00	
	$ 354.000.000,00	$ 1.793.594,00	1%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS : (S)	$ 13.378.598.384,00	$ 5.390.883.340,00	40%
VALOR BASICO DE OBRA PENDIENTE Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADO (S')	$ 13.378.598.384,00		
VALOR AUSUBASICO DEL CONTRATO (A+S)	$ 79.049.104.402,00		
VALOR AJUSTADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (A'+S')	$ 77.893.727.209,00		64%

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar lo realizado de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Este seguimiento al programa de inversiones se realiza con base a la corrida mes N° 2 de la fase 2 fe Diciembre de 2022 aprobada por el INVIAS

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Firmado digitalmente por JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 2023.03.02 15:41:39 -05'00'
Aprueba: Firma
Nombre: JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25252 - 97339 CND

Elaboró: [illegible]
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]

Original: Apoyo para el pago de la cuenta. (Subsistema Documental)
Copias: Unidad Ejecutora, Supervisión, Interventor o Director Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
PROCEDIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

CÓDIGO	5400PS-SIMO-35.1-PR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	27 (Día) / 4 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAUCA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL No.** 25
(Debe ser igual al No. DE ORDEN del ACTA DE SEGUIMIENTO MENSUAL que se va a diligenciar)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N.A. (Si NO LICENCIADO)

Resolución N° N.A. (Indicar N° de Resolución de ANLA, CAR, o UPRA)

NO LICENCIADO (PRE-A PASA) X

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMCOLOMBIA

OBJETO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL FALDTAJAL POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" - MÓDULO 2.

N° CONTRATO 1815 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 22/04/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/05/2023

Valor Inicial Contrato Obra	$ 759.691.063.842,00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 759.691.063.842,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 2.013.309.925,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ 2.013.309.925,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ -
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ 2.013.309.925,00

AIU %	30%
IVA %	0%

INTERVENTORA CONSORCIO INTERVIAL SUR

OBJETO INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL FALDTAJAL POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES - MÓDULO 2

N° CONTRATO 1807 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 16/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/05/2023

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 13.939.961.646,00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 13.939.961.646,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ Fecha: _____

CÓDIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	RESTAURACIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BÁSICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PROYECTO ($)	OTRO	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PROYECTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PROYECTO ($)	OTRO	EJECUTADO EN EL MES: CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PROYECTO ($)	OTRO	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PROYECTO ($)	OTRO	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Adjuntar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
1	PROGRAMA 1 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	Proyecto Cumplimiento de la respectiva legislac	Medida de compensación por Aprovechamiento Forestal Único ante la CRC - Tramo PR0+420 al PR0 +720				X	1	GLOBAL	$ 20.000.000,00																				$ 20.000.000,00		No se han expedido medidas compensatorias, Por parte de las autoridades ambientales.
			Medida de compensación por Aprovechamiento Forestal Único ante la CAM Tramo PR0+200 al PR0+420.				X	1	GLOBAL	$ 20.000.000,00																				$ 20.000.000,00		No se han expedido medidas compensatorias, por parte de las autoridades ambientales. Por tanto no hay gasto
			Medida de Compensación por Levantamiento Parcial de veda ante ante la CRC - Tramo PR0+420 al PR0 + 720.				X	1	GLOBAL	$ 60.000.000,00																				$ 60.000.000,00		No se han expedido medidas compensatorias, por parte de las autoridades ambientales. Por tanto no hay gasto
			Medida de Compensación por Levantamiento Parcial de veda ante ante la CAM - Tramo PR0+200 al PR0+420.				X	1	GLOBAL	$ 60.000.000,00																				$ 60.000.000,00		No se han expedido medidas compensatorias, por parte de las autoridades ambientales. Por tanto no hay gasto
			Medidas compensatorias por Ocupaciones de Lauces (Quebrada Coffo Negro, Río Ullucos, Quebrada Bujío y Río Cordoval)				X	1	GLOBAL	$ 60.000.000,00																				$ 60.000.000,00		No se han expedido medidas compensatorias, por parte de las autoridades ambientales. Por tanto no hay gasto
			Medidas compensatorias por permiso de aprovechamiento en el Tramo PR0+420 al PR0 +720.				X	1	GLOBAL	$ 1.481.807.080,00																				$ 1.481.807.080,00		No se han expedido medidas compensatorias, por parte de las autoridades ambientales. Por tanto no hay gasto
										$ 1.681.807.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00								

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BÁSICO GESTIÓN	$ 0,00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones pactados contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios es responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental está sujeta al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede ser ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se surta el trámite de modificación del contrato.

Firma
Nombre : JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula No. : 25202-97229 CND

Firma
Nombre : [illegible]
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. : [illegible]

Vo. Bo. Firma
Nombre : ERWIN MARCELO ENRIQUEZ
Profesional Ambiental
Gerencia de Grandes
Matrícula No. : 8230-176382 NRS

Vo. Bo. Firma
Nombre : HUDELDAR [illegible]
Profesional Ambiental
Interventoría
Matrícula No. : 192381-38968 CAU

Original: Archivo de Gestión del ANSVI
Copia: Supervisión de Sostenibilidad, Jefatura Gerencia Dirección Territorial, Contratista e Interventor

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	23	FECHA	10 MARZO 2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 1	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MÓDULO 2.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1815 DE 2020
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Cauca			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1807 DE 2020

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 24 AGOSTO 2022											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Alquiler de sillas, reunión socialización	Unitario	600	$ 1.000	$ 600.000	X		$ 600.000	0	$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ 120.000	$ 480.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Alquiler de sillas, reunión finalización	Unitario	600	$ 1.000	$ 600.000	X		$ 600.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 600.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Alquiler de video beam incluye pantalla de reproducción	Unitario	12	$ 110.000	$ 1.320.000	X		$ 1.320.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ 110.000	$ 1.210.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Alquiler de sonido	Unitario	12	$ 100.000	$ 1.200.000	X		$ 1.200.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ 570.000	$ 630.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Refrigerio reunión socialización	Unitario	600	$ 6.000	$ 3.600.000	X		$ 3.600.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ 2.020.000	$ 1.580.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Refrigerio reunión finalización	Unitario	600	$ 6.000	$ 3.600.000	X		$ 3.600.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3.600.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Alquiler de video beam reunión extraordinaria	Unitario	10	$ 110.000	$ 1.100.000	X		$ 1.100.000	0		0,0%	$ -	$ -	0	$ 220.000	$ 880.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Cuña Radial	Unitario	350	$ 7.714	$ 2.700.000,00	X		$ 2.700.000,00	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ 921.400	$ 1.778.600	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Cartilla de cierre	Unitario	15	$ 32.000	$ 480.000	X		$ 480.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 480.000	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Calcomanias temáticas	Unitario	500	$ 4.000	$ 2.000.000	X		$ 2.000.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.000.000	
PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Alquiler de sillas, reuniones, comité de participación	Unitario	750	$ 1.000	$ 750.000	X		$ 750.000	0		0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 750.000	
PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Alquiler de sillas reuniones extraordinarias	Unitario	750	$ 5.000,38	$ 3.750.285	X		$ 3.750.285,00	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ 175.000	$ 3.575.285	
PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Refrigerio, reuniones comité de participación	Unitario	750	$ 5.000,38	$ 3.750.285	X		$ 3.750.285,00	0		0%	$ -	$ -	0	$ 180.000	$ 3.570.285	
PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Capacitaciones especializdas incluye insumos, viaticos y alquiler de videobeam	Unitario	8	$ 210.000	$ 1.680.000	X		$ 1.680.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1.680.000	
PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS	Obras con participación comunitaria - Coconuco	Unitario	1	$ 100.000.000	$ 100.000.000	X		$ 100.000.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ 99.978.532	$ 21.468	
PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS	Obras con participación comunitaria - Paletará	Unitario	1	$ 100.000.000	$ 100.000.000	X		$ 100.000.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 100.000.000	
PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS	Obras con participación comunitaria - Isnos	Unitario	1	$ 100.000.000	$ 100.000.000	X		$ 100.000.000	0	$ 45.939.513	0%	$ -		0	$ 45.939.513	$ 54.060.487	Anexo N°1
PROYECTO 8. PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL	Programa de arqueología preventiva	Unitario	1	$ 144.000.000	$ 144.000.000	x		$ 144.000.000	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 144.000.000	
PROYECTO 9. GESTIÓN SOCIOPREDIAL	Factores de compensación social	Unitario	1	$ -	$ -	x		$ -	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	Este valor se incluirá una vez sean identificadas todas las unidades sociales a las cuales apliquen factores de compensación sociopredial
GERENCIA DE REGIONES	LÍNEA TURISTÍCA Caminata Ecológica Pet Friendly	Unitario	1	$ 3.782.400	$ 3.782.400,00	x		$ 3.782.400,00	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ 3.748.000	$ 34.400,00	
GERENCIA DE REGIONES	LÍNEA SOSTENIBLE Escuela de la adaptación y la sostenibilidad INVIAS	Unitario	2	$ 11.633.645	$ 23.267.290,00	x		$ 23.267.290,00	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ 9.694.704	$ 13.572.586,00	
GERENCIA DE REGIONES	LÍNEA SOCIAL Taller de embellecimiento y muralismo	Unitario	1	$ 10.648.800	$ 10.648.800,00	x		$ 10.648.800,00	0	$ -	0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10.648.800,00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	23	FECHA	10 (Día)	MARZO (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 1	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYÁN SAN JOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MÓDULO 2.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1815 DE 2020
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Cauca			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1807 DE 2020

	Porcentaje del 4.5% por concepto de reembolso de gastos asumido por el contratista acorte a las erogaciones contempladas en el apendice E gestión social	Unitario	0	$	20.698.785,00	$ 20.698.785,00	x		$	20.698.785,00	0	$	2.067.278	0%	$ -	$	2.067.278	0	$ 9.432.750	$ 11.266.034,83	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	1			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	24	AGOSTO	2022									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (Incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (Incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$	48.006.791	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$	48.006.791	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	-
C	VALOR IVA MENSUAL	$	410.458	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	48.417.249
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$	48.417.249	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$	357.022.809,89	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	172.505.035
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$	529.527.845,00	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		32,58%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ

Firma
Nombre: JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
Matricula No. :25202 67228 CND

Firma
Nombre: **VILIC YOVAN PAZ NARVAEZ**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
Nombre: HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
Representante Legal Interventoria ☑ **Apoderado** ☐
Matricula No. : 25202 - 13914 CND

Firma
Nombre: **MIRTHA YOLANDA BURBANO APRAEZ**
Profesional Social Interventoria
Matrícula Profesional No.: 132194

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPRSO-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	1

FECHA: 27/04/2023 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CAUCA
3. AÑO: 2023	MES: 1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	4. FECHA DE ELABORACIÓN	**09/03/2023**
5. LOCALIZACION:	RUTA: 2002	TRAMO:	5
6. CONTRATO DE OBRA No:	1815 DE 2020		
7. OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" - MODULO 2.		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA	NIT	901.442.184-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL SUR	NIT	901.442.421-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1807 DE 2020		

11. PLAZO INICIAL:	18 MESES	12. FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	25 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE MAYO DE 2023
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	0	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	2.000.000.000

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	79.849.184.462,00
21. VR. ANTICIPO:		
22. VR. ADICIÓN No:	$	-
23. VR. ADICIÓN No:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	-
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	79.849.184.462,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	$ 1.394.000	$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES IGAC. 898 de 2014 y 1044 de 2014)	0	$ 2.788.000	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ 1.045.000	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 348.500	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ 1.074.000	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	0	$ 805.000	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 268.500	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	$ 754.000	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ 377.000	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ 377.000	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 320.000	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 217.000	$ -
INFORME GENERAL DEL SECTOR	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR PRIMEROS 10 KM	0	$ 1.600.000	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR KM ADICIONAL	0	$ 960.000	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS	0	$ 2.460.000	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y CON DAÑO EMERGENTE (UNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO)	0	$ 1.340.000	$ -
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE (RES IGAC. 898 de 2014 y 1044 de 2014), CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ 2.680.000	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO	0	$ 670.000	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV.	0	$ 860.000	$ -
	41. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ 430.000	$ -
	42. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV.	0	$ 640.000	$ -
	43. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV.	0	$ 320.000	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	$ 346.500	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ 231.000	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍCULA INMOBILIARIA	0	$ 346.500	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ 231.000	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 115.500	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	0	$ 115.500	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	$ 462.000	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 231.000	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ 231.000	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 321.000	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 321.000	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 107.000	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ 749.000	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 642.000	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACION DE LA SS (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ 150.000	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ 300.000	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ 150.000	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 150.000	$ -
1.4. RESTITUCION DE	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 640.000	$ -
1.5. DIAGNOSTICO PREDIAL	62. PRE-DIAGNÓSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KM	0	$ 4.650.000	$ -
1.6. OTROS		0		$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 62		0		$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**0**		**$ -**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPRSO-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	1

				FECHA	27/04/2023 (Dia / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL					
1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1		2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CAUCA	
3. AÑO	2023	MES	1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	4. FECHA DE ELABORACIÓN	**09/03/2023**
5. LOCALIZACION:	RUTA:	2002		TRAMO:	5
6. CONTRATO DE OBRA No:	1815 DE 2020				
7. OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" - MODULO 2.				
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA			NIT	901.442.184-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL SUR			NIT	901.442.421-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1807 DE 2020				
11. PLAZO INICIAL:	18 MESES	12. FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	25 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE MAYO DE 2023
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	0	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	2.000.000.000

II. INFORMACION FINANCIERA		
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	79.849.184.462,00
21. VR. ANTICIPO:		
22. VR. ADICIÓN No:	$	-
23. VR. ADICIÓN No:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	-
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	79.849.184.462,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**
								0		$ -	
										$ -	
										$ -	
										$ -	
										$ -	
										$ -	
										$ -	
										$ -	

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	-
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. % ADMINISTRACIÓN	$	-
65. IVA	$	-
4XMIL	$	-
OTROS	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS		
67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	-
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS		
71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	117.411.945
72. GESTIÓN PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	-
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	117.411.945
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**1.882.588.055**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA	JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ		FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ		NOMBRES Y APELLIDOS	HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GOMEZ	
C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	80503799	C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	19332879
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202 – 67228 CND	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202 - 13914 CND
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SS 22218

Fecha
24/03/2023
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1790995

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
De	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Copia a	DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA;GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1;DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA;
Asignacion de la Copia:	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON ;CARLOS ABAD RAMIREZ TORO ;BLAS URIEL PAEZ CHINCHILLA ;
Asignado a:	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO

Información del Documento

■ **Referencia**	Concepto de no objeción pre-acta social No.23 contrato de obra 1815 de 2020 Corredor del Paletará concluir concluir.

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

Respetado Ingeniero Báez,

En atención a la radicación realizada por la interventoría por oficio **IST2-383** del 16 de marzo de 2023 la pre-acta social No. 23 del contrato de obra 1815 de 2020, el cual se encuentra bajo supervisión del contrato de interventoría 1807 de 2020, en el cual solicita la revisión del formato **MASPS-MN1-IN-3-FR-6 PREACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL**, me permito realizar las siguientes observaciones respecto de las actividades sociales incluidas en la pre-acta social No. 23.

1. El proyecto en cuestión cuenta con plan de inversión social V.2 aprobado por la firma interventora.

2. Dicho plan de inversión social recibió concepto de no objeción de esta dependencia.

3. El instructivo **MASPS-MN1-IN-3** Seguimiento a la Gestión Social, del Manual de Interventoría vigente en la Entidad, indica al respecto:

“Formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre acta mensual de inversión social

Para el trámite del Formato **MEPI-MN1-IN-4-FR-1** Acta de Recibo Parcial de Obra, se requiere adjuntar el oficio de la Subdirección de Sostenibilidad mediante el cual se da la no objeción a las pre-actas que hacen parte del Acta de Recibo Parcial correspondiente.

Me permito informarle que en lo que respecta a la citada pre-acta, en el que se realizan una serie de cobros a la entidad con cargo al plan de inversión social vigente por valor de COP$48.417.249 IVA incluido; se verifica que la información consignada en el formato **MASPS-MN1-IN-3-FR-6** pre-acta mensual de inversión social correspondiente a las actividades incluidas en la pre acta No.23 es consistente con los soportes verificados y aprobados por el interventor y presentados el contratista y que esta se ajusta a las provisiones establecidas para cada una de las actividades sociales reportadas en el plan de inversión social v2 por lo que se emite el concepto de no objeción correspondiente.

5. Cabe recordar que la revisión, verificación y aprobación de las actividades, así como la de sus cantidades y precios correspondientes, es responsabilidad de la firma interventora y del contratista de obra en lo que les corresponda en cada caso según la normatividad vigente.

Cordialmente;

JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO

Subdirector de Sostenibilidad

Revisó: Hilduara Milena Barrera Mendoza

Proyectó: Carlos Andrés Ossa Gómez

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

Historia del documento

Fecha	Etapa	Responsable Actual	Responsable Anterior	Comentarios
24/03/2023 03:37:59 pm	En Radicación	**CARLOS ANDRES OSSA GOMEZ**		
24/03/2023 03:37:59 pm	En Aprobación Parcial	**HILDUARA MILENA BARRERA MENDOZA**	**CARLOS ANDRES OSSA GOMEZ**	
24/03/2023 03:54:11 pm	En Aprobación	**JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO**	**HILDUARA MILENA BARRERA MENDOZA**	
24/03/2023 07:53:37 pm	Enviado	**JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO**	**JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO**	
25/03/2023 09:32:57 am	Reasignación Copia	**BLAS URIEL PAEZ CHINCHILLA**		

Av. Calle 26 # 69-76
Torre tierra Oficina 1503
Edificio Elemento
PBX (1) 2210190
Celular 3124477972
Bogotá, Colombia
contacto@joyco.com.co

CERTIFICACION

Yo, **HECTOR MIGUEL GOMEZ DIAZ** en mi calidad de Representante Legal Apoderado del Consorcio Intervial Sur, identificado con NIT 901.442.421-2; certifico qué el Consorcio Infraestructura Vail cumplió con el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social correspondientes al acta de recibo parcial de obra No. 23 - febrero de 2023 en desarrollo del contrato de obra 1815 de 2020 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MÓDULO 2.

La presente certificación se firma a los 15 días del mes de mayo de 2023 en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría, numeral 8.3 - Facultades y Obligaciones Generales de la interventoría.

Cordialmente,

HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Representante legal Apoderado